Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог»
Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"
Технический надзор: ТОО "Ясира-Н"
Авторский надзор: ТОО "Architectural Design Company"
Подрядчик : ТОО "Карат-Z"

Объект: Строительство электроснабжения жилых домов по улице Жүсіпқожа (Кадастровый номер №193020022350), города Арыс Туркестанской области

Договор **№17-А от 03.10.2023г.**

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№17-А	03.10.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге) с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2022 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электроснабжения жилых домов по улице Жүсіпқожа (Кадастровый номер №193020022350), города Арыс Туркестанской области	296 180,62	264 446,98							31 733,64	296 180,62
Авторский надзор	1 216									1 216
Технический надзор	6 135									6 135
Итого:	**303 531,62**	264 446,98							**31 733,64**	**303 531,62**

ЗАКАЗЧИК:	**ПЛАТЕЛЬЩИК:**	**Авторский надзор:**	**Технический надзор:**	**ПОДРЯДЧИК:**
Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог» города Арыс	**ТОО "Арыс Инвест Строй"**	**ТОО "Architectural Design Company"**	**ТОО "Ясира-Н"**	**ТОО "Карат-Z"**
Ақылбай Қ.Б.	**Садық Н.**	**Сиротина Ю.Д.**	**Нуралиев Е.А.**	**Нұпбаева Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года
№ 189

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог» города Арыс
Плательщик: **ТОО "Арыс Инвест Строй"**
Технический надзор: **ТОО "Ясира-Н"**
Авторский надзор: **ТОО "Architectural Design Company"**
Подрядчик : **ТОО "Карат-Z"**
Объект : **Строительство электроснабжения жилых домов по улице Жүсіпкожа (Кадастровый номер №193020022350), города Арыс Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№17-А** от 03.10.2023 года

Акт выполненных работ
за ноябрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Э20175 3: 1, 9	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,0255	124 508,0 82 614,0	40 185,0 11 923,0	3 175,0 2 106,0	1 025,0 304,0	44,0		3 175,0	
2	Э20175 3: 2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2**	км	0,0005	1 107 834,0		554,0		554,0		554,0	
3	Э20175 3: 3	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	25 279,0 14 597,0	9 757,0 3 118,0	25 279,0 14 597,0	9 757,0 3 118,0	925,0		25 279,0	
4	Э20175 3: 4	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	шт.	1	45 307,0		45 307,0		45 307,0		45 307,0	
5	Э20175 3: 5	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	1	3 467,0		3 467,0		3 467,0		3 467,0	
6	Э20175 3: 6	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	1	4 091,0		4 091,0		4 091,0		4 091,0	
7	Э20175 3: 7	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	1	8 287,0		8 287,0		8 287,0		8 287,0	
8	Э20175 3: 8	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	шт.	1	5 787,0		5 787,0		5 787,0		5 787,0	
9	Э20175 3: 10	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км	0,025	224 638,0		5 616,0		5 616,0		5 616,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Э20175 3: 11	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	286,0		572,0		572,0		572,0	
11	Э20175 3: 12	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1 444,0		2 888,0		2 888,0		2 888,0	
12	Э20175 3: 13	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	1	88,0		88,0		88,0		88,0	
13	Э20175 3: 14	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	2	3 467,0		6 934,0		6 934,0		6 934,0	
14	Э20175 3: 15	252-207-3106 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70.13 для твердых стен	шт.	3	753,0		2 259,0		2 259,0		2 259,0	
15	Э20175 3: 16	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	2	2 455,0		4 910,0		4 910,0		4 910,0	
16	Э20175 3: 17	252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	5 442,0		5 442,0		5 442,0		5 442,0	
17	Э20175 3: 18	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	6 976,0		6 976,0		6 976,0		6 976,0	
18	Э20175 3: 19	252-207-4407 *СпрСЦ 09.2023*	Корпус предохранителя SV29.63	шт.	1	9 779,0		9 779,0		9 779,0		9 779,0	
19	Э20175 3: 20	252-207-5002 *СпрСЦ 09.2023*	Предохранитель SVV 10.35	шт.	1	3 297,0		3 297,0		3 297,0		3 297,0	
20	Э20175 3: 21	1308-0305-1001 *РСНБ РК 2022*	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	1	2 178,0 1 929,0	209,0 65,0	2 178,0 1 929,0	209,0 65,0	40,0		2 178,0	
21	Э20175 3: 22	247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман,СО-Э711 R TX IP II RS (5-60А 220В),ЖКИ,многотарифный,класс точности 1	шт.	1	14 099,0		14 099,0		14 099,0		14 099,0	
22	Э20175 3: 23	1308-0304-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм.Установка на стене	шт.	1	30 995,0 11 346,0	2 326,0 646,0	30 995,0 11 346,0	2 326,0 646,0	17 323,0		30 995,0	
23	Э20175 3: 24	247-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-1 У1 IP66	шт.	1	15 826,0		15 826,0		15 826,0		15 826,0	
24	Э20175 3: 25	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	15 606,0 10 755,0	279,0 65,0	15 606,0 10 755,0	279,0 65,0	4 572,0		15 606,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Э20175 3: 26	247-204-0739 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 40А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1 477,0		1 477,0		1 477,0		1 477,0	
			ИТОГО по акту					**224 889,0**	**13 596,0**	**170 560,0**	**0,0**	**224 889,0**	
								40 733,0	**4 198,0**	**0,0**	**0,0**		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,9%)								224889*6,9/100	15 517,34	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								224889+15517,34	**240 406,34**	
			Сметная прибыль (5%)								240406,34*5/100	12 020,32	
			Непредвиденные работы и затраты (5%)								240406,34*5/100	12 020,32	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**264 446,98**	
			НДС (12%)								264446,98*12/100	31 733,64	
			Итого с НДС								264446,98+31733,64	**296 180,62**	
			Дополнительные затраты к итоговой сумме по акту									1 216	
			Дополнительные затраты к итоговой сумме по акту									6 135	
			Итого по акту									**303 531,62**	

ПЛАТЕЛЬЩИК:
ТОО "Арыс Инвест Строй"
_____ **Садык Н.**

Авторский надзор:
ТОО "Architectural Design Company"
_____ **Сиротина Ю.Д.**

Технический надзор:
ТОО "Жанра-II"
_____ **Пуралиев Е.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Карат-Z"
_____ **Пупбаева Ж.Д.**