Форма 4

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект Аида"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Технонадзор-1983"

Стройка Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Карагаш Тайыншинский район Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт) №1 от 27.09.2024 года

# Акт выполненных работ №1

**за сентябр 2024 (месяц, год)**

| №п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2.Кровля** | | | | | | | | | |
| 5 | 8 | Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,12 | Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м² кровли | 1.949,0053 | 7.945 | 55 | 15484847 | 107195 | 5874302 | -- | 15484847 |
| | | | | | | 4.876 | 9 | 9503350 | 17541 | | -- | |
| 6 | 9 | С1224-101-0301 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м² | 2.155,5998618 | 3.027 | -- | 6525001 | -- | 6525001 | -- | 6525001 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 7 | 10 | Е11-100115-0201 Кзтр и Кзм=1,12 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м подготовленной поверхности | 3.082 | 542 | 8 | 1670444 | 24656 | 1189652 | -- | 1670444 |
| | | | | | | 148 | 3 | 456136 | 9246 | | -- | |
| 8 | 11 | Е11-120101-513 Кзтр и Кзм=1,12 | Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство | м ендовы | 175 | 2.303 | 14 | 403025 | 2450 | 70525 | -- | 403025 |
| | | | | | | 1.886 | 2 | 330050 | 350 | | -- | |
| 9 | 12 | С1224-105-0101 | Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 78 | 2.919 | -- | 227682 | -- | 227682 | -- | 227682 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 15 | 18 | С1224-104-0304 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм | м² | 156,4 | 2.735 | -- | 427754 | -- | 427754 | -- | 427754 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 16 | 19 | Е11-120101-1201 Кзтр и Кзм=1,12 | Кровли. Ограждение перилами | м ограждения | 180 | 3.847 | 63 | 692460 | 11340 | 626400 | -- | 692460 |
| | | | | | | 304 | 14 | 54720 | 2520 | | -- | |
| 17 | 20 | Е11-130301-0501 Кзтр и Кзм=1,06 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз | м² | 29,4 | 248 | 4 | 7291 | 118 | 1587 | -- | 7291 |
| | | | | | | 190 | -- | 5586 | -- | | -- | |
| 18 | 21 | Е11-130301-1401 Кзтр и Кзм=1,06 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140 | м² | 29,4 | 236 | 4 | 6938 | 118 | 4762 | -- | 6938 |
| | | | | | | 70 | -- | 2058 | -- | | -- | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 29300578 | 164217 | 16776261 | -- | 29300578 |
| | | | | | | | | 12360100 | 34589 | -- | -- | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4.Организованная водосточная система** | | | | | | | | | |
| 21 | 24 | Е11-120101-707 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и | Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей | м труб | 149 | 6.086 | 243 | 906814 | 36207 | 14453 | -- | 906814 |
| | | | | | | 5.746 | 55 | 856154 | 8195 | | -- | |
| 22 | 25 | С1224-106-0101 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | м | 182 | 2.371 | -- | 431522 | -- | 431522 | -- | 431522 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 26 | С1224-106-0102 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 149 | 2.689 | -- | 400661 | -- | 400661 | -- | 400661 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 24 | 27 | С1224-106-0104 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 19 | 2.666 | -- | 50654 | -- | 50654 | -- | 50654 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 25 | 28 | С1224-106-0103 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | 20 | 2.666 | -- | 53320 | -- | 53320 | -- | 53320 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 26 | 29 | С1224-106-0108 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм | шт. | 149 | 1.310 | -- | 195190 | -- | 195190 | -- | 195190 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 2038161 | 36207 | 1145800 | -- | 2038161 |
| | | | | | | | | 856154 | 8195 | -- | -- | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2038161 | | | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 14453 | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 864349 | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1131347 | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2038161 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 197 |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 18267408 | | |
| | | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 24490 | | | | |
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами | | | | | | | | | 2.036.076,46 |
| | | | Итого на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом | | | | | | | | | 34.354.750,46 |
| | | | Сметная прибыль 5% | Тенге | | | | | | | | 1.717.737,52 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-5% | Тенге | | | | | | | | 1.717.737,52 |
| | | | **Итого в сметных ценах** | Тенге | | | | | | | | 37.790.225,51 |
| | | | в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075 | Тенге | | | | | | | | 40.624.492,42 |
| | | | **ИТОГО с К=0,927199181** | Тенге | | | | | | | | 37.666.995,95 |

**Заказчик:**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект Аида"**

**Директор** _____ **Абдрахманов А.Н.**

**Подрядчик:**

**ТОО "Технонадзор-1983"**

**Директор** _____ **Алпысбайұлы Ж.**