Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Кокибел, сельского округа С.Рахымов, Казыгуртского района, ЮКО

Форма № 3-КС

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 09.11.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**4 815 000,00**	**515 892,86**				**98,6**			**515 892,86**	**4 815 000,00**
Затраты инжиниринговых	134 000	14 357							14 357	134 000
Затраты авторского надзора	51 000	5 464							5 464	51 000
Всего по стройке	**5 000 000,00**	**535 714,29**							**535 714,29**	**5 000 000,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Тулегенов Т.

Главный специалист
_____ Серикбаев М.

Технический надзор:
Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"
_____ Нариков М. Д.

Инженер-эксперт
_____ Дәрмен С.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ Ишанкулов С.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №528 от 15.12.2021г.; доп.соглашение №3 от 23.09.2022 года
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Кокибел, сельского округа С.Рахымов, Казыгуртского района, ЮКО

Форма-2

А К Т №2
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1-1 Земляные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0208 1101-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3**	м3 грунта	17087,3833	102,37	99,07	1749190	1692907	--	389298	2309567
		НР - 72%; СП - 8%			3,29	28,35	56283	484408		171079	
2	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	993,3	28,70	28,70	28512	28512	--	7832	39251
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	10877		2907	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	331,1	1681,68	--	556804	--	--	400899	1034320
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	556804	--		76616	
4	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3грунтовой подушки	1410,55914	404,26	402,86	570238	568258	170	125377	751265
		НР - 72%; СП - 8%			1,28	122,17	1810	172325		55649	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2904744	2289677	170	923406	4134402
							614898	667610	--	306251	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2904744				
	Материалы		Тенге				169				
	Всего заработная плата		Тенге					1282508			
		Накладные расходы	Тенге				923406				
		Сметная прибыль	Тенге				306252				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4134402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1109

	Сметная заработная плата	Тенге					1282508			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4134402				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1109
	Сметная заработная плата	Тенге					1282508			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								4134402
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				614898				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2289677			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					667610			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						170		
	- Накладные расходы	Тенге							923406	
	- Сметная прибыль	Тенге							306251	

			в т.ч. ст-сть оборудования	прочие
2-1-1 Земляные работы	Тенге	4 134 402		
ИТОГО	**Тенге**	**4 134 402**	**0,000**	**0,00**
Стоимость оборудования	Тенге	0		
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**4 134 402**		
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	62 016		
Итого	**Тенге**	**4 196 418**		
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	29 375		
Итого	**Тенге**	**4 225 793**		
Стоимость оборудования	Тенге	0		
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**4 225 793**		
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	84 516		
Итого	**Тенге**	**4 310 308**		
В ценах 2019г.-80% К=1,0498961	Тенге	4 525 376		
С понижающим коэффицентом К=0,95	Тенге	4 299 107,15		
НДС 12%	Тенге	515 892,86		
Всего	**Тенге**	**4 815 000,00**		

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ **Дармен С.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **Ишанкулов С.М.**