Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области" **Форма № 3-КС**
Технический надзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №528 от 15.12.2021г. Доп.соглашения №8 от 26.12.2023 г.;
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Кокибел, сельского округа С.Рахымов, Казыгуртского района, ТО

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат от 27.12.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**878 416 000,00**	**94 116 000,00**				**98,6**			**6 484 821,43**	**60 525 000,00**
Затраты инжиниринговых услуг	24 931 000,00	2 671 178,57							184 071,43	1 718 000,00
Затраты авторского надзора	9 554 000,00	1 023 642,86							70 500,00	658 000,00
Всего по стройке	**912 901 000,00**	**97 810 821,43**							**6 739 392,86**	**62 901 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Жеубаев Т.

Главный специалист
_____ Серикбаев М.

Технический надзор:
Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"
_____ Нариков М. Д.

Инженер-эксперт
_____ Дәрмен С.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ Ишанкулов С.М.

Начальник участка
_____ Утаров М.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской обла[illegible]" **Форма-2**
Технический надзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №528 от 15.12.2021г. Доп.соглашения №8 от 26.12.2023 г.;
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Кокибел, сельского округа С.Рахымов, Казыгуртского района, ТО

А К Т №6
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

№п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6-2 Тепловые сети											
		РАЗДЕЛ 1. Тепловые сети									
1	Е11-240101-0204 1124-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,0916	2004302,46	765948,04	183594	70161	2559	130324	339032
		НР - 99%; СП - 8%			1210418,56	226706,69	110874	20766		25113	
2	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	91,6	4372,00	--	400475	--	400475	--	432513
		СП - 8%			--	--	--	--		32038	
3	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	**Опоры неподвижные**	т	0,0056	1044650,00	--	5850	--	5850	--	6318
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
4	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры скользящие**	т	0,026	1044650,00	--	27161	--	27161	--	29334
		СП - 8%			--	--	--	--		2173	
5	Е11-240105-0104 1124-0105-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка**	компенсатор	2	16655,11	8297,31	33310	16595	905	22464	60235
		НР - 99%; СП - 8%			7904,87	3440,36	15810	6881		4462	
6	С1245-405-0404 245-405-0404 РСНБ РК 2022	**Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86**	шт.	2	61832,00	--	123664	--	123664	--	133557
		СП - 8%			--	--	--	--		9893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03**	$м^2$	7,34	990,93	16,71	7273	122	6271	626	8531
		НР - 69%; СП - 8%			119,95	3,70	880	27		632	
8	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем**	$м^3$ изоляции	2,2	100128,02	3231,35	220282	7109	24806	145880	395455
		НР - 76%; СП - 8%			85621,54	1627,52	188367	3581		29293	
9	С1234-201-0202 234-201-0202 РСНБ РК 2022	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011**	$м^3$	2,266	30452,00	--	69004	--	69004	--	74524
		СП - 8%			--	--	--	--		5520	
10	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	7,34	994,34	22,71	7298	166	2698	3426	11582
		НР - 76%; СП - 8%			604,03	10,14	4434	74		858	
11	С1261-107-0436 261-107-0436 РСНБ РК 2022	**Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм**	$м^2$	8,441	927,00	--	7825	--	7825	--	8451
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
		Заделка трубопроводов (АС-5)-4шт									
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство бетонна под монолитный участок**	$м^3$	0,44	29204,18	1679,47	12850	739	11129	1065	15028
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	982	188		1113	
13	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,00404	1004149,04	172212,66	4057	696	539	3087	7716
		НР - 99%; СП - 8%			698630,40	73319,70	2822	296		572	
14	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,04	4372,00	--	17663	--	17663	--	19076
		СП - 8%			--	--	--	--		1413	
15	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 280 мм**	фланец	8	10955,71	608,64	87646	4869	27516	55082	154146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			6907,63	47,17	55261	377		11418	
16	С1241-116-0313 241-116-0313 РСНБ РК 2022	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80**	шт.	8	12668,00	--	101344	--	101344	--	109452
		СП - 8%			--	--	--	--		8108	
17	Е11-090602-0102 1109-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции стационарные сцены, балки подвеса огнезащитного занавеса. Монтаж**	т конструкций	0,01616	297038,59	23325,32	4800	377	781	2571	7961
		НР - 69%; СП - 8%			225365,92	5253,21	3642	85		590	
18	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т**	т	0,01616	1041212,00	--	16826	--	16826	--	18172
		СП - 8%			--	--	--	--		1346	
19	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании**	1т	0,00368	1696719,16	3285,62	6244	12	5968	245	7008
		НР - 91%; СП - 8%			71774,04	1252,88	264	5		519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1 838 091
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы									
20	Е11-010101-0332	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал**	$м^3$ грунта	2,215674	210,45	197,29	466	437	--	111	624
		НР - 72%; СП - 8%			13,16	56,64	29	125		46	
21	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	6,921126	3524,80	--	24396	--	--	17565	45318
		НР - 72%; СП - 8%			3524,80	--	24396	--		3357	
22	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ**	$м^3$	53,7	272,05	122,66	14609	6587	--	8170	24601
		НР - 72%; СП - 8%			149,39	61,92	8022	3325		1823	
23	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	120,74216	47,90	47,90	5784	5783	--	1418	7777
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,30	--	1968		576	
24	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	21,30744	1395,33	--	29731	--	--	21406	55228
		НР - 72%; СП - 8%			1395,33	--	29731	--		4091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	120,74216	272,05	122,66	32848	14810	--	18370	55316
		НР - 72%; СП - 8%			149,39	61,92	18038	7476		4098	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				107834	27617	--	67040	188 864
		РАЗДЕЛ 3. Канал КЛ 98х50									
		Железобетонный канал-45,9м									
26	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	6,33	27121,34	1679,47	171678	10631	146925	15314	201952
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	14122	2707		14959	
27	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	12,22	18972,47	3890,73	231844	47545	94495	128224	388873
		НР - 118%; СП - 8%			7348,91	1543,42	89804	18861		28805	
28	С1225-203-0201 225-203-0201 РСНБ РК 2022	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 $тс/м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92	$м^3$	1,12	172275,00	--	192948	--	192948	--	208384
		СП - 8%			--	--	--	--		15436	
29	С1225-203-0101 225-203-0101 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 3 $тс/м^2$, объемом более 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	6,2	106387,00	--	659599	--	659599	--	712367
		СП - 8%			--	--	--	--		52768	
30	С1225-202-1102 225-202-1102 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 $тс/м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92	$м^3$	4,9	63687,00	--	312066	--	312066	--	337031
		СП - 8%			--	--	--	--		24965	
		Компенсаторная ниша НК 98х60-1шт									
31	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство	$м^3$	1,11	28047,50	1679,47	31133	1865	26792	2685	36524
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	2476	475		2705	
32	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	3,44	18972,47	3890,73	65265	13384	26601	36096	109470
		НР - 118%; СП - 8%			7348,91	1543,42	25280	5309		8109	
33	С1225-203-0201 225-203-0201 РСНБ РК 2022	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 $тс/м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92	$м^3$	1,12	172275,00	--	192948	--	192948	--	208384
		СП - 8%			--	--	--	--		15436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С1225-202-1102 225-202-1102 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 СТ РК 937-92**	м^3	2,32	63687,00	--	147754	--	147754	--	159574
		СП - 8%			--	--	--	--		11820	
		Монолитные участки 98х60-3,18м									
35	Е11-060801-0113	**Перекрытия каналов из бетона В15. Устройство**	м^3	0,45	54909,85	3806,31	24709	1713	15621	7123	34379
		НР - 91%; СП - 8%			16389,40	1005,66	7375	453		2547	
36	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02294	339988,00	--	7799	--	7799	--	8423
		СП - 8%			--	--	--	--		624	
37	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,02294	36573,78	1457,46	839	33	41	708	1671
		НР - 91%; СП - 8%			33337,32	572,83	765	13		124	
38	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная из бетона В3,5. Устройство**	м^3	0,44	27121,34	1679,47	11933	739	10212	1065	14037
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	982	188		1040	
39	Е11-061301-0301 1106-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Лотки в сооружениях из бетона В15. Устройство**	м^3	0,68	120529,56	10517,52	81960	7152	31117	42687	134619
		НР - 91%; СП - 8%			64252,03	4732,24	43691	3218		9972	
40	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0403	339988,00	--	13702	--	13702	--	14798
		СП - 8%			--	--	--	--		1096	
41	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0403	36573,78	1457,46	1474	59	72	1244	2935
		НР - 91%; СП - 8%			33337,32	572,83	1343	23		217	
42	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м^2 изолируемой поверхности	77,63	3724,57	114,40	289138	8881	189211	87130	406370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			1172,82	21,20	91046	1646		30102	
43	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорны. Монтаж	т конструкций	0,03974	185895,58	11327,88	7387	450	595	4397	12726
		НР - 69%; СП - 8%			159594,24	748,05	6342	30		943	
44	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,03974	551092,00	--	21900	--	21900	--	23652
		СП - 8%			--	--	--	--		1752	
				Узел теплофикационный УТ-1							
45	Е11-010101-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал	$м^3$ грунта	49,483386	210,45	197,29	10414	9763	--	2487	13933
		НР - 72%; СП - 8%			13,16	56,64	651	2803		1032	
46	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,966	3524,80	--	3405	--	--	2452	6325
		НР - 72%; СП - 8%			3524,80	--	3405	--		469	
47	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	8,9	781,94	779,13	6959	6934	1	1658	9306
		НР - 72%; СП - 8%			2,68	256,05	24	2279		689	
48	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	18,64	47,90	47,90	893	893	--	219	1201
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,30	--	304		89	
49	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	18,64	121,25	101,07	2260	1883	62	613	3103
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	315	536		230	
50	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	18,64	272,05	122,66	5071	2286	--	2836	8540
		НР - 72%; СП - 8%			149,39	61,92	2785	1154		633	
51	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4,66	1395,33	--	6502	--	--	4682	12078
		НР - 72%; СП - 8%			1395,33	--	6502	--		895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	$м^3$ конструкции	12,79	95621,44	1707,45	1222998	21838	989409	258127	1599615
		НР - 118%; СП - 8%			16555,97	547,34	211751	7000		118490	
53	С1212-101-0101 212-101-0101 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	$м^3$	2,83	21017,00	--	59478	--	59478	--	64236
		СП - 8%			--	--	--	--		4758	
54	С1212-101-0401 212-101-0401 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010**	$м^3$	9,96	22832,00	--	227407	--	227407	--	245600
		СП - 8%			--	--	--	--		18193	
55	С1225-202-1102 225-202-1102 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92**	$м^3$	0,98	63687,00	--	62413	--	62413	--	67406
		СП - 8%			--	--	--	--		4993	
56	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	10468,00	--	20936	--	20936	--	22611
		СП - 8%			--	--	--	--		1675	
57	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2	5751,00	--	11502	--	11502	--	12422
		СП - 8%			--	--	--	--		920	
58	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	19329,00	--	38658	--	38658	--	41751
		СП - 8%			--	--	--	--		3093	
59	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,0406	130014,57	38270,22	5279	1554	1045	2265	8147
		НР - 69%; СП - 8%			66002,98	14848,96	2680	603		603	
60	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,0406	1074856,00	--	43639	--	43639	--	47130
		СП - 8%			--	--	--	--		3491	
61	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,1774	1526,33	1,70	1797	2	236	1248	3289
		НР - 80%; СП - 8%			1324,43	0,89	1559	1		244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0112	431453,60	2110,40	4832	23	--	4386	9956
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	4809	11		737	
63	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00798	339988,00	--	2713	--	2713	--	2930
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001248	363218,00	--	453	--	453	--	489
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
65	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4,6	2477,59	112,02	11397	515	3487	6248	19057
		НР - 80%; СП - 8%			1607,59	90,26	7395	415		1412	
		Дренажный колодец ДК-1									
66	Е11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в	$м^3$	1,217	63124,32	14547,89	76822	17705	21134	45649	132268
		НР - 99%; СП - 8%			31210,50	6677,54	37983	8127		9798	
67	С1212-101-0101 212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,227	21017,00	--	4771	--	4771	--	5153
		СП - 8%			--	--	--	--		382	
68	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	17573,00	--	17573	--	17573	--	18979
		СП - 8%			--	--	--	--		1406	
69	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт.	4	10130,00	--	40520	--	40520	--	43762
		СП - 8%			--	--	--	--		3242	
70	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1	12609,00	--	12609	--	12609	--	13618
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
71	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1	5433,00	--	5433	--	5433	--	5868
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
72	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	5751,00	--	5751	--	5751	--	6211
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
73	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19329,00	--	19329	--	19329	--	20875
		СП - 8%			--	--	--	--		1546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03474	1074856,00	--	37340	--	37340	--	40327
		СП - 8%			--	--	--	--		2987	
75	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,00746	1526,33	1,70	1538	2	202	1068	2815
		НР - 80%; СП - 8%			1324,43	0,89	1334	1		208	
76	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0402	1457796,60	2110,40	58603	85	41258	15743	80294
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	17260	40		5948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**5585464**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-2 :	**Тенге**								**7 612 419**

2-1-2 Общестроительные работы Блок А

РАЗДЕЛ 3. Приямок/АС-9

74	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	$м^3$	0,23	27121,34	1679,47	6238	386	5339	556	7338
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	513	98		544	
75	Е11-60101-115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В15	$м^3$	1,08	31251,74	2587,96	33752	2795	27139	4151	40936
		НР - 91%; СП - 8%			3535,18	688,75	3818	744		3032	
76	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0195	405165,00	--	7901	--	7901	--	8533
		СП - 8%			--	--	--	--		632	
77	Е11-70102-104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты перекрытий площадью до 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	2	12487,44	1801,70	24975	3604	14736	9438	37166
		НР - 118%; СП - 8%			3317,65	681,41	6635	1363		2753	
78	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 $тс/м^2$ ГОСТ 13015-2012/прим. ПТ75.120.12-3	$м^3$	0,208	70335,00	--	14630	--	14630	--	15800
		СП - 8%			--	--	--	--		1170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**109 773**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 6. Монолитные рамы /АС-10-15/											
		Монолитная рама РМ-1 1шт/АС-11									
99	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25	$м^3$	6,55	47783,75	7167,61	312984	46948	198163	72401	416215
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	67872	11689		30831	
100	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	5,05	94467,85	9619,96	477063	48581	282064	143705	670429
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	146417	11500		49661	
		Монолитная рама РМ-2 1шт/АС-12									
107	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25	$м^3$	3,25	47783,75	7167,61	155297	23295	98325	35924	206519
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	33677	5800		15298	
108	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	2,35	94467,85	9619,96	221999	22607	131258	66873	311982
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	68135	5352		23110	
		Монолитная рама РМ-3 1шт/АС-13									
115	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25	$м^3$	1,45	47783,75	7167,61	69286	10393	43868	16028	92139
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	15025	2588		6825	
116	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	1,4	94467,85	9619,96	132255	13468	78196	39839	185862
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	40591	3188		13768	
		Монолитная рама РМ-4 2шт/АС-14									
122	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25	$м^3$	2,9	47783,75	7167,61	138573	20786	87736	32055	184279
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	30050	5175		13650	
123	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25	$м^3$	5,6	94467,85	9619,96	529020	53872	312784	159356	743446
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	162364	12753		55070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитная рама РМ-5 3шт/АС-15									
129	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство/В25**	$м^3$	3,3	47783,75	7167,61	157686	23653	99838	36477	209696
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	34195	5889		15533	
130	Е11-60701-102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25**	$м^3$	10,5	94467,85	9619,96	991912	101010	586471	298793	1393962
		НР - 91%; СП - 8%			28993,54	2277,31	304432	23912		103256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								**4 414 530**
		РАЗДЕЛ 7. Антисейсмопояс /АС-19									
136	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке. Устройство/В15**	$м^3$	9,25	59315,29	7264,52	548666	67197	318930	162339	767886
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	162540	15855		56880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								**767 886**
		РАЗДЕЛ 8. Плиты перекрытий /АС-19									
		Сборные перекрытия									
141	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	44	12137,27	1959,14	534040	86202	186415	336168	939824
		НР - 118%; СП - 8%			5941,42	533,31	261422	23466		69617	
		Монолитный участок Ум-1 (3+3+4шт)/АС-20									
143	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15**	$м^3$	2,52	86057,88	2804,61	216866	7068	130646	73736	313850
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	79152	1877		23248	
		Монолитный участок Ум-7 1+1шт/АС-21									
177	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом**	$м^3$ утеплителя	0,37	7245,76	2767,32	2681	1024	0	1797	4837
		НР - 92%; СП - 8%			4478,44	801,96	1657	297		358	
178	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	$м^3$	0,3811	19134,00		7292	0	7292	0	7875
		СП - 8%					0	0		583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15**	$м^3$	1,42	86057,88	2804,61	122202	3983	73618	41550	176852
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	44602	1058		13100	
		Монолитный участок Ум-10 1шт/АС-21									
195	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом**	$м^3$ утеплителя	0,4	7245,76	2767,32	2898	1107	--	1943	5229
		НР - 92%; СП - 8%			4478,44	801,96	1791	321		387	
196	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	$м^3$	0,412	19134,00	--	7883	--	7883	--	8514
		СП - 8%			--	--	--	--		631	
		Монолитный участок Ум-11 1шт/АС-21									
201	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом**	$м^3$ утеплителя	0,53	7245,76	2767,32	3840	1467	--	2575	6928
		НР - 92%; СП - 8%			4478,44	801,96	2374	425		513	
202	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	$м^3$	0,5459	19134,00	--	10445	--	10445	--	11281
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
203	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15**	$м^3$	1,2	86057,88	2804,61	103269	3366	62211	35113	149452
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	37692	894		11071	
		Монолитный участок Ум-12 1шт/АС-21									
207	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия. Утепление керамзитом**	$м^3$ утеплителя	0,14	7245,76	2767,32	1014	387	--	680	1830
		НР - 92%; СП - 8%			4478,44	801,96	627	112		136	
208	С1211-302-0302 211-302-0302 РСНБ РК 2022	**Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	$м^3$	0,1442	19134,00	--	2759	--	2759	--	2980
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
209	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15**	$м^3$	1,1	86057,88	2804,61	94664	3085	57028	32187	136999
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	34551	819		10148	
		Монолитный участок Ум-13 1+1+1шт/АС-21									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15**	$м^3$	2,94	86057,88	2804,61	253010	8246	152420	86026	366159
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	92344	2189		27123	
		Монолитный участок Ум-14 1+1шт/АС-21									
215	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15**	$м^3$	2,25	86057,88	2804,61	193630	6310	116648	65836	280224
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	744,72	70672	1676		20757	
		Монолитный участок Ум-13 1+1+1шт/АС-21									
217	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В15**	$м^3$	9,6	86057,88	2804,61	826156	26924	497699	280901	1195621
		НР - 91%; СП - 8%			31409,66	- 744,72	301533	7149		- 88565	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								**3 608 456**
РАЗДЕЛ 9. Стены											
219	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	35,1	43486,50	4277,25	1526376	150131	977044	412526	2094015
		НР - 93%; СП - 8%			11373,24	1264,27	399201	44376		155112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	Е11-80201-107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	24,6	43005,25	4277,25	1057929	105220	687269	275783	1440409
		НР - 93%; СП - 8%			10790,23	1264,27	265440	31101		106697	
221	Е11-80201-107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	4,16	43005,25	4277,25	178902	17793	116221	46636	243581
		НР - 93%; СП - 8%			10790,23	1264,27	44887	5259		18043	
222	Е11-80401-305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	320,875	6908,43	392,73	2216742	126017	1099193	956124	3426695
		НР - 93%; СП - 8%			3090,09	113,93	991533	36557		253829	
223	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,3964183	526638,23	3574,67	208769	1417	160615	43935	272920
		НР - 93%; СП - 8%			117898,56	1273,71	46737	505		20216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	Е11-100401-105 1110-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	$м^2$ перегородок	72,6	11997,27	115,83	871002	8409	431586	391502	1363504
		НР - 90%; СП - 8%			5936,74	55,03	431007	3995		101000	
		Перемычки									
225	Е11-60701-109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	4,035	95155,20	6711,36	383951	27080	250443	102695	525578
		НР - 91%; СП - 8%			26376,06	1592,24	106427	6425		38932	
229	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	1,705	5094,25	21,74	8686	37	5376	3021	12643
		НР - 92%; СП - 8%			1919,66	6,37	3273	11		937	
		Сердечники монолитные									
230	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	6,5584	45205,65	7167,61	296477	47008	181509	72494	398488
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	67959	11704		29518	
231	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,055616	320090,00		17802	0	17802	0	19226
		СП - 8%					0	0		1424	
232	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,494128	339988,00		167998	0	167998	0	181437
		СП - 8%					0	0		13440	
233	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096232	363218,00		34953	0	34953	0	37749
		СП - 8%					0	0		2796	
234	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	6,9174	59315,29	7264,52	410308	50252	238505	121402	574246
		НР - 91%; СП - 8%			17571,84	1714,08	121551	11857		42537	
235	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3964183	526638,23	3574,67	208769	1417	160615	43935	272920
		НР - 93%; СП - 8%			117898,56	1273,71	46737	505		20216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,005	59315,29 17571,84	7264,52 1714,08	297 88	36 9	172	88 31	415
237	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,126585	1232062,34 108533,15	11298,91 2429,48	155961 13739	1430 308	140792	16575 13803	186338
238	Е11-60301-401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Ав-1 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01573	2224338,09 604125,60	3610,99 1715,13	34989 9503	57 27	25429	8672 3493	47154
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								11 097 321
РАЗДЕЛ 14. Вентшахта											
376	Е11-80201-107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	1,235	43005,25 10790,23	4277,25 1264,27	53111 13326	5282 1561	34503	13845 5357	72313
377	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0061854	526638,23 117898,56	3574,67 1273,71	3257 729	22 8	2506	686 315	4258
378	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,17	59315,29 17571,84	7264,52 1714,08	10084 2987	1235 291	5861	2984 1045	14113
379	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0064735	339988,00		2201 0	0 0	2201	0 176	2377
380	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00468	363218,00		1700 0	0 0	1700	0 136	1836
381	С1214-401-0108 214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм *СП - 8%*	$м^2$	2,685	2409,00		6468 0	0 0	6468	0 517	6986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0974878	1232062,34	11298,91	120111	1102	108429	12765	143506
		НР - 118%; СП - 8%			108533,15	2429,48	10581	237		10630	
		Сердечники монолитные									
387	Е11-60501-106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	0,3074	45205,65	7167,61	13896	2203	8508	3398	18678
		НР - 91%; СП - 8%			10362,20	1784,61	3185	549		1384	
388	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02581	339988,00		8775	0	8775	0	9477
		СП - 8%					0	0		702	
389	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003364	363218,00		1222	0	1222	0	1320
		СП - 8%					0	0		98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								274 863
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	Тенге								20 272 828
2-1-4 Общестроительные работы Блок В											
		РАЗДЕЛ 4. Плиты перекрытий /АС-19									
110	Е11-100107-105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков	$м^2$	1	5084,94	1078,65	5085	1079	1647	2407	8091
		НР - 90%; СП - 8%			2358,65	315,77	2359	316		599	
111	С1223-202-0101 223-202-0101 РСНБ РК 2022	Деревянная крышка люка	$м^2$	1	81877,00	--	81877	--	81877	--	88427
		СП - 8%			--	--	--	--		6550	
112	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/Ск-1	т	0,00188	1041212,00	--	1957	--	1957	--	2114
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
113	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/Ск-1	т	0,00076	320090,00	--	243	--	243	--	262
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		Стремянка Ст-1/ АС-21									
114	Е11-90304-101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,3326	130014,57	38270,22	43243	12729	8561	18555	66742
		НР - 69%; СП - 8%			66002,98	14848,96	21953	4939		4944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3326	1074856,00	--	357497	--	357497	--	386097
		СП - 8%			--	--	--	--		28600	
116	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9,6454	1526,33	1,70	14722	17	1930	10227	26945
		НР - 80%; СП - 8%			1324,43	0,89	12775	9		1996	
		Закладная деталь Зд-1 4шт/ АС-21									
117	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1	т	0,00228	431453,60	2110,40	984	5	--	893	2027
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	979	2		150	
118	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00192	1041284,00	--	1999	--	1999	--	2159
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
119	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00036	339988,00	--	122	--	122	--	132
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								582 996
		РАЗДЕЛ 5. Металлическая ферма									
162	Е11-90302-101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м/КМ-13	т конструкций	14,172	92004,68	34457,89	1303890	488337	121293	603302	2059768
		НР - 69%; СП - 8%			48988,16	12707,54	694260	180091		152575	
165	Е11-90302-401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/КМ-14	т конструкций	18,702	51743,29	14639,72	967703	273792	152823	441104	1521511
		НР - 69%; СП - 8%			28932,07	5250,39	541088	98193		112705	
170	Е11-90302-301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	12,958	149250,30	29310,24	1933985	379802	51917	1128274	3307240
		НР - 69%; СП - 8%			115933,48	10257,28	1502266	132914		244981	
174	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,862	1041212,00	--	1938737	--	1938737	--	2093836

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		155099	
175	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	45,832	22758,24	2934,21	1043056	134480	110302	551033	1721616
		НР - 69%; СП - 8%			17417,40	7,08	798274	324		127527	
176	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	1329,128	143,04	3,26	190118	4333	82804	71481	282532
		НР - 69%; СП - 8%			77,48	0,46	102981	611		20934	
177	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	1329,128	125,48	2,40	166779	3190	103380	41961	225433
		НР - 69%; СП - 8%			45,30	0,46	60209	611		16694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**11 211 936**
		РАЗДЕЛ 7. Оконные и дверные проемы									
		Окна									
240	Е11-100501-108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	$м^2$	43,068	2378,71	278,77	102446	12006	0	87117	204729
		НР - 90%; СП - 8%			2099,94	147,60	90440	6357		15165	
241	С1223-503-0502 223-503-0502 РСНБ РК 2022	**Лента бутиловая диффузионная**	м	25,41012	123,00		3125	0	3125	0	3375
		СП - 8%					0	0		250	
242	С1223-503-0503 223-503-0503 РСНБ РК 2022	**Лента ПСУЛ**	м	0,6847812	263,00		180	0	180	0	195
		СП - 8%					0	0		14	
243	С1223-503-0504 223-503-0504 РСНБ РК 2022	**Лента бутиловая**	м	108,96204	90,00		9807	0	9807	0	10591
		СП - 8%					0	0		785	
244	С1235-202-0118 235-202-0118 РСНБ РК 2022	**Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)**	шт.	31,15656	3762,00		117211	0	117211	0	126588
		СП - 8%					0	0		9377	
245	Е11-100501-101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	$м^2$	42,81	3107,09	270,93	133015	11599	0	114817	267658
		НР - 90%; СП - 8%			2836,16	143,85	121416	6158		19827	
246	С1223-503-0502 223-503-0502 РСНБ РК 2022	**Лента бутиловая диффузионная**	м	30,3951	123,00		3739	0	3739	0	4038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%					0	0		299	
247	С1223-503-0503 223-503-0503 РСНБ РК 2022	Лента ПСУЛ	м	0,916134	263,00		241	0	241	0	260
		СП - 8%					0	0		19	
248	С1223-503-0504 223-503-0504 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	148,5507	90,00		13370	0	13370	0	14439
		СП - 8%					0	0		1070	
249	С1235-202-0118 235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	39,7704	3762,00		149616	0	149616	0	161586
		СП - 8%					0	0		11969	
250	Е11-100501-106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	2,82	1950,86	275,47	5501	777	0	4622	10934
		НР - 90%, СП - 8%			1675,39	145,83	4725	411		810	
251	С1223-503-0502 223-503-0502 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная	м	1,5792	123,00		194	0	194	0	210
		СП - 8%					0	0		16	
252	С1223-503-0503 223-503-0503 РСНБ РК 2022	Лента ПСУЛ	м	0,043992	263,00		12	0	12	0	12
		СП - 8%					0	0		1	
253	С1223-503-0504 223-503-0504 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая	м	6,8808	90,00		619	0	619	0	669
		СП - 8%					0	0		50	
254	С1235-202-0118 235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,8916	3762,00		7116	0	7116	0	7685
		СП - 8%					0	0		569	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								812 968
		РАЗДЕЛ 8. Полы									
		Наливной пол									
346	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м^3	11,14656	40218,00	--	448292	--	448292	--	484155
		СП - 8%			--	--	--	--		35863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								484 155
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4	Тенге								13 092 055

2-1-3 Общестроительные работы Блок Б

РАЗДЕЛ 6. Плиты перекрытий /АС-21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	Е11-100107-105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м^2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м^2	1	5084,94	1078,65	5085	1079	1647	2407	8091
		НР - 90%; СП - 8%			2358,65	315,77	2359	316		599	
146	С1223-202-0101 223-202-0101 РСНБ РК 2022	Деревянная крышка люка	м^2	1	81877,00	--	81877	--	81877	--	88427
		СП - 8%			--	--	--	--		6550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								96 518
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3	Тенге								96 518
2-1-6 Отопление вентиляцию											
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
2	С1245-102-0113 245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт/Solar 500/100 ГОСТ 31311-2005	секция	279	2940,00		820260	0	820260	0	885881
		СП - 8%					0	0		65621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								885 881
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6	Тенге								885 881
7-1 Благоустройство территории											
		РАЗДЕЛ 3. Покрытие									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1-2205+865м^2									
27	С1211-201-0604 211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м^3	66,04	7415,00	--	489687	--	489687	--	528862
		СП - 8%			--	--	--	--		39175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				48288923	2762331	40187116	6134934	528 862
		РАЗДЕЛ 4. Лотки Тип-1									
44	С1225-203-0202 225-203-0202 РСНБ РК 2022	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 СТ РК 937-92	м^3	41,2514218	165936,00		6845096	0	6845096	0	7392704
		СП - 8%					0	0		547608	
46	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для	м^3	1,248	74268,00	--	92686	--	92686	--	100101
		СП - 8%			--	--	--	--		7415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				48288923	2762331	40187116	6134934	7 492 805
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1	Тенге								8 021 667

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	49 981 368,29
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	49 981 368,29
Временные здания и сооружения, 1,5%	Тенге	749 720,52
Итого с временными	Тенге	50 731 088,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,32%	**Тенге**		162 339,48						
		Итого с зимними	**Тенге**		**50 893 428,29**						
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**		1 017 868,57						
		Итого СМР	**Тенге**		**51 911 296,86**						
		Итого в базовых ценах. Оборудование	**Тенге**		-						
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	**Тенге**		51 911 296,86						
		в текущих ценах на 2023 год - 80 %, К=1,079	**Тенге**		44 809 831,45						
		в текущих ценах на 2024 год - 20 %, К=1,163	**Тенге**		12 074 567,65						
		Итого в текущих ценах	**Тенге**		56 884 399,10						
		Понижающий коэффициент К=0,95	**Тенге**		**54 040 178,57**						
		НДС (12%)	**Тенге**		6 484 821,43						
		ВСЕГО	**Тенге**		**60 525 000,00**						

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Дан-Строй-Проект"

Дәрмен Є.М.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Су-Құрылыс-Проект"

Абдикеримов О.

Инженер-эксперт ТОО "Су-Құрылыс-Проект"

Нәмет Қ.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Ишанкулов С.М.

Начальник участка

Утаров М.А.