Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №528 от 15.12.2021г. доп.соглашение №10 от 23.04.2024 г.;
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Кокибел, сельского округа С.Рахымов, Казыгуртского района, ТО

Форма № 3-КС

Справка №8
о стоимости выполненных работ и затрат от 17.05.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**121 620 597,26**	**13 030 778,28**				**98,6**			**13 030 778,28**	**121 620 597,26**
Затраты инжиниринговых услуг	3 507 051,54	375 755,52							375 755,52	3 507 051,54
Затраты авторского надзора	1 362 150,69	145 944,72							145 944,72	1 362 150,69
Всего по стройке	**126 489 799,49**	**13 552 478,52**							**13 552 478,52**	**126 489 799,49**

Заказчик:
Зам. руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Секлиев Т.

Главный специалист
_____ Серикоаев М.

Технический надзор:
Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"
_____ Нариков М. Д.

Инженер-эксперт
_____ Дәрмен С.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ Момбекулы Б.

Начальник участка
_____ Угаров М.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Форма-2

Договор №528 от 15.12.2021г. доп.соглашение №10 от 23.04.2024 г.;
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Кокибел, сельского округа С.Рахымов, Казыгуртского района, ТО

А К Т №8
приемки выполненных работ
за май месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

№п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1-2 Общестроительные работы Блок А											
РАЗДЕЛ 4. Воздухоразборная шахта №1 /АС-9											
79	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5 *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,07	27121,34	1679,47	1898	118	1624	169	2233
					2230,96	427,64	156	30		165	
80	Е11-60601-205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15 *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,93	52080,86	5651,96	100516	10908	61253	28142	138951
					14691,75	1331,83	28355	2570		10293	
81	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,04485	405165,00	--	18172	--	18172	--	19626
					--	--	--	--		1454	
82	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00142	339988,00	--	483	--	483	--	522
					--	--	--	--		39	
83	Е11-70104-301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	3710,62	1993,68	3711	1993	50	2570	6783
					1668,21	509,48	1668	509		502	
84	С1222-102-0206 222-102-0206 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная III под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 *СП - 8%*	$м^3$	0,029	113039,00	--	3278	--	3278	--	3540
					--	--	--	--		262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**171 655**
РАЗДЕЛ 5. Воздухоразборная шахта №2 /АС-9											
85	**Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5**	**м^3**	**0,07**	**27121,34**	**1679,47**	**1898**	**118**	**1624**	**169**	**2233**
		НР - 91%; СП - 8%			**2230,96**	**427,64**	**156**	**30**		**165**	
86	**Е11-60601-205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15**	**м^3**	**0,94**	**52080,86**	**5651,96**	**48956**	**5313**	**29833**	**13707**	**67676**
		НР - 91%; СП - 8%			**14691,75**	**1331,83**	**13810**	**1252**		**5013**	
87	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0286**	**405165,00**	**--**	**11588**	**--**	**11588**	**--**	**12515**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**927**	
88	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00354**	**339988,00**	**--**	**1204**	**--**	**1204**	**--**	**1300**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**96**	
89	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1**	**т**	**0,0037296**	**331233,00**	**--**	**1235**	**--**	**1235**	**--**	**1334**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**99**	
90	**Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-2**	**т**	**0,00081**	**431453,60**	**2110,40**	**349**	**2**	**--**	**317**	**720**
		НР - 91%; СП - 8%			**429343,20**	**1000,77**	**348**	**1**		**53**	
91	**С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,00071**	**1041212,00**	**--**	**739**	**--**	**739**	**--**	**798**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**59**	
92	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0001**	**339988,00**	**--**	**34**	**--**	**34**	**--**	**37**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3**	
93	**Е11-70104-301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**1**	**3710,62**	**1993,68**	**3711**	**1993**	**50**	**2570**	**6783**
		НР - 118%; СП - 8%			**1668,21**	**509,48**	**1668**	**509**		**502**	
94	**С1222-102-0206 222-102-0206 РСНБ РК 2022**	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84**	**м^3**	**0,076**	**113039,00**	**--**	**8591**	**--**	**8591**	**--**	**9278**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**687**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-90302-101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м/ШВЕЛЛЕР** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0213	92004,68 48988,16	34457,89 12707,54	1960 1043	734 271	183	907 229	3096
96	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,0213	1041284,00 --	-- --	22179 --	-- --	22179	-- 1774	23953
97	Е11-120101-716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	1	1339,50 1206,17	32,30 14,05	1340 1206	32 14	102	1123 197	2660
98	С1224-102-1005 224-102-1005 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм** *СП - 8%*	$м^2$	1,15	3662,00 --	-- --	4211 --	-- --	4211	-- 337	4548
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**								136 931
РАЗДЕЛ 10. Оконные и дверные проемы											
	Окна										
252	С1223-102-0307 223-102-0307 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками *СП - 8%*	$м^2$	-48,504	-52351,00 --	-- --	-2539233 --	-- --	-2539233	-- -203139	-2 742 372
253	С1223-102-0206 223-102-0206 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой *СП - 8%*	$м^2$	-12,84	-37680,00 --	-- --	-483811 --	-- --	-483811	-- -38705	-522 516
254	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка *СП - 8%*	$м^2$	-5,64	49824,00 --	-- --	281007 --	-- --	-281007	-- -22481	-303 488
	Витражи										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	Е11-100501-501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ									31 619
		НР - 90%; СП - 8%	м^2	5,876	3154,18	4,05	18534	24	6573	10743	
					2031,44	--	11937	--		2342	
262	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка ИМ-1									190 377
		НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,13588	1200265,71	10971,74	163092	1491	150756	13183	
					79811,26	2405,89	10845	327		14102	
		Двери наружные									
264	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный									418 278
		СП - 8%	м^2	5,46	70933,00	--	387294	--	387294	--	
					--	--	--	--		30984	
266	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный									359 630
		СП - 8%	м^2	5,96	55871,00	--	332991	--	332991	--	
					--	--	--	--		26639	
267	Е11-100501-101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих									12 513
		НР - 90%; СП - 8%	м^2	1,2	6973,39	270,93	8368	325	4640	3218	
					2836,16	143,85	3403	173		927	
268	С1223-102-0104 223-102-0104 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой									47 090
		СП - 8%	м^2	1,2	36335,00	--	43602	--	43602	--	
					--	--	--	--		3488	
		Двери внутренние									
270	С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный									119 367
		СП - 8%	м^2	3,2	34539,00	--	110525	--	110525	--	
					--	--	--	--		8842	
271	С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный									132 880
		СП - 8%	м^2	1,89	65099,00	--	123037	--	123037	--	
					--	--	--	--		9843	
273	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П									514 544
		СП - 8%	м^2	40,53	11755,00	--	476430	--	476430	--	
					--	--	--	--		38114	
274	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П									263 781
			м^2	16,38	14911,00	--	244242	--	244242	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		19539	
275	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	8,82	12455,00	--	109853	--	109853	--	118 641
		СП - 8%			--	--	--	--		8788	
		Продухи									
276	Е11-230201-0103 1123-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024	1613571,33	156480,63	3873	376	900	2710	7 109
		НР - 99%; СП - 8%			1082031,60	58354,73	2597	140		527	
277	С1241-701-0205 241-701-0205 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами БНМ	м	2,4192	6688,00	--	16180	--	16180	--	17 474
		СП - 8%			--	--	--	--		1294	
278	С1214-401-0114 214-401-0114 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	1,5	1451,00	--	2177	--	2177	--	2 351
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
		Заполнение шва между блоками									
279	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	7	5094,25	21,74	35660	153	22069	12404	51 909
		НР - 92%; СП - 8%			1919,66	6,37	13438	45		3845	
280	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,466	41246,33	2395,46	19221	1117	2618	12195	33 930
		НР - 76%; СП - 8%			33231,33	1202,95	15486	561		2513	
281	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	0,50328	73531,00	--	37007	--	37007	--	39 968
		СП - 8%			--	--	--	--		2961	
282	Е11-150207-101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	9,78	4601,12	52,21	44999	511	20145	19697	69 872
		НР - 80%; СП - 8%			2489,11	28,42	24343	278		5176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								-1 137 043
		РАЗДЕЛ 11. Полы									
287	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	186,1	282,10	1,84	52499	342	7383	42250	102 329
		НР - 94%; СП - 8%			240,59	0,93	44774	173		7580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Первый этаж									
		Бетон									
288	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	12,3	1636,37 771,58	43,19 24,60	20127 9490	532 303	10105	9205 2347	31 679
289	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105** *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	12,3	879,95 30,19	29,31 16,27	10823 371	360 200	10092	537 909	12 269
290	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	12,3	1615,34 607,56	153,04 62,58	19869 7473	1883 770	10513	7748 2209	29 826
291	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	12,3	-291,62 -35,01	-12,63 -7,36	-3587 -431	-156 -91	-3000	-490 -326	-4 403
292	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса цементные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	20,4	282,10 240,59	1,84 0,93	5755 4908	38 19	809	4631 831	11 217
		Линолеум									
293	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /54 мм/. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	19,1	1636,37 771,58	43,19 24,60	31255 14737	825 470	15693	14295 3644	49 194
294	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6,8	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105** *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	19,1	1495,92 51,33	49,83 27,66	28572 980	951 528	26641	1418 2399	32 389
		Керамогранит									
297	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /54 мм/. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	123,7	1636,37 771,58	43,19 24,60	202419 95444	5343 3043	101632	92578 23599	318 597
298	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6,8	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105** *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	123,7	1495,92 51,33	49,83 27,66	185045 6350	6164 3422	172531	9185 15538	209 768
		Керамические плитки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	242,2	1131,13 599,15	43,10 24,60	273960 145114	10439 5958	118407	142007 33278	449 245
302	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	242,2	-136,67 -7,41	-7,33 -4,07	-33101 -1795	-1776 -986	-29530	-2613 -2858	-38 572
303	Е11-110101-401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	242,2	3724,57 1172,82	114,40 21,20	902091 284057	27708 5135	590326	271840 93915	1 267 847
304	Е11-110101-402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	242,2	2245,52 707,64	57,20 12,09	543865 171390	13854 2928	358621	163860 56619	764 345
305	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	242,2	1636,37 771,58	43,19 24,60	396329 186877	10460 5958	198992	181265 46207	623 801
		Второй этаж									
		Керамогранит									
313	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /54 мм/. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	92,7	1636,37 771,58	43,19 24,60	151691 71525	4003 2280	76163	69378 17685	238 754
314	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6,8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	92,7	1495,92 51,33	49,83 27,66	138672 4758	4619 2564	129295	6883 11644	157 199
		Керамические плитки									
317	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	23,6	1131,13 599,15	43,10 24,60	26695 14140	1018 581	11537	13837 3243	43 775
318	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	23,6	-136,67 -7,41	-7,33 -4,07	-3225 -175	-173 -96	-2877	-255 -278	-3 758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	Е11-110101-401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	23,6	3724,57 1172,82	114,40 21,20	87900 27679	2700 500	57521	26488 9151	123 539
320	Е11-110101-402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	23,6	2245,52 707,64	57,20 12,09	52994 16700	1350 285	34944	15967 5517	74 478
321	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м² стяжки	23,6	1636,37 771,58	43,19 24,60	38618 18209	1020 581	19389	17662 4502	60 783
		Линолеум									
325	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /54 мм/. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м² стяжки	117,4	1636,37 771,58	43,19 24,60	192110 90583	5070 2888	96457	87863 22398	302 371
326	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6,8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР - 94%; СП - 8%	м² стяжки	117,4	1495,92 51,33	49,83 27,66	175621 6026	5850 3247	163745	8717 14747	199 085
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								5 055 757
		РАЗДЕЛ 13. Лестница Л-1									
351	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,8088	130014,57 66002,98	38270,22 14848,96	105156 53383	30953 12010	20820	45121 12022	162 299
352	С1222-503-0101 222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры СП - 8%	т	0,8088	1049474,00 –	– –	848815 –	– –	848815	– 67905	916 720
353	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	23,4552	1526,33 1324,43	1,70 0,89	35800 31065	40 21	4695	24869 4854	65 522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	Е11-110101-102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м² площади уплотнения	9,75	339,91 127,40	50,10 20,36	3314 1242	489 199	1583	1354 373	5 042
355	Е11-110101-209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В10 НР - 94%; СП - 8%	м³ подстилающего слоя	2,94	35557,50 6503,23	11,75 --	104539 19119	35 --	85385	17972 9801	132 312
356	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м² стяжки	10	1131,13 599,15	43,10 24,60	11311 5992	431 246	4888	5863 1374	18 548
357	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м² стяжки	10	-273,33 -14,81	-14,66 -8,14	-2733 -148	-146 -81	-2439	-216 -236	-3 185
358	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,0299975	26657,68 24248,64	2232,36 1058,05	800 727	67 32	6	691 119	1 610
359	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,0299975	405165,00 --	-- --	12154 --	-- --	12154	-- 972	13 126
		Опорная подушка ОП-1									
367	Е11-60801-104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР - 91%; СП - 8%	м³	0,24	62832,17 20134,40	2299,00 607,67	15080 4832	552 146	9696	4530 1569	21 179
368	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,0064	405165,00 --	-- --	2593 --	-- --	2593	-- 207	2 800
369	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,00112	363218,00 --	-- --	407 --	-- --	407	-- 33	440
		Лестничный марш Лм-1									
370	Е11-60801-104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1	62832,17	2299,00	62832	2299	40399	18875	88 244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			20134,40	607,67	20134	608		6537	
371	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0406	405165,00	--	16450	--	16450	--	17 766
		СП - 8%			--	--	--	--		1316	
372	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00504	363218,00	--	1831	--	1831	--	1 977
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
		Лестничная площадка ЛпМ-1									
373	Е11-60801-104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	1	62832,17	2299,00	62832	2299	40399	18875	88 244
		НР - 91%; СП - 8%			20134,40	607,67	20134	608		6537	
374	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0296	405165,00	--	11993	--	11993	--	12 952
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
375	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00392	363218,00	--	1424	--	1424	--	1 538
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**								1 547 134
РАЗДЕЛ 17. Наружная отделка											
406	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	45,2	1936,46	53,63	87528	2424	21215	52792	151 546
		НР - 80%; СП - 8%			1413,47	46,49	63889	2101		11225	
407	Е11-150109-202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м² поверхности облицовки	45,2	12752,52	49,91	576414	2256	304477	216388	856 226
		НР - 80%; СП - 8%			5966,39	17,80	269681	805		63424	
408	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м² поверхности облицовки	243,74	5995,24	17,87	1461280	4355	608369	679720	2 312 281
		НР - 80%; СП - 8%			3481,40	4,49	848556	1094		171281	
409	С1231-102-0104 231-102-0104 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	м²	268,114	12815,00	--	3435881	--	3435881	--	3 710 751
		СП - 8%			--	--	--	--		274870	
410	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	20,47416	60560,00	--	1239915	--	1239915	--	1 339 108
		СП - 8%			--	--	--	--		99193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**								8 369 912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по смете 2-1-2											
2-1-3 Общестроительные работы Блок Б											**14 144 346**
РАЗДЕЛ 3. Воздухоразборная шахта /АС-7											
64	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство/В3,5** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,15	27121,34 2230,96	1679,47 427,64	4068 335	252 64	3481	363 354	4 785
65	Е11-60601-205 1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В15** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,86	52080,86 14691,75	5651,96 1331,83	96870 27327	10512 2477	59031	27122 9919	133 911
66	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,04485	405165,00 --	-- --	18172 --	-- --	18172	-- 1454	19 626
67	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0048	339988,00 --	-- --	1632 --	-- --	1632	-- 131	1 763
68	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1** *СП - 8%*	т	0,00888	331233,00 --	-- --	2941 --	-- --	2941	-- 235	3 176
69	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-2** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00081	431453,60 429343,20	2110,40 1000,77	349 348	2 1	--	317 53	720
70	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,00071	1041212,00 --	-- --	739 --	-- --	739	-- 59	798
71	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0001	339988,00 --	-- --	34 --	-- --	34	-- 3	37
72	Е11-70104-301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	3710,62 1668,21	1993,68 509,48	3711 1668	1993 509	50	2570 502	6 783
73	С1222-102-0206 222-102-0206 РСНБ РК 2022	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	$м^3$	0,076	113039,00 --	-- --	8591 --	-- --	8591	-- 687	9 278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-90302-101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м/ШВЕЛЛЕР** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0127	92004,68 48988,16	34457,89 12707,54	1168 622	437 161	109	541 137	1 845
75	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,0127	1041284,00 --	-- --	13224 --	-- --	13224	-- 1058	14 282
76	Е11-120101-716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	1,8	1339,50 1206,17	32,30 14,05	2411 2171	58 25	182	2021 355	4 786
77	С1224-102-1005 224-102-1005 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм** *СП - 8%*	$м^2$	2,07	3662,00 --	-- --	7580 --	-- --	7580	-- 606	8 186
		Воздухозаборная камера									
78	Е11-60301-701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,04068	35994,82 32395,90	1819,92 673,92	1464 1318	74 27	72	1224 215	2 903
79	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,04068	339988,00 --	-- --	13831 --	-- --	13831	-- 1106	14 937
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**								227 816
РАЗДЕЛ 6. Плиты перекрытий /АС-21											
		Скоба Ск-1 2шт/ АС-24									
147	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т/Ск-1** *СП - 8%*	т	0,00188	1041212,00 --	-- --	1957 --	-- --	1957	-- 157	2 114
148	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014/Ск-1** *СП - 8%*	т	0,00076	320090,00 --	-- --	243 --	-- --	243	-- 19	262
		Стремянка Ст-1/ АС-24									
149	Е11-90304-101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,3326	130014,57	38270,22	43243	12729	8561	18555	66 742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			66002,98	14848,96	21953	4939		4944	
150	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3326	1074856,00	--	357497	--	357497	--	386 097
		СП - 8%			--	--	--	--		28600	
151	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	9,6454	1526,33	1,70	14722	17	1930	10227	26 945
		НР - 80%; СП - 8%			1324,43	0,89	12775	9		1996	
		Закладная деталь Зд-1 4шт/ АС-24									
152	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1	т	0,00228	431453,60	2110,40	984	5	--	893	2 027
		НР - 91%; СП - 8%			429343,20	1000,77	979	2		150	
153	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00192	1041284,00	--	1999	--	1999	--	2 159
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
154	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00036	339988,00	--	122	--	122	--	132
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								486 478
		РАЗДЕЛ 9. Оконные и дверные проемы									
		Двери наружные									
328	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м^2	2,73	70933,00	--	193647	--	193647	--	209 139
		СП - 8%			--	--	--	--		15492	
330	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	1,6	55871,00	--	89394	--	89394	--	96 545
		СП - 8%			--	--	--	--		7151	
		Продухи									
337	Е11-230201-0103 1123-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	1613571,33	156480,63	6454	626	1500	4516	11 848
		НР - 99%; СП - 8%			1082031,60	58354,73	4328	233		878	
338	С1241-701-0205 241-701-0205 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами БНМ	м	4,032	6688,00	--	26966	--	26966	--	29 123
		СП - 8%			--	--	--	--		2157	
339	С1214-401-0114 214-401-0114 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м^2	2,5	1451,00	--	3628	--	3628	--	3 918
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**								350 573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 10. Полы											
345	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса цементные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	416,9	282,10 240,59	1,84 0,93	117607 100302	767 388	16538	94649 16980	229 236
		Первый этаж									
		Керамогранит									
360	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10** *СП - 8%*	$м^3$	18,855516	40218,00 --	-- --	758331 --	-- --	758331	-- 60666	818 997
361	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамогранитные на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	543,7	2696,96 2133,21	113,54 59,36	1466337 1159826	61732 32274	244779	1120577 206954	2 793 868
362	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм** *СП - 8%*	$м^2$	554,574	7738,00 --	-- --	4291294 --	-- --	4291294	-- 343303	4 634 597
363	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса керамогранитные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м	174,5	4166,95 480,46	18,71 7,83	727133 83840	3265 1366	640028	80094 64579	871 806
369	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10** *СП - 8%*	$м^3$	1,21788	40218,00 --	-- --	48981 --	-- --	48981	-- 3918	52 899
370	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	59,7	2696,96 2133,21	113,54 59,36	161009 127353	6779 3544	26877	123043 22724	306 776
371	С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** *СП - 8%*	$м^2$	60,894	4307,00 --	-- --	262270 --	-- --	262270	-- 20982	283 252
372	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	99	577,39 537,76	2,76 1,39	57162 53238	274 138	3650	50173 8587	115 922
373	С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** *СП - 8%*	$м^2$	9,999	4307,00 --	-- --	43066 --	-- --	43066	-- 3445	46 511
		Второй этаж									
		Керамогранит									
381	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	**Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10**	$м^3$	16,792056	40218,00	--	675343	--	675343	--	729 370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		54027	
382	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамогранитные на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м² покрытия	484,2	2696,96 2133,21	113,54 59,36	1305868 1032900	54976 28742	217992	997946 184306	2 488 120
383	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм СП - 8%	м²	493,884	7738,00 --	-- --	3821674 --	-- --	3821674	-- 305734	4 127 408
384	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м	180,2	4166,95 480,46	18,71 7,83	750884 86579	3372 1411	660933	82710 66688	900 282
		Керамические плитки									
390	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10 СП - 8%	м³	0,88332	40218,00 --	-- --	35525 --	-- --	35525	-- 2842	38 367
391	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м² покрытия	43,3	2696,96 2133,21	113,54 59,36	116778 92368	4916 2570	19494	89242 16482	222 502
392	С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм СП - 8%	м²	44,166	4307,00 --	-- --	190223 --	-- --	190223	-- 15218	205 441
393	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	76,9	577,39 537,76	2,76 1,39	44401 41354	212 107	2835	38973 6670	90 044
394	С1233-202-0102 233-202-0102 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм СП - 8%	м²	7,7669	4307,00 --	-- --	33452 --	-- --	33452	-- 2676	36 128
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**								18 991 526
		РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка									
		Подвал									
396	Е11-150401-201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	1310	174,14 163,47	1,24 0,66	228123 214146	1625 865	12352	172003 32016	432 142
397	С1261-201-0336 261-201-0336 РСНБ РК 2022	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ СП - 8%	кг	6,55	170,00 --	-- --	1114 --	-- --	1114	-- 89	1 203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь СП - 8%	кг	0,131	1117,00 --	--	146 --	--	146 --	-- 12	158
399	С1218-103-0203 218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 СП - 8%	м^2	10,48	4108,00 --	--	43052 --	--	43052 --	-- 3444	46 496
402	Е11-150401-201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м^2 окрашиваемой поверхности	845,4	174,14 163,47	1,24 0,66	147218 138198	1048 558	7972	111001 20662	278 881
403	С1261-201-0336 261-201-0336 РСНБ РК 2022	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ СП - 8%	кг	4,227	170,00 --	--	719 --	--	719 --	-- 57	776
404	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь СП - 8%	кг	0,08454	1117,00 --	--	94 --	--	94 --	-- 8	102
405	С1218-103-0203 218-103-0203 РСНБ РК 2022	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79 СП - 8%	м^2	6,7632	4108,00 --	--	27783 --	--	27783 --	-- 2223	30 006
		Первый этаж									
413	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м^2 отделываемой поверхности	1698,28	1278,53 663,10	6,75 2,65	2171302 1126129	11463 4500	1033710	904504 246064	3 321 870
		Второй этаж									
423	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м^2 оштукатуриваемой поверхности	794,1	1106,05 922,59	9,66 5,81	878314 732629	7671 4614	138014	589794 117447	1 585 555
430	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР - 80%; СП - 8%	м^2 отделываемой поверхности	1721,16	1278,53 663,10	6,75 2,65	2200555 1141301	11618 4561	1047636	916690 249379	3 366 624
		Чердак									
440	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м^2 оштукатуриваемой поверхности	62,8	1106,05 922,59	9,66 5,81	69460 57939	607 365	10914	46643 9288	125 391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	Е11-150403-309 1115-0403-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	62,8	1529,16 1212,22	5,70 2,93	96031 76127	358 184	19546	61049 12566	169 646
442	С1261-201-0342 261-201-0342 РСНБ РК 2022	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90** *СП - 8%*	кг	34,54	116,00 --	-- --	4007 --	-- --	4007	-- 321	4 328
443	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	**Ветошь** *СП - 8%*	кг	0,19468	1117,00 --	-- --	217 --	-- --	217	-- 17	234
444	С1218-103-0203 218-103-0203 РСНБ РК 2022	**Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79** *СП - 8%*	$м^2$	0,52752	4108,00 --	-- --	2167 --	-- --	2167	-- 173	2 340
445	Е11-150203-203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	103,1	2256,76 1657,54	132,56 107,31	232672 170892	13667 11064	48113	145565 30259	408 496
446	С1214-402-0103 214-402-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм** *СП - 8%*	$м^2$	5,71174	1081,00 --	-- --	6174 --	-- --	6174	-- 494	6 668
447	Е11-150403-308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	103,1	1270,03 995,30	5,37 2,74	130940 102615	553 282	27772	82318 17061	230 319
448	С1261-201-0342 261-201-0342 РСНБ РК 2022	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90** *СП - 8%*	кг	52,581	116,00 --	-- --	6099 --	-- --	6099	-- 488	6 587
449	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	**Ветошь** *СП - 8%*	кг	0,31961	1117,00 --	-- --	357 --	-- --	357	-- 29	386
450	С1218-103-0203 218-103-0203 РСНБ РК 2022	**Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79** *СП - 8%*	$м^2$	0,86604	4108,00 --	-- --	3558 --	-- --	3558	-- 285	3 843
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			**Тенге**								10 022 051

РАЗДЕЛ 13. Вентшахта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
489	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /зонт/ *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	1,84	5094,25 1919,66	21,74 6,37	9373 3532	40 12	5801	3260 1011	13 644
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге								13 644
РАЗДЕЛ 15. Машинное отделение											
520	Е11-80201-101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	36,7	23151,94 11373,24	4277,25 1264,27	849676 417398	156975 46399	275303	431331 102481	1 383 487
521	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 *СП - 8%*	1000 шт.	13,946	53512,00 --	-- --	746278 --	-- --	746278	-- 59702	805 980
522	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,03552	526638,23 117898,56	3574,67 1273,71	18706 4188	127 45	14391	3937 1811	24 454
523	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	134,9	1936,46 1413,47	53,63 46,49	261228 190677	7235 6272	63316	157559 33502	452 290
524	Е11-150402-101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ фасада	134,9	136,68 112,34	0,97 0,46	18438 15155	131 62	3152	12173 2448	33 060
525	С1261-201-0336 261-201-0336 РСНБ РК 2022	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ *СП - 8%*	кг	1,2141	170,00 --	-- --	206 --	-- --	206	-- 17	223
526	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь *СП - 8%*	кг	0,1349	1117,00 --	-- --	151 --	-- --	151	-- 12	163
	ПО-2										
527	Е11-60701-201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	2,328	59315,29 17571,84	7264,52 1714,08	138086 40907	16911 3990	80268	40857 14315	193 258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
528	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,1378176	339988,00 --	-- --	46856 --	-- --	46856	-- 3749	50 605
529	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,020952	363218,00 --	-- --	7610 --	-- --	7610	-- 609	8 219
		Стойки-1,2									
530	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,2484	41041,37 20634,33	15925,37 5690,67	51236 25760	19881 7104	5595	22676 5913	79 825
531	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	1,2484	1041284,00 --	-- --	1299939 --	-- --	1299939	-- 103995	1 403 934
532	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	36,2036	1522,98 1324,43	1,70 0,89	55137 47949	61 32	7127	38385 7482	101 004
533	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь *СП - 8%*	кг	0,1086108	1117,00 --	-- --	121 --	-- --	121	-- 10	131
534	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,02046	51743,29 28932,07	14639,72 5250,39	1059 592	299 107	168	483 123	1 665
535	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,02046	1041284,00 --	-- --	21305 --	-- --	21305	-- 1704	23 009
536	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	0,59334	1522,98 1324,43	1,70 0,89	904 786	1 1	117	629 123	1 656
537	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,00178	1117,00 --	-- --	2 --	-- --	2	-- --	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538	Е11-60301-401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0272	2224338,09	3610,99	60502	99	43971	14996	81 538
		НР - 91%; СП - 8%			604125,60	1715,13	16432	47		6040	
539	Е11-90403-401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,71	4950,78	74,73	8466	128	1279	4913	14 449
		НР - 69%; СП - 8%			4128,05	35,47	7059	61		1070	
540	С1235-202-0118 235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,4104	3762,00	--	1544	--	1544	--	1 668
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
541	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,71	55871,00	--	95539	--	95539	--	103 182
		СП - 8%			--	--	--	--		7643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге								4 763 802
РАЗДЕЛ 17. Наружная отделка											
610	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	804	5995,24	17,87	4820173	14368	2006759	2242123	7 627 283
		НР - 80%; СП - 8%			3481,40	4,49	2799046	3610		564987	
611	С1231-102-0104 231-102-0104 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	884,4	12815,00	--	11333586	--	11333586	--	12 240 273
		СП - 8%			--	--	--	--		906687	
612	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	84,42	60560,00	--	5112475	--	5112475	--	5 521 473
		СП - 8%			--	--	--	--		408998	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге								25 389 029
РАЗДЕЛ 18. Крыльцо											
		Кр-1									
613	Е11-60101-115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	19,4	6760,12	2587,96	131146	50207	12357	74569	222 173
		НР - 91%; СП - 8%			3535,18	688,75	68582	13362		16457	
614	С1212-101-0403 212-101-0403 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	19,691	23160,00	--	456044	--	456044	--	492 527
		СП - 8%			--	--	--	--		36483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
615	С1218-103-0206 218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,582	7094,00	--	4129	--	4129	--	4 459
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
616	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,19584	405165,00	--	79348	--	79348	--	85 696
		СП - 8%			--	--	--	--		6348	
617	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,15753	130014,57	38270,22	20481	6029	4055	8788	31 611
		НР - 69%; СП - 8%			66002,98	14848,96	10397	2339		2342	
618	С1241-102-0120 241-102-0120 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	85,3	859,00	--	73273	--	73273	--	79 135
		СП - 8%			--	--	--	--		5862	
619	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	4,56837	1522,98	1,70	6958	8	900	4844	12 746
		НР - 80%; СП - 8%			1324,43	0,89	6050	4		944	
620	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,0137051	1117,00	--	15	--	15	--	16
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
621	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамогранитные на цементном растворе. Устройство	м^2 покрытия	63,9	2696,96	113,54	172336	7255	28769	131699	328 358
		НР - 94%; СП - 8%			2133,21	59,36	136312	3793		24323	
622	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	м^2	65,178	7738,00	--	504347	--	504347	--	544 695
		СП - 8%			--	--	--	--		40348	
		П-1									
623	Е11-60101-115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м^3	21,2	6760,12	2587,96	143315	54865	13504	81488	242 787
		НР - 91%; СП - 8%			3535,18	688,75	74946	14602		17984	
624	С1212-101-0403 212-101-0403 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м^3	21,518	23160,00	--	498357	--	498357	--	538 226
		СП - 8%			--	--	--	--		39869	
625	С1218-103-0206 218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,636	7094,00	--	4512	--	4512	--	4 873

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
626	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,164736	405165,00 --	-- --	66745 --	-- --	66745	-- 5340	72 085
627	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,309364	130014,57 66002,98	38270,22 14848,96	40222 20419	11840 4594	7963	17259 4598	62 079
628	С1241-102-0120 241-102-0120 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм СП - 8%	м	169,2	859,00 --	-- --	145343 --	-- --	145343	-- 11627	156 970
629	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	8,971556	1522,98 1324,43	1,70 0,89	13664 11882	15 8	1767	9512 1854	25 030
630	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь СП - 8%	кг	0,0269147	1117,00 --	-- --	30 --	-- --	30	-- 2	32
631	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамогранитные на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м² покрытия	27	2696,96 2133,21	113,54 59,36	72818 57597	3066 1603	12155	55648 10277	138 743
632	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм СП - 8%	м²	27,54	7738,00 --	-- --	213105 --	-- --	213105	-- 17048	230 153
		Кр-2									
633	Е11-60101-115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м³	2,6	6760,12 3535,18	2587,96 688,75	17576 9191	6729 1791	1656	9994 2206	29 775
634	С1212-101-0403 212-101-0403 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 СП - 8%	м³	2,639	23160,00 --	-- --	61119 --	-- --	61119	-- 4890	66 009
635	С1218-103-0206 218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 СП - 8%	10 м²	0,078	7094,00 --	-- --	553 --	-- --	553	-- 44	597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
636	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,03445	405165,00 --	-- --	13958 --	-- --	13958	-- 1117	15 075
637	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,046992	130014,57 66002,98	38270,22 14848,96	6110 3102	1799 698	1209	2622 698	9 430
638	С1241-102-0120 241-102-0120 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм *СП - 8%*	м	25,5	859,00 --	-- --	21905 --	-- --	21905	-- 1752	23 657
639	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	1,362768	1522,98 1324,43	1,70 0,89	2075 1805	2 1	268	1445 282	3 802
640	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,0040883	1117,00 --	-- --	5 --	-- --	5	-- --	5
641	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамогранитные на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	6,15	2696,96 2133,21	113,54 59,36	16586 13119	698 365	2769	12675 2341	31 602
642	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм *СП - 8%*	м²	6,273	7738,00 --	-- --	48540 --	-- --	48540	-- 3883	52 423
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**								
Итого по смете 2-1-3											3 504 769
2-1-4 Общестроительные работы Блок В											**63 749 688**
РАЗДЕЛ 5. Металлическая ферма											
173	С1222-525-0105 222-525-0105 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 3 т *СП - 8%*	т	0,019966	1034132,00 --	-- --	20647 --	-- --	20647	-- 1652	22 299
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								
РАЗДЕЛ 7. Оконные и дверные проемы											22 299
Окна											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	Е11-100501-401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	27	391,81	7,87	10579	212		9429	21609
		НР - 90%; СП - 8%			383,94	4,09	10366	110		1601	
261	С1223-503-0505 223-503-0505 РСНБ РК 2022	Клин пластиковый монтажный	шт.	108	252,00		27216	0		0	29393
		СП - 8%					0	0		2177	
262	С1235-202-0118 235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	15,564	3762,00		58552	0		0	63236
		СП - 8%					0	0		4684	
264	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	28,77	5094,25	21,74	146562	625	90708	50979	213 344
		НР - 92%; СП - 8%			1919,66	6,37	55229	183		15803	
		Витражи									
265	Е11-100501-501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	$м^2$	5,876	2046,67	4,05	12026	24	65	10743	24 591
		НР - 90%; СП - 8%			2031,44	--	11937	--		1822	
266	С1223-503-0502 223-503-0502 РСНБ РК 2022	**Лента бутиловая диффузионная**	м	6,1698	123,00	--	759	--	759	--	820
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
267	С1223-503-0503 223-503-0503 РСНБ РК 2022	**Лента ПСУЛ**	м	6,1698	263,00	--	1623	--	1623	--	1 753
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
268	С1235-202-0118 235-202-0118 РСНБ РК 2022	**Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)**	шт.	1,0968142	3762,00	--	4126	--	4126	--	4 456
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
269	С1223-102-0306 223-102-0306 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	$м^2$	3,146	38365,00	--	120696	--	120696	--	130 352
		СП - 8%			--	--	--	--		9656	
270	С1223-203-0804 223-203-0804 РСНБ РК 2022	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный**	$м^2$	2,73	112952,00	--	308359	--	308359	--	333 028
		СП - 8%			--	--	--	--		24669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка ИМ-1 *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,13588	1200265,71 79811,26	10971,74 2405,89	163092 10845	1491 327	150756	13183 14102	190 377
		Двери наружные									
273	С1235-202-0118 235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) *СП - 8%*	шт.	1,1394	3762,00 --	-- --	4286 --	-- --	4286	-- 343	4 629
274	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный *СП - 8%*	м^2	6,33	70933,00 --	-- --	449006 --	-- --	449006	-- 35920	484 926
275	Е11-90403-401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах *НР - 69%; СП - 8%*	м^2	3,78	4950,78 4128,05	74,73 35,47	18714 15604	282 134	2828	10859 2366	31 939
276	С1235-202-0118 235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) *СП - 8%*	шт.	0,9072	3762,00 --	-- --	3413 --	-- --	3413	-- 273	3 686
277	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный *СП - 8%*	м^2	3,78	55871,00 --	-- --	211192 --	-- --	211192	-- 16895	228 087
278	Е11-100501-101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 90%; СП - 8%*	м^2	0,6	3107,09 2836,16	270,93 143,85	1864 1702	162 86	--	1609 278	3 751
279	С1223-503-0502 223-503-0502 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая диффузионная *СП - 8%*	м	0,426	123,00 --	-- --	52 --	-- --	52	-- 4	56
280	С1223-503-0503 223-503-0503 РСНБ РК 2022	Лента ПСУЛ	м	0,01284	263,00 --	-- --	3 --	-- --	3	-- --	3
281	С1223-503-0504 223-503-0504 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая *СП - 8%*	м	2,082	90,00 --	-- --	187 --	-- --	187	-- 15	202
282	С1235-202-0118 235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена) *СП - 8%*	шт.	0,552	3762,00 --	-- --	2077 --	-- --	2077	-- 166	2 243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	С1223-102-0206 223-102-0206 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м²	0,6	37680,00	--	22608	--	22608	--	24 417
		СП - 8%			--	--	--	--		1809	
		Двери внутренние									
285	С1235-202-0118 235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	17,136	3762,00	--	64466	--	64466	--	69 623
		СП - 8%			--	--	--	--		5157	
287	С1235-202-0118 235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,944	3762,00	--	7313	--	7313	--	7 898
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
288	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	26,04	11755,00	--	306100	--	306100	--	330 588
		СП - 8%			--	--	--	--		24488	
289	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	23,52	14911,00	--	350707	--	350707	--	378 764
		СП - 8%			--	--	--	--		28057	
290	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м²	21,84	12455,00	--	272017	--	272017	--	293 778
		СП - 8%			--	--	--	--		21761	
291	С1223-201-0106 223-201-0106 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м²	10,8	12278,00	--	132602	--	132602	--	143 210
		СП - 8%			--	--	--	--		10608	
293	С1235-202-0118 235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,864	3762,00	--	3250	--	3250	--	3 510
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
294	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м²	4,8	70933,00	--	340478	--	340478	--	367 716
		СП - 8%			--	--	--	--		27238	
296	С1235-202-0118 235-202-0118 РСНБ РК 2022	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,4536	3762,00	--	1706	--	1706	--	1 843
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
297	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	1,89	55871,00	--	105596	--	105596	--	114 044
		СП - 8%			--	--	--	--		8448	
		Продухи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	Е11-230201-0103 1123-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0024	1613571,33 1082031,60	156480,63 58354,73	3873 2597	376 140	900	2710 527	7 109
299	С1241-701-0205 241-701-0205 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 300 мм с муфтами БНМ *СП - 8%*	м	2,4192	6688,00 --	-- --	16180 --	-- --	16180	-- 1294	17 474
300	С1214-401-0114 214-401-0114 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм *СП - 8%*	$м^2$	1,5	1451,00 --	-- --	2177 --	-- --	2177	-- 174	2 351
		Металлические решетки									
301	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,901522	104393,56 92033,14	3942,97 852,51	94113 82970	3555 769	7588	57780 12151	164 044
302	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,901522	1041284,00 --	-- --	938740 --	-- --	938740	-- 75099	1 013 839
303	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	26,144138	1522,98 1324,43	1,70 0,89	39817 34626	44 23	5147	27720 5403	72 940
304	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь *СП - 8%*	кг	0,0784324	1117,00 --	-- --	88 --	-- --	88	-- 7	95
		Заполнение шва между блоками									
305	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	10,7	5094,25 1919,66	21,74 6,37	54508 20540	232 68	33736	18960 5878	79 345
306	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна *НР - 76%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	0,494	41246,33 33231,33	2395,46 1202,95	20376 16416	1183 594	2777	12928 2664	35 968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м³	0,53352	73531,00	--	39230	--	39230	--	42 368
		СП - 8%			--	--	--	--		3138	
308	Е11-150207-101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	8,4	3433,64	52,21	28843	439	7495	16918	49 422
		НР - 80%; СП - 8%			2489,11	28,42	20909	239		3661	
309	С1214-402-0103 214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	9,072	1081,00	--	9807	--	9807	--	10 592
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге								5 003 419
РАЗДЕЛ 10. Лестница Л-1											
440	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,8088	130014,57	38270,22	105156	30953	20820	45121	162 299
		НР - 69%; СП - 8%			66002,98	14848,96	53383	12010		12022	
441	С1222-503-0101 222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры	т	0,8088	1049474,00	--	848815	--	848815	--	916 720
		СП - 8%			--	--	--	--		67905	
442	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	23,4552	1522,98	1,70	35722	40	4617	24869	65 438
		НР - 80%; СП - 8%			1324,43	0,89	31065	21		4847	
443	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,0703656	1117,00	--	79	--	79	--	85
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
444	Е11-110101-102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	9,75	177,57	50,10	1731	489	--	1354	3 332
		НР - 94%; СП - 8%			127,40	20,36	1242	199		247	
445	С1211-202-0401 211-202-0401 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,49725	3183,00	--	1583	--	1583	--	1 710
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
446	Е11-110101-209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	2,94	12268,86	11,75	36070	35	16916	17972	58 366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			6503,23	--	19119	--		4323	
447	С1212-101-0401 212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,9988	22832,00	--	68469	--	68469	--	73 946
		СП - 8%			--	--	--	--		5477	
448	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	10	1131,13	43,10	11311	431	4888	5863	18 548
		НР - 94%; СП - 8%			599,15	24,60	5992	246		1374	
449	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	10	-273,33	-14,66	-2733	-146	-2439	-216	-3 185
		НР - 94%; СП - 8%			-14,81	-8,14	-148	-81		-236	
450	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0299975	26657,68	2232,36	800	67	6	691	1 610
		НР - 91%; СП - 8%			24248,64	1058,05	727	32		119	
451	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0299975	405165,00	--	12154	--	12154	--	13 126
		СП - 8%			--	--	--	--		972	
452	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамогранитные на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	15,2	2696,96	113,54	40994	1726	6843	31328	78 107
		НР - 94%; СП - 8%			2133,21	59,36	32425	902		5786	
453	С1233-202-0203 233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	15,504	7738,00	--	119970	--	119970	--	129 568
		СП - 8%			--	--	--	--		9598	
454	Е11-60301-408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,06512	127877,60	2110,40	8327	137	--	7512	17 106
		НР - 91%; СП - 8%			125767,20	1000,77	8190	65		1267	
455	С1222-509-1006 222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,06512	1101240,00	--	71713	--	71713	--	77 450
		СП - 8%			--	--	--	--		5737	
		Опорная подушка ОП-1									
462	Е11-60801-104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,24	62816,92	2299,00	15076	552	9692	4530	21 175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			20134,40	607,67	4832	146		1568	
463	С1218-103-0206 218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,000516	7094,00	--	4	--	4	--	4
					--	--	--	--		--	
464	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0064	405165,00	--	2593	--	2593	--	2 800
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
465	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00112	363218,00	--	407	--	407	--	440
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		Лестничный марш Лм-1									
466	Е11-60801-104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	1	62816,92	2299,00	62817	2299	40384	18875	88 228
		НР - 91%; СП - 8%			20134,40	607,67	20134	608		6535	
467	С1218-103-0206 218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,00215	7094,00	--	15	--	15	--	16
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
468	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0406	405165,00	--	16450	--	16450	--	17 766
		СП - 8%			--	--	--	--		1316	
469	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00504	363218,00	--	1831	--	1831	--	1 977
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
		Лестничная площадка ЛпМ-1									
470	Е11-60801-104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	1	62816,92	2299,00	62817	2299	40384	18875	88 228
		НР - 91%; СП - 8%			20134,40	607,67	20134	608		6535	
471	С1218-103-0206 218-103-0206 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м^2	0,00215	7094,00	--	15	--	15	--	16
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
472	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03812	405165,00	--	15445	--	15445	--	16 681
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
473	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00392	363218,00	--	1424	--	1424	--	1 538
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								1 853 095

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 14. Наружная отделка											
568	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	243,74	5995,24 3481,40	17,87 4,49	1461280 848556	4355 1094	608369	679720 171281	2 312 281
569	С1231-102-0104 231-102-0104 РСНБ РК 2022	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета** *СП - 8%*	$м^2$	268,114	12815,00 --	-- --	3435881 --	-- --	3435881	-- 274870	3 710 751
570	С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150** *СП - 8%*	$м^3$	25,5927	60560,00 --	-- --	1549894 --	-- --	1549894	-- 123992	1 673 886
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**								7 696 918
Итого по смете 2-1-4											**14 575 731,10**
2-1-7 Электроосвещение Электрооборудование											
РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение											
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ТРУБЫ									
39	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	3750	145,08 113,09	1,21 0,57	544050 424088	4538 2138	115425	306882 68075	919 013
44	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	3250	588,96 497,61	21,44 6,24	1914120 1617233	69680 20280	227208	1179009 247450	3 340 578
46	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	2696,84 2426,68	246,40 113,46	13484 12133	1232 567	119	9145 1810	24439
47	С1247-203-0103 247-203-0103 РСНБ РК 2022	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93** *СП - 8%*	шт.	5	15190,00 --	-- --	75950 --	-- --	75950	-- 6076	82026
48	С1247-104-2502 247-104-2502 СпрСЦ 06.2023	**Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54** *СП - 8%*	шт	5	7781,00 --	-- --	38905 --	-- --	38905	-- 3112	42017
49	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2022	**ПРИМ.Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	шт.	5	3796,00	--	18980	--	18980	--	20498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1518	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**4 428 570**
РАЗДЕЛ 2. Силовое электрооборудование											
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ТРУБЫ									
94	Ц13-080206-2207 1308-0206-2207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	684,41	36,24	6844	362	1053	4031	11745
		НР - 72%; СП - 8%			542,85	17,02	5429	170		870	
96	Ц13-080206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	373,21	16,91	7464	338	1245	4349	12758
		НР - 72%; СП - 8%			294,04	7,94	5881	159		945	
98	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	55	288,99	9,66	15894	532	2922	9137	27034
		НР - 72%; СП - 8%			226,19	4,54	12440	250		2003	
100	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	207,34	4,83	1037	24	221	578	1744
		НР - 72%; СП - 8%			158,33	2,27	792	11		129	
102	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	779	171,64	2,42	133708	1885	26105	76747	227289
		НР - 72%; СП - 8%			135,71	1,13	105718	880		16834	
103	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1504	145,08	1,21	218200	1820	46293	123087	368585
		НР - 72%; СП - 8%			113,09	0,57	170087	857		27298	
111	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	462	774,49	48,01	357814	22181	32584	224421	628814
		НР - 72%; СП - 8%			655,95	18,72	303049	8649		46579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	50	143,00	--	7150	--	7150	--	7722
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
113	С1241-207-0305 241-207-0305 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	55	99,00	--	5445	--	5445	--	5881
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
114	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	357	65,00	--	23205	--	23205	--	25061
		СП - 8%			--	--	--	--		1856	
115	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1931	588,96	21,44	1137282	41400	134997	700509	1984817
		НР - 72%; СП - 8%			497,61	6,24	960885	12049		147026	
116	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	231	79,00	--	18249	--	18249	--	19709
		СП - 8%			--	--	--	--		1460	
117	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	196	55,00	--	10780	--	10780	--	11642
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
118	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1504	46,00	--	69184	--	69184	--	74719
		СП - 8%			--	--	--	--		5535	
119	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	80	830,87	33,09	66470	2647	34871	21466	94972
		НР - 72%; СП - 8%			361,90	10,78	28952	862		7035	
120	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0624	491270,00	--	30655	--	30655	--	33107
		СП - 8%			--	--	--	--		2452	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								3 535 599
Итого по смете 2-1-7											**7 964 169**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**100 433 934,10**	
в том числе оборудование	Тенге		
в том числе СМР	Тенге	**100 433 934,10**	
Временные здания и сооружения, 1,5%	Тенге	1 506 509,01	
Итого с временными	Тенге	**101 940 443,11**	
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,32%	Тенге	326 209,42	
Итого с зимними	Тенге	**102 266 652,53**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**		2 045 333,05						
		Итого СМР	**Тенге**		**104 311 985,58**						
		Итого в базовых ценах. Оборудование	**Тенге**		-						
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	**Тенге**		104 311 985,58						
		в текущих ценах на 2023 год - 80 %, К=1,079	**Тенге**		90 042 105,96						
		в текущих ценах на 2024 год - 20 %, К=1,163	**Тенге**		24 262 967,85						
		Итого в текущих ценах	**Тенге**		114 305 073,81						
		Понижающий коэффициент К=0,95	**Тенге**		**108 589 818,98**						
		НДС (12%)	**Тенге**		13 030 778,28						
		ВСЕГО	**Тенге**		**121 620 597,26**						

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ **Дәрмен С.М.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Су-Құрылыс-Проект"

_____ **Абдикеримов О.**

Инженер-эксперт ТОО "Су-Құрылыс-Проект"

_____ **Нәмет Қ.**

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **Момбекұлы Б.**

Начальник участка

_____ **Утаров М.А.**