Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"27" 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО "СК Максимум" г. Актобе, район Астана Промзона 474**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Есенов М.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун)(по улице Верхнетобольской от т.1 до ВК-4) в г. Лисаковске Костанайской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Лисаковск» руководитель Омаров А.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "Промстройпроект"***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГКП «ПХО «ЛИСАКОВСКГОРКОММУНЭНЕРГО» Акимата города Лисаковск» № 1661 от «20» декабря 2020 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Производительность (пропускная	м3/сутки	9000		9000	

способность)					
Протяженность трассы	м	2545		2545	
Диаметры труб (основной трассы)	мм	500 мм; 200 мм; 250 мм; 225 мм; 800 мм		500 мм; 200 мм; 250 мм; 225 мм; 800 мм	
Трубопровод из труб ПЭ 100 SDR 17 диаметром 500 мм	м	2389		2389	
Трубопровод из труб ПЭ 100 SDR 17 диаметром 200 мм	м	25		25	
Трубопровод из труб ПЭ 100 SDR 17 диаметром 250 мм	м	20		20	
Трубопровод из труб ПЭ 100 SDR 17 диаметром 225 мм	м	61		61	
Трубопровод из труб ПЭ 100 SDR 17 диаметром 800 мм	м	50		50	
Колодцы водопроводные ф 2000 мм	шт	11		11	
Колодцы водопроводные ф 1500 мм	шт	7		7	
Колодец водопроводный прямоугольный 2500х2000 мм	шт	4		4	
Камеры	шт	3		3	
задвижка ДУ 800	шт	2		2	
задвижка ДУ 500	шт	8		8	
задвижка ДУ 250	шт	2		2	
задвижка ДУ 50	шт	2		2	
задвижка ДУ 300	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели: **проектом не предусмотрено**;

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и	м2		

пристроенных помещений						
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **прокладка трубопровода из труб ПЭ 100 SDR 17 диаметром 500 мм -2389 метров, прокладка трубопровода из труб ПЭ 100 SDR17 диаметром 200 мм - 25 метров, прокладка трубопровода из труб ПЭ 100 SDR17 диаметром 250 мм - 20 метров, прокладка трубопровода из труб ПЭ 100 SDR17 диаметром 225 мм - 61 метр, прокладка трубопровода из труб ПЭ 100 SDR17 диаметром 800 мм - 50 метров, монтаж колодцев водопроводных ф-1500 мм – 7 штук, монтаж колодцев водопроводных ф-2000 мм - 11 штук, монтаж камер 3 штуки,., установка: задвижка ДУ 800 2 шт, задвижка ДУ 500 8 шт, задвижка ДУ 250 2 шт, задвижка ДУ 50 2 шт, задвижка ДУ 300 1 шт.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

1. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2021 года**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2023 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 месяцев**; фактически, месяц: **10 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100** % и фактически применено **100** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) **проектом не предусмотрено**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **проектом не предусмотрено**;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун)(по улице Верхнетобольской от т.1 до ВК-4) в г. Лисаковске Костанайской области»,** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик).

Директор ТОО «СК Максимум» Есенов М.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)