Форма № 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Кокибел, сельского округа С.Рахымов, Казыгуртского района, ТО

Справка №11
о стоимости выполненных работ и затрат от 16.08.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**689 870 579,75**	**73 914 704,98**				**98,6**			**22 033 176,70**	**205 642 982,49**
Затраты инжиниринговых услуг	22 464 950,69	2 406 959,00							910 903,25	8 501 763,70
Затраты авторского надзора	8 612 026,56	922 717,13							341 644,01	3 188 677,47
Всего по стройке	**720 947 557,00**	**77 244 381,11**							**23 285 723,96**	**217 333 423,66**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской
_____ Сыхапаев Т.

Главный специалист
_____ Серикбаев М.

Технический надзор:
Директор ТОО "Дан-Строй-Проект"
_____ Нариков М. Д.

Инженер-эксперт
_____ Дәрмен С.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ Момоскулы Б.

Начальник участка
_____ Утаров М.А.

Форма-2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №528 от 15.12.2021г. доп.соглашение №10 от 23.04.2024 г.;
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Кокибел, сельского округа С.Рахымов, Казыгуртского района, ТО

А К Т №11
приемки выполненных работ
за август месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
		2-1-2 Общестроительные работы Блок А									
		РАЗДЕЛ 11. Полы									
		Линолеум									
295	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	$м^2$ покрытия	19,1	5215,16	34,23	99610	653	85539	12943	121557
		НР - 94%; СП - 8%			702,53	18,35	13418	350		9004	
296	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	21,9	383,37	3,38	8396	74	5055	3102	12418
		НР - 94%; СП - 8%			149,18	1,51	3267	33		920	
		Второй этаж									
		Дощатый пол									
309	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство**	$м^2$ пола	178,5	251,75	11,71	44937	2091	30388	12727	62276
		НР - 94%; СП - 8%			69,79	6,06	12458	1082		4612	
310	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	$м^2$ пола	178,5	1620,18	17,79	289202	3176	174694	106247	427084
		НР - 94%; СП - 8%			623,71	9,50	111332	1696		31636	
311	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	$м^2$ покрытия	178,5	7157,70	77,05	1277649	13753	1056099	202069	1598096
		НР - 94%; СП - 8%			1164,13	40,17	207797	7170		118378	

312	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	91,6	383,37	3,38	35117	309	21143	12975	51939
		НР - 94%; СП - 8%			149,18	1,51	13665	138		3847	
		Линолеум									
327	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	117,4	5215,16	34,23	612260	4018	525765	79554	747158
		НР - 94%; СП - 8%			702,53	18,35	82477	2154		55345	
328	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	84,3	383,37	3,38	32318	285	19457	11941	47800
		НР - 94%; СП - 8%			149,18	1,51	12576	127		3541	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								3068328
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3068328

2-1-3 Общестроительные работы Блок Б

РАЗДЕЛ 10. Полы

		Первый этаж									
		Дощатый пол									
346	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	$м^2$ пола	486,6	251,75	11,71	122502	5698	82844	34695	169770
		НР - 94%; СП - 8%			69,79	6,06	33960	2949		12574	
347	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола	486,6	1620,18	17,79	788380	8657	476226	289634	1164254
		НР - 94%; СП - 8%			623,71	9,50	303497	4623		86240	
348	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	486,6	7157,70	77,05	3482937	37493	2878978	550851	4356491
		НР - 94%; СП - 8%			1164,13	40,17	566466	19547		322703	
349	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	242,5	383,37	3,38	92967	819	55972	34350	137502
		НР - 94%; СП - 8%			149,18	1,51	36176	366		10185	
		Линолеум									
353	С1212-201-0104 212-201-0104 РСНБ РК 2022	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	$м^3$	2,715444	40218,00	--	109210	--	109210	--	117947
		СП - 8%			--	--	--	--		8737	
354	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	78,3	5209,58	34,23	407910	2680	350222	53058	497846

		НР - 94%; СП - 8%			702,53	18,35	55008	1437		36878	
355	С1218-103-0201 218-103-0201 РСНБ РК 2022	Ветошь	кг	0,3915	1117,00	–	437	–	437	–	472
		СП - 8%			–	–	–	–		35	
356	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	51,3	383,37	3,38	19667	173	11841	7267	29088
		НР - 94%; СП - 8%			149,18	1,51	7653	77		2155	
		Второй этаж									
		Дощатый пол									
374	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	$м^2$ пола	614,6	251,75	11,71	154726	7196	104637	43821	214428
		НР - 94%; СП - 8%			69,79	6,06	42893	3724		15881	
375	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола	614,6	1620,18	17,79	995763	10934	601497	365822	1470511
		НР - 94%; СП - 8%			623,71	9,50	383332	5839		108926	
376	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	614,6	7157,70	77,05	4399122	47354	3636294	695752	5502464
		НР - 94%; СП - 8%			1164,13	40,17	715474	24688		407590	
377	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	329	383,37	3,38	126129	1112	75937	46603	186550
		НР - 94%; СП - 8%			149,18	1,51	49080	497		13818	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								13847323

РАЗДЕЛ 17. Наружная отделка

608	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	131,7	1936,46	53,63	255032	7063	61815	153822	441561
		НР - 80%; СП - 8%			1413,47	46,49	186154	6123		32708	
609	Е11-150109-202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	$м^2$ поверхности облицовки	131,7	12752,52	49,91	1679507	6573	887160	630494	2494801
		НР - 80%; СП - 8%			5966,39	17,80	785774	2344		184800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге								2936362
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16783685

2-1-4 Общестроительные работы Блок В

РАЗДЕЛ 8. Полы

Первый этаж

Дощатый пол

316	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	$м^2$ пола	191,7	251,75	11,71	48260	2245	32636	13668	66882
		НР - 94%; СП - 8%			69,79	6,06	13379	1162		4954	
317	Е11-110101-1203 1111-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	$м^2$ пола	191,7	1620,18	17,79	310589	3410	187614	114104	458668
		НР - 94%; СП - 8%			623,71	9,50	119565	1821		33975	
318	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	191,7	7157,70	77,05	1372131	14771	1134196	217012	1716275
		НР - 94%; СП - 8%			1164,13	40,17	223164	7701		127132	
319	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	120	383,37	3,38	46004	405	27697	16998	68042
		НР - 94%; СП - 8%			149,18	1,51	17902	181		5040	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								2309867
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2309867

2-1-10 Технологическое оборудование

РАЗДЕЛ 1.

1	521-402-0301019 521-402-0301019 СпрСЦ 06.2023	Диван, модель "Софи". Длина: 2070 мм, ширина: 780 мм, высота: 640 мм, посадочных мест: 3, наполнитель: поролон, синтепон	шт.	1	124706,74	--	124707	--		--	124707
					--	--	--	--	124707	--	
2	522-102-0101002 522-102-0101002 СпрСЦ 06.2023	Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм	комплект	2	167161,15	--	334322	--		--	334322
					--	--	--	--	334322	--	
3	522-101-1229005 522-101-1229005 СпрСЦ 06.2023	Шкаф для одежды 600х450х1800мм	шт.	6	45178,72	--	271072	--		--	271072
					--	--	--	--	271072	--	
4	522-101-1003006 522-101-1003006 СпрСЦ 06.2023	Скамья 850х145х500см/прим	шт.	2	22588,85	--	45178	--		--	45178
					--	--	--	--	45178	--	
5	521-101-0605001 521-101-0605001 СпрСЦ 06.2023	Вешалка настенная на три крючка длина 500мм	шт.	3	16688,89	--	50067	--		--	50067
					--	--	--	--	50067	--	
6	522-101-1216002 522-101-1216002 СпрСЦ 06.2023	Стол рабочий габ.200х1200х750мм	шт.	12	98147,81	--	1177774	--		--	1177774
					--	--	--	--	1177774	--	
7	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе /Монтаж компьютера/	шт.	12	2698,06	742,09	32377	8905	--	20968	57612
		НР - 75%; СП - 8%			1955,97	373,77	23472	4485		4268	

8	521-101-0401001 521-101-0401001 СпрСЦ 06.2023	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)с мышкой и клавиатурой	шт.	12	451695,07	–	5420341	–		–	5420341
					–	–	–	–	5420341	–	
9	522-101-1224001 522-101-1224001 СпрСЦ 06.2023	Кресло, модель "FB-555". Высота: 1090-1190 мм, высота от пола до сидения: 460-560 мм, высота спинки: 645 мм, ширина: 510 мм, глубина: 480 мм, материал: крестовина-d700+JL, подлокотники - пластик 303 (эко-кожа), обивка - эко-кожа	шт.	12	105634,58	–	1267615	–		–	1267615
					–	–	–	–	1267615	–	
10	521-103-0301001 521-103-0301001 СпрСЦ 06.2023	Шкаф многофункцианальный	шт.	1	40012,46	–	40012	–		–	40012
					–	–	–	–	40012	–	
11	перечень	Сейф несгораемый	шт	2	90703,32	–	181407	–		–	181407
					–	–	–	–	181407	–	
12	522-103-0702 522-103-0702 СпрСЦ 06.2023	Весы электронные порционные CAS SW-I-5 (260x287x137 мм, платформа 239x190 мм, до 5 кг)	шт.	1	62359,44	–	62359	–		–	62359
					–	–	–	–	62359	–	
13	521-108-0507001 521-108-0507001 СпрСЦ 06.2023	Стеллаж металлический 400x200x1850 мм	шт.	6	54901,00	–	329406	–		–	329406
					–	–	–	–	329406	–	
14	522-103-0121 522-103-0121 СпрСЦ 06.2023	Подтоварник ПК-6-2 (1000x600x300 мм) каркас окрашенный	шт.	1	102212,00	–	102212	–		–	102212
					–	–	–	–	102212	–	
15	522-103-0106 522-103-0106 СпрСЦ 06.2023	Ящик для овощей нержав.сталь габ.1000x800x500	шт.	1	132238,04	–	132238	–		–	132238
					–	–	–	–	132238	–	
16	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Ванны. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	5104,43	143,26	15313	430	1350	13486	31103
		НР - 98%; СП - 8%			4511,05	76,07	13533	228		2304	
17	522-103-0139 522-103-0139 СпрСЦ 06.2023	Ванна сварная двойная габ.530x1010мм/прим	шт.	3	134090,00	–	402270	–		–	402270
					–	–	–	–	402270	–	
18	521-301-2901001 521-301-2901001 СпрСЦ 06.2023	Стол пристенный с нержавеющей полкой габ.1200x600x850мм/прим	шт.	10	142319,58	–	1423196	–		–	1423196
					–	–	–	–	1423196	–	
19	Ц13-281002-0101 1328-1002-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Картофелемойка, производительность 60 т/сутки. Монтаж оборудования	шт.	1	154499,04	16537,68	154499	16538	34598	67342	239589
		НР - 61%; СП - 8%			103362,56	7034,82	103363	7035		17747	

20	522-103-0613 522-103-0613 СпрСЦ 06.2023	МОК-150М Машина картофелеочистительная (650х410х835 мм, 150 кг/ч, загрузка 7 кг, 0,75 кВт, 380 В)	шт.	1	409450,14 –	– –	409450 –	– –	409450	– –	409450
21	Ц13-280703-0501 1328-0703-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	65256,26 61070,76	3963,10 1695,30	65256 61071	3963 1695	222	38287 8283	111827
22	522-103-0611 522-103-0611 СпрСЦ 06.2023	Овощерезка HURAKAN HKN-FNT (600х240х590, ручн.загр, 100-300 кг/ч, 5 дисков: ломтики 2 и 4 мм)	шт.	1	331703,24 –	– –	331703 –	– –	331703	– –	331703
23	521-301-3006 521-301-3006 СпрСЦ 06.2023	Весы бытовые настольные/механические пр	шт.	1	7535,35 –	– –	7535 –	– –	7535	– –	7535
24	522-103-0325 522-103-0325 СпрСЦ 06.2023	Шкаф холодильный СВ107-S V=500 л (697х695х1996)	шт.	1	666203,65 –	– –	666204 –	– –	666204	– –	666204
25	522-103-0302 522-103-0302 СпрСЦ 06.2023	Шкаф холодильный СМ107-S (V=700 л, 0..+6°С, 697х925х1996 мм, 0,35 кВт, 220 В)	шт.	2	605361,20 –	– –	1210722 –	– –	1210722	– –	1210722
26	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Ванны. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	3	5104,43 4511,05	143,26 76,07	15313 13533	430 228	1350	13486 2304	31103
27	522-103-0138 522-103-0138 СпрСЦ 06.2023	Ванна сварная одинарная габ.530х530 ВС 10-530	шт.	3	77707,43 –	– –	233122 –	– –	233122	– –	233122
28	522-103-0618 522-103-0618 СпрСЦ 06.2023	Мясорубка настольная МИМ-80 (535х415х490, 150 кг/ч, 1,05 кВт, 380 В, полный унгер)	шт.	1	410650,37 –	– –	410650 –	– –	410650	– –	410650
29	522-103-0144 522-103-0144 СпрСЦ 06.2023	Колода разрубочная КР-С-500-514-02-Д (КР-500/700)	шт.	1	290159,63 –	– –	290160 –	– –	290160	– –	290160
30	521-301-3012 521-301-3012 СпрСЦ 06.2023	Привод универсальный габ.800х600х820мм УКМ-0,7	шт	1	455400,00 –	– –	455400 –	– –	455400	– –	455400
31	Ц13-280704-0302 1328-0704-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плита, производительность 75 кг/ч. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	73710,25 67502,08	6142,17 2559,63	147421 135004	12284 5119	133	85475 18632	251528

32	521-301-3015003 521-301-3015003 СпрСЦ 06.2023	Плита электрическая четырехконфорочная без жарочного шкафа ЭП-4	шт.	2	242263,69 --	-- --	484527 --	-- --	484527	-- --	484527
33	522-103-0402 522-103-0402 СпрСЦ 06.2023	Шкаф жарочный габ.885x800x1675мм ШЖЗ-3	шт.	1	456781,38 --	-- --	456781 --	-- --	456781	-- --	456781
34	522-103-0154 522-103-0154 СпрСЦ 06.2023	Зонт вентиляционный пристенный ASSUM ЗВП-7/18/100/350 Ш430 (1000x2200x350)	шт.	1	300264,45 --	-- --	300264 --	-- --	300264	-- --	300264
35	522-103-0155 522-103-0155 СпрСЦ 06.2023	Зонт центральный приточно-вытяжной габ.900x2200x430мм ЗЦПВ2200/100/350 Ш430	шт.	1	553264,45 --	-- --	553264 --	-- --	553264	-- --	553264
36	522-103-0133 522-103-0133 СпрСЦ 06.2023	Зонт вытяжной пристенный ЗВПШ CRYSPI Chef ЗВП 15/12 350 Ш430)	шт.	1	292992,22 --	-- --	292992 --	-- --	292992	-- --	292992
37	522-103-0134 522-103-0134 СпрСЦ 06.2023	Зонт вытяжной пристенный ЗВПШ CRYSPI Chef ЗВП 20//350 Ш430	шт.	1	383204,93 --	-- --	383205 --	-- --	383205	-- --	383205
38	Ц13-280108-0101 1328-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	93793,71 87384,17	6098,50 2559,63	93794 87384	6099 2560	311	54866 11893	160552
39	522-103-0602 522-103-0602 СпрСЦ 06.2023	Хлеборезка Hurakan HKN-PICO12 (650x660x760 мм, 0,2 5 кВт, 220 В)	шт.	1	472579,71 --	-- --	472580 --	-- --	472580	-- --	472580
40	522-103-0801 522-103-0801 СпрСЦ 06.2023	Кипятильник электрический наливной КВЭ-30 (306x605 мм, 30 л, 30-110 С)	шт.	1	162732,64 --	-- --	162733 --	-- --	162733	-- --	162733
41	521-301-2906001 521-301-2906001 СпрСЦ 06.2023	Подставка под кипятильник СП 200-404/500-01, габ:400x400x500мм/прим/	шт	1	46552,00 --	-- --	46552 --	-- --	46552	-- --	46552
42	522-103-0228 522-103-0228 СпрСЦ 06.2023	Мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ (1120x705/1030x1240)	шт.	1	774013,02 --	-- --	774013 --	-- --	774013	-- --	774013
43	522-103-0224 522-103-0224 СпрСЦ 06.2023	Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ паровой (1120x705/1030x1484), V=10 л	шт.	1	968267,43 --	-- --	968267 --	-- --	968267	-- --	968267
44	522-103-1016 522-103-1016 СпрСЦ 06.2023	Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ-02 (1120x705/1030x870)	шт.	1	327472,07 --	-- --	327472 --	-- --	327472	-- --	327472
45	522-103-1014 522-103-1014 СпрСЦ 06.2023	Прилавок для столовых приборов ПСП-70КМ (630x675x1242)	шт.	1	394791,32	--	394791	--		--	394791

					–	–	–	–	394791	–	
46	522-103-0313 522-103-0313 СпрСЦ 06.2023	Камера холодильная КХН-4,51 (V=2,94 м^3, 1360х1960х2200 мм, толщина панели 80 мм)	шт.	1	713252,54 –	– –	713253 –	– –	713253	– –	713253
47	522-103-0159 522-103-0159 СпрСЦ 06.2023	Моноблок потолочный MB 109 ST	шт.	1	869791,74 –	– –	869792 –	– –	869792	– –	869792
48	522-103-0313 522-103-0313 СпрСЦ 06.2023	Камера среднетемпературная КХН 6.61 габ:1360х2860х2200/прим	шт.	1	713252,54 –	– –	713253 –	– –	713253	– –	713253
49	522-103-0315 522-103-0315 СпрСЦ 06.2023	Сплит система 598х998х908мм SM 111SF	шт.	1	864021,31 –	– –	864021 –	– –	864021	– –	864021
50	522-103-0313 522-103-0313 СпрСЦ 06.2023	Камера среднетемпературная КХН 6.61 габ:1400х2000х2200мм/прим	шт.	1	713252,54 –	– –	713253 –	– –	713253	– –	713253
51	522-103-0315 522-103-0315 СпрСЦ 06.2023	Сплит-система среднетемпературная SM 109 P (V=3..7,5 м^3, -5...+10С, 525х315х704 мм, 0,6 кВт, 220 В)	шт.	1	864021,31 –	– –	864021 –	– –	864021	– –	864021
52	522-103-0313 522-103-0313 СпрСЦ 06.2023	Камера холодильная КХН-4,51 (V=2,94 м^3, 1360х1960х2200 мм, толщина панели 80 мм)	шт.	1	713252,54 –	– –	713253 –	– –	713253	– –	713253
53	522-103-0315 522-103-0315 СпрСЦ 06.2023	Сплит система 598х998х908мм SM 111SF	шт.	1	864021,31 –	– –	864021 –	– –	864021	– –	864021
54	521-108-0507001 521-108-0507001 СпрСЦ 06.2023	Стеллаж металлический 1800х1500х500 мм	шт.	2	54901,00 –	– –	109802 –	– –	109802	– –	109802
55	521-108-0507002 521-108-0507002 СпрСЦ 06.2023	Стеллаж металлический 1800х1200х500 мм	шт.	1	46262,57 –	– –	46263 –	– –	46263	– –	46263
56	521-301-3004002 521-301-3004002 СпрСЦ 06.2023	Подтаварник с деревянным настилом СП 130-1500/1000, габ:1500х1000х300мм/прим	шт	1	30914,58 –	– –	30915 –	– –	30915	– –	30915
57	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Ванны. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	5104,43	143,26	10209	286	901	8991	20736
		НР - 98%; СП - 8%			4511,05	76,07	9022	152		1536	
58	522-103-0143 522-103-0143 СпрСЦ 06.2023	Ванна котломоечная ВС 10-1400/700, габ:1400х700мм	шт	1	294703,51	–	294704	–		–	294704

					–	–	–	–	294704	–	
59	522-103-0129 522-103-0129 СпрСЦ 06.2023	Ванна 3-х секц. ВМП-6-3-5 РЧ габ:1667х704х860мм	шт.	1	384017,57 –	– –	384018 –	– –	384018	– –	384018
60	522-103-0117 522-103-0117 СпрСЦ 06.2023	Стол для сбора отходов СПСО-С-6/6 1400х700х860мм	шт.	1	107733,47 –	– –	107733 –	– –	107733	– –	107733
61	522-103-0107 522-103-0107 СпрСЦ 06.2023	Стеллаж для сушки тарелок СКТ-С-1200-02-Н (СКТ-1/1200) (1200х300х1670)	шт.	2	432324,38 –	– –	864649 –	– –	864649	– –	864649
62	522-103-0161 522-103-0161 СпрСЦ 06.2023	Стол пристенный с нержавеющей полкой СБ 211-1206, габ:1200х600х850мм	шт	1	191279,13 –	– –	191279 –	– –	191279	– –	191279
63	Ц13-370104-0106 1337-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Машины и механизмы с электроприводом массой до 1 т при мощности электродвигателя 40 кВт. Испытание на холостом ходу в течение 1 часа *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	8224,12 7008,12	– –	8224 7008	– –	1216	4275 1000	13499
64	522-103-0510 522-103-0510 СпрСЦ 06.2023	Машина посудомоечная универсальная МПУ-700-01 без столов загрузки и разгрузки (600х800х1400 мм, 16,3 кВт, 380 В, масса 100 кг)	шт.	1	1321622,41 –	– –	1321622 –	– –	1321622	– –	1321622
65	522-102-0101002 522-102-0101002 СпрСЦ 06.2023	Стол обеденный с 6-мя стульями 1500х600х750мм/прим	комплект	19	167161,15 –	– –	3176062 –	– –	3176062	– –	3176062
66	522-101-1233001 522-101-1233001 СпрСЦ 06.2023	Шкаф для реквизита	шт	4	33855,45 –	– –	135422 –	– –	135422	– –	135422
67	522-101-1229005 522-101-1229005 СпрСЦ 06.2023	Шкаф для одежды 600х450х1800мм	шт.	320	28336,00 –	– –	9067520 –	– –	9067520	– –	9067520
68	522-101-1003002 522-101-1003002 СпрСЦ 06.2023	Скамья ШРМ-11, габ:300х900х600мм/прим	шт.	19	15361,15 –	– –	291862 –	– –	291862	– –	291862
69	521-301-2901029 521-301-2901029 СпрСЦ 06.2023	Верстак столярный на мет. каркасе в компл с тисками и табуретом, габ:1000х500х700-900мм/прим	к-т.	8	104588,18 –	– –	836705 –	– –	836705	– –	836705
70	521-301-2901030 521-301-2901030 СпрСЦ 06.2023	Верстак слесарный одноместный ученический в компл с тисками и табуретом, габ:1000х500х700-900мм/прим	шт.	4	114618,11 –	– –	458472 –	– –	458472	– –	458472
71	521-301-2907 521-301-2907 СпрСЦ 06.2023	Станок комбинированный деревообрабатывающий	шт.	1	204975,54 –	– –	204976 –	– –	204976	– –	204976

72	521-301-2905 521-301-2905 СпрСЦ 06.2023	Станок токарный по металлу	шт.	1	487151,50 –	– –	487152 –	– –	487152	–	487152
73	522-101-1208002 522-101-1208002 СпрСЦ 06.2023	Стол учителя 1300x650x750	шт.	29	46634,98 –	– –	1352414 –	– –	1352414	–	1352414
74	522-101-1219001 522-101-1219001 СпрСЦ 06.2023	Стул учителя, полумягкий	шт.	40	10638,14 –	– –	425526 –	– –	425526	–	425526
75	522-103-0114 522-103-0114 СпрСЦ 06.2023	Стол производственный СПБ-С-12/6-П (1200x600x850)	шт.	1	146795,66 –	– –	146796 –	– –	146796	–	146796
76	522-101-1242003 522-101-1242003 СпрСЦ 06.2023	Стеллаж деревянный, габ:1500x500x1900мм	шт.	2	49908,80 –	– –	99818 –	– –	99818	–	99818
77	перечень	Ящик для мусора и обтирочного материала, габ:450x450x600мм	шт	1	34709,86 –	– –	34710 –	– –	34710	–	34710
78	521-301-3113003 521-301-3113003 СпрСЦ 06.2023	Машина швейная электромеханическая VERITAS Janis, количество швейных операций - 9, потребляемая мощность 70 Вт, максимальная скорость шитья 750 ст/мин	шт.	12	60530,76 –	– –	726369 –	– –	726369	–	726369
79	522-101-1210003 522-101-1210003 СпрСЦ 06.2023	Стол двухместный ученический 1200x500x760 марки ШК 01-14	шт.	180	21893,61 –	– –	3940850 –	– –	3940850	–	3940850
80	522-101-1221002 522-101-1221002 СпрСЦ 06.2023	Стул ученический рег ШК2020-100(Р)	шт.	542	10452,95 –	– –	5665499 –	– –	5665499	–	5665499
81	521-301-3102 521-301-3102 СпрСЦ 06.2023	Стол для раскроя ткани	шт.	1	43371,28 –	– –	43371 –	– –	43371	–	43371
82	521-301-3104 521-301-3104 СпрСЦ 06.2023	Доска гладильная напольная	шт.	2	14448,32 –	– –	28897 –	– –	28897	–	28897
83	перечень	Кабина примерочная в компл. с манекеном и трильяжем, габ:1300x1200x1850мм	к-т	1	69611,14 –	– –	69611 –	– –	69611	–	69611
84	521-301-3105 521-301-3105 СпрСЦ 06.2023	Манекен женский	шт.	1	32022,72 –	– –	32023 –	– –	32023	–	32023

85	522-101-1209002 522-101-1209002 СпрСЦ 06.2023	Стол ученический одноместный 700х500х760 (тр20х20)	шт.	11	13219,76 –	– –	145417 –	– –	145417	–	145417
86	521-301-3103003 521-301-3103003 СпрСЦ 06.2023	Оверлок/трехниточный швейный TRIO Dreamlock 777, потребляемая мощность 135 Вт, количество швейных операций - 8, максимальная скорость шитья 1200 ст/мин	шт.	1	115648,32 –	– –	115648 –	– –	115648	–	115648
87	522-101-1224052 522-101-1224052 СпрСЦ 06.2023	Кресло, модель "Маджестик" . Высота спинки: 660 мм, ширина: 520 мм, глубина: 490 мм, материал: полозья - металл, подлокотники - пластик Сенатор, обивка - гобелен/прим	шт.	1	34674,16 –	– –	34674 –	– –	34674	–	34674
88	522-101-1245002 522-101-1245002 СпрСЦ 06.2023	Доска классная настенная 2000х1200	шт.	1	41508,19 –	– –	41508 –	– –	41508	–	41508
89	521-103-0301003 521-103-0301003 СпрСЦ 06.2023	Шкаф пристенный секционный, габ:750х450х2100мм	шт.	2	45178,72 –	– –	90357 –	– –	90357	–	90357
90	521-103-0301001 521-103-0301001 СпрСЦ 06.2023	Шкаф пристенный секционный, габ:750х450х750мм	шт.	2	40012,46 –	– –	80025 –	– –	80025	–	80025
91	521-301-3017 521-301-3017 СпрСЦ 06.2023	Холодильник бытовой	шт	1	180533,72 –	– –	180534 –	– –	180534	–	180534
92	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	изделие	1	2117,22 1183,56	172,46 92,43	2117 1184	172 92	761	1148 261	3527
93	521-101-0601001 521-101-0601001 СпрСЦ 06.2023	Шкаф с полками для посуды 800х450х1800	шт.	1	123405,30 –	– –	123405 –	– –	123405	–	123405
94	Ц13-280704-0302 1328-0704-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плита, производительность 75 кг/ч. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	73710,25 67502,08	6142,17 2559,63	73710 67502	6143 2560	65	42738 9316	125763
95	521-301-3015005 521-301-3015005 СпрСЦ 06.2023	Плита электрическая чтырехконфорочная с жарочным шкафом ПЭП-0,48-ДШ-01 (840(1050)х850(900)х860(880) мм)	шт.	1	359685,04 –	– –	359685 –	– –	359685	–	359685
96	521-301-3016011 521-301-3016011 СпрСЦ 06.2023	Вытяжка над плитой DAUSCHER DCH-1560BL, производительностью 500 $м^3$/ч	шт.	1	49687,18 –	– –	49687 –	– –	49687	–	49687

97	522-101-1209002 522-101-1209002 СпрСЦ 06.2023	Стол ученический одноместный 700х500х760 (тр20х20)	шт.	16	13219,76 --	-- --	211516 --	-- --	211516	-- --	211516
98	522-103-0138 522-103-0138 СпрСЦ 06.2023	Мойка кухонная двойная с тумбой/прим	шт.	1	77707,43 --	-- --	77707 --	-- --	77707	-- --	77707
99	521-301-2903 521-301-2903 СпрСЦ 06.2023	Станок сверильный настольный, габ:700х510х910мм	шт.	1	245771,28 --	-- --	245771 --	-- --	245771	-- --	245771
100	521-301-2907 521-301-2907 СпрСЦ 06.2023	Станок фуговально-пильный школьный ФПШ-5, габ:900х480х700мм	шт.	1	204975,54 --	-- --	204976 --	-- --	204976	-- --	204976
101	521-301-2905 521-301-2905 СпрСЦ 06.2023	Станок горизонтально-фрезерный настольный, габ:685х640х925мм/прим	шт.	1	487151,50 --	-- --	487152 --	-- --	487152	-- --	487152
102	521-301-2909 521-301-2909 СпрСЦ 06.2023	Электроточило с подставкой	шт.	1	81293,96 --	-- --	81294 --	-- --	81294	-- --	81294
103	522-101-1304 522-101-1304 СпрСЦ 06.2023	Утюг	шт.	2	18793,85 --	-- --	37588 --	-- --	37588	-- --	37588
104	522-101-1233002 522-101-1233002 СпрСЦ 06.2023	Шкаф пристенный секционный для канцелярии, габ:1050х450х2100мм	шт	2	51945,96 --	-- --	103892 --	-- --	103892	-- --	103892
105	522-101-1209001 522-101-1209001 СпрСЦ 06.2023	Стол одноместный, габ:600х600х640мм	шт	75	16303,32 --	-- --	1222749 --	-- --	1222749	-- --	1222749
106	521-103-0301002 521-103-0301002 СпрСЦ 06.2023	Шкаф для учебных пособий, габ:150х600х2200мм	шт	49	92395,60 --	-- --	4527384 --	-- --	4527384	-- --	4527384
107	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе /Монтаж компьютера/ *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	75	2698,06 1955,97	742,09 373,77	202355 146698	55657 28033	--	131048 26672	360075
108	521-101-0401001 521-101-0401001 СпрСЦ 06.2023	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)с мышкой и клавиатурой	шт.	75	451695,07 --	-- --	33877130 --	-- --	33877130	-- --	33877130
109	522-101-1229003 522-101-1229003 СпрСЦ 06.2023	Шкаф для одежды 800х540х1950	шт.	12	56648,72 --	-- --	679785 --	-- --	679785	-- --	679785
110	522-101-1233001 522-101-1233001 СпрСЦ 06.2023	Шкаф под файлы, габ:800х360х1950мм	шт	14	33855,45	--	473976	--		--	473976

					--	--	--	--	473976	--	
111	522-101-1242003 522-101-1242003 СпрСЦ 06.2023	Стеллаж пристенный для книг, габ:1050x300x2100мм	шт	8	49908,80	--	399270	--		--	399270
					--	--	--	--	399270	--	
112	521-108-0507004 521-108-0507004 СпрСЦ 06.2023	Стеллаж универсальный для книг двухсторонний, габ:1050x450x2100мм	шт	26	40136,93	--	1043560	--		--	1043560
					--	--	--	--	1043560	--	
113	522-101-1240001 522-101-1240001 СпрСЦ 06.2023	Шкаф для формуляров 1048x450x1150 (на 8 ящиков)	шт.	2	77073,92	--	154148	--		--	154148
					--	--	--	--	154148	--	
114	522-101-1235001 522-101-1235001 СпрСЦ 06.2023	Шкаф пристенный секционный для учителей, габ:1050x450x2100мм	шт	2	51540,15	--	103080	--		--	103080
					--	--	--	--	103080	--	
115	522-101-1201002 522-101-1201002 СпрСЦ 06.2023	Стол для заседаний малый, габ:1050x600x740мм	шт	6	27006,23	--	162037	--		--	162037
					--	--	--	--	162037	--	
116	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе /Монтаж компьютера/	шт.	9	2698,06	742,09	24283	6679	--	15726	43209
		НР - 75%; СП - 8%			1955,97	373,77	17604	3364		3201	
117	521-101-0401001 521-101-0401001 СпрСЦ 06.2023	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)с мышкой и клавиатурой	шт.	9	451695,07	--	4065256	--		--	4065256
					--	--	--	--	4065256	--	
118	521-301-3907 521-301-3907 СпрСЦ 06.2023	Подставка для чистки оружия, габ:1200x750x1890мм	шт	1	44937,86	--	44938	--		--	44938
					--	--	--	--	44938	--	
119	522-101-1240001 522-101-1240001 СпрСЦ 06.2023	Металлический шкаф для хранения учебного оружия, габ:1050x530x2100мм	шт	3	77073,92	--	231222	--		--	231222
					--	--	--	--	231222	--	
120	перечень	Банкетки двухместные	шт	2	27496,40	--	54993	--		--	54993
					--	--	--	--	54993	--	
121	521-101-0417003 521-101-0417003 СпрСЦ 06.2023	LED Телевизор Kivi 40F740LB, 40"(102 см), Full HD(1920x1080), 3xHDMI, 2xUSB, Wi-Fi, LAN, Smart, BT	шт.	2	149080,76	--	298162	--		--	298162
					--	--	--	--	298162	--	
122	522-101-1248001 522-101-1248001 СпрСЦ 06.2023	Доска настенная магнитная аудиторная трехстворчатая размерами 100x300 см, мел+маркер	шт.	23	79513,85	--	1828819	--		--	1828819
					--	--	--	--	1828819	--	
123	521-101-0402007 521-101-0402007 СпрСЦ 06.2023	Экран проекционный моторизованный Deluxe DLS-ERC350x270W, 16:9, 342 x 262 см, белый матовый	шт.	23	153516,35	--	3530876	--		--	3530876
					--	--	--	--	3530876	--	

124	522-101-1219003 522-101-1219003 СпрСЦ 06.2023	Стул полумягкий (ткань меб)	шт.	12	9881,17 –	– –	118574 –	– –	118574	– –	118574
125	522-101-1206001 522-101-1206001 СпрСЦ 06.2023	Стол письменный однотумбовый 1200х650х750	шт.	3	42156,88 –	– –	126471 –	– –	126471	– –	126471
126	522-101-1207001 522-101-1207001 СпрСЦ 06.2023	Стол руководителя угловой с тумбой, компьютерной приставкой 2200х1500х750	комплект	1	143421,65 –	– –	143422 –	– –	143422	– –	143422
127	522-101-1224002 522-101-1224002 СпрСЦ 06.2023	Кресло руководителя	шт	1	291128,11 –	– –	291128 –	– –	291128	– –	291128
128	522-101-0205001 522-101-0205001 СпрСЦ 06.2023	Интерактивная доска ACTIVboard 78, габ:1700х1240мм	шт.	9	301865,43 –	– –	2716789 –	– –	2716789	– –	2716789
129	перечень	Видеопроектор яркость не менее 2000 ANSI люменов жидкокристаллическая технология	шт	4	281838,11 –	– –	1127352 –	– –	1127352	– –	1127352
130	перечень	Ящик для мусора и обтирочного материала, габ:450х450х600мм	шт	1	34709,86 –	– –	34710 –	– –	34710	– –	34710
131	521-108-0507005 521-108-0507005 СпрСЦ 06.2023	Стеллаж складской, габ:1000х500х1900мм	шт	1	65237,57 –	– –	65238 –	– –	65238	– –	65238
132	521-101-0602001 521-101-0602001 СпрСЦ 06.2023	Шкаф для приборов, габ:800х432х1900мм	шт	3	36142,57 –	– –	108428 –	– –	108428	– –	108428
133	522-101-1240001 522-101-1240001 СпрСЦ 06.2023	Шкаф медицинский двухстворчатый, габ:1000х540х1850мм	шт	2	77073,92 –	– –	154148 –	– –	154148	– –	154148
134	522-101-1201002 522-101-1201002 СпрСЦ 06.2023	Стол врача, габ:1100х640х700мм	шт	2	27006,23 –	– –	54012 –	– –	54012	– –	54012
135	525-201-0801001 525-201-0801001 СпрСЦ 06.2023	Кушетка	шт.	2	145330,28 –	– –	290661 –	– –	290661	– –	290661
136	перечень	Ширма медицинская	шт	2	24798,97 –	– –	49598 –	– –	49598	– –	49598
137	Ц13-340108-0201 1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования *НР - 61%, СП - 8%*	шт.	2	21491,18 21475,50	– –	42982 42951	– –	31	26200 5535	74717

138	перечень	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБН 150	шт	2	15662,51	–	31325	–		–	31325
					–	–	–	–	31325	–	
139	525-201-0104002 525-201-0104002 СпрСЦ 06.2023	Ростомер механический РП Эконом 400х398х2360	шт.	1	24396,28	–	24396	–		–	24396
					–	–	–	–	24396	–	
140	522-103-0704 522-103-0704 СпрСЦ 06.2023	Весы медицинские РПГ-150МГ	шт	1	106345,01	–	106345	–		–	106345
					–	–	–	–	106345	–	
141	522-101-1227001 522-101-1227001 СпрСЦ 06.2023	Стул-кресло для врача, габ:450х450мм	шт	2	55126,68	–	110253	–		–	110253
					–	–	–	–	110253	–	
142	перечень	Лампа настольная	шт	1	4698,76	–	4699	–		–	4699
					–	–	–	–	4699	–	
143	Ц13-340108-0201 1334-0108-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	21491,18	–	21491	–	15	13100	37358
		НР - 61%; СП - 8%			21475,50	–	21476	–		2767	
144	Прайс-лист	Облучатель ртутно-кварцевый ОУФК-01"Солнышко", габ:550х1600мм	шт	1	26386,10	–	26386	–		–	26386
					–	–	–	–	26386	–	
145	521-301-3017 521-301-3017 СпрСЦ 06.2023	Холодильник	шт.	1	180533,72	–	180534	–		–	180534
					–	–	–	–	180534	–	
146	перечень	Графопроектор	шт	11	123559,78	–	1359158	–		–	1359158
					–	–	–	–	1359158	–	
147	521-301-2602001 521-301-2602001 СпрСЦ 06.2023	Подвижный столик для технических средств обучения, габ:500х400х470-720мм	шт	11	20514,25	–	225657	–		–	225657
					–	–	–	–	225657	–	
148	522-101-1209001 522-101-1209001 СпрСЦ 06.2023	Стол ученический лабораторный для кабинета биологии	шт	39	16303,32	–	635829	–		–	635829
					–	–	–	–	635829	–	
149	522-101-1215001 522-101-1215001 СпрСЦ 06.2023	Стол демонстрационный для кабинета биологии с сантехникой	шт	3	247412,75	–	742238	–		–	742238
					–	–	–	–	742238	–	
150	521-301-1801001 521-301-1801001 СпрСЦ 06.2023	Шкаф вытяжной демонстрационный 1200х690х2200	шт.	6	390716,00	–	2344296	–		–	2344296
					–	–	–	–	2344296	–	
151	521-301-1805002 521-301-1805002 СпрСЦ 06.2023	Стол демонстрационный приставной с химическими стойками	шт	3	181996,06	–	545988	–		–	545988
					–	–	–	–	545988	–	

152	521-409-0107003 521-409-0107003 СпрСЦ 06.2023	Видеопроекто/прим	шт	1	210409,98	–	210410	–		–	210410
					–	–	–	–	210410	–	
153	522-101-0235 522-101-0235 СпрСЦ 06.2023	Подвесная установка для видеопроектора	шт	3	28878,43	–	86635	–		–	86635
					–	–	–	–	86635	–	
154	перечень	Жалюзи светозащитные для учебных помещений, габ:1510х1800мм	шт	28,98	2610,41	–	75650	–		–	75650
					–	–	–	–	75650	–	
					РАЗДЕЛ 1. Спортзал						
155	522-101-1074002 522-101-1074002 СпрСЦ 06.2023	Щит баскетбольный габ:1200х800мм	шт	6	38853,72	–	233122	–		–	233122
					–	–	–	–	233122	–	
156	522-101-1005002 522-101-1005002 СпрСЦ 06.2023	Канат спортивный 50мм	шт.	2	6143,85	–	12288	–		–	12288
					–	–	–	–	12288	–	
157	522-101-1001003 522-101-1001003 СпрСЦ 06.2023	Стенка гимнастическая (шведская)	шт	10	33432,43	–	334324	–		–	334324
					–	–	–	–	334324	–	
158	522-101-1053003 522-101-1053003 СпрСЦ 06.2023	Волейбол школьный	к-т	1	41563,85	–	41564	–		–	41564
					–	–	–	–	41564	–	
159	перечень	Стойки для прыжков в высоту с планкой	к-т	1	25234,04	–	25234	–		–	25234
					–	–	–	–	25234	–	
160	522-101-1025001 522-101-1025001 СпрСЦ 06.2023	Теннисный стол Olympic	шт.	1	81321,28	–	81321	–		–	81321
					–	–	–	–	81321	–	
161	522-101-1003002 522-101-1003002 СпрСЦ 06.2023	Скамья гимнастическая 200х23х30см	шт.	10	15361,15	–	153612	–		–	153612
					–	–	–	–	153612	–	
162	522-101-1067 522-101-1067 СпрСЦ 06.2023	Защитная сетка на окна	$м^2$	40	2439,93	–	97597	–		–	97597
					–	–	–	–	97597	–	
163	522-101-1068001 522-101-1068001 СпрСЦ 06.2023	Перекладина универсальная гимнастическая	шт.	1	37950,00	–	37950	–		–	37950
					–	–	–	–	37950	–	
164	522-101-1054001 522-101-1054001 СпрСЦ 06.2023	Брусья школьные	шт	1	180804,93	–	180805	–		–	180805
					–	–	–	–	180805	–	
165	522-101-1038002 522-101-1038002 СпрСЦ 06.2023	Козел гимнастический	шт.	1	27107,43	–	27107	–		–	27107
					–	–	–	–	27107	–	

166	перечень	Кольца для каната	к-т	1	9571,54	–	9572	–		–	9572
					–	–	–	–	9572	–	
167	522-101-1063001 522-101-1063001 СпрСЦ 06.2023	Гимнастические маты 200см х 100см х 5см	шт.	15	16083,72	–	241256	–		–	241256
					–	–	–	–	241256	–	
168	перечень	Кулер для воды 19 литров	шт	6	22623,62	–	135742	–		–	135742
					–	–	–	–	135742	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								128418713
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								128418713
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						126856516		
		6-6 Наружний газопровод									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	592,8	210,45	197,29	124755	116953	–	29794	166915
		НР - 72%; СП - 8%			13,16	56,64	7801	33576		12366	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м^3	7,8	3524,80	–	27493	–	–	19795	51071
		НР - 72%; СП - 8%			3524,80	–	27493	–		3783	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	447,4	55,87	55,87	24996	24996	–	6125	33608
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,01	–	8505		2488	
4	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	447,4	27,59	27,59	12344	12344	–	3024	16599
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,39	–	4201		1230	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	91,2	1532,49	–	139763	–	–	100629	259624
		НР - 72%; СП - 8%			1532,49	–	139763	–		19231	
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	45,6	6484,46	264,05	295691	12041	199385	87149	413468
		НР - 99%; СП - 8%			1847,91	82,56	84265	3765		30627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								941285
		РАЗДЕЛ 2.ПРОКЛАДКА ТРУБ									
		ТРУБЫ									

7	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,608	617399,67	262461,00	375379	159577	--	271301	698414
		НР - 99%; СП - 8%			354938,67	95787,13	215803	58239		51734	
8	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	614,08	1285,00	--	789093	--	789093	--	852220
		СП - 8%			--	--	--	--		63127	
		ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА									
9	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	608	956,71	--	581680	--	10877	559384	1232349
		НР - 98%; СП - 8%			938,82	--	570803	--		91285	
10	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,608	1350639,34	1073129,62	821189	652463	21522	272353	1181026
		НР - 91%; СП - 8%			242112,00	250140,18	147204	152085		87483	
11	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм /63x5,8/. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	51	1207,31	23,90	61573	1219	5323	33569	102753
		НР - 61%; СП - 8%			1079,03	--	55031	--		7611	
12	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	14231,69	6343,72	14232	6344	2505	7680	23665
		НР - 99%; СП - 8%			5382,78	2375,14	5383	2375		1753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
13	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1880,43	161,54	11283	969	--	10213	23216
		НР - 99%; СП - 8%			1718,89	0,47	10313	3		1720	
14	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	3250,00	--	13000	--	13000	--	14040
		СП - 8%			--	--	--	--		1040	
15	С1241-208-1704 241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3808,00	--	3808	--	3808	--	4113

		СП - 8%			--	--	--	--		305	
		ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ ТРУБЫ D63/57х3,5 /2ШТ/									
16	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/**	км трубопровода	0,001	1293998,08	344251,78	1294	344	81	1024	2504
		НР - 99%; СП - 8%			869406,72	165299,31	869	165		185	
17	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,004	2002,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
18	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм /футляр/. Укладка**	км трубопровода	0,00116	1556994,28	347940,88	1806	404	321	1235	3284
		НР - 99%; СП - 8%			931507,20	144039,76	1081	167		243	
19	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,16464	7392,00	--	8609	--	8609	--	9298
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
20	Е11-220601-0805 1122-0601-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент /для футляра/**	км трубопровода	0,00116	1318310,93	257173,38	1529	298	1122	216	1884
		НР - 99%; СП - 8%			94099,20	93883,80	109	109		140	
21	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Пластина. Монтаж**	т конструкций	0,01726	1130736,56	3942,97	19517	68	17861	1106	22273
		НР - 69%; СП - 8%			92033,14	852,51	1588	15		1650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0023	617399,67	262461,00	1420	603	--	1026	2642
		НР - 99%; СП - 8%			354938,67	95787,13	816	220		196	
23	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004**	м	2,323	1285,00	--	2985	--	2985	--	3224
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
24	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	6	1880,43	161,54	11283	969	--	10213	23216

		НР - 99%; СП - 8%			1718,89	0,47	10313	3		1720	
25	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4337,00	--	8674	--	8674	--	9368
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
26	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1314,00	--	2628	--	2628	--	2838
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
27	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	3250,00	--	6500	--	6500	--	7020
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
28	С1241-703-0401 241-703-0401 РСНБ РК 2022	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80 /148/67/	кг	0,288	1983,00	--	571	--	571	--	617
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
29	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Концы футляра диаметром 800 мм /159х4,5/. Заделка битумом и прядью	футляр	2	10632,47	954,97	21265	1910	12973	6362	29837
		НР - 99%; СП - 8%			3190,89	22,11	6382	44		2210	
30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная /В15, F150, W4, с.ц./. Устройство	$м^3$	0,1	31385,96	1679,47	3139	168	2748	242	3651
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	223	43		270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Крышка из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	1	5404,55	21,74	5405	21	3464	1772	7751
		НР - 92%; СП - 8%			1919,66	6,37	1920	6		574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								4263374
		РАЗДЕЛ 3.ФУТЛЯРЫ									
		ФУТЛЯР D110 ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА D63 ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ -13 м, /1ШТ/									
32	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,013	651790,39	283004,97	8473	3679	--	5999	15630
		НР - 99%; СП - 8%			368785,42	97336,56	4794	1265		1158	
33	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13,13	3880,00	--	50944	--	50944	--	55020
		СП - 8%			--	--	--	--		4076	

34	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы ПЭ диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	13	2615,43	12,57	34001	163	7958	25673	64448
		НР - 99%; СП - 8%			1990,76	4,01	25880	52		4774	
35	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	10266,01	3450,29	10266	3450	558	7566	19259
		НР - 99%; СП - 8%			6257,72	1384,91	6258	1385		1427	
36 .	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,2	926,00	--	1111	--	1111	--	1200
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
37	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0,00667	1041284,00	--	6945	--	6945	--	7501
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
38	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000043	1528659,00	--	66	--	66	--	71
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
39	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная /В15, F150, W4, с.ц./. Устройство	$м^3$	0,014	31385,96	1679,47	439	24	384	34	511
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	31	6		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2063,48	268,48	6190	805	--	5336	12448
		НР - 99%; СП - 8%			1795,00	1,65	5385	5		922	
41	С1241-506-0102 241-506-0102 РСНБ РК 2022	прим. Патрубок-накладка ПЭ100 SDR 11 ГАЗ, DN 110/32	шт.	1	9813,00	--	9813	--	9813	--	10598
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
42	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1085,00	--	1085	--	1085	--	1172
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
43	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм/ПРИМ.32Х32	шт.	1	2103,00	--	2103	--	2103	--	2271
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
44	С1241-213-0304 241-213-0304 РСНБ РК 2022	Колпак DN 40	шт.	1	1805,00	--	1805	--	1805	--	1949

		СП - 8%			--	--	--	--		144	
45	С1224-204-0113 224-204-0113 РСНБ РК 2022	Уплотнитель /вилатерм d15/	м	0,8	343,00	--	274	--	274	--	296
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
46	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Концы футляра диаметром 800 мм /110х10/. Заделка битумом и прядью	футляр	1	6379,48	572,98	6379	573	3891	1909	8951
		НР - 99%; СП - 8%			1914,53	13,27	1915	13		663	
47	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	0,5837103	511,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
48	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	0,02	6484,46	264,05	130	6	87	38	182
		НР - 99%; СП - 8%			1847,91	82,56	37	2		13	
		ФУТЛЯР D110 ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА D63 ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ -8 м, /4ШТ/									
49	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,032	651790,39	283004,97	20857	9056	--	14767	38474
		НР - 99%; СП - 8%			368785,42	97336,56	11801	3115		2850	
50	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	32,32	3880,00	--	125402	--	125402	--	135434
		СП - 8%			--	--	--	--		10032	
51	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы ПЭ диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	32	2615,43	12,57	83694	402	19588	63194	158639
		НР - 99%; СП - 8%			1990,76	4,01	63704	128		11751	
52	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	10266,01	3450,29	41064	13802	2231	30265	77035
		НР - 99%; СП - 8%			6257,72	1384,91	25031	5540		5706	
53	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	4,8	926,00	--	4445	--	4445	--	4801
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
54	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0,02668	1041284,00	--	27781	--	27781	--	30004
		СП - 8%			--	--	--	--		2223	
55	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000172	1528659,00	--	263	--	263	--	284

		СП - 8%			--	--	--	--		21	
56	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная /В15, F150, W4, с.ц./. Устройство**	$м^3$	0,056	31385,96	1679,47	1758	94	1539	135	2045
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	125	24		151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	12	2063,48	268,48	24762	3222	--	21344	49795
		НР - 99%; СП - 8%			1795,00	1,65	21540	20		3688	
58	С1241-506-0102 241-506-0102 РСНБ РК 2022	**прим. Патрубок-накладка ПЭ100 SDR 11 ГАЗ, DN 110/32**	шт.	4	9813,00	--	39252	--	39252	--	42392
		СП - 8%			--	--	--	--		3140	
59	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	4	1085,00	--	4340	--	4340	--	4687
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
60	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм/ПРИМ.32Х32**	шт.	4	2103,00	--	8412	--	8412	--	9085
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
61	С1241-213-0304 241-213-0304 РСНБ РК 2022	**Колпак DN 40**	шт.	4	1805,00	--	7220	--	7220	--	7798
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
62	С1224-204-0113 224-204-0113 РСНБ РК 2022	**Уплотнитель /вилатерм d15/**	м	3,2	343,00	--	1098	--	1098	--	1186
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
63	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Концы футляра диаметром 800 мм /110х10/. Заделка битумом и прядью**	футляр	4	6379,48	572,98	25518	2292	15568	7634	35804
		НР - 99%; СП - 8%			1914,53	13,27	7658	53		2652	
64	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая**	кг	2,3348412	511,00	--	1193	--	1193	--	1288
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
65	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	$м^3$	0,08	6484,46	264,05	519	22	349	153	726
		НР - 99%; СП - 8%			1847,91	82,56	148	7		54	
		ФУТЛЯР D110 ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА D63 ОТКРЫТЫМ									

66	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,006	651790,39	283004,97	3911	1698	–	2769	7214
					368785,42	97336,56	2213	584		534	
		НР - 99%; СП - 8%									
67	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,06	3880,00	–	23513	–	23513	–	25394
					–	–	–	–		1881	
		СП - 8%									
68	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы ПЭ диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6	2615,43	12,57	15693	75	3673	11849	29745
					1990,76	4,01	11945	24		2203	
		НР - 99%; СП - 8%									
69	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	10266,01	3450,29	10266	3450	558	7566	19259
					6257,72	1384,91	6258	1385		1427	
		НР - 99%; СП - 8%									
70	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,2	926,00	–	1111	–	1111	–	1200
					–	–	–	–		89	
		СП - 8%									
71	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0,00667	1041284,00	–	6945	–	6945	–	7501
					–	–	–	–		556	
		СП - 8%									
72	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000043	1528659,00	–	66	–	66	–	71
					–	–	–	–		5	
		СП - 8%									
73	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная /В15, F150, W4, с.ц./. Устройство	$м^3$	0,014	31385,96	1679,47	439	24	384	34	511
					2230,96	427,64	31	6		38	
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2063,48	268,48	6190	805	–	5336	12448
					1795,00	1,65	5385	5		922	
		НР - 99%; СП - 8%									
75	С1241-506-0102 241-506-0102 РСНБ РК 2022	прим. Патрубок-накладка ПЭ100 SDR 11 ГАЗ, DN 110/32	шт.	1	9813,00	–	9813	–	9813	–	10598
					–	–	–	–		785	
		СП - 8%									
76	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1085,00	–	1085	–	1085	–	1172

		СП - 8%			--	--	--	--		87	
77	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм/ПРИМ.32Х32	шт.	1	2103,00	--	2103	--	2103	--	2271
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
78	С1241-213-0304 241-213-0304 РСНБ РК 2022	Колпак DN 40	шт.	1	1805,00	--	1805	--	1805	--	1949
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
79	С1224-204-0113 224-204-0113 РСНБ РК 2022	Уплотнитель /вилатерм d15/	м	0,8	343,00	--	274	--	274	--	296
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
80	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Концы футляра диаметром 800 мм /110х10/. Заделка битумом и прядью	футляр	1	6379,48	572,98	6379	573	3891	1909	8951
		НР - 99%; СП - 8%			1914,53	13,27	1915	13		663	
81	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	0,5837103	511,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
82	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	0,02	6484,46	264,05	130	6	87	38	182
		НР - 99%; СП - 8%			1847,91	82,56	37	2		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								930390
		РАЗДЕЛ 4.СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ									
		ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ И МЕДНОГО ПРОВОДА									
83	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,608	43721,08	28147,48	26582	17113	--	8616	38014
		НР - 61%; СП - 8%			15573,60	7656,87	9469	4655		2816	
84	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	608	17,00	--	10336	--	10336	--	11163
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
85	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	608	338,21	147,36	205632	89595	30820	85685	314622
		НР - 72%; СП - 8%			140,16	55,57	85217	33787		23305	
86	С1243-105-0402 243-105-0402 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,608	369782,00	--	224827	--	224827	--	242813
		СП - 8%			--	--	--	--		17986	
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ С ТАБЛИЧКОЙ /14 ШТ/									

87	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты-столбы бетонные /В15, F150, W4, с.ц./. Устройство**	$м^3$	0,63	42792,11	1770,14	26959	1115	19747	5819	35400
		НР - 91%; СП - 8%			9677,30	472,15	6097	297		2622	
88	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	14	2926,18	1381,96	40967	19347	4250	28439	74959
		НР - 108%; СП - 8%			1240,68	640,22	17370	8963		5552	
89	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	$м^3$	0,7	32475,00	--	22733	--	22733	--	24552
		СП - 8%			--	--	--	--		1819	
90	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка таблички-указателя**	шт	14	1709,53	--	23933	--	4855	20604	48100
		НР - 108%; СП - 8%			1362,72	--	19078	--		3563	
91	С1251-101-0103 251-101-0103 РСНБ РК 2022	**Табличка указатель расположения подземных сетевых устройств из металла 140мм х210мм толщиной 4мм.**	шт.	14	6873,00	--	96222	--	96222	--	103920
		СП - 8%			--	--	--	--		7698	
		Контрольная трубка Ду-32 ГСН-11-15ШТ									
92	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 пр.	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /кожух/. Монтаж**	т конструкций	0,06195	185895,58	11327,88	11516	701	928	6854	19840
		НР - 69%; СП - 8%			159594,24	748,05	9887	46		1470	
93	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,06195	1041212,00	--	64503	--	64503	--	69663
		СП - 8%			--	--	--	--		5160	
94	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	15	10266,01	3450,29	153990	51755	8369	113493	288882
		НР - 99%; СП - 8%			6257,72	1384,91	93866	20774		21399	
95	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм**	м	15	926,00	--	13890	--	13890	--	15001
		СП - 8%			--	--	--	--		1111	
96	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Ковер**	т	0,10005	1041284,00	--	104180	--	104180	--	112514

		СП - 8%			–	–	–	–		8334	
97	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000645	1528659,00	–	986	–	986	–	1065
		СП - 8%			–	–	–	–		79	
98	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная /В15, F150, W4, с.ц./. Устройство	$м^3$	0,21	31385,96	1679,47	6591	353	5769	508	7667
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	469	90		568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	С1241-213-0304 241-213-0304 РСНБ РК 2022	Колпак DN 40	шт.	15	1805,00	–	27075	–	27075	–	29241
		СП - 8%			–	–	–	–		2166	
100	С1211-301-0301 211-301-0301 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	$м^3$	7,05	3201,00	–	22567	–	22567	–	24372
		СП - 8%			–	–	–	–		1805	
		ВЫВОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ /2ШТ/									
101	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,001	609921,32	258175,57	610	258	–	443	1137
		НР - 99%; СП - 8%			351745,75	95346,77	352	95		84	
102	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,01	350,00	–	354	–	354	–	382
		СП - 8%			–	–	–	–		28	
103	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 пр.	Крышка и отдельные элементы. Монтаж	т конструкций	0,000106	185895,58	11327,88	20	1	2	12	34
		НР - 69%; СП - 8%			159594,24	748,05	17	–		3	
104	С1222-525-0105 222-525-0105 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей	т	0,000106	1034132,00	–	110	–	110	–	119
		СП - 8%			–	–	–	–		9	
105	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	0,16	511,00	–	82	–	82	–	89
		СП - 8%			–	–	–	–		7	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**1463549**

РАЗДЕЛ 5.ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)

Земляные работы

106	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	104,3	210,45	197,29	21950	20578	--	5242	29368
		НР - 72%; СП - 8%			13,16	56,64	1373	5908		2176	
107	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	80,3	55,87	55,87	4486	4487	--	1099	6032
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,01	--	1527		446	
108	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	80,3	27,59	27,59	2215	2215	--	543	2979
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,39	--	754		221	
109	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	16	1532,49	--	24520	--	--	17654	45548
		НР - 72%; СП - 8%			1532,49	--	24520	--		3374	
110	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	8	6484,46	264,05	51876	2112	34981	15289	72539
		НР - 99%; СП - 8%			1847,91	82,56	14783	660		5373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								156466
		РАЗДЕЛ 6.ПРОКЛАДКА ТРУБ									
		ТРУБЫ									
111	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,107	617399,67	262461,00	66062	28083	--	47745	122912
		НР - 99%; СП - 8%			354938,67	95787,13	37978	10249		9105	
112	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	108,07	1285,00	--	138870	--	138870	--	149980
		СП - 8%			--	--	--	--		11110	
		ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА									
113	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 31	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	107	956,71	--	102368	--	1914	98444	216877
		НР - 98%; СП - 8%			938,82	--	100454	--		16065	
114	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,107	1350639,34	1073129,62	144518	114825	3787	47931	207845

		НР - 91%; СП - 8%			242112,00	250140,18	25906	26765		15396	
115	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм /63х5,8/. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	9	1207,31	23,90	10866	215	940	5924	18133
		НР - 61%; СП - 8%			1079,03	--	9711	--		1343	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
116	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1880,43	161,54	1880	161	--	1702	3869
		НР - 99%; СП - 8%			1718,89	0,47	1719	--		287	
117	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3250,00	--	3250	--	3250	--	3510
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
		ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ ТРУБЫ D63/57х3,5 /2ШТ/									
118	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,001	1293998,08	344251,78	1294	344	81	1024	2504
		НР - 99%; СП - 8%			869406,72	165299,31	869	165		185	
119	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	2002,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
120	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм /футляр/. Укладка	км трубопровода	0,00116	1556994,28	347940,88	1806	404	321	1235	3284
		НР - 99%; СП - 8%			931507,20	144039,76	1081	167		243	
121	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,16464	7392,00	--	8609	--	8609	--	9298
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
122	Е11-220601-0805 1122-0601-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент /для футляра/	км трубопровода	0,00116	1318310,93	257173,38	1529	298	1122	216	1884
		НР - 99%; СП - 8%			94099,20	93883,80	109	109		140	
123	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пластина. Монтаж	т конструкций	0,01726	1130736,56	3942,97	19517	68	17861	1106	22273

		НР - 69%; СП - 8%			92033,14	852,51	1588	15		1650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0023	617399,67	262461,00	1420	603	--	1026	2642
		НР - 99%; СП - 8%			354938,67	95787,13	816	220		196	
125	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004**	м	2,323	1285,00	--	2985	--	2985	--	3224
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
126	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	6	1880,43	161,54	11283	969	--	10213	23216
		НР - 99%; СП - 8%			1718,89	0,47	10313	3		1720	
127	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм**	шт.	2	4337,00	--	8674	--	8674	--	9368
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
128	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	2	1314,00	--	2628	--	2628	--	2838
		СП - 8%			--	--	--	--		210	
129	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	2	3250,00	--	6500	--	6500	--	7020
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
130	С1241-703-0401 241-703-0401 РСНБ РК 2022	**Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80 /148/67/**	кг	0,288	1983,00	--	571	--	571	--	617
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
131	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Концы футляра диаметром 800 мм /159x4,5/. Заделка битумом и прядью**	футляр	2	10632,47	954,97	21265	1910	12973	6362	29837
		НР - 99%; СП - 8%			3190,89	22,11	6382	44		2210	
132	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная /B15, F150, W4, с.ц./. Устройство**	$м^3$	0,1	31385,96	1679,47	3139	168	2748	242	3651
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	223	43		270	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

133	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Крышка из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	1	5404,55	21,74	5405	21	3464	1772	7751
		НР - 92%; СП - 8%			1919,66	6,37	1920	6		574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								854704
		РАЗДЕЛ 7.ФУТЛЯРЫ									
		ФУТЛЯР D110 ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА D63 ОТКРЫТЫМ									
134	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,004	651790,39	283004,97	2607	1132	--	1846	4809
		НР - 99%; СП - 8%			368785,42	97336,56	1475	389		356	
135	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,04	3880,00	--	15675	--	15675	--	16929
		СП - 8%			--	--	--	--		1254	
136	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы ПЭ диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4	2615,43	12,57	10462	50	2449	7899	19830
		НР - 99%; СП - 8%			1990,76	4,01	7963	16		1469	
137	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	10266,01	3450,29	10266	3450	558	7566	19259
		НР - 99%; СП - 8%			6257,72	1384,91	6258	1385		1427	
138	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	1,2	926,00	--	1111	--	1111	--	1200
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
139	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0,00667	1041284,00	--	6945	--	6945	--	7501
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
140	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000043	1528659,00	--	66	--	66	--	71
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
141	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная /В15, F150, W4, с.ц./. Устройство	$м^3$	0,014	31385,96	1679,47	439	24	384	34	511
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	31	6		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

142	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	3	2063,48	268,48	6190	805	--	5336	12448
		НР - 99%; СП - 8%			1795,00	1,65	5385	5		922	
143	С1241-506-0102 241-506-0102 РСНБ РК 2022	**прим. Патрубок-накладка ПЭ100 SDR 11 ГАЗ, DN 110/32**	шт.	1	9813,00	--	9813	--	9813	--	10598
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
144	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	1	1085,00	--	1085	--	1085	--	1172
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
145	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм/ПРИМ.32Х32**	шт.	1	2103,00	--	2103	--	2103	--	2271
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
146	С1241-213-0304 241-213-0304 РСНБ РК 2022	**Колпак DN 40**	шт.	1	1805,00	--	1805	--	1805	--	1949
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
147	С1224-204-0113 224-204-0113 РСНБ РК 2022	**Уплотнитель /вилатерм d15/**	м	0,8	343,00	--	274	--	274	--	296
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
148	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Концы футляра диаметром 800 мм /110х10/. Заделка битумом и прядью**	футляр	1	6379,48	572,98	6379	573	3891	1909	8951
		НР - 99%; СП - 8%			1914,53	13,27	1915	13		663	
149	С1261-105-0301 261-105-0301 РСНБ РК 2022	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая**	кг	0,5837103	511,00	--	298	--	298	--	322
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
150	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	$м^3$	0,02	6484,46	264,05	130	6	87	38	182
		НР - 99%; СП - 8%			1847,91	82,56	37	2		13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								108299
		РАЗДЕЛ 8.СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ									
		ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ И МЕДНОГО ПРОВОДА									
151	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,107	43721,08	28147,48	4678	3011	--	1516	6690
		НР - 61%; СП - 8%			15573,60	7656,87	1666	819		496	
152	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2**	м	107	17,00	--	1819	--	1819	--	1965

		СП - 8%			–	–	–	–		146	
153	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	107	338,21	147,36	36188	15768	5423	15080	55369
		НР - 72%, СП - 8%			140,16	55,57	14997	5946		4101	
154	С1243-105-0402 243-105-0402 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,107	369782,00	–	39567	–	39567	–	42732
		СП - 8%			–	–	–	–		3165	
		ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ С ТАБЛИЧКОЙ /1ШТ/									
155	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные /В15, F150, W4, с.ц./. Устройство	$м^3$	0,045	42792,11	1770,14	1926	79	1412	416	2529
		НР - 91%, СП - 8%			9677,30	472,15	435	21		187	
156	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	1	2926,18	1381,96	2926	1382	303	2031	5354
		НР - 108%, СП - 8%			1240,68	640,22	1241	640		397	
157	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,05	32475,00	–	1624	–	1624	–	1754
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
158	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка таблички-указателя	шт	1	1709,53	–	1710	–	347	1472	3436
		НР - 108%, СП - 8%			1362,72	–	1363	–		255	
159	С1251-101-0103 251-101-0103 РСНБ РК 2022	Табличка указатель расположения подземных сетевых устройств из металла 140мм х210мм толщиной 4мм.	шт.	1	6873,00	–	6873	–	6873	–	7423
		СП - 8%			–	–	–	–		550	
		Контрольная трубка Ду-32									
160	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 пр.	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /кожух/. Монтаж	т конструкций	0,00826	185895,58	11327,88	1535	93	124	914	2645
		НР - 69%, СП - 8%			159594,24	748,05	1318	6		196	
161	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00826	1041212,00	–	8600	–	8600	–	9288
		СП - 8%			–	–	–	–		688	

162	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	10266,01	3450,29	20532	6901	1116	15132	38518
		НР - 99%; СП - 8%			6257,72	1384,91	12515	2770		2853	
163	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	2	926,00	--	1852	--	1852	--	2000
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
164	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0,01334	1041284,00	--	13891	--	13891	--	15002
		СП - 8%			--	--	--	--		1111	
165	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000086	1528659,00	--	131	--	131	--	142
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
166	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная /В15, F150, W4, с.ц./. Устройство	$м^3$	0,028	31385,96	1679,47	879	47	770	68	1022
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	62	12		76	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167	С1241-213-0304 241-213-0304 РСНБ РК 2022	Колпак DN 40	шт.	2	1805,00	--	3610	--	3610	--	3899
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
168	С1211-301-0301 211-301-0301 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	$м^3$	0,94	3201,00	--	3009	--	3009	--	3250
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								**203018**
		РАЗДЕЛ 9.ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО И СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
169	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	1293998,08	344251,78	6470	1721	402	5122	12519
		НР - 99%; СП - 8%			869406,72	165299,31	4347	826		927	
170	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	1711,00	--	8589	--	8589	--	9276
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
171	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /отводы/. Установка	т фасонных частей	0,0014	2279303,44	754099,55	3191	1056	901	1589	5162
		НР - 99%; СП - 8%			881638,89	264864,22	1234	371		382	

172	С1241-116-0107 241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1847,00	--	7388	--	7388	--	7979
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
173	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2795,63	46,83	5591	93	1819	3689	10022
		НР - 99%; СП - 8%			1839,55	23,59	3679	47		742	
174	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	42414,00	--	84828	--	84828	--	91614
		СП - 8%			--	--	--	--		6786	
		ГРПШ-07-2У1									
		ОБОРУДОВАНИЕ									
175	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2	30540,79	1578,70	61082	3157	8596	49430	119353
		НР - 98%; СП - 8%			24664,42	555,21	49329	1110		8841	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
176	513-302-0278 513-302-0278 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-РДК-ЭКФО-К- 100С-ОГ-СГ/ПРИМ.ГРПШ-07-2У-1	шт.	1	3324378,00	--	3324378	--		--	3324378
					--	--	--	--	3324378	--	
177	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1711,00	--	5154	--	5154	--	5566
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
178	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2795,63	46,83	8387	141	2727	5534	15034
		НР - 99%; СП - 8%			1839,55	23,59	5519	71		1114	
179	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	42414,00	--	127242	--	127242	--	137421
		СП - 8%			--	--	--	--		10179	
180	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	405,00	--	810	--	810	--	875
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
181	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2229,00	--	4458	--	4458	--	4815
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ ДУ-50 /2ШТ/									

182	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0387308	64703,76	12933,93	2506	500	476	1156	3955
		НР - 69%; СП - 8%			39510,43	3756,53	1530	145		293	
183	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,02982	1089090,00	–	32477	–	32477	–	35075
		СП - 8%			–	–	–	–		2598	
184	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,91072	708,00	–	6309	–	6309	–	6814
		СП - 8%			–	–	–	–		505	
185	С1261-107-0741 261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	0,52	589,00	–	306	–	306	–	331
		СП - 8%			–	–	–	–		25	
186	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные /В15 W6.F50/. Устройство	$м^3$	0,318	42031,19	1770,14	13366	563	9726	2937	17607
		НР - 91%; СП - 8%			9677,30	472,15	3077	150		1304	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,16	286,08	6,52	332	7	145	125	493
		НР - 69%; СП - 8%			154,96	0,93	180	1		37	
188	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,16	125,48	2,40	146	3	90	37	197
		НР - 69%; СП - 8%			45,30	0,46	53	1		15	
		РАМА ПОД ГРПШ-07-2У1									
189	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,309	2544,94	–	786	–	–	566	1460
		НР - 72%; СП - 8%			2544,94	–	786	–		108	
190	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную и разравнивание. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,309	1395,33	–	431	–	–	310	801
		НР - 72%; СП - 8%			1395,33	–	431	–		59	
191	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные /В15, F150, W6/. Устройство	$м^3$	0,206	42411,65	1770,14	8737	364	6379	1903	11491

		НР - 91%; СП - 8%			9677,30	472,15	1994	97		851	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	0,05554	64703,76	12933,93	3594	719	681	1658	5672
		НР - 69%; СП - 8%			39510,43	3756,53	2194	209		420	
193	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	т	0,05554	1041284,00	--	57833	--	57833	--	62460
		СП - 8%			--	--	--	--		4627	
194	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	$м^2$	1,61066	143,04	3,26	230	6	99	87	342
		НР - 69%; СП - 8%			77,48	0,46	125	1		25	
195	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/**	$м^2$	1,61066	250,95	4,79	404	7	251	102	546
		НР - 69%; СП - 8%			90,60	0,93	146	1		40	
		МОЛНИЕОТВОД ДЛЯ ГРПШ-07-2У1 /1ШТ/									
196	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	т	0,07622	256336,75	163235,38	19538	12442	361	8144	29896
		НР - 80%; СП - 8%			88358,40	45199,81	6735	3445		2215	
197	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	т	0,0741	1089090,00	--	80702	--	80702	--	87158
		СП - 8%			--	--	--	--		6456	
198	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т**	т	0,00212	1041212,00	--	2207	--	2207	--	2384
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
199	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	8384,16	282,31	8384	283	6065	1543	10722
		НР - 72%; СП - 8%			2035,69	107,79	2036	108		794	
200	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь угловая 50х50 мм**	т	0,0121	494281,00	--	5981	--	5981	--	6459
		СП - 8%			--	--	--	--		478	

201	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная /В15, F50, W4, с.ц./. Устройство**	$м^3$	0,3	31001,42	1679,47	9300	504	8127	726	10828
		НР - 91%; СП - 8%			2230,96	427,64	669	128		802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	3	4066,40	27,44	12199	82	10639	1387	14673
		НР - 93%; СП - 8%			492,55	4,72	1478	14		1087	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГСН-9									
203	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	14	5331,44	1672,88	74640	23421	5031	66251	152162
		НР - 118%; СП - 8%			3299,17	711,19	46188	9957		11271	
204	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	1983,69	51,27	1984	51	531	1664	3940
		НР - 118%; СП - 8%			1402,22	8,02	1402	8		292	
205	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Стоимость опорных конструкций**	т	0,07556	1089090,00	--	82292	--	82292	--	88875
		СП - 8%			--	--	--	--		6583	
206	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,2252	1089090,00	--	245263	--	245263	--	264884
		СП - 8%			--	--	--	--		19621	
207	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 /за два раза/**	$м^2$	8,72204	286,08	6,52	2495	57	1086	938	3708
		НР - 69%; СП - 8%			154,96	0,93	1352	8		275	
208	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/**	$м^2$	8,72204	250,95	4,79	2189	42	1357	551	2959
		НР - 69%; СП - 8%			90,60	0,93	790	8		219	
209	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	1,2	8271,40	2758,25	9926	3310	6	7648	18980
		НР - 94%; СП - 8%			5508,20	1272,35	6610	1527		1406	

210	С1211-301-0404 211-301-0404 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,2	3012,00 --	-- --	3614 --	-- --	3614	-- 289	3903
		СП - 8%									
211	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,3	23920,00 --	-- --	7176 --	-- --	7176	-- 574	7750
		СП - 8%									
212	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,2	4066,40 492,55	27,44 4,72	4880 591	33 6	4256	555 435	5870
		НР - 93%; СП - 8%									
		ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА									
213	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм /57х3,0/. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	7764,73 670,15	7012,78 1597,06	7765 670	7013 1597	82	2063 786	10614
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
214	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	$м^2$	1,6	286,08 154,96	6,52 0,93	458 248	10 1	200	172 50	680
		НР - 69%; СП - 8%									
215	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	1,6	250,95 90,60	4,79 0,93	402 145	7 1	250	101 40	543
		НР - 69%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								4618246
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13539331
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3324378		

7-1 Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 3. Покрытие

		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1-2205+865$м^2$									
19	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/25/ см. Устройство.	$м^2$ основания или покрытия	2291,46156	1350,45 79,34	212,97 70,08	3094504 181805	488013 160586	2424687	369781 277143	3 741 429
		НР - 108%; СП - 8%									
20	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	$м^3$	748,92	3407,00 --	-- --	2551570 --	-- --	2551570	-- 204126	2 755 696
		СП - 8%									
		Асфальтобетонное покрытие тип 3									

32	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.	Основания и покрытия из песчано-гравийных или шебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/30/ см. Устройство.	$м^2$ основания или покрытия	1240	1562,28 79,34	212,97 70,08	1937227 98382	264083 86899	1574762	200099 170984	2 308 309
		НР - 108%; СП - 8%									
33	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	$м^3$	471,2	3407,00 --	-- --	1605378 --	-- --	1605378	-- 128430	1 733 808
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								10539242
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10539242
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								174659166
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						130180894		
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		174 659 165,51						
		в том числе оборудование	Тенге		130 180 894,00						
		в том числе СМР	Тенге		44 478 271,51						
		Временные здания и сооружения, 1,5%	Тенге		667 174,07						
		Итого с временными	Тенге		45 145 445,58						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,32%	Тенге		144 465,43						
		Итого с зимними	Тенге		45 289 911,01						
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		905 798,22						
		Итого СМР	Тенге		46 195 709,23						
		Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге		130 180 894,00						
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге		176 376 603,23						
		в текущих ценах на 2023 год - 80 %, К=1,079	Тенге		152 248 283,91						
		в текущих ценах на 2024 год - 20 %, К=1,163	Тенге		41 025 197,91						
		Итого в текущих ценах	Тенге		193 273 481,82						
		Понижающий коэффициент К=0,95	Тенге		183 609 805,80						
		НДС (12%)	Тенге		22 033 176,70						
		ВСЕГО	Тенге		205 642 982,49						

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ **Дэрмен С.М.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Су-Құрылыс-Проект"

_____ **Жамбаев А.**

Инженер-эксперт ТОО "Су-Құрылыс-Проект"

_____ **Сраилов М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУМИРЗАК"

_____ **Момбекулы Б.**

Начальник участка

_____ **Утаров М.А.**