Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

010440004127

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№ 125 от 27.08.2022 г. к Договору №86 от 17.09.2021 г.

Номер документа	Дата составления
17	23.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) (по улице Верхнетобольской от т.1 до ВК-4) в г. Лисаковске Костанайской области			работа	1	87 261 264,16	87 261 264,16
				Итого	1	x	87 261 264,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Есенов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (заказчик) / подпись / Турсунов А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 23.11.2022

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"**
Подрядчик: **ТОО "СК Максимум"**
Наименование объекта: **Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области**

Основание: **Договор №86 от 17.09.2021 года, доп.согл.№125 от 27.08.2022 года**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		86 125	17.09.2021г. 27.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3: СМР (в сметных, базисных ценах)	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты: на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области	287 860 749,12									
Разбивка осей трассы работы										-
Снятие и сохранение ПРС		3 209 309,00							385 117,08	3 594 426,08
Наружные сети водоснабжения		71 647 268,00							8 597 672,16	80 244 940,16
Строительные конструкции		3 055 266,00							366 631,92	3 421 897,92
		77 911 843,00							**9 349 421,16**	**87 261 264,16**
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:			**87 261 264,16**	(Восемьдесят семь миллиона двести шестьдесят одна тысяча двести шестьдесят четыре) тенге, 16 тиын						**87 261 264,16**
К оплате:										

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"

_____ **Турсунов А.Т.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Строй Потенциал"

_____ **Машиков Р.Т.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "СК Максимум"

_____ **Есенов М.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №86 от 17.09.2021 года, доп.согл.№125 от 27.08.2022 года

Акт выполненных работ №14

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные сети водоснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0379 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	600,163	256,65	256,65	154032	154032	0	25585	193985
						0	59,21	0	35536		14368	
2	2	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	10800,909	58		626453			50116	676569
3	3	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	117,031	272,77	272,77	31922	31922	0	5303	40204
						0	62,93	0	7365		2978	
4	4	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2101,473	58		121885			9751	131636
5	5	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	750,088	2291,63	0	1718924	0	0	1237622	3193071
						2291,63	0	1718924	0		236525	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	363,008	2990,77	0	1085673	0	0	781683	2016745
						2990,77	0	1085673	0		149389	
7	7	Е11-010102-0379 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	171,147	282,32	282,32	48318	48318	0	8025	60851
						0	65,13	0	11147		4508	
8	8	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1.11 #ТЧ	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом	м³ грунта	1807,452	300,05	300,05	542326	542326	0	90083	683000
						0	69,22	0	125112		50590	
9	9	С2325-101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	1016,294	502	502	510180	510180	0	0	550994
						0	379	0	385176		40814	
10	10	С2325-101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	952,776	599	599	570713	570713	0	0	616370
						0	379	0	361102		45657	
11	11	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	285,167	1184,71	0	337840	0	0	243244	627572
						1184,71	0	337840	0		46488	
12	12	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	3380,590	116,16	100,33	392690	339175	5071	94352	526020
						14,33	24,43	48444	82588		38978	
13	13	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	588,971	3859		2272838		2272838		2454665
											181827	
14	14	Е11-010102-0379 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	2465,995	256,65	256,65	632898	632898	0	105125	797059
						0	59,21	0	146012		59036	
15	15	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	394,048	272,77	272,77	107484	107484	0	17854	135367
						0	62,93	0	24797		10029	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		201960,588	58		11713714				12650811
				т·км							937097	
17	17	Е11-010104-0404 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		923,495	31,73	31,73	29303	29303	0	6049	38177
				м³ грунта		0	9,1	0	8404		2826	
18	18	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1041,945	37,92	37,92	39511	39511	0	8158	51482
				м³ грунта		0	10,87	0	11326		3814	
19	19	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		3520,8	152,81	152,81	538013	538013	0	111997	702012
				м³ уплотненного грунта		0	44,18	0	155549		52002	
20	20	Е11-010104-0404 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		431	31,73	31,73	13676	13676	0	2823	17818
				м³ грунта		0	9,1	0	3922		1319	
21	21	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		431	245,59	118,76	105849	51185	0	55668	174438
				м³ уплотненного грунта		126,83	52,56	54664	22653		12921	
22	22	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		431	116,16	100,33	50065	43242	647	12029	67063
				м³ уплотненного грунта		14,33	24,43	6176	10529		4969	
23	23	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		30	1184,71	0	35541	0	0	25590	66022
				м³ грунта		1184,71	0	35541	0		4891	
24	24	Е11-221501-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м²		224,4	9759,96	1701,55	2190135	381827	1368250	572287	2983416
				м короба		1961,04	615,02	440057	138010		220994	
25	25	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и [illegible]		3,10726	929500		2888198		2888198		3119254
				т							231056	
26	26	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		507,1	3859		1956899		1956899		2113451
				м³							156552	
27	28	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		171,6	6071,39	258,39	1041850	44340	728425	278302	1425766
				м³ основания		1568,1	70,09	269086	12028		105613	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**36113817**
			Раздел: 2. Трубопроводы									
28	38	Е11-220901-0204 Кзтр и	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка**		6	11485,52	3640,76	68913	21845	3112	50789	129279
				задвижка или клапан		7326,09	1224,3	43957	7346		9576	
29	42	Е11-220901-0208 Кзтр и	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 500 мм. Установка**		2	44136,8	14220,33	88274	28441	3623	65237	165791
				задвижка или клапан		28105,2	4842,84	56211	9686		12281	
30	43	Е11-220901-0210 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 800 мм. Установка**		1	134041,81	55190,08	134042	55190	7277	87536	239304
				задвижка или клапан		71574,58	16845,54	71575	16846		17726	
31	45	С1242-101-1308	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 DN 200**	шт.	4	364457		1457828		1457828		1574454
											116626	
32	48	519-101-1105 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500**	шт.	2	2057140		4114280		4114280		4114280
			Отпускная цена			2057140		4114280				
			Сметная стоимость оборудования					*4114280*				
33	49	519-101-1108 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 800**	шт.	1	13226211		13226211		13226211		13226211
			Отпускная цена			13226211		13226211				
			Сметная стоимость оборудования					*13226211*				
34	51	Е11-220801-0212 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	3718,98	539,35	3719	539	0	3159	7428
						3179,63	11,21	3180	11		550	
35	54	Е11-220801-0219 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	10,00	28757,54	21506,34	287575	215063	0	131119	452190
						7251,2	5993,13	72512	59931		33495	
36	57	С1241-214-0215	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16**	шт.	1	17660		17660		17660		19073
											1413	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	60	С1241-214-0121	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10	шт.	10	46701		467010		467010		504371
											37361	
38	65	Е11-220801-0219 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	28757,54	21506,34	86273	64519	0	39336	135657
						7251,2	5993,13	21754	17979		10049	
39	66	Е11-220801-0223 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 800 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	47819,77	36772,56	95640	73545	0	40615	147155
						11047,21	9465,56	22094	18931		10900	
40	70	С1241-210-0271	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 800x560, PN 10	шт.	1	92911		92911		92911		100344
											7433	
41	74	С1241-209-1273	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 560x225x560, PN 10	шт.	3	100244		300732		300732		324791
											24059	
42	76	С1241-209-1327	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 800x225x800, PN 10	шт.	1	187307		187307		187307		202292
											14985	
43	77	Е11-221201-0106 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	5	3890,58	304,95	19453	1524	809	17047	39420
						3423,81	20,02	17119	100		2920	
44	79	Е11-221201-0111 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	4,00	31193,39	22650,6	124773	90602	2567	57806	197186
						7901,09	6696,36	31604	26785		14606	
45	80	Е11-221201-0114 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка	фланец	2	54562,6	40306,02	109125	80612	2176	49765	171601
						13168,49	11965,36	26337	23931		12711	
46	81	С1241-116-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	10240		122880		122880		132710
											9830	
47	84	С1241-116-0219	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 33259-2015	шт.	4,00	38895		155580		155580		168026
											12446	
48	85	С1241-116-0222	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 800 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	113497		226994		226994		245154
											18160	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	94	Е11-220501-0414 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,226	3461123,43	2654849,32	782214	599996	0	360911	1234575
						806274,11	806807	182218	182338		91450	
50	96	Е11-220501-0406 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,036	1511988,35	1114160,55	54432	40110	0	23963	84667
						397827,8	274545,26	14322	9884		6272	
51	97	С1241-201-0818	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 225х10,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	61,61	8373		515861		515861		557130
											41269	
52	99	С1241-201-0825	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 500х23,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	109,89	41705		4582962		4582962		4949599
											366637	
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									29122686
			Раздел: 3. Колодцы									
53	122	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,93	35431,11	13515,13	103813	39599	18974	61155	178165
						15440,32	5642,65	45240	16533		13197	
54	123	С1225-101-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10622		10622		10622		11472
											850	
55	124	С1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	21482		42964		42964		46401
											3437	
56	125	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	3960		27720		27720		29938
											2218	
57	126	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	20231		40462		40462		43699
											3237	
58	127	С1225-101-0612	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	24254		48508		48508		52389
											3881	
59	128	С1225-101-0605	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15	шт.	2	9985		19970		19970		21568
											1598	
60	129	С1261-107-0627	Скобы ходовые	кг	5,44	457		2486		2486		2685
											199	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	130	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0276	994397		27445		27445		29641
											2196	
62	131	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,8004	95,34	2,32	76	2	45	21	105
						37,09	0,38	30	0		8	
63	132	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	36,98	1205,17	29,04	44567	1074	28030	14519	63813
						418,16	4	15464	148		4727	
64	133	Е11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона.	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,494	68105,83	13668,46	919020	184442	376892	429837	1456766
						26507,02	5668,69	357686	76493		107909	
65	135	С1225-101-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	28903		173418		173418		187291
											13873	
66	136	С1225-101-0111	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6,0	40417		242502		242502		261902
											19400	
67	137	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18,0	3960		71280		71280		76982
											5702	
68	138	С1225-101-0603	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	40300		241800		241800		261144
											19344	
69	139	С1225-101-0616	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15	шт.	5	40774		203870		203870		220180
											16310	
70	141	С1244-202-0106	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	6,0	29030		174180		174180		188114
											13934	
71	142	С1261-107-0627	Скобы ходовые	кг	7,568	457		3458		3458		3735
											277	
72	143	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,11624	994397		115589		115589		124836
											9247	
73	144	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	3,37096	95,34	2,32	321	8	188	87	441
						37,09	0,38	125	1		33	
74	145	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	4,5	3224,08	242,9	14508	1093	11663	1953	17778
						389,37	72,41	1752	326		1317	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	146	Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		4,024	68105,83	13668,46	274058	55002	112392	128180	434418
			м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца			26507,02	5668,69	106664	22811		32179	
76	147	С1225-101-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	10622		21244		21244	1700	22944
77	148	С1225-101-0108	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	21482		64446		64446	5156	69602
78	149	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29859		29859		29859	2389	32248
79	150	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	3960		23760		23760	1901	25661
80	151	С1225-101-0602	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	20231		40462		40462	3237	43699
81	152	С1225-101-0605	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9985		19970		19970	1598	21568
82	153	С1244-202-0106	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	29030		58060		58060	4645	62705
83	154	С1261-107-0627	Скобы ходовые	кг	37,536	457		17154		17154	1372	18526
84	155	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,4948	41145,64	1720,35	102650	4292	93633	5124	116396
						1894,1	363,04	4726	906		8622	
			Итого по разделу: 3. Колодцы									4126812
			ИТОГО:					60259822	5635646	19730663	5249938	69363318
								5090973	2032241	17340491	3853556	
			В том числе :							17340491		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика					541037				
			Временные здания и сооружения			1,04 %						69904355
			Итого с временными									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**1,29 %**		**678074**				
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**70582429**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1064839**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**71647268**
			НДС			**12 %**		**8597672,16**				
			Итого с НДС									**80244940,16**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Максимум"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есенов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "ОПЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турсунов А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"

Место печати (при наличии)

эксперт Машиков Р.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор
ТОО "Промстройпроект"

Место печати (при наличии)

Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №86 от 17.09.2021 года, доп.согл.№125 от 27.08.2022 года

Акт выполненных работ №15

за **ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-02 Строительные конструкции работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Камера ВК-22п									
1	66	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,05	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м² площади уплотнения	8,64	323,45	47,35	2795	409	1485	982	4079
						104,25	16,67	901	144		302	
2	67	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	1,4	41145,64	1720,35	57604	2408	52544	2876	65318
						1894,1	363,04	2652	508		4838	
3	68	Е11-070601-0202 Кзтр и Кэм=1,11	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	м³ конструкции	13,752	28947,03	1693,88	398080	23294	181472	235652	684431
						14057,13	464,76	193314	6391		50699	
4	69	С1225-101-0104	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	4	10622		42488		42488		45887
											3399	
5	70	С1225-101-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	3960		15840		15840		17107
											1267	
6	71	С1225-101-0605	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	9985		19970		19970		21568
											1598	
7	72	С1225-202-1102	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м².**	м³	3,94	153456		604617		604617		652986
											48369	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	73	С1212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010	м³	9,69	34558		334867		334867		361656
											26789	
9	74	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0997	399352		39815		39815		43000
											3185	
10	75	С1244-202-0106	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	2	29030		58060		58060		62705
											4645	
11	76	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06826	108717,35	37067,52	7421	2531	1065	3233	11506
						56042,01	12609,46	3825	861		852	
12	77	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,06826	994397		67878		67878		73308
											5430	
13	78	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,97954	95,34	2,32	189	5	111	51	259
						37,09	0,38	73	1		19	
14	79	Е11-220801-0106 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,11045	974136,32	604017,22	107593	66714	1821	58833	179740
						353633,68	184414,61	39059	20369		13314	
15	80	С1241-102-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	77864		70078		70078		75684
											5606	
16	81	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/д.630	футляр	3	34568,15	4316,38	103704	12950	56623	34025	148747
						11377,36	78,84	34132	237		11018	
17	82	Е11-230101-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м³ основания	0,45	45161,21	3008,67	20323	1354	17921	1760	23850
						2327,55	1622,8	1047	730		1767	
18	83	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	10,5	1163,39	35,28	12216	370	6692	5043	18640
						490,8	20,14	5153	211		1381	
19	84	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	10,5	2380,82	115,3	24999	1210	13703	9652	37423
						960,52	17,36	10085	182		2772	
20	85	Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	10,5	2949,67	114,09	30972	1198	17603	11636	46017
						1159,1	19,8	12171	208		3409	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	86	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	10,5	1163,39	35,28	12216	370	6692	5043	18640
						490,8	20,14	5153	211		1381	
22	87	Е11-230101-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	м³ основания	2,45	6317,11	376,51	15477	922	10713	4051	21090
						1568,1	102,12	3842	250		1562	
23	88	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,22211	130748,6	29091,69	29041	6462	709	16425	49103
						98462,55	8710,18	21870	1935		3637	
24	89	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,20951	929500		194740		194740		210319
											15579	
25	90	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0126	973520		12266		12266		13247
											981	
26	91	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	9,83466	95,34	2,32	938	23	550	254	1287
						37,09	0,38	365	4		95	
27	92	Е11-100201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м²	2,3	4910,28	188,37	11294	433	10143	813	13076
						311,91	80,92	717	186		969	
28	93	Е11-100116-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами	м² перекрытия	2,3	443,33	2,03	1020	5	734	255	1377
						122,17	0,89	281	2		102	
29	94	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,53	41145,64	1720,35	21807	911	19892	1089	24728
						1894,1	363,04	1004	192		1832	
			Итого по разделу: 3. Камера ВК-22п									2926778
			ИТОГО:					2318308	121569	1861092	391673	2926778
								335644	32622		216797	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		30438				
			Итого с временными									2957211

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**1,29 %**		**38148**				
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**2995359**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**59907**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3055266**
			НДС			**12 %**		**366631,92**				
			Итого с НДС									**3421897,92**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Максимум"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есенов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО "Промстройпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г.Лисаковска"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турсунов А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Машиков Р.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №86 от 17.09.2021 года, доп.согл.№125 от 27.08.2022 года

Акт выполненных работ №13

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 01-02-01 Снятие и сохранение ПРС работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	1009,8	54,88	54,88	55418	55418	0	11441	72211
						0	15,73	0	15884		5352	
2	2	Е11-010102-0379 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1009,8	256,65	256,65	259165	259165	0	43048	326388
						0	59,21	0	59790		24175	
3	3	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	18176,4	58		1054231				1138570
											84339	
4	4	Е11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	1009,8	54,88	54,88	55418	55418	0	11441	72211
						0	15,73	0	15884		5352	
5	5	Е11-010102-0379 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1009,8	256,65	256,65	259165	259165	0	43048	326388
						0	59,21	0	59790		24175	
6	6	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	18176,4	58		1054231				1138570
											84339	
			ИТОГО:					2737628	629166		108978	3074338
								0	151348		227732	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**31973**				
			Итого с временными									**3106310**
			Зимние удорожания			**1,29 %**		**40071**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**3146381**
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**2 %**		**62928**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3209309**
			НДС			**12 %**		**385117,08**				
			Итого с НДС									**3594426,08**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Максимум"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есенов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г.Лисаковска"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турсунов А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"

Место печати (при наличии)

эксперт Машиков Р.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор
ТОО "Промстройпроект"

Место печати (при наличии)

Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)