Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"**
Подрядчик: **ТОО "СК Максимум"**
Наименование объекта: **Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Договор подряда (контракт) **№86** от **17.09.2021г., доп.соглашение №125 от 27.08.2022г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		86 125	17.09.2021г. 27.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3: С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты: на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области	53 347 777,28	47 631 944,00							5 715 833,28	53 347 777,28
Разбивка осей трассы		33 162,00							3 979,44	37 141,44
Снятие и сохранение ПРС		3 646 942,00							437 633,04	4 084 575,04
Демонтажные работы		1 016 034,00							121 924,08	1 137 958,08
Наружные сети водоснабжения		42 935 806,00							5 152 296,72	48 088 102,72
		47 631 944,00							**5 715 833,28**	**53 347 777,28**
ВСЕГО ПО ОБЬЕКТУ:										**53 347 777,28**
К оплате:			**53 347 777,28**	(Пятьдесят три миллиона триста сорок семь тысяч семьсот семьдесят семь) тенге,00тиын						

Заказчик:
Руководитель
ГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"

_____ **Турсунов А.Т.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Строй Потенциал"

_____ **Машиков Р.Т.**

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ **Есенов М.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Вынос в натуру**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№86** от **17.09.2021г., доп.соглашение №125 от 27.08.2022г.**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2022 (месяц, год) на 01-01-01 Разбивка осей трассы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2022 табл. 1601-0204-33 п.1примен.	Восстановление трассы магистральных трубопроводов		1,6	10363	0	16581	0	0	0	16581
				км		0	0	0	0		0	
2	2	СЦИ РК 8.03-04-2022 табл. 1601-0204-33 п.4примен.	Закрепление трассы магистральных трубопроводов		1,6	10363	0	16581	0	0	0	16581
				км		0	0	0	0		0	
			ИТОГО:					**33162**	**0**			
								0	**0**			
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**0**				
			Итого с временными									**33162**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**1,29 %**		**0**				
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**33162**
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		**0**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**33162**
			НДС			**12 %**		**3979,44**				
			Итого с НДС									**37141,44**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Максимум"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есенов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО "Промстройпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Турсунов А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Машиков Р.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития.
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№86** от **17.09.2021г., доп.соглашение №125 от 27.08.2022г.**

Акт выполненных работ №2

за июль 2022 (месяц, год) на 01-02-01 Снятие и сохранение ПРС работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		1147,5	54,88	54,88	62975	62975	0	13001	82058
				м³ грунта		0	15,73	0	18050		6082	
2	2	Е11-010102-0379 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		1147,5	256,65	256,65	294506	294506	0	48918	370895
				м³ грунта		0	59,21	0	67944		27471	
3	3	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		20655	58		1197990				1293829
				т·км							95839	
4	4	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		1147,5	54,88	54,88	62975	62975	0	13001	82058
				м³ грунта		0	15,73	0	18050		6082	
5	5	Е11-010102-0379 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		1147,5	256,65	256,65	294506	294506	0	48918	370895
				м³ грунта		0	59,21	0	67944		27471	
6	6	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		20655	58		1197990				1293829
				т·км							95839	
			ИТОГО:					3110942	714960		123838	3493564
								0	171986		258784	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**36333**				
			Итого с временными									**3529897**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**1,29 %**		**45536**				
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**3575433**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**71509**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3646942**
			НДС			**12 %**		**437633,04**				
			Итого с НДС									**4084575,04**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Максимум"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есенов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО "Промстройпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Турсунов А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Машиков Р.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№86 от 17.09.2021г., доп.соглашение №125 от 27.08.2022г.**

Акт выполненных работ №4

за **июль 2022 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные сети водоснабжения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0379 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		4712,70	256,65	256,65	1209515	1209515	0	200903	1523239
				м³ грунта		0	59,21	0	279039		112822	
2	2	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		84828,39	58		4920046				5313650
				т·км							393604	
3	3	Е11-010102-0380 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		2247,20	272,77	272,77	612969	612968	0	101821	771981
				м³ грунта		0	62,93	0	141416		57191	
4	4	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		40453,45	58		2346300				2534004
				т·км							187704	
5	5	Е11-010205-0301 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		583,00	2291,63	0	1336020	0	0	961932	2481790
				м³ грунта		2291,63	0	1336020	0		183837	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	11	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1596,5	1184,71	0	1891390	0	0	1361798	3513449
				м³ грунта		1184,71	0	1891390	0		260261	
7	13	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		2634,5	3859		10166535		10166535		10979858
				м³							813323	
8	14	Е11-010102-0379 Кзтр и Кэм=1.11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом		7712,5	256,65	256,65	1979413	1979413	0	328784	2492834
				м³ грунта		0	59,21	0	456657		184637	
9	15	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		3290,0	272,77	272,77	897413	897413	0	149070	1130214
				м³ грунта		0	62,93	0	207040		83730	
10	16	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		19804,5	58		1148661				1240554
				т·км							91893	
11	17	Е11-010104-0404 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		7712,5	31,73	31,73	244718	244718	0	50517	318835
				м³ грунта		0	9,1	0	70184		23600	
12	18	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3290,0	37,92	37,92	124757	124757	0	25761	162559
				м³ грунта		0	10,87	0	35762		12041	
13	19	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		11002,5	152,81	152,81	1681292	1681292	0	349990	2193789
				м³ уплотненного грунта		0	44,18	0	486091		162507	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**34656757**
			Раздел: 2. Трубопроводы									
14	94	Е11-220501-0414 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею		1,185	3461123,43	2654849,32	4101431	3145996	0	1892386	6473323
				км трубопровода		806274,11	806807	955435	956066		479506	
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									**6473323**
			Раздел: 3. Колодцы									
			ИТОГО:					32660461	9896071	10166535	5422962	41130079
								4182845	2632254		3046656	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		427753				
			Итого с временными									41557831

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**1,29 %**		**536096**				
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**42093927**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**841879**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**42935806**
			НДС			**12 %**		**5152296,72**				
			Итого с НДС									**48088102,72**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Максимум"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есенов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО "Промстройпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турсунов А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Машиков Р.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№86 от 17.09.2021г., доп.соглашение №125 от 27.08.2022г.**

Акт выполненных работ №3

за **июль 2022 (месяц, год) на 01-02-02 Демонтажные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	Е11-220301-0111 Кзтр и Кзм=1,11 #к-0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/демонтаж		0,064	2168226,32	1038688,32	138766	66476	0	93580	250935
				км трубопровода		1129538	347426,65	72290	22235		18588	
2	3	Е11-220201-0111 Кзтр и Кзм=1,11 #к-0,6	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 500 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом/демонтаж		0,19	2111411,01	995072,47	401168	189063	0	267692	722369
				км трубопровода		1116338,54	306796,45	212104	58291		53509	
			ИТОГО:					**539934**	**255539**		**361272**	**973304**
								284394	**80526**		**72097**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**10122**				
			Итого с временными									**983426**
			Зимние удорожания			**1,29 %**		**12686**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**996112**
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**2 %**		**19922**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1016034**
			НДС			**12 %**		**121924,08**				
			Итого с НДС									**1137958,08**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Максимум"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есенов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО "Промстройпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турсунов А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Машиков Р.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"**
Подрядчик: **ТОО "СК Максимум"**
Наименование объекта: **Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

Договор подряда (контракт) **№86** от **17.09.2021г., доп.соглашение №125 от 27.08.2022г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 г.

			Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименовани	код	наименование	код
					86 125	17.09.2021г. 27.08.2022г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области	104 805 184,96									
Наружные сети водоснабжения		45 944 114,00							5 513 293,68	51 457 407,68
		45 944 114,00							**5 513 293,68**	**51 457 407,68**
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:										**51 457 407,68**
К оплате:			**51 457 407,68**	(Пятьдесят один миллион четыреста пятьдесят семь тысяч четыреста семь) тенге, 68 тиын						

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"

_____ **Турсунов А.Т.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Строй Потенциал"

_____ **Мажников Р.Т.**

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ **Есенов М.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№86** от **17.09.2021г., доп.соглашение №125 от 27.08.2022г.**

Акт выполненных работ №5

за **август 2022 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные сети водоснабжения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0379 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1683,1	256,65	256,65	431968	431968	0	71751	544012
						0	59,21	0	99656		40293	
2	2	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	30295,8	58		1757156			140573	1897729
3	3	Е11-010102-0380 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	832,3	272,77	272,77	227027	227026	0	37712	285920
						0	62,93	0	52377		21182	
4	4	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	14981,4	58		868921			69514	938435
5	13	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	485,8	3859		1874702		1874702	149976	2024678
6	15	Е11-010102-0380 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	658,0	272,77	272,77	179483	179483	0	29814	226043
						0	62,93	0	41408		16746	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	16	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	39609,0	58		2297322			183786	2481108
8	17	Е11-010104-0404 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	1542,5	31,73 0	31,73 9,1	48944 0	48944 14037	0	10103 4720	63767
9	18	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	10,0	37,92 0	37,92 10,87	379 0	379 109	0	78 37	494
10	19	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	2200,5	152,81 0	152,81 44,18	336258 0	336258 97218	0	69998 32501	438758
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**8900944**
			Раздел: 2. Трубопроводы									
11	99	С1241-201-0825	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 500x23,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	120,00	41705		5004600		5004600	400368	5404968
12	106	Е11-221401-1106 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 630 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	120,00	81111,66 3960,96	30560,95 4636,3	9733399 475315	3667314 556356	5590770	1021355 860381	11615135
13	108	С1241-201-0528	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 710x52,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	96,55	166394		16065341		16065341	1285227	17350568
14	110	Е11-221401-0309 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	120,00	3481,03 2242,73	27,96 10,61	417724 269128	3355 1273	145241	267697 54834	740254
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									**35110925**
			Раздел: 3. Колодцы									
			ИТОГО:					39243223 744443	4894727 862434	28680654	1508508 3260138	44011869
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		457723				
			Итого с временными									**44469591**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**1,29 %**		**573658**				
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**45043249**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**900865**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**45944114**
			НДС			**12 %**		**5513293,68**				
			Итого с НДС									**51457407,68**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Максимум"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Баенов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турсунов А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"

Место печати (при наличии)

эксперт Машиков Р.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор
ТОО "Промстройпроект"

Место печати (при наличии)

Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"**
Подрядчик: **ТОО "СК Максимум"**
Наименование объекта: **Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области**

Основание: **Договор №86 от 17.09.2021., доп.соглашение №125 от 27.08.2022г.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2022 г.

			Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименовани	код	наименование	код
					86 125	17.09.2021г. 27.08.2022г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты на приобретение материалов	Дополнит. затраты другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области	104 805 184,96									
Снятие и сохранение ПРС		2 625 798,00							315 095,76	2 940 893,76
Наружные сети водоснабжения		14 987 553,00							1 798 506,36	16 786 059,36
Строительные конструкции		2 346 467,00							281 576,04	2 628 043,04
		19 959 818,00							**2 395 178,16**	**22 354 996,16**
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:										**22 354 996,16**
К оплате:			**22 354 996,16**	(Двадцать два миллиона триста пятьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто шесть) тенге, 16 тиын						

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"

Турсунов А.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Строй Потенциал"

Машикова Р.Т.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

Асенов М.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№86 от 17.09.2021г., доп.соглашение №125 от 27.08.2022г.**

Акт выполненных работ №6

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **01-02-01 Снятие и сохранение ПРС работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	826,2	54,88	54,88	45342	45342	0	9361	59082
						0	15,73	0	12996		4379	
2	2	Е11-010102-0379 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	826,2	256,65	256,65	212044	212044	0	35221	267045
						0	59,21	0	48919		19779	
3	3	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	14871,6	58		862553				931557
											69004	
4	4	Е11-010104-0105 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	826,2	54,88	54,88	45342	45342	0	9361	59082
						0	15,73	0	12996		4379	
5	5	Е11-010102-0379 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	826,2	256,65	256,65	212044	212044	0	35221	267045
						0	59,21	0	48919		19779	
6	6	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	14871,6	58		862553				931557
											69004	
			ИТОГО:					2239878	514772		89164	2515368
								0	123830		186324	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**26160**				
			Итого с временными									**2541526**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**1,29 %**		**32786**				
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**2574312**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**51486**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2625798**
			НДС			**12 %**		**315095,76**				
			Итого с НДС									**2940893,76**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Максимум"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есенов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО "Промстройпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Турсунов А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Машиков Р.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№86 от 17.09.2021г., доп.соглашение №125 от 27.08.2022г.**

Акт выполненных работ №7

за **сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные сети водоснабжения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0379 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		1514,79	256,65	256,65	388771	388771	0	64576	489610
				м³ грунта		0	59,21	0	89691		36264	
2	2	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		27268,45	58		1581570				1708096
				т·км							126526	
3	3	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		749,07	272,77	272,77	204324	204324	0	33940	257328
				м³ грунта		0	62,93	0	47139		19064	
4	4	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		13484,4841	58		782100				844668
				т·км							62568	
5	5	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		209,88	2291,63	0	480967	0	0	346296	893444
				м³ грунта		2291,63	0	480967	0		66181	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		57,14	2990,77	0	170893	0	0	123042	317450
				м³ грунта		2990,77	0	170893	0		23515	
7	11	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		512,67	1184,71	0	607364	0	0	437301	1128241
				м³ грунта		1184,71	0	607364	0		83575	
8	13	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		474,21	3859		1829976		1829976		1976374
				м³							146398	
9	14	Е11-010102-0379 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		1388,25	256,65	256,65	356294	356294	0	59181	448710
				м³ грунта		0	59,21	0	82198		33235	
10	15	Е11-010102-0380 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		592,10	272,77	272,77	161506	161506	0	26828	203403
				м³ грунта		0	62,93	0	37261		15069	
11	16	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		35641,921	58		2067231				2232610
				т·км							165379	
12	17	Е11-010104-0404 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		1388,250	31,73	31,73	44049	44049	0	9093	57390
				м³ грунта		0	9,1	0	12633		4248	
13	18	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		592,20	37,92	37,92	22456	22456	0	4637	29261
				м³ грунта		0	10,87	0	6437		2167	
14	19	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		1980,45	152,81	152,81	302633	302633	0	62998	394882
				м³ уплотненного грунта		0	44,18	0	87496		29251	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**10981468**
			Раздел: 2. Трубопроводы									
15	94	Е11-220501-0414 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею		0,2	3461123,43	2654849,32	692225	530970	0	319390	1092544
				км трубопровода		806273,11	806807	161255	161361		80929	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	114	Е11-221401-1105 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		38,0	49206,64	19493,83	1869852	740765	1012774	244239	2283218
				м		3060,85	3431,4	116312	130393		169127	
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									**3375762**
			Раздел: 3. Колодцы									
			ИТОГО:					**11562211**	**2751767**	**2842750**	**1731521**	**14357229**
								1536791	**654609**		**1063496**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**149315**				
			Итого с временными									**14506545**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**1,29 %**		**187134**				
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**14693679**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**293874**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14987553**
			НДС			**12 %**		**1798506,36**				
			Итого с НДС									**16786059,36**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Максимум"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есенов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер-технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО "Промстройпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Турсунов А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер Машиков Р.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№86 от 17.09.2021г., доп.соглашение №125 от 27.08.2022г.**

Акт выполненных работ №8

за **сентябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-02 Строительные конструкции работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Камера ВК-15п									
1	35	Е11-110101-0102 Кзтр и Кзм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем		5,98	323,45	47,35	1934	283	1028	680	2823
				м² площади уплотнения		104,25	16,67	623	100		209	
2	36	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство		1,06	41145,64	1720,35	43614	1824	39783	2177	49454
				м³		1894,1	363,04	2008	385		3663	
3	37	Е11-070601-0202 Кзтр и Кзм=1,11	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство		10,58	28947,03	1693,88	306260	17921	139614	181297	526562
				м³ конструкции		14057,13	464,76	148724	4917		39005	
4	38	С1225-101-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		4	10622		42488		42488		45887
				шт.							3399	
5	39	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	3960		7920		7920		8554
				шт.							634	
6	40	С1225-101-0605	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		2	9985		19970		19970		21568
				шт.							1598	
7	41	С1225-202-1102	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м², объемом до 0,5 м³ СТ РК 937-92		2,06	153456		316119		316119		341409
				м³							25290	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	42	С1212-101-0613	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4 ГОСТ 7473-2010		8,1192	34558		280583		280583		303030
				м³							22447	
9	43	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0528	399352		21086		21086		22773
				т							1687	
10	44	С1244-202-0106	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99		2	29030		58060		58060		62705
				комплект							4645	
11	45	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,06826	108717,35	37067,52	7421	2531	1065	3233	11506
				т конструкций		56042,01	12609,46	3825	861		852	
12	46	С1222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009		0,06826	994397		67878		67878		73308
				т							5430	
13	47	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,97954	95,34	2,32	189	5	111	51	259
				м²		37,09	0,38	73	1		19	
14	48	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,10196	1476275,76	702859,4	150521	71664	2521	98277	268702
				т фасонных частей		748688,23	224921,55	76336	22933		19904	
15	49	С1241-102-0240	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		0,6	26379		15827		15827		17093
				м							1266	
16	50	С1241-102-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		0,6	77864		46718		46718		50455
				м							3737	
17	51	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/д.325		2	17821,8	2225,34	35644	4450	19462	11695	51126
				футляр		5865,66	40,65	11731	81		3787	
18	52	Е11-221401-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/д.630		2	34568,15	4316,38	69136	8633	37749	22683	99165
				футляр		11377,36	78,84	22755	158		7346	
19	53	Е11-230101-0104 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство		0,27	45161,21	3008,67	12194	812	10753	1056	14310
				м³ основания		2327,55	1622,8	628	438		1060	
20	54	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		7,24	1163,39	35,28	8423	256	4614	3477	12852
				м² стяжки		490,8	20,14	3553	146		652	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	55	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		7,24	2380,82	115,3	17237	835	9448	6655	25803
			м² изолируемой поверхности			960,52	17,36	6954	126		1911	
22	56	Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		7,24	2949,67	114,09	21356	826	12138	8023	31729
			м² изолируемой поверхности			1159,1	19,8	8392	143		2350	
23	57	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		7,24	1163,39	35,28	8423	256	4614	3477	12852
				м² стяжки		490,8	20,14	3553	146		952	
24	58	Е11-230101-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство		1,89	6317,11	376,51	11939	712	8264	3125	16269
				м³ основания		1568,1	102,12	2964	193		1205	
25	59	Е11-090302-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,11139	130748,6	29091,69	14564	3240	356	8237	24625
				т конструкций		98462,55	8710,18	10968	970		1824	
26	60	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		0,10509	929500		97681		97681		105495
				т							7814	
27	61	С1222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		0,0063	973520		6133		6133		6624
				т							491	
28	62	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		4,93475	95,34	2,32	470	12	276	128	646
				м²		37,09	0,38	183	2		48	
29	63	Е11-100201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Щиты. Укладка над подпольными каналами		1,2	4910,28	188,37	5892	226	5292	424	6821
				м²		311,91	80,92	374	97		505	
30	64	Е11-100116-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование настами		1,2	443,33	2,03	532	2	383	133	718
				м² перекрытия		122,17	0,89	147	1		53	
31	65	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство		0,7	41145,64	1720,35	28802	1204	26272	1438	32659
				м³		1894,1	363,04	1326	254		2419	
			Итого по разделу: 2. Камера ВК-15п									2247782
			Раздел: 3. Камера ВК-22п									
			ИТОГО:					1725014	115692	1304206	356266	2247782
								305117	31952		166502	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**23377**				
			Итого с временными									**2271160**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**1,29 %**		**29298**				
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**2300458**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**46009**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2346467**
			НДС			**12 %**		**281576,04**				
			Итого с НДС									**2628043,04**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Максимум"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есенов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ,ПТ и АД акимата г.Лисаковска"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турсунов А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"

Место печати (при наличии)

эксперт Машиков Р.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор
ТОО "Промстройпроект"

Место печати (при наличии)

ГИП Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"**
Подрядчик: **ТОО "СК Максимум"**
Наименование объекта: **Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области**

Основание: **Договор №86 от 17.09.2021г., доп.соглашение №125 от 27.08.2022г.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022 г.

			Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наименование	код
					86 125	17.09.2021г. 27.08.2022г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты на приобретение материалов	Дополнит. затраты другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области	103 258 024,14	- 28 795 597,00							- 3 455 472,00	- 32 251 069,00
Разбивка осей трассы		- 31 622,00							- 3 795,00	- 35 417,00
Снятие и сохранение ПРС		- 1 203 739,00							- 144 448,68	- 1 348 187,68
Демонтажные работы		- 572 998,00							- 68 759,76	- 641 757,76
Наружные сети водоснабжения		- 26 987 238,00							- 3 238 468,56	- 30 225 706,56
		-28 795 597,00							**-3 455 472,00**	**-32 251 069,00**
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:										**-32 251 069,00**
Прописью:			**- 32 251 069,00**	(Тридцать два миллиона двести пятьдесят одна тысяча шестьдесят девять) тенге,00тиын						

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"

_____ Турсунов А.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Строй Потенциал"

_____ Машиков Р.Т.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ **Есенов М.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Вынос в натуру**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№86 от 17.09.2021г., доп.соглашение №125 от 27.08.2022г.**

Акт выполненных работ №4

за **июль 2022 (месяц, год) на 01-01-01 Разбивка осей трассы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2019 табл. 1601-0204-33 п.1примен.	Восстановление трассы магистральных трубопроводов	км	-1,6	9218 0	0 0	-14749 0	0 0	0	0 0	-14749
2	2	СЦИ РК 8.03-04-2019 табл. 1601-0204-33 п.4примен.	Закрепление трассы магистральных трубопроводов	км	-1,6	9604 0	0 0	-15366 0	0 0	0	0 0	-15366
			ИТОГО:					-30115 0	0 0			-30115
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-30115
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									-31622
			НДС			12 %		-3795				
			Итого с НДС									-35417

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Максимум"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Директор Есенов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель: Турсунов А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт по технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"

эксперт Машикова Р.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО "Промстройпроект"

ГИП Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№86** от **17.09.2021г., доп.соглашение №125 от 27.08.2022г.**

Акт выполненных работ №5

за **июль 2022 (месяц, год) на 01-02-01 Снятие и сохранение ПРС работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещени грунта до 10 м		-1147,5	26,87	26,87	-30833	-30833	0	-8733	-42732
				м3 грунта		0	10,57	0	-12129		-3165	
2	2	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		-1147,5	168,2	160,58	-193010	-184266	-92	-43070	-254966
				м3 грунта		7,54	44,59	-8652	-51167		-18886	
3	3	С341-020103-1010	Перевозка строительных груз ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		-2065,5	212		-437886				-472917
				т							-35031	
4	4	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка буль дозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещени и грунта до 10 м		-1147,5	26,87	26,87	-30833	-30833	0	-8733	-42732
				м3 грунта		0	10,57	0	-12129		-3165	
5	5	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с по грузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		-1147,5	168,2	160,58	-193010	-184266	-92	-43070	-254966
				м3 грунта		7,54	44,59	-8652	-51167		-18886	
6	6	С341-020103-1010	Перевозка строительных груз ов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		-25,00	212		-5300				-5724
				т							-424	
			ИТОГО:					-890872	-430198	-184	-103606	-1074037
								-17304	-126592		-79557	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		-13962				
			Итого с временными									-1087997

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			**3,3 %**		**-35904**				
			Итого с зимними удорожаниями									**-1123901**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**-22478**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**-1146379**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**-1203739**
			НДС			**12 %**		**-144448,68**				
			Итого с НДС									**-1348187,68**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Максимум"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Есенов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО "Промстройпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Турсунов А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Маняков Р.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№86** от **17.09.2021г., доп.соглашение №125 от 27.08.2022г.**

Акт выполненных работ №6

за **июль 2022 (месяц, год) на 01-02-02 Демонтажные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	Е11-220301-0111 Изм. и доп. вып. 10#к-0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/демонтаж		-0,064	1207315,09	751939,57	-77268	-48124	0	-43641	-130582
				км трубопровода		455375,52	233401,92	-29144	-14938		-9673	
2	3	Е11-220201-0111 Изм. и доп. вып. 1#к-0,6	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 500 мм. Укладка при з яделке раструбов асбестоцементом/демонтаж		-0,19	1205491,91	755424,59	-229043	-143531	0	-123434	-380675
				км трубо провода		450067,32	206145,41	-85513	-39168		-28198	
			ИТОГО:					**-306311**	**-191655**		**-167075**	**-511257**
								-114657	**-54106**		**-37871**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**-6646**				
			Итого с временными									**-517903**
			Зимние удорожания			**3,3 %**		**-17091**				
			Итого с зимними удорожаниями									**-534994**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**-10700**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**-545694**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**-572998**
			НДС			**12 %**		**-68759,76**				
			Итого с НДС									**-641757,76**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Максимум"

Принял (Заказчик)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есенов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турсунов А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"

Место печати (при наличии)

эксперт Машиков Р.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор
ТОО "Промстройпроект"

Место печати (при наличии)

ГИП Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№86 от 17.09.2021г., доп.соглашение №125 от 27.08.2022г.**

Акт выполненных работ №7

за **июль 2022 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные сети водоснабжения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		-4712,7	168,2	160,58	-792676	-756765	-377	-176885	-1047125
				м3 грунта		7,54	44,59	-35534	-210139		-77565	
2	2	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		-8482,8	212		-1798354				-1942222
				т							-143868	
3	3	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		-2247,2	206,87	197,48	-464878	-443777	-247	-103729	-614096
				м3 грунта		9,28	54,83	-20854	-123214		-45489	
4	4	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		-4044,9	212		-857519				-926120
				т							-68602	
5	5	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		-583	1540,61	0	-898175	0	0	-646686	-1668449
				м3 грунта		1540,61	0	-898175	0		-123589	
6	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		-1596,5	795,62	0	-1270208	0	0	-914550	-2359538
				м3 грунта		795,62	0	-1270208	0		-174781	
7	13	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		-2634,5	1516		-3993902		-3993902		-4313414
				м3							-319512	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	14	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		-7712,5	168,2	160,58	-1297243	-1238474	-617	-289478	-1713658
				м3 грунта		7,54	44,59	-58152	-343901		-126938	
9	15	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		-3290	206,87	197,48	-680603	-649709	-362	-151864	-899064
				м3 грунта		9,28	54,83	-30531	-180391		-66598	
10	16	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км		-19804,5	212		-4198554				-4534439
				т							-335885	
11	17	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		-7712,5	15,54	15,54	-119852	-119853	0	-33929	-166084
				м3 грунта		0	6,11	0	-47124		-12303	
12	18	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		-3290	18,57	18,57	-61096	-61096	0	-17292	-84659
				м3 грунта		0	7,3	0	-24017		-6271	
13	19	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		-11002,5	77,21	77,21	-849503	-849503	0	-235198	-1171477
				м3 уплотненного грунта		0	29,69	0	-326664		-86776	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									-21440343
			Раздел: 2. Трубопроводы									
14	89	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка		-1,185	1220062,55	434865,55	-1445774	-515316	-72607	-997728	-2638982
				км трубопровода		723925	126544,14	-857851	-149955		-195480	
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									-2638982
			ИТОГО:					-18728332	-4634490	-4068112	-3567339	-24079327
								-3171303	-1405403		-1783657	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		-313031				
			Итого с временными									-24392356
			Зимние удорожания			3,3 %		-804948				
			Итого с зимними удорожаниями									-25197304
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-503946				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-25701250
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									-26987238
			НДС			12 %		-3238468,56				
			Итого с НДС									-30225706,56

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ТОО "СК Максимум"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есенов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Турсунов А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"

Место печати (при наличии)

эксперт Машиков Р.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор
ТОО "Промстройпроект"

Место печати (при наличии)

ГИП Пивоваров А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"**
Подрядчик: **ТОО "СК Максимум"**
Наименование объекта: **Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области**

Основание: **Договор №86 от 17.09.2021г., доп.соглашение №125 от 27.08.2022г.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		86 125	17.09.2021г. 27.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области		- 24 109 420,00							- 2 893 130,40	- 27 002 550,40
Наружные сети водоснабжения		- 24 109 420,00							- 2 893 130,40	- 27 002 550,40
		-24 109 420,00							**-2 893 130,40**	**-27 002 550,40**
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:										**-27 002 550,40**
Копейек			**- 27 002 550,40**	(Двадцать семь миллионов две тысячи пятьсот пятьдесят) тенге, 40 тиын						

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"

_____ **Турсунов А.Т.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Строй Потенциал"

_____ **Машиков Г.Т.**

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК Максимум"

_____ **Есенов М.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик : **ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№86 от 17.09.2021г., доп.соглашение №125 от 27.08.2022г.**

Акт выполненных работ №8

за **август 2022 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные сети водоснабжения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	-1683,1	168,2	160,58	-283097	-270272	-135	-63173	-373972
						7,54	44,59	-12691	-75049		-27702	
2	2	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	-3029,58	212		-642271			-51382	-693653
3	3	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	-832,3	206,87	197,48	-172178	-164363	-92	-38418	-227444
						9,28	54,83	-7724	-45635		-16848	
4	4	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	-1498,14	212		-317606			-25409	-343014
5	13	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	-485,8	1516		-736473		-736473	-58918	-795391
6	14	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	-1542,5	168,2	160,58	-259449	-247695	-123	-57896	-342732
						7,54	44,59	-11630	-68780		-25388	
7	15	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	-658	206,87	197,48	-136121	-129942	-72	-30373	-179813
						9,28	54,83	-6106	-36078		-13320	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	16	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	-3960,9	212		-839711			-67177	-906888
9	17	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	-1542,5	15,54	15,54	-23970	-23971	0	-6786	-33217
						0	6,11	0	-9425		-2461	
10	18	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	-10	18,57	18,57	-186	-186	0	-53	-257
						0	7,3	0	-73		-19	
11	19	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	-2200,5	77,21	77,21	-169901	-169901	0	-47040	-234295
						0	29,69	0	-65333		-17355	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**-4130676**
			Раздел: 2. Трубопроводы									
12	94	С123-010501-1125	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 500х23,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	120	27228		-3267360		-3267360		-3528749
											-261389	
13	101	Е11-221401-0606 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2групп	м	120	13504,05	11868,1	-1620486	-1424172	-2133	-456407	-2243044
						1618,18	2223,63	-194182	-266835		-166151	
14	103	С123-010501-1428	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 710х52,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	120	85644		-10277280		-10277280		-11099463
											-822183	
15	105	Е11-221401-0309	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	120	2433,1	18,67	-291972	-2241	-108829	-179940	-509665
						1507,52	7,13	-180902	-856		-37753	
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									**-17380921**
			ИТОГО:					-19038059	-2432743	-14392497	-880086	**-21511597**
								-413235	-568065		-1593455	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		-279651				
			Итого с временными									**-21791247**
			Зимние удорожания			3,3 %		-719111				
			Итого с зимними удорожаниями									**-22510358**
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		-450207				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**-22960565**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**-24109420**
			НДС			**12 %**		**-2893130,4**				
			Итого с НДС									**-27002550,4**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Максимум"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есенов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Потенциал"

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО "Промстройпроект"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г.Лисаковска"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турсунов А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

эксперт Машиков Р.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Пивоваров А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)