Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска",Костанайская область, г.Лисаковск, Мира, 31, тел.: 87143340296 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060140004323
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум",РК, г.Актобе, Промзона уч. 474, тел.: (7132) 97-23-41 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010440004127
Договор (контракт)	Договор №86 от 17.09.2021 г.	

Номер документа	Дата составления
65	22.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) (по улице Верхнетобольской от т.1 до ВК-4) в г. Лисаковске Костанайской области			работа	1	28 584 928,51	28 584 928,51
				Итого	1	x	28 584 928,51

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Светланов Г.Е.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.12.2021

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г.Лисаковска"**
Подрядчик: **ТОО "СК Максимум"**
Наименование объекта: **Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т. 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области**

Основание: **Договор №86 от 17.09.2021г.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 апреля 2019 года № 178

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 г.

			Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наименование	код
					86	17.09.2021г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			из гр 3							
			С М Р (в сметных, базисных ценах)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области	38 098 328,69	25 522 257,60							3 062 670,91	28 584 928,51
		25 522 257,60							3 062 670,91	28 584 928,51
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:										28 584 928,51
К оплате:			28 584 928,51	(Двадцать восемь миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать восемь) тенге,51тиын						

Заказчик:
Руководитель:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г.Лисаковска"

Бухарбаев С.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Строй Потенциал"

Мендекинов Р.Р.

Подрядчик:
Директор:
ТОО "СК-Максимум"

Ельжанов Г.Е.

Форма по приложению 3-1
инфраструктурного развития

Заказчик : ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г.Лисаковска"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СК Максимум", г.Актобе, район Астана, квартал Промзона , здание 474.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) по ул. Верхнетобольская от т. 1 до ВК-4 в г. Лисаковске Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 86 от 17.09.2021г.

Акт выполненных работ № 3

за декабрь 2021 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные сети водоснабжения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1982,808944	168,2 7,54	160,58 44,59	333508 14950	318399 88413	159	74422 32634	440565
2	2	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3568,84524	212		756595			60528	817123
3	3	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	980,4494	206,87 9,28	197,48 54,83	202826 9099	193619 53758	108	45257 19847	267929
4	4	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1764,80892	212		374140			29931	404071
5	5	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	274,7096	1540,61 1540,61	0 0	423220 423220	0 0	0	304718 58235	786173

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2									
				м3 грунта	74,803	2010,62	0	150401	0	0	108288	279384
						2010,62	0	150401	0		20695	
7	7	Е11-010102-0307 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
				м3 грунта	57,133	185,01	176,64	10570	10092	5	2359	13964
						8,29	49,05	474	2802		1034	
8	8	Е11-010102-0308 #ТЧ 01	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3 грунта	603,3716	227,54	217,22	137290	131064	66	30639	181364
						10,21	60,32	6159	36395		13434	
9	9	С232-050101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	135,7056	377	377	51161	51161	0	0	55254
						0	283	0	38405		4093	
10	10	С232-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	127,224	449	449	57124	57124	0	0	61694
						0	283	0	36004		4570	
11	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	376,1354	795,62	0	299261	0	0	215468	555907
						795,62	0	299261	0		41178	
12	12	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой	м3 уплотненного грунта	564,262	81,67	69,64	46083	39295	1354	10583	61200
						9,63	16,42	5434	9265		4533	
13	13	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	620,6882	1516		940963		940963		1016240
											75277	
14	14	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1817,065	168,2	160,58	305630	291784	145	68201	403738
						7,54	44,59	13701	81023		29906	
15	15	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	775,124	206,87	197,48	160350	153071	85	35779	211819
						9,28	54,83	7193	42500		15690	
16	16	С341-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	4665,9402	212		989179				1068314
											79134	
17	17	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		1817,065	15,54	15,54	28237	28237	0	7994	39129

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		0	6,11	0	11102		2898	
18	18	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		775,124	18,57	18,57	14394	14394	0	4074	19946
				м3 грунта		0	7,3	0	5658		1477	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									6683813
			Раздел: 2. Трубопроводы									
19	42	Е11-220901-0208 Изм. и доп. вып. 1	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 500 мм. Установка		1	30782,1	10405,77	30782	10406	1491	21918	56916
				задвижка или клапан		18885	3254,3	18885	3254		4216	
20	48	5101-0102-1605 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 500, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002		1	2242331		2242331				2242331
				шт.						2242331		
			Отпускная цена			2242331		2242331				
			Сметная стоимость оборудования					*2242331*				
21	50	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		6,0000002	1441,32	929,2	8648	5575	0	4558	14262
				шт.		512,12	255,18	3073	1531		1056	
22	55	С123-020302-8023	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10		6	48463		290778		290778		314040
				шт.							23262	
23	59	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		0,09012	1038253,47	448082,91	93568	40381	31783	32241	135873
				т фасонных частей		237501,6	123868,76	21404	11163		10064	
24	74	Е11-221201-0111 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка		6	22997,42	17205,29	137984	103232	2915	58247	211929
				фланец		5306,4	4499,42	31838	26996		15698	
25	79	С123-020103-0220	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 33259-2015		6	23912		143472		143472		154950
				шт.							11478	
26	85	С123-010201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ10705-80		1,2	41813		50176		50176		54190
				м							4014	
27	89	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка		0,26	1220062,55	434865,55	317216	113065	15931	218911	579017
				км трубопровода		723925	126544,14	188220	32901		42890	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	101	Е11-221401-0606 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 600 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2групп	м	89,9999998	13504,05	11868,1	1215365	1068129	1599	342305	1682283
						1618,18	2223,63	145636	200127		124614	
29	103	С123-010501-1428	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 710х52,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	120,6000005	85644		10328667		10328667		11154960
											826294	
30	109	Е11-221401-0605 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2групп	м	64,9999999	10655,07	9347,84	692579	607610	815	195775	959423
						1294,69	1747,66	84155	113598		71068	
31	110	С121-010102-0304	Глина бентонитовая для буровыхработ марки ПБМГ	т	3,71	46003		170671		170671		184325
											13654	
32	111	С121-130104-1301	Полимерно-битумное вяжущее (модифицированный битум) марки ПБВ 70/100	т	0,083	167550		13907		13907		15019
											1112	
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									17759518
			Раздел: 3. Колодцы									
33	133	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,76	30125,28	7160,17	83146	19762	35859	35233	127849
						9972,69	2921,83	27525	8064		9470	
34	134	Е11-230601-0108 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	6,12	44672,12	7478,86	273393	45771	158278	87016	389242
						11330,92	3030,99	69345	18550		28833	
35	137	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	30049		270441		270441		292076
											21635	
36	139	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	30833		92499		92499		99899
											7400	
37	140	С121-040302-0116	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	28257		84771		84771		91553
											6782	
			Итого по разделу: 3. Колодцы									1000619
			ИТОГО:					21821324	3302169	12636938	1903986	25443951
								1519973	821510	2242331	1718634	
			В том числе :									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего							2242331		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		301621				25745570
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			3,3 %		775607				26521177
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		485577				27006754
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									28358064
			Тендерная скидка			10%		2835806,4				25522257,6
			НДС			12 %		3062670,91				
			Итого с НДС									28584928,51

Сдал (Подрядчик)
ТОО "СК Максимум"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекенов Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГКП на ПХВ "Коммунальное государственное предприятие "Жолдары болими" ГУ ЖКХ, ПТ и АД акимата г.Лисаковска"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бухарбаев С.Т
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"

эксперт Мендекинов Р.Р
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО "Промстройпроект"

ГИП Пивоваров А. Н
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: EBF-010440004127-20211223-80781733
2. Дата выписки: 23.12.2021 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы: 0000000077
3. Дата совершения оборота: 22.12.2021
5. Дополнительный — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 010440004127 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица — 7.1 Доля участия
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум"
8. Адрес места нахождения: РК, г.Актобе, Промзона уч. 474
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 48001 — 9.2. номер 0005951
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента

10. Категория поставщика:
- A Комитент
- C Экспедитор
- E Участник СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- I Доверитель
- B Комиссионер
- D Лизингодатель

10.1. количество

- H Международный перевозчик

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ415695IF0001655833
14. БИК: IRTYKZKA
18. Наименование банка: АО "ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 060140004323 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица — 17.1 Доля участия
17. Получатель: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска"
18. Адрес места нахождения: Костанайская область, г.Лисаковск, Мира, 31
18.1. Код страны: KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя:
- A Комитент
- C Лизингополучатель
- D Участник договора совместной деятельности
- E V Государственное учреждение
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- B Комиссионер
- F Нерезидент
- I Розничная реализация
- J Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК: KZ27070103KSN3918000
22. Код товара, работ, услуг: 000000
23. Назначение платежа: Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) (по улице Верхнетобольской от т.1 до ВК-4) в г. Лисаковске Костанайской области
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 010440004127
Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК-Максимум"
Адрес отправки: РК, г.Актобе, Промзона уч. 474

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 060140004323
26.2 Наименование: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Лисаковска"
26.3 Адрес доставки: Костанайская область, г.Лисаковск, Мира, 31
26.4 Код страны: KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер: 86
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата: 17.09.2021
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки: XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер: 65
32.2 дата: 22.12.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 код валюты: KZT — 33.2 курс валюты:

33.

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция уличного хозпитьевого водопровода (чугун) (по улице Верхнетобольской от т.1 до ВК-4) в г. Лисаковске Костанайской области			работа	1	25 522 257,6	25 522 257,6	0	0	25 522 257,6	12%	3 062 670,91	28 584 928,51			1	
				Всего по счету				25 522 257,6			25 522 257,6		3 062 670,91	28 584 928,51				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

34. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой: UGHMykNw3QtnF1HAclgbetCUuvsdCoa5kxpIMyS97gnyGBUGMyPFCZuxfJksyrIC9L10sfCOrSLgT8vDC8C5uWw==
ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры: ЕЛЬЖАНОВ ГУСМАН ЕЛЕУСИЗОВИЧ
Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ