Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«30» июня 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «НКО», Юридический адрес: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, 18 жилой район, 141**

наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Абдулдина Айдара Альмурзаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Медеуского района города Алматы.**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы», Руководитель Управления – Масабаев Асет Дуйсебекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **БИН 080840004779 ТОО «И.В.А.», БИН 990940000105 ТОО «Актив-А», БИН 120840002643 ТОО «ХамирЭлектроМонтаж», БИН 110540015434ТОО «Профи Партнер», БИН 030440009984 ТОО «ВостокСтройГрупп», БИН 100240007361 ТОО «ТОО «АйАлАн-вектор»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Заман Курылыс», ГСЛ № 00488 от 30.07.2015 г., Рабочий проект № 69 о/и НК, альбом №5 Медеуский район, ТОО «Экспертный центр Костанайпроект» № ЭЦКос-0056/17 от 08.06.2017 года.**

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» приказ №118 н/к от 26.06.2017 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед.изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Уч. №1 ул. Макатаева					
- Открытая арычная сеть, лоток Б3-1	**м**	**29**		29	
Закрытая арыная сеть:					
- Круглые железобетонные звенья труб d=500 мм, l=1000 мм	**м**	**55**		**56**	
- Смотровые блоки ЛЖК-250	**шт**	**14**		**11**	
Общая	**м**	**98**		**96**	
Уч. №2 ул. Фурманова					
- Открытая арычная сеть, лоток Б3-1	**м**	**3**		1	
Закрытая арыная сеть:					
- Круглые железобетонные звенья труб d=500 мм, l=1000 мм	**м**	**12**		**14**	
- Смотровые блоки ЛЖК-250	**шт**	**3**		**2**	
Общая	**м**	**18**		**17**	
Уч. №3 ул. Жангельдина (восток)					
- Открытая арычная сеть, лоток Б3-1	**м**	**549**		418	
Закрытая арычная сеть:					
- Круглые железобетонные звенья труб d=500 мм, l=1000 мм	**м**	**164**		**188**	
- Смотровые блоки ЛЖК-250	**шт**	**40**		**32**	
Общая	**м**	**753**		**638**	
Уч. №4 ул. Жангельдина (запад)					
- Открытая арычная сеть, лоток Б3-1	**м**	**558**		416	
Закрытая арыная сеть:					
- Круглые железобетонные звенья труб d=500 мм, l=1000 мм	**м**	**159**		**190**	
- Смотровые блоки ЛЖК-250	**шт**	**38**		**35**	
Общая	**м**	**755**		**641**	
Уч. №5 ул. Тулебаева (ул. Токмакская)					
- Открытая арычная сеть, лоток Б3-1	**м**	**63**		60	
Закрытая арыная сеть:					
- Круглые железобетонные звенья труб d=500 мм, l=1000 мм	**м**	**21**		**28**	
- Смотровые блоки ЛЖК-250	**шт**	**6**		**5**	

Общая	**м**	**90**		**93**	
Уч. №6 ул. Есенова (ул. Арыкова)					
Открытая арычная сеть, лоток Б2	**м**	**0**		12	
Закрытая арыная сеть:					
- Круглые железобетонные звенья труб d=500 мм, l=1000 мм	**м**	**12**		**0**	
- Смотровые блоки ЛЖК-250	**шт**	**3**		**0**	
Общая	**м**	**15**		**12**	
Уч. №7 ул. Пушкина (ул. Маметовой)					
- Открытая арычная сеть, лоток Б3-1	**м**	**2**		2	
Закрытая арыная сеть:					
- Круглые железобетонные звенья труб d=500 мм, l=1000 мм	**м**	**21**		**21**	
- Смотровые блоки ЛЖК-250	**шт**	**4**		**4**	
Общая	**м**	**27**		**27**	
Уч. №8 ул. Пушкина (ул. Жибек Жолы)					
- Открытая арычная сеть, лоток Б3-1	**м**				
Закрытая арыная сеть:					
- Круглые железобетонные звенья труб d=500 мм, l=1000 мм	**м**	**27**		**26**	
- Смотровые блоки ЛЖК-250	**шт**	**6**		**6**	
Общая	**м**	**33**		**32**	
Уч. №9 ул. Тулебаева (ул. Гоголя)					
- Открытая арычная сеть, лоток Б3-1	**м**				
Закрытая арыная сеть:					
- Круглые железобетонные звенья труб d=500 мм, l=1000 мм	**м**	**28**		**33**	
- Смотровые блоки ЛЖК-250	**шт**	**5**		**7**	
Общая	**м**	**33**		**40**	
Уч. №10 пр. Достык, № 109А					
- Открытая арычная сеть, лоток Б3-1	**м**	**380**		392	
Закрытая арыная сеть:					
- Круглые железобетонные звенья труб d=500 мм, l=1000 мм	**м**	**22**		**14**	

- Смотровые блоки ЛЖК-250	шт			1	
Общая	м	402		407	
Уч. №11 р. Достык, №286					
- Открытая арычная сеть, лоток Б3-1	м	27		25	
Закрытая арыная сеть:					
- Круглые железобетонные звенья труб d=500 мм, l=1000 мм	м	29		9	
- Смотровые блоки ЛЖК-250	шт	6		1	
Общая	м	62		35	
Уч. №12 ул. Искендерова					
- Открытая арычная сеть, лоток Б3-1	м	445		338	
Закрытая арыная сеть:					
- Круглые железобетонные звенья труб d=500 мм, l=1000 мм	м	84		173	
- Смотровые блоки ЛЖК-250	шт	13		32	
Общая	м	542		543	
Уч. №13 пр. Аль-Фараби					
- Открытая арычная сеть, лоток Б3-1	м	18		4	
Закрытая арыная сеть:					
- Круглые железобетонные звенья труб d=500 мм, l=1000 мм	м	17		44	
- Смотровые блоки ЛЖК-250	шт	14		11	
Общая	м	49		59	
Итого:	*м*	*2 877*		*2 640*	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Основные решения:

- открытая арочная сеть выполнена из сборных железобетонных лотков Б-3-1;

- закрытая арычная сеть выполнена из сборных железобетонных звеньев ЗКЦ-0,5 со смотровыми блоками ЛЖК-250.

Врезка и отводы реконструируемых отдельных участок произведены в существующие арычные сети и на зеленые зоны.

Использованы следующие материалы:

- сборные-железобетонные элементы принятые по серии 3.900.1-14, вып.1 и ТП 902-09-22.84.

- бетон-класса В7,5, В22,5 по ГОСТ 25192-82, арматуры класса А-1, А-3, Вр-1 по ГОСТ 8257-88;

- железобетонные трубы 500 мм ГОСТ 24541-81, серия 3.501.1-144

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антиссйсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **2017 г;**
месяц, год

окончание работ: **2018 г;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **7;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7;**

фактически, месяц: **7;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает **объект «Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Медеуского района города Алматы» готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «НКО» Абдулдин Айдар Альмурзаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.