Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Технический надзор: **ТОО «Онтүстік Сәулет Құрылыс Кадастр»**

Авторский надзор: **ТОО «ALPHA PROJECT»**

Подрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Коктобе сельского округа Ж.Ералиева Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

Договор подряда (контракт): **Доп.соглашение №1 от 16.08.2024г. к договору № 142 от 07.06.2024г.**

Акт выполненных работ № 2
за Октябрь 2024

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Наружные сети электроснабжения / Добавить /				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**149476**
		Раздел 1.	**Электроснабжение**				**149476**
			ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН				
1		У6104-0202-0102	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**4**	**5 628**	**22512**
2		С1221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**$м^3$**	**2**	**44 836**	**86085**
3		У6103-0701-0101	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**1**	**38 724**	**40879**
			Локальная смета № 04-01. Наружные сети электроснабжения				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8517027**
			оборудование	тенге			2351991
		Раздел 1.	**Электроснабжение**				**3946564**
			оборудование	тенге			2168275
			ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН				
8	8	Е11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего**	**0,97**	**17 853**	**17317**
9	9	С1211-202-0303	**Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**$м^3$**	**0,97**	**6 505**	**6310**
10	10	У6111-0401-0107 6111-0401-0107	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**3,8**	**4 674**	**17761**
			ОГРАЖДЕНИЕ КТПН				

1		2	3	4	5	6	7
11	11	У86-010602-0302 8601-0602-0302 *УСН РК К.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип ПМ - 30,16	секция	4	127 271	509084
12	12	У86-010602-0406 8601-0602-0406 *УСН РК К.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1.0 м х2.0 м	секция	3	166 658	499974
13	13	У86-010605-0401 8601-0605-0401 *УСН РК К.02-03-2023 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1.0 м х 1.6 м, с металлическими стойками	комплект	1	147 837	147837
			КТПН				
14	14	Е11-330208-0201 1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	36 966	36966
15	15	Е11-330208-0202 1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	107 048	107048
16	16	515-102-0504 515-102-0504 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	836 873	836873
17	17	515-101-0104 515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1 331 402	1331402
			ФУНДАМЕНТ ПОД ДЭС				
18	18	У6101-0102-0102 6101-0102-0102	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта		455	
19	19	У6101-0201-0202 6101-0201-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0	6 940	1296
20	20	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,1	3 623	3985
21	21	У6103-0701-0101	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,56	38 262	21427
22	22	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,18	55 845	177587
23	23	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,011	302 205	3324
24	24	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,56	3 623	2029
25	25	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,02*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,56	17 853	9998
26	26	С1211-202-0303	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,56	6 505	3643
27	27	У6111-0401-0107 6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6	4 674	26642
			ДЭС				
28	30	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1113333	385 006	42864

1		2	3	4	5	6	7
29	31	С1243-701-0503 243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,334	428 735	143197
		Раздел 2.	Сети ВЛ3-10кВ				
			оборудование				3295854
				тенге			183716
			УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЕ УОП -1шт				
30	32	Е11-330206-0101 1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	7 747	7747
31	33	С1252-207-0530 252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ66	шт.	1	19 297	19297
32	34	С1252-207-0207 252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143/Х51	шт.	1	1 800	1800
33	35	С1252-102-0205 252-102-0205	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт.	3	1 750	5250
34	36	С1252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3,0	67	201
35	37	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6,0	375	2250
36	38	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1,0	649	649
			ОПОРА ЖБ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1.1с-1шт				
37	39	Е11-330202-0102 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	52 020	104040
38	40	С1225-204-0308 225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	6	73 609	441654
			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ				
39	41	С1252-201-0322	Узел крепления типа КГ-16-1/У52	шт.	4,0	8 101	32404
40	42	С1252-207-0535 252-207-0535	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ73	шт.	2	14 974	29948
41	43	С1252-207-0555 252-207-0555	Траверс типа ТН-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012/ТМ3-60	шт.	2	5 939	11878
42	44	С1252-207-0216 252-207-0216	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-36 хомут, Т.П.3.407.1-143/КПз1	шт.	2	3 546	7092
43	45	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ОГ-52	шт.	2,0	3 799	7598
44	46	С1252-207-0207 252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143/Х51	шт.	4	1 800	7200
45	47	С1252-204-0908	Проводник заземляющий типа ЗП21	шт.	8,0	3 525	28200
46	48	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/прим.М20	т	0,0002858	2 273 701	650
			АРМАТУРА				
47	49	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0	2 691	32292
48	50	С1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0	624	7488
49	51	С1252-108-0501	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	6,0	18 775	112650
50	52	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	12,0	32 535	390420
51	53	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12,0	1 306	15672
52	54	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	12,0	14 295	171540
53	55	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255/SO235	шт.	12,0	36 820	441840
54	56	С1252-207-2607	Зажим прокалывающий типа SL25.2	шт.	6,0	6 406	38436
			Опора ж/б угловая промежуточная одноцепная УП10-1.1с - 1шт				
55	57	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1,0	25 279	25279

1		2	3	4	5	6	7
56	58	С1225-204-0308 225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	73 609	147218
			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ				
57	59	С1252-207-3953	Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ОГs58	шт.	1,0	25 976	25976
58	60	С1252-201-0322	Узел крепления типа КГ-16-1/У52	шт.	1,0	8 101	8101
59	61	С1252-204-0908	Проводник заземляющий типа ЗП21	шт.	2,0	3 525	7050
60	62	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/прим.М20	т	0,0000714	2 273 701	162
			АРМАТУРА				
61	63	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SI.37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0	2 691	8073
62	64	С1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0	624	1872
63	65	С1252-108-0501	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3,0	18 775	56325
64	66	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	6,0	32 535	195210
			ОПОРА ЖБ КОНЦЕВАЯ К10-1.1с-1шт				
65	67	Е11-330202-0102 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	52 020	52020
66	68	С1225-204-0308 225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	73 609	147218
			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ				
67	69	С1252-207-0535 252-207-0535	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ73	шт.	1	14 974	14974
68	70	С1252-207-0555 252-207-0555	Траверс типа ТН-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118 2012/ТМъ-60а	шт.	1	5 939	5939
69	71	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ОГ-52	шт.	1,0	3 799	3799
70	72	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2,0	2 243	4486
71	73	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,0	12 290	12290
72	74	С1252-204-0908	Проводник заземляющий типа ЗП21	шт.	2,0	3 525	7050
73	75	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/прим.М20	т	0,0001429	2 273 701	325
			АРМАТУРА				
74	76	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SI.37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0	2 691	13455
75	77	С1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0	624	3120
76	78	С1252-108-0501	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4,0	18 775	75100
77	79	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	5,0	32 535	162675
78	80	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3,0	1 306	3918
79	81	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3,0	14 295	42885
80	82	С1252-207-0702	Кронштейн типа SO253	шт.	3,0	4 438	13314
			Установка разъединителя на анкерной опоре РЛНД				
81	83	Е11-330208-0104	Разъединители. Установка вручную	комплект	1,0	46 324	46324
82	84	515-201-0503 515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) +с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	183 716	183716
83	85	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,0	4 435	4435
84	86	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0012174	1 510 113	1838
85	87	С1252-206-0505 252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	1 717	10302
86	88	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,0	21 038	21038
87	89	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,0	3 927	3927

1		2	3	4	5	6	7
88	90	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3,0	16 864	50592
89	91	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1,0	3 040	3040
90	92	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3,0	1 800	5400
91	93	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1,0	1 800	1800
92	94	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 647	7412
		Раздел 3.	Заземления				126699
			Земляные работы				
93	95	У6101-0102-0105 6101-0102-0105	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	2,6	379	985
94	96	У6101-0106-0102 6101-0106-0102	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	2,08	88	183
95	97	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,52	3 623	1884
96	98	У6101-0107-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного	2,6	575	1495
97	99	У6124-0203-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж	шт.	4,0	5 698	22792
98	100	У6124-0203-0201 6124-0203-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	80,0	1 242	99360
		Раздел 4.	КЛ-0,4кВ				924757
			Земляные работы				
99	101	У6101-0102-0105 6101-0102-0105	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	25,8408	379	9794
100	102	У6101-0201-0102 6101-0201-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.	м^3 грунта	0,7992	10 220	8168
101	103	У6101-0106-0102 6101-0106-0102	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	21,6	88	1901
102	104	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	5,4	3 623	19564
103	105	У6124-0201-0201	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	88,0	736	64768
104	106	У6124-0201-0202 6124-0201-0202	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	124,0	226	28024
105	107	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр	0,016	606 940	9711
106	108	С1241-207-1005 241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	16,0	1 439	23024
107	109	У6124-0201-0303	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	0,09	21	2
108	110	С1249-101-0503 249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	90,0	80	7200
			Монтажные работы				
109	111	У6124-0201-0102	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	160,0	1 116	178560
110	112	У6124-0201-0802	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и	м кабеля	16,0	1 387	22192
111	113	У6124-0201-0603	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30,0	2 152	64560
112	114	С1243-113-0807 243-113-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	км	0,203	1 639 416	332801
113	115	С1243-211-1104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х2,5	км	0,007	946 290	6624
114	116	У6124-0201-1502 6124-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	5 803	11606
115	117	С1243-903-2014 243-903-2014 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4х16/25-ВЛ-нб	шт.	2	11 924	23848

1		2	3	4	5	6	7
116	118	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6,0	2 167	13002
117	119	С1241-102-0123 241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	6,0	1 124	6744
			Наружный контур заземления				
118	120	У6124-0203-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж	шт.	8,0	6 872	54976
119	121	У6124-0203-0202 6124-0203-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	28,0	1 346	37688
		Раздел 5.	Наружное освещение				223153
120	122	У6101-0102-0105 6101-0102-0105	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	2,0952	379	794
121	123	У6101-0201-0102 6101-0201-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.	м^3 грунта	0,0648	10 220	662
122	124	У6101-0106-0102 6101-0106-0102	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,728	88	152
123	125	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,432	3 623	1565
124	126	У6101-0107-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного	1,728	575	994
125	127	У6124-0201-0201	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	10,0	736	7360
126	128	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр	0,008	606 940	4856
127	129	С1241-207-1005 241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	8,0	1 439	11512
128	130	У6124-0201-0102	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	48,0	1 116	53568
129	131	У6124-0201-0802	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и	м кабеля	8,0	1 387	11096
130	132	У6124-0201-0603	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	6,0	2 152	12912
131	133	С1243-113-0602 243-113-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	км	0,064	449 754	28784
			Опора наружного освещения/ЭСН-8				
132	134	Е11-330303-0111 1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	2,0	30 043	60086
133	136	Е11-090701-0103 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0071876	596 047	4284
134	137	С1241-102-0154 241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм/65х4,0	м	8,0	2 953	23624
135	138	С1241-102-0108 241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	1,4	646	904

Локальная смета № 06-02. Выгреб на 10м3

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				3053801
		Раздел 1.	Земляные работы				165996
1	1	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	143,66115	442	63498
2	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м^3 грунта	2,55885	8 328	21310
3	3	У6101-0107-0801	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой	29,2	1 220	35624

1		2	3	4	5	6	7
4	4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	30,42	88	2677
5	5	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,38	3 623	12246
6	6	У6101-0107-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного	30,42	575	17492
7	7	Е11-010107-1302 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	83,22	158	13149
		Раздел 2.	Стены и днище АС-7				2094895
8	8	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство\В3,5	$м^3$	1,3	38 262	49741
9	9	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,04 Изл. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	18,59	76 733	1426466
10	10	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,47274	302 205	142864
11	11	С1214-210-0301 214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,06262	345 245	21619
12	12	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07728	351 783	27186
			Покрытие				
13	13	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,04 Изл. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м\В20	$м^3$	1,85	131 065	242470
14	14	С1214-210-0301 214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,18534	345 245	63988
			Кольца стеновые КЦ7-3=1шт, Опорное кольцо КЦО-1=1шт				
15	15	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,12	43 240	5189
16	16	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1,0	6 014	6014
17	17	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1,0	6 080	6080
18	18	У6122-0701-0101 6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки чугунные. Установка	шт.	1,0	8 828	8828
19	19	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1,0	19 349	19349
			КРЫШКА				
20	20	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзи=1,04*	Щиты. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	0,72	1 188	855
21	21	С1218-101-0101 218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,72	3 059	2202

1		2	3	4	5	6	7
22	22	Е11-100107-0607 1110-0107-0607 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	$м^2$	0,8	6 673	5338
23	23	С1214-105-0102 214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00456	485 417	2214
24	24	С1234-306-0101 234-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Войлок строительный	т	0,0006	1 764 658	1059
25	25	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000157	1 510 113	237
26	26	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00248	985 693	2445
27	27	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022 /скоба оцинкованная/*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00248	351 783	872
			Дыхательное устройство ДУ-1/АС-8				
28	28	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04*	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	0,2	59 435	11887
29	29	С1214-210-0301 214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,00184	345 245	635
30	30	С1214-208-0102 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00353	377 792	1334
31	31	С1241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2,0	1 852	3704
32	32	У6118-0204-0301 6118-0204-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0	10 385	10385
33	33	У6104-0802-0403 6104-0802-0403	Изделия монтажные массой до 20 кг /хомуты, мелкие стальные элементы/. Установка	т стальных элементов	0,00034	1 447 973	492
34	34	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000281	1 510 113	424
			Отмостка				
35	35	У6103-0701-0101	Подготовка бетонная. Устройство\В7,5	$м^3$	0,801	38 724	31018
		Раздел 3.	Изоляционные работы АС-3				792910
			Гидроизоляция покрытия				
36	36	У6111-0401-0103 6111-0401-0103	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/по бетонной подготовке/	$м^2$ поверхности	13,0	6 920	89960
37	37	У6111-0401-0101 6111-0401-0101	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/днище/	$м^2$ поверхности	6,76	2 798	18914
38	38	У6111-0401-0107 6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/днище/	$м^2$ поверхности	6,76	4 674	31596
39	39	У6111-0401-0104	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/вн.стены/	$м^2$ поверхности	33,36	5 337	178042
40	40	У6111-0401-0107 6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/вн.стены/	$м^2$ поверхности	33,36	7 011	233887
41	41	У6111-0401-0107 6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/нар.стены/	$м^2$ поверхности	33,36	4 674	155925
42	42	У6111-0402-0303	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой	10,52	813	8553

1		2	3	4	5	6	7
43	43	У6111-0402-0202	Покрытия. Утепление керамзитом/покрытие/	$м^3$ утеплителя	2,104	14 256	29995
44	44	С1211-302-0302	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,16712	18 918	40998
45	45	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	10,0	504	5040

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			11 720 304
в том числе оборудование	Тенге			2 351 991
в том числе СМР	Тенге			9 368 313
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)	Тенге		5,90%	552 730
Итого	Тенге			9 921 043
Сметная прибыль	Тенге		5,00%	496 052
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	613 652
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			13 382 738
Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	14 386 443
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			14 386 443
Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге	0,979999999982673		14 098 715
НДС (12%)	Тенге		12%	1 691 846
Всего	Тенге			15 790 560

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя _____ Сабаев

Главный специалист _____ Бердалиев Р.

Авторский надзор:
ТОО «ALPHA PROJECT»

Директор _____ Байдылдаев Даулет

Инженер-проектировщик _____ Ардурахманов С.

Технадзор:
ТОО «Оңтүстік Сәулет Құрылыс Кадастр»

Директор _____ Кузлеубаев Б.Ү

Инженер-эксперт _____ Каракулов Е.С.

(Подрядчик)
ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор _____ Шалхаров А.М.

Начальник участка _____ Камалов А.