Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Нысан/Форма

Декларация о соответствии

«30» июля 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «НКО», Юридический адрес: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, 18 жилой район, 141**
наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Абдулдина Айдара Альмурзаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Жетысуского района города Алматы**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы», Руководитель Управления – Масабаев Асет Дуйсебекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **БИН 080840004779 ТОО «И.В.А.», БИН 990940000105 ТОО «Актив-А», БИН 120840002643 ТОО «ХамирЭлектроМонтаж», БИН 110540015434ТОО «Профи Партнер», БИН 030440009984 ТОО «ВостокСтройГрупп», БИН 100240007361 ТОО «ТОО «АйАлАн-вектор»**
наименование организаци

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Заман Курылыс», ГСЛ № 00488 от 30.07.2015 г., Рабочий проект № 69 о/и НК, Альбом №4 Жетысуский район, ТОО «Экспертный центр Костанайпроект» № ЭЦКос-0056/17 от 08.06.2017 года.**
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» приказ №118 н/к от 26.06.2017 года.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед.изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Уч. №1 ул. Шекспира					
- Открытая арычная сеть, лоток Б3-1	**м**	**829**		805	
Закрытая арыная сеть:					
- Круглые ж/б звенья труб d=500 мм, l=1000 мм	**м**	**460**		**446**	
- Смотровые блоки ЛЖК-250	**шт**	**108**		**77**	
Фильтрационный колодец	**шт**	**4**		**4**	
Общая	**м**	**1 397**		**1 328**	
Уч. №2 ул. Жумабаев (юг)					
- Открытая арычная сеть, лоток Б3-1	**м**	**535**		**640**	
Закрытая арыная сеть:					
- Круглые ж/б звенья труб d=500 мм, l=1000 мм	**м**	**536**		**490**	
- Смотровые блоки ЛЖК-250	**шт**	**130**		**102**	
Общая	**м**	**1 201**		**1 232**	
Уч. №3 ул. Жумабаев (север)					
- Открытая арычная сеть, лоток Б3-1	**м**	**610**		**580**	
Закрытая арыная сеть:					
- Круглые ж/б звенья труб d=500 мм, l=1000 мм	**м**	**370**		**447**	
- Смотровые блоки ЛЖК-250	**шт**	**90**		**101**	
Общая	**м**	**1 070**		**1 128**	
Уч. №4 ул. Капчагайская трасса					
- Открытая арычная сеть, лоток Б3-1	**м**	**263**		**62**	
Закрытая арыная сеть:					
- Круглые ж/б звенья труб d=500 мм, l=1000 мм	**м**	**195**		**339**	
- Смотровые блоки ЛЖК-250	**шт**	**47**		**115**	
Общая	**м**	**505**		**516**	
Уч. №5 ул. Жангельдина					
- Открытая арычная сеть, лоток Б3-1	**м**	**952**		**428**	
Закрытая арыная сеть:					

- Круглые ж/б звенья труб d=500 мм, l=1000 мм	м	392		244	
- Смотровые блоки ЛЖК-250	шт	76		50	
Общая	м	1 420		722	
Уч. №6 ул. Парковая					
- Открытая арычная сеть, лоток Б3-1	м	481		95	
Закрытая арыная сеть:					
- Круглые ж/б звенья труб d=500 мм, l=1000 мм	м	524		519	
- Смотровые блоки ЛЖК-250	шт	137		213	
Общая	м	1 142		827	
Уч. №7 ул. Герцена					
- Открытая арычная сеть, лоток Б3-1	м	568		86	
Закрытая арыная сеть:					
- Круглые ж/б звенья труб d=500 мм, l=1000 мм	м	595		187	
- Смотровые блоки ЛЖК-250	шт	146		191	
Фильтрационный колодец	шт	1		1	
Общая	м	1 309		464	
Уч. №8 ул. Рыскулова (ул. Железняка- Рыскулова)					
- Открытая арычная сеть, лоток Б3-1	м	0		88	
Закрытая арыная сеть:					
- Круглые ж/б звенья труб d=500 мм, l=1000 мм	м	0		77	
- Смотровые блоки ЛЖК-250	шт	0		22	
Фильтрационный колодец	шт	0		1	
Общая	м	0		187	
Уч. №9 ул. Саянская					
- Открытая арычная сеть, лоток Б3-1	м	0		0	
Закрытая арыная сеть:					
- Круглые ж/б звенья труб d=500 мм, l=1000 мм	м	0		107	

- Смотровые блоки ЛЖК-250	**шт**	**0**		**29**	
Общая	**м**	**0**		**136**	
Уч. №10 ул. Вильямс					
- Открытая арычная сеть, лоток Б3-1	**м**	**0**		**0**	
Закрытая арыная сеть:					
- Круглые ж/б звенья труб d=500 мм, l=1000 мм	**м**	**0**		**229,5**	
- Смотровые блоки ЛЖК-250	**шт**	**0**		**47**	
Общая	**м**	**0**		**276,5**	
Уч. №11 ул. Сумская					
- Открытая арычная сеть, лоток Б3-1	**м**	**0**		**60**	
Закрытая арыная сеть:					
- Круглые ж/б звенья труб d=500 мм, l=1000 мм	**м**	**0**		**51**	
- Смотровые блоки ЛЖК-250	**шт**	**0**		**17**	
Общая	**м**	**0**		**128**	
Итого:	**м**	**8 044**		**6 944,5**	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Основные решения:

- открытая арочная сеть выполнена из сборных железобетонных лотков Б-3-1;

- закрытая арычная сеть выполнена из сборных железобетонных звеньев ЗКЦ-0,5 со смотровыми блоками ЛЖК-250.

Врезка и отводы реконструируемых отдельных участок произведены в существующие арычные сети и на зеленые зоны.

Использованы следующие материалы:

- сборные-железобетонные элементы принятые по серии 3.900.1-14, вып.1 и ТП 902-09-22.84.

- бетон-класса В7,5, В22,5 по ГОСТ 25192-82, арматуры класса А-1, А-3, Вр-1 по ГОСТ 8257-88;

- железобетонные трубы 500 мм ГОСТ 24541-81, серия 3.501.1-144

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **2017 г;**

месяц, год

окончание работ: **2018 г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **7;**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7;**

фактически, месяц: **8;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает **объект «Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Жетысуского района города Алматы готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «НКО» Абдулдин Айдар Альмурзаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.