Приложение № 1
типовая межведомственная Форма № 3-КС
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Технический надзор: **ТОО «Оңтүстік Сәулет Құрылыс Кадастр»**

Подрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жемисти сельского округа Атамекен Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24.10.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**27 456 000**	2 941 714							1 837 843	**17 153 201**
Затраты инжиниринговых услуг	638 000	68 357							42 706	**398 592**
Затраты авторского надзора	141 000	15 107							9 438	**88 090**
Всего по стройке	**28 235 000**	**3 025 179**							**1 889 988**	**17 639 883**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Ж.Бокгабаев
Главный специалист
_____ Бердалиев Р.

Технический надзор:
Директор ТОО «Оңтүстік Сәулет Құрылыс Кадастр»
_____ Күздеубаев Б.Ұ.
Инженер-эксперт
_____ Қаракұлов Е.С.

Подрядчик:
ТОО «АрхСтройКомпани»
Директор _____ Шалхаров А.М.
Начальник участка _____ Камалов А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Технический надзор: **ТОО «Оңтүстік Сәулет Құрылыс Кадастр»**

Авторский надзор: **ТОО «ALPHA PROJECT»**

Подрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жемисти сельского округа Атамекен Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

Договор подряда (контракт): **Доп.соглашение №1 от 19.08.2024г. к договору № 146 от 13.06.2024г.**

Акт выполненных работ № 2
за Октябрь 2024

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Наружные сети электроснабжения / Добавить /				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**149476**
		Раздел 1.	**Электроснабжение**				**149476**
			ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН				
1		У6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	4	5 628	22512
2		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2	44 836	86085
3		У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1	38 724	40879
			Локальная смета № 04-01. Наружные сети электроснабжения				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9508407**
			оборудование	тенге			2351991
		Раздел 1.	**Электроснабжение**				**3919825**
			оборудование	тенге			2168275
			ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН				
1	1	У6101-0102-0102 6101-0102-0102	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 $м^3$	$м^3$ грунта	3,9042888	455	
2	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,1207512	6 940	
3	3	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,3	3 623	
4	4	У6103-0701-0101	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,32	38 262	
5	5	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,11	55 845	
6	6	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5	т	0,00435	302 205	
7	7	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,97	3 623	
8	8	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего	0,97	17 853	17317
9	9	С1211-202-0303	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20	$м^3$	0,97	6 505	6310

1		2	3	4	5	6	7
10	10	У6111-0401-0107 6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,8	4 674	17761
			ОГРАЖДЕНИЕ КТПН				
11	11	У86-010602-0302 8601-0602-0302 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	4	127 271	509084
12	12	У86-010602-0406 8601-0602-0406 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1.0 м х2.0 м	секция	3	166 658	499974
13	13	У86-010605-0401 8601-0605-0401 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	147 837	147837
			КТПН				
14	14	Е11-330208-0201 1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1,0	36 966	36966
15	15	Е11-330208-0202 1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1,0	107 048	107048
16	16	515-102-0504 515-102-0504 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	836 873	836873
17	17	515-101-0104 515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1 331 402	1331402
			ФУНДАМЕНТ ПОД ДЭС				
18	18	У6101-0102-0102 6101-0102-0102	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 $м^3$	$м^3$ грунта		455	
19	19	У6101-0201-0202 6101-0201-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,1866744	6 940	1296
20	20	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,1	3 623	3985
21	21	У6103-0701-0101	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,56	38 262	21427
22	22	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,18	55 845	177587
23	23	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5	т	0,011	302 205	3324
24	24	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,56	3 623	2029
25	25	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего	0,56	17 853	9998
26	26	С1211-202-0303	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20	$м^3$	0,56	6 505	3643
27	27	У6111-0401-0107 6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,7	4 674	26642
			ДЭС				
28	30	Е11-330204-0202 1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0953333	385 006	36704
29	31	С1243-701-0503 243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,286	428 735	122618
		Раздел 2.	Сети ВЛЗ-10кВ				3761089
			УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЕ УОП -1шт				
30	32	Е11-330206-0101 1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1,0	7 747	7747

1		2	3	4	5	6	7
31	33	С1252-207-0530 252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ66	шт.	1,0	19 297	19297
32	34	С1252-207-0207 252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143/Х51	шт.	1,0	1 800	1800
33	35	С1252-102-0205 252-102-0205	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт.	3,0	1 750	5250
34	36	С1252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67	201
35	37	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	375	2250
36	38	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1	649	649
			ОПОРА ЖБ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1.1с-1шт				
37	39	Е11-330202-0102 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3,0	52 020	156060
38	40	С1225-204-0308 225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	9,0	73 609	662481
			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ				
39	41	С1252-201-0322	Узел крепления типа КГ-16-1/У52	шт.	6	8 101	48606
40	42	С1252-207-0535 252-207-0535	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ73	шт.	3,0	14 974	44922
41	43	С1252-207-0555 252-207-0555	Траверс типа ТН-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012/ТМз-60	шт.	3,0	5 939	17817
42	44	С1252-207-0216 252-207-0216	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-36 хомут, Т.П.3.407.1-143/КИs1	шт.	3,0	3 546	10638
43	45	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ОГ-52	шт.	3	3 799	11397
44	46	С1252-207-0207 252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143/Х51	шт.	6,0	1 800	10800
45	47	С1252-204-0908	Проводник заземляющий типа ЗП21	шт.	12	3 525	42300
46	48	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/прим.М20	т	0	2 273 701	975
			АРМАТУРА				
47	49	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	2 691	48438
48	50	С1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	624	11232
49	51	С1252-108-0501	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	9	18 775	168975
50	52	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	18	32 535	585630
51	53	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	18	1 306	23508
52	54	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	18	14 295	257310
53	55	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255/SO235	шт.	18	36 820	662760
54	56	С1252-207-2607	Зажим прокалывающий типа SL25.2	шт.	9	6 406	57654
			ОПОРА ЖБ КОНЦЕВАЯ К10-1.1с-1шт				
55	57	Е11-330202-0102 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,0	52 020	52020
56	58	С1225-204-0308 225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2,0	73 609	147218
			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ				
57	59	С1252-207-0535 252-207-0535	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ73	шт.	1,0	14 974	14974
58	60	С1252-207-0555 252-207-0555	Траверс типа ТН-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012/ТМз-60а	шт.	1,0	5 939	5939
59	61	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ОГ-52	шт.	1	3 799	3799
60	62	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-	шт.	2	2 243	4486
61	63	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290	12290
62	64	С1252-204-0908	Проводник заземляющий типа ЗП21	шт.	2	3 525	7050

1		2	3	4	5	6	7
63	65	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/прим.М20	т	0	2 273.701	325
			АРМАТУРА				
64	66	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2 691	13455
65	67	С1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	624	3120
66	68	С1252-108-0501	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	18 775	75100
67	69	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	5	32 535	162675
68	70	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 306	3918
69	71	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295	42885
70	72	С1252-207-0702	Кронштейн типа SO253	шт.	3	4 438	13314
			Установка разъединителя на анкерной опоре РЛНД				
71	73	Е11-330208-0104	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	46 324	46324
72	74	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) +с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1,0	183 716	183716
		515-201-0503					
73	75	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 435	4435
74	76	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	1 510 113	1838
75	77	С1252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6,0	1 717	10302
		252-206-0505					
76	78	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038	21038
77	79	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927	3927
78	80	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 864	50592
79	81	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 040	3040
80	82	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-	шт.	3	1 800	5400
81	83	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-	шт.	1	1 800	1800
82	84	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1 647	7412
		Раздел 3.	Заземления				24975
			Земляные работы				
83	85	У6101-0102-0105	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	2,6	379	985
		6101-0102-0105					
84	86	У6101-0106-0102	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	2,08	88	183
		6101-0106-0102					
85	87	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1	3 623	1884
86	88	У6101-0107-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного	3	575	1495
87	90	У6124-0203-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	16,4476651	1 242	20428
		6124-0203-0201					
		Раздел 4.	КЛ-0,4кВ				549637
			Земляные работы				
88	91	У6101-0102-0105	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	14,66155	379	5557
		6101-0102-0105					
89	92	У6101-0201-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.	м^3 грунта	0,45345	10 220	4634
		6101-0201-0102					
90	93	У6101-0106-0102	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	12,132	88	1068
		6101-0106-0102					
91	94	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3	3 623	10989
92	95	У6124-0201-0201	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	55	736	40112
93	96	У6124-0201-0202	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	59,5	226	13447
		6124-0201-0202					
94	97	У6124-0201-0303	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентойзащитно-сигнальной	м кабеля	0	21	1

1		2	3	4	5	6	7
95	98	С1249-101-0503 249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	56,0	80	4480
			Монтажные работы				
96	99	У6124-0201-0102	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	109	1 116	121644
97	100	У6124-0201-0603	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	2 152	64560
98	101	С1243-113-0807 243-113-0807	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	км	0,135	1 639 416	221321
99	102	С1243-211-1104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х2,5	км	0	946 290	6624
100	103	У6124-0201-1502 6124-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	5 803	11606
101	104	С1243-903-2014 243-903-2014 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4х16/25-ВЛ-нб	шт.	2	11 924	23848
102	105	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6,0	2 167	13002
103	106	С1241-102-0123 241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	6,0	1 124	6744
		Раздел 5.	Наружное освещение				126520
104	109	У6101-0102-0105 6101-0102-0105	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	4,0158	379	1522
105	110	У6101-0201-0102 6101-0201-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.	м^3 грунта	0,1242	10 220	1269
106	111	У6101-0106-0102 6101-0106-0102	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3,312	88	291
107	112	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1	3 623	3000
108	113	У6101-0107-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного	3	575	1904
109	114	У6124-0201-0201	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	23	736	16928
110	115	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр	0	606 940	10925
111	116	С1241-207-1005 241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	18,0	1 439	25902
112	117	У6124-0201-0102	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	10	1 116	11160
113	118	У6124-0201-0802	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и	м кабеля	18	1 387	24966
114	119	У6124-0201-0603	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	6	2 152	12912
115	120	С1243-113-0602 243-113-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	км	0,035	449 754	15741
		Раздел 6.	ПЕРЕНОС ВЛЗ-10кВ				1057853
			ОПОРА ЖБ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1.1с-1шт				
116	134	Е11-330202-0102 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,0	52 020	52020
117	135	С1225-204-0308 225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3,0	73 609	220827
			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ				
118	136	С1252-201-0322	Узел крепления типа КГ-16-1/У52	шт.	2	8 101	16202
119	137	С1252-207-0535 252-207-0535	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ73	шт.	1,0	14 974	14974
120	138	С1252-207-0555 252-207-0555	Траверс типа ТН-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012/ТМз-60	шт.	1,0	5 939	5939
121	139	С1252-207-0216 252-207-0216	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-36 хомут, Т.П.3.407.1-143/КИз1	шт.	1,0	3 546	3546

1		2	3	4	5	6	7
122	140	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ОГ-52	шт.	1	3 799	3799
123	141	С1252-207-0207 252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143/Х51	шт.	2,0	1 800	3600
124	142	С1252-204-0908	Проводник заземляющий типа ЗП21	шт.	4	3 525	14100
125	143	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/прим.М20	т	0	2 273 701	325
			АРМАТУРА				
126	144	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2 691	16146
127	145	С1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	624	3744
128	146	С1252-108-0501	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	18 775	56325
129	147	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	6	32 535	195210
130	148	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 306	7836
131	149	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295	85770
132	150	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255/SO235	шт.	6	36 820	220920
133	151	С1252-207-2607	Зажим прокалывающий типа SL25.2	шт.	3	6 406	19218
			КАБЕЛЬ				
134	152	Е11-330204-0202 1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,05	385 006	19250
135	153	С1243-701-0503 243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,15	428 735	64310
			Заземления опор ВЛЗ-10кВ				
136	154	У6124-0203-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж	шт.	1	6 872	6872
137	155	У6124-0203-0202 6124-0203-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20,0	1 346	26920
		Раздел 7.	ДЕМОНТАЖ ВЛЗ-10кВ				68508
138	156	Е11-330303-0301	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	1	17 408	17408
139	157	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	140	365	51100

Локальная смета № 06-02. Выгреб на 10м3

			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				3053801
		Раздел 1.	Земляные работы				165996
1	1	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	143,66115	442	63498
2	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м^3 грунта	2,55885	8 328	21310
3	3	У6101-0107-0801	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной	м^3 грунтовой	29,2	1 220	35624
4	4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	30,42	88	2677
5	5	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3,38	3 623	12246
6	6	У6101-0107-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного	30,42	575	17492
7	7	Е11-010107-1302 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	83,22	158	13149
		Раздел 2.	Стены и днище АС-7				2094895
8	8	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство\В3,5	м^3	1,3	38 262	49741

1		2	3	4	5	6	7
9	9	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	18,59	76 733	1426466
10	10	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,47274	302 205	142864
11	11	С1214-210-0301 214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,06262	345 245	21619
12	12	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07728	351 783	27186
		Покрытие					
13	13	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м\В20	$м^3$	1,85	131 065	242470
14	14	С1214-210-0301 214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,18534	345 245	63988
		Кольца стеновые КЦ7-3=1шт, Опорное кольцо КЦО-1=1шт					
15	15	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,12	43 240	5189
16	16	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1,0	6 014	6014
17	17	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1,0	6 080	6080
18	18	У6122-0701-0101 6122-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Люки чугунные. Установка	шт.	1,0	8 828	8828
19	19	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1,0	19 349	19349
		КРЫШКА					
20	20	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04*	Щиты. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	0,72	1 188	855
21	21	С1218-101-0101 218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,72	3 059	2202
22	22	Е11-100107-0607 1110-0107-0607 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	$м^2$	0,8	6 673	5338
23	23	С1214-105-0102 214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00456	485 417	2214
24	24	С1234-306-0101 234-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Войлок строительный	т	0,0006	1 764 658	1059
25	25	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000157	1 510 113	237
26	26	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00248	985 693	2445
27	27	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022 /скоба оповная/*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00248	351 783	872

Дыхательное устройство ДУ-1/АС-8

1		2	3	4	5	6	7
28	28	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтв и Кзм=1.04*	Пояса без опалубки. Устройство	м^3	0,2	59 435	11887
29	29	С1214-210-0301 214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,00184	345 245	635
30	30	С1214-208-0102 214-208-0102 *РСНБ РК 2022 /опорное кольцо/*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00353	377 792	1334
31	31	С1241-701-0201 241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2,0	1 852	3704
32	32	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0	10 385	10385
33	33	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг /хомуты, мелкие стальные элементы/. Установка	т стальных элементов	0,00034	1 447 973	492
34	34	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000281	1 510 113	424
			Отмостка				
35	35	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство\В7,5	м^3	0,801	38 724	31018
		Раздел 3.	Изоляционные работы АС-3				792910
			Гидроизоляция покрытия				
36	36	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/по бетонной подготовке/	м^2 поверхности	13,0	6 920	89960
37	37	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/днище/	м^2 поверхности	6,76	2 798	18914
38	38	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/днище/	м^2 поверхности	6,76	4 674	31596
39	39	У6111-0401-0104 6111-0401-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/вн.стены/	м^2 поверхности	33,36	5 337	178042
40	40	У6111-0401-0107 6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/вн.стены/	м^2 поверхности	33,36	7 011	233887
41	41	У6111-0401-0107 6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/нар.стены/	м^2 поверхности	33,36	4 674	155925
42	42	У6111-0402-0303	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м^2 изолируемой	10,52	813	8553
43	43	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление керамзитом/покрытие/	м^3 утеплителя	2,104	14 256	29995
44	44	С1211-302-0302 211-302-0302 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м^3	2,16712	18 918	40998
45	45	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтв и Кзм=1.04*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м^3 емкости	10,0	504	5040

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				12 711 684
в том числе оборудование	Тенге				2 351 991
в том числе СМР	Тенге				10 359 693
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)	Тенге			5,90%	611 222
Итого	Тенге				10 970 915

1	2	3	4	5	6	7
Сметная прибыль			Тенге		5,00%	548 546
Непредвиденные работы и затраты			Тенге		5,00%	666 145
Итого по части II в сметных ценах:			Тенге			**14 537 597**
Итого на 2024 г., , К - 1,075			Тенге		1,075	15 627 917
Итого по части II в прогнозных ценах:			Тенге			**15 627 917**
Понижающий коэффициент К=0,979999			Тенге	**0,979999999982673**		**15 315 358**
НДС (12%)			Тенге		12%	1 837 843
Всего			**Тенге**			**17 153 201**

Технадзор:
ТОО «Оңтүстік Сәулет Құрылыс Кадастр»

Директор _____ **Кудеубаев Б.У.**

Инженер-эксперт _____ **Каракулов Е.С.**

Авторский надзор:
ТОО «ALPHA PROJECT»

Директор _____ **Байдылдаев Даулет**

Инженер-проектировщик _____ **Абдурахманов С.**

(Подрядчик)
ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Начальник участка _____ **Камалов А.**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства
Туркестанской области"

_____ Ж.Бостанбаев

Главный специалист

_____ Бердалиев Р.