Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищества с ограниченной ответственностью "Оңтүстік Жарық Транзит",160050, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, ул. Энергетиков, дом № 1** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050740003632**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтройПроект",160021, Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, Абайский район, "4" микрорайон, дом № 759, тел.: +7 (7252) 39-34-95, доб. 210** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080240002621**
Договор (контракт)	Договор№144 на подрядные работы от 04.05.2018г	

Номер документа	Дата составления
00000000080	**30.11.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП	30.11.2018		шт	1	231 294 211,00	231 294 211,00
2	ВЛЗ-10кВ	30.11.2018		шт	1	44 033 495,00	44 033 495,00
3	Установка КТПН-400 с тр-ром /РЛНД/ 5к-т	30.11.2018		шт	1	16 934 085,00	16 934 085,00
4	Установка КТПН-250 с тр-ром /РЛНД/ 4к-т	30.11.2018		шт	1	10 904 892,00	10 904 892,00
5	Установка КТПН-100 с тр-ром /РЛНД/ 1к-т	30.11.2018		шт	1	2 184 317,00	2 184 317,00
				Итого	5	x	305 351 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тажибайұлы Азиз
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Ген.директор / _____ / Ибрагимов М. Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2018

М.П.

Счет-фактура № 00000000080 от 30 ноября 2018 г.

Дата совершения оборота: 30.11.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтройПроект"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240002621, 160021, Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, Абайский район, "4" микрорайон, дом № 759,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0011924, от 02.06.2015

ИИК поставщика: KZ88998STB0000276670, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор№144 на подрядные работы от 04.05.2018г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 160050, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, ул. Энергетиков, дом № 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240002621, Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтройПроект",160021, Республика Казахстан, ЮКО, Шымкент, Абайский район, "4" микрорайон, дом № 759

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740003632, Товарищества с ограниченной ответственностью "Оңтүстік Жарық Транзит",160050, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, ул. Энергетиков, дом № 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищества с ограниченной ответственностью "Оңтүстік Жарық Транзит"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740003632, 160050, Республика Казахстан, ЮКО, г. Шымкент, ул. Энергетиков, дом № 1

ИИК получателя: KZ12914122203KZ0026K, в банке ДБ АО "Сбербанк ", БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП	шт	1	206 512 688,39	206 512 688,39	12%	24 781 522,61	231 294 211,00		
2	ВЛЗ-10кВ	шт	1	39 315 620,54	39 315 620,54	12%	4 717 874,46	44 033 495,00		
3	Установка КТПН-400 с тр-ром /РЛНД/ 5к-т	шт	1	15 119 718,75	15 119 718,75	12%	1 814 366,25	16 934 085,00		
4	Установка КТПН-250 с тр-ром /РЛНД/ 4к-т	шт	1	9 736 510,71	9 736 510,71	12%	1 168 381,29	10 904 892,00		
5	Установка КТПН-100 с тр-ром /РЛНД/ 1к-т	шт	1	1 950 283,04	1 950 283,04	12%	234 033,96	2 184 317,00		
Всего по счету:					**272 634 821,43**		**32 716 178,57**	**305 351 000,00**		

Руководитель: Тажибайұлы А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Джанаева А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер:

(должность)

Джанаева А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ПромСпецСтройПроект»

Договор №144 от 04.05.2018г

Наименование строительства и его адрес: Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в мкр.К.Маркс, г.Шымкент, ЮКО

Наименование обьекта: Строительство электрических сетей 10/0,4кВ с применением СИП в мкр.К.Маркс, г.Шымкент, ЮКО

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ВЛ-0,4кВ								
1.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	642,00	1592,15	1009,96	1022162	648397	3,52	2259
					582,19	283,38	373764	181932	1,18	760
2.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	235,00	3422,12	2288,80	804199	537868	6,88	1616
					1133,33	632,39	266331	148610	2,63	619
3.	Ц0108-149 -1	Монтаж провода СИП-5	м	32551,00	68,80	46,30	2239509	1507111	0,14	4557
					22,50	10,40	732398	338527	0,06	1963
4.	Е0133-114 -4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/	шт	1366,00	290,16	44,34	396354	60574	1,46	1995
					245,81	15,53	335780	21207	0,08	110
5.	Е0133-114 -5	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 2/	шт	54,00	352,48	54,91	19034	2965	1,78	96
					297,56	20,70	16068	1118	0,10	6
6.	Е0133-118 -1	Монтаж заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	м	780,00	41,49	12,24	32362	9547	0,18	140
					29,25	2,25	22815	1755	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-82-1	Зажим	шт	2737,00	71,10	0,20	194601	547	0,40	1095
					70,90	--	194053	--	--	--
8.	Е0109-62-8ИЗМ.	Изготовление крючьев для абонентов	т	0,10	24244,95	4444,95	2448	449	110,00	11
					19800,00	696,02	1999	70	2,55	0
9.	С010335-А 2	Плата за пробег автомобилей до места выполнения работ и возвращение их по окончании работ, грузоподъемность автомобиля /автопоезда/ свыше 0,5 до 1,5 т	км	20,00	19,00	--	380	--	0,08	2
					3,80	--	76	--	--	--
10.	С01031-А1 1-14	Погрузка изделий из железобетона,бетона, керамзитобетона при автомобильных перевозках	т	849,30	734,20	--	623556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С01031-А1 1-24	Разгрузка изделий из железобетона,бетона, керамзитобетона при автомобильных перевозках	т	849,30	734,20	--	623556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт,марка СВ 95-2	шт	1076,00	10933,32	--	11764256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт,марка СВ 105-3,6	шт	36,00	12602,09	--	453675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПРАЙС-ЛИСТ	Бандажный крюк SOT 29	шт	2003,00	776,84	--	1556013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПРАЙС-ЛИСТ	Болт-стяжка 10х120	шт	1420,00	25,89	--	36770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПРАЙС-ЛИСТ	Сталь круглая-8мм	тн	0,10	65076,87	--	6570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПРАЙС-ЛИСТ	Электроды	кг	17,04	190,47	--	3246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПРАЙС-ЛИСТ	Отрезной диск-350мм	шт	24,14	138,97	--	3355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Краска серая	кг	32,66	377,20	--	12319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажим поддерживающий SO 130	шт	955,00	1812,05	--	1730512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажим прокалывающий SLIP 22.127	шт	1149,00	756,13	--	868788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Плашечный соединительный зажим SM 2,21	шт	1149,00	901,71	--	1036066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажим анкерный SO 158.1	шт	108,00	586,95	--	63390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажим прокалывающий изолирующий SLIP 22.1	шт	3674,00	800,15	--	2939739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажим анкерный SO 157.1	шт	2732,00	458,62	--	1252961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажим анкерный SO 234S	шт	366,00	2795,19	--	1023040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажим анкерный SO 274S	шт	366,00	2314,70	--	847180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Сталь круглая СТ-6мм2	тн	0,15	65076,87	--	9882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Скрепа СОТ 36	шт	3532,00	81,14	--	286575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Бандажная лента стальная СОТ 37	м	5029,00	206,87	--	1040349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Корпус для предохранителя SV 29.63	шт	1528,00	2265,50	--	3461684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Плавкая вставка SVV 10.35	шт	1528,00	497,47	--	760128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Комплект для переносного заземления ST 208	шт	255,00	6661,85	--	1698771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Колпачки концевые PK99.2595	шт	624,00	189,32	--	118135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-5 сечение 4х70мм2	м	18967,00	485,96	--	9217155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-5 сечение 4х50мм2	м	11214,00	330,88	--	3710453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-5 сечение 4х35мм2	м	2370,00	251,47	--	595975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-5 сечение 4х25мм2	м	1620,00	191,91	--	310892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Провода для воздушных линий электропередачи СИП-5 сечение 2х16мм2	м	40980,00	136,38	--	5588804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кронштейн У3/0,4кВ/	шт	219,00	2422,02	--	530422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кронштейн У4/0,4кВ/	шт	16,00	2848,42	--	45575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВЛ-0,4кВ								56930843
		Раздел: ВЛ-10кВ								
42.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ в охранной зоне	опора	63,00	1592,15	1009,96	100306	63628	3,52	222
					582,19	283,38	36678	17853	1,18	75
43.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с	опора	40,00	3422,12	2288,80	136885	91552	6,88	275
					1133,33	632,39	45333	25295	2,63	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		траверсами/								
44.	Е0133-103 -3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ в охранной зоне	опора	4,00	5362,77 / 1697,40	3665,37 / 1010,16	21451 / 6790	14661 / 4041	10,35 / 4,17	41 / 17
45.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	3,39	46301,95 / 10531,13	35770,82 / 7376,75	156964 / 35701	121263 / 25007	58,77 / 26,13	199 / 89
46.	С01031-А1 1-14	Погрузка изделий из железобетона,бетона, керамзитобетона при автомобильных перевозках	т	171,00	734,20 / --	-- / --	125548 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	С01031-А1 1-24	Разгрузка изделий из железобетона,бетона, керамзитобетона при автомобильных перевозках	т	171,00	734,20 / --	-- / --	125548 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт,марка СВ 110-3,5	шт	155,00	12659,64 / --	-- / --	1962244 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70	м	10171,00	140,69 / --	-- / --	1431005 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Зажимы ответвительные SL37.2	шт	381,00	473,30 / --	-- / --	180326 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Кожух защитный для зажима SP15	шт	381,00	200,83 / --	-- / --	76515 / --	-- / --	-- / --	-- / --
52.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Изоляторы штыревые SDI37	шт	422,00	4355,20 / --	-- / --	1837896 / --	-- / --	-- / --	-- / --
53.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Вязка спиральная СО 70	комп	312,00	3815,73 / --	-- / --	1190508 / --	-- / --	-- / --	-- / --
54.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Скобы типа СК-7-1А	шт	234,00	293,76 / --	-- / --	68740 / --	-- / --	-- / --	-- / --
55.	СПРАЙС-ЛИ	Изоляторы композитные натяжные	шт	180,00	5732,51	--	1031853	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ	SDI90.150			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
56.	СПРАЙС-ЛИ	Зажимы анкерные SO255	шт	174,00	5542,04	--	964316	--	--	--
	СТ				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
57.	СПРАЙС-ЛИ	Зажимы анкерные SO235	шт	9,00	3726,54	--	33539	--	--	--
	СТ				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
58.	СПРАЙС-ЛИ	Зажимы прокалывающие SLW25.2	шт	6,00	1782,42	--	10695	--	--	--
	СТ				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
59.	СПРАЙС-ЛИ	Зажимы прокалывающие SL25.2	шт	105,00	2071,00	--	217455	--	--	--
	СТ				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
60.	СПРАЙС-ЛИ	Зажимы прокалывающие SP16	шт	24,00	411,73	--	9881	--	--	--
	СТ				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
61.	СПРАЙС-ЛИ	Оголовок ОГs56	шт	69,00	6715,36	--	463360	--	--	--
	СТ				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
62.	СПРАЙС-ЛИ	Траверса ТМs60	шт	35,00	1968,00	--	68880	--	--	--
	СТ				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
63.	СПРАЙС-ЛИ	Траверса ТМ80А	шт	2,00	1942,10	--	3884	--	--	--
	СТ				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
64.	СПРАЙС-ЛИ	Траверса ТМ73ш	шт	6,00	5431,56	--	32589	--	--	--
	СТ				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
65.	СПРАЙС-ЛИ	Траверса 10 кВ ТМ3	шт	12,00	3704,96	--	44459	--	--	--
	СТ				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
66.	СПРАЙС-ЛИ	Накладка ОГ52	шт	15,00	1165,26	--	17479	--	--	--
	СТ				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
67.	СПРАЙС-ЛИ	Траверса ТМ73	шт	27,00	9648,37	--	260506	--	--	--
	СТ				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
68.	СПРАЙС-ЛИ	Траверса ТМ77	шт	7,00	4776,14	--	33433	--	--	--
	СТ				--------	--------	--------	--------	--------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
69.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Оголовок ОГs55	шт	14,00	5495,43 ---	-- ---	76936 ---	-- ---	-- ---	-- ---
70.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Оголовок ОГs54	шт	3,00	7959,46 ---	-- ---	23878 ---	-- ---	-- ---	-- ---
71.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Крепления изолятора Kisl	шт	2,00	1605,47 ---	-- ---	3211 ---	-- ---	-- ---	-- ---
72.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Стяжка Г1	шт	39,00	1981,52 ---	-- ---	77279 ---	-- ---	-- ---	-- ---
73.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Хомут Х51	шт	100,00	787,20 ---	-- ---	78720 ---	-- ---	-- ---	-- ---
74.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Хомут Х1	шт	38,00	451,72 ---	-- ---	17165 ---	-- ---	-- ---	-- ---
75.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Крепление подкоса У1	шт	19,00	1402,63 ---	-- ---	26650 ---	-- ---	-- ---	-- ---
76.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Узел крпеления У52	шт	29,00	2422,02 ---	-- ---	70239 ---	-- ---	-- ---	-- ---
77.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Заземляющий проводник ЗП21	м	150,31	769,07 ---	-- ---	115599 ---	-- ---	-- ---	-- ---
78.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Заземляющий проводник ЗП22	м	28,76	807,92 ---	-- ---	23236 ---	-- ---	-- ---	-- ---
79.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Гайка М20	кг	49,00	317,93 ---	-- ---	15579 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: ВЛ-10кВ								11134757
		Раздел: КТПН-10/0,4кВ								
80.	Е0133-117 -1	Установка комплектных трансформаторных подстанций	шт	10,00	2238,10 ---	1743,10 ---	22381 ---	17431 ---	3,00 ---	30 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мощностью до 250 кВа по строительным работам			495,00	454,41	4950	4544	1,81	18
81.	Е0133-117 -2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа	шт	10,00	3651,56	1460,06	36516	14601	12,10	121
		по монтажным работам			2191,50	441,68	21915	4417	1,90	19
82.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	90,00	140,10	24,10	12609	2169	0,70	63
					116,00	2,50	10440	225	0,01	1
83.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2,40х4мм	м	200,00	26,30	3,30	5260	660	0,14	28
					23,00	0,40	4600	80	0,00	0
84.	Е0107-1-2	Укладка фундаментных блоков ФСБ	шт	20,00	408,67	272,99	8173	5460	0,82	17
					135,68	94,48	2714	1890	0,36	7
85.	Е0133-116 -3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	комплект	14,00	2479,28	885,38	34710	12395	8,53	119
					1593,90	271,95	22315	3807	1,18	17
86.	СПРАЙС-ЛИСТ	КТПН с тр-ром /РЛНД/ 400 кВа	к-т	5,00	794089,58	--	3970448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	СПРАЙС-ЛИСТ	КТПН с тр-ром /РЛНД/ 250 кВа	к-т	4,00	639217,91	--	2556872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	СПРАЙС-ЛИСТ	КТПН с тр-ром /РЛНД/ 100 кВа	к-т	1,00	512145,07	--	512145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	СПРАЙС-ЛИСТ	Разъединитель трехполюсный с одним заземляющим ножом и ручным приводом РЛНД 10/400УР ПРН3-10У1	шт	4,00	20527,60	--	82110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба стальная 25мм2	м	50,00	476,46	--	23823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	СПРАЙС-ЛИСТ	Арматура 16мм2	тн	0,52	75042,88	--	39022	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	СПРАЙС-ЛИСТ	Полоса 40х4	тн	0,25	91322,02	--	23013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КТПН-10/0,4кВ								8258577
	ИТОГО:						76324177	3111277		12887
							2134720	780378		3814

Накладные расходы :

На монтажные работы	1345095
На общестроительные работы	1587160
На металломонтажные работы	1862
Всего накладных расходов:	2934118
Итого с накладными	79258294

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6874350
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	86132644
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323	267289040
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5345781
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	272634821
Налог на добавленную стоимость, 12 %	32716179
Итого с НДС	305351000

ТОО "Онтустік Жарык Транзит"
Принял:

Авторский надзор
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

ТОО "ПромСпецСтройПроект"

Тех.надзор
ТОО «Техноинжиниринг-М»