Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана",г. Астана, район "Сарыарка", ул. Бейбитшилик, 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор",020100, Республика Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, г. Акколь, ул.Шегебай Узакбаев, дом № 29А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030740000614**
Договор (контракт)	Договор №1059 от 07.02.2025 г	

Номер документа	Дата составления
00000000038	26.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г.Астаны, по району "Алматы", "Сарайшык"			Услуга	1	290 621 560,93	290 621 560,93	31 138 024,39
				Итого	1	x	290 621 560,93	31 138 024,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / Арстангалиева / Арстангалиева С.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2025

М.П.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: ТОО"Компания Энергодор"
Договор №1059 от 07.02.2025 г.
Проект: "Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны, по районам "Алматы", "Сарайшык""

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **МАЙ** месяц **2025** год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1059	от 07.02.2025 г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						

Наименование	с начала года по отчетный месяц вкл.с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					всего	
			содержание	из них	стоимость прочих затрат, не входящих в состав работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего:									
в том числе за месяц	290 621 560,93	259 483 536,54		259 483 536,54				31 138 024,39	290 621 560,93
ИТОГО к оплате:									**290 621 560,93**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

и.п. _____

Исполнитель:
ТОО "Компания Энергодор"
Заместитель Директора

м.п. _____ **Арстангалиева С.Г.**

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны, по районам "Алматы", "Сарайшык"»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1059 от 07.02.2025 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Май месяц 2025 года

№ п/п	№ таб	Наименование улиц	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**поселок Куйгенжар**				
		Установка металлических решеток в люка	шт.	24 751,00	165,00	4 083 915,00
2		**ул. Кайрат Рыскулбеков**				
		Установка металлических решеток в люка	шт.	24 751,00	77,00	1 905 827,00
3		**жилой массив Караөткел**				
		Установка металлических решеток в люка	шт.	24 571,00	260,00	6 388 460,00
						-

ИТОГО по акту: 12 378 202,00
ИТОГО с учетом скидки: 11 759 291,90
в т.ч. НДС 12%: 1 259 924,13

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Исполнитель:
Заместитель директора
ТОО "Компания Энергодор"
Арстангалиева С.Г.

Техническое сопровождение:
ТОО "M50 Consulting Group"
Бакбергенов Н.Е. № KZ30VJE00066975
Журевич И.С.

Проект: «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны, по районам "Алматы", "Сарайшык"»
Заказчик: Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор № 1059 от 07.02.2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за МАЙ месяц 2025 года

№ п/п	№ таб.	Наименование работ	Единица измерения	По договору	За отчетный период	
				Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**пр. Тауелсиздик**				
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 6 см, площадь до 5 м2	м2	16 585	7,58	125 714,30
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 7 см, площадь до 5 м2	м2	19 349	22,57	436 706,93
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 8 см, площадь до 5 м2	м2	22 114	7,69	170 056,66
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 9 см, площадь до 5 м2	м2	24 878	10,51	261 467,78
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 10 см, площадь до 5 м2	м2	27 642	15,66	432 873,72
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 13 см, площадь до 5 м2	м2	35 935	3,84	137 990,40
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 8 см, площадь свыше 5 м2	м2	17 010	17,71	301 247,10
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 9 см, площадь свыше 5 м2	м2	19 136	6,37	121 896,32
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 10 см, площадь свыше 5 м2	м2	21 262	24,90	529 423,80
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 11 см, площадь свыше 5 м2	м2	23 388	109,74	2 566 599,12
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 12 см, площадь свыше 5 м2	м2	25 514	136,78	3 489 804,92
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 13 см, площадь свыше 5 м2	м2	27 641	62,69	1 732 814,29
	91	Демонтаж люка с вывозом в мусор	шт	6 010	4,00	24 040,00
	97	Установка чугунного плавающего люка типа магистральный ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн	шт	232 345	4,00	929 380,00
	117	Демонтаж КЦП 1-20-1	шт	17 893	1,00	17 893,00
	118	Монтаж КЦП 1-20-1 со стоимостью плиты	шт	109 833	1,00	109 833,00
2		**ул. Буйрат**				-
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 6 см, площадь до 5 м2	м2	16 585	3,63	60 203,55
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 7 см, площадь до 5 м2	м2	19 349	25,56	494 560,44
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 8 см, площадь до 5 м2	м2	22 114	54,19	1 198 357,66
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 9 см, площадь до 5 м2	м2	24 878	30,40	756 291,20
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 10 см, площадь до 5 м2	м2	27 642	18,56	513 035,52
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 11 см, площадь до 5 м2	м2	30 406	12,94	393 453,64
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 12 см, площадь до 5 м2	м2	33 170	2,52	83 588,40

№ п/п	№ таб.	Наименование работ	Единица измерения	По договору	За отчетный период	
				Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 10 см, площадь свыше 5 м2	м2	21 262	5,04	107 160,48
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 11 см, площадь свыше 5 м2	м2	23 388	5,40	126 295,20
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 12 см, площадь свыше 5 м2	м2	25 514	9,10	232 177,40
3		**ул. Еркосай**				-
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 9 см, площадь свыше 5 м2	м2	19 136	34,88	667 463,68
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 10 см, площадь свыше 5 м2	м2	21 262	48,18	1 024 403,16
4		**ул. Нажмиденова**				-
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 7 см, площадь до 5 м2	м2	19 349	3,82	73 913,18
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 8 см, площадь до 5 м2	м2	22 114	10,32	228 216,48
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 9 см, площадь до 5 м2	м2	24 878	9,02	224 399,56
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 10 см, площадь до 5 м2	м2	27 642	7,44	205 656,48
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 11 см, площадь до 5 м2	м2	30 406	8,66	263 315,96
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 12 см, площадь до 5 м2	м2	33 170	5,74	190 395,80
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 9 см, площадь свыше 5 м2	м2	19 136	16,65	318 614,40
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 10 см, площадь свыше 5 м2	м2	21 262	5,86	124 595,32
	91	Демонтаж люка с вывозом в мусор	шт	6 010	3,00	18 030,00
	93	Установка люка чугунного магистрального, типа ТМ (ДМ400)	шт	130 017	3,00	390 051,00
5		**ул. Армандастар**				-
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 7 см, площадь свыше 5 м2	м2	14 883	19,38	288 432,54
6		**ул. Сатпаева**				-
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 7 см, площадь до 5 м2	м2	19 349	4,56	88 231,44
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 8 см, площадь до 5 м2	м2	22 114	4,95	109 464,30
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 7 см, площадь свыше 5 м2	м2	14 883	15,37	228 751,71
7		**пр. Кошкарбаева**				-
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 5 см, площадь до 5 м2	м2	13 821	3,90	53 901,90
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 6 см, площадь до 5 м2	м2	16 585	1,84	30 516,40
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 7 см, площадь до 5 м2	м2	19 349	23,82	460 893,18
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 8 см, площадь до 5 м2	м2	22 114	20,27	448 250,78
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 9 см, площадь до 5 м2	м2	24 878	6,44	160 214,32
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 10 см, площадь до 5 м2	м2	27 642	77,24	2 135 068,08
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 11 см, площадь до 5 м2	м2	30 406	5,78	175 746,68
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 12 см, площадь до 5 м2	м2	33 170	25,05	830 908,50
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 13 см, площадь до 5 м2	м2	35 935	4,64	166 738,40
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 14 см, площадь до 5 м2	м2	38 699	0,68	26 315,32
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 7 см, площадь свыше 5 м2	м2	14 883	10,58	157 462,14

№ п/п	№ таб.	Наименование работ	Единица измерения	По договору	За отчетный период	
				Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 8 см, площадь свыше 5 м2	м2	17 010	38,11	648 251,10
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 10 см, площадь свыше 5 м2	м2	21 262	130,65	2 777 880,30
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 15 см, площадь свыше 5 м2	м2	31 893	13,87	442 355,91
	90	Демонтаж люка без вывоза на мусор	шт	5 656	1,00	5 656,00
	92	Установка ранее демонтированного (без восстановления а/б)	шт	8 321	1,00	8 321,00
	99	Демонтаж КЦП 1-10 /плита/	шт	5 026	1,00	5 026,00
	100	Монтаж КЦП 1-10 со стоимостью плиты	шт	22 902	1,00	22 902,00
	140	Установка доборки КО-6	шт	32 606	3,00	97 818,00
8		**ул. Кажымукана**				-
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 8 см, площадь свыше 5 м2	м2	17 010	20,00	340 200,00
9		**ул. Шалкыма - Мост Марал**				-
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 6 см, площадь до 5 м2	м2	16 585	0,67	11 111,95
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 7 см, площадь до 5 м2	м2	19 349	6,07	117 448,43
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 8 см, площадь до 5 м2	м2	22 114	2,17	47 987,38
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 7 см, площадь свыше 5 м2	м2	14 883	29,44	438 155,52
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 8 см, площадь свыше 5 м2	м2	17 010	57,47	977 564,70
10		**ул. Райымбек батыра**				-
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 10 см, площадь свыше 5 м2	м2	21 262	7,81	166 056,22
11		**ул. Ахмедьярова**				-
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 9 см, площадь до 5 м2	м2	24 878	0,24	5 970,72
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 10 см, площадь свыше 5 м2	м2	21 262	20,02	425 665,24
12		**ул. А-52**				-
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 8 см, площадь до 5 м2	м2	22 114	0,43	9 509,02
13		**ул. Куши Дина**				-
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 9 см, площадь до 5 м2	м2	24 878	2,07	51 497,46
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 10 см, площадь до 5 м2	м2	27 642	1,81	50 032,02
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 13 см, площадь до 5 м2	м2	35 935	3,52	126 491,20
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 10 см, площадь свыше 5 м2	м2	21 262	92,39	1 964 396,18
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 11 см, площадь свыше 5 м2	м2	23 388	92,49	2 163 156,12
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 12 см, площадь свыше 5 м2	м2	25 514	65,45	1 669 891,30
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 13 см, площадь свыше 5 м2	м2	27 641	54,59	1 508 922,19
	20	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б типа Б, марки I при толщ. 15 см, площадь свыше 5 м2	м2	31 893	17,67	563 549,31
14		**ул. Нурмагамбетова**				-
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 6 см, площадь до 5 м2	м2	16 585	1,25	20 731,25

№ п/п	№ таб.	Наименование работ	Единица измерения	По договору	За отчетный период	
				Цена за единицу с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 7 см, площадь до 5 м2	м2	19 349	18,00	348 282,00
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 8 см, площадь до 5 м2	м2	22 114	3,85	85 138,90
	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ. 10 см, площадь до 5 м2	м2	27 642	1,62	44 780,04

ИТОГО по акту: **39 587 563,00**

ИТОГО с учетом скидки: **37 608 184,85**

в т.ч. НДС 12%: **4 029 448,38**

Заказчик:

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

_____

Исполнитель:

Заместитель директора ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Арстангалиева С.Г.**

Техническое сопровождение

ТОО "M50 Consulting Group"

_____

Байтасов Н.Е. аттестат №KZ30VJE00066975

_____

ГИП: _____

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны, по районам "Алматы", "Сарайшык"»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1059 от 07.02.2025 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за МАЙ месяц 2025 года

№ п/п	№ таб	Наименование работ	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**Улица А 75 - район ЖК "София"**				
	1	Планировка и исправление профиля существующего дорожного основания	м2	200	1 597,79	319 558,00
2		**Улица А 92 - район школы-лицей Binom School им.А.Байтурсынова**				
	6	Устройство покрытия из фрезерованного а/б материала толщ. 6 см	м2	397	1 371,02	544 294,94
3		**Улица Балуан Шолака от ул. Капал до ул. Б.Шолака 16**				
	6	Устройство покрытия из фрезерованного а/б материала толщ. 5 см	м2	331	224,81	74 412,11
4		**пр. Абылай Хана от пр. Абылайхана 52/А до пр. Абылайхана 64**				
	1	Планировка и исправление профиля существующего дорожного основания	м2	200	2 052,44	410 488,00
		Устройство обочин из фрезерованного материала, толщ. 10 см	м2	1 093	1 058,45	1 156 885,85
5		**пр. Р. Кошкарбаева, в районе ул. Кобыз 39**				
	37	Выемка пучинистых грунтов	м3	5 790	7,66	44 351,40
	38	Замена пучинистых грунтов бутовым камнем	м3	15 090	7,66	115 589,40
		Устройство основания из ЩПС С-4, Н=0,26 м	м2	11 673	10,14	118 364,22
	10	Розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	м2	231	10,14	2 342,34
	80	Устройство покрытия из плотного к/з а/б тип А, марки I с полимером толщ. 7 см	м2	7 720	10,14	78 280,80
7		**пр. Абылайхана, пересечение ул. Мустафина - пр. Б. Момышулы**				
	37	Выемка пучинистых грунтов	м3	5 790	33,12	191 764,80
	38	Замена пучинистых грунтов бутовым камнем	м3	15 090	15,29	230 726,10
	29	Устройство подстилающего слоя из дресвы	м3	10 990	10,19	111 988,10
		Устройство основания из ЩПС С-4, Н=0,18 м	м2	8 081	25,48	205 903,88

	10	Розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	м2	231	25,48	5 885,88
	79	Устройство покрытия из плотного к/з а/б тип А, марки I, толщ. 12 см	м2	10 242	25,48	260 966,16
8		**пр. Абылайхана - ул. Манаса**				
	37	Выемка пучинистых грунтов	м3	5 790	10,16	58 826,40
	38	Замена пучинистых грунтов бутовым камнем	м3	15 090	6,73	101 555,70
		Устройство основания из ЩПС С-4, Н=0,20 м	м2	8 979	12,70	114 033,30
	10	Розлив битумной эмульсии 0,9 л/м2	м2	231	12,70	2 933,70
	76	Устройство покрытия из плотного м/з а/б типа Б марки 1 толщ. 7 см	м2	6 717	12,70	85 305,90

ИТОГО по акту: **4 234 456,98**

ИТОГО с учетом скидки: **4 022 734,13**

в т.ч. НДС 12%: **431 007,23**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Исполнитель:
Заместитель директора
ТОО "Компания Энергодор"

Арстангалиева С.Г.

Техническое сопровождение:
ТОО "M50 Consulting Group"

Сейпиев Д.Б., аттестат №KZ00VJE00066448

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны, по районам "Алматы", "Сарайшык"»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1059 от 07.02.2025 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за МАЙ месяц 2025 года

№ п/п	№ таб	Наименование работ	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**Паркова перед "Дворцом мира и согласия" по пр.Тауелсиздик (Пирамида)**				
1	**60**	Демонтаж бортовых камней с бетонным основанием/ с учетом вывоза	м	15 312,00	131,10	2 007 403,20
2	**64**	Установка бортовых пиленых камней из гранита с щебеночным основанием	м	27 455,00	131,10	3 599 350,50
3	**74**	Устройство покрытия вручную при толщине 5см из м/з тип Б	м2	10 222,00	19,70	201 373,40
2		**Отсыпка дороги ул.Кулагер от ул.Шарбакты до ул.А-123, дом 8**				
1	**1**	Планировка и исправление профиля существующего дорожного основания	м2	200,00	4113,20	822 640,00
2	**6**	Устройство покрытия из фрезерованного а/б материала толщ.25см	м2	1 653,00	4113,20	6 799 119,60
3		**Отсыпка дороги к дому А-91, 17 (ЖК Saratan)**				
1	**1**	Планировка и исправление профиля существующего дорожного основания	м2	200,00	4920,30	984 060,00
2	**6**	Устройство покрытия из фрезерованного а/б материала толщ.25см	м2	1 653,00	4920,30	8 133 255,90
4		**Технический тротуар на парковке пр.Тауелсиздик 11/1(Детская больница №1)**				
1	**60**	Демонтаж бортовых камней с бетонным основанием/ с учетом вывоза	м	15 312,00	82,10	1 257 115,20
2	**62**	Установка бортовых камней 150*300 с щебеночным основанием	м	21 398,00	82,10	1 756 775,80
3	**31**	Устройство основания из щебня С-6(тротуар, остановки, парковки) толщ.10см	м2	2 851,00	48,40	137 988,40
4	**74**	Устройство покрытия вручную при толщине 5см из м/з тип Б	м2	10 222,00	48,40	494 744,80
5		**Отсыпка дороги к дому по адресу ул.А-123, 7 (Привокзальный ЖК)**				
1	**1**	Планировка и исправление профиля существующего дорожного основания	м2	200,00	5115,84	1 023 168,00
2	**6**	Устройство покрытия из фрезерованного а/б материала толщ.25см	м2	1 653,00	5115,84	8 456 483,52

6		**Отсыпка дороги от ул.Балкантау до ул.Жанкент**				
1	**1**	Планировка и исправление профиля существующего дорожного основания	м2	200,00	960,00	192 000,00
2	**6**	Устройство покрытия из фрезерованного а/б материала толщ.25см	м2	1 653,00	960,00	1 586 880,00

ИТОГО по акту: **37 452 358,32**
ИТОГО с учетом скидки: **35 579 740,40**
В т.ч. НДС 12%: **3 812 115,04**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"

Исполнитель:
Заместитель директора
ТОО "Компания Энергодор"

Арстангалиева С.Г.

Техническое сопровождение:
ТОО "M50 Consulting Group"

Сейпиев Д.Б. аттестат №KZ00VJE00066448

ГИП:

8

Проект «Работы по ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны, по районам "Алматы", "Сарайшык"»
Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Энергодор"
Договор №1059 от 07.02.2025 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за МАЙ месяц 2025 года

№ п/п	№ таб	Наименование работ	Ед. изм.	По договору	За отчетный период	
				Цена за ед. с НДС, тенге	Количество	Стоимость работ с НДС, тенге
1		**Дорога от ул.М.Алимбаева до пр.Тауесиздик 11/1(Детская больница №1)**				
1	5	Фрезерование толщ.5см, фреза 1000/перевоз.15км/	м2	1 242,00	613,20	761 594,40
2	16	Ремонт асфальтобетонного покрытия из м/з а/б при толщ.80мм, площадь до 5м2	м2	22 114,00	2,52	55 727,28
3	91	Демонтаж люка с вывозом в мусор	шт	6 010,00	2,00	12 020,00
4	97	Установка чугунного плавающего люка типа магистральный, ТМ(ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн	шт	232 345,00	2,00	464 690,00
5	10	Розлив битумной эмульсии 0,9л/м2	м2	231,00	1486,88	343 469,28
6	83	Устройство выравнивающего слоя из плотного к/з а/б типа А марки 1/без учета подгрунтовки/	тн	43 616,00	9,40	409 990,40
7	85	Устройство выравнивающего слоя из плотного м/з а/б типа Б марки 1/без учета подгрунтовки/	тн	44 488,00	290,34	12 916 645,92
2		**ул.Жанкент от ул.Балкантау до ул.Жанкент 137**				
1	5	Фрезерование толщ.5см, фреза 1000/перевоз.15км/	м2	1 242,00	469,30	582 870,60
2	66	Устройство дорожного корыта механизмами	м3	7 270,00	31,05	225 733,50
3	29	Устройство подстилающего слоя из дресвы	м3	10 990,00	18,63	204 743,70
4		Устройство основания и ЩПС С-4 при толщ.20см	м2	8 979,00	62,10	557 595,90
5	10	Розлив битумной эмульсии 0,9л/м2	м2	231,00	1235,52	285 405,12
6	85	Устройство выравнивающего слоя из плотного м/з а/б типа Б марки 1/без учета подгрунтовки/	тн	44 488,00	217,85	9 691 710,80
7	6	Устройство покрытия из фрезерованного а/б материала толщ.15см	м2	992,00	960,00	952 320,00
3		**ул.Балкантау от ул.Аршын до пер.Мерей**				
1	5	Фрезерование толщ.5см, фреза 1000/перевоз.15км/	м2	1 242,00	413,10	513 070,20
2	10	Розлив битумной эмульсии 0,9л/м2	м2	231,00	1710,72	395 176,32
3	85	Устройство выравнивающего слоя из плотного м/з а/б типа Б марки 1/без учета подгрунтовки/	тн	44 488,00	276,66	12 308 050,08

4		**ул.Б.Майлина от ул.К.Сатпаева до пр.Абылайхана**				
1	**27**	Маршрутный метод м/з а/б. Фрезерование и укладка ЩМА - толщ.5см, фреза/350-1000/	м2	6 433,00	9671,08	62 214 057,64
2	**7**	Розлив битумной эмульсии 0,4л/м2	м2	103,00	9671,08	996 121,24
3	**91**	Демонтаж люка с вывозом в мусор	шт	6010	32,00	192 320,00
4	**97**	Установка чугунного плавающего люка типа магистральный, ТМ(ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн	шт	232345	32,00	7 435 040,00
5	**99**	Демонтаж КЦП 1-10/плита/	шт	5 026,00	1,00	5 026,00
6	**100**	Монтаж КЦП 1-10 со стоимостью плиты	шт	22 902,00	1,00	22 902,00
7	**61**	Демонтаж бортовых камней с бетонным основанием/ без учета вывоза	м	8 248,00	32,10	264 760,80
8	**65**	Установка природных бортовых камней с щебеночным основанием(без стоимости бордюра)	м	9 694,00	32,10	311 177,40

ИТОГО по акту: **112 122 218,58**

ИТОГО с учетом скидки: **106 516 107,65**

В т.ч. НДС 12%: **11 412 440,11**

Заказчик:
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

_____

Исполнитель:
Заместитель директора
ТОО "Компания Энергодор"

_____ **Арстангалиева С.Г.**

Техническое сопровождение:
ТОО "M50 Consulting Group"

Сейтимов Д.А. аттестат №KZ47VJE00023213 _____

ГИП: _____

Заказчик: Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Компания Энергодор"

Проект: "Работы по среднему, текущему ремонту дорог и сооружений транспортной инфраструктуры г. Астаны, по районам "Алматы", "Сарайшык""

Стройка: "Средний ремонт автомобильной дороги по проспекту Абылайхана (от пр. Момышулы до ул. Пушкина), проспекту Кошкарбаева (от пр.Тауелсиздик до ул.Аманжолова), ул.К.Мунайтпасова (от пр.Тауелсиздик до пр. Абылайхана), ул.Жумабаева (от пр.Б.Момышулы до пр.Кошкарбаева) в городе Астана"

Объект: Отдел 4. ул. Жумабаева (от пр. Б. Момышулы до пр. Кошкарбаева)

Договор подряда (контракт) № 1059 от 07.02.2025 г.

Акт выполненных работ
за май 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
						единицы	всего
1	1 / 1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**81974683**
			Раздел 1. Покрытие на основной проезжей части				**81974683**
1	192	СРД-2-92-01 *Кэтр и Кэм=1,06*	Срезка асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм и толщиной слоя до 130 мм	100 $м^2$	390,1543	172 965	67483038
2	193	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	394,0558	45	17733
3	194	412-102-0110 *РСНБ РК 2024* *К=10*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	10 144,0118	880	8926730
4	198	СРД-1-24-01 *Кэтр и Кэм=1,06*	Разборка асфальтобетонного покрытия вдоль бортового камня	1 м	3 000	1 444	4332000
5	199	412-102-0115 *РСНБ РК 2024* *К=15*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км (вывоз мусора от разбора)	т·км	156	1 185	184860
6	200	СРД-1-23-01 *Кэтр и Кэм=1,06*	Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев	1 $м^2$	176	5 546	976096

1	1 / 1	2	3	4	5	6	7
7	201	412-102-0115 *РСНБ РК 2024* *К=15*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км (вывоз мусора от разбора)**	**т·км**	**45,76**	**1 185**	**54226**

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		**81 974 683**
Сметная прибыль	5%	4 098 734
Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами:	тенге	86 073 417
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса):		
на II квартал 2025 г., доля - 67%, к -	1,0388	89 413 066
Итого в прогнозных ценах на 2025 г.:	тенге	89 413 066
Генподрядная скидка	5%	4 470 653
Итого за минусом генподрядной скидки:	тенге	84 942 412
Налог на добавленную стоимость	12%	10 193 089
Итого к оплате с учетом НДС-12%:	**тенге**	**95 135 502**

Принял:
Заказчик
ГУ "Управление транспорта и развития транспортной инфраструктуры города Астаны"

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Компания Энергодор"
Заместитель директора

Арстангалиева С.Г.

Эксперт технического надзора:
ТОО"M50 Consulting Group"

Сейтимов Д.А.
№:KZ47VJE00023213

Курсевич И.С.