Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "АлГарСтрой Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №99 от 28.04.2022г;
Наименование стройки: Строительство школы №40 им. Абдирова на 200 мест в населенном пункте Сарысу, сельского округа Дарбаза, Сарыагашского района, Туркестанской области

Форма № 3-КС

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за от 10.10.2022 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	9 583 000	1 026 750				90			1 026 750	9 583 000,00
Затраты инжиниринговых услуг	276 786	29 656							29 656	276 785,71
Затраты авторского надзора	140 214	15 023							15 023	140 214,29
Всего по стройке	**10 000 000**	**1 071 429**							**1 071 429**	**10 000 000,00**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Т.Телегенов

Главный специалист
_____ Р. Бердалиев

Технический надзор:
Директор ТОО "АлГарСтрой Проект"
_____ Токтаров К.Ш.

Инженер-эксперт
_____ Токтаров А.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ Ишанкулов С.М.

Форма-2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "АлГарСтрой Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Договор №99 от 28.04.2022г;
Наименование стройки: Строительство школы №40 им. Абдирова на 200 мест в населенном пункте Сарысу, сельского округа Дарбаза, Сарыагашского района, Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	17995,71563		205,29	194,40	3694349	3498367	--	766278	4817478
		НР - 72%; СП - 8%				10,89	48,25	195982	868293		356850	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	320,534375		2018,02	--	646843	--	--	465727	1201576
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	646843	--		89006	
3	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3,ВЪЕЗД-ЗАЕЗД	м3	1694,69		233,98	233,98	396523	396523	--	70860	504774
		НР - 72%; СП - 8%				--	58,07	--	98417		37391	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/дна котлована на 0,3м/	м3 уплотненного грунта	692,89		161,77	76,23	112086	52819	--	60364	186247
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	59267	24572		13796	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м/перемещение из временного отвала для устройства подушки/. Группа грунтов 2	м3 грунта	2412,962		35,20	35,20	84931	84931	--	22615	116150
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,02	--	31409		8604	
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2412,712		17,38	17,38	41935	41935	--	11166	57348
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,43	--	15508		4248	
7	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	2079,732		491,09	489,50	1021345	1018028	116	221923	1342729
		НР - 72%; СП - 8%				1,54	146,67	3201	305025		99461	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8226302,00						8226302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудования	Тенге		0						
		Итого без оборуддования	Тенге		8226302						
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге		123395						
		Итого:	Тенге		8349697						
		Доп.работы в зимнее время 0,7%	Тенге		58448						
		Итого:	Тенге		8408144						
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		168163						
		Итого:	Тенге		8576307						
		В ценах на 2021год К=1,0501698	Тенге		9006579						
		С понижающим коэффицентом К=0,95	Тенге		8556250						
		НДС-12%	Тенге		1026750						
		Итого с НДС	Тенге		9583000						

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "АлГарСтрой Проект"

Директор_____ Токтаров К.Ш.

Инженер-эксперт_____ Токтаров А.Ш.

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПУС-Шымкент"

Директор_____ Карабаев А.

ГИП_____ Карабаев К.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ Ишанкулов С.М.