Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "АлГарСтрой Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Наименование стройки: Строительство школы №40 им. Абдирова на 200 мест в населенном пункте Сарысу, сельского округа Дарбаза, Сарыагашского района, Туркестанской области

Форма № 3-КС

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 25.05.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	193 517 068	20 733 972				90			4 606 076	42 990 042
Затраты инжиниринговых услуг	5 300 764	567 939							126 206	1 177 927
Затраты авторского надзора	2 277 088	243 974							54 352	507 282
Всего по стройке	**201 094 920**	**21 545 885**							**4 786 634**	**44 675 251**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____Етегаев Т.Д.

Главный специалист

_____Р. Бердалиев

Технический надзор:
Директор ТОО "АлГарСтрой Проект"

_____Токтаров К.Ш.

Инженер-эксперт

_____Токтаров А.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____Ишанкулов С.М.

Форма-2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "АлГарСтрой Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Доп.соглашение №1 от 26.01.2023г к Договору №99 от 28.04.2022г;
Наименование стройки: Строительство школы №40 им. Абдирова на 200 мест в населенном пункте Сарысу, сельского округа Дарбаза, Сарыагашского района, Туркестанской области

А К Т №3

за май месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ Блок А.										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50. Кладка	м3 кладки	172,402854		22562,85	2444,00	3889901	421353	2627919	868430	5138997
		НР - 93%; СП - 8%				4875,96	540,40	840629	93167		380666	
2	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	652,5875576		-295,87	–	-193080	–	–	-179565	-402457
		НР - 93%; СП - 8%				-295,87	–	-193080	–		-29812	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50. Кладка	м3 кладки	211,1087811		22391,01	2444,00	4726940	515950	3217909	1029663	6217131
		НР - 93%; СП - 8%				4704,12	540,40	993081	114083		460528	
4	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(АС-27)	т металлических изделий	0,5037031		378231,69	2257,49	190516	1137	155345	31993	240310
		НР - 93%; СП - 8%				67567,20	729,54	34034	367		17801	
5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0335802		308407,00	–	10356	–	10356	–	11185
		СП - 8%				–	–	–	–		829	
6	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,4701229		308407,00	–	144989	–	144989	–	156588
		СП - 8%				–	–	–	–		11599	
		Сердечник МС-2 - 60шт										
7	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /МС-2 из бетона В12,5/. Устройство	м3	2,2019807		29343,90	5252,15	64615	11565	35312	18346	89597
		НР - 91%; СП - 8%				8055,60	1099,89	17738	2422		6637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,1042271	221796,00	–	23117	–	23117	–	24967
		СП - 8%			–	–	–	–		1849	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0293597	228894,00	–	6720	–	6720	–	7258
		СП - 8%			–	–	–	–		538	
10	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1402662	20391,27	1011,99	2860	142	40	2479	5766
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	2678	46		427	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ- Мс-1(АС-26)									
11	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СЕРДЕЧНИКИ железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство, В15, МС-1	м3	4,3984564	30545,66	5252,15	134354	23101	75821	36646	184679
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	35432	4838		13680	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0561505	228894,00	–	12853	–	12853	–	13881
		СП - 8%			–	–	–	–		1028	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 12 мм (14мм) СТ РК 2591-2014	т	0,8385142	212819,00	–	178452	–	178452	–	192728
		СП - 8%			–	–	–	–		14276	
14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,8946648	20391,27	1011,99	18243	905	258	15810	36778
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	17080	294		2724	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ- Мс-2(АС-26)									
15	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СЕРДЕЧНИКИ железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	34,3998315	30545,66	5252,15	1050766	180673	592982	286602	1444357
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	277111	37836		106989	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,2975121	228894,00	–	68099	–	68099	–	73547
		СП - 8%			–	–	–	–		5448	
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 12 мм(14мм) СТ РК 2591-2014	т	0,1041292	212819,00	–	22161	–	22161	–	23934
		СП - 8%			–	–	–	–		1773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4016413	20391,27	1011,99	8190	406	116	7098	16511
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	7668	132		1223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10360051	1155233	7172449	2117502	13475757
							2032372	253184	–	998203	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10360051				
	Материалы		Тенге				6705700				
	Всего заработная плата		Тенге					2285556			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				466747				
		Накладные расходы	Тенге				2117501				
		Сметная прибыль	Тенге				998204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13475756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2085
		Сметная заработная плата	Тенге					2285556			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13475756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2085
		Сметная заработная плата	Тенге					2285556			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ. Блок В столовая.									
19	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50. Кладка	м3 кладки	25,4337	22562,85	2444,00	573857	62160	387683	128115	758130
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	124014	13744		56158	
20	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	90,4791	-295,87	–	-26770	–	–	-24896	-55799
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	–	-26770	–		-4133	
21	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50. Кладка	м3 кладки	3,7128	22391,01	2444,00	83133	9074	56594	18109	109342
		НР - 93%; СП - 8%			4704,12	540,40	17465	2006		8099	
22	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(АС-27)	т металлических изделий	0,0401625	378231,69	2257,49	15191	91	12386	2551	19161
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	2714	29		1419	
23	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0026775	308407,00	–	826	–	826	–	892
		СП - 8%			–	–	–	–		66	
24	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,037485	308407,00	–	11561	–	11561	–	12485
		СП - 8%			–	–	–	–		925	
		УЗЕЛ А-4,4м (АС-7)									
25	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (компенсатор) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,275	3077,32	14,14	3924	18	2504	1294	5635
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	1402	5		417	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УЗЕЛ Б-12м (АС-7)									
26	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (компенсатор) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	7,446	3077,32	14,14	22914	105	14623	7556	32907
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	8186	27		2438	
		ПАРАПЕТ(АС-9,10)									
27	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50. Кладка	м3 кладки	7,5174	22562,85	2444,00	169614	18373	114586	37867	224079
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	36655	4062		16598	
28	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(исключается). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	29,2485	-295,87	–	-8654	–	–	-8048	-18038
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	–	-8654	–		-1336	
29	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,034425	378231,69	2257,49	13021	78	10617	2187	16424
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	2326	25		1217	
30	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(СГ-3) ГОСТ 23279-2012	т	0,034425	308407,00	–	10617	–	10617	–	11466
		СП - 8%			–	–	–	–		849	
		Сердечник МС-3 -33шт									
31	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /МС-3 из бетона В12,5/. Устройство	м3	0,8415	29343,90	5252,15	24693	4420	13494	7011	34240
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	6779	926		2536	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0299574	221796,00	–	6644	–	6644	–	7176
		СП - 8%			–	–	–	–		532	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,006732	228894,00	–	1541	–	1541	–	1664
		СП - 8%			–	–	–	–		123	
34	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0366894	20391,27	1011,99	748	37	11	648	1508
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	700	12		112	
		Антисейсмопояс -48,6м									
35	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке В12,5	м3	2,2083	31450,24	4813,36	69452	10629	36596	22199	98983
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	22227	2168		7332	
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0183396	228894,00	–	4198	–	4198	–	4534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		336	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0609756	228894,00	–	13957	–	13957	–	15074
		СП - 8%			–	–	–	–		1117	
38	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0793152	20223,20	1379,72	1604	109	23	1367	3209
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	1472	31		238	
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0062832	221796,00	–	1394	–	1394	–	1505
		СП - 8%			–	–	–	–		111	
40	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм(16мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0160752	212819,00	–	3421	–	3421	–	3695
		СП - 8%			–	–	–	–		274	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0027744	228894,00	–	635	–	635	–	686
		СП - 8%			–	–	–	–		51	
42	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские(КР-1 над продухами). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0251328	20391,27	1011,99	512	25	7	444	1033
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	480	8		77	
43	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции(АН-1). Установка при бетонировании	т	0,0136578	43725,15	2192,58	597	30	6	520	1206
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	561	10		89	
44	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0136578	228012,00	–	3114	–	3114	–	3363
		СП - 8%			–	–	–	–		249	
45	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(МНД-2). Установка	т стальных элементов	0,0124644	764602,52	7187,72	9530	90	8665	935	11302
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	775	17		837	
46	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев(вкладыш). Установка	м3 древесины в конструкции	0,03468	92439,31	1047,21	3206	36	2318	782	4307
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	852	17		319	
47	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые(по чердаку). Укладка	м ходов	14,28	45,37	5,11	648	73	31	517	1258
		НР - 90%; СП - 8%			38,11	2,08	544	30		93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,17136	50389,00	–	8635	–	8635	–	9325
		СП - 8%			–	–	–	–		691	
49	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08568	53018,00	–	4543	–	4543	–	4906
		СП - 8%			–	–	–	–		363	
50	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,25704	8225,13	42,03	2114	11	1535	516	2840
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	568	5		210	
		ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ									
51	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	104,08	3765,67	254,14	391931	26451	197148	162067	598318
		НР - 93%; СП - 8%			1617,33	57,01	168332	5934		44320	
52	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм С-2) ГОСТ 23279-2012	т	0,0052382	308407,00	–	1615	–	1615	–	1745
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
53	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм С-2) ГОСТ 23279-2012	т	0,0733348	308407,00	–	22617	–	22617	–	24426
		СП - 8%			–	–	–	–		1809	
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ К СТЕНЕ,ПЕРЕКРЫТИЮ(АС-18)									
54	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(петля П-1). Установка	т стальных элементов	0,05733	77677,52	7187,72	4453	412	477	4300	9453
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	3564	80		700	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,05733	228894,00	–	13122	–	13122	–	14172
		СП - 8%			–	–	–	–		1050	
56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(ИМ-1). Установка	т стальных элементов	0,00868	77677,52	7187,72	674	62	72	651	1431
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	540	12		106	
		ПЕРЕГОРОДКИ ГАЗОБЕТОННЫЕ толщ.100мм									
57	1108-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены,перегородки толщ.100мм . Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	0,66	8154,58	429,50	5382	283	1281	3614	9716
		НР - 93%; СП - 8%			5785,24	102,68	3818	68		720	
58	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	0,6402	19994,00	–	12800	–	12800	–	13824
		СП - 8%			–	–	–	–		1024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-12,13)									
59	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки из бетона В15. Устройство	м3	3,095	42041,06	4446,62	130117	13762	69607	45109	189244
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	46748	2823		14018	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,09908	228894,00	–	22679	–	22679	–	24493
		СП - 8%			–	–	–	–		1814	
61	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16мм)СТ РК 2591-2014	т	0,21076	212819,00	–	44854	–	44854	–	48442
		СП - 8%			–	–	–	–		3588	
62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14мм)СТ РК 2591-2014	т	0,08774	212819,00	–	18673	–	18673	–	20167
		СП - 8%			–	–	–	–		1494	
63	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01612	221796,00	–	3575	–	3575	–	3861
		СП - 8%			–	–	–	–		286	
64	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4137	20223,20	1379,72	8366	571	119	7131	16737
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	7676	160		1240	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ- Мс-1(АС-18)									
65	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СЕРДЕЧНИКИ железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство, В15, МС-1	м3	1,504	30545,66	5252,15	45941	7899	25926	12531	63149
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	12116	1654		4678	
66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0192	228894,00	–	4395	–	4395	–	4746
		СП - 8%			–	–	–	–		352	
67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,18752	221796,00	–	41591	–	41591	–	44918
		СП - 8%			–	–	–	–		3327	
68	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,20672	20391,27	1011,99	4215	209	59	3653	8498
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	3947	68		629	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ- Мс-2(АС-18)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**СЕРДЕЧНИКИ железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	1,628	30545,66	5252,15	49728	8550	28063	13564	68355
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	13115	1791		5063	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014**	т	0,01408	228894,00	–	3223	–	3223	–	3481
		СП - 8%			–	–	–	–		258	
71	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм(12мм) СТ РК 2591-2014**	т	0,06446	221796,00	–	14297	–	14297	–	15441
		СП - 8%			–	–	–	–		1144	
72	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,07854	20391,27	1011,99	1602	79	24	1388	3229
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	1499	26		239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1876270	163640	1258982	453682	2516344
							453649	35737	–	186395	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1876270				
	Материалы		Тенге				984455				
	Всего заработная плата		Тенге					489386			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				261726				
	Местные материалы		Тенге				12800				
		Накладные расходы	Тенге				453680				
		Сметная прибыль	Тенге				186396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2516345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								435
		Сметная заработная плата	Тенге					489386			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2516345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								435
		Сметная заработная плата	Тенге					489386			
		РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-24-28) Блок В столовая.									
		РАМЫ РМ-1(1шт)									
73	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,стойки из бетона В25. Устройство**	м3	1,61	33657,65	5252,15	54189	8456	32763	13414	73011
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	12970	1771		5408	
74	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м,ригель из бетона В25**	м3	1,6	48584,29	6373,18	77735	10197	40973	26073	112113
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	26565	2087		8305	
75	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	0,6528	16514,30	949,70	10781	620	188	9258	21642
		НР - 91%; СП - 8%			15276,60	308,80	9973	202		1603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00792	902007,64	1328,64	7144	11	5185	1776	9634
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1948	5		714	
77	2105-0103-0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 12 мм,Ш-1 ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00792	1410781,00	–	11173	–	11173	–	12067
		СП - 8%			–	–	–	–		894	
78	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции,Ан-1. Установка при бетонировании	т	0,0153	43725,15	2192,58	669	34	6	582	1351
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	629	11		100	
79	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0153	221796,00	–	3393	–	3393	–	3665
		СП - 8%			–	–	–	–		271	
		РАМЫ РМ-2(2шт)									
80	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,стойки из бетона В25. Устройство	м3	2,2	33657,65	5252,15	74047	11555	44770	18329	99766
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	17722	2420		7390	
81	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м,ригель из бетона В25	м3	2,62	48584,29	6373,18	127291	16698	67093	42695	183585
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	43500	3417		13599	
82	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,8712	16514,30	949,70	14387	827	251	12356	28883
		НР - 91%; СП - 8%			15276,60	308,80	13309	269		2139	
83	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01312	902007,64	1328,64	11834	17	8591	2943	15959
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	3226	8		1182	
84	2105-0103-0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 12 мм,Ш-1 ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,01312	1410781,00	–	18509	–	18509	–	19990
		СП - 8%			–	–	–	–		1481	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				411153	48414	232895	127426	581666
							129842	10189	–	43086	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				411153				
	Материалы		Тенге				199820				
	Всего заработная плата		Тенге					140031			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33076				
		Накладные расходы	Тенге				127428				
		Сметная прибыль	Тенге				43086				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				581667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					140031			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				581667				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					140031			
РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ (АС -21-23) Блок В столовая.											
85	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	17	7322,95	1287,03	124490	21879	44759	74393	214794
		НР - 118%; СП - 8%			3403,08	305,46	57852	5193		15911	
86	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	18	5742,52	979,98	103365	17640	38777	60225	176677
		НР - 118%; СП - 8%			2608,20	227,24	46948	4090		13087	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
87	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке В12,5	м3	4,6	31450,24	4813,36	144671	22141	76231	46242	206186
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	46299	4516		15273	
88	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2535	20223,20	1379,72	5127	350	73	4370	10256
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	4704	98		760	
89	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции Ас-1. Установка при бетонировании	т	0,0065	43725,15	2192,58	284	14	3	247	574
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	267	5		43	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ Мп-1-2шт									
90	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые мз бетона В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,52	35191,26	1517,60	53491	2307	33658	16430	75514
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	17526	529		5594	
91	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17856	20223,20	1379,72	3611	246	52	3078	7224
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	3313	69		535	
92	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00784	20391,27	1011,99	160	8	2	139	322
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	150	3		24	
93	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,6	14810,68	1737,28	8886	1042	6304	1670	11401
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	1540	276		845	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ Мп-2-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые мз бетона В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,45	35191,26	1517,60	15836	683	9964	4864	22356
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	5189	157		1656	
95	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04464	20223,20	1379,72	903	62	13	769	1806
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	828	17		134	
96	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0012	20391,27	1011,99	24	1	–	21	49
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	23	–		4	
97	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,22	14810,68	1737,28	3258	382	2311	612	4180
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	565	101		310	
98	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции Ав-1. Установка при бетонировании	т	0,0294	43725,15	2192,58	1286	64	13	1119	2597
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	1209	21		192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				465393	66820	212160	214179	733936
							186411	15074	–	54368	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				465393				
	Материалы		Тенге				212161				
	Всего заработная плата		Тенге					201486			
		Накладные расходы	Тенге				214179				
		Сметная прибыль	Тенге				54366				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				733938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					201486			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				733938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					201486			
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ Блок Д Мастерская.									
99	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50. Кладка	м3 кладки	57,1	22562,85	2444,00	1288339	139552	870370	287625	1702041
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	278417	30857		126077	
100	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	213,75	-295,87	–	-63242	–	–	-58815	-131822
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	–	-63242	–		-9765	
101	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50. Кладка	м3 кладки	49,61	22391,01	2444,00	1110818	121247	756200	241968	1461009
		НР - 93%; СП - 8%			4704,12	540,40	233371	26809		108223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(АС-18)	т металлических изделий	0,1305	378231,69	2257,49	49359	295	40246	8289	62260
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	8818	95		4612	
103	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0087	308407,00	–	2683	–	2683	–	2898
		СП - 8%			–	–	–	–		215	
104	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,1218	308407,00	–	37564	–	37564	–	40569
		СП - 8%			–	–	–	–		3005	
		ПАРАПЕТ(АС-11)									
105	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50. Кладка	м3 кладки	19,41	22562,85	2444,00	437945	47438	295865	97772	578575
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	94642	10489		42857	
106	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича(исключается). Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	78,42	-295,87	–	-23202	–	–	-21578	-48362
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	–	-23202	–		-3582	
107	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0951	378231,69	2257,49	35970	215	29329	6040	45371
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	6426	69		3361	
108	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(СГ-3) ГОСТ 23279-2012	т	0,0951	308407,00	–	29330	–	29330	–	31676
		СП - 8%			–	–	–	–		2346	
		Сердечник МС-3 -48шт									
109	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /МС-3 из бетона В12,5/. Устройство	м3	2,4	29343,90	5252,15	70425	12605	38487	19996	97655
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	19333	2640		7234	
110	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,08544	221796,00	–	18950	–	18950	–	20466
		СП - 8%			–	–	–	–		1516	
111	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0192	228894,00	–	4395	–	4395	–	4746
		СП - 8%			–	–	–	–		352	
112	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,10464	20391,27	1011,99	2134	106	30	1849	4302
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	1998	34		319	
		Антисейсмопояс -69,4м									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке В12,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,2	31450,24 10065,00	4813,36 981,77	194992 62403	29843 6087	102746	62326 20585	277903
114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,05136	228894,00 –	– –	11756 –	– –	11756	– 940	12696
115	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,17072	228894,00 –	– –	39077 –	– –	39077	– 3126	42203
116	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,22208	20223,20 18555,48	1379,72 386,00	4491 4121	306 86	64	3828 666	8985
117	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01968	221796,00 –	– –	4365 –	– –	4365	– 349	4714
118	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм(16мм) СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,05056	212819,00 –	– –	10760 –	– –	10760	– 861	11621
119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00896	228894,00 –	– –	2051 –	– –	2051	– 164	2215
120	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские(КР-1 над продухами). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0792	20391,27 19091,28	1011,99 328,10	1615 1512	80 26	23	1400 241	3256
121	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции(АН-1). Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03399	43725,15 41110,20	2192,58 717,61	1486 1397	75 24	14	1294 222	3002
122	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16мм) СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,03399	228012,00 –	– –	7750 –	– –	7750	– 620	8370
123	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(МНД-2). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,03102	764602,52 62171,20	7187,72 1391,53	23718 1929	223 43	21566	2327 2084	28128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев(вкладыш). Установка	м3 древесины в конструкции	0,016	92439,31	1047,21	1479	17	1069	361	1987
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	393	8		147	
125	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые(по чердаку). Укладка	м ходов	33,9	45,37	5,11	1538	173	73	1226	2986
		НР - 90%; СП - 8%			38,11	2,08	1292	71		221	
126	2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4068	49031,00	–	19946	–	19946	–	21541
		СП - 8%			–	–	–	–		1596	
127	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2034	53018,00	–	10784	–	10784	–	11647
		СП - 8%			–	–	–	–		863	
		ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ									
128	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,7	3765,67	254,14	134435	9073	67623	55590	205226
		НР - 93%; СП - 8%			1617,33	57,01	57739	2035		15202	
129	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм С-2) ГОСТ 23279-2012	т	0,001716	308407,00	–	529	–	529	–	572
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
130	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм С-2) ГОСТ 23279-2012	т	0,024024	308407,00	–	7409	–	7409	–	8002
		СП - 8%			–	–	–	–		593	
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ К СТЕНЕ,ПЕРЕКРЫТИЮ(АС-17,18)									
131	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(петля П-1). Установка	т стальных элементов	0,2268	77677,52	7187,72	17617	1630	1887	17011	37398
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	14100	316		2770	
132	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,2268	228894,00	–	51913	–	51913	–	56066
		СП - 8%			–	–	–	–		4153	
133	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(ИМ-1). Установка	т стальных элементов	0,0031	764602,52	7187,72	2370	22	2155	233	2811
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	193	4		208	
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-11,12)									
134	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки из бетона В15. Устройство	м3	3,282	42041,06	4446,62	137979	14594	73813	47835	200678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	49572	2993		14865	
135	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014**	т	0,1098	228894,00	–	25133	–	25133	–	27143
		СП - 8%			–	–	–	–		2011	
136	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16мм)СТ РК 2591-2014**	т	0,2938	212819,00	–	62526	–	62526	–	67528
		СП - 8%			–	–	–	–		5002	
137	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14мм)СТ РК 2591-2014**	т	0,05034	212819,00	–	10713	–	10713	–	11570
		СП - 8%			–	–	–	–		857	
138	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014**	т	0,00664	221796,00	–	1473	–	1473	–	1591
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
139	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,46058	20223,20	1379,72	9314	635	133	7939	18634
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	8546	178		1380	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ- Мс-1(АС-18)									
140	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**СЕРДЕЧНИКИ железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство, В15, МС-1**	м3	0,47	30545,66	5252,15	14356	2469	8101	3916	19734
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	3786	517		1462	
141	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014**	т	0,006	228894,00	–	1373	–	1373	–	1483
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
142	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014**	т	0,0586	221796,00	–	12997	–	12997	–	14037
		СП - 8%			–	–	–	–		1040	
143	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0646	20391,27	1011,99	1317	65	19	1142	2656
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	1233	21		197	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ- Мс-2(АС-18)									
144	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**СЕРДЕЧНИКИ железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	0,148	30545,66	5252,15	4521	777	2552	1233	6214
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	1192	163		460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00128	228894,00	–	293	–	293	–	316
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
146	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00586	221796,00	–	1300	–	1300	–	1404
		СП - 8%			–	–	–	–		104	
147	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00714	20391,27	1011,99	146	7	3	126	294
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	136	2		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3834990	381448	2687438	790933	4995995
							766107	83568	–	370074	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3834990				
	Материалы		Тенге				2312367				
	Всего заработная плата		Тенге					849675			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				375070				
		Накладные расходы	Тенге				790931				
		Сметная прибыль	Тенге				370074				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4995995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								769
		Сметная заработная плата	Тенге					849675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4995995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								769
		Сметная заработная плата	Тенге					849675			
		РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ Блок Д Мастерская. (АС-24,25).									
		РАМЫ РМ-1(1шт)									
148	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,стойки из бетона В25. Устройство	м3	1,1	33657,65	5252,15	37023	5777	22385	9165	49883
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	8861	1210		3695	
149	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м,ригель из бетона В25	м3	0,94	48584,29	6373,18	45669	5991	24071	15318	65866
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	15607	1226		4879	
150	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,2997	16514,30	949,70	4949	285	86	4251	9936
		НР - 91%; СП - 8%			15276,60	308,80	4578	93		736	
151	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,011	902007,64	1328,64	9922	15	7202	2467	13381
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	2705	6		991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	2105-0103-0115 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 12 мм,Ш-1 ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,011	1410781,00	–	15519	–	15519	–	16760
		СП - 8%			–	–	–	–		1241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				113083	12067	69263	31201	155826
							31752	2535	–	11542	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				113083				
	Материалы		Тенге				53745				
	Всего заработная плата		Тенге					34286			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15519				
		Накладные расходы	Тенге				31201				
		Сметная прибыль	Тенге				11543				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				155826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					34286			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				155826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					34286			
		РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ Блок Д Мастерская.									
153	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	37	7322,95	1287,03	270949	47620	97415	161915	467493
		НР - 118%; СП - 8%			3403,08	305,46	125914	11302		34629	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
154	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство поясов в опалубке В12,5**	м3	8,1	31450,24	4813,36	254747	38988	134232	81426	363067
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	81527	7952		26894	
155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014**	т	0,0761	228894,00	–	17419	–	17419	–	18812
		СП - 8%			–	–	–	–		1394	
156	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014**	т	0,4605	228894,00	–	105406	–	105406	–	113838
		СП - 8%			–	–	–	–		8432	
157	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,5366	20223,20	1379,72	10852	740	155	9249	21709
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	9957	207		1608	
158	1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры(КР-1)**	т арматуры	0,03564	55939,65	1237,05	1994	44	–	2326	4665
		НР - 118%; СП - 8%			54702,60	607,95	1950	22		346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0308	221796,00	–	6831	–	6831	–	7378
		СП - 8%			–	–	–	–		547	
160	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (4мм)ГОСТ 6727-80	т	0,00484	233988,00	–	1133	–	1133	–	1223
		СП - 8%			–	–	–	–		91	
161	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03564	20391,27	1011,99	727	36	11	630	1465
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	680	12		109	
162	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции(АС-1). Установка при бетонировании	т	0,0444	43725,15	2192,58	1941	97	19	1690	3922
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	1825	32		291	
163	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0444	228894,00	–	10163	–	10163	–	10976
		СП - 8%			–	–	–	–		813	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 -4шт									
164	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм,В20 Устройство	м3	0,68	32176,71	2702,83	21880	1838	13605	6211	30338
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	6437	388		2247	
165	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00924	228894,00	–	2115	–	2115	–	2284
		СП - 8%			–	–	–	–		169	
166	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм(16мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0968	212819,00	–	20601	–	20601	–	22249
		СП - 8%			–	–	–	–		1648	
167	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,10604	20391,27	1011,99	2162	107	31	1874	4359
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	2024	35		323	
168	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции(Ав-1). Установка при бетонировании	т	0,05292	43725,15	2192,58	2314	116	22	2014	4675
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	2176	38		346	
169	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,05292	221796,00	–	11737	–	11737	–	12676
		СП - 8%			–	–	–	–		939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЕНТШАХТЫ -Вш-1-13 (АС-26-28)									
170	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки (без вычета пустот)	1,07388	31440,27 13994,40	2000,56 797,09	33763 15028	2148 856	16587	14772 3883	52418
171	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00071	308407,00 –	– –	219 –	– –	219	– 18	236
172	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,007952	308407,00 –	– –	2452 –	– –	2452	– 196	2649
173	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,008662	15334,38 13896,80	1406,22 606,02	133 120	12 5	1	114 20	267
174	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояс-обвязки в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,881	32652,00 10065,00	4813,36 981,77	61418 18932	9054 1847	33432	18909 6426	86753
175	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,008151	228894,00 –	– –	1866 –	– –	1866	– 149	2015
176	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,025916	221796,00 –	– –	5748 –	– –	5748	– 460	6208
177	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,034067	20223,20 18555,48	1379,72 386,00	689 632	47 13	10	587 102	1378
178	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сердечник железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В15(Мс-3). Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,18	30545,66 8055,60	5252,15 1099,89	5498 1450	945 198	3103	1500 560	7558
179	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00504	228894,00 –	– –	1154 –	– –	1154	– 92	1246
180	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01188	221796,00 –	– –	2635 –	– –	2635	– 211	2846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01692	20391,27	1011,99	345	17	5	299	696
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	323	6		52	
182	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0106	77677,52	7187,72	823	76	88	795	1748
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	659	15		129	
183	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0106	221796,00	–	2351	–	2351	–	2539
		СП - 8%			–	–	–	–		188	
184	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	24,79	3077,32	14,14	76287	351	48684	25155	109558
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	27252	90		8115	
185	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,96	1465,09	81,31	11662	647	3304	6567	19688
		НР - 80%; СП - 8%			968,66	62,66	7711	499		1458	
186	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	7,96	103,98	0,77	828	6	62	611	1553
		НР - 80%; СП - 8%			95,50	0,38	760	3		115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				950842	102892	542596	336644	1390485
							305358	23519	–	103000	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				950842				
	Материалы		Тенге				350763				
	Всего заработная плата		Тенге					328877			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				191829				
		Накладные расходы	Тенге				336645				
		Сметная прибыль	Тенге				102999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1390486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					328877			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1390486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
		Сметная заработная плата	Тенге					328877			
		РАЗДЕЛ 8. Вертикальная планировка ГП.									
187	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м,растительный грунт	м3 грунта	1600	42,97	42,97	68754	68754	–	18307	94026
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,89	–	25427		6965	
188	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1600	39,78	39,78	63653	63653	–	16949	87051
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,71	–	23540		6448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта,насыпь	17787,71	50,22	50,22	893308	893308	–	237861	1221662
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,57	–	330362		90493	
190	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта,выемка	12123	50,22	50,22	608823	608823	–	162111	832609
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,57	–	225154		61675	
191	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НЕДОСТАТОК ГРУНТА**	м3	9437	275,24	264,95	2597481	2500318	–	563031	3413353
		НР - 72%; СП - 8%			10,30	72,57	97163	684824		252841	
192	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	т	16514,75	240,00	–	3963540	–		–	4280623
		СП - 8%			–	–	–	–		317083	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				8195560	4134856	–	998259	9929324
							97163	1289308	–	735505	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8195560				
	Всего заработная плата		Тенге					1386471			
	Транспортные расходы		Тенге				3963540				
		Накладные расходы	Тенге				998259				
		Сметная прибыль	Тенге				735506				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9929324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								852
		Сметная заработная плата	Тенге					1386471			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9929324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								852
		Сметная заработная плата	Тенге					1386471			
		РАЗДЕЛ 9. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Уборная на 6 очков									
193	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	166,0032	170,40	163,55	28288	27149	–	6900	38003
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	50,87	1138	8445		2815	
194	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,9568	2018,02	–	5967	–	–	4296	11084
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	–	5967	–		821	
195	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м/перемещение во временный отвал на 10м/. Группа грунтов 2**	м3 грунта	168,96	35,20	35,20	5947	5947	–	1584	8133
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,02	–	2199		602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	168,96	17,38	17,38	2937	2937	–	782	4016
		НР - 72%; СП - 8%			–	6,43	–	1086		297	
197	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м/перемещение из временного отвала для обратной засыпки и подсыпки под полы/. Группа грунтов 2	м3 грунта	130,36	35,20	35,20	4588	4588	–	1222	6275
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,02	–	1697		465	
198	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	130,36	17,38	17,38	2266	2266	–	603	3099
		НР - 72%; СП - 8%			–	6,43	–	838		230	
199	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,925	799,16	–	10329	–	–	7437	19187
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	–	10329	–		1421	
200	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	116,325	35,20	35,20	4094	4094	–	1090	5599
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,02	–	1514		415	
201	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	116,325	161,77	76,23	18817	8867	–	10134	31268
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	9950	4125		2316	
202	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	116,325	80,80	69,74	9399	8112	163	2190	12516
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	1124	1917		927	
203	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 5 м/подсыпка под полы/	м3	0,999	35,20	35,20	35	35	–	9	48
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,02	–	13		4	
204	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,999	161,77	76,23	162	76	–	87	269
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	85	35		20	
205	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	0,999	80,80	69,74	81	70	1	19	107
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	10	16		8	
206	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА/	м3 грунта	0,111	799,16	–	89	–	–	64	165
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	–	89	–		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лишний грунт-38,6м3 учтен в вертикальной планировке									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**92998**	**64142**	**164**	**36417**	**139769**
							28692	**21887**	**--**	**10353**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				92998				
		Материалы	Тенге				164				
		Всего заработная плата	Тенге					50579			
		Накладные расходы	Тенге				36417				
		Сметная прибыль	Тенге				10353				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				139768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					50579			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				139768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					50579			
		РАЗДЕЛ 10. ФУНДАМЕНТЫ. Уборная на 6 очков									
207	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /В3,5 на сспц/**	**м3**	**0,37**	**15284,62**	**1111,53**	**5655**	**411**	**4771**	**513**	**6662**
		НР - 91%; СП - 8%			**1278,45**	**244,94**	**473**	**91**		**493**	
208	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /В7,5 на сспц/**	**м3**	**4,98**	**18063,61**	**1359,04**	**89957**	**6768**	**66997**	**16129**	**114573**
		НР - 91%; СП - 8%			**3251,46**	**307,72**	**16192**	**1532**		**8487**	
209	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,009918**	**15334,38**	**1406,22**	**152**	**14**	**--**	**131**	**306**
		НР - 91%; СП - 8%			**13896,80**	**606,02**	**138**	**6**		**23**	
210	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(6мм С-1) СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,009918**	**221796,00**	**--**	**2200**	**--**	**2200**	**--**	**2376**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**176**	
211	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,009918**	**20391,27**	**1011,99**	**202**	**10**	**3**	**175**	**408**
		НР - 91%; СП - 8%			**19091,28**	**328,10**	**189**	**3**		**30**	
212	**1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**6,61**	**866,66**	**11,00**	**5729**	**73**	**2800**	**2689**	**9091**
		НР - 93%; СП - 8%			**432,04**	**5,40**	**2856**	**36**		**673**	
		ВЫГРЕБ									
213	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /В3,5 на сспц/**	**м3**	**1,3**	**15284,62**	**1111,53**	**19870**	**1445**	**16763**	**1802**	**23406**
		НР - 91%; СП - 8%			**1278,45**	**244,94**	**1662**	**318**		**1734**	
214	**1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм/В7,5 на сспц/. Устройство**	**м3**	**11,91**	**25321,42**	**3172,11**	**301578**	**37780**	**162306**	**104494**	**438558**
		НР - 91%; СП - 8%			**8521,59**	**1119,80**	**101492**	**13337**		**32486**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,02548	308407,00	–	7858	–	7858	–	8487
		СП - 8%			–	–	–	–		629	
216	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,09702	221796,00	–	21519	–	21519	–	23240
		СП - 8%			–	–	–	–		1721	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБА									
217	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /Р-Р М100 ВНУТРИ ДНИЩА/	м2 поверхности	6,743	1120,01	11,00	7552	74	4565	2743	11119
		НР - 93%; СП - 8%			432,04	5,40	2913	36		824	
218	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	6,743	411,03	0,82	2772	6	133	2398	5583
		НР - 91%; СП - 8%			390,44	0,41	2633	3		414	
219	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой(2 слоя)	м2 изолируемой поверхности	6,743	712,32	43,21	4803	291	1912	2479	7864
		НР - 94%; СП - 8%			385,64	5,41	2600	37		583	
220	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	6,743	266,21	22,36	1795	151	767	844	2850
		НР - 94%; СП - 8%			130,13	3,02	877	20		211	
221	1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом /ВНУТРИ СТЕН/	м2 поверхности	27,1	1764,38	11,00	47815	298	17099	28425	82339
		НР - 93%; СП - 8%			1122,43	5,40	30418	146		6099	
222	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	27,1	411,03	0,82	11139	22	536	9639	22440
		НР - 91%; СП - 8%			390,44	0,41	10581	11		1662	
223	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,1	875,56	19,75	23728	535	15546	7180	33380
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	7647	73		2473	
224	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /СНАРУЖИ ВЫГРЕБА/	м2 поверхности	38,6	875,56	19,75	33797	762	22143	10226	47545
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	10892	104		3522	
225	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	7,37	10088,52	1665,76	74352	12277	13708	50352	134681
		НР - 93%; СП - 8%			6562,71	783,58	48367	5775		9976	
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫГРЕБА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /ПЛИТА ПМ-1 В15/	м3	1,07	30666,39	2702,83	32813	2892	19792	9773	45992
		НР - 91%; СП - 8%			9466,13	570,37	10129	610		3407	
227	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,06516	221796,00	–	14452	–	14452	–	15608
		СП - 8%			–	–	–	–		1156	
228	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06516	20391,27	1011,99	1329	66	19	1151	2679
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	1244	21		198	
229	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,04152	221796,00	–	9209	–	9209	–	9946
		СП - 8%			–	–	–	–		737	
230	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04152	20391,27	1011,99	847	42	12	734	1707
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	793	14		126	
231	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /БАЛКА БМ-1 В15/	м3	0,29	45472,30	6373,18	13187	1848	6524	4726	19346
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	4815	378		1433	
232	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(6ММ) СТ РК 2591-2014	т	0,02261	228894,00	–	5175	–	5175	–	5589
		СП - 8%			–	–	–	–		414	
233	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(10ММ) СТ РК 2591-2014	т	0,00889	228894,00	–	2035	–	2035	–	2198
		СП - 8%			–	–	–	–		163	
234	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(12ММ) СТ РК 2591-2014	т	0,00612	221796,00	–	1357	–	1357	–	1466
		СП - 8%			–	–	–	–		109	
235	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм(28мм) СТ РК 2591-2014	т	0,03332	212819,00	–	7091	–	7091	–	7658
		СП - 8%			–	–	–	–		567	
236	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,07094	16514,30	949,70	1172	67	21	1006	2352
		НР - 91%; СП - 8%			15276,60	308,80	1084	22		174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ, ОГОЛОВОК И КРЫШКА ВЫГРЕБА									
237	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**ОГОЛОВОК ВЫГРЕБА**	м3 древесины в конструкции	0,0149	92439,31	1047,21	1377	16	995	336	1850
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	366	7		137	
238	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,0149	8850,03	58,03	132	1	118	12	156
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	13	–		12	
239	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2 проемов	0,6	3305,29	538,78	1983	323	840	811	3018
		НР - 90%; СП - 8%			1366,53	135,33	820	81		224	
240	2107-0204-0203 РСНБ РК 2015	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КРЫШКА ВЫГРЕБА/**	м3	0,04	33178,00	–	1327	–	1327	–	1433
		СП - 8%			–	–	–	–		106	
241	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление из минеральной ваты**	м2 утепляемого покрытия	0,3	922,67	52,55	277	16	100	151	463
		НР - 92%; СП - 8%			536,39	12,37	161	4		34	
242	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	м3	0,03	6992,00	–	210	–	210	–	227
		СП - 8%			–	–	–	–		17	
243	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	2	827,00	–	1654	–	1654	–	1786
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
244	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Маслянная окраска крышки выгреба**	м2 окрашиваемой поверхности	1,4138	406,05	1,32	574	2	210	291	934
		НР - 80%; СП - 8%			256,37	0,65	362	1		69	
245	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Вытяжной короб. Обшивка досками**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	8,56	659,39	15,44	5644	132	1929	3283	9641
		НР - 90%; СП - 8%			418,54	7,57	3583	65		714	
246	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Маслянная окраска крышки выгреба**	м2 окрашиваемой поверхности	8,56	406,05	1,32	3476	11	1270	1760	5655
		НР - 80%; СП - 8%			256,37	0,65	2195	6		419	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				767793	66334	435966	264253	1114612
							265495	22739	–	82564	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				767793				
	Материалы		Тенге				361877				
	Всего заработная плата		Тенге					288234			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74087				
		Накладные расходы	Тенге				264254				
		Сметная прибыль	Тенге				82564				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1114611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					288234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1114611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					288234			
		РАЗДЕЛ 11. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Котельная.									
247	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	174,639375	170,40	163,55	29759	28562	–	7259	39980
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	50,87	1197	8884		2961	
248	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,110625	2018,02	–	6277	–	–	4520	11661
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	–	6277	–		864	
249	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта(дна котлована)	19,125	161,77	76,23	3094	1458	–	1666	5141
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	1636	678		381	
250	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3,ВЪЕЗД-ВЫЕЗД**	м3	53,8	170,40	163,55	9168	8799	–	2236	12316
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	50,87	369	2737		912	
251	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Засыпка ВЪЕЗДА-ВЫЕЗДА бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 5 м**	м3	53,8	35,20	35,20	1894	1894	–	504	2590
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,02	–	700		192	
252	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	167,16	491,09	489,50	82091	81825	9	17837	107923
		НР - 72%; СП - 8%			1,54	146,67	257	24517		7994	
253	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунта до 5 м**	м3	6,678	35,20	35,20	235	235	–	63	321
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,02	–	87		24	
254	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,742	877,72	–	651	–	–	469	1210
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	–	651	–		90	
255	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	6,678	161,77	76,23	1080	509	–	582	1795
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	571	237		133	
256	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	6,678	80,80	69,74	540	466	9	126	718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	65	110		53	
		Лишний грунт 3,17м3 учтен в вертикальной планировке									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				134789	123747	18	35262	183655
							11024	37950	–	13604	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				134789				
		Материалы	Тенге				19				
		Всего заработная плата	Тенге					48974			
		Накладные расходы	Тенге				35261				
		Сметная прибыль	Тенге				13604				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				183655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					48974			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				183655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					48974			
		РАЗДЕЛ 12. ФУНДАМЕНТЫ. Котельная.									
257	**1127-0602-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	**м2 покрытия**	**72,3**	**1149,15**	**105,36**	**83084**	**7618**	**71099**	**7214**	**97521**
		НР - 108%; СП - 8%			**60,40**	**31,98**	**4367**	**2312**		**7224**	
258	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона В25. Устройство**	**м3**	**23,2**	**22965,50**	**1707,94**	**532800**	**39624**	**446208**	**51070**	**630579**
		НР - 91%; СП - 8%			**2024,49**	**394,49**	**46968**	**9152**		**46710**	
259	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(12мм) СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2907**	**228894,00**	**–**	**66539**	**–**	**66539**	**–**	**71863**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**5323**	
260	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,02**	**247045,00**	**–**	**251986**	**–**	**251986**	**–**	**272145**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**20159**	
261	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,081958**	**728127,64**	**1328,64**	**59676**	**109**	**53663**	**5415**	**70299**
		НР - 91%; СП - 8%			**72036,00**	**573,21**	**5904**	**47**		**5207**	
262	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**6,46**	**27072,78**	**1945,71**	**174890**	**12569**	**115999**	**44740**	**237201**
		НР - 91%; СП - 8%			**7170,54**	**440,18**	**46322**	**2844**		**17570**	
263	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,04427**	**247045,00**	**–**	**10937**	**–**	**10937**	**–**	**11812**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**875**	
264	**1106-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции(Ан-1). Установка при бетонировании**	**т**	**0,038176**	**43725,15**	**2192,58**	**1669**	**84**	**16**	**1453**	**3372**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	1569	27		250	
265	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(24мм) СТ РК 2591-2014**	т	0,0332	228012,00	–	7570	–	7570	–	8176
		СП - 8%			–	–	–	–		606	
266	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(12мм) СТ РК 2591-2014**	т	0,004976	228894,00	–	1139	–	1139	–	1230
		СП - 8%			–	–	–	–		91	
267	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	0,414433	79877,10	24458,79	33104	10137	4161	15387	52370
		НР - 69%; СП - 8%			45377,60	8430,61	18806	3494		3879	
268	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,4227217	497904,00	–	210475	–	210475	–	227313
		СП - 8%			–	–	–	–		16838	
269	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	12,018557	159,23	3,44	1914	41	1237	443	2545
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	636	6		189	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				1435782	70182	1241029	125722	1686426
							124572	17883	–	124921	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1192203				
		Материалы	Тенге				688221				
		Всего заработная плата	Тенге					120155			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				338171				
		Накладные расходы	Тенге				110336				
		Сметная прибыль	Тенге				104203				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1406742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					120155			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				243579				
		Материалы	Тенге				4161				
		Всего заработная плата	Тенге					22300			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				210475				
		Накладные расходы	Тенге				15387				
		Сметная прибыль	Тенге				20717				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				279683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					22300			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1686425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					142455			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								36903795
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4432437				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6389774			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1813572			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13852960		
		- Перевозка грузов	Тенге				3963540				
		- Накладные расходы	Тенге							5531480	
		- Сметная прибыль	Тенге							2733615	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**36 903 795**						
		Оборудования	**Тенге**			**0**						
		Итого без оборуддования	**Тенге**			**36 903 795**						
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**			**553 557**						
		Итого:	**Тенге**			**37 457 352**						
		Доп.работы в зимнее время 0,7%	**Тенге**			**262 201**						
		Итого:	**Тенге**			**37 719 553**						
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**			**754 391**						
		Итого:	**Тенге**			**38 473 944**						
		В ценах на 2021год К=1,0501698	**Тенге**			**40 404 175**						
		С понижающим коэффицентом К=0,95	**Тенге**			**38 383 966**						
		НДС-12%	**Тенге**			**4 606 076**						
		Итого с НДС	**Тенге**			**42 990 042**						

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "АлГарСтрой Проект"

Директор_____ Токтаров К.Ш.

Инженер-эксперт_____ Токтаров А.Ш.

Авторский надзор
ГИП ТОО "ПУС-Шымкент"

Директор_____ Карабаев А.

ГИП_____ Карабаев К.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ Ишанкулов С.М.