Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "АлГарСтрой Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Наименование стройки: Строительство школы №40 им. Абдирова на 200 мест в населенном пункте Сарысу, сельского округа Дарбаза, Сарыагашского района, Туркестанской области

Форма № 3-КС

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 25.08.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	374 758 309	40 152 676				90			5 419 131	50 578 558
Затраты инжиниринговых услуг	88 809 212	951 527							148 484	1 385 852
Затраты авторского надзора	3 818 908	409 169							63 946	596 827
Всего по стройке	**467 386 429**	**41 513 372**							**5 631 561**	**52 561 237**

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ Ергеев Т.Д.

Главный специалист

_____ Р. Берлалиев

Технический надзор:

Директор ТОО "АлГарСтрой Проект"

_____ Токтаров К.Ш.

Инженер-эксперт

_____ Токтаров А.Ш.

Подрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ Ишанкулов С.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "АлГарСтрой Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Доп.соглашение №1 от 26.01.2023г к Договору №99 от 28.04.2022г;
Наименование стройки: Строительство школы №40 им. Абдирова на 200 мест в населенном пункте Сарысу, сельского округа Дарбаза, Сарыагашского района, Туркестанской области

Форма-2

А К Т №2

за АВГУСТ месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ. БЛОК А.										
		ПАРАПЕТ(АС-11). БЛОК А.										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	45,16		22562,85	2444,00	1018939	110371	688370	227481	1346133
						4875,96	540,40	220198	24404		99714	
2	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича(исключается). Расшивка швов** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 стен (без вычета проемов)	195,716		-295,87	–	-57906	–	–	-53853	-120700
						-295,87	–	-57906	–		-8941	
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,221775		378231,69	2257,49	83882	501	68396	14086	105806
						67567,20	729,54	14985	162		7837	
4	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(СГ-3) ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,221775		308407,00	–	68397	–	68397	–	73869
						–	–	–	–		5472	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1113312	110872	825163	187714	1405108
								177277	24566	–	104082	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1113312				
		Материалы	Тенге					756766				
		Всего заработная плата	Тенге						201843			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					68397				
		Накладные расходы	Тенге					187714				
		Сметная прибыль	Тенге					104082				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1405108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									193
		Сметная заработная плата	Тенге						201843			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1405108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									193
		Сметная заработная плата	Тенге						201843			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -30,31) . БЛОК А.									
		ПОТОЛОК. БЛОК А.									
5	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	1079,18	411,48 402,60	2,75 1,35	444065 434476	2967 1458	6622	514402 76677	1035144
		СТЕНЫ. БЛОК А.									
6	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	3426,946279	1465,09 968,66	81,31 62,66	5020769 3319546	278636 214724	1422587	2827415 627855	8476039
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5464834 3754021	281603 216182	1429209 –	3341817 704532	9511183
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5464834				
		Материалы	Тенге				1429210				
		Всего заработная плата	Тенге					3970203			
		Накладные расходы	Тенге				3341817				
		Сметная прибыль	Тенге				704532				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9511184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3048
		Сметная заработная плата	Тенге					3970203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9511184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3048
		Сметная заработная плата	Тенге					3970203			
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Внутренние электросети по блокам А,Б,В,Г ЭОМ.									
7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	2903	329,50 135,10	149,20 46,73	956533 392195	433120 135645	131218	380045 106926	1443505
8	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	639	460,21 202,65	212,36 66,55	294077 129493	135701 42528	28883	123855 33435	451367
9	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х 1,5 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,17	248942,00 –	– –	42320 –	– –	42320	– 3386	45706
10	2306-0201-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,003	433653,00 –	– –	1301 –	– –	1301	– 104	1405
11	2306-0201-0403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,003	607940,00 –	– –	1824 –	– –	1824	– 146	1970
12	2306-0201-0503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,005	788967,00 –	– –	3945 –	– –	3945	– 316	4260
13	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,215	180030,00 –	– –	38706 –	– –	38706	– 3097	41803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,15	292047,00 –	– –	43807 –	– –	43807	– 3505	47312
15	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,265	272095,00 –	– –	344200 –	– –	344200	– 27536	371736
16	2306-0128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,505	430085,00 –	– –	217193 –	– –	217193	– 17375	234568
17	2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,155	714076,00 –	– –	110682 –	– –	110682	– 8855	119536
18	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,25	1027801,00 –	– –	256950 –	– –	256950	– 20556	277506
19	2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,18	1730062,00 –	– –	311411 –	– –	311411	– 24913	336324
20	2306-0131-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,02	420788,00 –	– –	8416 –	– –	8416	– 673	9089
21	2306-0131-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,23	643698,00 –	– –	148051 –	– –	148051	– 11844	159895
22	2306-0131-0508 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,13	1163897,00 –	– –	151307 –	– –	151307	– 12105	163411
23	2306-0131-1109 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,024	1863138,00 –	– –	44715 –	– –	44715	– 3577	48293
24	2306-0903-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 *СП - 8%*	км	0,235	106400,00 –	– –	25004 –	– –	25004	– 2000	27004
25	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	1960	359,95 287,98	15,39 3,61	705496 564441	30169 7074	110886	411491 89359	1206346
26	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	564	470,32 379,61	33,67 10,83	265262 214100	18990 6107	32172	158549 33905	457716
27	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	1125	29,00 –	– –	32625 –	– –	32625	– 2610	35235
28	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	835	40,00 –	– –	33400 –	– –	33400	– 2672	36072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	180	59,00	–	10620	–	10620	–	11470
		СП - 8%			–	–	–	–		850	
30	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	384	91,00	–	34944	–	34944	–	37740
		СП - 8%			–	–	–	–		2796	
31	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	9	701,38	55,41	6312	499	2397	2507	9525
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	7,22	3416	65		706	
32	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	335	490,56	52,52	164337	17595	32728	85809	270158
		НР - 72%; СП - 8%			340,34	15,42	114014	5166		20012	
33	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	9	153,00	–	1377	–	1377	–	1487
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
34	2301-0201-0198 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	335	313,00	–	104855	–	104855	–	113243
		СП - 8%			–	–	–	–		8388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4359672	636073	2305937	1162256	5963682
							1417660	196585	–	441757	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4143228				
		Материалы	Тенге				338286				
		Всего заработная плата	Тенге					1614245			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1751209				
		Накладные расходы	Тенге				1162256				
		Сметная прибыль	Тенге				424439				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5729922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1226
		Сметная заработная плата	Тенге					1614245			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				216444				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				216444				
		Сметная прибыль	Тенге				17316				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				233760				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5963682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1226
		Сметная заработная плата	Тенге					1614245			

РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. Внутренние электросети по блокам А,Б,В,Г ЭОМ.

1/3ЩАО. Внутренние электросети по блокам А,Б,В,Г ЭОМ.

35	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2740	329,50	149,20	902825	408801	123850	358706	1362454
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	370174	128029		100923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1308-0206-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	м	610	174,90	2,44	106688	1487	17367	63673	183990
		НР - 72%; СП - 8%			143,99	0,98	87834	600		13629	
37	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,85	180030,00	–	333056	–	333056	–	359700
		СП - 8%			–	–	–	–		26644	
38	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,85	272095,00	–	231281	–	231281	–	249783
		СП - 8%			–	–	–	–		18502	
39	2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,65	234432,00	–	152381	–	152381	–	164571
		СП - 8%			–	–	–	–		12190	
40	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	2740	359,95	15,39	986255	42174	155016	575247	1686422
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	789065	9889		124920	
41	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	2740	29,00	–	79460	–	79460	–	85817
		СП - 8%			–	–	–	–		6357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2791946	452462	1092411	997626	4092737
							1247073	138518	–	303165	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2712486				
		Материалы	Тенге				296233				
		Всего заработная плата	Тенге					1385591			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				716717				
		Накладные расходы	Тенге				997626				
		Сметная прибыль	Тенге				296809				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				4006921				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1054
		Сметная заработная плата	Тенге					1385591			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				79460				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				79460				
		Сметная прибыль	Тенге				6357				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				85817				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4092737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1054
		Сметная заработная плата	Тенге					1385591			
		РАЗДЕЛ 5. Ограждения,590м (периметр школы, включить)									
42	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	30,2624916	1458,38	–	44134	–	–	31777	81984
		НР - 72%; СП - 8%			1458,38	–	44134	–		6073	
43	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой.Устройство**	м3	24,064	16392,12	28,20	394460	679	353501	32224	460819
		НР - 80%; СП - 8%			1673,88	–	40280	–		34135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1109-0701-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)	т конструкций	10,73104	175942,85	14093,60	1888050	151239	55085	1180940	3314509
		НР - 69%; СП - 8%			156716,00	2775,34	1681726	29782		245519	
45	1109-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки.Монтаж	т конструкций	4,60788	34109,16	22283,92	157171	102682	16827	38010	210795
		НР - 69%; СП - 8%			8173,36	3781,58	37662	17425		15614	
46	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Труба 80х80х3 мм/	т	4,60788	497904,00	–	2294282	–	2294282	–	2477824
		СП - 8%			–	–	–	–		183543	
47	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы и связи.Монтаж	т конструкций	6,12316	66667,11	27001,57	408213	165335	110530	132567	584043
		НР - 69%; СП - 8%			21614,40	9762,56	132348	59778		43262	
48	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Труба 40х20х2 мм/	т	3,384	497904,00	–	1684907	–	1684907	–	1819700
		СП - 8%			–	–	–	–		134793	
49	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Труба 10х10х1,2 мм/	т	2,73916	497904,00	–	1363839	–	1363839	–	1472946
		СП - 8%			–	–	–	–		109107	
50	2302-0103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушка	шт.	188	415,00	–	78020	–	78020	–	84262
		СП - 8%			–	–	–	–		6242	
51	СЦ т.6	Доплата за применение марки стали С245	т	10,73104	5446,00	–	58441	–	58441	–	63117
		СП - 8%			–	–	–	–		4675	
52	8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0 прим.	Конструкции ворот распашных из профильных труб,изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб,с металлическими стойками размером проема 4,5 м х2,0 м	конструкция	2	328373,00	2500,00	656746	5000	554696	69008	783814
		НР - 34504 Тенге; СП - 29030 Тенге			48525,00	868,00	97050	1736		58060	
53	8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2019 0 прим.	Конструкции калиток из профильных труб,изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб,с металлическими стойками размером проема 1,0 м х 2,0 м	конструкция	2	145795,00	1161,00	291590	2322	241864	34034	351674
		НР - 17017 Тенге; СП - 13025 Тенге			23702,00	349,00	47404	698		26050	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	338,4	96,23 45,25	2,44 0,27	32564 15314	825 91	16425	10629 3455	46649
55	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	338,4	908,30 773,91	1,05 0,52	307370 261890	354 175	45126	209653 41362	558385
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9659787	428435	6873543	1738842	12310521
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2357808	109686	–	911890	
		Материалы	Тенге				1726864				
		Всего заработная плата	Тенге				1211612				
		Накладные расходы	Тенге					508773			
		Сметная прибыль	Тенге				387325				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				169135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2283324				
		Сметная заработная плата	Тенге								444
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					508773			
		Материалы	Тенге				7854903				
		Всего заработная плата	Тенге				182443				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1958721			
		Накладные расходы	Тенге				5401469				
		Сметная прибыль	Тенге				1351518				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				736514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9942934				
		Сметная заработная плата	Тенге								1447
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1958721			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				78020				
		Сметная прибыль	Тенге				78020				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				6242				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				84262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12310520				
		Сметная заработная плата	Тенге								1891
		РАЗДЕЛ 6. НАВЕС ДЛЯ УГЛЯ						2467494			
56	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,8703	162,59 8,63	153,96 38,21	629 33	596 148	–	131 61	821
57	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,1197	1546,27 1546,27	– –	185 185	– –	–	133 25	344
58	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /обратная засыпка/	м3 грунта	2,512	30,18	30,18	76	76	–	20	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,16	–	28		8	
59	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /обратная засыпка/	м3 грунта	0,628	799,16	–	502	–	–	361	932
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	–	502	–		69	
60	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,512	161,77	76,23	406	191	–	219	675
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	215	89		50	
61	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3,14	80,80	69,74	254	219	5	59	338
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	30	52		25	
		Фундамент. Навес для угля.									
62	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	0,648	15097,96	1111,53	9783	720	8235	898	11536
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	828	159		855	
63	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,5	20439,14	1168,75	91976	5259	61778	23801	125040
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	24939	1217		9262	
		Стойка Ст-1,2. Навес для угля.									
64	1107-0502-0101 РСНБ РК 2015 прим	Колонны массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов	шт. сборных конструкций	6	9944,16	3790,87	59665	22745	4566	48065	116348
		НР - 118%; СП - 8%			5392,40	1396,42	32354	8379		8618	
65	2301-0201-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,5	3996,00	–	65934	–	65934	–	71209
		СП - 8%			–	–	–	–		5275	
66	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04704	497904,00	–	23421	–	23421	–	25295
		СП - 8%			–	–	–	–		1874	
67	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05124	728127,64	1328,64	37309	68	33550	3386	43951
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	3691	29		3256	
		Плита. Навес для угля.									
68	1127-0602-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 покрытия	29,3	1149,15	105,36	33670	3087	28813	2923	39521
		НР - 108%; СП - 8%			60,40	31,98	1770	937		2927	
69	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона В25. Устройство	м3	5,85	22965,50	1707,94	134348	9991	112514	12877	159004
		НР - 91%; СП - 8%			2024,49	394,49	11843	2308		11778	
70	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2955	247045,00	–	73002	–	73002	–	78842
		СП - 8%			–	–	–	–		5840	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кровля. Навес для угля.									
71	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,52152	57688,62	25057,94	30086	13068	2384	12717	46227
		НР - 69%; СП - 8%			28060,00	7278,86	14634	3796		3424	
72	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,52152	497904,00	–	259667	–	259667	–	280440
		СП - 8%			–	–	–	–		20773	
73	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	32,64	5161,93	33,24	168485	1085	134807	30255	214640
		НР - 92%; СП - 8%			998,57	8,97	32593	293		15899	
		Ограждения Ог-1. Навес для угля.									
74	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением . Монтаж	т конструкций	0,10692	75999,12	26763,56	8126	2862	1219	3418	12468
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	4045	909		924	
75	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0001069	581954,00	–	62	–	62	–	67
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
76	2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	31,28	522,00	–	16328	–	16328	–	17634
		СП - 8%			–	–	–	–		1306	
77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2	159,23	3,44	318	7	205	74	424
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	106	1		31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1014234	59975	826490	139337	1245860
							127769	18345	–	92285	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				626938				
		Материалы	Тенге				384472				
		Всего заработная плата	Тенге					122729			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				89330				
		Накладные расходы	Тенге				123204				
		Сметная прибыль	Тенге				60011				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				810153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					122729			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				321362				
		Материалы	Тенге				3603				
		Всего заработная плата	Тенге					23384			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				283151				
		Накладные расходы	Тенге				16135				
		Сметная прибыль	Тенге				27000				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				364497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					23384			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				65934				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65934				
		Сметная прибыль	Тенге				5275				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				71209				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1245859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					146114			
		РАЗДЕЛ 7. НАВЕС ДЛЯ ЗОЛЫ. Навес для угля.									
78	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3,8703	162,59	153,96	629	596	–	131	821
		НР - 72%; СП - 8%			8,63	38,21	33	148		61	
79	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,1197	1546,27	–	185	–	–	133	344
		НР - 72%; СП - 8%			1546,27	–	185	–		25	
80	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /обратная засыпка/	м3 грунта	2,512	30,18	30,18	76	76	–	20	104
		НР - 72%; СП - 8%			–	11,16	–	28		8	
81	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /обратная засыпка/	м3 грунта	0,628	799,16	–	502	–	–	361	932
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	–	502	–		69	
82	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,512	161,77	76,23	406	191	–	219	675
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	215	89		50	
83	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3,14	80,80	69,74	254	219	5	59	338
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	30	52		25	
		Фундамент. Навес для угля.									
84	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В3,5. Устройство	м3	0,648	15097,96	1111,53	9783	720	8235	898	11536
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	828	159		855	
85	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,5	20439,14	1168,75	91976	5259	61778	23801	125040
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	24939	1217		9262	
		Стойка Ст-1,2. Навес для угля.									
86	1107-0502-0101 РСНБ РК 2015 прим	Колонны массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов	шт. сборных конструкций	6	9944,16	3790,87	59665	22745	4566	48065	116348
		НР - 118%; СП - 8%			5392,40	1396,42	32354	8379		8618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	2301-0201-0213 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,5	3996,00	–	65934	–	65934	–	71209
		СП - 8%			–	–	–	–		5275	
88	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04704	497904,00	–	23421	–	23421	–	25295
		СП - 8%			–	–	–	–		1874	
89	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05124	728127,64	1328,64	37309	68	33550	3386	43951
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	3691	29		3256	
		Плита. Навес для угля.									
90	1127-0602-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 покрытия	29,3	1149,15	105,36	33670	3087	28813	2923	39521
		НР - 108%; СП - 8%			60,40	31,98	1770	937		2927	
91	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона В25. Устройство	м3	5,85	22965,50	1707,94	134348	9991	112514	12877	159004
		НР - 91%; СП - 8%			2024,49	394,49	11843	2308		11778	
92	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2955	247045,00	–	73002	–	73002	–	78842
		СП - 8%			–	–	–	–		5840	
		Кровля. Навес для угля.									
93	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,52152	57688,62	25057,94	30086	13068	2384	12717	46227
		НР - 69%; СП - 8%			28060,00	7278,86	14634	3796		3424	
94	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,52152	497904,00	–	259667	–	259667	–	280440
		СП - 8%			–	–	–	–		20773	
95	1112-0101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	32,64	5161,93	33,24	168485	1085	134807	30255	214640
		НР - 92%; СП - 8%			998,57	8,97	32593	293		15899	
		Ограждения Ог-1. Навес для угля.									
96	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением . Монтаж	т конструкций	0,10692	75999,12	26763,56	8126	2862	1219	3418	12468
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	4045	909		924	
97	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0001069	581954,00	–	62	–	62	–	67
		СП - 8%			–	–	–	–		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	2105-0308-0105 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	м2	31,28	522,00	–	16328	–	16328	–	17634
		СП - 8%			–	–	–	–		1306	
99	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/**	м2	2	159,23	3,44	318	7	205	74	424
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	106	1		31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1014234	59975	826490	139337	1245860
							127769	18345	–	92285	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				626938				
	Материалы		Тенге				384472				
	Всего заработная плата		Тенге					122729			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89330				
		Накладные расходы	Тенге				123204				
		Сметная прибыль	Тенге				60011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				810153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					122729			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				321362				
	Материалы		Тенге				3603				
	Всего заработная плата		Тенге					23384			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				283151				
		Накладные расходы	Тенге				16135				
		Сметная прибыль	Тенге				27000				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				364497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					23384			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				65934				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65934				
		Сметная прибыль	Тенге				5275				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				71209				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1245859				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					146114			
		РАЗДЕЛ 8. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Сети теплоснабжения ТС.С.									
100	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	198,4814	200,67	200,67	39829	39829	–	8920	52650
		НР - 72%; СП - 8%			–	62,42	–	12389		3900	
101	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	6,1386	2018,02	–	12388	–	–	8919	23012
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	–	12388	–		1705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	69,276075	170,40	163,55	11805	11330	–	2879	15859
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	50,87	475	3524		1175	
103	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,233925	2018,02	–	2490	–	–	1793	4626
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	–	2490	–		343	
104	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	165,384	35,20	35,20	5821	5821	–	1550	7961
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,02	–	2153		590	
105	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	165,384	161,77	76,23	26754	12607	–	14408	44455
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	14146	5865		3293	
106	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	165,384	80,80	69,74	13363	11533	232	3113	17794
		НР - 72%; СП - 8%			9,66	16,48	1598	2726		1318	
107	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	18,376	799,16	–	14685	–	–	10573	27279
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	–	14685	–		2021	
		ЛИШНИЙ ГРУНТ-91,37м3 УЧТЕН В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ. Сети теплоснабжения ТС.С.									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				127135	81121	232	52155	193636
							45782	26657	–	14345	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				127135				
	Материалы		Тенге				232				
	Всего заработная плата		Тенге					72440			
		Накладные расходы	Тенге				52157				
		Сметная прибыль	Тенге				14343				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				193635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					72440			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				193635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					72440			

РАЗДЕЛ 9. ТРУБОПРОВОДЫ. Сети теплоснабжения ТС.С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,13	1094640,93	463291,24	142303	60228	1628	96246	257634
		НР - 99%; СП - 8%			618823,80	129011,20	80447	16771		19084	
109	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,115	1081765,28	457724,35	124403	52638	1265	84169	225258
		НР - 99%; СП - 8%			613040,40	126258,73	70500	14520		16686	
110	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	131,3	1661,00	–	218089	–	218089	–	235536
		СП - 8%			–	–	–	–		17447	
111	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,1	1225,00	–	12373	–	12373	–	13362
		СП - 8%			–	–	–	–		990	
112	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	106,05	593,00	–	62888	–	62888	–	67919
		СП - 8%			–	–	–	–		5031	
113	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	5508,83	2928,31	11018	5857	303	6414	18826
		НР - 99%; СП - 8%			2428,92	810,60	4858	1621		1395	
114	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29882,00	–	59764	–	59764	–	64545
		СП - 8%			–	–	–	–		4781	
115	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	574,82	36,90	3449	221	127	3070	7040
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	–	3101	–		521	
116	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	2040,00	–	12240	–	12240	–	13219
		СП - 8%			–	–	–	–		979	
117	2304-0501-0224 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2217,00	–	4434	–	4434	–	4789
		СП - 8%			–	–	–	–		355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1436,00	–	2872	–	2872	–	3102
		СП - 8%			–	–	–	–		230	
119	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	5508,83	2928,31	5509	2928	152	3207	9413
		НР - 99%; СП - 8%			2428,92	810,60	2429	811		697	
120	2304-1001-6603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	18262,00	–	18262	–	18262	–	19723
		СП - 8%			–	–	–	–		1461	
121	2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	783,00	–	3132	–	3132	–	3383
		СП - 8%			–	–	–	–		251	
122	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	182,00	–	364	–	364	–	393
		СП - 8%			–	–	–	–		29	
123	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие(ТС-623.000-04 Д76,ТС-623.000-03 Д57,ТС-623.000-Д25)	т	0,09206	482675,00	–	44435	–	44435	–	47990
		СП - 8%			–	–	–	–		3555	
124	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные(ТС-659.00.00 Д25,ТС659.000-03 Д57,ТС659.000-04 Д76)	т	0,003	482675,00	–	1448	–	1448	–	1564
		СП - 8%			–	–	–	–		116	
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ. Сети теплоснабжения ТС.С.									
125	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-813	м2	33,62	305,76	1,72	10280	58	9658	395	11529
		НР - 69%; СП - 8%			16,77	0,27	564	9		854	
126	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1,511	75107,73	1139,72	113488	1722	75860	27909	152709
		НР - 76%; СП - 8%			23763,20	540,40	35906	817		11312	
127	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	67,15	548,43	27,43	36827	1842	10225	19142	60447
		НР - 76%; СП - 8%			368,73	6,35	24760	426		4478	
128	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0772225	460530,00	–	35563	–	35563	–	38408
		СП - 8%			–	–	–	–		2845	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				923140	125494	575082	240552	1256789
							222564	34975	–	93097	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				482840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				99218				
	Всего заработная плата		Тенге					257539			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35563				
		Накладные расходы	Тенге				240553				
		Сметная прибыль	Тенге				57871				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				781264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					257539			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				45883				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45883				
		Сметная прибыль	Тенге				3671				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				49554				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				394417				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				394417				
		Сметная прибыль	Тенге				31553				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				425971				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1256789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					257539			
	РАЗДЕЛ 10. ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ТРУБОПРОВОДА В КОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТА ЗДАНИЯ (Д76-2шт,Д50-2шт,Д25-2шт) . Сети теплоснабжения ТС.С.										
129	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**УПОРЫ МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА**	м3	3,96	18982,77	1010,05	75172	4000	53838	17099	99652
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	17334	1456		7382	
130	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ**	км трубопровода	0,00202	644806,75	131502,22	1303	266	55	1072	2564
		НР - 99%; СП - 8%			486096,00	49806,87	982	101		190	
131	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка ГИЛЬЗЫ**	км трубопровода	0,00202	454000,21	70321,29	917	142	18	801	1855
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	757	51		137	
132	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм.Укладка ГИЛЬЗЫ**	км	0,00202	525046,82	111950,16	1061	226	27	884	2100
		НР - 99%; СП - 8%			400140,00	41996,93	808	85		156	
133	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80,ГИЛЬЗА**	м	2,02	1225,00	–	2475	–	2475	–	2672
		СП - 8%			–	–	–	–		198	
134	2301-0201-0185 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80,ГИЛЬЗА**	м	2,02	2427,00	–	4903	–	4903	–	5295
		СП - 8%			–	–	–	–		392	
135	2301-0201-0208 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80,ГИЛЬЗА**	м	2,02	3104,00	–	6270	–	6270	–	6772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		502	
136	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т, УПОРЫ САЛЬНИКА**	т	0,00588	104294,89	7610,81	613	45	31	373	1065
		НР - 69%; СП - 8%			91411,20	428,46	537	3		79	
137	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали ,УПОРЫ САЛЬНИКА**	т	0,00588	497846,00	–	2927	–	2927	–	3162
		СП - 8%			–	–	–	–		234	
138	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	12	1104,04	73,80	13249	886	735	11512	26741
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	–	11628	–		1981	
139	2302-0103-0314 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 225 ГОСТ 12816-80**	шт.	12	8786,00	–	105432	–	105432	–	113867
		СП - 8%			–	–	–	–		8435	
140	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм, ГРАНБУКСА**	т	0,0144	340191,00	–	4899	–	4899	–	5291
		СП - 8%			–	–	–	–		392	
141	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	6	2989,53	–	17937	–	4523	13145	33569
		НР - 98%; СП - 8%			2235,60	–	13414	–		2487	
142	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Постановка строительных болтов с гайками и шайбами**	шт	48	148,62	0,82	7134	40	–	4908	13006
		НР - 69%; СП - 8%			147,80	0,41	7094	19		963	
143	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами**	т	0,00552	633858,00	–	3499	–	3499	–	3779
		СП - 8%			–	–	–	–		280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				247789	5604	189632	49794	321390
							52555	1714	–	23808	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				95199				
	Материалы		Тенге				54671				
	Всего заработная плата		Тенге					33202			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3499				
		Накладные расходы	Тенге				31367				
		Сметная прибыль	Тенге				10125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				136692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					33202			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10674				
	Материалы		Тенге				31				
	Всего заработная плата		Тенге					7654			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2927				
		Накладные расходы	Тенге				5281				
		Сметная прибыль	Тенге				1276				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					7654			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				141915				
	Материалы		Тенге				4524				
	Всего заработная плата		Тенге					13414			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				123978				
		Накладные расходы	Тенге				13145				
		Сметная прибыль	Тенге				12405				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				167465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					13414			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				321389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					54270			
		РАЗДЕЛ 11. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ . Сети теплоснабжения ТС.С.									
144	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	9,86	5835,50	1024,16	57538	10098	39457	11211	74248
		НР - 93%; СП - 8%			809,64	412,91	7983	4071		5500	
		КАНАЛ 90х60. Сети теплоснабжения ТС.С.									
145	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3	23,365	12215,23	2772,41	285409	64777	122286	140423	459898
		НР - 118%; СП - 8%			4209,12	884,08	98346	20656		34067	
146	2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ЛК300.90.60-2(В15 29шт),ЛК75.90.60-2(В15 15шт)/**	м3	14,7	43397,00	–	637936	–	637936	–	688971
		СП - 8%			–	–	–	–		51035	
147	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПТ300.90.10-3(В15 26шт),ПТ75.90.10-3(В15 15шт)/**	м3	7,735	48754,00	–	377112	–	377112	–	407281
		СП - 8%			–	–	–	–		30169	
148	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 6 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПДУ110.120.12-6(В15 3шт),ПТУ180.90.10-6(В15 3шт)/**	м3	0,93	60874,00	–	56613	–	56613	–	61142
		СП - 8%			–	–	–	–		4529	
149	СЦ п.7	**Надбавка за применение бетона на сспц**	м3	23,365	270,00	–	6309	–	6309	–	6813
		СП - 8%			–	–	–	–		505	
150	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича/на углах поворота канала/. Кладка**	м3 кладки	1,62	24452,64	2199,60	39613	3563	25698	10360	53972
		НР - 93%; СП - 8%			6390,30	486,36	10352	788		3998	
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ /ОП2-30шт/. Сети теплоснабжения ТС.С.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство опорных подушек	м3	0,15	12215,23	2772,41	1832	416	785	901	2952
		НР - 118%; СП - 8%			4209,12	884,08	631	133		219	
152	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 200 мм х 300 мм х 90 мм СТ РК 937-92	м3	0,15	24430,00	–	3665	–	3665	–	3958
		СП - 8%			–	–	–	–		293	
153	СЦ п.7	Надбавка за применение бетона на сспц	м3	0,15	270,00	–	41	–	41	–	44
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА -(4шт). Сети теплоснабжения ТС.С.									
154	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Балка неподвижной опоры. Установка	т стальных элементов	0,096	58928,98	6971,63	5657	669	599	5335	11872
		НР - 118%; СП - 8%			45718,40	1378,02	4389	132		879	
155	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,096	411833,00	–	39536	–	39536	–	42699
		СП - 8%			–	–	–	–		3163	
156	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска,количество окрасок 2	м2	2,784	908,30	1,05	2529	3	371	1725	4594
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	2155	1		340	
157	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство В10 на сспц	м3	1,4	42303,57	7078,46	59225	9910	26769	23803	89670
		НР - 91%; СП - 8%			16104,00	2579,38	22546	3611		6642	
		МОНОЛИТНЫЕ ЛОТКИ Мп-1,2,3. Сети теплоснабжения ТС.С.									
158	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм, В15 на сспц	м3	0,4	45225,76	7078,46	18090	2831	8817	6801	26882
		НР - 91%; СП - 8%			16104,00	2579,38	6442	1032		1991	
159	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,00397	308407,00	–	1224	–	1224	–	1322
		СП - 8%			–	–	–	–		98	
160	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00606	228894,00	–	1387	–	1387	–	1498
		СП - 8%			–	–	–	–		111	
161	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00606	20391,27	1011,99	124	6	2	107	249
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	116	2		18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,2876	875,56	19,75	1127	25	739	341	1586
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	363	3		117	
		КОЛОДЕЦ СК-1, ДИАМ.2000мм /1шт/. Сети теплоснабжения ТС.С.									
163	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,99	20600,67	7142,12	40995	14213	6856	25506	71822
		НР - 99%; СП - 8%			10013,00	2933,60	19926	5838		5320	
164	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	29069,00	–	29069	–	29069	–	31395
		СП - 8%			–	–	–	–		2326	
165	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27172,00	–	27172	–	27172	–	29346
		СП - 8%			–	–	–	–		2174	
166	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14779,00	–	14779	–	14779	–	15961
		СП - 8%			–	–	–	–		1182	
167	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21404,00	–	21404	–	21404	–	23116
		СП - 8%			–	–	–	–		1712	
168	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4026,00	–	4026	–	4026	–	4348
		СП - 8%			–	–	–	–		322	
169	СЦ п.7	Надбавка за применение бетона на сспц	м3	2,17	270,00	–	586	–	586	–	633
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
170	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	28319,00	–	28319	–	28319	–	30585
		СП - 8%			–	–	–	–		2266	
171	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм/приямок/. Устройство	м3	0,41	40571,86	5558,33	16634	2279	7652	6848	25362
		НР - 91%; СП - 8%			16349,41	2006,01	6703	822		1879	
172	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,1671	875,56	19,75	10653	240	6980	3223	14987
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	3433	33		1110	
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМ.2000мм /1шт/. Сети теплоснабжения ТС.С.									
173	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,13	20600,67	7142,12	43879	15213	7338	27301	76874
		НР - 99%; СП - 8%			10013,00	2933,60	21328	6249		5694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27172,00	–	27172	–	27172	–	29346
		СП - 8%			–	–	–	–		2174	
175	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14779,00	–	14779	–	14779	–	15961
		СП - 8%			–	–	–	–		1182	
176	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21404,00	–	42808	–	42808	–	46233
		СП - 8%			–	–	–	–		3425	
177	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4026,00	–	4026	–	4026	–	4348
		СП - 8%			–	–	–	–		322	
178	СЦ п.7	Надбавка за применение бетона на сспц	м3	2,13	270,00	–	575	–	575	–	621
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
179	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	28319,00	–	28319	–	28319	–	30585
		СП - 8%			–	–	–	–		2266	
180	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,44	875,56	19,75	16145	364	10578	4885	22713
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	5203	50		1682	
181	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающег ослоя	1,1	8511,62	1732,04	9363	1905	3918	4096	14535
		НР - 94%; СП - 8%			3217,80	743,05	3540	817		1077	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1975671	126514	1635702	272866	2428422
							213455	44239	–	179883	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1919033				
		Материалы	Тенге				268846				
		Всего заработная плата	Тенге					257695			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42147				
		Местные материалы	Тенге				1268070				
		Накладные расходы	Тенге				272866				
		Сметная прибыль	Тенге				175352				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2367251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					257695			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				56638				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				56638				
		Сметная прибыль	Тенге				4531				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				61169				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2428420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					257695			

РАЗДЕЛ 12. СЕТИ КЛ-0,4кВ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	127,9818	217,24	206,92	27803	26482	–	8362	39058
		НР - 72%; СП - 8%			10,32	80,43	1321	10293		2893	
183	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,9582	2018,02	–	7988	–	–	5751	14838
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	–	7988	–		1099	
184	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,398	799,16	–	3515	–	–	2531	6529
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	–	3515	–		484	
185	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	79,164	35,20	35,20	2786	2786	–	742	3811
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,02	–	1030		282	
186	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	79,164	161,77	76,23	12806	6035	–	6897	21279
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	6771	2807		1576	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
187	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	782	352,61	157,81	275744	123411	36120	111383	418097
		НР - 72%; СП - 8%			148,61	49,21	116213	38485		30970	
188	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	246	329,50	149,20	81057	36703	11119	32205	122322
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	33235	11495		9061	
189	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	39	753,35	383,91	29381	14972	1764	12645	45388
		НР - 72%; СП - 8%			324,24	126,09	12645	4918		3362	
190	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	515	486,50	405,44	250546	208800	–	90765	368616
		НР - 72%; СП - 8%			81,06	163,72	41746	84317		27305	
191	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	43,98	3636,00	–	159911	–	159911	–	172704
		СП - 8%			–	–	–	–		12793	
192	2306-0137-0660 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,356	1635947,00	–	582397	–	582397	–	628989
		СП - 8%			–	–	–	–		46592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	2306-0137-0674 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,085	3853750,00	–	327569	–	327569	–	353774
		СП - 8%			–	–	–	–		26206	
194	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,499	339491,00	–	169406	–	169406	–	182958
		СП - 8%			–	–	–	–		13552	
195	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,243	149452,92	–	36317	–	411	27289	68694
		НР - 76%; СП - 8%			147763,00	–	35906	–		5088	
196	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 /ПНД-110/**	м	210	546,00	–	114660	–	114660	–	123833
		СП - 8%			–	–	–	–		9173	
197	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	м	33	91,00	–	3003	–	3003	–	3243
		СП - 8%			–	–	–	–		240	
198	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	18	22266,18	16806,30	400791	302513	1006	147688	592357
		НР - 72%; СП - 8%			5404,00	5991,65	97272	107850		43878	
199	2306-1703-1603 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	12	16332,00	–	195984	–	195984	–	211663
		СП - 8%			–	–	–	–		15679	
200	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	6	9975,00	–	59850	–	59850	–	64638
		СП - 8%			–	–	–	–		4788	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2741514	721703	1663200	446258	3442791
							356612	261195	–	255021	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2372725				
		Материалы	Тенге				50008				
		Всего заработная плата	Тенге					548175			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1335206				
		Накладные расходы	Тенге				394686				
		Сметная прибыль	Тенге				221393				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2988804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					548175			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				251126				
		Материалы	Тенге				411				
		Всего заработная плата	Тенге					69632			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				159911				
		Накладные расходы	Тенге				51572				
		Сметная прибыль	Тенге				24216				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				326913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					69632			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				117663				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117663				
		Сметная прибыль	Тенге				9413				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				127076				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3442793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								448
		Сметная заработная плата	Тенге					617807			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**43417979**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10100347				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3089831			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1091007			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18243091		
		- Накладные расходы	Тенге							8768554	
		- Сметная прибыль	Тенге							3216150	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**43 417 979**					
		Оборудования	**Тенге**								
		Итого без оборуддования	**Тенге**			**43 417 979**					
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**			**651 270**					
		Итого:	**Тенге**			**44 069 249**					
		Доп.работы в зимнее время 0,7%	**Тенге**			**308 485**					
		Итого:	**Тенге**			**44 377 734**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**			**887 555**					
		Итого:	**Тенге**			**45 265 288**					
		В ценах на 2021год К=1,0501698	**Тенге**			**47 536 239**					
		С понижающим коэффицентом К=0,95	**Тенге**			**45 159 427**					
		НДС-12%	**Тенге**			**5 419 131**					
		Итого с НДС	**Тенге**			**50 578 558,00**					

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "АлГарСтрой Проект"

Директор _____ **Токтаров К.Ш.**

Инженер-эксперт _____ **Токтаров А.Ш.**

Авторский надзор
ГИП ТОО "ПУС-Шымкент"

Директор _____ **Карабаев А.**

ГИП _____ **Карабаев К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **Ишанкулов С.М.**