Форма № 3-КС

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "АлГарСтрой Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Наименование стройки: Строительство школы №40 им. Абдирова на 200 мест в населенном пункте Сарысу, сельского округа Дарбаза, Сарыагашского района, Туркестанской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 25.09.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	531 031 040	56 896 183				90			16 743 507	156 272 731
Затраты инжиниринговых услуг	14 548 647	1 558 783							458 772	4 281 873
Затраты авторского надзора	6 259 752	670 688							197 573	1 844 018
Всего по стройке	**551 839 439**	**59 125 654**							**17 399 852**	**162 398 622**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Егетаев Г.Д.

Главный специалист
_____ Р. Бердалиев

Технический надзор:
Директор ТОО "АлГарСтрой Проект"
_____ Токтаров К.Ш.

Инженер-эксперт
_____ Токтаров А.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ Ишанкулов С.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области" **Форма-2**
Технический надзор: ТОО "АлГарСтрой Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Доп.соглашение №1 от 26.01.2023г к Договору №99 от 28.04.2022г;
Наименование стройки: Строительство школы №40 им. Абдирова на 200 мест в населенном пункте Сарысу, сельского округа Дарбаза, Сарыагашского района, Туркестанской области

А К Т
приемки выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ. БЛОК А.										
		Вентиляционные решетки МР-1 -30шт. БЛОК А.										
1	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ МР1	т конструкций	0,2856		57743,92	2726,64	16492	779	661	10482	29132
		НР - 69%; СП - 8%				52704,60	488,29	15052	139		2158	
2	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,2856		762986,00	–	217909	–	217909	–	235342
		СП - 8%				–	–	–	–		17433	
3	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,2824		159,23	3,44	1319	29	852	305	1754
		НР - 69%; СП - 8%				52,91	0,54	438	4		130	
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ К СТЕНЕ,ПЕРЕКРЫТИЮ(АС-25,26). БЛОК А.										
4	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(петля П-1). Установка	т стальных элементов	0,2457		77677,52	7187,72	19085	1766	2044	18428	40515
		НР - 118%; СП - 8%				62171,20	1391,53	15275	342		3001	
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,14742		228894,00	–	33744	–	33744	–	36443
		СП - 8%				–	–	–	–		2699	
6	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(ИМ-1). Установка	т стальных элементов	0,0992		77677,52	7187,72	7706	713	826	7440	16358
		НР - 118%; СП - 8%				62171,20	1391,53	6167	138		1212	
		УСИЛЕНИЕ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ(АС-26,27). БЛОК А.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона В10. Устройство	м3	0,0295236	17141,02	1111,53	506	33	435	41	591
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	38	7		44	
8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0001723	228894,00	–	39	–	39	–	43
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,000307	221796,00	–	68	–	68	–	74
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
10	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0004793	20391,27	1011,99	10	–	1	8	20
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	9	–		1	
		ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ. БЛОК А.									
11	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т(стойки Ст1). Монтаж	т конструкций	0,15228	25580,57	11550,21	3895	1759	336	1584	5918
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	1800	496		438	
12	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15228	502239,00	–	76481	–	76481	–	82599
		СП - 8%			–	–	–	–		6118	
13	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,41612	576,46	1,05	2546	5	589	1564	4438
		НР - 80%; СП - 8%			442,06	0,52	1952	2		329	
14	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев дверного полотна Д-1. Установка	м3 древесины в конструкции	0,189	92439,31	1047,21	17471	198	12629	4262	23472
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	4644	92		1739	
15	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,189	8225,13	42,03	1555	8	1129	379	2088
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	418	4		155	
16	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка пластиком	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	29,61	219,63	14,32	6503	424	357	5337	12788
		НР - 90%; СП - 8%			193,25	7,03	5722	208		947	
17	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0303503	2819601,00	–	85576	–	85576	–	92422
		СП - 8%			–	–	–	–		6846	
18	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	18	500,00	–	9000	–	9000	–	9720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		720	
19	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	9	4151,00	–	37359	–	37359	–	40348
		СП - 8%			–	–	–	–		2989	
20	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	9	503,00	–	4527	–	4527	–	4889
		СП - 8%			–	–	–	–		362	
21	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий(каркас перегородки-экран Э-1). Монтаж	т конструкций	0,01907	112705,77	2733,57	2149	52	48	1422	3857
		НР - 69%; СП - 8%			107445,00	633,04	2049	12		286	
22	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,01907	3147,55	527,91	60	10	5	31	98
		НР - 69%; СП - 8%			2334,28	1,35	45	–		7	
23	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01907	502239,00	–	9578	–	9578	–	10344
		СП - 8%			–	–	–	–		766	
24	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,55303	576,46	1,05	319	1	74	196	556
		НР - 80%; СП - 8%			442,06	0,52	244	–		41	
25	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,017672	92439,31	1047,21	1634	19	1181	399	2195
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	434	9		163	
26	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,017672	8225,13	42,03	145	1	105	35	195
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	39	–		14	
27	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка пластиком	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4,6	219,63	14,32	1010	66	55	829	1987
		НР - 90%; СП - 8%			193,25	7,03	889	32		147	
28	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,004715	2819601,00	–	13294	–	13294	–	14358
		СП - 8%			–	–	–	–		1064	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				569979	5861	508902	52742	672544
							55216	1487	–	49817	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				192529				
		Материалы	Тенге				20277				
		Всего заработная плата	Тенге					37110			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				132721				
		Накладные расходы	Тенге				39225				
		Сметная прибыль	Тенге				18540				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				250294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					37110			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				377450				
	Материалы		Тенге				1051				
	Всего заработная плата		Тенге					19594			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				354853				
		Накладные расходы	Тенге				13520				
		Сметная прибыль	Тенге				31278				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				422247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					19594			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				672541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					56703			
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ . БЛОК А.									
29	**1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1414**	**734,20**	**26,21**	**1038161**	**37057**	**714210**	**269390**	**1412156**
		НР - 92%; СП - 8%			**202,90**	**4,19**	**286894**	**5922**		**104604**	
30	**1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1040,55**	**922,67**	**52,55**	**960083**	**54682**	**347257**	**525335**	**1604252**
		НР - 92%; СП - 8%			**536,39**	**12,37**	**558144**	**12873**		**118833**	
31	**2111-0103-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3/СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 110 мм/ ГОСТ 10499-95**	**м3**	**117,894315**	**14232,00**	**–**	**1677872**	**–**	**1677872**	**–**	**1812102**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**134230**	
32	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка стропил**	**м3**	**6,84**	**97290,39**	**1428,29**	**665466**	**9770**	**493346**	**149727**	**880409**
		НР - 90%; СП - 8%			**23735,40**	**586,72**	**162350**	**4013**		**65215**	
33	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**6,84**	**8850,03**	**58,03**	**60534**	**397**	**53986**	**5696**	**71528**
		НР - 90%; СП - 8%			**899,34**	**25,86**	**6151**	**177**		**5298**	
34	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка элементов каркаса из брусьев,стойки,упор,брусок,рейка,пробка**	**м3**	**6,546**	**92439,31**	**1047,21**	**605108**	**6855**	**437418**	**147617**	**812943**
		НР - 90%; СП - 8%			**24570,00**	**486,36**	**160835**	**3184**		**60218**	
35	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**6,549**	**8850,03**	**58,03**	**57959**	**380**	**51689**	**5453**	**68485**
		НР - 90%; СП - 8%			**899,34**	**25,86**	**5890**	**169**		**5073**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	3,69	87713,69	1330,60	323663	4910	249957	63820	418482
		НР - 90%; СП - 8%			18643,80	573,21	68796	2115		30999	
37	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - прогонов	м3	3,69	8850,03	58,03	32657	214	29124	3073	38588
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	3319	95		2858	
38	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Деревянные конструкции кровли-нарожники,связь жесткости,диагональная нога,лежни,подкосы,раскосы,затяжки,мауэрлат,коньковый брус,накладка. Установка	м3 древесины в конструкции	13,893	97290,39	1428,29	1351655	19843	1002056	304116	1788234
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	329756	8151		132462	
39	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	13,893	8850,03	58,03	122953	806	109652	11568	145284
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	12495	359		10762	
40	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1555,4	5836,14	100,83	9077532	156827	5854032	2861440	12894090
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	3066673	43588		955118	
41	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	12,5	50389,00	–	629863	–	629863	–	680252
		СП - 8%			–	–	–	–		50389	
42	2107-0203-0210 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,карнизный щит	м3	3,85	49031,00	–	188769	–	188769	–	203871
		СП - 8%			–	–	–	–		15102	
43	2107-0203-0210 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,коньковая обрешетка	м3	0,99	49031,00	–	48541	–	48541	–	52424
		СП - 8%			–	–	–	–		3883	
44	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1555,4	308,26	2,69	479466	4186	422235	49421	571199
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	53045	1867		42311	
45	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1555,4	94,20	12,59	146524	19581	–	121262	289208
		НР - 92%; СП - 8%			81,61	3,13	126943	4863		21423	
46	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	1,570954	81815,00	–	128528	–	128528	–	138810
		СП - 8%			–	–	–	–		10282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Подшивка из досок	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	316,8	1654,01	24,94	523989	7901	3718	464600	1067677
		НР - 90%; СП - 8%			1617,33	12,16	512370	3852		79087	
48	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,подшивка из досок	м3	7,92	54979,00	–	435434	–	435434	–	470268
		СП - 8%			–	–	–	–		34835	
49	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки	м3	1,422	54851,00	–	77998	–	77998	–	84238
		СП - 8%			–	–	–	–		6240	
50	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	316,8	308,26	2,69	97656	853	85999	10066	116340
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	10804	380		8618	
51	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраса подшивки из досок	м2	316,8	1045,90	3,25	331342	1028	72987	206267	580617
		НР - 80%; СП - 8%			812,27	1,60	257327	507		43009	
52	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная рубероидом. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	310,65	734,20	26,21	228080	8141	156910	59184	310245
		НР - 92%; СП - 8%			202,90	4,19	63029	1301		22981	
53	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС-1,2,3). Установка	т стальных элементов	0,39608	77677,52	7187,72	30767	2847	3295	29708	65312
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	24625	551		4838	
54	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,39608	247135,00	–	97885	–	97885	–	105716
		СП - 8%			–	–	–	–		7831	
55	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2соединительных элементов	м2	11,48632	908,30	1,05	10433	12	1532	7116	18953
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	8889	6		1404	
56	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	57	929,79	11,71	52998	668	33216	17742	76399
		НР - 92%; СП - 8%			335,34	2,99	19114	171		5659	
57	2110-0102-0212 РСНБ РК 2015	Планка конька полукруглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	57	681,00	–	38817	–	38817	–	41922
		СП - 8%			–	–	–	–		3105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	177,7	1628,29	1082,72	289347	192398	46673	85928	405297
		НР - 92%; СП - 8%			282,93	242,68	50276	43124		30022	
59	2110-0102-0203 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	177,7	647,00	–	114972	–	114972	–	124170
		СП - 8%			–	–	–	–		9198	
60	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	164	2025,99	1537,01	332263	252070	11632	114942	482981
		НР - 92%; СП - 8%			418,06	343,75	68561	56375		35776	
61	2110-0102-0214 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	164	688,00	–	112832	–	112832	–	121859
		СП - 8%			–	–	–	–		9027	
62	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ходовой настил. Укладка	м ходов	166	45,37	5,11	7531	848	357	6005	14619
		НР - 90%; СП - 8%			38,11	2,08	6326	346		1083	
63	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,2616	54979,00	–	69362	–	69362	–	74910
		СП - 8%			–	–	–	–		5549	
64	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,996	53018,00	–	52806	–	52806	–	57030
		СП - 8%			–	–	–	–		4224	
65	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,2576	8225,13	42,03	18569	95	13483	4530	24947
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	4991	42		1848	
66	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	173,5	101,90	24,23	17679	4204	1212	12311	32389
		НР - 92%; СП - 8%			70,68	6,45	12263	1118		2399	
67	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Ограждение ОГ-1	т	0,33132	699871,00	–	231881	–	231881	–	250432
		СП - 8%			–	–	–	–		18551	
68	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	9,60828	674,98	–	6485	–	425	4848	12240
		НР - 80%; СП - 8%			630,74	–	6060	–		907	
69	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	80	1476,84	90,89	118147	7271	3878	100299	235923
		НР - 92%; СП - 8%			1337,48	25,28	106998	2023		17476	
70	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2166	339882,00	–	73618	–	73618	–	79508
		СП - 8%			–	–	–	–		5889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (водосточный лоток) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	177,7	3077,32	14,14	546840	2513	348976	180320	785333
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	195351	648		58173	
		Слуховое окно СО-1(6шт). БЛОК А.									
72	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	8188,50	855,62	49131	5134	2738	39082	95270
		НР - 90%; СП - 8%			6876,48	360,91	41259	2165		7057	
73	2107-0203-0210 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ригель,диагональная нога,стропильная нога,прогон	м3	0,654	49031,00	–	32066	–	32066	–	34632
		СП - 8%			–	–	–	–		2565	
74	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,стойка	м3	0,024	53018,00	–	1272	–	1272	–	1374
		СП - 8%			–	–	–	–		102	
75	2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	0,6	49031,00	–	29419	–	29419	–	31772
		СП - 8%			–	–	–	–		2353	
76	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	48	5529,16	100,83	265400	4840	178651	76594	369353
		НР - 92%; СП - 8%			1706,44	28,02	81909	1345		27359	
77	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,278	8850,03	58,03	11310	74	10087	1064	13364
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	1149	33		990	
78	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	27	929,79	11,71	25104	316	15734	8404	36189
		НР - 92%; СП - 8%			335,34	2,99	9054	81		2681	
79	2110-0102-0212 РСНБ РК 2015	Планка конька полукруглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	27	681,00	–	18387	–	18387	–	19858
		СП - 8%			–	–	–	–		1471	
80	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	34,56	3077,32	14,14	106352	489	67870	35069	152736
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	37993	126		11314	
81	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	48	94,20	12,59	4522	604	–	3742	8925
		НР - 92%; СП - 8%			81,61	3,13	3917	150		661	
82	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,04848	81815,00	–	3966	–	3966	–	4284
		СП - 8%			–	–	–	–		317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	3,5808	26966,00	–	96560	–	96560	–	104285
		СП - 8%			–	–	–	–		7725	
84	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	500,00	–	6000	–	6000	–	6480
		СП - 8%			–	–	–	–		480	
85	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	12	503,00	–	6036	–	6036	–	6519
		СП - 8%			–	–	–	–		483	
86	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	6	827,00	–	4962	–	4962	–	5359
		СП - 8%			–	–	–	–		397	
87	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев,ВЖ-1. Установка	м3 древесины в конструкции	0,336	92439,31	1047,21	31060	352	22452	7577	41728
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	8256	163		3091	
88	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,336	8225,13	42,03	2764	14	2007	674	3713
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	743	6		275	
89	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	17,28	867,55	2,42	14991	42	3531	9151	26073
		НР - 80%; СП - 8%			660,74	1,19	11418	21		1931	
		Лестница к слуховому окну. БЛОК А.									
90	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,066	92439,31	1047,21	6101	69	4410	1488	8196
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	1622	32		607	
91	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,066	8225,13	42,03	543	3	394	132	729
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	146	1		54	
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-1ШТ (АС-25). БЛОК А.									
92	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением(СМ-1). Монтаж	т конструкций	0,0317	76472,56	26763,56	2424	848	377	1014	3713
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	1199	270		275	
93	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0317	581954,00	–	18448	–	18448	–	19924
		СП - 8%			–	–	–	–		1476	
94	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска лестниц,количество окрасок 2	м2	0,9193	908,30	1,05	835	1	123	570	1517
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	711	–		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0017	77677,52	7187,72	132	12	14	128	280
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	106	2		21	
96	2113-0814-2202 РСНБ РК 2015	Скобы металлические Ск-1	кг	1,7	154,00	–	262	–	262	–	283
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
97	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев(брус). Установка	м3 древесины в конструкции	0,09	92439,31	1047,21	8320	94	6015	2030	11177
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	2211	44		828	
98	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,09	8225,13	42,03	740	4	537	181	995
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	199	2		74	
99	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,97	3305,29	538,78	3206	523	1357	1311	4879
		НР - 90%; СП - 8%			1366,53	135,33	1326	131		361	
100	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П СТ РК 943-92	м2	0,97	33114,00	–	32121	–	32121	–	34690
		СП - 8%			–	–	–	–		2570	
101	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	2	500,00	–	1000	–	1000	–	1080
		СП - 8%			–	–	–	–		80	
102	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	1	4151,00	–	4151	–	4151	–	4483
		СП - 8%			–	–	–	–		332	
103	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3207,00	–	3207	–	3207	–	3464
		СП - 8%			–	–	–	–		257	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22303859	809777	15102587	6009995	30578966
							6391495	202395	–	2265109	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22030712				
	Материалы		Тенге				10865176				
	Всего заработная плата		Тенге					6592421			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3966311				
		Накладные расходы	Тенге				6008981				
		Сметная прибыль	Тенге				2243175				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30282868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5573
		Сметная заработная плата	Тенге					6592421			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				273147				
	Материалы		Тенге				377				
	Всего заработная плата		Тенге					1469			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				270723				
		Накладные расходы	Тенге				1014				
		Сметная прибыль	Тенге				21933				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				296094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1469			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30578962				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5574
		Сметная заработная плата	Тенге					6593890			
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ . БЛОК А.									
		ФРАМУГИ. БЛОК А.									
104	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих,ФРАМУГ**	м2 проемов	36,495	3294,72	169,66	120241	6192	54728	56095	190443
		НР - 90%; СП - 8%			1625,47	82,39	59321	3007		14107	
105	2109-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие,фрамуги ГОСТ 30674-99**	м2	36,495	17316,00	–	631947	–	631947	–	682503
		СП - 8%			–	–	–	–		50556	
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ (АС-19). БЛОК А.									
106	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	12,28	2219,28	424,73	27253	5216	9161	12862	43324
		НР - 90%; СП - 8%			1048,51	115,24	12876	1415		3209	
107	1110-0107-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей**	м2	12,28	375,53	0,27	4611	3	1108	3151	8384
		НР - 90%; СП - 8%			285,01	0,14	3500	2		621	
108	2109-0102-0205 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ СТ РК 943-92**	м2	12,28	15159,00	–	186153	–	186153	–	201045
		СП - 8%			–	–	–	–		14892	
109	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ГОСТ 5088-2005**	шт.	16	500,00	–	8000	–	8000	–	8640
		СП - 8%			–	–	–	–		640	
110	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы ГОСТ 5087-80**	пара	4	4151,00	–	16604	–	16604	–	17932
		СП - 8%			–	–	–	–		1328	
111	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011**	шт.	4	5659,00	–	22636	–	22636	–	24447
		СП - 8%			–	–	–	–		1811	
112	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	4	1286,80	2,55	5147	10	–	3545	9387
		НР - 69%; СП - 8%			1284,26	–	5137	–		695	
113	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	4	3966,00	–	15864	–	15864	–	17133
		СП - 8%			–	–	–	–		1269	
114	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках**	м2 площади остекления	3,424	2446,66	32,81	8377	112	5024	2622	11880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			946,65	10,67	3241	37		880	
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ. БЛОК А.									
115	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	130,60784	1779,67	78,10	232439	10200	72438	138923	401071
		НР - 90%; СП - 8%			1146,95	34,90	149801	4558		29709	
116	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние,СТ РК 943-92,Д-3	м2	44,71	5439,00	–	243178	–	243178	–	262632
		СП - 8%			–	–	–	–		19454	
117	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9,внутренние,СТ РК 943-92, Д-4	м2	52,92	4459,00	–	235970	–	235970	–	254848
		СП - 8%			–	–	–	–		18878	
118	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8,внутренние,СТ РК 943-92, Д-5	м2	33,39	5643,00	–	188420	–	188420	–	203493
		СП - 8%			–	–	–	–		15074	
119	2109-0102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-8ГУП СТ РК 943-92	м2	1,47784	30149,00	–	44555	–	44555	–	48120
		СП - 8%			–	–	–	–		3564	
120	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	170	500,00	–	85000	–	85000	–	91800
		СП - 8%			–	–	–	–		6800	
121	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	68	4151,00	–	282268	–	282268	–	304849
		СП - 8%			–	–	–	–		22581	
122	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	25,2	2679,41	51,50	67521	1298	10758	38647	114662
		НР - 69%; СП - 8%			2201,00	21,64	55465	545		8493	
123	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	2948,80	48,85	11146	185	2018	6224	18760
		НР - 69%; СП - 8%			2365,88	20,32	8943	77		1390	
124	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	28,98	40518,00	–	1174212	–	1174212	–	1268149
		СП - 8%			–	–	–	–		93937	
		ВИТРАЖИ В1-В3 (АС-18,21). БЛОК А.									
125	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке В1-В3	м2	58,758	7481,12	482,86	439575	28372	372	292880	791051
		НР - 69%; СП - 8%			6991,92	232,00	410831	13632		58596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	29,758	30448,00	–	906072	–	906072	–	978557
		СП - 8%			–	–	–	–		72486	
127	2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	29	56847,00	–	1648563	–	1648563	–	1780448
		СП - 8%			–	–	–	–		131885	
		ВИТРАЖИ ВН-1,2. БЛОК А.									
128	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке. Монтаж	м2	35,775	7481,12	482,86	267637	17274	227	178321	481634
		НР - 69%; СП - 8%			6991,92	232,00	250136	8300		35677	
129	2109-0201-0704 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	30,735	20285,00	–	623459	–	623459	–	673336
		СП - 8%			–	–	–	–		49877	
130	2109-0202-1602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	5,04	42412,00	–	213756	–	213756	–	230857
		СП - 8%			–	–	–	–		17101	
		ГАРДЕРОБНОЕ ОКНО О-1 (2шт) (АС-21). БЛОК А.									
131	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	21,6	84,59	1,10	1827	24	50	1588	3689
		НР - 90%; СП - 8%			81,17	0,54	1753	12		273	
132	2107-0503-0204 РСНБ РК 2015	Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	24,192	401,00	–	9701	–	9701	–	10477
		СП - 8%			–	–	–	–		776	
133	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,728	465,27	15,44	804	27	54	663	1584
		НР - 90%; СП - 8%			418,54	7,57	723	13		117	
134	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта	м3	0,07	50389,00	–	3527	–	3527	–	3809
		СП - 8%			–	–	–	–		282	
135	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,07	8850,03	58,03	620	4	553	58	732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	63	2		54	
136	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Облицовка пластиком**	м2	1,24	219,63	14,32	272	18	14	224	536
		НР - 90%; СП - 8%			193,25	7,03	240	9		40	
137	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	**Пластик**	1000 м2	0,00124	2819601,00	–	3496	–	3496	–	3776
		СП - 8%			–	–	–	–		280	
138	1115-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заполнения проемов оконных. Окраска эмалевыми составами (эмаль пентафталевая)по дереву с подготовкой поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	2,808	1385,66	2,42	3891	7	499	2710	7129
		НР - 80%; СП - 8%			1205,36	1,19	3385	3		528	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7734744	68941	6700385	738513	9151117
							965416	31611	–	677860	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2784499				
	Материалы		Тенге				143629				
	Всего заработная плата		Тенге					243960			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2384164				
		Накладные расходы	Тенге				218897				
		Сметная прибыль	Тенге				240272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3243668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					243960			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4950246				
	Материалы		Тенге				13376				
	Всего заработная плата		Тенге					753066			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4159218				
		Накладные расходы	Тенге				519616				
		Сметная прибыль	Тенге				437589				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5907450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								549
		Сметная заработная плата	Тенге					753066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9151118				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								754
		Сметная заработная плата	Тенге					997026			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ (АС -28). БЛОК А.									
		ДЕТ.740 - 12,04 м2 . БЛОК А.									
139	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм,ТОЛЩ.20мм из бетона В20. Устройство**	м2 покрытия	12,04	1085,96	96,88	13075	1166	7636	4430	18905
		НР - 94%; СП - 8%			354,86	36,54	4273	440		1400	
140	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	м2 покрытия	12,04	-203,32	-8,72	-2448	-105	-2097	-280	-2946
		НР - 94%; СП - 8%			-20,45	-4,30	-246	-52		-218	
141	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	12,64	169,21	1,10	2139	14	349	1676	4120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			140,50	0,54	1776	7		305	
		ДЕТ.549 - 445,21 м2. БЛОК А.									
142	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,В7,5, ТОЛЩ.80мм	м3 подстилающего слоя	35,6168	18576,79	8,16	661646	291	526044	127192	851945
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	135311	–		63107	
143	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Y=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	445,21	1001,28	29,81	445778	13272	231961	194523	691526
		НР - 94%; СП - 8%			450,45	14,36	200545	6395		51224	
144	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из коммерческого линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	445,21	719,74	21,52	320434	9580	128199	176180	536343
		НР - 94%; СП - 8%			410,27	10,71	182655	4770		39729	
145	2206-0101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	454,1142	2664,00	–	1209760	–	1209760	–	1306541
		СП - 8%			–	–	–	–		96781	
146	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	476,4	367,34	0,82	175001	393	115633	55618	249068
		НР - 94%; СП - 8%			123,79	0,41	58975	193		18449	
		ДЕТ.405 - 22,41 м2. БЛОК А.									
147	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,В7,5, ТОЛЩ.80мм	м3 подстилающего слоя	1,7928	18576,79	8,16	33304	15	26478	6402	42883
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	6811	–		3177	
148	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,41	712,67	29,75	15971	667	7462	7674	25537
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	7842	322		1892	
149	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами(изол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	22,41	1565,86	85,29	35091	1911	17826	14694	53767
		НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	15354	277		3983	
150	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами(изол) на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	22,41	956,20	42,25	21428	947	11217	8857	32708
		НР - 94%; СП - 8%			413,40	7,06	9264	158		2423	
151	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,41	712,67	29,75	15971	667	7462	7674	25537
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	7842	322		1892	
152	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе, РЕЛЬЕФНАЯ. Устройство	м2 покрытия	22,41	3947,72	75,21	88469	1685	58849	26989	124695
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	27935	777		9237	
153	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	23,5	1525,04	1,65	35839	39	28418	6957	46219
		НР - 94%; СП - 8%			314,12	0,81	7382	19		3424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДЕТ.382 - 172,22 м2. БЛОК А.									
154	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,В7,5, ТОЛЩ.80мм	м3 подстилающего слоя	13,7776	18576,79	8,16	255944	112	203490	49202	329557
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	52342	–		24412	
155	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	172,22	712,67	29,75	122735	5123	57344	58977	196250
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	60268	2474		14537	
156	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на цем-песч.растворе М150-15мм и заполнение швов из сухих смесей(ШЕРОХОВАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ). Устройство	м2 покрытия	172,22	3470,48	133,37	597686	22969	389360	184056	844281
		НР - 94%; СП - 8%			1076,28	60,66	185357	10447		62539	
157	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	2,5833	16298,00	–	42103	–	42103	–	45471
		СП - 8%			–	–	–	–		3368	
158	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	180,8	1520,00	13,07	274817	2363	221722	48465	349144
		НР - 94%; СП - 8%			280,60	4,57	50732	826		25863	
		Крыльца - 12,34 м2. БЛОК А.									
159	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси (РЕЛЬЕФНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ). Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	12,34	3911,33	133,37	48266	1646	33339	13188	66370
		НР - 94%; СП - 8%			1076,28	60,66	13281	749		4916	
		ДЕТ.382 - 90,83 м2. БЛОК А.									
160	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,В7,5, ТОЛЩ.80мм	м3 подстилающего слоя	7,2664	18576,79	8,16	134986	59	107321	25949	173810
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	27606	–		12875	
161	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	90,83	712,67	29,75	64731	2702	30243	31105	103503
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	31786	1305		7667	
162	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных(рельефных) на цем-песч.растворе М150-15мм и заполнение швов из сухих смесей(белые). Устройство	м2 покрытия	90,83	3764,36	78,74	341917	7152	213892	116580	495177
		НР - 94%; СП - 8%			1330,76	34,66	120873	3148		36680	
163	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,36245	16298,00	–	22205	–	22205	–	23982
		СП - 8%			–	–	–	–		1776	
164	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	95,4	1525,04	1,65	145489	157	115365	28241	187629
		НР - 94%; СП - 8%			314,12	0,81	29967	77		13898	
		ДЕТ.417 - 183,36 м2. БЛОК А.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	559,49	1001,28	29,81	560204	16678	291504	244455	869032
		НР - 94%; СП - 8%			450,45	14,36	252022	8036		64373	
166	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	559,49	586,30	21,25	328027	11887	305790	14975	370442
		НР - 94%; СП - 8%			18,50	9,98	10350	5581		27440	
167	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатая поверхность) на цем-песч.растворе М150-15мм и заполнение швов из сухих смесей(белые). Устройство	м2 покрытия	559,49	3470,48	133,37	1941698	74618	1264910	597942	2742811
		НР - 94%; СП - 8%			1076,28	60,66	602170	33939		203171	
168	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	8,39235	16298,00	–	136779	–	136779	–	147721
		СП - 8%			–	–	–	–		10942	
169	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	192,53	1520,00	13,07	292646	2517	236105	51610	371796
		НР - 94%; СП - 8%			280,60	4,57	54024	880		27540	
		ДЕТ.465 - 512,48 м2. БЛОК А.									
170	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	512,48	421,60	24,45	216064	12528	167962	39257	275747
		НР - 94%; СП - 8%			69,42	12,08	35574	6189		20426	
171	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм., ТОЛЩ.41мм, Y=1200кг/м3 Устройство	м2 стяжки	512,48	1001,28	29,81	513134	15277	267010	223915	796013
		НР - 94%; СП - 8%			450,45	14,36	230847	7361		58964	
172	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4,2	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	512,48	586,30	21,25	300465	10888	280097	13717	339317
		НР - 94%; СП - 8%			18,50	9,98	9480	5112		25135	
173	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	512,48	712,67	29,75	365227	15246	170640	175500	583985
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	179341	7361		43258	
174	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из КОММЕРЧЕСКОГО линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	512,48	719,74	21,52	368851	11028	147569	202800	617383
		НР - 94%; СП - 8%			410,27	10,71	210254	5490		45732	
175	2206-0101-0106 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	522,7296	2664,00	–	1392552	–	1392552	–	1503956
		СП - 8%			–	–	–	–		111404	
176	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	548,4	367,34	0,82	201449	452	133109	64023	286710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			123,79	0,41	67888	222		21238	
		ДЕТ.451 - 18,63 м2. БЛОК А.									
177	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых, ТОЛЩ.16мм. Устройство	м2 изолируемой поверхности	18,63	421,60	24,45	7854	455	6106	1427	10024
		НР - 94%; СП - 8%			69,42	12,08	1293	225		743	
178	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,63	712,67	29,75	13277	554	6203	6380	21229
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	6520	268		1573	
179	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами(изол) на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	18,63	1565,86	85,29	29172	1589	14819	12215	44698
		НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	12764	231		3311	
180	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами(изол) на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	18,63	956,20	42,25	17814	787	9325	7363	27191
		НР - 94%; СП - 8%			413,40	7,06	7702	132		2014	
181	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,63	712,67	29,75	13277	554	6203	6380	21229
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	6520	268		1573	
182	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе М150, РЕЛЬЕФНАЯ. Устройство	м2 покрытия	18,63	3947,72	75,21	73546	1401	48922	22437	103662
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	23223	646		7679	
183	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	19,56	1525,04	1,65	29830	32	23654	5790	38470
		НР - 94%; СП - 8%			314,12	0,81	6144	16		2850	
		ПОДИУМ В УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ. БЛОК А.									
184	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев(стойки). Установка	м3 древесины в конструкции	0,0225	33504,07	1047,21	754	24	177	507	1362
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	553	11		101	
185	2107-0201-0306 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0225	25051,00	–	564	–	564	–	609
		СП - 8%			–	–	–	–		45	
186	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по стойкам	м2 пола	10,48	375,37	11,19	3934	117	–	3642	8182
		НР - 94%; СП - 8%			364,18	5,55	3817	58		606	
187	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,11	50389,00	–	5543	–	5543	–	5986
		СП - 8%			–	–	–	–		443	
188	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1325	8225,13	42,03	1090	6	791	266	1464
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	293	2		108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	м2 покрытия	10,48	696,19	37,44	7296	392	420	6271	14652
		НР - 94%; СП - 8%			618,66	17,91	6484	188		1085	
190	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 27 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,28	45767,00	–	12815	–	12815	–	13840
		СП - 8%			–	–	–	–		1025	
191	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	10,7	812,29	3,47	8691	37	2448	4980	14765
		НР - 80%; СП - 8%			580,01	1,71	6206	18		1094	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11964887	249893	8743598	2900201	16054298
							2971399	114888	–	1189209	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11964887				
	Материалы		Тенге				5921276				
	Всего заработная плата		Тенге					3086287			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2621233				
	Местные материалы		Тенге				201086				
		Накладные расходы	Тенге				2900204				
		Сметная прибыль	Тенге				1189207				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16054299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2792
		Сметная заработная плата	Тенге					3086287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16054299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2792
		Сметная заработная плата	Тенге					3086287			
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -30,31) . БЛОК А.									
		ПОТОЛОК. БЛОК А.									
192	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	1923,53	388,04	2,44	746402	4699	29774	571458	1423289
		НР - 80%; СП - 8%			370,12	1,24	711929	2393		105429	
		СТЕНЫ. БЛОК А.									
193	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	124,703721	1465,09	81,31	182702	10139	51767	102887	308436
		НР - 80%; СП - 8%			968,66	62,66	120796	7814		22847	
194	1115-0212-0205 РСНБ РК 2015	**ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН СУХИМИ СМЕСЯМИ**	м2	3551,65	751,60	7,11	2669413	25238	1060974	1276353	4261428
		НР - 80%; СП - 8%			445,76	3,45	1583201	12241		315661	
		ОТКОСЫ. БЛОК А.									
195	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	210,178	3157,94	45,75	663730	9616	170297	390971	1139077
		НР - 80%; СП - 8%			2301,94	23,30	483817	4897		84376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**4262247**	**49693**	**1312812**	**2341669**	**7132230**
							2899742	**27345**	**–**	**528313**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4262247**				
	Материалы		Тенге				**1312812**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2927087**			
		Накладные расходы	Тенге				**2341670**				
		Сметная прибыль	Тенге				**528313**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7132230**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2114**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2927087**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**7132230**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2114**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2927087**			
		РАЗДЕЛ 6. Отделка фасадов.Блоки-А,Б,В,Г,Д (включить)									
196	**1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов /Цоколь/**	**м2 поверхности облицовки**	**84,205**	**2815,38**	**8,84**	**237069**	**744**	**124526**	**89550**	**352748**
		НР - 80%; СП - 8%			**1327,70**	**1,64**	**111799**	**138**		**26129**	
197	**1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**1025,985**	**3685,73**	**14,34**	**3781506**	**14714**	**1680806**	**1670943**	**5888644**
		НР - 80%; СП - 8%			**2033,15**	**2,62**	**2085986**	**2693**		**436196**	
198	**2111-0103-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**51,29925**	**29006,00**	**–**	**1487986**	**–**	**1487986**	**–**	**1607025**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**119039**	
199	**1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов /Откосы/**	**м2 поверхности облицовки**	**63,3015**	**2815,38**	**8,84**	**178217**	**560**	**93612**	**67319**	**265180**
		НР - 80%; СП - 8%			**1327,70**	**1,64**	**84045**	**104**		**19643**	
200	**2203-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Металлосайдинг**	**м2**	**1290,84065**	**6307,29**	**–**	**8141704**	**–**	**8141704**	**–**	**8793041**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**651336**	
201	**1108-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**713,63**	**784,76**	**1,92**	**560027**	**1373**	**200729**	**333498**	**965006**
		НР - 93%; СП - 8%			**501,56**	**0,95**	**357925**	**675**		**71482**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**14386509**	**17392**	**11729363**	**2161310**	**17871644**
							2639754	**3610**	**–**	**1323825**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14386509**				
	Материалы		Тенге				**2099672**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2643364**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9629690**				
		Накладные расходы	Тенге				**2161309**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1323825**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17871644**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2150**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2643364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				17871644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2150
		Сметная заработная плата	Тенге					2643364			
		РАЗДЕЛ 7. ТАМБУР ВХОДА №1,2 (АС-58-62) . БЛОК А.									
		ТАМБУР ВХОДА №1-1шт. БЛОК А.									
202	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т(стойки Ст-1). Монтаж	т конструкций	0,43584	25580,57	11550,21	11149	5034	964	4534	16938
		НР - 69%, СП - 8%			11818,40	3259,61	5151	1421		1255	
203	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,43584	3147,55	527,91	1372	230	125	702	2240
		НР - 69%, СП - 8%			2334,28	1,35	1017	1		166	
204	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4401984	497904,00	–	219177	–	219177	–	236711
		СП - 8%			–	–	–	–		17534	
205	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м(МБ-1,2,ПР-1). Монтаж	т конструкций	0,45299	31165,09	10299,41	14117	4666	1940	6123	21859
		НР - 69%, СП - 8%			16581,60	3007,31	7511	1362		1619	
206	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,45299	13783,65	1986,70	6244	900	825	3119	10112
		НР - 69%, СП - 8%			9975,00	4,05	4519	2		749	
207	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4575199	497904,00	–	227801	–	227801	–	246025
		СП - 8%			–	–	–	–		18224	
208	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж парапета	т конструкций	0,19528	90525,45	21629,51	17678	4224	479	9745	29616
		НР - 69%, СП - 8%			66444,00	5875,46	12975	1147		2194	
209	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,19528	13783,65	1986,70	2692	388	356	1345	4359
		НР - 69%, СП - 8%			9975,00	4,05	1948	1		323	
210	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,1972328	643476,00	–	126915	–	126915	–	137068
		СП - 8%			–	–	–	–		10153	
211	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	31,43919	159,23	3,44	5006	108	3235	1159	6659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	1663	17		493	
212	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия парапета металлочерепицей	м2	10,6	5529,16	100,83	58609	1069	39452	16914	81565
		НР - 92%; СП - 8%			1706,44	28,02	18088	297		6042	
213	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (желоб) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,2	3077,32	14,14	9847	45	6284	3247	14142
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	3518	12		1048	
214	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа(тамбура). Устройство	м2 кровли	13,9	4185,05	21,51	58172	299	48270	8938	72479
		НР - 92%; СП - 8%			690,89	8,05	9603	112		5369	
215	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,2	3077,32	14,14	9847	45	6284	3247	14142
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	3518	12		1048	
216	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01809	262672,00	–	4752	–	4752	–	5132
		СП - 8%			–	–	–	–		380	
217	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	40	148,62	0,82	5945	33	–	4090	10838
		НР - 69%; СП - 8%			147,80	0,41	5912	16		803	
218	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00508	633858,00	–	3220	–	3220	–	3478
		СП - 8%			–	–	–	–		258	
219	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1686	90525,45	21629,51	15263	3647	414	8413	25570
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	11202	991		1894	
220	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1686	13783,65	1986,70	2324	335	307	1161	3764
		НР - 69%; СП - 8%			9975,00	4,05	1682	1		279	
221	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1686	497904,00	–	83947	–	83947	–	90662
		СП - 8%			–	–	–	–		6716	
222	СЦ т.6	Доплата за применение марки стали С245	Т	1,24356	5446,00	–	6772	–	6772	–	7314
		СП - 8%			–	–	–	–		542	
223	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0111	902007,64	1328,64	10012	15	7267	2490	13502
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	2730	6		1000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04344	728127,64	1328,64	31630	58	28443	2870	37260
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	3129	25		2760	
225	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,8894	159,23	3,44	779	17	503	180	1036
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	259	3		77	
		ТАМБУР ВХОДА №2-2шт. БЛОК А.									
226	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные под стойки из бетона В15. Устройство	м3	0,48	24247,82	1168,75	11639	561	8418	2539	15312
		НР - 91%; СП - 8%			5541,90	270,43	2660	130		1134	
227	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т(стойки Ст-1). Монтаж	т конструкций	0,55752	25580,57	11550,21	14262	6439	1234	5800	21667
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	6589	1817		1605	
228	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,55752	3147,55	527,91	1755	294	160	898	2866
		НР - 69%; СП - 8%			2334,28	1,35	1301	1		212	
229	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5630952	497904,00	–	280367	–	280367	–	302797
		СП - 8%			–	–	–	–		22429	
230	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м(МБ-1,2,ПР-1). Монтаж	т конструкций	0,53858	31165,09	10299,41	16785	5547	2307	7280	25990
		НР - 69%; СП - 8%			16581,60	3007,31	8931	1620		1925	
231	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,53858	13783,65	1986,70	7424	1070	982	3708	12023
		НР - 69%; СП - 8%			9975,00	4,05	5372	2		891	
232	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5439658	497904,00	–	270843	–	270843	–	292510
		СП - 8%			–	–	–	–		21667	
233	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж парапета	т конструкций	0,33448	90525,45	21629,51	30279	7235	820	16691	50727
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	22224	1965		3758	
234	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,33448	13783,65	1986,70	4610	665	609	2303	7467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			9975,00	4,05	3336	1		553	
235	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,3378248	643476,00	–	217382	–	217382	–	234773
		СП - 8%			–	–	–	–		17391	
236	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	41,48682	159,23	3,44	6606	143	4268	1530	8787
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	2195	22		651	
237	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия парапета металлочерепицей	м2	17,4	5529,16	100,83	96207	1754	64761	27765	133890
		НР - 92%; СП - 8%			1706,44	28,02	29692	488		9918	
238	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (желоб) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,6	3077,32	14,14	11078	51	7069	3653	15910
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	3958	13		1179	
239	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа(тамбура). Устройство	м2 кровли	20	4185,05	21,51	83701	430	69453	12860	104286
		НР - 92%; СП - 8%			690,89	8,05	13818	161		7725	
240	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,2	3077,32	14,14	9847	45	6284	3247	14142
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	3518	12		1048	
241	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06032	262672,00	–	15844	–	15844	–	17112
		СП - 8%			–	–	–	–		1268	
242	СЦ т.6	Доплата за применение марки стали С245	Т	1,47458	5446,00	–	8031	–	8031	–	8673
		СП - 8%			–	–	–	–		642	
243	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	60	148,62	0,82	8917	49	–	6136	16257
		НР - 69%; СП - 8%			147,80	0,41	8868	24		1204	
244	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00756	633858,00	–	4792	–	4792	–	5175
		СП - 8%			–	–	–	–		383	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2033639	45396	1781356	172687	2382835
							206888	11681	–	176509	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				431590				
	Материалы		Тенге				299993				
	Всего заработная плата		Тенге					99657			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28608				
		Накладные расходы	Тенге				90641				
		Сметная прибыль	Тенге				41779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				564010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					99657			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1602049				
	Материалы		Тенге				11520				
	Всего заработная плата		Тенге					118911			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1441234				
		Накладные расходы	Тенге				82049				
		Сметная прибыль	Тенге				134728				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1818825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					118911			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2382835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					218569			
		РАЗДЕЛ 8. КРЫЛЬЦА. БЛОК А.									
		КРЫЛЬЦО Кр-1(1шт)- (АС-53). БЛОК А.									
245	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 крыльцо из бетона В12,5. Устройство**	м3	8,06	21843,87	1010,05	176062	8141	132640	34802	227733
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	35281	2963		16869	
246	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0905	15334,38	1406,22	1388	127	3	1194	2789
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	1258	55		207	
247	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012**	т	0,0905	308407,00	–	27911	–	27911	–	30144
		СП - 8%			–	–	–	–		2233	
248	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1**	т	0,10444	76472,56	26763,56	7987	2795	1241	3339	12232
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	3951	888		906	
249	2301-0302-0319 РСНБ РК 2015	**Трубы нержавеющие, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81**	м	39	6250,00	–	243750	–	243750	–	263250
		СП - 8%			–	–	–	–		19500	
250	2301-0302-0307 РСНБ РК 2015	**Трубы нержавеющие, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	20	2219,00	–	44380	–	44380	–	47930
		СП - 8%			–	–	–	–		3550	
		КРЫЛЬЦО Кр-2(2шт)- (АС-54). БЛОК А.									
251	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 крыльцо из бетона В12,5. Устройство**	м3	6,52	21843,87	1010,05	142422	6586	107296	28153	184221
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	28540	2397		13646	
252	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,11604	15334,38	1406,22	1779	163	3	1531	3576
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	1613	70		265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,11604	308407,00	–	35788	–	35788	–	38651
		СП - 8%			–	–	–	–		2863	
254	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения ОГЛ-1	т	0,16316	76472,56	26763,56	12477	4367	1938	5216	19109
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	6172	1388		1416	
255	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,16316	581954,00	–	94952	–	94952	–	102548
		СП - 8%			–	–	–	–		7596	
256	СЦ т.6	Доплата за применение марки стали С245	Т	0,16316	5446,00	–	889	–	889	–	960
		СП - 8%			–	–	–	–		71	
257	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,73164	159,23	3,44	753	16	487	175	1002
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	250	3		74	
		КРЫЛЬЦО Кр-3(1шт)- (АС-55). БЛОК А.									
258	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 крыльцо из бетона В15. Устройство	м3	1,8	21843,87	1010,05	39319	1818	29622	7772	50858
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	7879	662		3767	
259	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0139	15334,38	1406,22	213	20	–	183	428
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	193	8		32	
260	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0139	308407,00	–	4287	–	4287	–	4630
		СП - 8%			–	–	–	–		343	
261	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения ОГ-1,2	т	0,06129	76472,56	26763,56	4687	1640	728	1960	7178
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	2319	521		532	
262	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06129	581954,00	–	35668	–	35668	–	38521
		СП - 8%			–	–	–	–		2853	
263	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,77741	159,23	3,44	283	6	183	66	376
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	94	1		28	
264	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг(МН-112-3). Установка	т	0,0144	728127,64	1328,64	10485	19	9429	951	12351
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	1037	8		915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0144	108290,00	–	1559	–	1559	–	1684
		СП - 8%			–	–	–	–		125	
266	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	30079,92	33,56	15040	17	14772	253	16516
		НР - 98%; СП - 8%			502,57	13,92	251	7		1223	
		КРЫЛЬЦО Кр-4(вход в подвал-1шт)- (АС-56,57). БЛОК А.									
267	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т(стойки Ст-1-5). Монтаж	т конструкций	0,15414	25580,57	11550,21	3943	1780	341	1604	5990
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	1822	502		444	
268	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,15414	3147,55	527,91	485	81	44	248	792
		НР - 69%; СП - 8%			2334,28	1,35	360	–		59	
269	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1556814	553075,00	–	86103	–	86103	–	92992
		СП - 8%			–	–	–	–		6888	
270	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1314	31165,09	10299,41	4095	1353	563	1776	6341
		НР - 69%; СП - 8%			16581,60	3007,31	2179	395		470	
271	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,1314	13783,65	1986,70	1811	261	239	905	2933
		НР - 69%; СП - 8%			9975,00	4,05	1311	1		217	
272	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,132714	497904,00	–	66079	–	66079	–	71365
		СП - 8%			–	–	–	–		5286	
273	СЦ т.6	Доплата за применение марки стали С245	Т	0,28554	5446,00	–	1555	–	1555	–	1679
		СП - 8%			–	–	–	–		124	
274	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,28066	159,23	3,44	1319	29	852	305	1754
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	438	4		130	
275	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	8,7	5836,14	100,83	50774	877	32744	16005	72122
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	17153	244		5342	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	0,16	54851,00	–	8776	–	8776	–	9478
		СП - 8%			–	–	–	–		702	
277	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия инастилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	8,7	308,26	2,69	2682	23	2362	276	3195
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	297	10		237	
278	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 крыльцо из бетона В12,5. Устройство	м3	5,56	21843,87	1010,05	121452	5616	91498	24007	157096
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	24338	2044		11637	
279	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01422	15334,38	1406,22	218	20	–	188	438
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	198	9		32	
280	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,01422	308407,00	–	4386	–	4386	–	4736
		СП - 8%			–	–	–	–		351	
281	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения ОГЛ-1	т	0,09261	76472,56	26763,56	7082	2479	1100	2961	10846
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	3503	788		803	
282	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,09261	581954,00	–	53895	–	53895	–	58206
		СП - 8%			–	–	–	–		4312	
283	СЦ т.6	Доплата за применение марки стали С245	Т	0,09261	5446,00	–	504	–	504	–	545
		СП - 8%			–	–	–	–		40	
284	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,68569	159,23	3,44	428	9	277	99	569
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	142	1		42	
285	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг(Зд-1). Установка	т	0,02244	902007,64	1328,64	20241	30	14693	5033	27296
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	5518	13		2022	
286	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02244	108290,00	–	2430	–	2430	–	2624
		СП - 8%			–	–	–	–		194	
287	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Боковые поверхности крылец и пандуса. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	15,29	6893,14	31,89	105396	488	50869	43417	160718
		НР - 80%; СП - 8%			3534,30	15,17	54039	232		11905	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1445733	38762	1206836	182419	1758402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							200137	13214	–	130251	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				760350				
	Материалы		Тенге				472957				
	Всего заработная плата		Тенге					186993			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85136				
		Накладные расходы	Тенге				164159				
		Сметная прибыль	Тенге				73961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				998470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					186993			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				382212				
	Материалы		Тенге				6194				
	Всего заработная плата		Тенге					26100			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				339645				
		Накладные расходы	Тенге				18009				
		Сметная прибыль	Тенге				32018				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				432239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					26100			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				303170				
	Материалы		Тенге				14772				
	Всего заработная плата		Тенге					258			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				288130				
		Накладные расходы	Тенге				253				
		Сметная прибыль	Тенге				24274				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				327697				
		Сметная заработная плата	Тенге					258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1758406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					213351			
		РАЗДЕЛ 9. СТЕНЫ. БЛОК Б.Спортзал.									
		ПАРАПЕТ(АС-11). БЛОК Б.Спортзал.									
288	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50. Кладка**	м 3 кладки	2,88	22562,85	2444,00	64981	7039	43899	14507	85847
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	14043	1556		6359	
289	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича(исключается). Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	11,2	-295,87	–	-3314	–	–	-3082	-6907
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	–	-3314	–		-512	
290	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,020925	378231,69	2257,49	7914	47	6453	1329	9983
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	1414	15		739	
291	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(СГ-3) ГОСТ 23279-2012**	т	0,020925	308407,00	–	6453	–	6453	–	6970
		СП - 8%			–	–	–	–		516	
		Вентиляционные решетки МР-1 -3шт. БЛОК Б.Спортзал.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ МР1	т конструкций	0,02856	57743,92	2726,64	1649	78	66	1048	2913
		НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	1505	14		216	
293	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,02856	762986,00	–	21791	–	21791	–	23534
		СП - 8%			–	–	–	–		1743	
294	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,82824	159,23	3,44	132	3	85	31	175
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	44	–		13	
		ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ (АС-19,20). БЛОК Б.Спортзал.									
295	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	86,79	3765,67	254,14	326823	22057	164398	135144	498924
		НР - 93%; СП - 8%			1617,33	57,01	140368	4948		36957	
296	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм С-2) ГОСТ 23279-2012	т	0,004037	308407,00	–	1245	–	1245	–	1345
		СП - 8%			–	–	–	–		100	
297	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм С-2) ГОСТ 23279-2012	т	0,056518	308407,00	–	17431	–	17431	–	18825
		СП - 8%			–	–	–	–		1394	
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ К СТЕНЕ,ПЕРЕКРЫТИЮ(АС-20). БЛОК Б.Спортзал.									
298	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(петля П-1). Установка	т стальных элементов	0,00682	77677,52	7187,72	530	49	57	512	1125
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	424	9		83	
299	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00682	228894,00	–	1561	–	1561	–	1686
		СП - 8%			–	–	–	–		125	
300	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(ИМ-1). Установка	т стальных элементов	0,00682	77677,52	7187,72	530	49	57	512	1125
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	424	9		83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				447726	29322	263496	150001	645545
							154908	6553	–	47816	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				424286				
	Материалы		Тенге				214949				
	Всего заработная плата		Тенге					159942			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26690				
		Накладные расходы	Тенге				148952				
		Сметная прибыль	Тенге				45859				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				619097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								141
		Сметная заработная плата	Тенге					159942			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23440				
	Материалы		Тенге				66				
	Всего заработная плата		Тенге					1519			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21791				
		Накладные расходы	Тенге				1048				
		Сметная прибыль	Тенге				1959				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				26447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1519			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				645545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата	Тенге					161461			
		РАЗДЕЛ 10. ПОКРЫТИЕ В ОСЯХ Г-Д (АС -26,27) . БЛОК Б.Спортзал.									
		Козырек Кв-1-1шт(АС-18). БЛОК Б.Спортзал.									
301	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,03996	90525,45	21629,51	3617	864	98	1994	6060
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	2655	235		449	
302	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,03996	13783,65	1986,70	551	79	73	275	892
		НР - 69%; СП - 8%			9975,00	4,05	399	–		66	
303	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0403596	497904,00	–	20095	–	20095	–	21703
		СП - 8%			–	–	–	–		1608	
304	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,15884	159,23	3,44	185	4	120	43	245
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	61	1		18	
305	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,57	3077,32	14,14	1754	8	1119	578	2519
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	627	2		187	
306	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Козырек. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	2,6	5529,16	100,83	14376	262	9677	4149	20007
		НР - 92%; СП - 8%			1706,44	28,02	4437	73		1482	
307	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм(под МИ1)**	отверстие	8	1090,34	471,88	8723	3775	52	6273	16196
		НР - 84%; СП - 8%			612,00	321,54	4896	2572		1200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=18	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	отверстие	8	301,86	120,96	2415	968	46	1749	4497
		НР - 84%; СП - 8%			175,09	85,11	1401	681		333	
309	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг(МИ1). Установка**	т стальных элементов	0,008664	764602,52	7187,72	6625	62	6024	650	7856
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	539	12		582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				58340	6023	37304	15711	79975
							15014	3576	–	5925	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				34077				
		Материалы	Тенге				17037				
		Всего заработная плата	Тенге					15301			
		Накладные расходы	Тенге				13442				
		Сметная прибыль	Тенге				3801				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				51320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15301			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				24263				
		Материалы	Тенге				171				
		Всего заработная плата	Тенге					3289			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20095				
		Накладные расходы	Тенге				2269				
		Сметная прибыль	Тенге				2123				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				28655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				79975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18590			
		РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ БЛОКОВ Б,В,Г (АС -44-50) . БЛОК Б.Спортзал.									
310	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	482	734,20	26,21	353885	12632	243458	91829	481371
		НР - 92%; СП - 8%			202,90	4,19	97795	2019		35657	
311	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	482	922,67	52,55	444727	25329	160857	243344	743116
		НР - 92%; СП - 8%			536,39	12,37	258541	5963		55046	
312	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3/СТОИМОСТЬ ЭКОВАТЫ ТОЛЩИНОЙ 110 мм/ ГОСТ 10499-95**	м3	54,6106	14232,00	–	777218	–	777218	–	839396
		СП - 8%			–	–	–	–		62177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил	м3	1,6	97290,39	1428,29	155665	2285	115403	35024	205944
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	37977	939		15255	
314	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,6	8850,03	58,03	14160	93	12628	1332	16732
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	1439	41		1239	
315	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка элементов каркаса из брусьев,стойки,упор,брусок,рейка,пробка	м3	1,244	92439,31	1047,21	114995	1303	83127	28053	154491
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	30565	605		11444	
316	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,244	8850,03	58,03	11009	72	9818	1036	13009
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	1119	32		964	
317	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	1,02	87713,69	1330,60	89468	1357	69094	17641	115678
		НР - 90%; СП - 8%			18643,80	573,21	19017	585		8569	
318	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - прогонов	м3	1,02	8850,03	58,03	9027	59	8051	849	10666
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	917	26		790	
319	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Деревянные конструкции кровли-нарожники,связь жесткости,диагональная нога,лежни,подкосы,раскосы,затяжки,мауэрлат,коньковый брус,накладка,брус ендовы. Установка	м3 древесины в конструкции	5,964	97290,39	1428,29	580240	8518	430164	130551	767655
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	141558	3499		56863	
320	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,964	8850,03	58,03	52782	346	47072	4966	62368
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	5364	154		4620	
321	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	482	5836,14	100,83	2813019	48599	1814094	886726	3995725
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	950326	13507		295980	
322	2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	3,87	50389,00	–	195005	–	195005	–	210606
		СП - 8%			–	–	–	–		15600	
323	2107-0203-0210 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,карнизный щит	м3	2,046	49031,00	–	100317	–	100317	–	108343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		8025	
324	2107-0203-0210 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,коньковая обрешетка	м3	0,74	49031,00	–	36283	–	36283	–	39186
		СП - 8%			–	–	–	–		2903	
325	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	482	308,26	2,69	148581	1297	130846	15315	177008
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	16438	579		13112	
326	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	482	94,20	12,59	45406	6068	–	37578	89622
		НР - 92%; СП - 8%			81,61	3,13	39338	1507		6639	
327	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,48682	81815,00	–	39829	–	39829	–	43016
		СП - 8%			–	–	–	–		3186	
328	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Подшивка из досок	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	167,4	1654,01	24,94	276881	4175	1965	245499	564170
		НР - 90%; СП - 8%			1617,33	12,16	270741	2035		41790	
329	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,подшивка из досок	м3	4,2	54979,00	–	230912	–	230912	–	249385
		СП - 8%			–	–	–	–		18473	
330	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,кобылки	м3	0,496	54851,00	–	27206	–	27206	–	29383
		СП - 8%			–	–	–	–		2176	
331	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	167,4	308,26	2,69	51603	451	45443	5319	61475
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	5709	201		4554	
332	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраса подшивки из досок	м2	167,4	1045,90	3,25	175084	543	38567	108993	306803
		НР - 80%; СП - 8%			812,27	1,60	135974	268		22726	
333	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная рубероидом. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	163,25	734,20	26,21	119858	4278	82457	31102	163037
		НР - 92%; СП - 8%			202,90	4,19	33123	684		12077	
334	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(МС-1,2,3). Установка	т стальных элементов	0,17659	77677,52	7187,72	13717	1269	1469	13245	29119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	10979	246		2157	
335	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,17659	247135,00	–	43642	–	43642	–	47133
		СП - 8%			–	–	–	–		3491	
336	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2соединительных элементов	м2	5,12111	908,30	1,05	4652	5	684	3173	8450
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	3963	3		626	
337	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	42	929,79	11,71	39051	492	24475	13073	56294
		НР - 92%; СП - 8%			335,34	2,99	14084	126		4170	
338	2110-0102-0212 РСНБ РК 2015	Планка конька полукруглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	42	681,00	–	28602	–	28602	–	30890
		СП - 8%			–	–	–	–		2288	
339	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	93	1628,29	1082,72	151431	100693	24426	44971	212114
		НР - 92%; СП - 8%			282,93	242,68	26312	22569		15712	
340	2110-0102-0203 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	93	647,00	–	60171	–	60171	–	64985
		СП - 8%			–	–	–	–		4814	
341	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	78	2025,99	1537,01	158028	119887	5533	54667	229711
		НР - 92%; СП - 8%			418,06	343,75	32608	26813		17016	
342	2110-0102-0214 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	78	688,00	–	53664	–	53664	–	57957
		СП - 8%			–	–	–	–		4293	
343	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ходовой настил. Укладка	м ходов	36	45,37	5,11	1633	184	77	1302	3170
		НР - 90%; СП - 8%			38,11	2,08	1372	75		235	
344	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2736	54979,00	–	15042	–	15042	–	16246
		СП - 8%			–	–	–	–		1203	
345	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,216	53018,00	–	11452	–	11452	–	12368
		СП - 8%			–	–	–	–		916	
346	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,4896	8225,13	42,03	4027	21	2924	982	5410
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	1082	9		401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	46	1476,84	90,89	67935	4181	2230	57672	135655
		НР - 92%; СП - 8%			1337,48	25,28	61524	1163		10049	
348	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1083	339882,00	–	36809	–	36809	–	39754
		СП - 8%			–	–	–	–		2945	
349	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (водосточный лоток) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	46	3077,32	14,14	141557	651	90337	46678	203294
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	50569	168		15059	
		Слуховое окно СО-1(2шт). БЛОК Б.Спортзал.									
350	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	8188,50	855,62	16377	1711	913	13027	31757
		НР - 90%; СП - 8%			6876,48	360,91	13753	722		2352	
351	2107-0203-0210 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ригель,диагональная нога,стропильная нога,прогон	м3	0,344	49031,00	–	16867	–	16867	–	18216
		СП - 8%			–	–	–	–		1349	
352	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,стойка	м3	0,008	53018,00	–	424	–	424	–	458
		СП - 8%			–	–	–	–		34	
353	2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	0,2	49031,00	–	9806	–	9806	–	10591
		СП - 8%			–	–	–	–		784	
354	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	16	5529,16	100,83	88467	1613	59551	25531	123118
		НР - 92%; СП - 8%			1706,44	28,02	27303	448		9120	
355	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,552	8850,03	58,03	4885	32	4357	460	5772
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	496	14		428	
356	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	9	929,79	11,71	8368	105	5245	2801	12063
		НР - 92%; СП - 8%			335,34	2,99	3018	27		894	
357	2110-0102-0212 РСНБ РК 2015	Планка конька полукруглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	9	681,00	–	6129	–	6129	–	6619
		СП - 8%			–	–	–	–		490	
358	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11,52	3077,32	14,14	35451	163	22624	11690	50912
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	12664	42		3771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	16	94,20	12,59	1507	201	–	1247	2975
		НР - 92%; СП - 8%			81,61	3,13	1306	50		220	
360	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	0,01616	81815,00	–	1322	–	1322	–	1428
		СП - 8%			–	–	–	–		106	
361	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,1936	26966,00	–	32187	–	32187	–	34762
		СП - 8%			–	–	–	–		2575	
362	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	500,00	–	2000	–	2000	–	2160
		СП - 8%			–	–	–	–		160	
363	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	4	503,00	–	2012	–	2012	–	2173
		СП - 8%			–	–	–	–		161	
364	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	–	1654	–	1654	–	1786
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
365	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев,ВЖ-1. Установка	м3 древесины в конструкции	0,112	92439,31	1047,21	10353	117	7484	2526	13909
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	2752	54		1030	
366	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,112	8225,13	42,03	921	5	668	225	1238
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	248	2		92	
367	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5,76	867,55	2,42	4997	14	1177	3050	8691
		НР - 80%; СП - 8%			660,74	1,19	3806	7		644	
		Лестница к слуховому окну. БЛОК Б.Спортзал.									
368	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,022	92439,31	1047,21	2034	23	1470	496	2732
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	541	11		202	
369	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,022	8225,13	42,03	181	1	131	44	243
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	49	–		18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				7940514	348775	5277372	2182017	10932338
							2314370	85193	–	809802	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7936502				
	Материалы		Тенге				3548815				
	Всего заработная плата		Тенге					2399563			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1724542				
		Накладные расходы	Тенге				2182020				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				809482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10928003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2014
		Сметная заработная плата	Тенге					2399563			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4012				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4012				
		Сметная прибыль	Тенге				321				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4333				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				10932336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2014
		Сметная заработная плата	Тенге					2399563			
		РАЗДЕЛ 12. ПОКРЫТИЕ СПОРТЗАЛА В ОСЯХ А-Г (АС -43 ,ЧАСТЬ КМ). БЛОК Б.Спортзал.									
370	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м,(Ф-1)**	т конструкций	3,63	57688,62	25057,94	209410	90960	16592	88513	321757
		НР - 69%; СП - 8%			28060,00	7278,86	101858	26422		23834	
371	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	3,6663	13783,65	1986,70	50535	7284	6680	25244	81842
		НР - 69%; СП - 8%			9975,00	4,05	36571	15		6062	
372	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м,(П-1,2). Монтаж**	т конструкций	5,7	31165,09	10299,41	177641	58707	24419	77043	275059
		НР - 69%; СП - 8%			16581,60	3007,31	94515	17142		20375	
373	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	5,757	13783,65	1986,70	79352	11437	10489	39640	128512
		НР - 69%; СП - 8%			9975,00	4,05	57426	23		9519	
374	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м,(связи по фермам). Монтаж**	т конструкций	3,25	90525,45	21629,51	294208	70296	7969	162176	492895
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	215943	19095		36511	
375	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	3,2825	13783,65	1986,70	45245	6521	5981	22602	73274
		НР - 69%; СП - 8%			9975,00	4,05	32743	13		5428	
376	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м,(каркас для фасада). Монтаж**	т конструкций	0,96	90525,45	21629,51	86904	20764	2354	47904	145594
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	63786	5640		10785	
377	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,9696	13783,65	1986,70	13365	1926	1767	6676	21644
		НР - 69%; СП - 8%			9975,00	4,05	9672	4		1603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	392,66	6250,15	92,72	2454185	36407	2130532	208119	2875289
		НР - 69%; СП - 8%			731,54	36,61	287246	14376		212984	
379	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 за 2 раза	м2	392,66	159,23	3,44	62523	1352	40396	14481	83165
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	20775	212		6160	
380	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	247,38	4394,76	21,51	1087175	5320	910944	159070	1345945
		НР - 92%; СП - 8%			690,89	8,05	170911	1991		99700	
381	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Парапет. Обшивка сайдингом	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	63,85	219,63	14,32	14023	914	770	11509	27575
		НР - 90%; СП - 8%			193,25	7,03	12339	449		2043	
382	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Сайдинг	1000 м2	0,06385	2819601,00	–	180032	–	180032	–	194434
		СП - 8%			–	–	–	–		14403	
383	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ходовой настил. Укладка	м ходов	32	45,37	5,11	1452	163	69	1158	2818
		НР - 90%; СП - 8%			38,11	2,08	1220	67		209	
384	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,68	53018,00	–	36052	–	36052	–	38936
		СП - 8%			–	–	–	–		2884	
385	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,68	8225,13	42,03	5593	29	4061	1364	7514
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	1503	13		557	
386	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	30	1476,84	90,89	44305	2727	1454	37612	88471
		НР - 92%; СП - 8%			1337,48	25,28	40124	758		6553	
387	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0684	339882,00	–	23248	–	23248	–	25108
		СП - 8%			–	–	–	–		1860	
388	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (водосточный лоток) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18	3077,32	14,14	55392	255	35349	18265	79550
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	19788	66		5893	
389	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг(ЗД-1). Установка	т	0,230352	680931,64	1328,64	156854	306	150826	5327	175156
		НР - 91%; СП - 8%			24840,00	573,21	5722	132		12974	
		Вентиляционные решетки ВР-1-12шт. БЛОК Б.Спортзал.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,05736	59835,65	2726,64	3432	156	253	2105	5980
		НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	3023	28		443	
391	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,04836	762986,00	--	36898	--	36898	--	39850
		СП - 8%			--	--	--	--		2952	
392	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	3,72	1603,00	--	5963	--	5963	--	6440
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
393	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 за 2 раза	м2	1,66344	159,23	3,44	265	6	171	61	352
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	88	1		26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5124053	315532	3633269	928869	6537160
							1175254	86447	--	484235	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4127063				
	Материалы		Тенге				3274572				
	Всего заработная плата		Тенге					577781			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				245295				
		Накладные расходы	Тенге				456967				
		Сметная прибыль	Тенге				366722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4950753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								472
		Сметная заработная плата	Тенге					577781			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				996990				
	Материалы		Тенге				76502				
	Всего заработная плата		Тенге					683920			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36898				
		Накладные расходы	Тенге				471905				
		Сметная прибыль	Тенге				117512				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1586407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								517
		Сметная заработная плата	Тенге					683920			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				6537160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								989
		Сметная заработная плата	Тенге					1261701			
		РАЗДЕЛ 13. ПРОЧИЕ РАБОТЫ. БЛОК Б.Спортзал.									
		Крепление спортивного инвентаря. БЛОК Б.Спортзал.									
394	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,09527	745853,98	6971,63	71058	664	66038	5295	82460
		НР - 118%; СП - 8%			45718,40	1378,02	4356	131		6108	
395	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2375	764602,52	7187,72	181593	1707	165120	17813	215359
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	14766	330		15953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраскамасляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,65033	908,30	1,05	8765	10	1287	5979	15924
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	7468	5		1180	
397	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	20	148,62	0,82	2972	16	–	2045	5419
		НР - 69%; СП - 8%			147,80	0,41	2956	8		401	
398	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	24	273,29	3,25	6559	78	1261	3613	10986
		НР - 69%; СП - 8%			217,51	0,68	5220	16		814	
399	2113-0201-1001 РСНБ РК 2015	Болты высокопрочныедиаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН ГОСТ 1759.0-87	т	0,00312	1071831,00	–	3344	–	3344	–	3612
		СП - 8%			–	–	–	–		268	
400	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болтыстроительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01496	633858,00	–	9483	–	9483	–	10241
		СП - 8%			–	–	–	–		759	
401	2113-0211-0608 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 6х35,6х50 мм	т	0,086	250437,00	–	21538	–	21538	–	23261
		СП - 8%			–	–	–	–		1723	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				305312	2476	268071	34745	367262
							34766	491	–	27206	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				295780				
	Материалы		Тенге				232445				
	Всего заработная плата		Тенге					27056			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34364				
		Накладные расходы	Тенге				29087				
		Сметная прибыль	Тенге				25989				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				350856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					27056			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9531				
	Материалы		Тенге				1261				
	Всего заработная плата		Тенге					8201			
		Накладные расходы	Тенге				5658				
		Сметная прибыль	Тенге				1215				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8201			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				367261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					35257			

РАЗДЕЛ 14. СТЕНЫ. БЛОК В.Столовая.

Вентиляционные решетки МР-1 -4шт. БЛОК В.Столовая.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ МР1	т конструкций	0,03808	57743,92	2726,64	2199	104	88	1398	3884
		НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	2007	19		288	
403	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,03808	762986,00	–	29055	–	29055	–	31379
		СП - 8%			–	–	–	–		2324	
404	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,10432	159,23	3,44	176	4	114	41	234
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	58	1		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				31429	108	29257	1439	35497
							2065	19	–	2629	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				176				
	Материалы		Тенге				114				
	Всего заработная плата		Тенге					59			
		Накладные расходы	Тенге				41				
		Сметная прибыль	Тенге				17				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				234				
		Сметная заработная плата	Тенге					59			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31253				
	Материалы		Тенге				88				
	Всего заработная плата		Тенге					2026			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29055				
		Накладные расходы	Тенге				1398				
		Сметная прибыль	Тенге				2612				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2026			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				35497				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2085			
		РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -16). БЛОК В.Столовая.									
		ПОТОЛОК. БЛОК В.Столовая.									
405	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	106,74	411,48	2,75	43922	293	656	50879	102384
		НР - 118%; СП - 8%			402,60	1,35	42973	144		7584	
406	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	155,75	388,04	2,44	60437	381	2410	46271	115245
		НР - 80%; СП - 8%			370,12	1,24	57646	194		8537	
407	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	125,3	798,67	4,84	100073	607	24562	60163	173055
		НР - 80%; СП - 8%			597,80	2,39	74904	299		12819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	30,45	103,98	0,77	3166	24	234	2336	5942
		НР - 80%; СП - 8%			95,50	0,38	2908	12		440	
		СТЕНЫ. БЛОК В.Столовая.									
409	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	357,83	1465,09	81,31	524252	29094	148542	295229	885039
		НР - 80%; СП - 8%			968,66	62,66	346616	22421		65558	
410	1115-0212-0205 РСНБ РК 2015	ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН СУХИМИ СМЕСЯМИ	м2	226,18	751,60	7,11	169996	1607	67566	81282	271381
		НР - 80%; СП - 8%			445,76	3,45	100823	780		20102	
411	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	109,9	615,31	4,57	67622	502	14830	42030	118425
		НР - 80%; СП - 8%			475,80	2,25	52290	248		8772	
412	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	116,28	786,75	3,25	91484	377	23519	54220	157359
		НР - 80%; СП - 8%			581,26	1,60	67588	186		11656	
413	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	76,85	831,63	3,25	63911	249	18992	35834	107725
		НР - 80%; СП - 8%			581,26	1,60	44670	123		7980	
414	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,93	1199,56	76,42	38302	2440	10085	22159	65298
		НР - 80%; СП - 8%			807,30	60,17	25777	1921		4837	
415	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	31,93	4313,07	20,27	137716	647	56350	64826	218746
		НР - 80%; СП - 8%			2528,00	9,84	80719	314		16203	
416	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	55,8	103,98	0,77	5802	43	430	4280	10889
		НР - 80%; СП - 8%			95,50	0,38	5329	21		807	
417	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,23	3157,94	45,75	79675	1154	20443	46933	136736
		НР - 80%; СП - 8%			2301,94	23,30	58078	588		10129	
418	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	25,23	660,19	4,57	16656	115	4537	9649	28410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			475,80	2,25	12004	57		2104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**1403015**	**37535**	**393156**	**816091**	**2396634**
							972325	**27307**	**–**	**177528**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1403015**				
	Материалы		Тенге				**393155**				
	Всего заработная плата		Тенге					**999632**			
		Накладные расходы	Тенге				**816090**				
		Сметная прибыль	Тенге				**177528**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2396634**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**776**
		Сметная заработная плата	Тенге					**999632**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**2396634**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**776**
		Сметная заработная плата	Тенге					**999632**			
		РАЗДЕЛ 16. СТЕНЫ. БЛОК Г.Галерея.									
419	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50. Кладка**	**м3 кладки**	**38,57**	**22562,85**	**2444,00**	**870249**	**94265**	**587918**	**194285**	**1149697**
		НР - 93%; СП - 8%			**4875,96**	**540,40**	**188066**	**20843**		**85163**	
420	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**144,88**	**-295,87**	**–**	**-42866**	**–**	**–**	**-39865**	**-89349**
		НР - 93%; СП - 8%			**-295,87**	**–**	**-42866**	**–**		**-6618**	
421	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки(СГ-1)**	**т металлических изделий**	**0,0735**	**378231,69**	**2257,49**	**27800**	**166**	**22668**	**4668**	**35066**
		НР - 93%; СП - 8%			**67567,20**	**729,54**	**4966**	**54**		**2597**	
422	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0049**	**308407,00**	**–**	**1511**	**–**	**1511**	**–**	**1632**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**121**	
423	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0686**	**308407,00**	**–**	**21157**	**–**	**21157**	**–**	**22849**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1693**	
		ПАРАПЕТ(АС-8). БЛОК Г.Галерея.									
424	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м, ИЗ КИРПИЧА М100 НА Р-РЕ М50. Кладка**	**м3 кладки**	**17,26**	**22562,85**	**2444,00**	**389435**	**42183**	**263093**	**86942**	**514487**
		НР - 93%; СП - 8%			**4875,96**	**540,40**	**84159**	**9327**		**38110**	
425	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича(исключается). Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**55,51**	**-295,87**	**–**	**-16424**	**–**	**–**	**-15274**	**-34234**
		НР - 93%; СП - 8%			**-295,87**	**–**	**-16424**	**–**		**-2536**	
426	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0363**	**378231,69**	**2257,49**	**13730**	**82**	**11195**	**2306**	**17318**
		НР - 93%; СП - 8%			**67567,20**	**729,54**	**2453**	**26**		**1283**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
427	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(СГ-3) ГОСТ 23279-2012	т	0,0363	308407,00	–	11195	–	11195	–	12091
		СП - 8%			–	–	–	–		896	
		Сердечник МС-2 -19шт. БЛОК Г.Галерея.									
428	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /МС-2 из бетона В12,5/. Устройство	м3	0,95	29343,90	5252,15	27877	4990	15234	7915	38655
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	7653	1045		2863	
429	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,03382	221796,00	–	7501	–	7501	–	8101
		СП - 8%			–	–	–	–		600	
430	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0076	228894,00	–	1740	–	1740	–	1879
		СП - 8%			–	–	–	–		139	
431	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04142	20391,27	1011,99	845	42	12	732	1703
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	791	14		126	
		Антисейсмопояс -26,41м. БЛОК Г.Галерея.									
432	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке В12,5	м3	2,35	31450,24	4813,36	73908	11311	38944	23624	105334
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	23653	2307		7803	
433	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01954	228894,00	–	4473	–	4473	–	4830
		СП - 8%			–	–	–	–		358	
434	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,06497	228894,00	–	14871	–	14871	–	16061
		СП - 8%			–	–	–	–		1190	
435	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08451	20223,20	1379,72	1709	117	24	1457	3419
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	1568	33		253	
436	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00616	221796,00	–	1366	–	1366	–	1476
		СП - 8%			–	–	–	–		109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм(16мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01576	212819,00	–	3354	–	3354	–	3622
		СП - 8%			–	–	–	–		268	
438	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00272	228894,00	–	623	–	623	–	672
		СП - 8%			–	–	–	–		50	
439	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские(КР-1 над продухами). Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02464	20391,27	1011,99	502	25	7	435	1013
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	470	8		75	
440	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции(АН-1). Установка при бетонировании	т	0,01442	43725,15	2192,58	631	32	6	549	1274
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	593	10		94	
441	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм (16мм)СТ РК 2591-2014	т	0,01442	228012,00	–	3288	–	3288	–	3551
		СП - 8%			–	–	–	–		263	
442	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(МНД-2). Установка	т стальных элементов	0,01316	764602,52	7187,72	10062	95	9149	987	11933
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	818	18		884	
443	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев(вкладыш). Установка	м3 древесины в конструкции	0,068	92439,31	1047,21	6286	71	4544	1533	8445
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	1671	33		626	
444	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые(по чердаку). Укладка	м ходов	21	45,37	5,11	953	107	46	760	1849
		НР - 90%; СП - 8%			38,11	2,08	800	44		137	
445	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,252	25051,00	–	6313	–	6313	–	6818
		СП - 8%			–	–	–	–		505	
446	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,126	35717,00	–	4500	–	4500	–	4860
		СП - 8%			–	–	–	–		360	
		Вентиляционные решетки МР-1 -2шт (АС-7). БЛОК Г.Галерея.									
447	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ МР1	т конструкций	0,01904	57743,92	2726,64	1099	52	44	699	1942
		НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	1003	9		144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,01904	762986,00	–	14527	–	14527	–	15689
		СП - 8%			–	–	–	–		1162	
449	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,55216	159,23	3,44	88	2	57	20	117
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	29	–		9	
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ Прм-1-5 (АС-11). БЛОК Г.Галерея.									
450	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки из бетона В15. Устройство	м3	1,812	42041,06	4446,62	76178	8057	40752	26410	110795
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	27369	1653		8207	
451	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0605	228894,00	–	13848	–	13848	–	14956
		СП - 8%			–	–	–	–		1108	
452	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16мм)СТ РК 2591-2014	т	0,1392	212819,00	–	29624	–	29624	–	31994
		СП - 8%			–	–	–	–		2370	
453	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14мм)СТ РК 2591-2014	т	0,04646	212819,00	–	9888	–	9888	–	10679
		СП - 8%			–	–	–	–		791	
454	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм)СТ РК 2591-2014	т	0,00332	221796,00	–	736	–	736	–	795
		СП - 8%			–	–	–	–		59	
455	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,24616	20223,20	1379,72	4978	340	70	4243	9959
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	4568	95		738	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ- Мс-2(АС-10). БЛОК Г.Галерея.									
456	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СЕРДЕЧНИКИ железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство, В15, МС-1	м3	0,624	30545,66	5252,15	19060	3277	10756	5199	26200
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	5027	686		1941	
457	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00576	228894,00	–	1318	–	1318	–	1424
		СП - 8%			–	–	–	–		105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 12 мм (14мм) СТ РК 2591-2014	т	0,095832	212819,00	–	20395	–	20395	–	22026
		СП - 8%			–	–	–	–		1632	
459	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,101592	20391,27	1011,99	2072	103	29	1795	4176
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	1940	33		309	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ- Мс-1(АС-10). БЛОК Г.Галерея.									
460	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СЕРДЕЧНИКИ железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство, В15, МС-1	м3	3,108	30545,66	5252,15	94936	16324	53575	25894	130497
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	25037	3418		9666	
461	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,02688	228894,00	–	6153	–	6153	–	6645
		СП - 8%			–	–	–	–		492	
462	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 12 мм (14мм) СТ РК 2591-2014	т	0,167706	212819,00	–	35691	–	35691	–	38546
		СП - 8%			–	–	–	–		2855	
463	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,194586	20391,27	1011,99	3968	197	56	3439	7999
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	3715	64		593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1781149	181837	1272251	338753	2289491
							327059	39722	–	169593	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1765522				
		Материалы	Тенге				1058137				
		Всего заработная плата	Тенге					365767			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				199545				
		Накладные расходы	Тенге				338054				
		Сметная прибыль	Тенге				168286				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2271863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								335
		Сметная заработная плата	Тенге					365767			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15627				
		Материалы	Тенге				44				
		Всего заработная плата	Тенге					1013			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14527				
		Накладные расходы	Тенге				699				
		Сметная прибыль	Тенге				1306				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1013			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2289495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					366780			
		РАЗДЕЛ 17. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ (АС-15,16). БЛОК Г.Галерея.									
		РАМА РМ-1(3шт). БЛОК Г.Галерея.									
464	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,стойки из бетона В25. Устройство**	м3	3,21	33657,65	5252,15	108041	16859	65324	26744	145568
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	25858	3531		10783	
465	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м,ригель из бетона В25**	м3	1,26	48584,29	6373,18	61216	8030	32266	20533	88289
		НР - 91%; СП - 8%			16603,20	1304,37	20920	1644		6540	
466	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	1,113	16514,30	949,70	18380	1057	320	15785	36899
		НР - 91%; СП - 8%			15276,60	308,80	17003	344		2733	
467	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02784	902007,64	1328,64	25112	37	18229	6245	33865
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	6846	16		2509	
468	2105-0103-0115 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 12 мм,Ш-1 ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,02784	1410781,00	–	39276	–	39276	–	42418
		СП - 8%			–	–	–	–		3142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				252026	25984	155415	69307	347039
							70628	5534	–	25707	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				252026				
	Материалы		Тенге				116138				
	Всего заработная плата		Тенге					76161			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39276				
		Накладные расходы	Тенге				69307				
		Сметная прибыль	Тенге				25707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				347039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					76161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				347039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					76161			
		РАЗДЕЛ 18. ПОКРЫТИЕ (АС -13,14) . БЛОК Г.Галерея.									
469	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	18	5742,52	979,98	103365	17640	38777	60225	176677
		НР - 118%; СП - 8%			2608,20	227,24	46948	4090		13087	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС. БЛОК Г.Галерея.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство поясов в опалубке В12,5	м3	2,9	31450,24	4813,36	91206	13959	48058	29152	129987
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	29189	2847		9629	
471	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0277	228894,00	–	6340	–	6340	–	6848
		СП - 8%			–	–	–	–		507	
472	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,1245	228894,00	–	28497	–	28497	–	30777
		СП - 8%			–	–	–	–		2280	
473	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1522	20223,20	1379,72	3078	210	44	2623	6158
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	2824	59		456	
474	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции(Ав-1). Установка при бетонировании	т	0,01862	43725,15	2192,58	814	41	8	709	1645
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	765	13		122	
475	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,01862	221796,00	–	4130	–	4130	–	4460
		СП - 8%			–	–	–	–		330	
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА Мп-1-1шт. БЛОК Г.Галерея.									
476	1106-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые мз бетона В20. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,28	35191,26	1517,60	9854	425	6201	3027	13910
		НР - 91%; СП - 8%			11530,00	348,06	3228	97		1030	
477	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,012	308407,00	–	3701	–	3701	–	3997
		СП - 8%			–	–	–	–		296	
478	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16)СТ РК 2591-2014	т	0,01968	212819,00	–	4188	–	4188	–	4523
		СП - 8%			–	–	–	–		335	
479	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,003	228894,00	–	687	–	687	–	742
		СП - 8%			–	–	–	–		55	
480	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02268	20223,20	1379,72	459	31	7	391	918
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	421	9		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
481	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,16	14810,68	1737,28	2370	278	1681	445	3040
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	411	73		225	
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА Мп-2-1шт. БЛОК Г.Галерея.									
482	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм из бетона В20. Устройство	м3	0,14	29912,62	2667,73	4188	373	2777	1016	5620
		НР - 91%; СП - 8%			7413,79	560,84	1038	79		416	
483	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16)СТ РК 2591-2014	т	0,00984	212819,00	–	2094	–	2094	–	2262
		СП - 8%			–	–	–	–		168	
484	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0006	228894,00	–	137	–	137	–	148
		СП - 8%			–	–	–	–		11	
485	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01044	20391,27	1011,99	213	11	3	184	429
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	199	3		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				265321	32967	147330	97772	392141
							85023	7271	–	29047	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				265321				
	Материалы		Тенге				97556				
	Всего заработная плата		Тенге					92294			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49775				
		Накладные расходы	Тенге				97773				
		Сметная прибыль	Тенге				29047				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				392141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					92294			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				392141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					92294			
		РАЗДЕЛ 19. СТЕНЫ. БЛОК Д.Мастерские.									
		Вентиляционные решетки МР-1 -8шт. БЛОК Д.Мастерские.									
486	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОДУХОВ МР1	т конструкций	0,0664	57743,92	2726,64	3834	181	153	2437	6773
		НР - 69%; СП - 8%			52704,60	488,29	3500	32		502	
487	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0664	762986,00	–	50662	–	50662	–	54715
		СП - 8%			–	–	–	–		4053	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,9256	159,23	3,44	307	7	198	71	408
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	102	1		30	
		ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ. БЛОК Д.Мастерские.									
489	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,7	3765,67	254,14	134435	9073	67623	55590	205226
		НР - 93%; СП - 8%			1617,33	57,01	57739	2035		15202	
490	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм С-2) ГОСТ 23279-2012	т	0,001716	308407,00	–	529	–	529	–	572
		СП - 8%			–	–	–	–		42	
491	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм С-2) ГОСТ 23279-2012	т	0,024024	308407,00	–	7409	–	7409	–	8002
		СП - 8%			–	–	–	–		593	
		КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ К СТЕНЕ,ПЕРЕКРЫТИЮ(АС-17,18). БЛОК Д.Мастерские.									
492	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(петля П-1). Установка	т стальных элементов	0,2268	77677,52	7187,72	17617	1630	1887	17011	37398
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	14100	316		2770	
493	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (8мм) СТ РК 2591-2014	т	0,2268	228894,00	–	51913	–	51913	–	56066
		СП - 8%			–	–	–	–		4153	
494	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(ИМ-1). Установка	т стальных элементов	0,0031	764602,52	7187,72	2370	22	2155	233	2811
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	193	4		208	
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-11,12). БЛОК Д.Мастерские.									
495	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки из бетона В15. Устройство	м3	3,282	42041,06	4446,62	137979	14594	73813	47835	200678
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	49572	2993		14865	
496	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,1098	228894,00	–	25133	–	25133	–	27143
		СП - 8%			–	–	–	–		2011	
497	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (16мм)СТ РК 2591-2014	т	0,2938	212819,00	–	62526	–	62526	–	67528
		СП - 8%			–	–	–	–		5002	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм (14мм)СТ РК 2591-2014	т	0,05034	212819,00	–	10713	–	10713	–	11570
		СП - 8%			–	–	–	–		857	
499	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00664	221796,00	–	1473	–	1473	–	1591
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
500	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,46058	20223,20	1379,72	9314	635	133	7939	18634
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	8546	178		1380	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ- Мс-1(АС-18). БЛОК Д.Мастерские.									
501	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СЕРДЕЧНИКИ железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство, В15, МС-1	м3	0,47	30545,66	5252,15	14356	2469	8101	3916	19734
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	3786	517		1462	
502	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,006	228894,00	–	1373	–	1373	–	1483
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
503	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм (12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0586	221796,00	–	12997	–	12997	–	14037
		СП - 8%			–	–	–	–		1040	
504	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0646	20391,27	1011,99	1317	65	19	1142	2656
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	1233	21		197	
		СЕРДЕЧНИКИ МОНОЛИТНЫЕ- Мс-2(АС-18). БЛОК Д.Мастерские.									
505	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	СЕРДЕЧНИКИ железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,148	30545,66	5252,15	4521	777	2552	1233	6214
		НР - 91%; СП - 8%			8055,60	1099,89	1192	163		460	
506	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00128	228894,00	–	293	–	293	–	316
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
507	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(12мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00586	221796,00	–	1300	–	1300	–	1404
		СП - 8%			–	–	–	–		104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,00714	20391,27	1011,99	146	7	3	126	294
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	136	2		22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				552518	29461	382958	137533	745253
							140100	6263	–	55204	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				498022				
	Материалы		Тенге				156482				
	Всего заработная плата		Тенге					142831			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				175660				
		Накладные расходы	Тенге				135094				
		Сметная прибыль	Тенге				50649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				683765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					142831			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				54496				
	Материалы		Тенге				154				
	Всего заработная плата		Тенге					3532			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50662				
		Накладные расходы	Тенге				2437				
		Сметная прибыль	Тенге				4555				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				61488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3532			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				745254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
		Сметная заработная плата	Тенге					146363			
		РАЗДЕЛ 20. ПОЛЫ (АС -20). БЛОК Д.Мастерские.									
509	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	13,92	16743,80	1632,06	233074	22718	156198	58345	314732
		НР - 94%; СП - 8%			3890,64	568,35	54158	7911		23313	
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6. БЛОК Д.Мастерские.									
		ПО ТИПУ ДЕТ.382 - 53,1 м2. БЛОК Д.Мастерские.									
510	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,В7,5, ТОЛЩ.80мм**	м3 подстилающего слоя	4,248	18576,79	8,16	78914	35	62741	15170	101611
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	16138	–		7527	
511	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	53,1	712,67	29,75	37843	1580	17681	18184	60509
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	18582	763		4482	
512	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных(рельефных) на цем-песч.растворе М150-15мм и заполнение швов из сухих смесей(белые). Устройство**	м2 покрытия	53,1	3764,36	78,74	199888	4181	125044	68154	289485
		НР - 94%; СП - 8%			1330,76	34,66	70663	1840		21443	
513	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,7965	16298,00	–	12981	–	12981	–	14020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1039	
514	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	55,8	1525,04	1,65	85097	92	67477	16519	109745
		НР - 94%; СП - 8%			314,12	0,81	17528	45		8129	
		ПО ТИПУ ДЕТ.2 - 204,84 м2. БЛОК Д.Мастерские.									
515	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,В7,5, ТОЛЩ.80мм	м3 подстилающего слоя	16,3872	18576,79	8,16	304421	134	242031	58521	391978
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	62256	–		29035	
516	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(80мм,Y=1200кг/м3). Устройство	м2 стяжки	204,84	1001,28	29,81	205101	6106	106725	89500	318169
		НР - 94%; СП - 8%			450,45	14,36	92270	2942		23568	
517	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	204,84	1675,13	60,70	343134	12434	319874	15665	387503
		НР - 94%; СП - 8%			52,85	28,50	10826	5838		28704	
518	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	218,2	367,34	0,82	80153	180	52962	25474	114078
		НР - 94%; СП - 8%			123,79	0,41	27011	88		8450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1580608	47460	1163714	365532	2101830
							369434	19429	–	155690	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1580608				
	Материалы		Тенге				1150733				
	Всего заработная плата		Тенге					388863			
	Местные материалы		Тенге				12981				
		Накладные расходы	Тенге				365531				
		Сметная прибыль	Тенге				155691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2101830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355
		Сметная заработная плата	Тенге					388863			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				2101830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355
		Сметная заработная плата	Тенге					388863			
		РАЗДЕЛ 21. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -20) . БЛОК Д.Мастерские.									
		ПОТОЛОК. БЛОК Д.Мастерские.									
519	1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	166,84	411,48	2,75	68652	459	1024	79526	160032
		НР - 118%; СП - 8%			402,60	1,35	67169	225		11854	
520	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	257,94	388,04	2,44	100090	630	3992	76631	190859
		НР - 80%; СП - 8%			370,12	1,24	95468	321		14138	
521	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	257,94	798,67	4,84	206009	1249	50563	123850	356247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			597,80	2,39	154197	616		26389	
		СТЕНЫ. БЛОК Д.Мастерские.									
522	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	502,75	1465,09	81,31	736572	40877	208701	414796	1243477
		НР - 80%; СП - 8%			968,66	62,66	486994	31501		92109	
523	1115-0212-0205 РСНБ РК 2015	ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН СУХИМИ СМЕСЯМИ	м2	502,75	751,60	7,11	377866	3573	150185	180673	603222
		НР - 80%; СП - 8%			445,76	3,45	224108	1733		44683	
524	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	207,5	615,31	4,57	127676	948	27999	79357	223595
		НР - 80%; СП - 8%			475,80	2,25	98729	467		16563	
525	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	295,25	786,75	3,25	232289	958	59715	137670	399556
		НР - 80%; СП - 8%			581,26	1,60	171616	472		29597	
526	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,726	3157,94	45,75	97031	1406	24896	57156	166522
		НР - 80%; СП - 8%			2301,94	23,30	70729	716		12335	
527	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	30,726	660,19	4,57	20285	140	5526	11751	34599
		НР - 80%; СП - 8%			475,80	2,25	14619	69		2563	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				1966469	50240	532601	1161410	3378109
							1383629	36121	–	250231	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1966469				
	Материалы		Тенге				532600				
	Всего заработная плата		Тенге					1419750			
		Накладные расходы	Тенге				1161410				
		Сметная прибыль	Тенге				250230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3378110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1091
		Сметная заработная плата	Тенге					1419750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				3378110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1091
		Сметная заработная плата	Тенге					1419750			
		РАЗДЕЛ 22. КРЫЛЬЦА. БЛОК Д.Мастерские.									
		КРЫЛЬЦО Кр-1(1шт)- (АС-38). БЛОК Д.Мастерские.									
528	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 крыльцо из бетона В12,5. Устройство	м3	3,74	21843,87	1010,05	81696	3778	61547	16149	105673
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	16371	1375		7828	
529	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0455	15334,38	1406,22	698	64	2	600	1402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	632	28		104	
530	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0455	308407,00	–	14033	–	14033	–	15155
		СП - 8%			–	–	–	–		1123	
531	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1	т	0,06046	76472,56	26763,56	4624	1618	719	1933	7081
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	2287	514		525	
532	2301-0302-0319 РСНБ РК 2015	Трубы нержавеющие, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	22,4	6250,00	–	140000	–	140000	–	151200
		СП - 8%			–	–	–	–		11200	
533	2301-0302-0307 РСНБ РК 2015	Трубы нержавеющие, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	12	2219,00	–	26628	–	26628	–	28758
		СП - 8%			–	–	–	–		2130	
		КРЫЛЬЦО Кр-2(1шт)- (АС-39). БЛОК Д.Мастерские.									
534	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 крыльцо избетона В12,5. Устройство	м3	1,2	21843,87	1010,05	26213	1212	19748	5181	33906
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	5253	441		2512	
535	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01264	15334,38	1406,22	194	18	–	167	389
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	176	8		29	
536	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,01264	308407,00	–	3898	–	3898	–	4210
		СП - 8%			–	–	–	–		312	
		КРЫЛЬЦО Кр-3(1шт)- (АС-39). БЛОК Д.Мастерские.									
537	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 крыльцо из бетона В12,5. Устройство	м3	1,2	21843,87	1010,05	26213	1212	19748	5181	33906
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	5253	441		2512	
538	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01296	15334,38	1406,22	199	18	1	171	399
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	180	8		30	
539	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,01296	308407,00	–	3997	–	3997	–	4317
		СП - 8%			–	–	–	–		320	
540	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения ОГЛ-1	т	0,0914	76472,56	26763,56	6990	2446	1086	2922	10705
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	3458	777		793	
541	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0914	581954,00	–	53191	–	53191	–	57446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		4255	
542	СЦ т.6	Доплата за применение марки стали С245	т	0,0914	5446,00	–	498	–	498	–	538
		СП - 8%			–	–	–	–		40	
543	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,6506	159,23	3,44	422	9	273	98	561
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	140	1		42	
544	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Боковые поверхности крылец и пандуса. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	4,88	6893,14	31,89	33639	156	16236	13857	51295
		НР - 80%; СП - 8%			3534,30	15,17	17247	74		3800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				423129	10531	361605	46259	506941
							50997	3667	–	37555	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				191200				
		Материалы	Тенге				117553				
		Всего заработная плата	Тенге					47628			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21928				
		Накладные расходы	Тенге				41405				
		Сметная прибыль	Тенге				18608				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				251213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					47628			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				65301				
		Материалы	Тенге				1804				
		Всего заработная плата	Тенге					7037			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				53688				
		Накладные расходы	Тенге				4855				
		Сметная прибыль	Тенге				5613				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				75769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7037			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				166628				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				166628				
		Сметная прибыль	Тенге				13330				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				179958				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				506941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					54665			
		РАЗДЕЛ 23. Ирригация ГП.									
545	1137-0401-0203 РСНБ РК 2015	Лотки из сборногожелезобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	40,26	11461,80	4098,73	461452	165015	12909	313356	836792
		НР - 91%; СП - 8%			7042,42	1510,66	283528	60819		61985	
546	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	40,26	42379,00	–	1706179	–	1706179	–	1842673
		СП - 8%			–	–	–	–		136494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
547	1122-1401-0221 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м**	м продавливания	40	17441,56	12332,61	697662	493304	4968	464611	1255255
		НР - 99%; СП - 8%			4984,74	6747,86	199390	269914		92982	
548	2301-1201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные напорныеВТ6 DN 400 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительнымирезиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	м	40	4121,00	–	164840	–	164840	–	178027
		СП - 8%			–	–	–	–		13187	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				3030133	658319	1888896	777967	4112747
							482917	330734	–	304648	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2865293				
	Материалы		Тенге				17878				
	Всего заработная плата		Тенге					813651			
	Местные материалы		Тенге				1706179				
		Накладные расходы	Тенге				777967				
		Сметная прибыль	Тенге				291461				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3934721				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								564
		Сметная заработная плата	Тенге					813651			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				164840				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				164840				
		Сметная прибыль	Тенге				13187				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				178027				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				4112748				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								564
		Сметная заработная плата	Тенге					813651			
		РАЗДЕЛ 24. Покрытия ГП.									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ -ТИП 1, S=2955/504 м2. Покрытия ГП.									
549	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	м	1140	1767,13	31,65	2014526	36086	1094395	969929	3223211
		НР - 108%; СП - 8%			775,48	12,31	884045	14037		238756	
550	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 БР 100.30.15, ГОСТ 6665-91**	м3	51,3	34813,00	–	1785907	–	1785907	–	1928779
		СП - 8%			–	–	–	–		142873	
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ -ТИП 2, S=565 м2. Покрытия ГП.									
551	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	м	470	1767,13	31,65	830550	14878	451197	399883	1328868
		НР - 108%; СП - 8%			775,48	12,31	364475	5787		98435	
552	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 БР 100.20.8,ГОСТ 6665-91**	м3	7,52	41347,00	–	310929	–	310929	–	335804
		СП - 8%			–	–	–	–		24874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТМОСТКА СЕР.2.110-3П В1,ДЕТ.89, S=520 м2. Покрытия ГП.									
553	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками, ТОЛЩ.15см БМ В7,5**	**м3**	**78**	**18576,79**	**8,16**	**1448989**	**636**	**1152025**	**278549**	**1865741**
		НР - 94%; СП - 8%			**3799,08**	**--**	**296328**	**--**		**138203**	
		ПОКРЫТИЕ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК -ТИП 2, S=400 м2. Покрытия ГП.									
554	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**534**	**391,59**	**145,61**	**209111**	**77758**	**107095**	**49347**	**279135**
		НР - 108%; СП - 8%			**45,43**	**40,14**	**24258**	**21434**		**20677**	
555	**1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня толщ.20см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень - 1,26 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**53,4**	**4183,54**	**1582,32**	**223401**	**84496**	**127151**	**33518**	**277473**
		НР - 108%; СП - 8%			**220,10**	**361,08**	**11754**	**19282**		**20554**	
556	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**21,36**	**5963,22**	**1078,39**	**127374**	**23034**	**101261**	**8935**	**147214**
		НР - 108%; СП - 8%			**144,14**	**243,16**	**3079**	**5194**		**10905**	
		ПОКРЫТИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДКИ -ТИП 5, S=540 м2. Покрытия ГП.									
557	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/15/ см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**540**	**441,73**	**145,61**	**238535**	**78632**	**135372**	**49902**	**311511**
		НР - 108%; СП - 8%			**45,43**	**40,14**	**24531**	**21674**		**23075**	
		МИНИ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ. Покрытия ГП.									
558	**1147-0112-0104 РСНБ РК 2015**	**Площадки. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**1479**	**529,41**	**14,86**	**783000**	**21980**	**179477**	**516329**	**1403275**
		НР - 88%; СП - 8%			**393,20**	**3,51**	**581543**	**5195**		**103946**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**7972323**	**337500**	**5444809**	**2306392**	**11101011**
							2190012	**92604**	**--**	**822298**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7972323**				
	Материалы		Тенге				**3347974**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2282615**			
	Местные материалы		Тенге				**2096836**				
		Накладные расходы	Тенге				**2306391**				
		Сметная прибыль	Тенге				**822297**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11101011**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2114**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2282615**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**11101011**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2114**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2282615**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 25. Уборная на 6 очков.									
		СТЕНЫ. Уборная на 6 очков.									
559	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены армированные из кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. В районах с сейсмичностью 7-8 баллов /ИЗ КИРПИЧА М100 НА РАСТВОРЕ М50/	м3 кладки	11,5	23420,73	2444,00	269338	28106	175289	67107	363360
		НР - 93%; СП - 8%			5734,17	540,40	65943	6215		26916	
560	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	49,32	-295,87	–	-14592	–	–	-13571	-30416
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	–	-14592	–		-2253	
561	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,025872	308407,00	–	7979	–	7979	–	8617
		СП - 8%			–	–	–	–		638	
562	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(3мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,002016	308407,00	–	622	–	622	–	671
		СП - 8%			–	–	–	–		50	
563	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	2,07	22391,01	2444,00	46349	5059	31552	10096	60961
		НР - 93%; СП - 8%			4704,12	540,40	9738	1119		4516	
564	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,6	3513,83	251,12	12650	904	6819	4768	18811
		НР - 93%; СП - 8%			1368,51	55,53	4927	200		1393	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС. Уборная на 6 очков.									
565	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /В12,5/	м3	1,43	31450,24	4813,36	44974	6883	23698	14375	64097
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	14393	1404		4748	
566	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,0382	228894,00	–	8744	–	8744	–	9443
		СП - 8%			–	–	–	–		700	
567	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(10ММ) СТ РК 2591-2014	т	0,09403	221796,00	–	20855	–	20855	–	22524
		СП - 8%			–	–	–	–		1668	
568	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,13223	20223,20	1379,72	2674	182	38	2279	5350
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	2454	51		396	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
569	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00948	43725,15	2192,58	415	21	4	361	837
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	390	7		62	
570	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00378	228894,00	–	865	–	865	–	934
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
571	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм (16мм)СТ РК 2591-2014	т	0,0057	228012,00	–	1300	–	1300	–	1404
		СП - 8%			–	–	–	–		104	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ППМ-1 (1шт). Уборная на 6 очков.									
572	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки ППМ-1 из бетона В15. Устройство	м3	0,07	42041,06	4446,62	2943	311	1575	1020	4280
		НР - 91%; СП - 82%			15104,30	911,98	1057	64		317	
573	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(6мм) СТ РК 2591-2014	т	0,002	228894,00	–	458	–	458	–	494
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
574	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(10ММ) СТ РК 2591-2014	т	0,00372	228894,00	–	851	–	851	–	920
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
575	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00572	20223,20	1379,72	116	8	2	99	231
		НР - 91%; СП - 82%			18555,48	386,00	106	2		17	
576	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00556	902007,64	1328,64	5015	7	3641	1247	6763
		НР - 91%; СП - 82%			245916,00	573,21	1367	3		501	
577	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00556	247135,00	–	1374	–	1374	–	1484
		СП - 8%			–	–	–	–		110	
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 -4,25м. Уборная на 6 очков.									
578	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,31025	30545,66	5252,15	9477	1629	5349	2585	13027
		НР - 91%; СП - 82%			8055,60	1099,89	2499	341		965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
579	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(6ММ) СТ РК 2591-2014	т	0,0045475	228894,00	–	1041	–	1041	–	1124
		СП - 8%			–	–	–	–		83	
580	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(12ММ) СТ РК 2591-2014	т	0,0320875	221796,00	–	7117	–	7117	–	7686
		СП - 8%			–	–	–	–		569	
581	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,036635	20391,27	1011,99	747	37	11	647	1506
		НР - 91%; СП - 8%			19091,28	328,10	699	12		112	
		ФРАГМЕНТ 1. Уборная на 6 очков.									
582	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,13	18812,80	1111,53	2446	144	2136	180	2836
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	166	32		210	
		ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 В.6. Уборная на 6 очков.									
		Дет.400 S=5,1м2. Уборная на 6 очков.									
583	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,1	712,67	29,75	3635	152	1698	1747	5812
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	1785	73		430	
584	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /В15,толщ.20мм/	м2 покрытия	5,1	1040,43	96,88	5306	494	3002	1876	7757
		НР - 94%; СП - 8%			354,86	36,54	1810	186		575	
585	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	5,1	-188,14	-8,72	-960	-44	-812	-119	-1164
		НР - 94%; СП - 8%			-20,45	-4,30	-104	-22		-86	
586	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	5,355	169,21	1,10	906	6	148	710	1745
		НР - 94%; СП - 8%			140,50	0,54	752	3		129	
		Дет.747 S=9,39м2. Уборная на 6 очков.									
587	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,38	196,47	31,91	1843	299	846	761	2812
		НР - 94%; СП - 8%			74,37	11,89	698	112		208	
588	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,толщ.80 мм/	м3 подстилающего слоя	0,7504	18576,79	8,16	13940	6	11083	2680	17949
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	2851	–		1330	
589	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,38	712,67	29,75	6685	279	3123	3212	10689
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	3283	135		792	
590	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /ИЗОЛ/	м2 изолируемой поверхности	9,38	1565,86	85,29	14688	800	7461	6150	22505
		НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	6427	116		1667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
591	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя /ИЗОЛ/	м2 изолируемой поверхности	9,38	956,20	42,25	8969	396	4695	3707	13691
		НР - 94%; СП - 8%			413,40	7,06	3878	66		1014	
592	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм(40мм). Устройство	м2 стяжки	9,38	712,67	29,75	6685	279	3123	3212	10689
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	3283	135		792	
593	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,38	370,01	20,23	3471	190	3119	236	4004
		НР - 94%; СП - 8%			17,30	9,50	162	89		297	
594	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /В15,толщ.20мм/	м2 покрытия	9,38	1040,43	96,88	9759	909	5521	3451	14267
		НР - 94%; СП - 8%			354,86	36,54	3329	343		1057	
595	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	9,38	-188,14	-8,72	-1765	-82	-1491	-218	-2142
		НР - 94%; СП - 8%			-20,45	-4,30	-192	-40		-159	
596	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	9,849	169,21	1,10	1667	11	272	1306	3210
		НР - 94%; СП - 8%			140,50	0,54	1384	5		238	
		Дет.740 S=3,64м2. Уборная на 6 очков.									
597	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3,64	196,47	31,91	715	116	328	295	1091
		НР - 94%; СП - 8%			74,37	11,89	271	43		81	
598	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /В7,5,толщ.80 мм/	м3 подстилающего слоя	0,2912	18576,79	8,16	5410	2	4302	1040	6965
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	1106	–		516	
599	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство /В15,толщ.20мм/	м2 покрытия	3,64	1040,43	96,88	3787	353	2142	1339	5536
		НР - 94%; СП - 8%			354,86	36,54	1292	133		410	
600	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	3,64	-188,14	-8,72	-685	-32	-579	-85	-831
		НР - 94%; СП - 8%			-20,45	-4,30	-74	-16		-62	
601	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	3,822	169,21	1,10	647	4	106	507	1246
		НР - 94%; СП - 8%			140,50	0,54	537	2		92	
		ПРОЕМЫ. Уборная на 6 очков.									
602	1110-0106-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными (раздельно-спаренными)	м2	0,98	5603,08	569,44	5491	558	2174	2612	8751
		НР - 90%; СП - 8%			2815,30	146,33	2759	143		648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
603	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,98	26966,00	–	26427	–	26427	–	28541
		СП - 8%			–	–	–	–		2114	
604	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	500,00	–	2000	–	2000	–	2160
		СП - 8%			–	–	–	–		160	
605	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС80 для окон ГОСТ 5087-80 применительно	шт	2	1037,75	–	2076	–	2076	–	2242
		СП - 8%			–	–	–	–		166	
606	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	2	503,00	–	1006	–	1006	–	1086
		СП - 8%			–	–	–	–		80	
607	1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,98	1041,16	17,87	1020	18	764	195	1313
		НР - 80%; СП - 8%			243,17	5,81	238	6		97	
608	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,18	2764,33	550,21	8791	1750	3427	3662	13449
		НР - 90%; СП - 8%			1136,34	143,34	3614	456		996	
609	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м 2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	м2 проемов	3,18	546,32	0,27	1737	1	448	1159	3128
		НР - 90%; СП - 8%			404,90	0,14	1288	–		232	
610	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,18	5643,00	–	17945	–	17945	–	19380
		СП - 8%			–	–	–	–		1436	
611	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН 1 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	500,00	–	2000	–	2000	–	2160
		СП - 8%			–	–	–	–		160	
612	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	2	3495,00	–	6990	–	6990	–	7549
		СП - 8%			–	–	–	–		559	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА. Уборная на 6 очков.									
613	1115-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	18,22	548,90	1,60	10001	29	3630	5085	16293
		НР - 80%; СП - 8%			348,10	0,79	6342	14		1207	
614	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	59,55	1465,09	81,31	87246	4842	24720	49132	147288
		НР - 80%; СП - 8%			968,66	62,66	57684	3731		10910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
615	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6	3157,94	45,75	5053	73	1297	2976	8671
		НР - 80%; СП - 8%			2301,94	23,30	3683	37		642	
616	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	18,11	153,63	1,32	2782	24	526	1795	4943
		НР - 80%; СП - 8%			123,22	0,65	2232	12		366	
617	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	41,44	831,63	3,25	34463	135	10241	19323	58089
		НР - 80%; СП - 8%			581,26	1,60	24087	66		4303	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. Уборная на 6 очков.									
618	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню(стен и цоколя)	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,94	1211,45	32,39	65345	1747	19073	36792	110308
		НР - 80%; СП - 8%			825,46	27,14	44525	1464		8171	
619	1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	50,28	83,45	0,60	4196	30	868	2649	7393
		НР - 80%; СП - 8%			65,60	0,27	3298	14		548	
620	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	16	558,44	0,79	8935	13	2005	5534	15626
		НР - 80%; СП - 8%			432,32	–	6917	–		1158	
		КРОВЛЯ. Уборная на 6 очков.									
621	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропильная нога, мауэрлат, накладки. Установка	м3 древесины в конструкции	0,215	98054,27	1428,29	21082	307	15672	4706	27851
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	5103	126		2063	
622	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	КОНЬКОВОЙ БРУС. Укладка	м3 древесины в конструкции	0,054	87713,69	1330,60	4737	72	3658	934	6124
		НР - 90%; СП - 8%			18643,80	573,21	1007	31		454	
623	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,269	8225,13	42,03	2213	11	1607	540	2972
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	595	5		220	
624	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /ОБРЕШЕТКА/	м3	0,056	55217,00	–	3092	–	3092	–	3340
		СП - 8%			–	–	–	–		247	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
625	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА/	м3	0,11	54851,00	–	6034	–	6034	–	6516
		СП - 8%			–	–	–	–		483	
626	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	25	308,26	2,69	7706	67	6786	794	9181
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	853	30		680	
627	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	3	1654,01	24,94	4962	75	35	4400	10111
		НР - 90%; СП - 8%			1617,33	12,16	4852	36		749	
628	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86/КАРНИЗНЫЙ ЩИТ/	м3	0,15	54851,00	–	8228	–	8228	–	8886
		СП - 8%			–	–	–	–		658	
629	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /КОБЫЛКИ/	м3	0,03	25051,00	–	752	–	752	–	812
		СП - 8%			–	–	–	–		60	
630	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,18	8850,03	58,03	1593	10	1421	150	1882
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	162	5		139	
631	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев(обрешетка). Установка	м3 древесины в конструкции	0,11	92439,31	1047,21	10168	115	7350	2481	13661
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	2703	53		1012	
632	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	24	308,26	2,69	7398	65	6515	763	8814
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	818	29		653	
633	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 10 мм	м2 потолков	24	1507,45	14,94	36179	359	17252	16869	57291
		НР - 90%; СП - 8%			773,66	7,30	18568	175		4244	
		ВЫТЯЖНОЙ КОРОБ, ОГОЛОВОК И КРЫШКА ВЫГРЕБА. Уборная на 6 очков.									
634	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ОГОЛОВОК ВЫГРЕБА	м3 древесины в конструкции	0,0149	92439,31	1047,21	1377	16	995	336	1850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	366	7		137	
635	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0149	8850,03	58,03	132	1	118	12	156
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	13	–		12	
636	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,6	3305,29	538,78	1983	323	840	811	3018
		НР - 90%; СП - 8%			1366,53	135,33	820	81		224	
637	2107-0204-0203 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 /КРЫШКА ВЫГРЕБА/	м3	0,04	33178,00	–	1327	–	1327	–	1433
		СП - 8%			–	–	–	–		106	
638	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	0,3	922,67	52,55	277	16	100	151	463
		НР - 92%; СП - 8%			536,39	12,37	161	4		34	
639	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,03	6992,00	–	210	–	210	–	227
		СП - 8%			–	–	–	–		17	
640	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	–	1654	–	1654	–	1786
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
641	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Маслянная окраска крышки выгреба	м2 окрашиваемой поверхности	1,4138	406,05	1,32	574	2	210	291	934
		НР - 80%; СП - 8%			256,37	0,65	362	1		69	
642	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вытяжной короб. Обшивка досками	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	8,56	659,39	15,44	5644	132	1929	3283	9641
		НР - 90%; СП - 8%			418,54	7,57	3583	65		714	
643	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Маслянная окраска крышки выгреба	м2 окрашиваемой поверхности	8,56	406,05	1,32	3476	11	1270	1760	5655
		НР - 80%; СП - 8%			256,37	0,65	2195	6		419	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				942760	58232	564079	292195	1333749
							320449	17411	–	98796	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				928688				
	Материалы		Тенге				433134				
	Всего заработная плата		Тенге					337860			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				116873				
		Накладные расходы	Тенге				292196				
		Сметная прибыль	Тенге				97671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1318555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					337860			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14072				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1126				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15197				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				1333752				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					337860			
		РАЗДЕЛ 26. Уборная на 6 очков (включить)									
644	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство**	м2 кровли	25	790,25	21,51	19756	538	1946	16075	38698
		НР - 92%; СП - 8%			690,89	8,05	17272	201		2867	
645	2110-0104-0609 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм,толщиной стали 0,5 мм,толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	28,75	2915,00	–	83806	–	83806	–	90511
		СП - 8%			–	–	–	–		6705	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				103562	538	85752	16075	129209
							17272	201	–	9572	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				103562				
	Материалы		Тенге				1946				
	Всего заработная плата		Тенге					17473			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				83806				
		Накладные расходы	Тенге				16075				
		Сметная прибыль	Тенге				9571				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				129209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					17473			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				129209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					17473			
		РАЗДЕЛ 27. Уборнаяна 6 очков. Электроосвещение.									
646	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 25 А. Установка на конструкции на стенеили колонне**	шт.	1	2701,85	27,25	2702	27	1344	958	3953
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	–	1331	–		293	
647	Прайс-лист	**Автоматический выключатель АП50-3МТ**	шт	1	4549,11	–	4549	–	4549	–	4913
		СП - 8%			–	–	–	–		364	
648	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	6	1936,41	692,04	11618	4152	811	6859	19956
		НР - 72%; СП - 8%			1109,16	478,65	6655	2872		1478	
649	2307-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НПП1302-1х18 IP54 ГОСТ 17677-82**	шт.	6	1453,00	–	8718	–	8718	–	9415
		СП - 8%			–	–	–	–		697	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
650	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные энергосберегающая, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	6	1324,00	–	7944	–	7944	–	8580
		СП - 8%			–	–	–	–		636	
651	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	4	1070,14	17,64	4281	71	391	2759	7603
		НР - 72%; СП - 8%			954,72	3,28	3819	13		563	
652	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 /А16-131/	шт.	4	827,00	–	3308	–	3308	–	3573
		СП - 8%			–	–	–	–		265	
653	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	329,50	149,20	9885	4476	1356	3927	14917
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	4053	1402		1105	
654	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	292047,00	–	8761	–	8761	–	9462
		СП - 8%			–	–	–	–		701	
655	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	30	359,95	15,39	10798	462	1697	6298	18464
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	8639	108		1368	
656	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	30	29,00	–	870	–	870	–	940
		СП - 8%			–	–	–	–		70	
657	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 195 УХЛ3	шт.	2	42,00	–	84	–	84	–	91
		СП - 8%			–	–	–	–		7	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				73519	9188	39833	20801	101867
							24497	4395	–	7547	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				72649				
	Материалы		Тенге				5599				
	Всего заработная плата		Тенге					28892			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33365				
		Накладные расходы	Тенге				20802				
		Сметная прибыль	Тенге				7476				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				100927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					28892			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				870				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				870				
		Сметная прибыль	Тенге				70				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				940				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				101867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					28892			
		РАЗДЕЛ 28. Перевозка строительных грузов (включить).									
658	**4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Кирпич строительный.Погрузка**	**т**	**1573,506018**	**596,00**	**–**	**937810**	**–**		**–**	**1012834**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**75025**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				**937810**	**–**	**–**	**–**	**1012834**
							–	**–**	**–**	**75025**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**937810**				
	Транспортные расходы		Тенге				**937810**				
		Сметная прибыль	Тенге				**75025**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1012834**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				**1012834**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**134148668**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**26460767**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3467740**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1179166**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**69027007**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**937810**				
		- Накладные расходы	Тенге							**24318405**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**9936947**	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**134 148 668**					
		Оборудования	**Тенге**								
		Итого без оборуддования	**Тенге**			**134 148 668**					
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**			**2 012 230**					
		Итого:	**Тенге**			**136 160 898**					
		Доп.работы в зимнее время 0,7%	**Тенге**			**953 126**					
		Итого:	**Тенге**			**137 114 024**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**			**2 742 280**					
		Итого:	**Тенге**			**139 856 305**					
		В ценах на 2021год К=1,0501698	**Тенге**			**146 872 868**					
		С понижающим коэффицентом К=0,95	**Тенге**			**139 529 224**					
		НДС-12%	**Тенге**			**16 743 507**					
		Итого с НДС	**Тенге**			**156 272 731**					

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "АлГарСтрой Проект"

Директор _____ **Токтаров К.Ш.**

Инженер-эксперт _____ **Токтаров А.Ш.**

Авторский надзор
ГИП ТОО "ПУС-Шымкент"

Директор _____ **Карабаев А.**

ГИП _____ **Карабаев К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **Ишанкулов С.М.**