Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "АлГарСтрой Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Наименование стройки: Строительство школы №40 им. Абдирова на 200 мест в населенном пункте Сарысу, сельского округа Дарбаза, Сарыагашского района, Туркестанской области

Форма № 3-КС

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за от 13.12.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	806 131 653,89	86 371 249				90			8 445 895	78 828 351,89
Затраты инжиниринговых услуг	22 078 702,64	2 365 574							230 592	2 152 195,64
Затраты авторского надзора	9 476 643,47	1 015 355							96 523	900 877,47
Всего по стройке	**837 687 000,00**	**89 752 178**							**8 773 010**	**81 881 425,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Сурмалиев Т.О.

Главный специалист
_____ Р. Бердалиев

Технический надзор:
Директор ТОО "АлГарСтрой Проект"
_____ Токтаров К.Ш.

Инженер-эксперт
_____ Токтаров А.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ Ишанкулов С.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "АлГарСтрой Проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Доп.соглашение №1 от 26.01.2023г к Договору №99 от 28.04.2022г;
Наименование стройки: Строительство школы №40 им. Абдирова на 200 мест в населенном пункте Сарысу, сельского округа Дарбаза, Сарыагашского района, Туркестанской области

Форма-2

А К Т
за 13 декабря 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ (АС -21) . БЛОК Б.Спортзал. N 6000									
		НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ FORBO SPORTLINE - 203,58 м2. БЛОК Б.Спортзал.									
1	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия FORBO SPORTLINE. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**203,58**	**599,24**	**21,52**	**121993**	**4381**	**34090**	**80561**	**218758**
		НР - 94%; СП - 8%			**410,27**	**10,71**	**83522**	**2181**		**16204**	
2	**Прайс-лист**	**НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ FORBO SPORTLINE 6мм**	**м2**	**207,6516**	**3750,00**	**–**	**778694**	**–**	**778694**	**–**	**840989**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**62295**	
3	**1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**217,8**	**367,34**	**0,82**	**80007**	**180**	**52865**	**25427**	**113868**
		НР - 94%; СП - 8%			**123,79**	**0,41**	**26962**	**88**		**8435**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**980693**	**4560**	**865649**	**105988**	**1173615**
							110484	**2269**	**–**	**86934**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				980693				
		Материалы	Тенге				86954				
		Всего заработная плата	Тенге					112754			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				778694				
		Накладные расходы	Тенге				105988				
		Сметная прибыль	Тенге				86934				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1173616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					112754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1173616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					112754			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. КРЫЛЬЦА. БЛОК Б.Спортзал.									
		КРЫЛЬЦО Кр-1(1шт)- (АС-42). БЛОК Б.Спортзал.									
4	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 крыльцо из бетона В12,5. Устройство	м3	1,2	21583,77	1010,05	25901	1212	19436	5181	33569
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	5253	441		2487	
5	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01264	15334,38	1406,22	194	18	–	167	389
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	176	8		29	
6	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,01264	308407,00	–	3898	–	3898	–	4210
		СП - 8%			–	–	–	–		312	
7	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ ОГЛ-1	т	0,0914	76472,56	26763,56	6990	2446	1086	2922	10705
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	3458	777		793	
8	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0914	581954,00	–	53191	–	53191	–	57446
		СП - 8%			–	–	–	–		4255	
9	СЦ т.6	Доплата за применение марки стали С245	т	0,0914	5446,00	–	498	–	498	–	538
		СП - 8%			–	–	–	–		40	
10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,6506	159,23	3,44	422	9	273	98	561
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	140	1		42	
11	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Боковые поверхности крылец. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	1,35	3952,14	31,89	5335	43	521	3833	9902
		НР - 80%; СП - 8%			3534,30	15,17	4771	20		734	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				96428	3728	78903	12201	117320
							13798	1248	–	8692	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				35750				
		Материалы	Тенге				20230				
		Всего заработная плата	Тенге					10811			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3898				
		Накладные расходы	Тенге				9279				
		Сметная прибыль	Тенге				3602				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				48632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10811			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				60678				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				1086				
	Всего заработная плата		Тенге					4235			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53688				
		Накладные расходы	Тенге				2922				
		Сметная прибыль	Тенге				5088				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				68688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				117320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15046			
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ. БЛОК Б.Спортзал.									
		ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Д-1-1шт (АС-12). БЛОК Б.Спортзал.									
12	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркас металлической двери. Монтаж**	т конструкций	0,02086	154826,77	76132,35	3230	1588	407	1053	4625
		НР - 69%; СП - 8%			59202,00	13921,89	1235	290		343	
13	2106-0405-0501 РСНБ РК 2015	**Металлическая дверь: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	т	0,02086	760860,00	–	15872	–	15872	–	17141
		СП - 8%			–	–	–	–		1270	
14	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Дверь. Облицовка стальным профилированным листом**	м2	0,9	383,85	11,87	345	11	12	225	617
		НР - 69%; СП - 8%			358,20	4,88	322	4		46	
15	2110-0103-0506 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	0,9	1881,00	–	1693	–	1693	–	1828
		СП - 8%			–	–	–	–		135	
16	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Шарниры**	шт	2	295,00	–	590	–	590	–	637
		СП - 8%			–	–	–	–		47	
17	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба**	шт	2	827,00	–	1654	–	1654	–	1786
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
18	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	5659,00	–	5659	–	5659	–	6112
		СП - 8%			–	–	–	–		453	
19	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,77198	283,34	1,05	219	1	115	82	325
		НР - 80%; СП - 8%			132,98	0,52	103	–		24	
		СТРЕМЯНКА С1. БЛОК Б.Спортзал.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением(СМ-1). Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01464	76472,56 37830,10	26763,56 8505,60	1120 554	392 125	174	468 127	1715
21	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *СП - 8%*	т	0,01464	581954,00 –	– –	8520 –	– –	8520	– 682	9201
22	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска лестниц,количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2	0,42456	908,30 773,91	1,05 0,52	386 329	– –	57	263 52	701
		РЕШЕТКИ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ОКОН Рш-1 -6шт (АС-17). БЛОК Б.Спортзал.									
23	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,43956	59835,65 52704,60	2726,64 488,29	26301 23167	1199 215	1935	16133 3395	45829
24	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб *СП - 8%*	т	0,35178	762986,00 –	– –	268403 –	– –	268403	– 21472	289875
25	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	34,56	1061,00 –	– –	36668 –	– –	36668	– 2933	39602
26	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	12,74724	908,30 773,91	1,05 0,52	11578 9865	13 7	1700	7897 1558	21034
27	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0432	348491,38 346222,00	2269,38 982,37	15055 14957	98 42	–	13649 2296	31000
28	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0378	228012,00 –	– –	8619 –	– –	8619	– 690	9308
29	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,0036	633858,00 –	– –	2282 –	– –	2282	– 183	2464
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ РАДИАТОРОВ -7ШТ. БЛОК Б.Спортзал.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,2163	33176,37	1047,21	7176	227	1635	4878	13018
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	5314	105		964	
31	2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,2163	55217,00	–	11943	–	11943	–	12899
		СП - 8%			–	–	–	–		955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				427312	3528	367938	44648	509717
							55846	789	–	37757	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				97863				
	Материалы		Тенге				3507				
	Всего заработная плата		Тенге					30723			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63449				
		Накладные расходы	Тенге				26770				
		Сметная прибыль	Тенге				9971				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				134603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					30723			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				329450				
	Материалы		Тенге				2529				
	Всего заработная плата		Тенге					25912			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				298454				
		Накладные расходы	Тенге				17879				
		Сметная прибыль	Тенге				27786				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				375115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					25912			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				509719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					56635			
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ. БЛОК В.Столовая. 6040									
		КОЗЫРЕК Кв-1 -2шт (АС-19). БЛОК В.Столовая.									
32	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,07992	90525,45	21629,51	7235	1729	196	3988	12121
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	5310	470		898	
33	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,07992	13783,65	1986,70	1102	159	146	550	1784
		НР - 69%; СП - 8%			9975,00	4,05	797	–		132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0807192	497904,00	–	40190	–	40190	–	43406
		СП - 8%			–	–	–	–		3215	
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	2,31768	159,23	3,44	369	8	238	85	491
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	123	1		36	
36	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,14	3077,32	14,14	3508	16	2239	1157	5038
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	1253	4		373	
37	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Козырек. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	5,2	5529,16	100,83	28752	524	19355	8298	40013
		НР - 92%; СП - 8%			1706,44	28,02	8873	146		2964	
38	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм(под МИ1)**	отверстие	16	1090,34	471,88	17446	7550	104	12547	32392
		НР - 84%; СП - 8%			612,00	321,54	9792	5145		2399	
39	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=18	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	отверстие	16	301,86	120,96	4830	1935	94	3497	8993
		НР - 84%; СП - 8%			175,09	85,11	2801	1362		666	
40	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг(МИ1). Установка**	т стальных элементов	0,017328	764602,52	7187,72	13249	125	12047	1300	15713
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1077	24		1164	
		КРОВЛЯ УЧТЕНА В БЛОКЕ Б. БЛОК В.Столовая.									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				116680	12046	74609	31422	159951
							30028	7152	–	11847	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				68153				
	Материалы		Тенге				34075				
	Всего заработная плата		Тенге					30602			
		Накладные расходы	Тенге				26884				
		Сметная прибыль	Тенге				7603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				102640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					30602			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				48527				
	Материалы		Тенге				342				
	Всего заработная плата		Тенге					6577			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				40190				
		Накладные расходы	Тенге				4538				
		Сметная прибыль	Тенге				4245				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				57310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6577			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				159950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					37179			
РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ . БЛОК В.Столовая.											
		ФРАМУГИ. БЛОК В.Столовая.									
41	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих,ФРАМУГ**	м2 проемов	0,655	3294,72	169,66	2158	111	982	1007	3418
		НР - 90%; СП - 8%			1625,47	82,39	1065	54		253	
42	2109-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие,фрамуги ГОСТ 30674-99**	м2	0,655	17316,00	–	11342	–	11342	–	12249
		СП - 8%			–	–	–	–		907	
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ (АС-14). БЛОК В.Столовая.									
43	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	4,1	2764,33	550,21	11334	2256	4419	4722	17340
		НР - 90%; СП - 8%			1136,34	143,34	4659	588		1284	
44	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м 2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей**	м2	4,1	546,32	0,27	2240	1	579	1495	4033
		НР - 90%; СП - 8%			404,90	0,14	1660	1		299	
45	2109-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ, ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92**	м2	4,1	12957,00	–	53124	–	53124	–	57374
		СП - 8%			–	–	–	–		4250	
46	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ГОСТ 5088-2005**	шт.	4	500,00	–	2000	–	2000	–	2160
		СП - 8%			–	–	–	–		160	
47	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы ГОСТ 5087-80**	пара	2	4151,00	–	8302	–	8302	–	8966
		СП - 8%			–	–	–	–		664	
48	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011**	шт.	2	5659,00	–	11318	–	11318	–	12223
		СП - 8%			–	–	–	–		905	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1286,80	2,55	2574	5	–	1772	4694
		НР - 69%; СП - 8%			1284,26	–	2569	–		348	
50	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	3966,00	–	7932	–	7932	–	8567
		СП - 8%			–	–	–	–		635	
51	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках	м2 площади остекления	1,712	2446,66	32,81	4189	56	2512	1311	5940
		НР - 80%; СП - 8%			946,65	10,67	1621	18		440	
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ. БЛОК В.Столовая.									
52	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	19,03	1779,67	78,10	33867	1486	10554	20242	58437
		НР - 90%; СП - 8%			1146,95	34,90	21827	664		4329	
53	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние,СТ РК 943-92,Д-3	м2	2,63	5439,00	–	14305	–	14305	–	15449
		СП - 8%			–	–	–	–		1144	
54	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9,внутренние,СТ РК 943-92, Д-4	м2	10,8	4459,00	–	48157	–	48157	–	52010
		СП - 8%			–	–	–	–		3853	
55	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8,внутренние,СТ РК 943-92, Д-5	м2	3,18	5643,00	–	17945	–	17945	–	19380
		СП - 8%			–	–	–	–		1436	
56	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,42	4158,00	–	10062	–	10062	–	10867
		СП - 8%			–	–	–	–		805	
57	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	22	500,00	–	11000	–	11000	–	11880
		СП - 8%			–	–	–	–		880	
58	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	10	4151,00	–	41510	–	41510	–	44831
		СП - 8%			–	–	–	–		3321	
59	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1286,80	2,55	1287	3	–	886	2347
		НР - 69%; СП - 8%			1284,26	–	1284	–		174	
60	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	3966,00	–	3966	–	3966	–	4283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		317	
61	1110-0107-0610 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с одной стороны**	м2	2,2	5214,73	11,51	11472	25	9652	1625	14146
		НР - 90%; СП - 8%			815,87	5,02	1795	11		1048	
		ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО О-1 (1шт) (АС-15). БЛОК В.Столовая.									
62	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	7,8	84,59	1,10	660	9	18	574	1332
		НР - 90%; СП - 8%			81,17	0,54	633	4		99	
63	2107-0503-0204 РСНБ РК 2015	**Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм**	м	8,736	401,00	–	3503	–	3503	–	3783
		СП - 8%			–	–	–	–		280	
64	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены каркасные. Обшивка досками**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,65	465,27	15,44	302	10	20	249	596
		НР - 90%; СП - 8%			418,54	7,57	272	5		44	
65	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, III сорта**	м3	0,026	50389,00	–	1310	–	1310	–	1415
		СП - 8%			–	–	–	–		105	
66	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Огнезащита деревянных конструкций**	м3	0,026	8850,03	58,03	230	2	205	22	272
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	23	1		20	
67	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Облицовка пластиком**	м2	0,58	219,63	14,32	127	8	7	105	250
		НР - 90%; СП - 8%			193,25	7,03	112	4		19	
68	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	**Пластик**	1000 м2	0,00058	2819601,00	–	1635	–	1635	–	1766
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
69	1115-0404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заполнения проемов оконных. Окраска эмалевыми составами (эмаль пентафталевая)по дереву с подготовкой поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,624	1385,66	2,42	865	2	111	602	1584
		НР - 80%; СП - 8%			1205,36	1,19	752	1		117	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				318716	3973	276470	34612	381592
							38271	1350	–	28267	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				228827				
	Материалы		Тенге				29060				
	Всего заработная плата		Тенге					35769			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				161383				
		Накладные расходы	Тенге				31953				
		Сметная прибыль	Тенге				20862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				281643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					35769			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				89888				
	Всего заработная плата		Тенге					3853			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86028				
		Накладные расходы	Тенге				2658				
		Сметная прибыль	Тенге				7404				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				99951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				381593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					39622			
		РАЗДЕЛ 6. КРЫЛЬЦА. БЛОК В.Столовая.									
		КРЫЛЬЦО Кр-1(2шт)- (АС-20). БЛОК В.Столовая.									
70	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 крыльцо избетона В12,5. Устройство**	м3	1,6	21583,77	1010,05	34534	1616	25914	6909	44758
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	7004	588		3315	
71	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,01454	15334,38	1406,22	223	20	1	192	448
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	202	9		33	
72	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012**	т	0,01454	308407,00	–	4484	–	4484	–	4843
		СП - 8%			–	–	–	–		359	
73	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ ОГЛ-1**	т	0,1828	76472,56	26763,56	13979	4892	2172	5844	21409
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	6915	1555		1586	
74	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,1828	581954,00	–	106381	–	106381	–	114892
		СП - 8%			–	–	–	–		8510	
75	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	5,3012	159,23	3,44	844	18	546	196	1123
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	280	3		83	
76	СЦ т.6	**Доплата за применение марки стали С245**	т	0,1828	5446,00	–	996	–	996	–	1075
		СП - 8%			–	–	–	–		80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Боковые поверхности крылец и пандуса. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	м2 поверхности облицовки	2,26	6893,14	31,89	15579	72	7519	6417	23756
		НР - 80%; СП - 8%			3534,30	15,17	7988	34		1760	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				177020	6619	148013	19558	212304
							22389	2189	–	15726	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				55664				
	Материалы		Тенге				33979				
	Всего заработная плата		Тенге					16108			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4484				
		Накладные расходы	Тенге				13713				
		Сметная прибыль	Тенге				5550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					16108			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				121356				
	Материалы		Тенге				2171				
	Всего заработная плата		Тенге					8470			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107377				
		Накладные расходы	Тенге				5844				
		Сметная прибыль	Тенге				10176				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				137376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8470			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				212304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					24578			
		РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ (АС -13,14) . БЛОК Г.Галерея. 6080									
		КОЗЫРЕК Кв-1 -2шт (АС-12). БЛОК Г.Галерея.									
78	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,07992	90525,45	21629,51	7235	1729	196	3988	12121
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	5310	470		898	
79	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,07992	13783,65	1986,70	1102	159	146	550	1784
		НР - 69%; СП - 8%			9975,00	4,05	797	–		132	
80	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0807192	497904,00	–	40190	–	40190	–	43406
		СП - 8%			–	–	–	–		3215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	2,31768	159,23	3,44	369	8	238	85	491
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	123	1		36	
82	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,14	3077,32	14,14	3508	16	2239	1157	5038
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	1253	4		373	
83	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	**Козырек. Устройство покрытия металлочерепицей**	м2 кровли	5,2	5529,16	100,83	28752	524	19355	8298	40013
		НР - 92%; СП - 8%			1706,44	28,02	8873	146		2964	
84	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм(под МИ1)**	отверстие	16	1090,34	471,88	17446	7550	104	12547	32392
		НР - 84%; СП - 8%			612,00	321,54	9792	5145		2399	
85	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=18	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм**	отверстие	16	301,86	120,96	4830	1935	94	3497	8993
		НР - 84%; СП - 8%			175,09	85,11	2801	1362		666	
86	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг(МИ1). Установка**	т стальных элементов	0,017328	764602,52	7187,72	13249	125	12047	1300	15713
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1077	24		1164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				116680	12046	74609	31422	159951
							30028	7152	–	11847	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				68153				
	Материалы		Тенге				34075				
	Всего заработная плата		Тенге					30602			
		Накладные расходы	Тенге				26884				
		Сметная прибыль	Тенге				7603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				102640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					30602			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				48527				
	Материалы		Тенге				342				
	Всего заработная плата		Тенге					6577			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40190				
		Накладные расходы	Тенге				4538				
		Сметная прибыль	Тенге				4245				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				57310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6577			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				159950				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					37179			
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ . БЛОК Г.Галерея.									
		ОКНА (АС-10). БЛОК Г.Галерея.									
87	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления), ОК-1**	м2 проемов	19,548	2536,23	175,41	49578	3429	22623	22661	78018
		НР - 90%; СП - 8%			1203,52	84,54	23526	1653		5779	
88	2109-0201-0909 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	19,548	32256,00	–	630540	–	630540	–	680984
		СП - 8%			–	–	–	–		50443	
89	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	11,4	1207,25	5,01	13763	57	10974	2484	17547
		НР - 90%; СП - 8%			239,66	2,48	2732	28		1300	
90	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	11,4	2102,00	–	23963	–	23963	–	25880
		СП - 8%			–	–	–	–		1917	
91	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	3	3077,32	14,14	9232	42	5892	3044	13258
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	3298	11		982	
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ (АС-9). БЛОК Г.Галерея.									
92	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	4,1	2764,33	550,21	11334	2256	4419	4722	17340
		НР - 90%; СП - 8%			1136,34	143,34	4659	588		1284	
93	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м 2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей**	м2	4,1	546,32	0,27	2240	1	579	1495	4033
		НР - 90%; СП - 8%			404,90	0,14	1660	1		299	
94	2109-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ, ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92**	м2	4,1	12957,00	–	53124	–	53124	–	57374
		СП - 8%			–	–	–	–		4250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	4	500,00	–	2000	–	2000	–	2160
		СП - 8%			–	–	–	–		160	
96	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	2	4151,00	–	8302	–	8302	–	8966
		СП - 8%			–	–	–	–		664	
97	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5659,00	–	11318	–	11318	–	12223
		СП - 8%			–	–	–	–		905	
98	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1286,80	2,55	2574	5	–	1772	4694
		НР - 69%; СП - 8%			1284,26	–	2569	–		348	
99	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	3966,00	–	7932	–	7932	–	8567
		СП - 8%			–	–	–	–		635	
100	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках	м2 площади остекления	1,712	2446,66	32,81	4189	56	2512	1311	5940
		НР - 80%; СП - 8%			946,65	10,67	1621	18		440	
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ. БЛОК Г.Галерея.									
101	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	2,63	1779,67	78,10	4681	205	1460	2797	8076
		НР - 90%; СП - 8%			1146,95	34,90	3016	92		598	
102	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние,СТ РК 943-92,Д-3	м2	2,63	5439,00	–	14305	–	14305	–	15449
		СП - 8%			–	–	–	–		1144	
103	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ГОСТ 5088-2005	шт.	4	500,00	–	2000	–	2000	–	2160
		СП - 8%			–	–	–	–		160	
104	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы ГОСТ 5087-80	пара	1	4151,00	–	4151	–	4151	–	4483
		СП - 8%			–	–	–	–		332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				855224	6052	806094	40286	967152
							43081	2390	–	71640	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				816947				
	Материалы		Тенге				48456				
	Всего заработная плата		Тенге					42903			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				721931				
		Накладные расходы	Тенге				38515				
		Сметная прибыль	Тенге				68437				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				923899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					42903			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				38277				
	Всего заработная плата		Тенге					2569			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35703				
		Накладные расходы	Тенге				1772				
		Сметная прибыль	Тенге				3204				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				43253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				967152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					45471			
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ (АС -10) . БЛОК Г.Галерея.									
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6. БЛОК Г.Галерея.									
		ДЕТ.405 - 55,93 м2. БЛОК Г.Галерея.									
105	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,В7,5, ТОЛЩ.80мм**	м3 подстилающего слоя	4,4744	18576,79	8,16	83120	37	66084	15979	107027
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	16999	–		7928	
106	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	55,93	712,67	29,75	39859	1664	18622	19153	63734
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	19573	803		4721	
107	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами(изол) на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	55,93	1565,86	85,29	87578	4770	44487	36672	134191
		НР - 94%; СП - 8%			685,15	12,38	38321	693		9940	
108	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами(изол) на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	55,93	956,20	42,25	53480	2363	27996	22105	81632
		НР - 94%; СП - 8%			413,40	7,06	23121	395		6047	
109	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	55,93	712,67	29,75	39859	1664	18622	19153	63734
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	19573	803		4721	
110	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе, РЕЛЬЕФНАЯ. Устройство**	м2 покрытия	55,93	3947,72	75,21	220796	4207	146869	67359	311208
		НР - 94%; СП - 8%			1246,56	34,66	69720	1939		23052	
111	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	58,73	1525,04	1,65	89566	97	71021	17386	115508
		НР - 94%; СП - 8%			314,12	0,81	18448	48		8556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				614259	14801	393701	197807	877034
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				205754	4680	–	64965	
	Материалы		Тенге				614259				
	Всего заработная плата		Тенге				393705				
								210434			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				197808				
		Сметная прибыль	Тенге				64965				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				877033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					210434			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				877033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					210434			
		РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС -10) . БЛОК Г.Галерея.									
		ПОТОЛОК. БЛОК Г.Галерея.									
112	**1107-0516-0115 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	**м шва**	**36,68**	**411,48**	**2,75**	**15093**	**101**	**225**	**17484**	**35183**
		НР - 118%; СП - 8%			**402,60**	**1,35**	**14767**	**50**		**2606**	
113	**1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**55,93**	**388,04**	**2,44**	**21703**	**137**	**865**	**16616**	**41385**
		НР - 80%; СП - 8%			**370,12**	**1,24**	**20701**	**70**		**3066**	
114	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**55,93**	**798,67**	**4,84**	**44670**	**271**	**10964**	**26855**	**77246**
		НР - 80%; СП - 8%			**597,80**	**2,39**	**33435**	**134**		**5722**	
		СТЕНЫ. БЛОК Г.Галерея.									
115	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**119,81**	**1465,09**	**81,31**	**175532**	**9741**	**49736**	**98850**	**296332**
		НР - 80%; СП - 8%			**968,66**	**62,66**	**116055**	**7507**		**21951**	
116	**1115-0212-0205 РСНБ РК 2015**	**ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН СУХИМИ СМЕСЯМИ**	**м2**	**119,81**	**751,60**	**7,11**	**90049**	**851**	**35791**	**43056**	**143753**
		НР - 80%; СП - 8%			**445,76**	**3,45**	**53407**	**413**		**10648**	
117	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**49,63**	**615,31**	**4,57**	**30538**	**227**	**6697**	**18981**	**53480**
		НР - 80%; СП - 8%			**475,80**	**2,25**	**23614**	**112**		**3961**	
118	**1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**70,18**	**786,75**	**3,25**	**55214**	**228**	**14193**	**32724**	**94973**
		НР - 80%; СП - 8%			**581,26**	**1,60**	**40793**	**112**		**7035**	
119	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**13,016**	**3157,94**	**45,75**	**41104**	**596**	**10546**	**24212**	**70541**
		НР - 80%; СП - 8%			**2301,94**	**23,30**	**29962**	**303**		**5225**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9,672	660,19	4,57	6385	44	1739	3699	10891
		НР - 80%; СП - 8%			475,80	2,25	4602	22		807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				480288	12195	130756	282477	823784
							337336	8722	–	61021	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				480288				
	Материалы		Тенге				130757				
	Всего заработная плата		Тенге					346057			
		Накладные расходы	Тенге				282476				
		Сметная прибыль	Тенге				61021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				823785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					346057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				823785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					346057			
		РАЗДЕЛ 11. КРЫЛЬЦА. БЛОК Г.Галерея.									
		КРЫЛЬЦО Кр-1(2шт)- (АС-21). БЛОК Г.Галерея.									
121	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 крыльцо избетона В12,5. Устройство	м3	2,4	21583,77	1010,05	51801	2424	38871	10363	67137
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	10506	882		4973	
122	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02528	15334,38	1406,22	388	36	1	334	779
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	351	15		58	
123	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,02528	308407,00	–	7797	–	7797	–	8420
		СП - 8%			–	–	–	–		624	
124	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ОГРАЖДЕНИЯ ОГЛ-1	т	0,1828	76472,56	26763,56	13979	4892	2172	5844	21409
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	6915	1555		1586	
125	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1828	581954,00	–	106381	–	106381	–	114892
		СП - 8%			–	–	–	–		8510	
126	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,3012	159,23	3,44	844	18	546	196	1123
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	280	3		83	
127	СЦ т.6	Доплата за применение марки стали С245	т	0,1828	5446,00	–	996	–	996	–	1075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		80	
128	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Боковые поверхности крылец и пандуса. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	м2 поверхности облицовки	2,52	6893,14	31,89	17371	80	8385	7156	26489
		НР - 80%; СП - 8%			3534,30	15,17	8906	38		1962	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				199556	7451	165149	23893	241324
							26959	2493	–	17876	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				78200				
	Материалы		Тенге				47801				
	Всего заработная плата		Тенге					20982			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7797				
		Накладные расходы	Тенге				18048				
		Сметная прибыль	Тенге				7700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				103948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					20982			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				121356				
	Материалы		Тенге				2171				
	Всего заработная плата		Тенге					8470			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				107377				
		Накладные расходы	Тенге				5844				
		Сметная прибыль	Тенге				10176				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				137376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8470			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				241324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					29453			
		РАЗДЕЛ 12. ПОКРЫТИЕ . БЛОК Д.Мастерские.									
		КОЗЫРЕК Кв-1 -2шт (АС-17). БЛОК Д.Мастерские.									
129	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,07992	90525,45	21629,51	7235	1729	196	3988	12121
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	5310	470		898	
130	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,07992	13783,65	1986,70	1102	159	146	550	1784
		НР - 69%; СП - 8%			9975,00	4,05	797	–		132	
131	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0807192	497904,00	–	40190	–	40190	–	43406
		СП - 8%			–	–	–	–		3215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,31768	159,23	3,44	369	8	238	85	491
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	123	1		36	
133	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,14	3077,32	14,14	3508	16	2239	1157	5038
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	1253	4		373	
134	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Козырек. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	5,2	5529,16	100,83	28752	524	19355	8298	40013
		НР - 92%; СП - 8%			1706,44	28,02	8873	146		2964	
135	1146-0301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм(под МИ1)	отверстие	16	1090,34	471,88	17446	7550	104	12547	32392
		НР - 84%; СП - 8%			612,00	321,54	9792	5145		2399	
136	1146-0301-0217 РСНБ РК 2015 К=18	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	16	301,86	120,96	4830	1935	94	3497	8993
		НР - 84%; СП - 8%			175,09	85,11	2801	1362		666	
137	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(МИ1). Установка	т стальных элементов	0,017328	764602,52	7187,72	13249	125	12047	1300	15713
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1077	24		1164	
		КОЗЫРЕК ВХОДА Кв-2 -1шт (АС-41). БЛОК Д.Мастерские.									
138	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,44239	90525,45	21629,51	40048	9569	1085	22075	67093
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	29394	2599		4970	
139	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,44239	13783,65	1986,70	6098	879	806	3046	9875
		НР - 69%; СП - 8%			9975,00	4,05	4413	2		732	
140	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,44239	497904,00	–	220268	–	220268	–	237889
		СП - 8%			–	–	–	–		17621	
141	СЦ т.6	Доплата за применение марки стали С245	т	0,41289	5446,00	–	2249	–	2249	–	2428
		СП - 8%			–	–	–	–		180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01665	902007,64	1328,64	15018	22	10901	3735	20253
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	4095	10		1500	
143	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,06516	728127,64	1328,64	47445	87	42664	4305	55890
		НР - 91%; СП - 8%			72036,00	573,21	4694	37		4140	
144	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	12,82931	159,23	3,44	2043	44	1320	473	2717
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	679	7		201	
145	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из листов поликарборнатных. Устройство**	м2 кровли	13,6	790,25	21,51	10747	292	1059	8745	21052
		НР - 92%; СП - 8%			690,89	8,05	9396	109		1559	
146	2113-0502-0404 РСНБ РК 2015	**Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм**	м2	15,64	2534,00	–	39632	–	39632	–	42802
		СП - 8%			–	–	–	–		3171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				500227	22939	394593	73801	619950
							82698	9916	–	45921	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				183038				
	Материалы		Тенге				90019				
	Всего заработная плата		Тенге					49628			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39632				
		Накладные расходы	Тенге				44142				
		Сметная прибыль	Тенге				18174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				245355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					49628			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				317188				
	Материалы		Тенге				2232				
	Всего заработная плата		Тенге					42985			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				262707				
		Накладные расходы	Тенге				29660				
		Сметная прибыль	Тенге				27748				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				374596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					42985			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				619951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					92614			

РАЗДЕЛ 13. ПРОЕМЫ . БЛОК Д.Мастерские.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ (АС-13). БЛОК Д.Мастерские.									
147	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	4,7	2764,33	550,21	12992	2586	5065	5413	19878
		НР - 90%; СП - 8%			1136,34	143,34	5341	674		1472	
148	1110-0107-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м 2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей**	м2	4,7	546,32	0,27	2568	1	664	1713	4623
		НР - 90%; СП - 8%			404,90	0,14	1903	1		342	
149	2109-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ, ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92**	м2	4,7	12957,00	–	60898	–	60898	–	65770
		СП - 8%			–	–	–	–		4872	
150	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ГОСТ 5088-2005**	шт.	4	500,00	–	2000	–	2000	–	2160
		СП - 8%			–	–	–	–		160	
151	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы ГОСТ 5087-80**	пара	2	4151,00	–	8302	–	8302	–	8966
		СП - 8%			–	–	–	–		664	
152	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной ГОСТ 5089-2011**	шт.	2	5659,00	–	11318	–	11318	–	12223
		СП - 8%			–	–	–	–		905	
153	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	2	1286,80	2,55	2574	5	–	1772	4694
		НР - 69%; СП - 8%			1284,26	–	2569	–		348	
154	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	2	3966,00	–	7932	–	7932	–	8567
		СП - 8%			–	–	–	–		635	
155	1115-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках**	м2 площади остекления	2,1	2446,66	32,81	5138	69	3081	1608	7286
		НР - 80%; СП - 8%			946,65	10,67	1988	22		540	
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ. БЛОК Д.Мастерские.									
156	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	9	1779,67	78,10	16017	703	4991	9573	27637
		НР - 90%; СП - 8%			1146,95	34,90	10323	314		2047	
157	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9,внутренние,СТ РК 943-92, Д-4**	м2	9	4459,00	–	40131	–	40131	–	43341
		СП - 8%			–	–	–	–		3210	
158	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ГОСТ 5088-2005**	шт.	10	500,00	–	5000	–	5000	–	5400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		400	
159	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы ГОСТ 5087-80**	пара	5	4151,00	–	20755	–	20755	–	22415
		СП - 8%			–	–	–	–		1660	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				195625	3364	170137	20079	232960
							22123	1011	–	17255	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				137744				
	Материалы		Тенге				13802				
	Всего заработная плата		Тенге					20565			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				101029				
		Накладные расходы	Тенге				18308				
		Сметная прибыль	Тенге				12484				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				168536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					20565			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				57881				
	Всего заработная плата		Тенге					2569			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55307				
		Накладные расходы	Тенге				1772				
		Сметная прибыль	Тенге				4772				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				64425				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				232961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					23134			
		РАЗДЕЛ 14. БЛОК А Отопление и вентиляция. 5960									
		ВЕНТИЛЯЦИЯ. БЛОК А.									
		В1-В2. БЛОК А.									
160	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	2	5447,63	221,56	10895	443	97	10299	22890
		НР - 98%; СП - 8%			5177,71	77,01	10355	154		1696	
161	2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	2	57143,00	–	114286	–	114286	–	123429
		СП - 8%			–	–	–	–		9143	
		В3. БЛОК А.									
162	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	5447,63	221,56	5448	222	48	5150	11445
		НР - 98%; СП - 8%			5177,71	77,01	5178	77		848	
163	2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	33072,00	–	33072	–	33072	–	35718
		СП - 8%			–	–	–	–		2646	
		В4. БЛОК А.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	1	5447,63	221,56	5448	222	48	5150	11445
		НР - 98%; СП - 8%			5177,71	77,01	5178	77		848	
165	2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	1	33072,00	–	33072	–	33072	–	35718
		СП - 8%			–	–	–	–		2646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				202221	886	180623	20599	240645
							20711	308	–	17827	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				202221				
	Материалы		Тенге				193				
	Всего заработная плата		Тенге					21019			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				180430				
	Сдача и испытание		Тенге				1028				
		Накладные расходы	Тенге				20598				
		Сметная прибыль	Тенге				17826				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				240644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21019			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				240644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21019			
		РАЗДЕЛ 15. БЛОК В и Г. Отопление и вентиляция.									
		ВЕНТИЛЯЦИЯ. БЛОК В и Г.									
166	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**вентилятор**	1	5447,63	221,56	5448	222	48	5150	11445
		НР - 98%; СП - 8%			5177,71	77,01	5178	77		848	
167	2305-0402-0314 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 70-40/35-4D, 400/3, Р 3,35 кВт, n 1422 об/мин, Qmax 5787 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	1	346513,00	–	346513	–	346513	–	374234
		СП - 8%			–	–	–	–		27721	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				351961	222	346561	5150	385679
							5178	77	–	28569	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				351961				
	Материалы		Тенге				48				
	Всего заработная плата		Тенге					5255			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				346513				
	Сдача и испытание		Тенге				257				
		Накладные расходы	Тенге				5150				
		Сметная прибыль	Тенге				28569				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				385679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				385679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					5255			
		РАЗДЕЛ 16. БЛОК Д. Отопление и вентиляция.									
		В7. Блок Д.									
168	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	5447,63	221,56	5448	222	48	5150	11445
		НР - 98%; СП - 8%			5177,71	77,01	5178	77		848	
169	2305-0401-0116 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	40581,00	–	40581	–	40581	–	43827
		СП - 8%			–	–	–	–		3246	
		Кровля учтена в блоке Б. БЛОК Г.Галерея.									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				46029	222	40629	5150	55272
							5178	77	–	4094	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				46029				
	Материалы		Тенге				48				
	Всего заработная плата		Тенге					5255			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40581				
	Сдача и испытание		Тенге				257				
		Накладные расходы	Тенге				5150				
		Сметная прибыль	Тенге				4094				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				55273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				55273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5255			
		РАЗДЕЛ 17. Перевозка строительных грузов (включить).									
170	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка**	т	245,789	546,00	–	134201	–		–	144937
		СП - 8%			–	–	–	–		10736	
171	4131-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Лесоматериал круглый.Погрузка**	т	56	486,00	–	27216	–		–	29393
		СП - 8%			–	–	–	–		2177	
172	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Кирпич строительный.Погрузка**	т	28,4939821	596,00	–	16982	–		–	18341
		СП - 8%			–	–	–	–		1359	
173	4101-0204-1070 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность 14 т.Класс груза 1.Расстояние перевозок 70 км**	т	302,75	1787,00	–	541014	–		–	584295
		СП - 8%			–	–	–	–		43281	
174	4102-0101-1070 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Класс груза 1.Расстояние перевозки 70 км**	т	1602	1874,00	–	3002148	–		–	3242320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		240172	
175	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Разгрузка**	т	246,75	546,00	–	134726	–		–	145504
		СП - 8%			–	–	–	–		10778	
176	4131-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Лесоматериал круглый.Разгрузка**	т	56	304,00	–	17024	–		–	18386
		СП - 8%			–	–	–	–		1362	
177	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Кирпичи строительные.Разгрузка**	т	1602	409,00	–	655218	–		–	707635
		СП - 8%			–	–	–	–		52417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				4528529	–	–	–	4890811
							–	–	–	362282	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4528529				
	Транспортные расходы		Тенге				4528529				
		Сметная прибыль	Тенге				362282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4890811				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				4890811				
		РАЗДЕЛ 18. ТАМБУР ВХОДА №1,2 /БЛОК-А/ (включить)									
178	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе из профилированного листа**	м2 потолка	31,94	1932,53	14,34	61725	458	21787	35692	105211
		НР - 90%; СП - 8%			1236,07	5,58	39480	178		7793	
179	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм,окрашенный СТ РК EN 508-1-2012**	м2	31,94	2745,00	–	87675	–	87675	–	94689
		СП - 8%			–	–	–	–		7014	
180	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	8,372	2979,15	100,83	24941	844	7591	15402	43571
		НР - 92%; СП - 8%			1971,63	28,02	16506	235		3227	
181	2110-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица СТ РК 2083-2011**	м2	8,372	4009,00	–	33563	–	33563	–	36248
		СП - 8%			–	–	–	–		2685	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				207905	1302	150616	51094	279719
							55986	413	–	20719	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				207905				
	Материалы		Тенге				29378				
	Всего заработная плата		Тенге					56399			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				121239				
		Накладные расходы	Тенге				51094				
		Сметная прибыль	Тенге				20720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				279719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					56399			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				279719				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					56399			
		РАЗДЕЛ 19. Крыльца.Блоки А,Б,В,Г,Д (включить)									
182	**1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство**	**м2 покрытия**	**72,28**	**4495,79**	**133,37**	**324956**	**9640**	**237522**	**77248**	**434379**
		НР - 94%; СП - 8%			**1076,28**	**60,66**	**77794**	**4385**		**32176**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**324956**	**9640**	**237522**	**77248**	**434379**
							77794	**4385**	**–**	**32176**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**324956**				
	Материалы		Тенге				**237522**				
	Всего заработная плата		Тенге					**82178**			
		Накладные расходы	Тенге				**77248**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32176**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**434379**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**82178**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**434379**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**82178**			
		РАЗДЕЛ 20. Полы.Блок Д (включить)									
183	**1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**204,84**	**4961,78**	**21,52**	**1016370**	**4408**	**927923**	**81060**	**1185225**
		НР - 94%; СП - 8%			**410,27**	**10,71**	**84039**	**2195**		**87794**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**1016370**	**4408**	**927923**	**81060**	**1185225**
							84039	**2195**	**–**	**87794**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1016370**				
	Материалы		Тенге				**927923**				
	Всего заработная плата		Тенге					**86234**			
		Накладные расходы	Тенге				**81060**				
		Сметная прибыль	Тенге				**87794**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1185225**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**86234**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**1185225**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**86234**			
		РАЗДЕЛ 21. Радиаторы отопления.Блоки А,Б,В,Г,Д (включить)									
см 5960 **184** 8кл.	**1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Радиаторы стальные панельные.Установка**	**кВт**	**103,8**	**1081,39**	**85,00**	**112248**	**8823**	**26338**	**79756**	**207365**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			742,65	41,40	77087	4297		15360	
185	2305-1001-1356 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями,глухой пробкой и краном Маевского,высота 500 мм,длина 1000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	48	23168,00	–	1112064	–	1112064	–	1201029
		СП - 8%			–	–	–	–		88965	
186	2305-1001-1358 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями,глухой пробкой и краном Маевского,высота 500 мм,длина 1200 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	11	27454,00	–	301994	–	301994	–	326154
		СП - 8%			–	–	–	–		24160	
187	2305-1001-1354 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями,глухой пробкой и краном Маевского,высота 500 мм,длина 800 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	43	19228,00	–	826804	–	826804	–	892948
		СП - 8%			–	–	–	–		66144	
188	2305-1001-1352 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями,глухой пробкой и краном Маевского,высота 500 мм,длина 600 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	14	15174,00	–	212436	–	212436	–	229431
		СП - 8%			–	–	–	–		16995	
189	2305-1001-1360 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями,глухой пробкой и краном Маевского,высота 500 мм,длина 1400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	1	31972,00	–	31972	–	31972	–	34530
		СП - 8%			–	–	–	–		2558	
190	2305-1001-1361 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями,глухой пробкой и краном Маевского,высота 500 мм,длина 1500 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	7	34057,00	–	238399	–	238399	–	257471
		СП - 8%			–	–	–	–		19072	
191	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	244	2222,86	99,24	542378	24215	72682	439801	1060754
		НР - 98%; СП - 8%			1825,74	13,51	445481	3296		78574	
192	2304-0905-2401 РСНБ РК 2015	Краны полнопроходные угловые,для воды Т до+120°С,DN 15	шт.	120	2999,00	–	359880	–	359880	–	388670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		28790	
193	2304-0905-2402 РСНБ РК 2015	**Краны полнопроходные угловые,для воды Т до+120°С,DN 20**	шт.	124	4288,00	–	531712	–	531712	–	574249
		СП - 8%			–	–	–	–		42537	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				4269888	33037	3714281	519557	5172601
							522568	7593	–	383155	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4269888				
	Материалы		Тенге				99022				
	Всего заработная плата		Тенге					530161			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3615261				
	Сдача и испытание		Тенге				2502				
		Накладные расходы	Тенге				519558				
		Сметная прибыль	Тенге				383156				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5172601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428
		Сметная заработная плата	Тенге					530161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				5172601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								428
		Сметная заработная плата	Тенге					530161			
		РАЗДЕЛ 22. Водопровод и канализация (включить)									
194	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Нагреватели индивидуальные водоводяные.Установка**	комплект	1	10812,76	463,16	10813	463	48	10303	22805
		НР - 98%; СП - 8%			10301,83	211,54	10302	212		1689	
195	5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров,мощность 1,5 кВт,управление гидравлическое,установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003**	комплект	1	44053,00	–	44053	–		–	44053
					–	–	–	–	44053	–	
196	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные.Установка**	комплект	5	1820,05	221,52	9100	1108	1305	7092	17487
		НР - 98%; СП - 8%			1337,49	109,78	6687	549		1295	
197	2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	**Поддон стальной эмалированный,размерами 900 мм х 900 мм,глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	5	14151,00	–	70755	–	70755	–	76415
		СП - 8%			–	–	–	–		5660	
198	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	**Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94**	шт.	5	1100,00	–	5500	–	5500	–	5940
		СП - 8%			–	–	–	–		440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				140221	1571	77608	17395	166700
							16989	760	44053	9084	
	Стоимость оборудования		Тенге				44053				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				44053				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				96168				
	Материалы		Тенге				1353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					17750			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				76255				
		Накладные расходы	Тенге				17395				
		Сметная прибыль	Тенге				9085				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				122648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17750			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				166701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17750			
		РАЗДЕЛ 23. Покрытия ГП.									
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ -ТИП 1, S=2955/504 м2. Покрытия ГП.									
199	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/15/ см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**1311,977278**	**441,73**	**145,61**	**579541**	**191042**	**328900**	**121240**	**756844**
		НР - 108%; СП - 8%			**45,43**	**40,14**	**59599**	**52660**		**56063**	
		БЕГОВАЯ ДОРОЖКА -ТИП 2, S=400 м2. Покрытия ГП.									
200	**1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**12,045**	**391,59**	**145,61**	**4717**	**1754**	**2416**	**1113**	**6296**
		НР - 108%; СП - 8%			**45,43**	**40,14**	**547**	**483**		**466**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**584258**	**192796**	**331316**	**122353**	**763140**
							60147	**53143**	**–**	**56529**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**584258**				
	Материалы		Тенге				**331315**				
	Всего заработная плата		Тенге					**113290**			
		Накладные расходы	Тенге				**122353**				
		Сметная прибыль	Тенге				**56529**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**763140**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					113290			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				763140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					113290			
		РАЗДЕЛ 24. Благоустройство (включить)									
		БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ /АРМИРОВАННАЯ/,S=2955/504 м2(включить)									
201	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия бетонные.Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**691,8**	**19506,01**	**8,16**	**13494254**	**5645**	**10860405**	**2470511**	**17241947**
		НР - 94%; СП - 8%			**3799,08**	**–**	**2628204**	**–**		**1277181**	
202	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	**т**	**14,11272**	**15334,38**	**1406,22**	**216410**	**19846**	**442**	**186254**	**434876**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	196122	8553		32213	
203	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	14,11272	308407,00	–	4352462	–	4352462	–	4700659
		СП - 8%			–	–	–	–		348197	
		Брусчатка (включить)									
204	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой**	м2	466	1821,85	168,96	848981	78735	2744	703158	1676310
		НР - 88%; СП - 8%			1647,00	67,69	767502	31541		124171	
205	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017**	м2	475,32	4200,00	–	1996344	–	1996344	–	2156052
		СП - 8%			–	–	–	–		159708	
		Комбинированная площадка,S=540 м2 (включить)									
206	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия бетонные.Устройство**	м3 подстилающего слоя	108	19506,01	8,16	2106649	881	1695467	385683	2691718
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	410301	–		199386	
207	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки.Армирование**	т	2,2032	15334,38	1406,22	33785	3098	70	29077	67891
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	30617	1335		5029	
208	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,2032	308407,00	–	679482	–	679482	–	733841
		СП - 8%			–	–	–	–		54359	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				23728366	108206	19587416	3774683	29703294
							4032745	41429	–	2200244	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23728366				
	Материалы		Тенге				12559128				
	Всего заработная плата		Тенге					4074174			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5031944				
	Местные материалы		Тенге				1996344				
		Накладные расходы	Тенге				3774682				
		Сметная прибыль	Тенге				2200244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29703293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3774
		Сметная заработная плата	Тенге					4074174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				29703293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3774
		Сметная заработная плата	Тенге					4074174			

РАЗДЕЛ 25.Малые архитектурные формы ГП.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	8601-0605-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками**	конструкция	1	109293,00	987,00	109293	987	90255	13085	132168
		НР - 13085 Тенге; СП - 9790 Тенге			18051,00	301,00	18051	301		9790	
210	8601-0605-0501 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции калиток металлических,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серийс подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками**	конструкция	2	67045,00	676,00	134090	1352	108152	18058	164320
		НР - 9029 Тенге; СП - 6086 Тенге			12293,00	181,00	24586	362		12172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				243383	2339	198407	31143	296488
							42637	663	–	21962	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				243383				
	Материалы		Тенге				198407				
	Всего заработная плата		Тенге					43300			
		Накладные расходы	Тенге				31143				
		Сметная прибыль	Тенге				21962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				296488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					43300			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				296488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					43300			
		РАЗДЕЛ 26. Септик,2шт. (включить)									
211	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	62,08	154,57	146,16	9596	9074	–	2041	12567
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	37,25	522	2312		931	
212	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м**	м3 грунта	1,92	2063,88	–	3963	–	–	2853	7361
		НР - 72%; СП - 8%			2063,88	–	3963	–		545	
213	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	32	877,72	–	28087	–	–	20223	52174
		НР - 72%; СП - 8%			877,72	–	28087	–		3865	
214	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,98	21731,01	9298,29	173413	74200	16067	112392	308670
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	83146	30381		22864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	8	21404,00	–	171232	–	171232	–	184931
		СП - 8%			–	–	–	–		13699	
216	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	14779,00	–	29558	–	29558	–	31923
		СП - 8%			–	–	–	–		2365	
217	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	4	4026,00	–	16104	–	16104	–	17392
		СП - 8%			–	–	–	–		1288	
218	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	29069,00	–	58138	–	58138	–	62789
		СП - 8%			–	–	–	–		4651	
219	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	29969,00	–	59938	–	59938	–	64733
		СП - 8%			–	–	–	–		4795	
220	2301-1201-0102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 ГОСТ 31416-2009	м	5	1165,00	–	5825	–	5825	–	6291
		СП - 8%			–	–	–	–		466	
221	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4823,00	–	9646	–	9646	–	10418
		СП - 8%			–	–	–	–		772	
222	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	37	875,56	19,75	32396	731	21225	9803	45574
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	10440	100		3376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				597895	84005	387733	147312	804823
							126158	32793	–	59617	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				582424				
	Материалы		Тенге				37291				
	Всего заработная плата		Тенге					158952			
	Местные материалы		Тенге				334970				
		Накладные расходы	Тенге				147311				
		Сметная прибыль	Тенге				58379				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				788114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					158952			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				15471				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15471				
		Сметная прибыль	Тенге				1238				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16709				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				804823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					158952			
		РАЗДЕЛ 27. ОПОРА СО СВЕТИЛЬНИКОМ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ- 34шт см 6190									
223	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	8,5	17884,38	28,20	152017	240	137549	11382	176472
		НР - 80%; СП - 8%			1673,88	–	14228	–		13072	
224	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м	опора	34	7711,44	5036,46	262189	171240	–	131188	424847
		НР - 80%; СП - 8%			2674,98	2148,09	90949	73035		31470	
225	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	34	11410,50	6187,40	387957	210372	17936	169136	601660
		НР - 72%; СП - 8%			4695,57	2213,57	159649	75261		44567	
226	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,40352	497904,00	–	698818	–	698818	–	754724
		СП - 8%			–	–	–	–		55905	
227	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	т	40,70208	12987,32	8939,84	528611	363870	47066	159498	743158
		НР - 80%; СП - 8%			2891,14	2007,20	117675	81697		55049	
228	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	102	5010,92	2585,79	511113	263751	1748	285787	860652
		НР - 80%; СП - 8%			2407,98	1094,31	245614	111620		63752	
229	2307-0103-0504 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РТУ 01-125-001 ГОСТ 8045-82	шт.	102	18004,00	–	1836408	–	1836408	–	1983321
		СП - 8%			–	–	–	–		146913	
230	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные	шт.	102	531,00	–	54162	–	54162	–	58495
		СП - 8%			–	–	–	–		4333	
231	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	34	1159,20	4,64	39413	158	801	23457	67899
		НР - 61%; СП - 8%			1131,00	–	38454	–		5030	
232	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка У994 ГОСТР 51177-98	шт.	34	574,00	–	19516	–	19516	–	21077
		СП - 8%			–	–	–	–		1561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные. Монтаж**	т конструкций	0,03298	107464,18	7610,81	3544	251	278	2090	6085
		НР - 69%; СП - 8%			91411,20	428,46	3015	14		451	
234	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	0,03298	524325,00	–	17292	–	17292	–	18676
		СП - 8%			–	–	–	–		1383	
235	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	34	1416,68	–	48167	–	431	34370	89140
		НР - 72%; СП - 8%			1404,00	–	47736	–		6603	
236	2307-0204-0806 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	34	687,00	–	23358	–	23358	–	25227
		СП - 8%			–	–	–	–		1869	
237	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	23,8	490,56	52,52	11675	1250	2325	6096	19193
		НР - 72%; СП - 8%			340,34	15,42	8100	367		1422	
238	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	23,8	455,00	–	10829	–	10829	–	11695
		СП - 8%			–	–	–	–		866	
239	1308-0201-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	170	1329,43	770,85	226003	131044	7684	95311	347019
		НР - 72%; СП - 8%			513,38	265,30	87275	45102		25705	
240	2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,17	61760,00	–	10499	–	10499	–	11339
		СП - 8%			–	–	–	–		840	
241	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	272	1684,98	190,25	458314	51748	86123	242928	757341
		НР - 72%; СП - 8%			1178,10	62,34	320443	16956		56099	
242	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	2,05088	262672,00	–	538709	–	538709	–	581805
		СП - 8%			–	–	–	–		43097	
243	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	**Сжимы ответвительные У733**	100 шт.	1,36	4265,00	–	5800	–	5800	–	6264
		СП - 8%			–	–	–	–		464	
		НАРУЖНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	37	3220,69	165,82	119165	6135	79127	25634	без мат 70926 156383
		НР - 72%; СП - 8%			916,30	45,93	33903	1700		11584	
245	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	195	586,69	24,29	114405	4737	73932	26743	без мат 72593 152440
		НР - 72%; СП - 8%			183,26	7,22	35736	1408		11292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				6077966	1204794	3670391	1213620	7874912
							1202777	407159	–	583327	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3329527				
	Материалы		Тенге				268360				
	Всего заработная плата		Тенге					872089			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1924427				
		Накладные расходы	Тенге				623674				
		Сметная прибыль	Тенге				316256				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4269457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								645
		Сметная заработная плата	Тенге					872089			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2017956				
	Материалы		Тенге				186364				
	Всего заработная плата		Тенге					734819			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				564025				
		Накладные расходы	Тенге				587855				
		Сметная прибыль	Тенге				208465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2814275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								536
		Сметная заработная плата	Тенге					734819			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				719655				
	Материалы		Тенге				278				
	Всего заработная плата		Тенге					3029			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				716110				
		Накладные расходы	Тенге				2090				
		Сметная прибыль	Тенге				57740				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				779484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3029			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				10829				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10829				
		Сметная прибыль	Тенге				866				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11695				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				7874912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1183
		Сметная заработная плата	Тенге					1609937			

РАЗДЕЛ 28. Пожарная сигнализация ПС, СО Блоки АБВГ.

см 6180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	16	1845,39	0,24	29526	4	319	17814	51127
		НР - 61%; СП - 8%			1825,20	–	29203	–		3787	
247	2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	29508,00	–	29508	–	29508	–	31869
		СП - 8%			–	–	–	–		2361	
248	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор DELTA DT1207	шт.	1	3915,00	–	3915	–	3915	–	4228
		СП - 8%			–	–	–	–		313	
249	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	57	2784,76	2,40	158731	137	4580	93949	272894
		НР - 61%; СП - 8%			2702,00	–	154014	–		20214	
250	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	57	1502,00	–	85614	–	85614	–	92463
		СП - 8%			–	–	–	–		6849	
251	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	45	1395,72	0,90	62808	41	1972	37085	107884
		НР - 61%; СП - 8%			1351,00	–	60795	–		7991	
252	2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А3	шт.	45	957,00	–	43065	–	43065	–	46510
		СП - 8%			–	–	–	–		3445	
253	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	11	2784,76	2,40	30632	26	884	18130	52664
		НР - 61%; СП - 8%			2702,00	–	29722	–		3901	
254	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	11	1762,00	–	19382	–	19382	–	20933
		СП - 8%			–	–	–	–		1551	
255	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резистор МЛТ-0,25-10кОм	шт.	14	48,00	–	672	–	672	–	726
		СП - 8%			–	–	–	–		54	
256	1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Оповещатель светозвуковой. Монтажоборудования	шт.	21	9957,36	1734,32	209105	36421	6427	107993	342466
		НР - 61%; СП - 8%			7917,00	513,38	166257	10781		25368	
257	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	21	1928,00	–	40488	–	40488	–	43727
		СП - 8%			–	–	–	–		3239	
258	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1060	329,50	149,20	349268	158149	47913	138770	527081
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	143206	49529		39043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4476,00	–	8952	–	8952	–	9668
		СП - 8%			–	–	–	–		716	
260	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	1,01	44129,00	–	44570	–	44570	–	48136
		СП - 8%			–	–	–	–		3566	
261	2306-0408-0520 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 20х0,5	км	0,05	182906,00	–	9145	–	9145	–	9877
		СП - 8%			–	–	–	–		732	
262	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм/канал кабельный/. Монтаж оборудования	м	1060	240,24	2,29	254655	2431	22395	165563	453836
		НР - 72%; СП - 8%			216,82	0,11	229829	120		33618	
263	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	1060	44,00	–	46640	–	46640	–	50371
		СП - 8%			–	–	–	–		3731	
264	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания	шт.	1	18030,72	2008,16	18031	2008	1488	9229	29440
		НР - 61%; СП - 8%			14535,00	594,44	14535	594		2181	
265	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12	шт.	1	19116,00	–	19116	–	19116	–	20645
		СП - 8%			–	–	–	–		1529	
266	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель	шт.	9	2784,76	2,40	25063	22	723	14834	43089
		НР - 61%; СП - 8%			2702,00	–	24318	–		3192	
267	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010	шт.	4	1928,00	–	7712	–	7712	–	8329
		СП - 8%			–	–	–	–		617	
268	2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	1201,00	–	6005	–	6005	–	6485
		СП - 8%			–	–	–	–		480	
269	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	310	329,50	149,20	102144	46251	14012	40584	154146
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	41881	14485		11418	
270	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,31	44129,00	–	13680	–	13680	–	14774
		СП - 8%			–	–	–	–		1094	
271	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм/канал кабельный/. Монтаж оборудования	м	310	240,24	2,29	74475	711	6550	48419	132726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			216,82	0,11	67214	35		9832	
272	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм**	м	310	44,00	–	13640	–	13640	–	14731
		СП - 8%			–	–	–	–		1091	
273	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт.	2	4696,57	–	9393	–	345	5519	16105
		НР - 61%; СП - 8%			4524,00	–	9048	–		1193	
274	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	**Коробка распределительная, КРТМ 2/10**	шт.	2	3556,00	–	7112	–	7112	–	7681
		СП - 8%			–	–	–	–		569	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				1723048	246201	506824	697889	2614611
							970022	75545	–	193675	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1722376				
		Материалы	Тенге				107608				
		Всего заработная плата	Тенге					1045567			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				398545				
		Накладные расходы	Тенге				697889				
		Сметная прибыль	Тенге				193621				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2613887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								804
		Сметная заработная плата	Тенге					1045567			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				672				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				672				
		Сметная прибыль	Тенге				54				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				726				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				2614612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								804
		Сметная заработная плата	Тенге					1045567			
		РАЗДЕЛ 29. Телефонизация. Внутренние электросети по блокам А,Б,В,Г СС,СО.									
275	1310-0202-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство телефонное. Монтаж оборудования**	шт.	1	38204,40	–	38204	–	376	23075	66182
		НР - 61%; СП - 8%			37828,00	–	37828	–		4902	
276	Прайс-лист	**Мини АТС KX-TEB 308RU**	шт	1	68187,50	–	68188	–		–	68188
					–	–	–	–	68188	–	
277	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	4	1139,05	–	4556	–	665	2373	7484
		НР - 61%; СП - 8%			972,72	–	3891	–		554	
278	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	шт.	4	5632,00	–	22528	–	22528	–	24330
		СП - 8%			–	–	–	–		1802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	505,82	3,25	2023	13	101	1379	3674
		НР - 72%; СП - 8%			477,36	1,31	1909	5		272	
280	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, ТР4-020	шт.	4	356,00	--	1424	--	1424	--	1538
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
281	2308-0102-0101 РСНБ РК 2015	Терминал абонентский оптический HUAWEI ETS 1000	шт.	1	22935,00	--	22935	--	22935	--	24770
		СП - 8%			--	--	--	--		1835	
282	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	170	329,50	149,20	56015	25364	7684	22255	84532
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	22967	7943		6262	
283	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-58AU	км	0,17	201989,00	--	34338	--	34338	--	37085
		СП - 8%			--	--	--	--		2747	
284	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм/канал кабельный/. Монтаж оборудования	м	170	240,24	2,29	40841	390	3592	26553	72785
		НР - 72%; СП - 8%			216,82	0,11	36859	19		5391	
285	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	170	44,00	--	7480	--	7480	--	8078
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				298532	25767	101123	75635	398646
							103455	7968	68188	24477	
	Стоимость оборудования		Тенге				68188				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				68188				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				230345				
	Материалы		Тенге				12418				
	Всего заработная плата		Тенге					111423			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88705				
		Накладные расходы	Тенге				75635				
		Сметная прибыль	Тенге				24478				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				330458				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					111423			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				398646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					111423			
		РАЗДЕЛ 30. Компьютерная сеть. Внутренние электросети по блокам А,Б,В,Г СС,СО.									
286	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	5	1131,00	--	5655	--	--	4241	10688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%; СП - 8%			1131,00	–	5655	–		792	
287	Прайс-лист	Switch на 8 портов D-Link Des-2110	шт	2	71294,64	–	142589	–		–	142589
					–	–	–	–	142589	–	
288	Прайс-лист	Switch на 16 портов D-Link Des-1018	шт	3	103214,29	–	309643	–		–	309643
					–	–	–	–	309643	–	
289	Прайс-лист	Spinter с 4 входами ADSLLAN422	шт	1	6875,00	–	6875	–	6875	–	7425
		СП - 8%			–	–	–	–		550	
290	Прайс-лист	Patch cord RG–45 5cat L-5m STR	шт	10	2232,14	–	22321	–	22321	–	24107
		СП - 8%			–	–	–	–		1786	
291	Прайс-лист	Разъем информационный 5-е cat RJ-45	шт	84	580,36	–	48750	–	48750	–	52650
		СП - 8%			–	–	–	–		3900	
292	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	42	505,82	3,25	21244	137	1058	14475	38577
		НР - 72%; СП - 8%			477,36	1,31	20049	55		2858	
293	2307-0220-0802 РСНБ РК 2015	Компьютерная розетка 5-е cat(экранированная) RJ-45	шт.	42	7623,00	–	320166	–	320166	–	345779
		СП - 8%			–	–	–	–		25613	
294	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Рамка под розетки RJ-45 на 2 модуля PDA-DN	шт.	42	39,00	–	1638	–	1638	–	1769
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
295	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	270	329,50	149,20	88965	40283	12205	35347	134256
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	36477	12616		9945	
296	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,915	88017,00	–	80536	–	80536	–	86978
		СП - 8%			–	–	–	–		6443	
297	1308-0206-0102 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	915	277,47	2,57	253887	2355	27567	161330	448434
		НР - 72%; СП – 8%			244,77	0,11	223965	103		33217	
298	2306-1710-0115 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм	м	915	667,00	–	610305	–	610305	–	659129
		СП - 8%			–	–	–	–		48824	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				1912574	42775	1131421	215393	2262024
							286146	12775	452232	134059	
	Стоимость оборудования		Тенге				452232				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				452232				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1460342				
	Материалы		Тенге				40830				
	Всего заработная плата		Тенге					298921			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1090591				
		Накладные расходы	Тенге				215393				
		Сметная прибыль	Тенге				134059				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1809794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	Тенге					298921			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				2262026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
		Сметная заработная плата	Тенге					298921			
		РАЗДЕЛ 31. Система звукоусиления спортивного зала. Внутренние электросети по блокам А,Б,В,Г СС,СО.									
299	1310-0411-0106 РСНБ РК 2015	**Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования**	шт.	5	11797,16	–	58986	–	11701	28844	94856
		НР - 61%; СП - 8%			9457,00	–	47285	–		7026	
300	Прайс-лист	**Модульный микшер/усилитель PAM-340A, 340Вт, 220В 50Гц**	шт	1	276785,71	–	276786	–		–	276786
					–	–	–	–	276786	–	
301	Прайс-лист	**Модульный СД проигрывателя PAM-CDA**	шт	1	133928,57	–	133929	–		–	133929
					–	–	–	–	133929	–	
302	Прайс-лист	**Модуль цифровой AM/FM тюнера на 30 станций PAM-T**	шт	1	50000,00	–	50000	–		–	50000
					–	–	–	–	50000	–	
303	Прайс-лист	**Кронштейн для монтажа PAM-480**	шт	1	13392,86	–	13393	–	13393	–	14464
		СП - 8%			–	–	–	–		1071	
304	Прайс-лист	**Беспроводный микрофон с приемником AKG WMS**	шт	1	91071,43	–	91071	–		–	91071
					–	–	–	–	91071	–	
305	Прайс-лист	**Зарядное устройство для микрофона AKG**	шт	1	129464,29	–	129464	–		–	129464
					–	–	–	–	129464	–	
306	Прайс-лист	**Микрофон динамический MD-110**	шт	1	9464,29	–	9464	–		–	9464
					–	–	–	–	9464	–	
307	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	6	2686,63	–	16120	–	1216	9091	27228
		НР - 61%; СП - 8%			2484,00	–	14904	–		2017	
308	Прайс-лист	**Настенная звуковая колонка мощностью 10Вт CS-710**	шт	6	16964,29	–	101786	–		–	101786
					–	–	–	–	101786	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	55	329,50	149,20	18122	8206	2485	7200	27349
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	7431	2570		2026	
310	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,055	88017,00	–	4841	–	4841	–	5228
		СП - 8%			–	–	–	–		387	
311	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая /ПВХ/ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	55	359,95	15,39	19797	847	3111	11547	33852
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	15839	199		2508	
312	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	55	24,00	–	1320	–	1320	–	1426
		СП - 8%			–	–	–	–		106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				925079	9052	38067	56682	996903
							85458	2768	792500	15141	
	Стоимость оборудования		Тенге				792500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				792500				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				132579				
	Материалы		Тенге				18514				
	Всего заработная плата		Тенге					88227			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19554				
		Накладные расходы	Тенге				56683				
		Сметная прибыль	Тенге				15141				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				204402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					88227			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				996902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					88227			
		РАЗДЕЛ 32. Электрочасофикация. Внутренние электросети по блокам А,Б,В,Г СС,СО.									
313	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	9	2492,63	–	22434	–	78	13637	38957
		НР - 61%; СП - 8%			2484,00	–	22356	–		2886	
314	Прайс-лист	Часы электрические вторичные стрелочные,24В ВЧС-03	шт	9	22321,43	–	200893	–		–	200893
					–	–	–	–	200893	–	
315	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	7	692,78	–	4849	–	29	2940	8412
		НР - 61%; СП - 8%			688,50	–	4820	–		623	
316	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	7	154,00	–	1078	–	1078	–	1164
		СП - 8%			–	–	–	–		86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	220	329,50	149,20	72490	32823	9945	28801	109394
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	29722	10280		8103	
318	2306-0401-3003 РСНБ РК 2015	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРШМ 2х0,9**	км	0,22	67242,00	–	14793	–	14793	–	15977
		СП - 8%			–	–	–	–		1183	
319	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм/канал кабельный/. Монтаж оборудования**	м	220	240,24	2,29	52853	505	4648	34362	94192
		НР - 72%; СП - 8%			216,82	0,11	47700	25		6977	
320	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 10 мм х 7 мм**	м	220	44,00	–	9680	–	9680	–	10454
		СП - 8%			–	–	–	–		774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				379070	33328	40251	79740	479443
							104598	10305	200893	20632	
	Стоимость оборудования		Тенге				200893				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				200893				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				178177				
	Материалы		Тенге				14700				
	Всего заработная плата		Тенге					114902			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25551				
		Накладные расходы	Тенге				79740				
		Сметная прибыль	Тенге				20633				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				278551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					114902			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				479444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					114902			
		РАЗДЕЛ 33. Звонковая сигнализация. Внутренние электросети по блокам А,Б,В,Г СС,СО.									
321	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	**Звонок. Монтаж оборудования**	шт.	6	1268,05	–	7608	–	156	4546	13126
		НР - 61%; СП - 8%			1242,00	–	7452	–		972	
322	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	**Звонок школьный**	шт.	6	971,00	–	5826	–	5826	–	6292
		СП - 8%			–	–	–	–		466	
323	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 194 УХЛ3**	шт.	5	42,00	–	210	–	210	–	227
		СП - 8%			–	–	–	–		17	
324	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	180	329,50	149,20	59310	26856	8136	23565	89504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	24318	8411		6630	
325	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,18	180030,00	–	32405	–	32405	–	34998
		СП - 8%			–	–	–	–		2592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				105359	26856	46733	28111	144147
		Стоимость монтажных работ	Тенге				31770	8411	--	10677	
		Материалы	Тенге				105359				
		Всего заработная плата	Тенге				8292				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					40181			
		Накладные расходы	Тенге				38441				
		Сметная прибыль	Тенге				28110				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				144147				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге					40181			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				144147				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
								40181			
		РАЗДЕЛ 34. Радиотрансляционная сеть. Внутренние электросети по блокам А,Б,В,Г СС,СО.									
326	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	1	2686,63	–	2687	–	203	1515	4538
		НР - 61%; СП - 8%			2484,00	–	2484	–		336	
327	Прайс-лист	**Усилитель трансляционный РТ-120**	шт	1	93750,00	–	93750	–		–	93750
					–	–	–	–	93750	–	
328	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	11	2686,63	–	29553	–	2229	16668	49918
		НР - 61%; СП - 8%			2484,00	–	27324	–		3698	
329	Прайс-лист	**Громкоговоритель абонентский EGA 103T**	шт	11	11160,71	–	122768	–		–	122768
					–	–	–	–	122768	–	
330	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт.	15	4696,57	–	70448	–	2588	41395	120791
		НР - 61%; СП - 8%			4524,00	–	67860	–		8947	
331	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	4	154,00	–	616	–	616	–	665
		СП - 8%			–	–	–	–		49	
332	2308-0306-0103 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-Р**	шт.	11	100,00	–	1100	–	1100	–	1188
		СП - 8%			–	–	–	–		88	
333	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	м провода	105	364,65	31,67	38288	3326	17149	11454	53722
		НР - 61%; СП - 8%			169,65	9,19	17813	965		3979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	2306-1601-0901 РСНБ РК 2015	**Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, сс плоским разделительным основанием марки ПТПЖ сечением 2х1,2 мм2**	1000 м	0,105	25915,00	–	2721	–	2721	–	2939
		СП - 8%			–	–	–	–		218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				361931	3326	26606	71032	450279
							115481	965	216518	17315	
	Стоимость оборудования		Тенге				216518				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				216518				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				145413				
	Материалы		Тенге				22169				
	Всего заработная плата		Тенге					116446			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4437				
		Накладные расходы	Тенге				71032				
		Сметная прибыль	Тенге				17316				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				233761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					116446			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				450279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					116446			
		РАЗДЕЛ 35. Видеонаблюдение. Внутренние электросети по блокам А,Б,В,Г СС,СО.									
335	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	17	4243,06	5,77	72132	98	–	43941	125359
		НР - 61%; СП - 8%			4237,29	–	72034	–		9286	
336	2308-0501-2143 РСНБ РК 2015	**Видеокамера**	шт.	7	8804,00	–	61628	–	61628	–	66558
		СП - 8%			–	–	–	–		4930	
337	2308-0501-2002 РСНБ РК 2015	**Видеокамера**	шт.	10	22746,00	–	227460	–	227460	–	245657
		СП - 8%			–	–	–	–		18197	
338	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	устройство	1	10125,68	–	10126	–	190	6061	17482
		НР - 61%; СП - 8%			9936,00	–	9936	–		1295	
339	2308-0502-0415 РСНБ РК 2015	**Видеорегистратор 32-канальный модели EHR-32D4R, типа EverFocus**	шт.	1	340362,00	–	340362	–	340362	–	367591
		СП - 8%			–	–	–	–		27229	
340	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	1	1570,84	439,84	1571	440	–	1010	2788
		НР - 75%; СП - 8%			1131,00	216,16	1131	216		206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели LCD 24" 1280x1024 Asus	шт.	1	65884,00	–	65884	–	65884	–	71155
		СП - 8%			–	–	–	–		5271	
342	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1180,49	27,49	2361	55	–	1750	4440
		НР - 75%; СП - 8%			1153,00	13,51	2306	27		329	
343	2308-0505-0703 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ	шт.	2	27102,00	–	54204	–	54204	–	58540
		СП - 8%			–	–	–	–		4336	
344	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3	7441,08	1,95	22323	6	477	13322	38497
		НР - 61%; СП - 8%			7280,00	–	21840	–		2852	
345	Прайс-лист	UPS Mustek PowerMust 600 Offline,36W,2 розетки,RJ-11	шт	1	11607,14	–	11607	–	11607	–	12536
		СП - 8%			–	–	–	–		929	
346	Прайс-лист	Импульсный источник питания,DC12V,4A,световая индикация режимов.Входное напряжение 100-240V,8портов для подключения различных устройств.Размер 224x200x60мм.Предназначен для крепления на стену	шт	2	10446,43	–	20893	–	20893	–	22564
		СП - 8%			–	–	–	–		1671	
347	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	585	329,50	149,20	192756	87281	26441	76585	290889
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	79034	27335		21547	
348	Прайс-лист	Кабель видеонаблюдения	м	110	522,32	–	57455	–	57455	–	62052
		СП - 8%			–	–	–	–		4596	
349	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм/канал кабельный/. Монтаж оборудования	м	585	240,24	2,29	140541	1342	12359	91372	250466
		НР - 72%; СП - 8%			216,82	0,11	126840	66		18553	
350	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм	м	585	44,00	–	25740	–	25740	–	27799
		СП - 8%			–	–	–	–		2059	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				1307044	89221	904700	234041	1664373
							313120	27644	–	123286	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1307044				
	Материалы		Тенге				39469				
	Всего заработная плата		Тенге					340764			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				865233				
		Накладные расходы	Тенге				234041				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				123287				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1664372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					340764			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				1664372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	Тенге					340764			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								67740767
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9281752				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2233255			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					748736			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36593372		
		- Перевозка грузов	Тенге				4528529				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1774383		
		- Накладные расходы	Тенге							8443081	
		- Сметная прибыль	Тенге							4886389	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		67 740 767						
		Оборудования	**Тенге**		1 774 383						
		Итого без оборуддования	**Тенге**		65 966 384						
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**		989 496						
		Итого:	**Тенге**		66 955 880						
		Доп.работы в зимнее время 0,7%	**Тенге**		468 691						
		Итого:	**Тенге**		67 424 571						
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**		1 348 491						
		Итого:	**Тенге**		68 773 063						
		В ценах на 2021год К=1,0501698	**Тенге**		74 086 797						
		С понижающим коэффицентом К=0,95	**Тенге**		70 382 457						
		НДС-12%	**Тенге**		8 445 895						
		Итого с НДС	**Тенге**		78 828 351,89						

Технический надзор:
Инженер-эксперт ТОО "АлГарСтрой Проект"

Директор _____ **Токтаров К.Ш.**

Инженер-эксперт _____ **Токтаров А.Ш.**

Авторский надзор
ГИП ТОО "ПУС-Шымкент"

Директор _____ **Карабаев А.**

ГИП _____ **Карабаев К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **Ишанкулов С.М.**