Форма 2В

Наименование стройки - Реконструкция русла реки Есиль (расширение водозаборной насосной станции в районе пос.Тельмана на реке Есиль"

Наименование объекта - Наружное освещение

Объект номер - 01-001-14/76-14-0-СМ-НЭС

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

на Наружное освещение

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-001-14/76-14-0-СМ-НЭС								
		РАЗДЕЛ 1.Опоры освещения								
		Фундаменты под мачты освещения ФОм1								
1	Е0101-163-2 т.ч. п-3.185 К=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 без крепления с вертикальными стенками, глубиной траншей и котлованов до 2 м	74,36	282,60	--	21014	--	23746	1,86	139
		м3		282,60	--	21014	--	113	--	--
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	62,4	134,10	--	8368	--	9456	0,97	61
		м3		134,10	--	8368	--	113	--	--
3	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного (лишнего) грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	11,96	99,84	--	1194	--	1349	0,62	7
		м3		99,84	--	1194	--	113	--	--
4	Е010333-А15-1 Тех.ч. табл.7 к=1,1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	20,93	119,02	119,02	2491	2491	498	--	--
		т		--	23,80	--	498	100	0,50	10
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	11,96	3,75	3,24	45	39	19	--	--
		м3		0,48	1,12	6	13	97	--	--
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки на с/с цементе	1,96	5940,97	66,01	11644	129	454	1,35	3
		м3		195,75	24,93	384	49	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование на с/с цементе	10	7943,94	257,71	79439	2577	7625	4,05	41
		м3		634,50	91,69	6345	917	105	0,40	4
8	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,5692	67700,00	--	38535	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-11-6	Установка стальной трубы, остающейся в теле бетона	0,2028	18837,97	11119,34	3820	2255	2504	42,50	9
		1т		7560,00	4200,75	1533	852	105	20,52	4
10	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	1,2	250,00	--	300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,3696	7294,77	680,89	2696	252	2248	33,10	12
		1т		5535,00	256,50	2046	95	105	1,26	--
12	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,08	33697,62	304,24	2696	24	2788	198,00	16
		1т		33075,00	114,75	2646	9	105	0,56	--
13	СКОМ.ПРЕДЛ. ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" стр.67	Закладная к опоре /закладной фланец, анкера, гайки и шайбы/	40	1876,24	--	75050	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	80	245,44	3,82	19635	306	3662	0,21	17
		м2		37,35	1,44	2988	115	118	0,01	1
15	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	40	4299,58	1831,40	171983	73256	109316	12,00	480
		опора		1977,75	625,01	79110	25000	105	2,34	94
16	СКОМ.ПРЕДЛ. ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" стр.67	Опора освещения граненная Н-8 м	40	15110,37	--	604415	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	26	2143,44	1530,15	55729	39784	20092	2,73	71
		шт		492,76	320,67	12812	8337	95	1,86	48
18	СКОМ.ПРЕДЛ. ТОО "Энергосистемы ЭЛТО" стр.67	Кронштейн однорожковый 1,5х1,5	26	1761,53	--	45800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-352-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006 прим	Кронштейны Т-образные на опорах	14	2617,87	1806,72	36650	25294	13769	3,64	51
		шт		657,02	378,21	9198	5295	95	2,19	31
20	С12021-245	Кронштейны Т-образные для 2-х и 3-х прожекторов длиной 1 м	0,1062	172800,00	--	18351	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	Светильники, устанавливаемые вне зданий	26	964,71	440,84	25082	11462	9255	1,46	38
		шт		283,24	91,46	7364	2378	95	0,53	14
22	СКОМ.ПРЕДЛ. GETECH стр.79	Светильник светодиодный консольный ССУ-с-84	26	19531,25	--	507813	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-596-5	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью до 500 Вт	32	1397,00	489,00	44704	15648	18027	2,90	93
		шт		486,00	107,00	15552	3424	95	0,62	20
24	СКОМ.ПРЕДЛ. GETECH стр.79	Прожектор светодиодный СП-100	32	11904,76	--	380952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ком.предл. GETECH стр.79	Ящик управления освещения ЯУО 9603-3474-У3 IP54 в комплекте с автоматами	1	27901,79	--	27902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2186973	173669			1038
			Тенге			170909	47015			226
	Стоимость оборудования -		Тенге			27902				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			27902				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1115745				
	Материалы -		Тенге			25214				
	Всего заработная плата -		Тенге				64741			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			952916				
		Накладные расходы -	Тенге			61504				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9226			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70635				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1247884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							398
		Сметная заработная плата -	Тенге				73967			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			266628				
	Материалы -		Тенге			25605				
	Всего заработная плата -		Тенге				49072			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			113584				
	Местные материалы -		Тенге			72842				
		Накладные расходы -	Тенге			54348				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8152			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19259				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			340235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							351
		Сметная заработная плата -	Тенге				57224			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			776398				
	Материалы -		Тенге			6255				
	Всего заработная плата -		Тенге				104110			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			604415				
	Местные материалы -		Тенге			13362				
		Накладные расходы -	Тенге			109316				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16397			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53143				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			938857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							628
		Сметная заработная плата -	Тенге				120508			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			300				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2555195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1377
		Сметная заработная плата -	Тенге				251699			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж кабеля								
27	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	315	218,93	--	68963	--	77928	1,54	485
		м3		218,93	--	68963	--	113	--	--
28	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	209,8	134,10	--	28134	--	31792	0,97	204
		м3		134,10	--	28134	--	113	--	--
29	Ц0108-141-1	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	1593	26,40	3,10	42055	4938	29662	0,11	175
		м		19,10	0,50	30426	796	95	--	5
30	Ц0108-142-1	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	796,5	36,70	27,80	29232	22143	11880	0,06	48
		м		8,80	6,90	7009	5496	95	0,04	32
31	Ц0108-142-2	**На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1**	796,5	11,20	7,90	8921	6292	4010	0,02	16
		м		3,30	2,00	2628	1593	95	0,01	9
32	Ц0108-143-1	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	796,5	32,40	23,70	25807	18877	10972	0,06	48
		м		8,60	5,90	6850	4699	95	0,03	27
33	Ц0108-143-2	**На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1**	796,5	18,80	14,20	14974	11310	6053	0,03	24
		м		4,50	3,50	3584	2788	95	0,02	16
34	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	**Песок природный**	104,9	410,00	--	43009	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012**	9,721	18042,00	--	175386	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0134-103-1	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий**	0,039	21603,38	--	843	--	892	133,00	5
		кан.-км		20790,00	--	811	--	110	--	--
37	С130804-1060 Изм. и доп.вып.19	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 140х19,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	39	1659,00	--	64701	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	46	27,70	2,10	1274	97	883	0,10	5
		м		19,70	0,50	906	23	95	--	--
39	Ц0108-148-1	Затягивание кабеля в опору	601	27,70	2,10	16648	1262	11533	0,10	60
		м		19,70	0,50	11840	301	95	--	2
40	С151601-631 Изм. и доп. вып. 20 Кобъем=1,02	Кабели силовые ВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,96594	128691,00	--	124308	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
41	С151601-635 Изм. и доп. вып. 20 Кобъем=1,02	Кабели силовые ВБбШв 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,69462	610907,00	--	424348	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
42	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20 Кобъем=1,02	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,61812	32123,00	--	19856	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
43	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20 Кобъем=1,02	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,00612	50586,00	--	310	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-420-1 прим	Сжимы ответвительные	200	578,10	31,10	115620	6220	78014	2,09	418
		шт		403,00	7,60	80600	1520	95	0,04	9
45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электротехника" стр.90	Сжим ответвительный У731м	200	31,93	--	6386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1210774	71139			1488
			Тенге			241752	17216			100
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			894439				
	Материалы -		Тенге			39547				
	Всего заработная плата -		Тенге				161060			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			639909				
		Накладные расходы -	Тенге			153007				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22951			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62847				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1110293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							970
		Сметная заработная плата -	Тенге				184011			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			316335				
	Материалы -		Тенге			32				
	Всего заработная плата -		Тенге				97908			
	Местные материалы -		Тенге			218395				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			110612				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16592			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25617				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			452563				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							750
		Сметная заработная плата -	Тенге				114500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1562856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1719
		Сметная заработная плата -	Тенге				298511			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3397747	244808			2526
			Тенге			412661	64231			326
	Стоимость оборудования -		Тенге			27902				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			27902				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2010184				
	Материалы -		Тенге			64761				
	Всего заработная плата -		Тенге				225801			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1592825				
		Накладные расходы -	Тенге			214511				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32177			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			133482				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2358177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1368
		Сметная заработная плата -	Тенге				257978			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			582963				
	Материалы -		Тенге			25637				
	Всего заработная плата -		Тенге				146980			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			113584				
	Местные материалы -		Тенге			291237				
		Накладные расходы -	Тенге			164960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24744			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			792798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1100
		Сметная заработная плата -	Тенге				171724			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			776398				
	Материалы -		Тенге			6255				
	Всего заработная плата -		Тенге				104110			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			604415				
	Местные материалы -		Тенге			13362				
		Накладные расходы -	Тенге			109316				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16397			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53143				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			938857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							628
		Сметная заработная плата -	Тенге				120508			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			300				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			318				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4118052				
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							3096
		Сметная заработная плата -	Тенге				550209			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					4 090 150		4118052	27902,00	
	Итого с временными зданиями и сооружениями 3,44%		4090150	140701,16	4230851,16					
	Итого с зимними удорожаниями 4,4%		4230851,16	186157,45	4417008,61					
	Итого с затратами на выслугу лет 1%		4230851,16	42308,51	4459317,12					
	Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%		4230851,16	16923,40	4476240,53					
	Итого в текущих ценах 2016,2017 г. К=2,88		4504142,53	12971930,48						
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами 2%		12971930,48	259438,61	13231369,09					
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	1587764,29						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					14 819 133				
						14 039 443,00				

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____