Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ЗКА проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Доп.соглашение №1 от 30.11.2023 года к договору №149 от 20.09.2023 г.;
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Когерту, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области (корректировка сметной документации)

Форма № 3-КС

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат от 19.12.2023 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**143 888 000**	**15 416 571,43**							**14 389 821,43**	**134 305 000**
Затраты инжиниринговых услуг	4 416 000,00	473 142,86							439 928,57	4 106 000
Затраты авторского надзора	1 696 000,00	181 714,29							170 250,00	1 589 000
Всего по стройке	**150 000 000**	**16 071 428,57**							**15 000 000,00**	**140 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ Усербаев Т.Ю.

Главный специалист
_____ Бердалиев Р.

Технический надзор:
Директора ТОО "ЗКА проект"

_____ Абишев А.Т.

Инженер-эксперт
_____ Жаксыбай Y.E.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ Ишанкулов С.М.

Начальник участка_____ Утаров М.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ЗКА проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Форма-2

Доп.соглашение №1 от 30.11.2023 года к договору №149 от 20.09.2023 г.;
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Когерту, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области (корректировка сметной документации)

А К Т №2
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02-01-01 Блок А. Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 1. КОТЛОВАН (АС-112)									
		РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНА С ВЫВОЗОМ СУПЕСИ									
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м 3 грунта	225,492843	53,22	53,22	12001	12001	0	1447	14523
		НР - 36%; СП - 8%				17,82	0	4018		1076	
4	Е11-010102-0355 1101-0102-0355 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 м^3.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м^3**	м^3 грунта	1277,7772	186,83	186,83	238727	238727	--	21313	280843
		НР - 36%; СП - 8%			--	46,33	--	59199		20802	
5	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км/Вывоз**	т·км	301190,34	64,00	--	19276182	--		--	20818277
		СП - 8%			--	--	--	--		1542095	
		ЗАВОЗ СУГЛИНКА ДЛЯ ПОДУШКИ,ОБР.ЗАСЫПКИ,ПОДСЫП.ПОД ПОЛЫ (СМ.УКАЗ.)									
6	Е11-010102-0355 1101-0102-0355 РСНБ РК 2022	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 м^3.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м^3**	м^3 грунта	807,234	158,80	158,80	128189	128189	0	11444	150803
		НР - 36%; СП - 8%				39,38	0	31789		11171	
7	С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км/Завоз**	т·км	319444,3	64,00	--	20444435	--		--	22079990
		СП - 8%			--	--	--	--		1635555	
		ПОДУШКА ИЗ СУГЛИНКА									

8	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой подушки	9064,88	639,11	636,79	5793455	5772425	1178	690109	7002257
		НР - 36%; СП - 8%			2,19	209,28	19852	1897098		518692	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА,ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ИЗ СУГЛИНКА									
9	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	6371,82	31,25	31,25	199119	199119	--	24022	240982
		НР - 36%; СП - 8%			--	10,46	--	66649		17841	
10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта	707,98	1140,41	--	807387	--	--	290661	1185894
		НР - 36%; СП - 8%			1140,41	--	807387	--		87846	
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	6371,82	222,34	100,25	1416710	638775	--	396136	1957869
		НР - 36%; СП - 8%			122,09	50,61	777936	322478		145023	
		УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА									
12	Е11-010101-0237 1101-0101-0237 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м^3	м^3 грунта	324,27	74,55	74,55	24174	.24175	--	1709	27955
		НР - 36%; СП - 8%			--	14,65	--	4751		2072	
13	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м^3 грунта	324,27	26,15	26,15	8480	8479	--	1021	10260
		НР - 36%; СП - 8%			--	8,75	--	2837		759	
14	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	324,27	222,34	100,25	72098	32508	--	20160	99638
		НР - 36%; СП - 8%			122,09	50,61	39590	16411		7380	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**53 869 291**
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ (АС-31)									
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство	м^3	36,2	19572,93	1372,64	708540	49689	592845	35789	803876
		НР - 45,5%; СП - 8%			1823,38	349,51	66006	12652		59546	
16	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м 3	203,5	33485,49	2539,80	6814297	516850	5045800	625148	8034601
		НР - 45,5%; СП - 8%			6150,60	601,01	1251647	122306		595156	
17	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство	м^3	240,62	40649,33	2778,02	9781042	668447	6723686	1164834	11821545
		НР - 45,5%; СП - 8%			9928,14	711,36	2388909	171167		875669	

18	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,57803	331233,00	--	853929	--	853929	--	922243
		СП - 8%			--	--	--	--		68314	
19	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,5313904	405165,00	--	1025631	--	1025631	--	1107681
		СП - 8%			--	--	--	--		82050	
20	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,85086	29743,84	1487,43	55052	2753	3293	22762	84039
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	49006	1019		6225	
21	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,25426	320090,00	--	401476	--	401476	--	433594
		СП - 8%			--	--	--	--		32118	
22	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3596	339988,00	--	122260	--	122260	--	132041
		СП - 8%			--	--	--	--		9781	
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,237	363218,00	--	86083	--	86083	--	92970
		СП - 8%			--	--	--	--		6887	
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	815,03	3971,40	22,42	3236810	18273	2890430	154033	3662109
		НР - 46,5%; СП - 8%			402,57	3,86	328107	3146		271266	
25	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	133,68	1153,48	15,31	154197	2047	69722	38809	208446
		НР - 46,5%; СП - 8%			616,61	7,71	82428	1031		15440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**27303145**

РАЗДЕЛ 3. РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ,МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП-1,БАЛКИ (АС-36)

РАМА РМ-1 = 2ШТ (АС-38)

29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,93544	320090,00	--	299425	--	299425	--	323379
		СП - 8%			--	--	--	--		23954	
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,45808	363218,00	--	166383	--	166383	--	179694
		СП - 8%			--	--	--	--		13311	
31	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0576	489778,00	--	28211	--	28211	--	30468
		СП - 8%			--	--	--	--		2257	

РАМА РМ-2 = 1ШТ (АС-40)

35	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,236433	320090,00	--	75680	--	75680	--	81734
		СП - 8%			--	--	--	--		6054	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**615275**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**81787712**

02-02-01 Блок Б. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ,МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ (АС-36)

ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ

1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	7,18	20136,93	1614,87	144583	11594	117587	8351	165169
		НР - 45,5%; СП - 8%			2145,15	411,19	15402	2952		12235	
2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м 3	98,15	33322,01	2988,00	3270555	293272	2267070	354724	3915301
		НР - 45,5%; СП - 8%			7236,00	707,07	710213	69399		290022	
3	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А 400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКИ С-1,С-2	т	0,413238	331233,00	--	136878	--	136878	--	147828
		СП - 8%			--	--	--	--		10950	
4	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/ АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ АВ-1,АВ-2	т	0,45552	29743,84	1487,43	13549	678	810	5602	20683
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	12061	251		1532	
5	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10408	320090,00	--	33315	--	33315	--	35980
		СП - 8%			--	--	--	--		2665	
6	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26064	339988,00	--	88614	--	88614	--	95703
		СП - 8%			--	--	--	--		7089	
7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0908	363218,00	--	32980	--	32980	--	35618
		СП - 8%			--	--	--	--		2638	
8	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	667,88	3971,40	22,42	2652419	14974	2368577	126223	3000932
		НР - 46,5%; СП - 8%			402,57	3,86	268868	2578		222291	
9	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная/ ТОЛЩ.20ММ	$м^2$ поверхности	56,08	1153,48	15,31	64687	858	29250	16281	87445

		НР - 46,5%; СП - 8%			616,61	7,71	34579	432		6477	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ (АС-38-42)									
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная.Устройство**	$м^3$	12,77	19572,93	1372,64	249946	17528	209133	12625	283577
		НР - 45,5%; СП - 8%			1823,38	349,51	23285	4463		21006	
11	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство**	$м^3$	79,2	37205,46	2539,80	2946672	201152	2258392	243301	3445171
		НР - 45,5%; СП - 8%			6150,60	601,01	487128	47600		255198	
12	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А 400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,10648	331233,00	--	697736	--	697736	--	753555
		СП - 8%			--	--	--	--		55819	
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,70344	363218,00	--	618720	--	618720	--	668218
		СП - 8%			--	--	--	--		49498	
14	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/ АРМАТУРНЫЕ ВЫПУСКИ - КАРКАС К-1**	т	1,3542	29743,84	1487,43	40279	2014	2409	16654	61487
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	35856	746		4555	
15	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,0434	339988,00	--	354743	--	354743	--	383122
		СП - 8%			--	--	--	--		28379	
16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3108	363218,00	--	112888	--	112888	--	121919
		СП - 8%			--	--	--	--		9031	
17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	$м^2$ поверхности	364,8	3971,40	22,42	1448767	8179	1293730	68944	1639127
		НР - 46,5%; СП - 8%			402,57	3,86	146858	1408		121416	
18	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная/ ТОЛЩ.20ММ**	$м^2$ поверхности	48	1153,48	15,31	55367	735	25035	13935	74846
		НР - 46,5%; СП - 8%			616,61	7,71	29597	370		5544	
		МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ФМ (АС-43-48)									
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная.Устройство**	м 3	18,02	19572,93	1372,64	352704	24735	295112	17816	400161
		НР - 45,5%; СП - 8%			1823,38	349,51	32857	6298		29642	

20	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство	м^3	84,72	35876,04	2405,06	3039418	203756	1968662	418697	3734764
		НР - 45,5%; СП - 8%			10233,71	628,11	867000	53213		276649	
21	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А 400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА С-1	т	1,28296	331233,00	--	424959	--	424959	--	458956
		СП - 8%			--	--	--	--		33997	
22	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/ ВЫПУСКИ	т	1,5466	29743,84	1487,43	46002	2301	2751	19020	70224
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	40950	852		5202	
23	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,38168	320090,00	--	442262	--	442262	--	477643
		СП - 8%			--	--	--	--		35381	
24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16492	363218,00	--	59902	--	59902	--	64694
		СП - 8%			--	--	--	--		4792	
		УЗЕЛ "А" = 18ШТ (АС-36)									
25	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,70038	24662,16	1084,49	17273	760	1246	7087	26309
		НР - 45,5%; СП - 8%			21798,67	440,64	15267	309		1949	
26	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,64368	320090,00	--	206036	--	206036	--	222519
		СП - 8%			--	--	--	--		16483	
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0567	363218,00	--	20594	--	20594	--	22242
		СП - 8%			--	--	--	--		1648	
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ (АС-49-53)									
28	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 300 мм.Устройство	м^3	52,89	52122,09	3192,78	2756737	168866	1790465	382625	3390511
		НР - 45,5%; СП - 8%			15076,68	822,98	797406	43527		251149	
29	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,20482	29743,84	1487,43	65580	3279	3923	27115	100110
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	58378	1214		7416	

30	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,81618	339988,00	--	617479	--	617479	--	666877
		СП - 8%			--	--	--	--		49398	
31	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38864	363218,00	--	141161	--	141161	--	152454
		СП - 8%			--	--	--	--		11293	
32	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	184,8	3971,40	22,42	733915	4143	655377	34925	830347
		НР - 46,5%; СП - 8%			402,57	3,86	74395	713		61507	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								25553492
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25553492

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**107 341 204**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**107 341 204**
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	3 112 895
Итого с временными	Тенге	**110 454 099**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге	773 179
Итого с зимними	Тенге	**111 227 277**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2 224 546
Итого СМР	Тенге	**113 451 823**
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	113 451 823
в текущих ценах на 2023 год - 60 %, К=1,079	Тенге	73 448 710
в текущих ценах на 2024 год - 40 %, К=1,163	Тенге	52 777 788
Итого в текущих ценах	Тенге	126 226 498
Понижающий коэффициент К=0,95	Тенге	**119 915 179**
НДС (12%)	Тенге	14 389 821
ВСЕГО	Тенге	**134 305 000**

Технический надзор:
ТОО "ЗКА проект"

Директор_____Абишев А.Т.

Инженер_____Жаксыбай Y.E.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Конструктор-80"

_____Ториев О.

Инженер-эксперт ТОО "Конструктор-80"

_____Шолбаев Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____Ишанкулов С.М.

Начальник участка_____Утаров М.А.