Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ЗКА проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Форма № 3-КС

Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Когерту, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области (корректировка сметной документации)

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат от 18.03.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1								
			Строительно-монтажные работы по смете	с начала года	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
						за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Затраты подрядчика	**92 000 000,00**	**9 857 142,86**								**9 857 142,86**	**92 000 000,00**
Затраты инжиниринговых услуг	2 652 912,00	284 240,57								284 240,57	2 652 912,00
Затраты авторского надзора	1 030 400,00	110 400,00								110 400,00	1 030 400,00
Всего по стройке	**95 683 312**	**10 251 783,43**								**10 251 783,43**	**95 683 312,00**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Ергтаев Т.

Главный специалист
_____ Бердатиев Р.

Технический надзор:
Директора ТОО "ЗКА проект"
_____ Абишев А.

Инженер-эксперт
_____ Жаксыбай Y.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ Момбекулы Б.

Начальник участка _____ Утаров М.

60030

Форма-2

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ЗКА проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Доп.соглашение №2 от 14.02.2024 года к договору №149 от 20.09.2023 г.;

Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Когерту, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области (корректировка сметной документации)

А К Т №3
приемки выполненных работ
за март месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Общестроительные работы Блок Б											
РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ (АС-29)											
79	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м** НР - 46,5%; СП - 8%	м 3 кладки	84,653761	35472,78 9295,44	3495,83 1033,30	3002904 786894	295935 87473	1920075	406581 272759	3 682 243,79
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								3 682 243,79
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1:	Тенге								3 682 243,79
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 Общестроительные работы БЛОК В											
РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ (АС-21)											
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная.Устройство** НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	17,605	20136,93 2145,15	1614,87 411,19	354511 37765	28430 7239	288316	40954 31637	427102
2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство** НР - 91%; СП - 8%	м 3	86,8	35019,09 7236,00	2988,00 707,07	3039657 628085	259359 61374	2152213	627407 293365	3960429
3	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство** НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	111,205	42891,59 11680,16	3268,26 836,89	4769759 1298892	363447 93066	3107420	1266683 482915	6519357

4	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	1,255409	331233,00 --	-- --	415833 --	-- --	415833	-- 33267	449100
5	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	1,2859	405165,00 --	-- --	521002 --	-- --	521002	-- 41680	562682
6	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,8448	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	25128 22368	1256 465	1504	20778 3672	49579
7	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,55515	320090,00 --	-- --	177698 --	-- --	177698	-- 14216	191914
8	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,18104	339988,00 --	-- --	61551 --	-- --	61551	-- 4924	66475
9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,10861	363218,00 --	-- --	39449 --	-- --	39449	-- 3156	42605
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону НР - 93%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	395,045	3971,40 402,57	22,42 3,86	1568882 159033	8857 1525	1400992	149319 137456	1855657
11	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР - 93%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	102,64	1153,48 616,61	15,31 7,71	118393 63289	1571 791	53533	59595 14239	192227
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								14 317 127

РАЗДЕЛ 2. РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ (АС-36)

РАМА РМ-1 = 3ШТ (АС-37)

12	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	5,1	42500,11 11487,79	6486,96 1569,47	216751 58588	33083 8004	125080	60599 22188	299538
13	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,48702	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	14486 12895	724 268	867	11979 2117	28582
14	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,3396	320090,00 --	-- --	108703 --	-- --	108703	-- 8696	117399

15	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,14742	339988,00 --	-- --	50121 --	-- --	50121	-- 4010	54131
16	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,0675	484006,00 --	-- --	32670 --	-- --	32670	-- 2614	35284
17	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	2,52	81520,37 23696,64	7862,47 1861,26	205431 59716	19813 4690	125902	58609 21123	285164
18	Е11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,47964	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	14266 12700	713 264	853	11797 2085	28148
19	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,28764	320090,00 --	-- --	92071 --	-- --	92071	-- 7366	99437
20	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,192	363218,00 --	-- --	69738 --	-- --	69738	-- 5579	75317
21	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,07524	484006,00 --	-- --	36417 --	-- --	36417	-- 2913	39330
		РАМА РМ-2 = 1ШТ (АС-38)									
22	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,85	42500,11 11487,79	6486,96 1569,47	36125 9765	5514 1334	20846	10100 3698	49923
23	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,08117	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	2414 2149	121 45	144	1996 353	4763
24	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,0566	320090,00 --	-- --	18117 --	-- --	18117	-- 1449	19566
25	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,02457	339988,00 --	-- --	8354 --	-- --	8354	-- 668	9022
26	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,01128	484006,00 --	-- --	5460 --	-- --	5460	-- 437	5897

27	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,84	81520,37	7862,47	68477	6604	41968	19536	95055
					23696,64	1861,26	19905	1563		7041	
28	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,15988	29743,84	1487,43	4755	238	284	3932	9382
					26477,41	550,80	4233	88		695	
29	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III СП - 8%	т	0,09588	320090,00	--	30690	--	30690	--	33145
					--	--	--	--		2455	
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,064	363218,00	--	23246	--	23246	--	25106
					--	--	--	--		1860	
31	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм СП - 8%	т	0,02508	484006,00	--	12139	--	12139	--	13110
					--	--	--	--		971	
		РАМА РМ-3 = 3ШТ (АС-39)									
32	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	4,92	42500,11	6486,96	209101	31916	120665	58460	288966
					11487,79	1569,47	56520	7722		21405	
33	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,47274	29743,84	1487,43	14061	703	841	11627	27743
					26477,41	550,80	12517	260		2055	
34	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,32532	320090,00	--	104132	--	104132	--	112463
					--	--	--	--		8331	
35	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,14742	339988,00	--	50121	--	50121	--	54131
					--	--	--	--		4010	
36	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм СП - 8%	т	0,06768	484006,00	--	32758	--	32758	--	35379
					--	--	--	--		2621	
37	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	2,19	81520,37	7862,47	178530	17219	109415	50934	247821
					23696,64	1861,26	51896	4076		18357	

38	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,36216	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	10772 9589	538 199	645	8908 1574	21254
39	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,21582	320090,00 --	-- --	69082 --	-- --	69082	-- 5527	74609
40	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,00864	339988,00 --	-- --	2937 --	-- --	2937	-- 235	3172
41	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,10008	363218,00 --	-- --	36351 --	-- --	36351	-- 2908	39259
42	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм СП - 8%	т	0,03762	484006,00 --	-- --	18208 --	-- --	18208	-- 1457	19665
		РАМА РМ-4 = 3ШТ (АС-40)									
43	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	9,96	42500,11 11487,79	6486,96 1569,47	423301 114418	64610 15632	244273	118346 43332	584979
44	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,94968	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	28247 25145	1412 523	1690	23358 4128	55733
45	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,67752	320090,00 --	-- --	216867 --	-- --	216867	-- 17349	234216
46	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,27216	339988,00 --	-- --	92531 --	-- --	92531	-- 7402	99933
47	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм СП - 8%	т	0,13536	484006,00 --	-- --	65515 --	-- --	65515	-- 5241	70756
48	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	13,8	81520,37 23696,64	7862,47 1861,26	1124981 327014	108502 25685	689465	320956 115675	1561612

49	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	1,73652	29743,84	1487,43	51651	2582	3090	42711	101911
					26477,41	550,80	45979	956		7549	
50	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	1,20996	320090,00	--	387296	--	387296	--	418280
					--	--	--	--		30984	
51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 70 мм СП - 8%	т	0,52656	363218,00	--	191256	--	191256	--	206556
					--	--	--	--		15300	
52	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм СП - 8%	т	0,07524	484006,00	--	36417	--	36417	--	39330
					--	--	--	--		2913	
		РАМА РМ-5 = 2ШТ (АС-41)									
53	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1	81520,37	7862,47	81520	7862	49961	23258	113160
					23696,64	1861,26	23697	1861		8382	
54	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,1765	29743,84	1487,43	5250	262	315	4341	10358
					26477,41	550,80	4673	97		767	
55	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,10386	320090,00	--	33245	--	33245	--	35905
					--	--	--	--		2660	
56	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,07264	363218,00	--	26384	--	26384	--	28495
					--	--	--	--		2111	
57	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм СП - 8%	т	0,02508	484006,00	--	12139	--	12139	--	13110
					--	--	--	--		971	
		РАМА РМ-6 = 2ШТ (АС-42)									
58	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	2	42500,11	6486,96	85000	12974	49050	23764	117465
					11487,79	1569,47	22976	3139		8701	
59	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,17384	29743,84	1487,43	5171	259	309	4276	10202

		НР - 91%; СП - 8%			26477,41	550,80	4603	96		756	
60	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,1184	320090,00 --	-- --	37899 --	-- --	37899	-- 3032	40931
61	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,05544	339988,00 --	-- --	18849 --	-- --	18849	-- 1508	20357
62	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022 -	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм СП - 8%	т	0,04512	484006,00 --	-- --	21838 --	-- --	21838	-- 1747	23585
63	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,6	81520,37 23696,64	7862,47 1861,26	130433 37915	12580 2978	79938	37212 13412	181057
64	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,31836	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	9469 8429	473 175	567	7830 1384	18683
65	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,2148	320090,00 --	-- --	68755 --	-- --	68755	-- 5500	74255
66	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,00576	339988,00 --	-- --	1958 --	-- --	1958	-- 157	2115
67	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0978	363218,00 --	-- --	35523 --	-- --	35523	-- 2842	38365
68	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм СП - 8%	т	0,02508	484006,00 --	-- --	12139 --	-- --	12139	-- 971	13110
		РАМА РМ-7 = 1ШТ (АС-43)									
69	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	2,49	42500,11 11487,79	6486,96 1569,47	105825 28605	16153 3908	61067	29586 10833	146244
70	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,23742	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	7062 6286	353 131	423	5840 1032	13934

71	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,16938	320090,00 --	-- --	54217 --	-- --	54217	-- 4337	58554
72	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,06804	339988,00 --	-- --	23133 --	-- --	23133	-- 1851	24984
73	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм СП - 8%	т	0,03384	484006,00 --	-- --	16379 --	-- --	16379	-- 1310	17689
74	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	2,7	81520,37 23696,64	7862,47 1861,26	220105 63981	21228 5025	134896	62796 22632	305533
75	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,35916	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	10683 9510	534 198	639	8834 1561	21078
76	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,24684	320090,00 --	-- --	79011 --	-- --	79011	-- 6321	85332
77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 102 мм СП - 8%	т	0,11832	363218,00 --	-- --	42976 --	-- --	42976	-- 3438	46414
78	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм СП - 8%	т	0,02508	484006,00 --	-- --	12139 --	-- --	12139	-- 971	13110
		РАМА РМ-8 = 1ШТ (АС-43/1)									
79	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,56	42500,11 11487,79	6486,96 1569,47	66300 17921	10119 2448	38260	18536 6787	91623
80	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,149	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	4432 3945	222 82	265	3665 648	8744
81	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,10364	320090,00 --	-- --	33174 --	-- --	33174	-- 2654	35828

82	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,04536	339988,00 --	-- --	15422 --	-- --	15422	-- 1234	16656
83	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм СП - 8%	т	0,01128	484006,00 --	-- --	5460 --	-- --	5460	-- 437	5897
84	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,8	81520,37 23696,64	7862,47 1861,26	146737 42654	14152 3350	89931	41864 15088	203689
85	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,2411	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	7171 6384	359 133	428	5930 1048	14149
86	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,16734	320090,00 --	-- --	53564 --	-- --	53564	-- 4285	57849
87	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 114 мм СП - 8%	т	0,07376	363218,00 --	-- --	26791 --	-- --	26791	-- 2143	28934
88	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм СП - 8%	т	0,02508	484006,00 --	-- --	12139 --	-- --	12139	-- 971	13110
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								7 575 571

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ (АС-18)

89	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	м 3 кладки	90,37	35149,26 9295,44	3495,83 1033,30	3176439 840029	315918 93379	2020492	868070 323561	4368070
90	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%	$м^3$ кладки	138,92	34996,28 8818,94	3495,83 1033,30	4861683 1225127	485641 143546	3150915	1272866 490764	6625313
91	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции.Армирование кладки НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,80468	99281,00 96359,40	2921,60 1041,01	79889 77538	2351 838	--	72890 12222	165001
92	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП - 8%	т	0,80468	405165,00 --	-- --	326028 --	-- --	326028	-- 26082	352110

93	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	94,67	6079,04	320,98	575503	30387	271331	262817	905385
		НР - 93%; СП - 8%			2891,99	93,11	273785	8815		67065	
94	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05405	405165,00	--	21899	--	21899	--	23651
		СП - 8%			--	--	--	--		1752	
95	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 123 мм	т	0,02376	339988,00	--	8078	--	8078	--	8724
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
96	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01944	1210169,94	9234,68	23526	180	21622	2080	27655
		НР - 118%; СП - 8%			88704,98	1985,63	1724	39		2048	
		УЗЕЛ "А" (АС-16)									
97	Е11-070102-0201 1107-0102-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия.Укладка бетона при толщине слоя 60 мм	м 2 площади перекрытия	17,73	2681,65	86,75	47546	1538	41923	5654	57456
		НР - 118%; СП - 8%			230,38	39,87	4085	707		4256	
98	Е11-070102-0202 1107-0102-0202 РСНБ РК 2022	Перекрытия.Укладка бетона.Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины к норме 1107-0102-0201	$м^2$ площади перекрытия	17,73	-209,54	-12,80	-3715	-227	-2808	-923	-5009
		НР - 118%; СП - 8%			-38,34	-5,76	-680	-102		-371	
99	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0470909	331233,00	--	15598	--	15598	--	16846
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-13-15)									
100	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	$м^3$	12,57	82112,98	5485,25	1032160	68950	692234	261474	1397125
		НР - 91%; СП - 8%			21557,36	1301,35	270976	16358		103491	
101	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,84564	29743,84	1487,43	54896	2746	3282	45395	108314
		НР - 91%; СП - 8%			26477,41	550,80	48868	1017		8023	
102	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,7076	320090,00	--	546586	--	546586	--	590313
		СП - 8%			--	--	--	--		43727	
103	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13804	339988,00	--	46932	--	46932	--	50687

		СП - 8%			--	--	--	--		3755	
104	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,56022	363218,00	--	203482	--	203482	--	219761
		СП - 8%			--	--	--	--		16279	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (АС-14,АС-17)									
105	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	$м^3$	33,338	38817,69	6486,96	1294104	216262	694862	396126	1825448
		НР - 91%; СП - 8%			11487,79	1569,47	382980	52323		135218	
106	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,958	29743,84	1487,43	28495	1425	1705	23563	56222
		НР - 91%; СП - 8%			26477,41	550,80	25365	528		4165	
107	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,832	320090,00	--	266315	--	266315	--	287620
		СП - 8%			--	--	--	--		21305	
108	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,126	363218,00	--	45765	--	45765	--	49426
		СП - 8%			--	--	--	--		3661	
109	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,43348	30217,04	1191,19	43316	1707	2551	36153	85827
		НР - 91%; СП - 8%			27246,85	468,18	39058	671		6358	
110	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,09472	339988,00	--	372192	--	372192	--	401967
		СП - 8%			--	--	--	--		29775	
111	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,33876	363218,00	--	123044	--	123044	--	132887
		СП - 8%			--	--	--	--		9843	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								17 750 799
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ (АС-29)									
112	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	169	10202,83	1601,21	1724278	270604	633017	1055297	3001942
		НР - 118%; СП - 8%			4855,96	435,87	820657	73662		222367	
113	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	88	8148,51	1216,09	717069	107016	282542	420135	1228180
		НР - 118%; СП - 8%			3721,72	324,26	327511	28535		90976	

114	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 СП - 8%	$м^2$	1428,354	9489,00 --	-- --	13553651 --	-- --	13553651	-- 1084292	14637943
115	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий.Промазка и расшивка швов снизу раствором НР - 118%; СП - 8%	м шва	1277,2	585,83 574,48	3,83 1,93	748222 733726	4892 2465	9604	868700 129355	1746277
116	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8%	т	0,0872	504309,30 493756,50	2951,30 1401,79	43976 43056	257 122	663	39292 6661	89929
117	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,0872	363218,00 --	-- --	31673 --	-- --	31673	-- 2534	34207
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС (АС-30)									
118	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	32,372	46261,02 14361,60	5937,36 1400,94	1497562 464914	192204 45351	840444	464341 156952	2118855
119	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,083728	363218,00 --	-- --	30412 --	-- --	30412	-- 2433	32845
120	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	2,599808	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	77328 68836	3867 1432	4625	63944 11302	152574
121	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	2,201504	339988,00 --	-- --	748485 --	-- --	748485	-- 59879	808364
122	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,398304	363218,00 --	-- --	144671 --	-- --	144671	-- 11574	156245
		КОМПЕНСАТОР (АС-31)									
123	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство НР - 92%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	12,6	4739,57 1568,96	17,76 5,20	59719 19769	224 66	39726	18248 6237	84204
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								24 091 565
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-1:	Тенге								63 735 062

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-6 ВЫГРЕБ 50 м3

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

853 093

1	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3 *НР - 36%; СП - 8%*	м^3 грунта	505,663275	319,37	319,37	161494	161493	--	16692	192441
					--	91,69	--	46364		14255	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 36%; СП - 8%*	м^3 грунта	9,006725	2596,94	--	23390	--	--	8420	34355
					2596,94	--	23390	--		2545	
		ПОДУШКА ИЗ ПРИВОЗНОГО СУГЛИНКА									
3	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3/ПОГРУЗКА/ *НР - 36%; СП - 8%*	м^3 грунта	79,92	181,16	172,54	14478	13790	56	1539	17298
					7,91	45,59	632	3644		1281	
4	С3412-102-0320 412-102-0320 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км/ЗАВОЗ/ *СП - 8%*	т·км	139,86	310,00	--	43357	--		--	46826
					--	--	--	--		3469	
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки *НР - 36%; СП - 8%*	м^3 грунтовой подушки	79,92	751,87	749,16	60089	59873	10	7158	72626
					2,58	246,21	206	19677		5379	
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА,ОБВАЛОВКА									
6	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 *НР - 36%; СП - 8%*	м^3 грунта	606,06	30,77	30,77	18648	18648	--	2248	22569
					--	10,30	--	6242		1673	
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 *НР - 36%; СП - 8%*	м^3 грунта	67,34	1341,66	--	90347	--	--	32525	132702
					1341,66	--	90347	--		9830	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 36%; СП - 8%*	м^3 уплотненного грунта	606,06	261,58	117,94	158533	71479	--	44327	219091
					143,64	59,54	87054	36085		16230	
		НЕДОСТАТОК ГРУНТА									
9	Е11-010102-0319 1101-0102-0319 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3 *НР - 36%; СП - 8%*	м^3 грунта	158,73	145,00	138,07	23016	21915	95	2448	27500
					6,34	36,48	1006	5790		2037	
10	С3412-102-0320 412-102-0320 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км/ЗАВОЗ/	т·км	261,9045	310,00	--	81190	--		--	87685

		СП - 8%			--	--	--	--		6495	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**853 093**
РАЗДЕЛ 2. ВЫГРЕБ											
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная.Устройство**	$м^3$	3,136	20136,93	1614,87	63149	5064	51358	3648	72140
		НР - 45,5%; СП - 8%			2145,15	411,19	6727	1289		5344	
12	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство**	м 3	39,53	43822,83	4321,61	1732316	170833	996364	290938	2185115
		НР - 45,5%; СП - 8%			14295,96	1879,74	565119	74306		161860	
13	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,70754	405165,00	--	286670	--	286670	--	309604
		СП - 8%			--	--	--	--		22934	
14	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,09206	331233,00	--	30493	--	30493	--	32932
		СП - 8%			--	--	--	--		2439	
15	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,08258	354275,00	--	29256	--	29256	--	31596
		СП - 8%			--	--	--	--		2340	
16	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство м**	$м^3$	4,6	79217,31	2696,74	364400	12405	213068	64711	463440
		НР - 45,5%; СП - 8%			30201,60	716,07	138927	3294		34329	
17	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,40468	331233,00	--	134043	--	134043	--	144766
		СП - 8%			--	--	--	--		10723	
18	Е11-70201-201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,22	21316,40	10369,24	4690	2281	186	1895	7112
		НР - 59%; СП - 8%			10102,78	4500,21	2223	990		527	
19	С1261-101-0363 261-101-0363 РСНБ РК 2022	**Сборные железобетонные изделия и конструкции**	$м^3$	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
20	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	4	5806,00	--	23224	--	23224	--	25082
		СП - 8%			--	--	--	--		1858	

21	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	5952,00 --	-- --	5952 --	-- --	5952	-- 476	6428
22	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Люки.Установка НР - 49,5%; СП - 8%	шт.	1	4529,63 2596,95	655,88 299,08	4530 2597	656 299	1277	1434 477	6441
23	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	1	19329,00 --	-- --	19329 --	-- --	19329	-- 1546	20875
24	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2022	Емкости.Испытание на водонепроницаемость НР - 45,5%; СП - 8%	$м^3$ емкости	50	316,35 134,66	4,05 2,04	15818 6733	202 102	8883	3110 1514	20442
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО									
25	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство НР - 45,5%; СП - 8%	$м^3$	0,2	31877,27 8374,59	2559,00 662,45	6375 1675	511 132	4189	822 576	7773
26	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 100 мм.Укладка НР - 49,5%; СП - 8%	км трубопровода	0,002	943469,68 752685,00	5474,13 2601,72	1887 1505	11 5	371	748 211	2846
27	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами НР - 49%; СП - 8%	зонт	1	9030,32 763,92	67,24 22,68	9030 764	68 23	8198	385 753	10169
28	С1261-102-0127 261-102-0127 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70/ХОМУТ/ СП - 8%	т	0,00034	409769,00 --	-- --	139 --	-- --	139	-- 11	150
29	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,000264	1528659,00 --	-- --	404 --	-- --	404	-- 32	436
30	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022	Накладки арматурные стыковые.Установка НР - 59%; СП - 8%	т стальных элементов	0,00184	458768,91 415480,00	19696,75 2426,76	844 764	36 4	44	454 104	1402
31	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00184	339988,00 --	-- --	626 --	-- --	626	-- 50	676

32	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка ОПОРНОГО КОЛЬЦА НР - 59%; СП - 8%	т стальных элементов	0,00353	1227453,42 104358,80	10864,34 2336,04	4333 368	38 8	3927	222 364	4920
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								3 354 345
РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ											
		ДНИЩЕ									
33	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР - 46,5%; СП - 8%	м 2 поверхности	29,16	6209,84 370,16	10,71 3,07	181079 10794	313 90	169972	5061 14891	201031
34	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР - 46,5%; СП - 8%	м 2 поверхности	21,16	1522,42 725,42	18,01 9,07	32214 15350	381 192	16483	7227 3155	42596
35	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сооружения емкостные.Железнение поверхности НР - 45,5%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	21,16	729,89 655,45	1,35 0,68	15444 13869	28 14	1547	6317 1741	23502
36	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой/ ТОЛЩ.5ММ НР - 47%; СП - 8%	м 2 изолируемой поверхности	21,16	1862,08 647,11	56,26 9,09	39402 13693	1190 192	24519	6526 3674	49602
37	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 К=3	Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР - 47%; СП - 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	21,16	1363,04 655,11	87,78 15,22	28842 13862	1857 322	13123	6667 2841	38349
		СТЕНЫ									
38	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 46,5%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	94,176	6230,23 770,92	11,31 3,07	586738 72602	1065 289	513071	33895 49651	670283
39	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом НР - 46,5%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	69,92	2828,60 1884,34	18,01 9,07	197776 131753	1259 634	64764	61560 20747	280083
40	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сооружения емкостные.Железнение поверхности НР - 45,5%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	69,92	729,89 655,45	1,35 0,68	51034 45829	95 48	5110	20874 5752	77660
41	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 К=1,5	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону/ В 3 СЛОЯ	$м^2$ поверхности	69,92	6069,61	39,57	424387	2766	371948	23319	483523

		НР - 46,5%; СП - 8%			710,42	6,80	49673	475		35817	
		ПОКРЫТИЕ									
42	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ ОТМОСТКА ГОРЛОВИНЫ ШИР.0,7М ТОЛЩ.0,15М	м 3 подстилающего слоя	0,507	27256,10	11,52	13819	6	10581	1519	16565
		НР - 47%; СП - 8%			6375,72	--	3232	--		1227	
43	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	28,606104	635,40	17,97	18176	514	13745	1871	21650
		НР - 46%; СП - 8%			136,93	5,25	3917	150		1604	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1 904 844
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-6:	Тенге								6 112 282

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	73 529 587,79
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	73 529 587,79
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	2 132 358,05
Итого с временными	Тенге	75 661 945,84
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге	529 633,62
Итого с зимними	Тенге	76 191 579,46
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	1 523 831,59
Итого СМР	Тенге	77 715 411,04
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	77 715 411,04
в текущих ценах на 2023 год - 60 %, К=1,079	Тенге	50 312 957,11
в текущих ценах на 2024 год - 40 %, К=1,163	Тенге	36 153 209,22
Итого в текущих ценах	Тенге	86 466 166,33
Понижающий коэффициент К=0,95	Тенге	82 142 857,14
НДС (12%)	Тенге	9 857 142,86
ВСЕГО	Тенге	92 000 000,00

Технический надзор:
ТОО "ЗКА проект"

Директор_____ **Абишев А.Т.**

Инженер_____ **Жаксыбай У.Е.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Конструктор-80"

_____ **Ториев О.**

Инженер-эксперт ТОО "Конструктор-80"

_____ **Шолбаев Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "УМІРЗАК"

_____ **Момбекулы Б.**

Начальник участка_____ **Утаров М.А.**