Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ЗКА проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Форма № 3-КС

Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Когерту, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области (корректировка сметной документации)

1-ый экз +
бух. акт

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат от 04.06.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**523 360 744,56**	**56 074 365,49**							**22 543 658,47**	**210 407 479,08**
Затраты инжиниринговых услуг	8 720 222,07	934 309,51							650 068,94	6 067 310,07
Затраты авторского надзора	3 386 963,77	362 888,97							252 488,97	2 356 563,77
Всего по стройке	**535 467 930,40**	**57 371 563,97**							**23 446 216,38**	**218 831 352,91**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ Усербаев Ж.

Главный специалист

_____ Бердалиев Р.

Технический надзор:
Директор ТОО "ЗКА проект"

_____ Абишев А.

Инженер-эксперт

_____ Жаксыбай Ү.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ Момбекұлы Б.

Начальник участка _____ Утаров М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ЗКА проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Форма-2

Доп.соглашение №2 от 14.02.2024 года к договору №149 от 20.09.2023 г.;

Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Когерту, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области (корректировка сметной документации)

А К Т №5

приемки выполненных работ

за июнь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы блок А											
РАЗДЕЛ 3. РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ,МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП-1,БАЛКИ (АС-36)											
		РАМА РМ-1 = 2ШТ (АС-38)									
26	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство									
		НР - 45,5%; СП - 8%	$м^3$	2,292	53178,88	8094,68	121886	18553	61820	20929	154241
					18112,14	1957,10	41513	4486		11425	
27	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 45,5%; СП - 8%	$м^3$	0,996	79310,72	7862,47	78993	7831	47561	11582	97822
					23696,64	1861,26	23602	1854		7246	
28	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 45,5%; СП - 8%	т	0,418056	29743,84	1487,43	12435	622	744	5141	18982
					26477,41	550,80	11069	230		1406	
		РАМА РМ-2 = 1ШТ (АС-40)									
32	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство									
		НР - 45,5%; СП - 8%	$м^3$	1,146	53178,88	8094,68	60943	9277	30910	10465	77120
					18112,14	1957,10	20757	2243		5713	

33	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 45,5%; СП - 8%*	м^3	0,978	79310,72 23696,64	7862,47 1861,26	77566 23175	7689 1820	46701	11373 7115	96054
34	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,30444	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	9055 8061	453 168	542	3744 1024	13823
35	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,486527	320090,00 --	-- --	155732 --	-- --	155732	-- 12459	168191
36	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 62 мм *СП - 8%*	т	0,01872	339988,00 --	-- --	6365 --	-- --	6365	-- 509	6874
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,27312	363218,00 --	-- --	99202 --	-- --	99202	-- 7936	107138
38	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,0288	489778,00 --	-- --	14106 --	-- --	14106	-- 1128	15234
		РАМА РМ-3 = 2ШТ (АС-42)									
39	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	м^3	1,146	53178,88 18112,14	8094,68 1957,10	60943 20757	9277 2243	30910	10465 5713	77120
40	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 45,5%; СП - 8%*	м^3	1,764	79310,72 23696,64	7862,47 1861,26	139904 41801	13869 3283	84234	20513 12833	173251
41	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,344628	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	10251 9125	513 190	613	4238 1159	15648
42	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,851	320090,00 --	-- --	272397 --	-- --	272397	-- 21792	294189

43	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 72 мм *СП - 8%*	т	0,03456	339988,00 --	--	11750 --	--	11750 --	--	940	12690
44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,2632	363218,00 --	--	95599 --	--	95599 --	--	7648	103247
45	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,0504	489778,00 --	--	24685 --	--	24685 --	--	1975	26660
	РАМА РМ-4 = 1ШТ (АС-44)											
46	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	$м^3$	1,719	53178,88 18112,14	8094,68 1957,10	91414 31135	13915 3364	46365 --	15697 8569	--	115680
47	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 45,5%; СП - 8%*	$м^3$	1,065	79310,72 23696,64	7862,47 1861,26	84466 25237	8374 1982	50855 --	12385 7748	--	104599
48	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,442389	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	13158 11713	658 244	787 --	5440 1488	--	20087
49	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	1,10215	320090,00 --	--	352787 --	--	352787 --	--	28223	381010
50	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 82 мм *СП - 8%*	т	0,02016	339988,00 --	--	6854 --	--	6854 --	--	548	7402
51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,35232	363218,00 --	--	127969 --	--	127969 --	--	10238	138207
52	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,0324	489778,00 --	--	15869 --	--	15869 --	--	1270	17139
	РАМА РМ-5 = 1ШТ (АС-47)											

53	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство** *НР - 45,5%; СП - 8%*	м^3	2,286	53178,88 18112,14	8094,68 1957,10	121567 41404	18504 4474	61658	20875 11395	153837
54	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 45,5%; СП - 8%*	м^3	0,951	79310,72 23696,64	7862,47 1861,26	75424 22536	7477 1770	45412	11059 6919	93402
55	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,39306	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	11691 10407	585 216	699	4834 1322	17847
56	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,90084	320090,00 --	-- --	288350 --	-- --	288350	-- 23068	311418
57	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,40936	363218,00 --	-- --	148687 --	-- --	148687	-- 11895	160582
58	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм** *СП - 8%*	т	0,036	489778,00 --	-- --	17632 --	-- --	17632	-- 1411	19043
		РАМА РМ-6 = 1ШТ (АС-50)									
59	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство** *НР - 45,5%; СП - 8%*	м^3	0,57	53178,88 18112,14	8094,68 1957,10	30312 10324	4614 1116	15374	5205 2841	38358
60	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 45,5%; СП - 8%*	м^3	1,914	79310,72 23696,64	7862,47 1861,26	151801 45355	15049 3562	91397	22258 13925	187983
61	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,2913	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	8664 7713	433 160	518	3582 980	13226
62	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,7129	320090,00 --	-- --	228192 --	-- --	228192	-- 18255	246447

63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,2581	363218,00 --	--	93747 --	--	93747 --	-- 7500	101247
64	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,0252	489778,00 --	--	12342 --	--	12342 --	-- 987	13329
		РАМА РМ-7 = 1ШТ (АС-52)									
65	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	$м^3$	1,716	53178,88 18112,14	8094,68 1957,10	91255 31080	13890 3358	46284	15670 8554	115479
66	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 45,5%; СП - 8%*	$м^3$	1,305	79310,72 23696,64	7862,47 1861,26	103500 30924	10261 2429	62316	15176 9494	128170
67	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,428034	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	12731 11333	637 236	761	5264 1440	19435
68	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	1,02319	320090,00 --	--	327513 --	--	327513 --	-- 26201	353714
69	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 107 мм *СП - 8%*	т	0,02304	339988,00 --	--	7833 --	--	7833 --	-- 627	8460
70	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,38055	363218,00 --	--	138223 --	--	138223 --	-- 11058	149281
71	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,0324	489778,00 --	--	15869 --	--	15869 --	-- 1270	17139
		РАМА РМ-8 = 1ШТ (АС-54)									
72	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	$м^3$	1,869	53178,88 18112,14	8094,68 1957,10	99391 33852	15129 3658	50411	17067 9317	125775

73	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 45,5%; СП - 8%*	м^3	1,23	79310,72 23696,64	7862,47 1861,26	97552 29147	9671 2289	58734	14303 8948	120804
74	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,38877	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	11564 10294	578 214	692	4781 1308	17652
75	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,8945	320090,00 --	-- --	286321 --	-- --	286321	-- 22906	309227
76	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0216	339988,00 --	-- --	7344 --	-- --	7344	-- 587	7931
77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,3798	363218,00 --	-- --	137950 --	-- --	137950	-- 11036	148986
78	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,0324	489778,00 --	-- --	15869 --	-- --	15869	-- 1270	17139
		РАМА РМ-9 = 2ШТ (АС-57)									
79	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	м^3	4,572	53178,88 18112,14	8094,68 1957,10	243134 82809	37009 8948	123316	41749 22791	307674
80	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 45,5%; СП - 8%*	м^3	5,532	79310,72 23696,64	7862,47 1861,26	438747 131090	43495 10296	264162	64331 40246	543324
81	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	1,204632	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	35830 31896	1792 664	2143	14814 4052	54696
82	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	2,73128	320090,00 --	-- --	874255 --	-- --	874255	-- 69940	944195
83	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,24096	363218,00	--	450739	--	450739	--	486798

		СП - 8%			--	--	--	--		36059		
84	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,072	489778,00	--	35264	--	35264	--		38085
		СП - 8%			--	--	--	--		2821		
		РАМА РМ-10 = 2ШТ (АС-58)										
85	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство	$м^3$	0,672	53178,88	8094,68	35736	5440	18125	6136		45222
		НР - 45,5%; СП - 8%			18112,14	1957,10	12171	1315		3350		
86	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,54	79310,72	7862,47	42828	4246	25786	6280		53036
		НР - 45,5%; СП - 8%			23696,64	1861,26	12796	1005		3929		
87	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,149484	29743,84	1487,43	4446	222	266	1838		6787
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	3958	82		503		
88	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,34792	320090,00	--	111366	--	111366	--		120275
		СП - 8%			--	--	--	--		8909		
89	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01008	339988,00	--	3427	--	3427	--		3701
		СП - 8%			--	--	--	--		274		
90	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14028	363218,00	--	50952	--	50952	--		55028
		СП - 8%			--	--	--	--		4076		
91	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0168	484006,00	--	8131	--	8131	--		8782
		СП - 8%			--	--	--	--		651		
		РАМА РМ-11 = 2ШТ (АС-59)										
92	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,252	79310,72	7862,47	19986	1981	12033	2930		24750
		НР - 45,5%; СП - 8%			23696,64	1861,26	5972	469		1833		
93	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,055524	29743,84	1487,43	1651	83	99	683		2521
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	1470	31		187		

94	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,15684	320090,00 --	-- --	50203 --	-- --	50203	-- 4016	54219
95	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00504	339988,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851
96	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0232	363218,00 --	-- --	8427 --	-- --	8427	-- 674	9101
97	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,0108	484006,00 --	-- --	5227 --	-- --	5227	-- 418	5645
	РАМА РМ-12 = 1ШТ (АС-61)											
98	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	$м^3$	1,839	53178,88 18112,14	8094,68 1957,10	97796 33308	14886 3599	49602	16793 9167	123756
99	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 45,5%; СП - 8%*	$м^3$	1,632	79310,72 23696,64	7862,47 1861,26	129435 38673	12832 3038	77931	18978 11873	160286
100	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,415272	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	12352 10995	618 229	739	5107 1397	18855
101	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,94894	320090,00 --	-- --	303746 --	-- --	303746	-- 24300	328046
102	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,4353	363218,00 --	-- --	158109 --	-- --	158109	-- 12649	170758
103	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,0324	489778,00 --	-- --	15869 --	-- --	15869	-- 1270	17139
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге								8 722 850
РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ (АС-29)												
114	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м 3 кладки	88,416	35149,26	3495,83	3107757	309087	1976804	424650	3815000

		НР - 46,5%; СП - 8%			9295,44	1033,30	821866	91360		282593		
115	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	127,947	34996,28	3495,83	4477669	447281	2902031	586163	5468938
		НР - 46,5%; СП - 8%			8818,94	1033,30	1128357	132208		405107	
116	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,960237	99281,00	2921,60	95333	2805	0	43490	149929
		НР - 46,5%; СП - 8%			96359,40	1041,01	92528	1000		11106	
117	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	3,20079	405165,00	--	1296848	--	1296848	--	1400596
		СП - 8%			--	--	--	--		103748	
118	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	151,101	6079,04	320,98	918549	48500	433066	209739	1218551
		НР - 46,5%; СП - 8%			2891,99	93,11	436983	14069		90263	
119	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,13549	405165,00	--	460061	--	460061	--	496866
		СП - 8%			--	--	--	--		36805	
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-21-26)									
124	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	$м^3$	9,522	82112,98	5485,25	781880	52231	524380	99036	951389
		НР - 45,5%; СП - 8%			21557,36	1301,35	205269	12391		70473	
125	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,762686	29743,84	1487,43	52429	2622	3136	21677	80035
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	46671	971		5929	
126	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,79224	320090,00	--	1213858	--	1213858	--	1310967
		СП - 8%			--	--	--	--		97109	
127	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,68496	339988,00	--	232878	--	232878	--	251508
		СП - 8%			--	--	--	--		18630	
128	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,39842	363218,00	--	507931	--	507931	--	548566
		СП - 8%			--	--	--	--		40635	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (АС-22-24,-28)									
129	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	$м^3$	27,9	38817,69	6486,96	1083014	180986	581518	165755	1348670
		НР - 45,5%; СП - 8%			11487,79	1569,47	320509	43788		99902	

130	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 188 мм *СП - 8%*	т	0,1232	339988,00 --	-- --	41887 --	-- --	41887	-- 3351	45238
131	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,73287	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	21798 19404	1090 404	1304	9013 2465	33276
132	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	2,1216	320090,00 --	-- --	679103 --	-- --	679103	-- 54328	733431
133	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 191 мм *СП - 8%*	т	0,3213	363218,00 --	-- --	116702 --	-- --	116702	-- 9336	126038
134	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	1,328856	30217,04 27246,85	1191,19 468,18	40154 36207	1583 622	2364	16757 4553	61464
135	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	3,50154	339988,00 --	-- --	1190482 --	-- --	1190482	-- 95239	1285721
136	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,92798	363218,00 --	-- --	337059 --	-- --	337059	-- 26965	364024
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**								19 690 207
РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ											
	ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ = 707,78 М2 (АС-21)										
456	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство *НР - 47%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	56,6224	26298,01 5419,36	9,79 --	1489056 306857	554 --	1181645	144223 130662	1763941
457	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 47%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	707,78	936,98 499,29	35,92 20,50	663176 353387	25423 14509	284366	172911 66885	902972
458	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой *НР - 47%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	707,78	1756,57 550,04	47,82 7,73	1243265 389307	33846 5471	820112	185545 114306	1543116
459	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 47%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	707,78	936,98 499,29	35,92 20,50	663176 353387	25423 14509	284366	172911 66885	902972

460	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 К=4	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 47%; СП - 8%*	м² стяжки	707,78	449,73	24,43	318310	17291	283551	12719	357514
					24,68	13,56	17468	9597		26485	
461	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство *НР - 47%; СП - 8%*	м² покрытия	707,78	1274,57	127,54	902115	90271	453495	185771	1174915
					506,30	52,15	358349	36911		87029	
462	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 К=2	Покрытия бетонные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 47%; СП - 8%*	м² покрытия	707,78	-213,37	-10,53	-151019	-7453	-122920	-11749	-175791
					-29,17	-6,14	-20646	-4346		-13023	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге								6 469 639
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:		Тенге								34 882 697
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Общестроительные работы Блок Б											
РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ,МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ (АС-36)											
КАНАЛ ТЕПЛОСЕТИ (АС-94)											
33	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство/ ТОЛЩ.100ММ *НР - 47%; СП - 8%*	м² покрытия	7,8	6080,51	419,71	47428	3274	37974	3445	54943
					792,27	147,39	6180	1150		4070	
34	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство *НР - 59%; СП - 8%*	м³ сборных конструкций	0,948	16821,78	3179,92	15947	3015	7238	4065	21613
					6006,32	1261,45	5694	1196		1601	
35	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15,под расчетную нагрузку 8 тс/м²,объемом до 0,5 м³ СТ РК 937-92/ ЛК75.45.45-1=12ШТ *СП - 8%*	м³	0,72	63932,00	--	46031	--	46031	--	49713
					--	--	--	--		3682	
36	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15,под расчетную нагрузку 8 тс/м²,объемом до 0,5 м³ СТ РК 937-92/ ПТ75.45.6-3=12ШТ *СП - 8%*	м³	0,228	76111,00	--	17353	--	17353	--	18741
					--	--	--	--		1388	
37	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя *НР - 46,3%; СП - 8%*	м² поверхности	1	5138,41	9,10	5138	9	4814	148	5708
					314,64	2,61	315	3		423	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								150 718
РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ В ОСЯХ "Г-Ж" (АС-73)											
ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК (АС-72)											

188	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной.Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	540	5786,71	51,16	3124823	27627	2849941	117040	3501214
		НР - 45%; СП - 8%			457,88	23,77	247255	12836		259351	
	КРОВЛЯ (АС-73)										
195	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м,массой до 3 т.Монтаж на высоте до 25 м/ ФЕРМА Ф-1	т конструкций	7,9194	76759,73	28162,70	607891	223032	67779	137769	805313
		НР - 34,5%; СП - 8%			40038,40	10385,96	317080	82251		59653	
197	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	5,35054	122715,38	23955,48	656594	128174	21439	190384	914736
		НР - 34,5%; СП - 8%			94753,32	8383,35	506981	44855		67758	
200	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж/ ПРОГОНЫ П-1,П-2	т конструкций	6,1152	43783,05	11965,15	267742	73169	49971	58941	352818
		НР - 34,5%; СП - 8%			23646,40	4291,19	144602	26241		26135	
203	Е11-130301-1707 1113-0301-1707 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска огнезащитными составами.Предел огнестойкости R-30 (АС-75,УКАЗ.П.4)	$м^2$	562,16906	2456,61	25,75	1381030	14476	1165146	69597	1566675
		НР - 34,5%; СП - 8%			358,27	0,58	201408	326		116049	
205	С1224-102-1005 224-102-1005 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм,толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м 2	731,4	3662,00	--	2678387	--	2678387	--	2892658
		СП - 8%			--	--	--	--		214271	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге								10 033 414
	РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ В ОСЯХ "А-Ж" - "1-14" (АС-87)										
242	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	986,5	5042,18	27,65	4974111	27276	3348744	737932	6169009
		НР - 46%; СП - 8%			1619,96	6,20	1598091	6116		456967	
245	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	29	5070,97	17,76	147058	515	101043	20999	181502
		НР - 46%; СП - 8%			1568,96	5,20	45500	151		13445	
	УЗЕЛ "3" (АС-10)										

246	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа.Устройство *НР - 46%; СП - 8%*	м примыканий	48,5	972,36 713,33	14,42 3,80	47159 34597	699 184	11863	15999 5053	68211
247	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,31428	521742,00 --	-- --	163973 --	-- --	163973	-- 13118	177091
248	С1224-204-0113 224-204-0113 РСНБ РК 2022	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 *СП - 8%*	м	48,5	343,00 --	-- --	16636 --	-- --	16636	-- 1331	17967
		СЛУХОВОЕ ОКНО = 4ШТ (АС-88,-89)									
249	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	Окна слуховые.Устройство *НР - 45%; СП - 8%*	слуховое окно	4	12083,22 9814,03	1098,79 515,00	48333 39256	4395 2060	4682	18592 5354	72279
250	С1215-202-0503 215-202-0503 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	$м^3$	0,976	165331,00 --	-- --	161363 --	-- --	161363	-- 12909	174272
251	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	$м^3$	0,172	165331,00 --	-- --	28437 --	-- --	28437	-- 2275	30712
259	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 46%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	23,24	10484,80 1619,96	27,65 6,20	243667 37648	642 144	205377	17384 20884	281935
260	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство/ ФАРТУК *НР - 46%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	18,6	4739,57 1568,96	17,76 5,20	88156 29183	331 97	58642	13468 8130	109754
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								7 282 732
		РАЗДЕЛ 9. ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ (АС-14)									
		ОКОННЫЕ БЛОКИ									
306	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 45%; СП - 8%*	м 2	80,608	4919,59 1716,29	227,83 120,64	396558 138347	18365 9725	239846	66632 37055	500246

307	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих** *НР - 45%; СП - 8%*	м^2	2,718	6405,75 2318,02	221,43 117,57	17411 6300	602 320	10509	2979 1631	22021
308	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 м^2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих** *НР - 45%; СП - 8%*	м^2	61,54	4543,07 1566,36	221,35 117,57	279581 96394	13622 7235	169565	46633 26097	352311
313	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 45%; СП - 8%*	м	34,65	3457,51 313,79	6,43 3,34	119803 10873	223 116	108707	4945 9980	134728
		ВИТРАЖ В-1 = 2ШТ									
338	С1223-203-0805 223-203-0805 РСНБ РК 2022	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный,со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15,двупольный** *СП - 8%*	м 2	12,6	102042,00 --	-- --	1285729 --	-- --	1285729	-- 102858	1388587
339	С1223-503-0205 223-503-0205 РСНБ РК 2022	**Доборные планки дверные из жесткого поливинилхлорида** *СП - 8%*	м^2	2,6	918,00 --	-- --	2387 --	-- --	2387	-- 191	2578
340	С1223-102-0306 223-102-0306 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м^2	18,4	38365,00 --	-- --	705916 --	-- --	705916	-- 56473	762389
		ВИТРАЖ В-2 = 2ШТ									
342	С1223-503-0205 223-503-0205 РСНБ РК 2022	**Доборные планки дверные из жесткого поливинилхлорида** *СП - 8%*	м^2	2,1	918,00 --	-- --	1928 --	-- --	1928	-- 154	2082
343	С1223-102-0306 223-102-0306 РСНБ РК 2022	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м^2	10,5	38365,00 --	-- --	402833 --	-- --	402833	-- 32227	435060
		ВИТРАЖ В-3 = 1ШТ									
345	С1223-203-0805 223-203-0805 РСНБ РК 2022	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный,со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15,двупольный** *СП - 8%*	м 2	3,36	102042,00 --	-- --	342861 --	-- --	342861	-- 27429	370290

346	С1223-503-0205 223-503-0205 РСНБ РК 2022	Доборные планки дверные из жесткого поливинилхлорида	м^2	3,5	918,00	--	3213	--	3213	--	3470
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
347	С1223-102-0306 223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м^2	18,94	38365,00	--	726633	--	726633	--	784764
		СП - 8%			--	--	--	--		58131	
		ВИТРАЖ В-4 = 1ШТ									
349	С1223-203-0804 223-203-0804 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный,со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13,двупольный	м 2	2,52	112952,00	--	284639	--	284639	--	307410
		СП - 8%			--	--	--	--		22771	
350	С1223-503-0205 223-503-0205 РСНБ РК 2022	Доборные планки дверные из жесткого поливинилхлорида	м^2	0,3	918,00	--	275	--	275	--	297
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
351	С1223-102-0306 223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м^2	2,58	38365,00	--	98982	--	98982	--	106901
		СП - 8%			--	--	--	--		7919	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**								
РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ (АС-21)											5 173 134
		ТИП К = 290,8 М2									
360	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.Устройство/ ПОРИЗОВАННЫЕ ТОЛЩ.55ММ	м 2 стяжки	290,8	1446,57	35,99	420663	10465	223219	90683	552253
		НР - 47%; СП - 8%			642,98	20,50	186979	5961		40907	
361	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 К=7	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м^2 стяжки	290,8	1428,05	42,74	415277	12429	390044	9262	458502
		НР - 47%; СП - 8%			44,03	23,73	12804	6901		33963	
362	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамогранита для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м^2 покрытия	290,8	5405,55	94,61	1571934	27513	1027475	249725	1967390
		НР - 47%; СП - 8%			1777,67	49,46	516946	14383		145732	
363	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	306,53	4083,75	15,59	1251792	4779	1124285	58621	1415246
		НР - 47%; СП - 8%			400,38	6,52	122728	1999		104833	
		ТИП КР = 269,1 М2									
371	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.Устройство/ ПОРИЗОВАННАЯ ИЗ ФОСФОГИПСА ТОЛЩ.50ММ	м 2 стяжки	269,1	1479,40	35,99	398107	9685	215396	83916	520585

		НР - 47%; СП - 8%			642,98	20,50	173026	5517		38562	
372	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 К=6	Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105									
		НР - 47%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	269,1	1273,29	36,64	342642	9859	322627	7346	377988
					37,74	20,34	10156	5473		28000	
373	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство									
		НР - 47%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	269,1	5696,77	94,61	1533001	25460	1029170	231090	1905217
					1777,67	49,46	478371	13310		141127	
374	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических.Устройство									
		НР - 47%; СП - 8%	м плинтусов	198,13	4048,87	2,30	802203	456	712957	41839	911565
					448,14	1,16	88790	230		67523	
		ТИП Л = 188,11 М2									
375	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство									
		НР - 47%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	188,1	936,98	35,92	176246	6757	75573	45953	239974
					499,29	20,50	93916	3856		17775	
		ТИП Б = 8,57 М2									
379	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство/ ТОЛЩ.80ММ									
		НР - 47%; СП - 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	8,81	491,45	42,33	4330	373	--	1950	6782
					449,12	21,79	3957	192		502	
380	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200									
		СП - 8%	м 3	0,725944	73531,00	--	53379	--	53379	--	57649
					--	--	--	--		4270	
381	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство/ ТОЛЩ.40ММ									
		НР - 47%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	8,81	936,98	35,92	8255	317	3539	2152	11240
					499,29	20,50	4399	181		833	
382	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
		НР - 47%; СП - 8%	$м^2$ стяжки	8,81	449,73	24,43	3962	215	3530	158	4450
					24,68	13,56	217	119		330	
383	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство/ ТОЛЩ.20ММ									
		НР - 47%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	8,81	1274,57	127,54	11229	1123	5645	2312	14625
					506,30	52,15	4461	459		1083	
384	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501									
		НР - 47%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	8,81	-213,37	-10,53	-1880	-93	-1530	-146	-2188
					-29,17	-6,14	-257	-54		-162	
385	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022	Плинтуса цементные.Устройство									
		НР - 47%; СП - 8%	м плинтусов	9,25	234,83	1,53	2172	14	303	875	3291
					200,49	0,77	1855	7		244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**								8 444 569

РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ (АС-18)

ПОТОЛКИ

386	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/ ЗАТИРКА *НР - 40%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	2118	940,98 768,82	8,04 4,84	1992996 1628361	17029 10251	347606	655436 211885	2860317
387	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе/ ШПАТЛЕВКА *НР - 40%; СП - 8%*	м 2 отделываемой поверхности	1293,58	1190,95 764,95	5,62 2,21	1540589 989524	7270 2859	543795	396948 154997	2092534

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

390	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 40%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	241,5	1642,45 1151,96	104,56 85,88	396652 278198	25251 20740	93203	119576 41299	557527
391	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 40%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	2196,76	1992,45 1381,28	110,47 89,42	4376934 3034341	242676 196434	1099917	1292310 453543	6122787
392	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/Шпаклевка/ *НР - 40%; СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	1866,41	1166,88 552,58	5,62 2,21	2177877 1031341	10489 4125	1136047	414194 207358	2799429
393	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/ ЗАТИРКА *НР - 40%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	35,7	767,90 620,51	6,71 4,04	27414 22152	239 144	5023	8919 2907	39239
397	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 40%; СП - 8%*	м² поверхности облицовки	330,35	6374,56 3607,40	24,81 14,04	2105836 1191705	8196 4638	905935	478538 206750	2791124

ОТКОСЫ

398	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 40%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	146,834	4356,20 3284,92	55,26 33,25	639638 482338	8114 4882	149186	194888 66762	901289
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге								18 164 246

РАЗДЕЛ 14. КРЫЛЬЦО КР-1,ПАНДУС П-1 (АС-98)

451	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2/ ПОДСЫПКА ПОД ПАНДУС И КРЫЛЬЦО	м³ грунта	20,8575	1252,52	--	26124	--	--	9405	38371

		НР - 36%; СП - 8%			1252,52	--	26124	--		2842	
		КРЫЛЬЦО КР-1									
452	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м³.Устройство**									
		НР - 45,5%; СП - 8%	м³	4,4	24945,04	535,17	109758	2354	86415	9972	129308
					4770,23	210,74	20989	927		9578	
453	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	0,0782	405165,00	--	31684	--	31684	--	34219
					--	--	--	--		2535	
454	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка/ МН105-6**									
		НР - 45,5%; СП - 8%	т	0,009	1378973,35	1724,85	12411	15	9238	1440	14959
					350905,50	817,94	3158	7		1108	
		ПАНДУС П-1									
459	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м³.Устройство**									
		НР - 45,5%; СП - 8%	м³	6,27	24945,04	535,17	156405	3355	123141	14210	184264
					4770,23	210,74	29909	1321		13649	
460	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**									
		СП - 8%	т	0,09375	405165,00	--	37984	--	37984	--	41023
461	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка/ МН105-6**			--	--	--	--		3039	
		НР - 45,5%; СП - 8%	т	0,035	1378973,35	1724,85	48264	61	35921	5601	58174
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге		350905,50	817,94	12282	29		4309	
РАЗДЕЛ 15. НАВЕС (АС-100)											500 318
466	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство**									
		НР - 45,5%; СП - 8%	м³	0,324	30775,79	2175,15	9971	704	6961	1132	11992
					7118,40	563,08	2306	182		888	
467	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	**Детали закладные весом до 20 кг.Установка/ МН-1**									
		НР - 45,5%; СП - 8%	т	0,0852	1130858,35	1724,85	96349	147	87444	4016	108395
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге		102790,50	817,94	8758	70		8029	
РАЗДЕЛ 16. КРЫЛЬЦО КР-2,КР-2.1,КР-3,КР-4(2ШТ)(АС-101,-102,-105,-106)											120 387
483	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м 3.Устройство**									
		НР - 45,5%; СП - 8%	м³	9,51	28628,99	752,57	272262	7157	204081	29210	325589
					6416,82	333,64	61024	3173		24118	

484	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,15121	405165,00 --	-- --	61265 --	-- --	61265 --	-- 4901	66166
485	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка/ МН105-6 *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,039	1378973,35 350905,50	1724,85 817,94	53780 13685	67 32	40028	6241 4802	64823
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге								456 578
РАЗДЕЛ 17. ЛЕСТНИЦА ЛМ-1,ЛМ-2 В ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ											
	ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 (АС-103)										
490	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м^3.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	м^3	8,26	24945,04 4770,23	535,17 210,74	206046 39402	4421 1741	162223	18720 17981	242747
491	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА С-1 *СП - 8%*	т	0,0346	405165,00 --	-- --	14019 --	-- --	14019 --	-- 1121	15140
492	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА С-2 *СП - 8%*	т	0,22196	331233,00 --	-- --	73520 --	-- --	73520 --	-- 5882	79402
493	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,26492	354275,00 --	-- --	93855 --	-- --	93855 --	-- 7508	101363
494	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка/ МН118-3 *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,014	1378973,35 350905,50	1724,85 817,94	19306 4913	24 11	14369	2240 1724	23270
495	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж *НР - 34,5%; СП - 8%*	т конструкций	0,06685	34362,19 16864,59	13015,93 4651,03	2297 1127	870 311	300	496 223	3017
496	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,06685	1089090,00 --	-- --	72806 --	-- --	72806	-- 5824	78630
497	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,0136	504309,30 493756,50	2951,30 1401,79	6859 6715	40 19	104	3064 794	10717

498	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0136	320090,00 --	-- --	4353 --	-- --	4353	-- 348	4701
499	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж *НР - 34,5%; СП - 8%*	т конструкций	0,11386	122715,38 94753,32	23955,48 8383,35	13972 10789	2728 955	455	4051 1442	19465
500	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,11386	494281,00 --	-- --	56279 --	-- --	56279	-- 4502	60781
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-2 (АС-108)									
507	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м^3.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	м^3	8,26	24945,04 4770,23	535,17 210,74	206046 39402	4421 1741	162223	18720 17981	242747
508	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА С-1 *СП - 8%*	т	0,0346	405165,00 --	-- --	14019 --	-- --	14019	-- 1121	15140
509	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА С-2 *СП - 8%*	т	0,22196	331233,00 --	-- --	73520 --	-- --	73520	-- 5882	79402
510	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,26492	354275,00 --	-- --	93855 --	-- --	93855	-- 7508	101363
511	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	(РС304013РС130005)кладные весом до 4 кг.Установка/ МН118-3 *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,014	1378973,35 350905,50	1724,85 817,94	19306 4913	24 11	14369	2240 1724	23270
512	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж *НР - 34,5%; СП - 8%*	т конструкций	0,06685	34362,19 16864,59	13015,93 4651,03	2297 1127	870 311	300	496 223	3017
513	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,06685	1089090,00 --	-- --	72806 --	-- --	72806	-- 5824	78630

514	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0136	504309,30	2951,30	6859	40	104	3064	10717
		НР - 45,5%; СП - 8%			493756,50	1401,79	6715	19		794	
515	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0136	320090,00	--	4353	--	4353	--	4701
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
516	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,11386	122715,38	23955,48	13972	2728	455	4051	19465
		НР - 34,5%; СП - 8%			94753,32	8383,35	10789	955		1442	
517	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11386	494281,00	--	56279	--	56279	--	60781
		СП - 8%			--	--	--	--		4502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**								**1 278 466**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1:	**Тенге**								**51 604 562**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4 Эл.Об., освещение блок Б

РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ

48	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых 62 бороздах	м	1033	328,17	2,22	339000	2293	30433	110293	485242
		НР - 36%; СП - 8%			296,49	0,10	306274	103		35948	
49	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,51397	480684,00	--	247057	--	247057	--	266822
		СП - 8%			--	--	--	--		19765	
50	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,29561	800694,00	--	236693	--	236693	--	255628
		СП - 8%			--	--	--	--		18935	
51	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,25441	1242344,00	--	316065	--	316065	--	341350
		СП - 8%			--	--	--	--		25285	
52	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	503,99	88,00	--	44351	--	44351	--	47899
		СП - 8%			--	--	--	--		3548	

53	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм *СП - 8%*	м	509,04	111,00 --	-- --	56503 --	-- --	56503	-- 4520	61023
54	Е11-210101-0105 1121-0101-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола *НР - 36%; СП - 8%*	м	30	342,26 179,00	4,94 2,07	10268 5370	148 62	4750	1956 978	13202
55	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм *СП - 8%*	м	30,6	519,00 --	-- --	15881 --	-- --	15881	-- 1271	17152
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								1 488 318
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-4:		Тенге								1 488 318

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 Общестроительные работы БЛОК В

РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ (АС-60)

265	Е11-100104-0202 1110-0104-0202 РСНБ РК 2022	Потолки.Подшивка под штукатурку *НР - 90%; СП - 8%*	м² потолков	83,04	4030,35 573,01	40,37 19,39	334680 47583	3352 1610	283745	44274 30316	409270
268	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2022	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов).Установка *НР - 76%; СП - 8%*	м 2 поверхности покрытия изоляции	920	873,94 240,82	9,57 4,82	804025 221554	8804 4434	573667	171755 78062	1053842
269	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м² кровли	920	10484,80 1619,96	27,65 6,20	9646016 1490363	25438 5704	8130215	1376384 881792	11904193
272	С1224-105-0302 224-105-0302 РСНБ РК 2022	Заглушка конька круглого простая для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	шт.	2	1247,00 --	-- --	2494 --	-- --	2494	-- 200	2694
273	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	67	1490,00 --	-- --	99830 --	-- --	99830	-- 7986	107816
274	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	106,7	1024,00 --	-- --	109261 --	-- --	109261	-- 8741	118002
275	С1224-105-0105 224-105-0105 РСНБ РК 2022	Планка угла внутреннего для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	6	1196,00 --	-- --	7176 --	-- --	7176	-- 574	7750
	СЛУХОВОЕ ОКНО = 4ШТ (АС-61,-62)										

276	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	Окна слуховые.Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	4	45992,38 9814,03	1098,79 515,00	183970 39256	4395 2060	140319	37185 17692	238847
277	С1215-202-0503 215-202-0503 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 *СП - 8%*	$м^3$	0,976	165331,00 --	-- --	161363 --	-- --	161363	-- 12909	174272
278	С1215-204-0403 215-204-0403 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 *СП - 8%*	$м^3$	0,172	165331,00 --	-- --	28437 --	-- --	28437	-- 2275	30712
286	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	23,24	10484,80 1619,96	27,65 6,20	243667 37648	642 144	205377	34769 22275	300711
287	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	18,6	4739,57 1568,96	17,76 5,20	88156 29183	331 97	58642	26937 9207	124300
290	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев.Установка *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	0,07	202832,11 35075,25	1422,95 694,01	14198 2455	100 49	11643	2253 1316	17768
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге								14 490 177
РАЗДЕЛ 9. ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ (АС-7)											
	ВИТРАЖ В-1 = 2ШТ										
349	С1223-203-0501 223-203-0501 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный,с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9,однопольный *СП - 8%*	$м^2$	6,72	81525,00 --	-- --	547848 --	-- --	547848	-- 43828	591676
350	С1223-503-0205 223-503-0205 РСНБ РК 2022	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида *СП - 8%*	$м^2$	3	918,00 --	-- --	2754 --	-- --	2754	-- 220	2974
351	С1223-102-0306 223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,не открывающийся: глухой *СП - 8%*	$м^2$	14,2	38365,00 --	-- --	544783 --	-- --	544783	-- 43583	588366
	ВИТРАЖ В-2 = 2ШТ										

353	С1223-503-0205 223-503-0205 РСНБ РК 2022	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида	м²	1,6	918,00	--	1469	--	1469	--	1587
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
354	С1223-102-0306 223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,не открывающийся: глухой	м²	6,72	38365,00	--	257813	--	257813	--	278438
		СП - 8%			--	--	--	--		20625	
		ВИТРАЖ В-3 = 1ШТ									
356	С1223-203-0501 223-203-0501 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный,с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9,однопольный	м²	1,47	81525,00	--	119842	--	119842	--	129429
		СП - 8%			--	--	--	--		9587	
357	С1223-102-0204 223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	1,2	54824,00	--	65789	--	65789	--	71052
		СП - 8%			--	--	--	--		5263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ (АС-11)									1 663 522
		ТИП А = 273,57 М2									
366	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	273,57	1446,57	35,99	395738	9846	209992	170617	611664
		НР - 94%; СП - 8%			642,98	20,50	175900	5608		45309	
367	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 К=9,6	Стяжки легкобетонные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м² стяжки	273,57	1958,49	58,63	535784	16039	503227	23894	604453
		НР - 94%; СП - 8%			60,38	32,54	16518	8902		44775	
368	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м² покрытия	273,57	10160,26	94,61	2779542	25883	2267342	469856	3509350
		НР - 94%; СП - 8%			1777,67	49,46	486317	13531		259952	
		ТИП Б = 34,97 М2									
370	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м² стяжки	34,97	936,98	35,92	32766	1256	14050	17086	53841
		НР - 94%; СП - 8%			499,29	20,50	17460	717		3988	
371	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	34,97	-112,42	-6,10	-3931	-214	-3501	-314	-4585
		НР - 94%; СП - 8%			-6,17	-3,39	-216	-119		-340	

372	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	34,97	3451,79 977,35	95,33 17,67	120709 34178	3334 618	83197	32708 12273	165691
373	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	34,97	2059,81 589,70	47,67 10,07	72032 20622	1667 352	49743	19715 7340	99087
374	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	34,97	936,98 499,29	35,92 20,50	32766 17460	1256 717	14050	17086 3988	53841
375	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	34,97	10210,27 1777,67	94,61 49,46	357053 62165	3309 1730	291579	60061 33369	450483
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге								5 543 825
РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ (АС-11)											
	ПОТОЛКИ										
382	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	1465,74	940,98 768,82	8,04 4,84	1379232 1126890	11784 7094	240558	907190 182910	2469332
383	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м 2 отделываемой поверхности	737,98	1190,95 764,95	5,62 2,21	878897 564518	4148 1631	310231	452920 106542	1438360
	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
386	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	650,77	1642,45 1151,96	104,56 85,88	1068857 749661	68044 55888	251152	644438 137065	1850360
387	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	1178,18	1992,45 1381,28	110,47 89,42	2347465 1627396	130154 105353	589915	1386199 298692	4032357
388	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	1093,9	1166,88 552,58	5,62 2,21	1276450 604467	6148 2418	665835	485506 140960	1902916
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге								11 693 325

РАЗДЕЛ 13. КРЫЛЬЦО КР-1,ПАНДУС П-1 (АС-68)

424	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	21,5325	1252,52 1252,52	-- --	26970 26970	-- --	-- 	19418 3711	50099
		КРЫЛЬЦО КР-1									
425	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м^3.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	4,25	24945,04 4770,23	535,17 210,74	106016 20273	2275 896	83468 	19264 10022	135302
426	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,04418	405165,00 --	-- --	17900 --	-- --	17900 	-- 1432	19332
427	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,013	352630,35 350905,50	1724,85 817,94	4584 4562	23 11	-- 	4161 700	9444
		ПАНДУС П-1									
431	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	3,55	28028,11 6416,82	752,57 333,64	99500 22780	2671 1184	74049 	21807 9705	131012
432	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,04608	405165,00 --	-- --	18670 --	-- --	18670 	-- 1494	20164
433	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,009	352630,35 350905,50	1724,85 817,94	3174 3158	15 7	-- 	2881 484	6539
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								371 892

РАЗДЕЛ 15. КРЫЛЬЦО КР-2 (АС-72)

454	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м 3 грунта	2,477475	1252,52 1252,52	-- --	3103 3103	-- --	-- 	2234 427	5764
455	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м^3	2,33	28628,99 6416,82	752,57 333,64	66706 14951	1753 777	50002 	14313 6481	87500
456	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,03168	405165,00 --	-- --	12836 --	-- --	12836 	-- 1027	13863
457	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,008	352630,35	1724,85	2821	14	--	2561	5812

		НР - 91%; СП - 8%			350905,50	817,94	2807	7		431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**								112 939
РАЗДЕЛ 16. ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 В ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ (АС-74)											
461	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м^3.Устройство	м^3	8,26	24945,04	535,17	206046	4421	162223	37440	262965
		НР - 91%; СП - 8%			4770,23	210,74	39402	1741		19479	
462	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0346	405165,00	--	14019	--	14019	--	15140
		СП - 8%			--	--	--	--		1121	
463	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22196	331233,00	--	73520	--	73520	--	79402
		СП - 8%			--	--	--	--		5882	
464	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32936	354275,00	--	116684	--	116684	--	126019
		СП - 8%			--	--	--	--		9335	
465	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,014	352630,35	1724,85	4937	24	--	4481	10171
		НР - 91%; СП - 8%			350905,50	817,94	4913	11		753	
466	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,06685	34362,19	13015,93	2297	870	300	992	3553
		НР - 69%; СП - 8%			16864,59	4651,03	1127	311		263	
467	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06685	1089090,00	--	72806	--	72806	--	78630
		СП - 8%			--	--	--	--		5824	
468	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0136	504309,30	2951,30	6859	40	104	6128	14026
		НР - 91%; СП - 8%			493756,50	1401,79	6715	19		1039	
469	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 598 мм	т	0,0136	320090,00	--	4353	--	4353	--	4701
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
470	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,11386	122715,38	23955,48	13972	2728	455	8103	23841

		НР - 69%; СП - 8%			94753,32	8383,35	10789	955		1766		
471	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11386	494281,00	--	56279	--	56279	--	60781	
		СП - 8%			--	--	--	--		4502		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге								679 229	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-1:	Тенге								34 554 909	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2 ОВ Блок В											0	
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ												
11	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	102	1265,45	28,76	129076	2933	57436	34267	176410	
		НР - 49%; СП - 8%			673,60	12,02	68707	1226		13067		
12	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	29	1400,74	28,76	40621	834	20253	9743	54393	
		НР - 49%; СП - 8%			673,60	12,02	19534	349		4029		
13	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	127	1445,12	28,76	183530	3653	94330	42666	244292	
		НР - 49%; СП - 8%			673,60	12,02	85547	1527		18096		
14	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	269	2008,79	28,76	540365	7736	351431	90371	681195	
		НР - 49%; СП - 8%			673,60	12,02	181198	3233		50459		
15	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	940	708,00	--	665520	--	665520	--	718762	
		СП - 8%			--	--	--	--		53242		
16	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	18,73	1500,33	1,67	28101	31	3750	9735	40862	
		НР - 40%; СП - 8%			1298,46	0,87	24320	16		3027		
17	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 2	155,5555556	141,45	3,19	22003	496	9691	4100	28191	
		НР - 34,5%; СП - 8%			75,96	0,45	11816	70		2088		
18	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой	м 2	155,5555556	455,00	8,30	70778	1292	59107	3654	80387	
		НР - 34,5%; СП - 8%			66,72	1,36	10379	212		5955		

19	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 *НР - 40%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	105	1500,33 1298,46	1,67 0,87	157535 136338	175 91	21022	54572 16968	229075
20	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 38%; СП - 8%*	м трубопровода	75	1071,95 497,12	112,58 56,70	80396 37284	8444 4253	34668	15784 7694	103874
21	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 *СП - 8%*	м	29,7	330,00 --	-- --	9801 --	-- --	9801	-- 784	10585
22	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 *СП - 8%*	м	52,8	392,00 --	-- --	20698 --	-- --	20698	-- 1656	22354
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								2 390 380
РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ											
33	514-401-0602 514-401-0602 РСНБ РК 2022	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой,фильтром,водяным нагревателем,фреоновым охладителем,вентилятором,шумоглушителем VVS030-R FHCVS расход воздуха 3000 м³/ч,500 Па/UTR 60-30 KORF/	комплект	2	2285063,62 --	-- --	4570127 --	-- --	4570127	-- --	4570127
35	С1246-401-0107 246-401-0107 РСНБ РК 2022	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт,n 1430 об/мин,Qmax 2300 м³/ч/440 м³/час,WNK 250/1/ *СП - 8%*	комплект	2	112157,00 --	-- --	224314 --	-- --	224314	-- 17945	242259
38	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка *НР - 49%; СП - 8%*	решетка	25	2809,06 2191,36	49,89 22,68	70227 54784	1247 567	14196	27122 7788	105137
39	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка *НР - 49%; СП - 8%*	решетка	6	2684,90 2191,36	49,89 22,68	16109 13148	299 136	2662	6509 1809	24428
40	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1000 мм.Установка *НР - 49%; СП - 8%*	заслонка	2	2873,32 2170,88	66,87 22,68	5747 4342	133 45	1272	2150 632	8528

41	С1246-303-0202 246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали,прямоугольные,периметром от 701 мм до 1000 мм/ ДКСп=2ШТ *СП - 8%*	шт.	2	47779,00 --	--	95558 --	--	95558	-- 7645	103203
42	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами/ ЗП.00.000 *НР - 49%; СП - 8%*	зонт	1	20265,08 1039,78	72,69 22,68	20265 1040	73 23	19152	521 1663	22448
43	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка *НР - 49%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	28,8	9772,81 3038,42	78,20 34,54	281457 87506	2252 995	191699	43366 25986	350808
44	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка *НР - 49%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	40	9499,20 2781,93	62,10 27,12	379968 111277	2484 1085	266207	55057 34802	469827
45	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка *НР - 49%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности воздуховодов	64	10617,23 2407,06	62,10 27,12	679503 154052	3975 1736	521476	76336 60467	816306
46	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка *НР - 49%; СП - 8%*	м 2 поверхности воздуховодов	23	9980,47 1811,21	57,90 25,24	229551 41658	1332 581	186561	20697 20020	270268
47	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средства для крепления воздуховодов *СП - 8%*	кг	25	784,00 --	--	19600 --	--	19600	-- 1568	21168
48	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем *НР - 38%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	1,1	39876,07 31953,20	2303,33 1156,68	43864 35149	2533 1272	6182	13840 4616	62320
49	С1234-201-0305 234-201-0305 РСНБ РК 2022	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011/ ТОЛЩ.50ММ *СП - 8%*	$м^3$	1,364	51061,00 --	--	69647 --	--	69647	-- 5572	75219
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								7 142 046

	в том числе Стоимость оборудования		Тенге				5063893				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-2:		**Тенге**								**9 532 426**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3 Водопровод,канализация БЛОК В											
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1											
3	E11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	95	2405,05	18,58	228480	1765	1344	110440	366034
		НР - 49%; СП - 8%			2372,33	0,17	225371	16		27114	
4	E11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	47	2597,05	22,48	122061	1056	647	58982	195526
		НР - 49%; СП - 8%			2560,80	0,28	120358	13		14484	
5	C1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	94,05	279,00	--	26240	--	26240	--	28339
		СП - 8%			--	--	--	--		2099	
6	C1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	46,53	423,00	--	19682	--	19682	--	21257
		СП - 8%			--	--	--	--		1575	
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В2											
16	E11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	65	5129,97	58,10	333448	3776	265839	32079	394770
		НР - 49%; СП - 8%			982,04	25,17	63833	1636		29242	
РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД Т3											
33	E11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	2405,05	18,58	240505	1858	1414	116253	385299
		НР - 49%; СП - 8%			2372,33	0,17	237233	17		28541	
34	E11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70	2597,05	22,48	181794	1574	964	87845	291210
		НР - 49%; СП - 8%			2560,80	0,28	179256	20		21571	
35	C1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	99	279,00	--	27621	--	27621	--	29831
		СП - 8%			--	--	--	--		2210	
36	C1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	69,3	423,00	--	29314	--	29314	--	31659
		СП - 8%			--	--	--	--		2345	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-3:		**Тенге**								**1 743 925**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1 Сети электроснабжения и наружное освещение											

РАЗДЕЛ 1. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

КАБЕЛИ

31	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3 *НР - 36%; СП - 8%*	м^3 грунта	154,5	319,37 --	319,37 91,69	49343 --	49343 14166	--	5100 4355	58798
32	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 *НР - 36%; СП - 8%*	м^3 грунта	109,9	30,77 --	30,77 10,30	3382 --	3382 1132	--	408 303	4093
33	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели *НР - 36%; СП - 8%*	м кабеля	567	360,78 136,08	224,70 113,17	204562 77157	127405 64167	--	50877 20435	275874
34	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 *НР - 36%; СП - 8%*	м кабеля	353	109,75 45,36	64,39 32,43	38742 16012	22730 11448	--	9884 3890	52516
35	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 36%; СП - 8%*	м кабеля	206	941,84 408,24	475,82 185,07	194019 84097	98019 38124	11903	44000 19041	257059
36	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 36%; СП - 8%*	м кабеля	467	536,28 249,48	229,02 82,63	250443 116507	106952 38588	26984	55835 24503	330781
37	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах *НР - 36%; СП - 8%*	м кабеля	106	1149,08 544,32	556,58 211,70	121802 57698	58997 22440	5107	28850 12052	162704
38	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах *НР - 36%; СП - 8%*	м кабеля	190	491,48 226,80	216,50 78,45	93381 43092	41136 14906	9153	20879 9141	123401
39	С1243-113-0503 243-113-0503 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,028	538940,00 --	-- --	15090 --	-- --	15090	-- 1207	16297

40	С1243-113-0903 243-113-0903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,57	616707,00	--	351523	--	351523	--	379645
		СП - 8%			--	--	--	--		28122	
41	С1243-113-0904 243-113-0904 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1	839572,00	--	83957	--	83957	--	90674
		СП - 8%			--	--	--	--		6717	
42	С1243-113-0664 243-113-0664 РСНБ РК 2022	Кабели силовые АВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,31	9925706,00	--	3076969	--	3076969	--	3323127
		СП - 8%			--	--	--	--		246158	
43	С1243-105-0658 243-105-0658 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х150+1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	35125790,00	--	702516	--	702516	--	758717
		СП - 8%			--	--	--	--		56201	
44	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	573,84	20,81	3443	125	419	1057	4860
		НР - 36%; СП - 8%			483,12	6,06	2899	36		360	
45	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	13	753,98	46,61	9802	606	917	3066	13897
		НР - 36%; СП - 8%			636,84	18,18	8279	236		1029	
46	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	6	88,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
47	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	13	172,00	--	2236	--	2236	--	2415
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
48	Ц13-080206-1710 1308-0206-1710 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 100 мм.Прокладка по установленным конструкциям,в готовых бороздах,по основанию пола	м	30	1349,54	187,04	40486	5611	4570	11808	56478
		НР - 36%; СП - 8%			1010,16	83,17	30305	2495		4184	
49	С1241-102-0166 241-102-0166 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 102 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	30	2595,00	--	77850	--	77850	--	84078
		СП - 8%			--	--	--	--		6228	
50	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	58	2516,02	117,27	145929	6802	7583	48506	209990
		НР - 36%; СП - 8%			2268,00	55,08	131544	3195		15555	

51	Ц13-080201-1817 1308-0201-1817 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 240 мм2.Монтаж оборудования *НР - 36%; СП - 8%*	шт.	4	4784,01 4536,00	117,27 55,08	19136 18144	469 220	523	6611 2060	27807
52	С1243-903-1501 243-903-1501 РСНБ РК 2022	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками типа 4ПКНТпб-1 ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	58	10838,00 --	-- --	628604 --	-- --	628604	-- 50288	678892
53	С1243-903-1503 243-903-1503 РСНБ РК 2022	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками типа 4КВНТп-150/240 ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	4	17745,00 --	-- --	70980 --	-- --	70980	-- 5678	76658
54	Ц13-080201-3417 1308-0201-3417 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм.Прокладка в траншеях *НР - 36%; СП - 8%*	м	247	124,63 109,57	1,35 0,68	30784 27064	333 168	3387	9803 3248	43835
55	С1241-207-1005 241-207-1005 РСНБ РК 2022	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 *СП - 8%*	м	247	1456,00 --	-- --	359632 --	-- --	359632	-- 28771	388403
56	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 30,5%; СП - 8%*	км кабеля	0,673	42447,65 15120,00	27327,65 7433,86	28567 10176	18392 5003	--	4630 2656	35852
57	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15/ -ЛСЭ 0,30/150 *СП - 8%*	м	673	40,00 --	-- --	26920 --	-- --	26920	-- 2154	29074
58	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования *НР - 36%; СП - 8%*	шт.	21	5041,71 1537,20	238,60 77,11	105876 32281	5010 1619	68585	12204 9446	127527
59	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования *НР - 36%; СП - 8%*	м	115	1013,87 307,44	34,97 12,12	116595 35356	4022 1394	77217	13230 10386	140210
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1:		Тенге								7 754 232

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-5 Пожарный резервуар на 243 м3 (2шт)

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ *НР - 36%; СП - 8%*	м³ грунта	2028,273	319,37 --	319,37 91,69	647770 --	647769 185972	--	66953 57177	771900
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 36%; СП - 8%*	м³ грунта	36,127	2596,94 2596,94	--	93820 93820	--	--	33775 10208	137803
		ПОДУШКА ИЗ ПРИВОЗНОГО СУГЛИНКА									
3	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³/ПОГРУЗКА/ *НР - 36%; СП - 8%*	м³ грунта	247,195	181,16 7,91	172,54 45,59	44782 1955	42651 11270	176	4761 3963	53506
4	С3412-102-0320 412-102-0320 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км/ЗАВОЗ/ *СП - 8%*	т·км	432,59125	310,00 --	-- --	134103 --	-- --		-- 10728	144831
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки *НР - 36%; СП - 8%*	м³ грунтовой подушки	247,195	751,87 2,58	749,16 246,21	185859 638	185189 60862	32	22139 16639	224636
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА,ОБВАЛОВКА РЕЗЕРВУАРА									
6	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 *НР - 36%; СП - 8%*	м³ грунта	1034,8497	30,77 --	30,77 10,30	31842 --	31842 10659	--	3839 2856	38537
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками *НР - 36%; СП - 8%*	м³	1034,8497	261,58 143,64	117,94 59,54	270696 148646	122050 61615	--	75689 27713	374098
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы *НР - 36%; СП - 8%*	м³	114,9833	1473,55 1473,55	--	169434 169434	--	--	60996 18434	248864
		ИЗЛИШКИ ГРУНТА									
10	Е11-010102-0319 1101-0102-0319 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³ *НР - 36%; СП - 8%*	м³ грунта	725,7560128	145,00 6,34	138,07 36,48	105235 4601	100206 26476	428	11191 9311	125738
11	С3412-102-0320 412-102-0320 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км/ВЫВОЗ/	т·км	1197,497421	310,00	--	371224	--		--	400922

		СП - 8%			--	--	--	--		29698	
РАЗДЕЛ 2. РЕЗЕРВУАР											
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	16,62	20136,93	1614,87	334676	26839	272185	19331	382328
		НР - 45,5%; СП - 8%			2145,15	411,19	35652	6834		28320	
13	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	$м^3$	178,688	43925,35	4321,61	7848933	772220	4522196	1315133	9897191
		НР - 45,5%; СП - 8%			14295,96	1879,74	2554517	335887		733125	
14	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	7,49094	331233,00	--	2481247	--	2481247	--	2679747
		СП - 8%			--	--	--	--		198500	
15	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,36576	354275,00	--	129580	--	129580	--	139946
		СП - 8%			--	--	--	--		10366	
16	Е11-290174-0103 1129-0174-0103 РСНБ РК 2022	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм.Установка	гильза	4	1954,65	1,46	7819	6	57	4266	13052
		НР - 55%; СП - 8%			1939,05	--	7756	--		967	
17	С1241-102-0231 241-102-0231 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	20917,00	--	50201	--	50201	--	54217
		СП - 8%			--	--	--	--		4016	
18	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство	$м^3$	36,88	79834,43	2696,74	2944294	99456	1731003	518811	3740153
		НР - 45,5%; СП - 8%			30201,60	716,07	1113835	26409		277048	
19	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,74392	331233,00	--	908877	--	908877	--	981587
		СП - 8%			--	--	--	--		72710	
20	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2358	354275,00	--	83538	--	83538	--	90221
		СП - 8%			--	--	--	--		6683	
21	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных	0,34	21316,40	10369,24	7248	3525	288	2929	10992
		НР - 59%; СП - 8%			10102,78	4500,21	3435	1530		814	
22	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	6	5806,00	--	34836	--	34836	--	37623
		СП - 8%			--	--	--	--		2787	

23	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 *СП - 8%*	шт.	2	5952,00 --	--	11904 --	--	11904 --	-- 952	12856
24	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Люки.Установка *НР - 49,5%; СП - 8%*	шт.	2	4529,63 2596,95	655,88 299,08	9059 5194	1312 598	2553	2867 954	12880
25	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2	19329,00 --	--	38658 --	--	38658 --	-- 3093	41751
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ-1									
30	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр до 150 мм.Укладка *НР - 49,5%; СП - 8%*	км трубопровода	0,004	943469,68 752685,00	5474,13 2601,72	3774 3011	21 10	742	1495 422	5691
31	С1241-701-0201 241-701-0201 РСНБ РК 2022	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 *СП - 8%*	м	4,032	1872,00 --	--	7548 --	--	7548 --	-- 604	8152
32	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка надшахтами *НР - 49%; СП - 8%*	зонт	2	9305,48 763,92	67,24 22,68	18611 1528	134 45	16949	771 1551	20932
33	С1261-102-0127 261-102-0127 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70/ХОМУТ/ *СП - 8%*	т	0,00068	409769,00 --	--	279 --	--	279 --	-- 22	301
34	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,000681	1528659,00 --	--	1041 --	--	1041 --	-- 83	1124
35	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	м^3	0,4	31877,27 8374,59	2559,00 662,45	12751 3350	1024 265	8377	1645 1152	15547
36	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ ОПОРНОЕ КОЛЬЦО *НР - 59%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,00706	1227453,42 104358,80	10864,34 2336,04	8666 737	76 16	7853	444 729	9839
37	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022	Накладки арматурные стыковые.Установка *НР - 59%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,00368	458768,91 415480,00	19696,75 2426,76	1688 1529	73 9	86	907 208	2803

38	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00368	339988,00	--	1251	--	1251	--	1351
					--	--	--	--		100	
39	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону *НР - 46,5%; СП - 8%*	м2поверхности	3,0805	4046,40	26,38	12465	81	10925	685	14202
					473,61	4,54	1459	14		1052	
РАЗДЕЛ 3. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ											
		ДНИЩЕ									
40	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная/ ТОЛЩ.20ММ *НР - 46,5%; СП - 8%*	м 2 поверхности	129,92	1351,26	18,01	175556	2339	78970	44373	237523
					725,42	9,07	94247	1178		17594	
41	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой/ ТОЛЩ.5ММ В ТРИ СЛОЯ *НР - 47%; СП - 8%*	м 2 изолируемой поверхности	129,92	1862,08	56,26	241921	7309	150539	40069	304549
					647,11	9,09	84073	1181		22559	
42	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 К=3	Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 *НР - 47%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	129,92	1363,04	87,78	177086	11404	80570	40933	235460
					655,11	15,22	85112	1977		17442	
		СТЕНЫ									
43	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону *НР - 46,5%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	353,44	4046,40	26,38	1430160	9324	1253443	78584	1629444
					473,61	4,54	167393	1605		120700	
44	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная/ ТОЛЩ.20ММ *НР - 46,5%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	275,2	2828,60	18,01	778431	4956	254905	242297	1102385
					1884,34	9,07	518570	2496		81657	
45	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 К=1,5	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону/ В ТРИ СЛОЯ *НР - 46,5%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	275,2	6069,61	39,57	1670357	10889	1463960	91782	1903110
					710,42	6,80	195508	1871		140971	
		ПЕРЕКРЫТИЕ									
46	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ ОТМОСТКА ГОРЛОВИНЫ ШИР.2,0М ТОЛЩ.0,15М *НР - 47%; СП - 8%*	м 3 подстилающего слоя	5,352	27256,10	11,52	145875	62	111690	16038	174866
					6375,72	--	34123	--		12953	

47	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ ОТМОСТКА ДУ-1 ШИР.2,0М ТОЛЩ.0,15М НР - 47%; СП - 8%	$м^3$ подстилающего слоя	3,957	27256,10 6375,72	11,52 --	107852 25229	46 --	82577	11858 9577	129286
48	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой НР - 47%; СП - 8%	м 2 изолируемой поверхности	157,612208	1862,08 647,11	56,26 9,09	293487 101992	8868 1433	182627	48609 27368	369464
49	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР - 47%; СП - 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	157,612208	454,35 218,37	29,26 5,07	71611 34418	4612 799	32581	16552 7053	95217
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1:		Тенге								26 876 625

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**	**168 437 693,79**
в том числе оборудование	**Тенге**	**5 063 893**
в том числе СМР	**Тенге**	**163 373 800,79**
Временные здания и сооружения, 2,9%	**Тенге**	4 737 840,22
Итого с временными	**Тенге**	**168 111 641,01**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	**Тенге**	1 176 781,49
Итого с зимними	**Тенге**	**169 288 422,50**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**	3 385 768,45
Итого СМР	**Тенге**	**172 674 190,95**
Итого в базовых ценах. Оборудование	**Тенге**	5 063 893
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	**Тенге**	177 738 083,95
в текущих ценах на 2023 год - 60 %, К=1,079	**Тенге**	115 067 635,55
в текущих ценах на 2024 год - 40 %, К=1,163	**Тенге**	82 683 756,65
Итого в текущих ценах	**Тенге**	197 751 392,20
Понижающий коэффициент К=0,95	**Тенге**	**187 863 820,61**
НДС (12%)	**Тенге**	22 543 658,47
ВСЕГО	**Тенге**	**210 407 479,08**

Технический надзор:
ТОО "ЗКА проект"

Директор _____ **Абишев А.Т.**

Инженер _____ **Жаксыбай Ү.Е.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Конструктор-80"

_____ **Горнев О.**

Инженер-эксперт ТОО "Конструктор-80"

_____ **Шолбаев Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ӨМІРЗАҚ"

_____ **Момбекулы Б.**

Начальник участка _____ **Утаров М.А.**