2ЭКЗ

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ЗКА проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Когерту, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области (корректировка сметной документации)

**Форма № 3-КС**

## Справка №6
## о стоимости выполненных работ и затрат от 19.06.2024 г.

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС 12% в отчетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | НДС с начала года | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | по монтажу | | Каз содержание % | дополнительные затраты | | | |
| | | | | с начала года | за отчетный месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Затраты подрядчика | **702 041 808,79** | **75 218 765,23** | | | | | | | **19 144 399,74** | **178 681 064,23** |
| Затраты инжиниринговых услуг | 7 805 359,17 | 836 288,48 | | | | | | | 552 047,91 | 5 152 447,17 |
| Затраты авторского надзора | 3 031 627,92 | 324 817,28 | | | | | | | 214 417,28 | 2 001 227,92 |
| **Всего по стройке** | **712 878 795,88** | **76 379 870,99** | | | | | | | **19 910 864,93** | **185 834 739,32** |

**Заказчик:**
Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Усенбаев Т.

Главный специалист
_____ Бердалиев Р.

**Технический надзор:**
Директор ТОО "ЗКА проект"
_____ Аойшев А.

Инженер-эксперт
_____ Жаксыбай Y.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ Момбекулы Б.

Начальник участка _____ Утаров М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ЗКА проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Форма-2

Доп.соглашение №2 от 14.02.2024 года к договору №149 от 20.09.2023 г.;

Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Когерту, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области (корректировка сметной документации)

# А К Т №6

## приемки выполненных работ

## за июнь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы блок А** | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ (АС-70)** | | | | | | | | | | | |
| 142 | Е11-070505-0105<br>1107-0505-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Панели перекрытий площадью до 10 м$^2$.Установка с опиранием на две стороны<br>НР - 59%; СП - 8% | шт.сборных конструкций | 90 | 10202,83<br>4855,96 | 1601,21<br>435,87 | 918255<br>437036 | 144109<br>39228 | 337109 | 280996<br>95940 | 1295191 |
| 143 | Е11-070505-0104<br>1107-0505-0104<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Панели перекрытий площадью до 5 м$^2$.Установка с опиранием на две стороны<br>НР - 59%; СП - 8% | шт.сборных конструкций | 50 | 8148,51<br>3721,72 | 1216,09<br>324,26 | 407426<br>186086 | 60805<br>16213 | 160535 | 119356<br>42143 | 568924 |
| 144 | С1222-203-0303<br>222-203-0303 РСНБ РК 2022 | Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016<br>СП - 8% | м 2 | 2722,4348 | 9489,00<br>-- | --<br>-- | 25833184<br>-- | --<br>-- | 25833184 | --<br>2066655 | 27899839 |
| | | **АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС** | | | | | | | | | |
| 148 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Пояса в опалубке.Устройство<br>НР - 45,5%; СП - 8% | м$^3$ | 24,5589 | 46261,02<br>14361,60 | 5937,36<br>1400,94 | 1136120<br>352705 | 145815<br>34406 | 637600 | 176135<br>104980 | 1417236 |
| 149 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 8% | т | 0,222554 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 80836<br>-- | --<br>-- | 80836 | --<br>6467 | 87303 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 45,5%; СП - 8% | т | 1,7175813 | 29743,84<br>26477,41 | 1487,43<br>550,80 | 51087<br>45477 | 2555<br>946 | 3056 | 21123<br>5777 | 77987 |
| 151 | С1214-210-0201<br>214-210-0201 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 8% | т | 4,82558 | 339988,00<br>-- | --<br>-- | 1640639<br>-- | --<br>-- | 1640639 | --<br>131251 | 1771890 |
| 152 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 8% | т | 1,112211 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 403975<br>-- | --<br>-- | 403975 | --<br>32318 | 436293 |
| 153 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм<br>НР - 45,5%; СП - 8% | т | 0,208104 | 30217,04<br>27246,85 | 1191,19<br>468,18 | 6288<br>5670 | 248<br>97 | 370 | 2624<br>713 | 9626 |
| 154 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 8% | т | 0,69368 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 251957<br>-- | --<br>-- | 251957 | --<br>20157 | 272114 |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1 = 4ШТ (АС-71) | | | | | | | | | |
| 156 | Е11-060801-0108<br>1106-0801-0108<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство<br>НР - 45,5%; СП - 8% | $м^3$ | 1 | 55180,60<br>19088,96 | 3650,53<br>859,58 | 55181<br>19089 | 3651<br>860 | 32441 | 9077<br>5141 | 69398 |
| 157 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм<br>СП - 8% | т | 0,10184 | 405165,00<br>-- | --<br>-- | 41262<br>-- | --<br>-- | 41262 | --<br>3301 | 44563 |
| 158 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 45,5%; СП - 8% | т | 0,2352 | 29743,84<br>26477,41 | 1487,43<br>550,80 | 6996<br>6227 | 350<br>130 | 418 | 2892<br>791 | 10679 |
| 159 | С1214-210-0202<br>214-210-0202 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм<br>СП - 8% | т | 0,3952 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 126500<br>-- | --<br>-- | 126500 | --<br>10120 | 136620 |
| 160 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 8% | т | 0,0752 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 27314<br>-- | --<br>-- | 27314 | --<br>2185 | 29499 |
| 161 | Е11-120101-1402<br>1112-0101-1402<br>РСНБ РК 2022 | Покрытия.Утепление керамзитом<br>НР - 46%; СП - 8% | $м^3$ утеплителя | 0,2 | 25345,75<br>3660,26 | 2261,75<br>655,45 | 5069<br>732 | 452<br>131 | 3885 | 397<br>437 | 5903 |
| | | МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-2 = 4ШТ (АС-72) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Е11-060801-0108<br>1106-0801-0108<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство<br>*НР - 45,5%; СП - 8%* | $м^3$ | 0,4 | 55180,60<br>19088,96 | 3650,53<br>859,58 | 22072<br>7636 | 1460<br>344 | 12976 | 3631<br>2056 | 27759 |
| 163 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм<br>*СП - 8%* | т | 0,05624 | 405165,00<br>-- | --<br>-- | 22786<br>-- | --<br>-- | 22786 | --<br>1823 | 24609 |
| 164 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 45,5%; СП - 8%* | т | 0,10952 | 29743,84<br>26477,41 | 1487,43<br>550,80 | 3258<br>2900 | 163<br>60 | 195 | 1347<br>368 | 4973 |
| 165 | С1214-210-0202<br>214-210-0202 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм<br>*СП - 8%* | т | 0,18576 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 59460<br>-- | --<br>-- | 59460 | --<br>4757 | 64217 |
| 166 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 234 мм<br>*СП - 8%* | т | 0,03328 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 12088<br>-- | --<br>-- | 12088 | --<br>967 | 13055 |
| 167 | Е11-120101-1402<br>1112-0101-1402<br>РСНБ РК 2022 | Покрытия. Утепление керамзитом<br>*НР - 46%; СП - 8%* | $м^3$ утеплителя | 0,1 | 25345,75<br>3660,26 | 2261,75<br>655,45 | 2535<br>366 | 226<br>66 | 1942 | 199<br>219 | 2952 |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-3 = 4ШТ (АС-73)** | | | | | | | | | |
| 168 | Е11-060801-0108<br>1106-0801-0108<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство<br>*НР - 45,5%; СП - 8%* | $м^3$ | 0,8 | 55180,60<br>19088,96 | 3650,53<br>859,58 | 44144<br>15271 | 2920<br>688 | 25953 | 7261<br>4112 | 55518 |
| 169 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм<br>*СП - 8%* | т | 0,07944 | 405165,00<br>-- | --<br>-- | 32186<br>-- | --<br>-- | 32186 | --<br>2575 | 34761 |
| 170 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР - 45,5%; СП - 8%* | т | 0,16788 | 29743,84<br>26477,41 | 1487,43<br>550,80 | 4993<br>4445 | 250<br>92 | 299 | 2065<br>565 | 7623 |
| 171 | С1214-210-0202<br>214-210-0202 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм<br>*СП - 8%* | т | 0,2856 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 91418<br>-- | --<br>-- | 91418 | --<br>7313 | 98731 |
| 172 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>*СП - 8%* | т | 0,05016 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 18219<br>-- | --<br>-- | 18219 | --<br>1458 | 19677 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | Е11-120101-1402<br>1112-0101-1402<br>РСНБ РК 2022 | Покрытия.Утепление керамзитом<br>НР - 46%; СП - 8% | $м^3$ утеплителя | 0,4 | 25345,75<br>3660,26 | 2261,75<br>655,45 | 10138<br>1464 | 905<br>262 | 7769 | 794<br>875 | 11807 |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-5 = 17ШТ (АС-74)** | | | | | | | | | |
| 174 | Е11-060801-0108<br>1106-0801-0108<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство<br>НР - 45,5%; СП - 8% | $м^3$ | 1,105 | 55180,60<br>19088,96 | 3650,53<br>859,58 | 60975<br>21093 | 4034<br>950 | 35847 | 10030<br>5680 | 76685 |
| 175 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 45,5%; СП - 8% | т | 0,7582 | 29743,84<br>26477,41 | 1487,43<br>550,80 | 22552<br>20075 | 1128<br>418 | 1349 | 9324<br>2550 | 34426 |
| 176 | С1214-210-0202<br>214-210-0202 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 248 мм<br>СП - 8% | т | 1,3192 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 422263<br>-- | --<br>-- | 422263 | --<br>33781 | 456044 |
| 177 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 8% | т | 0,1972 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 71627<br>-- | --<br>-- | 71627 | --<br>5730 | 77357 |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6 = 2ШТ (АС-74)** | | | | | | | | | |
| 178 | Е11-060801-0108<br>1106-0801-0108<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство<br>НР - 45,5%; СП - 8% | $м^3$ | 0,38 | 55180,60<br>19088,96 | 3650,53<br>859,58 | 20969<br>7254 | 1387<br>327 | 12328 | 3449<br>1953 | 26371 |
| 179 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 45,5%; СП - 8% | т | 0,0137 | 29743,84<br>26477,41 | 1487,43<br>550,80 | 407<br>363 | 20<br>8 | 24 | 168<br>46 | 622 |
| 180 | С1214-210-0202<br>214-210-0202 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 254 мм<br>СП - 8% | т | 0,02356 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 7541<br>-- | --<br>-- | 7541 | --<br>603 | 8144 |
| 181 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 8% | т | 0,00384 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 1395<br>-- | --<br>-- | 1395 | --<br>112 | 1507 |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-6 = 10ШТ (АС-75)** | | | | | | | | | |
| 182 | Е11-060801-0108<br>1106-0801-0108<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство<br>НР - 45,5%; СП - 8% | $м^3$ | 0,25 | 55180,60<br>19088,96 | 3650,53<br>859,58 | 13795<br>4772 | 913<br>215 | 8110 | 2269<br>1285 | 17349 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 45,5%; СП - 8% | т | 0,0997 | 29743,84<br>26477,41 | 1487,43<br>550,80 | 2965<br>2640 | 148<br>55 | 177 | 1226<br>335 | 4527 |
| 184 | С1214-210-0202<br>214-210-0202 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 260 мм<br>СП - 8% | т | 0,185 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 59217<br>-- | --<br>-- | 59217 | --<br>4737 | 63954 |
| 185 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 8% | т | 0,0144 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 5230<br>-- | --<br>-- | 5230 | --<br>418 | 5648 |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-7 = 2ШТ (АС-75)** | | | | | | | | | |
| 186 | Е11-060801-0108<br>1106-0801-0108<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство<br>НР - 45,5%; СП - 8% | $м^3$ | 0,25 | 55180,60<br>19088,96 | 3650,53<br>859,58 | 13795<br>4772 | 913<br>215 | 8110 | 2269<br>1285 | 17349 |
| 187 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм<br>СП - 8% | т | 0,02812 | 405165,00<br>-- | --<br>-- | 11393<br>-- | --<br>-- | 11393 | --<br>911 | 12304 |
| 188 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>НР - 45,5%; СП - 8% | т | 0,0502 | 29743,84<br>26477,41 | 1487,43<br>550,80 | 1493<br>1329 | 75<br>28 | 89 | 617<br>169 | 2279 |
| 189 | С1214-210-0202<br>214-210-0202 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм<br>СП - 8% | т | 0,08344 | 320090,00<br>-- | --<br>-- | 26708<br>-- | --<br>-- | 26708 | --<br>2137 | 28845 |
| 190 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 268 мм<br>СП - 8% | т | 0,01696 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 6160<br>-- | --<br>-- | 6160 | --<br>493 | 6653 |
| 191 | Е11-120101-1402<br>1112-0101-1402<br>РСНБ РК 2022 | Покрытия. Утепление керамзитом<br>НР - 46%; СП - 8% | $м^3$ утеплителя | 0,1 | 25345,75<br>3660,26 | 2261,75<br>655,45 | 2535<br>366 | 226<br>66 | 1942 | 199<br>219 | 2952 |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-8 = 1ШТ (АС-77)** | | | | | | | | | |
| 192 | Е11-060801-0111<br>1106-0801-0111<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство<br>НР - 45,5%; СП - 8% | $м^3$ | 0,65 | 48475,09<br>13855,95 | 3663,30<br>869,35 | 31509<br>9006 | 2381<br>565 | 20121 | 4355<br>2869 | 38733 |
| 193 | С1214-403-0101<br>214-403-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм<br>СП - 8% | т | 0,06224 | 405165,00<br>-- | --<br>-- | 25217<br>-- | --<br>-- | 25217 | --<br>2017 | 27234 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | Е11-060301-0701<br>1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,1119 | 29743,84 | 1487,43 | 3328 | 166 | 199 | 1376 | 5081 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 26477,41 | 550,80 | 2963 | 62 | | 376 | |
| 195 | С1214-210-0202<br>214-210-0202 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,18544 | 320090,00 | -- | 59357 | -- | 59357 | -- | 64106 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4749 | |
| 196 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,03836 | 363218,00 | -- | 13933 | -- | 13933 | -- | 15048 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1115 | |
| 197 | Е11-120101-1402<br>1112-0101-1402<br>РСНБ РК 2022 | Покрытия.Утепление керамзитом | $м^3$ утеплителя | 0,225 | 25345,75 | 2261,75 | 5703 | 509 | 4370 | 447 | 6641 |
| | | НР - 46%; СП - 8% | | | 3660,26 | 655,45 | 824 | 147 | | 492 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | | | | 35 498 606 |

## РАЗДЕЛ 8. ВЕНТШАХТЫ (АС-91)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Е11-080201-0101<br>1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 1,73565 | 35149,26 | 3495,83 | 61007 | 6068 | 38806 | 8336 | 74890 |
| | | НР - 46,5%; СП - 8% | | | 9295,44 | 1033,30 | 16134 | 1793 | | 5547 | |
| 222 | Е11-080201-0701<br>1108-0201-0701<br>РСНБ РК 2022 | Стены и другие конструкции.Армирование кладки | т металлических изделий | 0,18476 | 504446,00 | 2921,60 | 93201 | 539 | 74859 | 8368 | 109695 |
| | | НР - 46,5%; СП - 8% | | | 96359,40 | 1041,01 | 17803 | 192 | | 8126 | |
| | | ВЕНТШАХТА ВШ-1 = 14ШТ | | | | | | | | | |
| 223 | Е11-060501-0109<br>1106-0501-0109<br>РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство | м 3 | 0,1008 | 38817,69 | 6486,96 | 3913 | 654 | 2101 | 599 | 4873 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 11487,79 | 1569,47 | 1158 | 158 | | 361 | |
| 224 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Пояса в опалубке.Устройство | $м^3$ | 0,063 | 46261,02 | 5937,36 | 2914 | 374 | 1636 | 452 | 3636 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 14361,60 | 1400,94 | 905 | 88 | | 269 | |
| 225 | С1214-210-0201<br>214-210-0201 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,06216 | 339988,00 | -- | 21134 | -- | 21134 | -- | 22825 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1691 | |
| 226 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01148 | 363218,00 | -- | 4170 | -- | 4170 | -- | 4504 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 334 | |
| 227 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,009156 | 30217,04 | 1191,19 | 277 | 11 | 16 | 115 | 423 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 27246,85 | 468,18 | 249 | 4 | | 31 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | С1214-210-0201<br>214-210-0201 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02604 | 339988,00 | -- | 8853 | -- | 8853 | -- | 9561 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 708 | |
| 229 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00448 | 363218,00 | -- | 1627 | -- | 1627 | -- | 1757 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 130 | |
| | | **ВЕНТШАХТА ВШ-2 = 1ШТ** | | | | | | | | | |
| 234 | Е11-060501-0109<br>1106-0501-0109<br>РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство | м 3 | 0,0072 | 38817,69 | 6486,96 | 279 | 47 | 150 | 43 | 348 |
| | | *НР - 45,5%; СП - 8%* | | | 11487,79 | 1569,47 | 83 | 11 | | 26 | |
| 235 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Пояса в опалубке.Устройство | $м^3$ | 0,0057 | 46261,02 | 5937,36 | 264 | 34 | 148 | 41 | 329 |
| | | *НР - 45,5%; СП - 8%* | | | 14361,60 | 1400,94 | 82 | 8 | | 24 | |
| 236 | С1214-210-0201<br>214-210-0201 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00444 | 339988,00 | -- | 1510 | -- | 1510 | -- | 1631 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 121 | |
| 237 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00096 | 363218,00 | -- | 349 | -- | 349 | -- | 377 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 28 | |
| 238 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,001098 | 30217,04 | 1191,19 | 33 | 1 | 2 | 14 | 51 |
| | | *НР - 45,5%; СП - 8%* | | | 27246,85 | 468,18 | 30 | 1 | | 4 | |
| 239 | С1214-210-0201<br>214-210-0201 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0031 | 339988,00 | -- | 1054 | -- | 1054 | -- | 1138 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 84 | |
| 240 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00056 | 363218,00 | -- | 203 | -- | 203 | -- | 219 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 16 | |
| | | **ВЕНТШАХТА ВШ-3 = 2ШТ** | | | | | | | | | |
| 245 | Е11-060501-0109<br>1106-0501-0109<br>РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство | м 3 | 0,0144 | 38817,69 | 6486,96 | 559 | 93 | 300 | 86 | 696 |
| | | *НР - 45,5%; СП - 8%* | | | 11487,79 | 1569,47 | 165 | 23 | | 52 | |
| 246 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Пояса в опалубке.Устройство | $м^3$ | 0,0144 | 46261,02 | 5937,36 | 666 | 85 | 374 | 103 | 831 |
| | | *НР - 45,5%; СП - 8%* | | | 14361,60 | 1400,94 | 207 | 20 | | 62 | |
| 247 | С1214-210-0201<br>214-210-0201 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00888 | 339988,00 | -- | 3019 | -- | 3019 | -- | 3261 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 242 | |
| 248 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0022 | 363218,00 | -- | 799 | -- | 799 | -- | 863 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 64 | |
| 249 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,003456 | 30217,04 | 1191,19 | 104 | 4 | 6 | 44 | 160 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 27246,85 | 468,18 | 94 | 2 | | 12 | |
| 250 | С1214-210-0201<br>214-210-0201 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00992 | 339988,00 | -- | 3373 | -- | 3373 | -- | 3643 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 270 | |
| 251 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0016 | 363218,00 | -- | 581 | -- | 581 | -- | 627 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 46 | |
| | | **ВЕНТШАХТА ВШ-4 = 1ШТ** | | | | | | | | | |
| 257 | Е11-060501-0109<br>1106-0501-0109<br>РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство | м 3 | 0,0072 | 38817,69 | 6486,96 | 279 | 47 | 150 | 43 | 348 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 11487,79 | 1569,47 | 83 | 11 | | 26 | |
| 258 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Пояса в опалубке.Устройство | $м^3$ | 0,0114 | 46261,02 | 5937,36 | 527 | 68 | 296 | 82 | 658 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 14361,60 | 1400,94 | 164 | 16 | | 49 | |
| 259 | С1214-210-0201<br>214-210-0201 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00444 | 339988,00 | -- | 1510 | -- | 1510 | -- | 1631 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 121 | |
| 260 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00145 | 363218,00 | -- | 527 | -- | 527 | -- | 569 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | |
| 261 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,001962 | 30217,04 | 1191,19 | 59 | 2 | 3 | 25 | 91 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 27246,85 | 468,18 | 53 | 1 | | 7 | |
| 262 | С1214-210-0201<br>214-210-0201 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00558 | 339988,00 | -- | 1897 | -- | 1897 | -- | 2049 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 152 | |
| 263 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00096 | 363218,00 | -- | 349 | -- | 349 | -- | 377 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 28 | |
| | | **ВЕНТШАХТА ВШ-5 = 1ШТ** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | Е11-060501-0109<br>1106-0501-0109<br>РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство<br>НР - 45,5%; СП - 8% | м 3 | 0,0072 | 38817,69<br>11487,79 | 6486,96<br>1569,47 | 279<br>83 | 47<br>11 | 150 | 43<br>26 | 348 |
| 270 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Пояса в опалубке.Устройство<br>НР - 45,5%; СП - 8% | $м^3$ | 0,0123 | 46261,02<br>14361,60 | 5937,36<br>1400,94 | 569<br>177 | 73<br>17 | 319 | 88<br>53 | 710 |
| 271 | С1214-210-0201<br>214-210-0201 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 8% | т | 0,00444 | 339988,00<br>-- | --<br>-- | 1510<br>-- | --<br>-- | 1510 | --<br>121 | 1631 |
| 272 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 8% | т | 0,00159 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 578<br>-- | --<br>-- | 578 | --<br>46 | 624 |
| 273 | Е11-060301-0601<br>1106-0301-0601<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм<br>НР - 45,5%; СП - 8% | т | 0,001974 | 30217,04<br>27246,85 | 1191,19<br>468,18 | 60<br>54 | 2<br>1 | 4 | 25<br>7 | 91 |
| 274 | С1214-210-0201<br>214-210-0201 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 8% | т | 0,00558 | 339988,00<br>-- | --<br>-- | 1897<br>-- | --<br>-- | 1897 | --<br>152 | 2049 |
| 275 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 8% | т | 0,001 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 363<br>-- | --<br>-- | 363 | --<br>29 | 392 |
| | | **ВЕНТШАХТА ВШ-6 = 3ШТ** | | | | | | | | | |
| 281 | Е11-060501-0109<br>1106-0501-0109<br>РСНБ РК 2022 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство<br>НР - 45,5%; СП - 8% | м 3 | 0,0216 | 38817,69<br>11487,79 | 6486,96<br>1569,47 | 838<br>248 | 140<br>34 | 450 | 128<br>77 | 1044 |
| 282 | Е11-060701-0201<br>1106-0701-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Пояса в опалубке.Устройство<br>НР - 45,5%; СП - 8% | $м^3$ | 0,0423 | 46261,02<br>14361,60 | 5937,36<br>1400,94 | 1957<br>607 | 251<br>59 | 1098 | 303<br>181 | 2441 |
| 283 | С1214-210-0201<br>214-210-0201 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 8% | т | 0,01332 | 339988,00<br>-- | --<br>-- | 4529<br>-- | --<br>-- | 4529 | --<br>362 | 4891 |
| 284 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм<br>СП - 8% | т | 0,00519 | 363218,00<br>-- | --<br>-- | 1885<br>-- | --<br>-- | 1885 | --<br>151 | 2036 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,007182 | 30217,04 | 1191,19 | 217 | 9 | 13 | 91 | 332 |
| | | *НР - 45,5%; СП - 8%* | | | 27246,85 | 468,18 | 196 | 3 | | 25 | |
| 286 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02046 | 339988,00 | -- | 6956 | -- | 6956 | -- | 7512 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 556 | |
| 287 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00348 | 363218,00 | -- | 1264 | -- | 1264 | -- | 1365 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 101 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | | | | | 277 527 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:** | Тенге | | | | | | | | 35 776 133 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Общестроительные работы Блок Б** | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРЕГРАДА ПО ОСИ Г (АС-34)** | | | | | | | | | | | |
| 112 | Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м 2 оштукатуриваемой поверхности | 75,64 | 1699,60 | 44,69 | 128558 | 3380 | 36082 | 36810 | 178598 |
| | | *НР - 40%; СП - 8%* | | | 1177,89 | 38,74 | 89096 | 2930 | | 13229 | |
| | | **УЗЕЛ "5"** | | | | | | | | | |
| 126 | Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ КОСТЫЛЬ К1 | т стальных элементов | 0,01218 | 1210169,94 | 9234,68 | 14740 | 112 | 13548 | 652 | 16623 |
| | | *НР - 59%; СП - 8%* | | | 88704,98 | 1985,63 | 1080 | 24 | | 1231 | |
| 127 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство/ ФАРТУК | $м^2$ покрытия | 9,877 | 5070,97 | 17,76 | 50086 | 175 | 34414 | 7152 | 61817 |
| | | *НР - 46%; СП - 8%* | | | 1568,96 | 5,20 | 15497 | 51 | | 4579 | |
| 128 | Е11-460302-0503 1146-0302-0503 РСНБ РК 2022 | Стены кирпичные.Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2/ ШТРОБА | м борозд | 28,22 | 1203,53 | 468,88 | 33964 | 13232 | -- | 11452 | 49049 |
| | | *НР - 42%; СП - 8%* | | | 734,65 | 231,53 | 20732 | 6534 | | 3633 | |
| 129 | Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа.Устройство | м примыканий | 28,22 | 972,36 | 14,42 | 27440 | 407 | 6903 | 9309 | 39689 |
| | | *НР - 46%; СП - 8%* | | | 713,33 | 3,80 | 20130 | 107 | | 2940 | |
| 130 | С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,164579 | 521742,00 | -- | 85868 | -- | 85868 | -- | 92737 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6869 | |
| 131 | С1224-204-0113 224-204-0113 РСНБ РК 2022 | Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90 | м | 28,22 | 343,00 | -- | 9679 | -- | 9679 | -- | 10453 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 774 | |
| | | **ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДН-4 (АС-35)** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м$^2$.Установка в кирпичных стенах | м$^2$ | 1,458 | 5085,85 | 61,08 | 7415 | 89 | 2407 | 1712 | 9857 |
| | | НР - 34,5%; СП - 8% | | | 3373,89 | 28,99 | 4919 | 42 | | 730 | |
| 133 | С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2022 | Блоки дверные стальные однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м$^2$ | 1,458 | 34539,00 | -- | 50358 | -- | 50358 | -- | 54387 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4029 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | | | | 513 210 |

## РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ В ОСЯХ "Г-Ж" (АС-73)

### ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК (АС-72)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | Е11-090306-0201 1109-0306-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления.Монтаж | т конструкций | 5,17345 | 174772,77 | 17145,69 | 904178 | 88702 | 134801 | 238003 | 1233555 |
| | | НР - 34,5%; СП - 8% | | | 131570,82 | 1776,04 | 680675 | 9188 | | 91375 | |
| 185 | С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ БН-1 | т | 4,6371 | 1041284,00 | -- | 4828538 | -- | 4828538 | -- | 5214821 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 386283 | |
| 186 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ ТЯЖ | т | 0,53635 | 363218,00 | -- | 194812 | -- | 194812 | -- | 210397 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 15585 | |
| 187 | Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 | м 2 окрашиваемой поверхности | 134,4759 | 832,06 | 1,42 | 111892 | 191 | 26922 | 33951 | 157510 |
| | | НР - 40%; СП - 8% | | | 630,44 | 0,74 | 84779 | 100 | | 11667 | |
| 189 | Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита | м$^2$ обработанной поверхности | 540 | 443,11 | 3,56 | 239279 | 1923 | 211090 | 12236 | 271636 |
| | | НР - 45%; СП - 8% | | | 48,64 | 1,72 | 26266 | 929 | | 20120 | |
| 190 | Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой | м$^2$ изолируемой поверхности | 540 | 1834,84 | 30,14 | 990814 | 16275 | 818306 | 73354 | 1149299 |
| | | НР - 46%; СП - 8% | | | 289,32 | 5,98 | 156233 | 3229 | | 85131 | |
| 193 | Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж/ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК | м 2 покрытия | 540 | 908,21 | 191,47 | 490433 | 103394 | 99964 | 112293 | 650943 |
| | | НР - 34,5%; СП - 8% | | | 531,62 | 71,14 | 287075 | 38416 | | 48217 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | С1214-204-0310 214-204-0310 РСНБ РК 2022 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм,толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м 2 | 540 | 2845,00 | -- | 1536300 | -- | 1536300 | -- | 1659204 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 122904 | |
| | | **КРОВЛЯ (АС-73)** | | | | | | | | | |
| 204 | Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство | $м^2$ кровли | 636 | 1113,23 | 26,39 | 708014 | 16784 | 64255 | 291765 | 1079762 |
| | | НР - 46%; СП - 8% | | | 985,81 | 11,48 | 626975 | 7301 | | 79983 | |
| 206 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство | $м^2$ покрытия | 40 | 5070,97 | 17,76 | 202839 | 710 | 139371 | 28964 | 250348 |
| | | НР - 46%; СП - 8% | | | 1568,96 | 5,20 | 62758 | 208 | | 18544 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | | | | | 11 877 475 |

## РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ В ОСЯХ "А-Ж" - "1-14" (АС-87)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **КОЗЫРЕК К-1 = 5ШТ (АС-95)** | | | | | | | | | |
| 295 | Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0048 | 504309,30 | 2951,30 | 2421 | 14 | 37 | 1081 | 3783 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 493756,50 | 1401,79 | 2370 | 7 | | 280 | |
| 296 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0048 | 363218,00 | -- | 1743 | -- | 1743 | -- | 1882 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 139 | |
| 297 | Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж | т конструкций | 0,2778 | 122715,38 | 23955,48 | 34090 | 6655 | 1113 | 9885 | 47493 |
| | | НР - 34,5%; СП - 8% | | | 94753,32 | 8383,35 | 26322 | 2329 | | 3518 | |
| 298 | С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,2778 | 494281,00 | -- | 137311 | -- | 137311 | -- | 148296 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10985 | |
| 299 | Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 8,0562 | 129,58 | 2,71 | 1044 | 22 | 502 | 181 | 1323 |
| | | НР - 34,5%; СП - 8% | | | 64,57 | 0,38 | 520 | 3 | | 98 | |
| 300 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | м 2 | 8,0562 | 235,05 | 3,99 | 1894 | 32 | 1254 | 212 | 2274 |
| | | НР - 34,5%; СП - 8% | | | 75,50 | 0,77 | 608 | 6 | | 168 | |
| 301 | Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль обыкновенный.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | $м^2$ кровли | 21,25 | 2919,81 | 100,33 | 62046 | 2132 | 45087 | 7171 | 74755 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 46%; СП - 8% | | | 697,73 | 35,89 | 14827 | 763 | | 5537 | |
| 302 | С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86/ ОБРЕШЕТКА | $м^3$ | 0,15 | 161672,00 | -- | 24251 | -- | 24251 | -- | 26191 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1940 | |
| 303 | Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита | $м^2$ обработанной поверхности | 21,25 | 443,11 | 3,56 | 9416 | 76 | 8306 | 482 | 10689 |
| | | НР - 45%; СП - 8% | | | 48,64 | 1,72 | 1034 | 37 | | 792 | |
| 304 | С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80/ СЛИВ,398 ФАРТУК | т | 0,0855 | 534998,00 | -- | 45742 | -- | 45742 | -- | 49401 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3659 | |
| 305 | С1212-401-0102 212-401-0102 РСНБ РК 2022 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | $м^3$ | 0,03 | 17277,00 | -- | 518 | -- | 518 | -- | 559 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 41 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | | | | 366 646 |

## РАЗДЕЛ 12. ФАСАД (АС-9)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов | $м^2$ | 630 | 5010,68 | 30,96 | 3156728 | 19505 | 914419 | 891482 | 4372067 |
| | | НР - 40%; СП - 8% | | | 3528,26 | 9,37 | 2222804 | 5903 | | 323858 | |
| 431 | С1234-101-0306 234-101-0306 РСНБ РК 2022 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м 3 до 65 кг/$м^3$ ГОСТ 10499-95/ ISOVER OL-P | $м^3$ | 44,1 | 55733,00 | -- | 2457825 | -- | 2457825 | -- | 2654451 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 196626 | |
| 432 | Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022 | Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление | отверстие | 3150 | 89,42 | 0,80 | 281673 | 2520 | -- | 100485 | 412745 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | 88,62 | -- | 279153 | -- | | 30587 | |
| 433 | Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 | Стены и другие конструкции.Армирование кладки | т металлических изделий | 0,7875 | 99281,00 | 2921,60 | 78184 | 2301 | -- | 35667 | 122959 |
| | | НР - 46,5%; СП - 8% | | | 96359,40 | 1041,01 | 75883 | 820 | | 9108 | |
| 434 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,7875 | 363218,00 | -- | 286034 | -- | 286034 | -- | 308917 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 22883 | |
| 435 | Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное/ ТОЛЩ.40ММ | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 630 | 4428,43 | 43,50 | 2789911 | 27405 | 1455728 | 528677 | 3584076 |
| | | НР - 40%; СП - 8% | | | 2074,25 | 23,68 | 1306778 | 14918 | | 265488 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | С1214-401-0208<br>214-401-0208 РСНБ РК 2022 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80 | $м^2$ | 680,4 | 1066,00 | -- | 725306 | -- | 725306 | -- | 783331 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 58025 | |
| 439 | Е11-080701-0102<br>1108-0701-0102<br>РСНБ РК 2022 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка | м 2 вертикальной проекции | 630 | 1150,45 | 56,64 | 724784 | 35683 | 238122 | 218062 | 1018276 |
| | | НР - 46,5%; СП - 8% | | | 715,84 | 28,53 | 450979 | 17974 | | 75430 | |
| | | **ОТКОСЫ** | | | | | | | | | |
| 441 | Е11-150201-0301<br>1115-0201-0301<br>РСНБ РК 2022 | Откосы плоские при ширине до 200 мм.Штукатурка высококачественная цементно-песчаным раствором по камню | м откосов | 380,97 | 787,05 | 1,07 | 299842 | 408 | 64414 | 94008 | 425356 |
| | | НР - 40%; СП - 8% | | | 616,90 | -- | 235020 | -- | | 31506 | |
| | | **УЗЕЛ "2" (АС-10)** | | | | | | | | | |
| 443 | Е11-070516-0103<br>1107-0516-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами | м шва | 21 | 790,42 | 16,95 | 16599 | 356 | 12372 | 2365 | 20481 |
| | | НР - 59%; СП - 8% | | | 184,31 | 6,55 | 3871 | 138 | | 1517 | |
| 444 | С1261-107-0677<br>261-107-0677 РСНБ РК 2022 | Вата минеральная ГОСТ 4640-2011/ ТОЛЩ.50ММ | $м^3$ | 0,425 | 9417,00 | -- | 4002 | -- | 4002 | -- | 4322 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 320 | |
| 445 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство | $м^2$ покрытия | 16,8 | 5070,97 | 17,76 | 85192 | 298 | 58535 | 12165 | 105146 |
| | | НР - 46%; СП - 8% | | | 1568,96 | 5,20 | 26359 | 87 | | 7789 | |
| | | **ОТМОСТКА ШИР.1,5М ДЕТ."90"** | | | | | | | | | |
| 446 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2022 | Слои подстилающие бетонные.Устройство/ ТОЛЩ.150ММ | $м^3$ подстилающего слоя | 28,26 | 26298,01 | 9,79 | 743182 | 277 | 589754 | 71981 | 880376 |
| | | НР - 47%; СП - 8% | | | 5419,36 | -- | 153151 | -- | | 65213 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | Тенге | | | | | | | | 14 692 503 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1:** | Тенге | | | | | | | | 27 449 834 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2 Отопление,вентиляция БЛОК Б

## РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е11-160301-0101<br>1116-0301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка | м трубопровода | 100 | 1265,45 | 28,76 | 126545 | 2876 | 56309 | 33595 | 172951 |
| | | НР - 49%; СП - 8% | | | 673,60 | 12,02 | 67360 | 1202 | | 12811 | |
| 12 | Е11-160301-0102<br>1116-0301-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка | м трубопровода | 237 | 1400,74 | 28,76 | 331975 | 6816 | 165516 | 79620 | 444524 |
| | | НР - 49%; СП - 8% | | | 673,60 | 12,02 | 159643 | 2849 | | 32929 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е11-160301-0103<br>1116-0301-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка | м трубопровода | 67 | 1445,12 | 28,76 | 96823 | 1927 | 49765 | 22509 | 128878 |
| | | НР - 49%; СП - 8% | | | 673,60 | 12,02 | 45131 | 805 | | 9547 | |
| 14 | Е11-160301-0104<br>1116-0301-0104<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка | м трубопровода | 100 | 2008,79 | 28,76 | 200879 | 2876 | 130643 | 33595 | 253232 |
| | | НР - 49%; СП - 8% | | | 673,60 | 12,02 | 67360 | 1202 | | 18758 | |
| 15 | Е11-160301-0105<br>1116-0301-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка | м трубопровода | 171 | 2099,75 | 28,76 | 359057 | 4918 | 238953 | 57447 | 449826 |
| | | НР - 49%; СП - 8% | | | 673,60 | 12,02 | 115186 | 2055 | | 33321 | |
| 16 | С1261-301-0219<br>261-301-0219 РСНБ<br>РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ | кг | 904 | 708,00 | -- | 640032 | -- | 640032 | -- | 691235 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 51203 | |
| 17 | Е11-150403-1004<br>1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 39,7 | 1500,33 | 1,67 | 59563 | 67 | 7947 | 20633 | 86612 |
| | | НР - 40%; СП - 8% | | | 1298,46 | 0,87 | 51549 | 35 | | 6416 | |
| 18 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м 2 | 200 | 141,45 | 3,19 | 28290 | 638 | 12460 | 5272 | 36246 |
| | | НР - 34,5%; СП - 8% | | | 75,96 | 0,45 | 15192 | 90 | | 2684 | |
| 19 | Е11-130301-1421<br>1113-0301-1421<br>РСНБ РК 2022 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой | м 2 | 200 | 455,00 | 8,30 | 91000 | 1660 | 75996 | 4698 | 103354 |
| | | НР - 34,5%; СП - 8% | | | 66,72 | 1,36 | 13344 | 272 | | 7656 | |
| 20 | Е11-150403-1004<br>1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 143 | 1500,33 | 1,67 | 214547 | 238 | 28629 | 74321 | 311977 |
| | | НР - 40%; СП - 8% | | | 1298,46 | 0,87 | 185680 | 124 | | 23109 | |
| 21 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 264 | 1071,95 | 112,58 | 282995 | 29721 | 122034 | 55559 | 365638 |
| | | НР - 38%; СП - 8% | | | 497,12 | 56,70 | 131240 | 14969 | | 27084 | |
| 22 | С1234-303-0207<br>234-303-0207 РСНБ<br>РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019 | м | 49,5 | 247,00 | -- | 12227 | -- | 12227 | -- | 13205 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 978 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | С1234-303-0212<br>234-303-0212 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 | м | 52,8 | 392,00 | -- | 20698 | -- | 20698 | -- | 22354 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1656 | |
| 24 | С1234-303-0214<br>234-303-0214 РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019 | м | 188,1 | 438,00 | -- | 82388 | -- | 82388 | -- | 88979 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6591 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | 3 169 011 |

## РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 514-401-0603<br>514-401-0603 РСНБ РК 2022 | Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой,фильтром,водяным нагревателем,фреоновым охладителем,вентилятором,шумоглушителем VVS040-R-FHCVS расход воздуха 4000 м$^3$/ч,500 Па/UTR 70-40/ | комплект | 1 | 2504716,19 | -- | 2504716 | -- | | -- | 2504716 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 2504716 | -- | |
| 42 | 514-401-0601<br>514-401-0601 РСНБ РК 2022 | Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой,фильтром,водяным нагревателем,фреоновым охладителем,вентилятором,шумоглушителем VVS021-R-FHCVS расход воздуха 2100 м$^3$/ч,500 Па/UTR 50-30/ | комплект | 1 | 1870613,18 | -- | 1870613 | -- | | -- | 1870613 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1870613 | -- | |
| 44 | С1246-401-0107<br>246-401-0107 РСНБ РК 2022 прим. | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт,n 1430 об/мин,Qmax 2300 м$^3$/ч/660 м$^3$/час,WNK 315/1/ | комплект | 1 | 112157,00 | -- | 112157 | -- | 112157 | -- | 121130 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8973 | |
| 45 | С1246-401-0107<br>246-401-0107 РСНБ РК 2022 прим. | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт,n 1430 об/мин,Qmax 2300 м$^3$/ч/840 м$^3$/час,WNK 315/1/ | комплект | 1 | 112157,00 | -- | 112157 | -- | 112157 | -- | 121130 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8973 | |
| 46 | С1246-401-0506<br>246-401-0506 РСНБ РК 2022 прим. | Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 0,52 кВт,n 1428 об/мин,Qmax 1930 м$^3$/ч/2000 м$^3$/час (в комплекте),WRW 60-30/28.4D/ | комплект | 1 | 181774,00 | -- | 181774 | -- | 181774 | -- | 196316 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14542 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | С1246-401-0107<br>246-401-0107 РСНБ РК 2022 прим. | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт,n 1430 об/мин,Qmax 2300 м$^3$/ч/600 м$^3$/час,WNK 200/1/ | комплект | 1 | 112157,00 | -- | 112157 | -- | 112157 | -- | 121130 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8973 | |
| 48 | С1246-401-0107<br>246-401-0107 РСНБ РК 2022 прим. | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт,n 1430 об/мин,Qmax 2300 м$^3$/ч/600 м$^3$/час,WNK 250/1/ | комплект | 1 | 112157,00 | -- | 112157 | -- | 112157 | -- | 121130 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8973 | |
| 62 | Е11-200101-0302<br>1120-0101-0302<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка | м 2 поверхности воздуховодов | 101 | 9772,81 | 78,20 | 987054 | 7899 | 672275 | 152081 | 1230265 |
| | | НР - 49%; СП - 8% | | | 3038,42 | 34,54 | 306880 | 3489 | | 91130 | |
| 63 | Е11-200101-0303<br>1120-0101-0303<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка | м$^2$ поверхности воздуховодов | 98 | 9499,20 | 62,10 | 930922 | 6086 | 652207 | 134890 | 1151077 |
| | | НР - 49%; СП - 8% | | | 2781,93 | 27,12 | 272629 | 2658 | | 85265 | |
| 64 | Е11-200101-0310<br>1120-0101-0310<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка | м$^2$ поверхности воздуховодов | 177,42 | 10617,23 | 62,10 | 1883709 | 11018 | 1445630 | 211618 | 2262953 |
| | | НР - 49%; СП - 8% | | | 2407,06 | 27,12 | 427061 | 4812 | | 167626 | |
| 65 | Е11-200101-0311<br>1120-0101-0311<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка | м 2 поверхности воздуховодов | 5,5 | 9980,47 | 57,90 | 54893 | 319 | 44612 | 4949 | 64630 |
| | | НР - 49%; СП - 8% | | | 1811,21 | 25,24 | 9962 | 139 | | 4787 | |
| 66 | С1246-301-0502<br>246-301-0502 РСНБ РК 2022 | Средства для крепления воздуховодов | кг | 146 | 784,00 | -- | 114464 | -- | 114464 | -- | 123621 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9157 | |
| 67 | Е11-260101-1101<br>1126-0101-1101<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м$^3$ изоляции | 3,2 | 39876,07 | 2303,33 | 127603 | 7370 | 17983 | 40262 | 181294 |
| | | НР - 38%; СП - 8% | | | 31953,20 | 1156,68 | 102250 | 3701 | | 13429 | |
| 68 | С1234-201-0305<br>234-201-0305 РСНБ РК 2022 | Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011/ ТОЛЩ.50ММ | м$^3$ | 3,968 | 51061,00 | -- | 202610 | -- | 202610 | -- | 218819 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 16209 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 10 288 824 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе оборудование | Тенге | | | | | | | | 4 375 329 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2: | Тенге | | | | | | | | 13 457 835 |
| | | В том числе оборудование | Тенге | | | | | | | | 4 375 329 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 ВК

## РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-160501-0201<br>1116-0501-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 140 | 2405,05 | 18,58 | 336707 | 2601 | 1980 | 162754 | 539419 |
| | | *НР - 49%; СП - 8%* | | | 2372,33 | 0,17 | 332126 | 24 | | 39957 | |
| 6 | Е11-160501-0202<br>1116-0501-0202<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 25 | 2597,05 | 22,48 | 64926 | 562 | 344 | 31373 | 104003 |
| | | *НР - 49%; СП - 8%* | | | 2560,80 | 0,28 | 64020 | 7 | | 7704 | |
| 7 | Е11-160501-0203<br>1116-0501-0203<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 28 | 2835,94 | 26,70 | 79406 | 747 | 422 | 38342 | 127168 |
| | | *НР - 49%; СП - 8%* | | | 2794,18 | 0,44 | 78237 | 12 | | 9420 | |
| 8 | Е11-160501-0204<br>1116-0501-0204<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 22 | 3142,02 | 31,71 | 69124 | 698 | 493 | 33294 | 110612 |
| | | *НР - 49%; СП - 8%* | | | 3087,88 | 0,66 | 67933 | 15 | | 8193 | |
| 9 | С1241-205-1301<br>241-205-1301 РСНБ<br>РК 2022 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные | м | 138,6 | 279,00 | -- | 38669 | -- | 38669 | -- | 41763 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3094 | |
| 10 | С1241-205-1302<br>241-205-1302 РСНБ<br>РК 2022 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные | м | 24,75 | 423,00 | -- | 10469 | -- | 10469 | -- | 11307 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 838 | |
| 11 | С1241-205-1303<br>241-205-1303 РСНБ<br>РК 2022 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные | м | 27,72 | 674,00 | -- | 18683 | -- | 18683 | -- | 20178 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1495 | |
| 12 | С1241-205-1304<br>241-205-1304 РСНБ<br>РК 2022 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные | м | 21,78 | 1058,00 | -- | 23043 | -- | 23043 | -- | 24886 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1843 | |
| 22 | Е11-260101-1001<br>1126-0101-1001<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125,изделиями минераловатными с гофрированной структурой/ ТОЛЩ.60ММ | $м^3$ изоляции | 7,86 | 46407,43 | 2273,60 | 364762 | 17870 | 92480 | 100064 | 502012 |
| | | *НР - 38%; СП - 8%* | | | 32368,00 | 1134,00 | 254412 | 8913 | | 37186 | |
| 23 | С1234-202-0202<br>234-202-0202 РСНБ<br>РК 2022 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95 | $м^3$ | 9,7464 | 12471,00 | -- | 121547 | -- | 121547 | -- | 131271 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9724 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | 1 612 619 |

## РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД В2

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е11-160301-0206<br>1116-0301-0206<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка | м трубопровода | 90 | 5129,97 | 58,10 | 461697 | 5229 | 368084 | 44418 | 546604 |
| | | НР - 49%; СП - 8% | | | 982,04 | 25,17 | 88384 | 2265 | | 40489 | |
| 30 | Е11-150403-1004<br>1115-0403-1004<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2 | $м^2$ окрашиваемой поверхности | 23,4 | 1500,33 | 1,67 | 35108 | 39 | 4685 | 12162 | 51051 |
| | | НР - 40%; СП - 8% | | | 1298,46 | 0,87 | 30384 | 20 | | 3781 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 597 655 |

## РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД Т3

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Е11-160501-0201<br>1116-0501-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 180 | 2405,05 | 18,58 | 432909 | 3345 | 2545 | 209255 | 693538 |
| | | НР - 49%; СП - 8% | | | 2372,33 | 0,17 | 427019 | 31 | | 51374 | |
| 40 | Е11-160501-0202<br>1116-0501-0202<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 80 | 2597,05 | 22,48 | 207764 | 1798 | 1102 | 100394 | 332811 |
| | | НР - 49%; СП - 8% | | | 2560,80 | 0,28 | 204864 | 22 | | 24653 | |
| 41 | Е11-160501-0203<br>1116-0501-0203<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 36 | 2835,94 | 26,70 | 102094 | 961 | 543 | 49297 | 163502 |
| | | НР - 49%; СП - 8% | | | 2794,18 | 0,44 | 100590 | 16 | | 12111 | |
| 42 | Е11-160501-0204<br>1116-0501-0204<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 25 | 3142,02 | 31,71 | 78551 | 793 | 561 | 37835 | 125696 |
| | | НР - 49%; СП - 8% | | | 3087,88 | 0,66 | 77197 | 17 | | 9311 | |
| 43 | С1241-205-1301<br>241-205-1301 РСНБ<br>РК 2022 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные | м | 178,2 | 279,00 | -- | 49718 | -- | 49718 | -- | 53695 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3977 | |
| 44 | С1241-205-1302<br>241-205-1302 РСНБ<br>РК 2022 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные | м | 79,2 | 423,00 | -- | 33502 | -- | 33502 | -- | 36182 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2680 | |
| 45 | С1241-205-1303<br>241-205-1303 РСНБ<br>РК 2022 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные | м | 35,64 | 674,00 | -- | 24021 | -- | 24021 | -- | 25943 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1922 | |
| 46 | С1241-205-1304<br>241-205-1304 РСНБ<br>РК 2022 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные | м | 24,75 | 1058,00 | -- | 26186 | -- | 26186 | -- | 28281 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2095 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125,изделиями минераловатными с гофрированной структурой/ ТОЛЩ.60ММ | $м^3$ изоляции | 13,52 | 46407,43 | 2273,60 | 627428 | 30739 | 159074 | 172120 | 863512 |
| | | НР - 38%; СП - 8% | | | 32368,00 | 1134,00 | 437615 | 15332 | | 63964 | |
| 54 | С1234-202-0202 234-202-0202 РСНБ РК 2022 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95 | $м^3$ | 16,7648 | 12471,00 | -- | 209074 | -- | 209074 | -- | 225800 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 16726 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | | | | 2 548 960 |

## РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка | м трубопровода | 95 | 1391,75 | 2,06 | 132216 | 196 | 1309 | 64084 | 212005 |
| | | НР - 49%; СП - 8% | | | 1375,90 | 0,78 | 130711 | 74 | | 15704 | |
| 56 | Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка | м трубопровода | 112 | 1356,01 | 5,01 | 151873 | 561 | 3544 | 72504 | 242328 |
| | | НР - 49%; СП - 8% | | | 1319,36 | 1,78 | 147768 | 199 | | 17950 | |
| 57 | С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм | м | 94,81 | 339,00 | -- | 32141 | -- | 32141 | -- | 34712 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2571 | |
| 58 | С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 67 мм | м | 111,776 | 1934,00 | -- | 216175 | -- | 216175 | -- | 233469 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 17294 | |
| 59 | С1241-210-0205 241-210-0205 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50, PN 10 | шт. | 11 | 1222,00 | -- | 13442 | -- | 13442 | -- | 14517 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1075 | |
| 60 | С1241-208-0403 241-208-0403 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 50,PN 10 | шт. | 43 | 901,00 | -- | 38743 | -- | 38743 | -- | 41842 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3099 | |
| 61 | С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 | шт. | 8 | 2726,00 | -- | 21808 | -- | 21808 | -- | 23553 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1745 | |
| 62 | С1241-209-0202 241-209-0202 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 110х110х110,PN 10 | шт. | 10 | 3800,00 | -- | 38000 | -- | 38000 | -- | 41040 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3040 | |
| 63 | С1241-209-0105 241-209-0105 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 50х50х50,PN 16 | шт. | 15 | 1560,00 | -- | 23400 | -- | 23400 | -- | 25272 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1872 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | С1241-209-0401<br>241-209-0401 РСНБ<br>РК 2022 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 110x50x110,PN 10 | шт. | 24 | 2519,00 | -- | 60456 | -- | 60456 | -- | 65292 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4836 | |
| 65 | С1241-209-0202<br>241-209-0202 РСНБ<br>РК 2022 | КРЕСТОВИНА полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17,DN 110x110x110,PN 10 | шт. | 3 | 3800,00 | -- | 11400 | -- | 11400 | -- | 12312 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 912 | |
| 66 | С1241-208-0407<br>241-208-0407 РСНБ<br>РК 2022 | ПРОЧИСТКА полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 | шт. | 7 | 2726,00 | -- | 19082 | -- | 19082 | -- | 20609 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1527 | |
| 67 | С1241-208-0403<br>241-208-0403 РСНБ<br>РК 2022 | ПРОЧИСТКА полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 50,PN 10 | шт. | 9 | 901,00 | -- | 8109 | -- | 8109 | -- | 8758 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 649 | |
| 68 | С1241-220-0204<br>241-220-0204 РСНБ<br>РК 2022 | Ревизия канализационная ПЭ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100 | шт. | 6 | 812,00 | -- | 4872 | -- | 4872 | -- | 5262 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 390 | |
| 69 | С1241-213-0107<br>241-213-0107 РСНБ<br>РК 2022 | КРЫШКА полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 | шт. | 4 | 2306,00 | -- | 9224 | -- | 9224 | -- | 9962 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 738 | |
| 70 | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты-столбы бетонные.Устройство/ УПОР | $м^3$ | 0,81 | 31795,85 | 1702,06 | 25755 | 1379 | 16839 | 3597 | 31700 |
| | | *НР - 45,5%; СП - 8%* | | | 9305,10 | 453,99 | 7537 | 368 | | 2348 | |
| 71 | Е11-220601-0103<br>1122-0601-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы диаметром 100 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,112 | 2418348,16 | 27362,67 | 270855 | 3064 | 238517 | 14503 | 308187 |
| | | *НР - 49,5%; СП - 8%* | | | 261378,00 | 226,80 | 29274 | 25 | | 22829 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | | | | 1 330 820 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-3: | Тенге | | | | | | | | 6 090 054 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 Общестроительные работы БЛОК В

## РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ (АС-60)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОЗЫРЕК К-1 = 2ШТ (АС-64) | | | | | | | | | |
| 318 | Е11-060301-0401<br>1106-0301-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,00192 | 504309,30 | 2951,30 | 968 | 6 | 14 | 865 | 1980 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 493756,50 | 1401,79 | 948 | 3 | | 147 | |
| 319 | С1214-210-0101<br>214-210-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00192 | 363218,00 | -- | 697 | -- | 697 | -- | 753 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 56 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | Е11-090302-0301<br>1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж | т конструкций | 0,11112 | 122715,38 | 23955,48 | 13636 | 2662 | 445 | 7908 | 23267 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 94753,32 | 8383,35 | 10529 | 932 | | 1724 | |
| 321 | С1214-201-0102<br>214-201-0102 РСНБ<br>РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,11112 | 494281,00 | -- | 54925 | -- | 54925 | -- | 59319 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4394 | |
| 322 | Е11-130301-0406<br>1113-0301-0406<br>РСНБ РК 2022 | Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 3,22248 | 129,58 | 2,71 | 418 | 9 | 201 | 144 | 607 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 64,57 | 0,38 | 208 | 1 | | 45 | |
| 323 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | м 2 | 3,22248 | 235,05 | 3,99 | 757 | 12 | 502 | 170 | 1001 |
| | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 75,50 | 0,77 | 243 | 2 | | 74 | |
| 324 | Е11-120101-0701<br>1112-0101-0701<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль обыкновенный.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | $м^2$ кровли | 8,5 | 4711,68 | 100,33 | 40049 | 853 | 33265 | 5737 | 49449 |
| | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 697,73 | 35,89 | 5931 | 305 | | 3663 | |
| 325 | С1215-204-0402<br>215-204-0402 РСНБ<br>РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,06 | 161672,00 | -- | 9700 | -- | 9700 | -- | 10476 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 776 | |
| 326 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита | $м^2$ обработанной поверхности | 8,5 | 443,11 | 3,56 | 3766 | 31 | 3322 | 385 | 4483 |
| | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 48,64 | 1,72 | 413 | 15 | | 332 | |
| 327 | С1214-105-0102<br>214-105-0102 РСНБ<br>РК 2022 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0342 | 534998,00 | -- | 18297 | -- | 18297 | -- | 19761 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1464 | |
| 328 | С1212-401-0102<br>212-401-0102 РСНБ<br>РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50 | $м^3$ | 0,012 | 17277,00 | -- | 207 | -- | 207 | -- | 224 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 17 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | | | | | 171 320 |

## РАЗДЕЛ 12. ФАСАД (АС-6)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ОТКОСЫ** | | | | | | | | | |
| 421 | Е11-150201-0301<br>1115-0201-0301<br>РСНБ РК 2022 | Откосы плоские при ширине до 200 мм.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню | м откосов | 283,79 | 787,05 | 1,07 | 223357 | 304 | 47983 | 140056 | 392487 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 616,90 | -- | 175070 | -- | | 29074 | |
| | | **ОТМОСТКА ШИР.1,5М ДЕТ."90"** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2022 | Слои подстилающие бетонные.Устройство | $м^3$ подстилающего слоя | 28,458 | 26298,01 | 9,79 | 748389 | 279 | 593886 | 144971 | 964829 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 5419,36 | -- | 154224 | -- | | 71469 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | | | | | 1 357 316 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-1: | Тенге | | | | | | | | 1 528 636 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3 Водопровод,канализация БЛОК В

## РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Е11-160501-0101<br>1116-0501-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка | м трубопровода | 73 | 1391,75 | 2,06 | 101598 | 150 | 1007 | 49244 | 162909 |
| | | НР - 49%; СП - 8% | | | 1375,90 | 0,78 | 100441 | 57 | | 12068 | |
| 44 | Е11-160501-0102<br>1116-0501-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 26 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка | м трубопровода | 38 | 1356,01 | 5,01 | 51528 | 191 | 1201 | 24600 | 82218 |
| | | НР - 49%; СП - 8% | | | 1319,36 | 1,78 | 50136 | 68 | | 6090 | |
| 45 | С1241-203-0101<br>241-203-0101 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм | м | 72,854 | 339,00 | -- | 24698 | -- | 24698 | -- | 26674 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1976 | |
| 46 | С1241-203-0107<br>241-203-0107 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм | м | 37,924 | 1934,00 | -- | 73345 | -- | 73345 | -- | 79213 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5868 | |
| 47 | С1241-210-0205<br>241-210-0205 РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17,DN 110х50,PN 10 | шт. | 2 | 1222,00 | -- | 2444 | -- | 2444 | -- | 2640 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 196 | |
| 48 | С1241-208-0403<br>241-208-0403 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 50,PN 10 | шт. | 21 | 901,00 | -- | 18921 | -- | 18921 | -- | 20435 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1514 | |
| 49 | С1241-209-0202<br>241-209-0202 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 110х110х110,PN 10 | шт. | 10 | 3800,00 | -- | 38000 | -- | 38000 | -- | 41040 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3040 | |
| 50 | С1241-209-0105<br>241-209-0105 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 50х50х50,PN 16 | шт. | 18 | 1560,00 | -- | 28080 | -- | 28080 | -- | 30326 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2246 | |
| 51 | С1241-209-0401<br>241-209-0401 РСНБ РК 2022 | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 110х50х110,PN 10 | шт. | 7 | 2519,00 | -- | 17633 | -- | 17633 | -- | 19044 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1411 | |
| 52 | С1241-208-0403<br>241-208-0403 РСНБ РК 2022 | ПРОЧИСТКА полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 50,PN 10 | шт. | 9 | 901,00 | -- | 8109 | -- | 8109 | -- | 8758 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 649 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | С1241-220-0204<br>241-220-0204 РСНБ РК 2022 | Ревизия канализационная ПЭ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100 | шт. | 1 | 812,00 | -- | 812 | -- | 812 | -- | 877 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 65 | |
| 54 | С1241-220-0201<br>241-220-0201 РСНБ РК 2022 | Ревизия канализационная ПЭ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 50 | шт. | 3 | 397,00 | -- | 1191 | -- | 1191 | -- | 1286 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 95 | |
| 55 | С1241-213-0107<br>241-213-0107 РСНБ РК 2022 | КРЫШКА полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 | шт. | 1 | 2306,00 | -- | 2306 | -- | 2306 | -- | 2490 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 184 | |
| 56 | С1241-213-0103<br>241-213-0103 РСНБ РК 2022 | КРЫШКА полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 50,PN 10 | шт. | 3 | 476,00 | -- | 1428 | -- | 1428 | -- | 1542 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 114 | |
| 57 | С1241-208-0210<br>241-208-0210 РСНБ РК 2022 | Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 | шт. | 1 | 1718,00 | -- | 1718 | -- | 1718 | -- | 1855 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 137 | |
| 58 | Е11-060101-0113<br>1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты-столбы бетонные.Устройство/ УПОР | $м^3$ | 0,63 | 31795,85 | 1702,06 | 20031 | 1072 | 13097 | 2797 | 24655 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 9305,10 | 453,99 | 5862 | 286 | | 1826 | |
| 59 | Е11-220601-0103<br>1122-0601-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы диаметром 100 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,038 | 2418348,16 | 27362,67 | 91897 | 1040 | 80925 | 4921 | 104563 |
| | | НР - 49,5%; СП - 8% | | | 261378,00 | 226,80 | 9932 | 9 | | 7745 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | | | | 610 525 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-3: | Тенге | | | | | | | | 610 525 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2 Тепловые сети

## РАЗДЕЛ 1. Ж/Б КАНАЛЫ

### ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-010101-0367<br>1101-0101-0367<br>РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ | $м^3$ грунта | 348,21642 | 319,37 | 319,37 | 111210 | 111210 | -- | 11495 | 132521 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | -- | 91,69 | -- | 31928 | | 9816 | |
| 2 | Е11-010205-0301<br>1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 10,76958 | 2596,94 | -- | 27968 | -- | -- | 10068 | 41079 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | 2596,94 | -- | 27968 | -- | | 3043 | |
| 3 | Е11-010104-0404<br>1101-0104-0404<br>РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 203,5899 | 30,77 | 30,77 | 6264 | 6264 | -- | 755 | 7581 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | -- | 10,30 | -- | 2097 | | 562 | |
| 4 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 22,6211 | 1341,66 | -- | 30350 | -- | -- | 10926 | 44578 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | 1341,66 | -- | 30350 | -- | | 3302 | |
| 5 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 203,5899 | 261,58 | 117,94 | 53255 | 24012 | -- | 14891 | 73598 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | 143,64 | 59,54 | 29244 | 12122 | | 5452 | |
| 6 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105<br>РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ | $м^3$ грунта | 132,775 | 53,22 | 53,22 | 7066 | 7066 | -- | 852 | 8552 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | -- | 17,82 | -- | 2366 | | 633 | |
| | | **КАНАЛ СБОРНЫЙ Ж/Б** | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Основание под трубопроводы песчаное.Устройство | $м^3$ основания | 18,51 | 6293,23 | 253,89 | 116488 | 4699 | 78900 | 17008 | 144175 |
| | | НР - 49,5%; СП - 8% | | | 1776,84 | 79,38 | 32889 | 1469 | | 10680 | |
| 8 | Е11-070601-0101<br>1107-0601-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Каналы непроходные одноячейковые,перекрываемые или опирающиеся на плиты.Устройство/ С ОБМАЗКОЙ БИТУМОМ | $м^3$ сборных конструкций | 64,26 | 18442,88 | 3741,08 | 1185139 | 240402 | 490659 | 324172 | 1630056 |
| | | НР - 59%; СП - 8% | | | 7066,26 | 1484,06 | 454078 | 95366 | | 120745 | |
| 9 | С1225-203-0103<br>225-203-0103 РСНБ<br>РК 2022 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15,под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$,объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92/ Л10-8=35ШТ,Л10Д-8=7ШТ | $м^3$ | 47,39 | 63932,00 | -- | 3029737 | -- | 3029737 | -- | 3272116 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 242379 | |
| 10 | С1225-202-1104<br>225-202-1104 РСНБ<br>РК 2022 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$,объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92/ П11-8А=35ШТ,П11Д-8А=7ШТ -В25 | $м^3$ | 16,17 | 76746,00 | -- | 1240983 | -- | 1240983 | -- | 1340262 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 99279 | |
| 11 | С1261-101-0383<br>261-101-0383 РСНБ<br>РК 2022 | ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1=140ШТ | $м^3$ | 0,7 | 32475,00 | -- | 22733 | -- | 22733 | -- | 24552 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1819 | |
| 12 | Е11-080101-0303<br>1108-0101-0303<br>РСНБ РК 2022 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | $м^2$ поверхности | 215,97 | 5195,54 | 10,71 | 1122081 | 2313 | 1039825 | 37482 | 1252328 |
| | | НР - 46,5%; СП - 8% | | | 370,16 | 3,07 | 79943 | 663 | | 92766 | |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1** | | | | | | | | | |
| 13 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная.Устройство | $м^3$ | 0,59 | 19839,09 | 1614,87 | 11705 | 953 | 9486 | 686 | 13383 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 2145,15 | 411,19 | 1266 | 243 | | 991 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е11-061301-0103<br>1106-1301-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм.Устройство | м 3 | 0,83 | 59792,55 | 7532,23 | 49628 | 6252 | 20611 | 11630 | 66159 |
| | | *НР - 45,5%; СП - 8%* | | | 27428,04 | 3367,38 | 22765 | 2795 | | 4901 | |
| 15 | С1261-102-0252<br>261-102-0252 РСНБ<br>РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,05084 | 331233,00 | -- | 16840 | -- | 16840 | -- | 18187 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1347 | |
| 16 | Е11-090305-0301<br>1109-0305-0301<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ Н-1 | т конструкций | 0,10893 | 179321,65 | 10892,19 | 19534 | 1186 | 1632 | 5794 | 27354 |
| | | *НР - 34,5%; СП - 8%* | | | 153456,00 | 719,28 | 16716 | 78 | | 2026 | |
| 17 | С1222-525-0101<br>222-525-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ С245 | т | 0,10893 | 1047059,00 | -- | 114056 | -- | 114056 | -- | 123180 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9124 | |
| 18 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | м 2 | 3,15897 | 249,08 | 4,70 | 787 | 15 | 491 | 98 | 956 |
| | | *НР - 34,5%; СП - 8%* | | | 88,82 | 0,91 | 281 | 3 | | 71 | |
| 19 | Е11-060801-0113<br>1106-0801-0113<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Перекрытия каналов.Устройство | $м^3$ | 0,52 | 45616,23 | 3659,91 | 23720 | 1903 | 13622 | 3957 | 29892 |
| | | *НР - 45,5%; СП - 8%* | | | 15759,04 | 966,98 | 8195 | 503 | | 2214 | |
| 20 | С1261-102-0252<br>261-102-0252 РСНБ<br>РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,03137 | 331233,00 | -- | 10391 | -- | 10391 | -- | 11222 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 831 | |
| 21 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | $м^2$ поверхности | 4,537 | 4046,40 | 26,38 | 18359 | 120 | 16090 | 1009 | 20917 |
| | | *НР - 46,5%; СП - 8%* | | | 473,61 | 4,54 | 2149 | 21 | | 1549 | |
| | | **ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-1 = 1ШТ** | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-010101-0367<br>1101-0101-0367<br>РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ | $м^3$ грунта | 28,969632 | 319,37 | 319,37 | 9252 | 9252 | -- | 956 | 11025 |
| | | *НР - 36%; СП - 8%* | | | -- | 91,69 | -- | 2656 | | 817 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е11-010205-0301<br>1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 0,895968 | 2596,94 | -- | 2327 | -- | -- | 838 | 3418 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | 2596,94 | -- | 2327 | -- | | 253 | |
| 24 | Е11-010104-0404<br>1101-0104-0404<br>РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 14,56164 | 30,77 | 30,77 | 448 | 448 | -- | 54 | 542 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | -- | 10,30 | -- | 150 | | 40 | |
| 25 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 1,61796 | 1341,66 | -- | 2171 | -- | -- | 781 | 3189 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | 1341,66 | -- | 2171 | -- | | 236 | |
| 26 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 14,56164 | 261,58 | 117,94 | 3809 | 1717 | -- | 1065 | 5264 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | 143,64 | 59,54 | 2092 | 867 | | 390 | |
| 27 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105<br>РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ | $м^3$ грунта | 13,686 | 53,22 | 53,22 | 728 | 728 | -- | 88 | 881 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | -- | 17,82 | -- | 244 | | 65 | |
| 28 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная.Устройство | $м^3$ | 0,64 | 19839,09 | 1614,87 | 12697 | 1033 | 10291 | 744 | 14517 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 2145,15 | 411,19 | 1373 | 263 | | 1075 | |
| 29 | Е11-061301-0104<br>1106-1301-0104<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство | м 3 | 8,3 | 41835,46 | 4321,61 | 347234 | 35870 | 192708 | 61088 | 440987 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 14295,96 | 1879,74 | 118656 | 15602 | | 32666 | |
| 30 | С1261-102-0252<br>261-102-0252 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,24708 | 331233,00 | -- | 81841 | -- | 81841 | -- | 88388 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6547 | |
| 31 | С1261-102-0251<br>261-102-0251 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,063452 | 354275,00 | -- | 22479 | -- | 22479 | -- | 24277 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1798 | |
| 32 | Е11-070201-0201<br>1107-0201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка | $м^3$ сборных железобетонных конструкций | 1,7 | 21316,40 | 10369,24 | 36238 | 17627 | 1436 | 14647 | 54956 |
| | | НР - 59%; СП - 8% | | | 10102,78 | 4500,21 | 17175 | 7650 | | 4071 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С1225-202-1104<br>225-202-1104 РСНБ<br>РК 2022 | Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 8 тс/м$^2$,объемом до 0,5 м$^3$ СТ РК 937-92/ ПО-1=2ШТ - В25 | м$^3$ | 1,66 | 76746,00 | -- | 127398 | -- | 127398 | -- | 137590 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10192 | |
| 34 | С1225-101-0201<br>225-101-0201 РСНБ<br>РК 2022 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 | шт. | 2 | 5952,00 | -- | 11904 | -- | 11904 | -- | 12856 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 952 | |
| 35 | Е11-231201-0101<br>1123-1201-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 26 | Люки.Установка | шт. | 2 | 4529,63 | 655,88 | 9059 | 1312 | 2553 | 2867 | 12880 |
| | | НР - 49,5%; СП - 8% | | | 2596,95 | 299,08 | 5194 | 598 | | 954 | |
| 36 | С1244-202-0101<br>244-202-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 2 | 19329,00 | -- | 38658 | -- | 38658 | -- | 41751 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3093 | |
| | | **ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1** | | | | | | | | | |
| 41 | Е11-010101-0367<br>1101-0101-0367<br>РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м$^3$ | м$^3$ грунта | 29,5007906 | 319,37 | 319,37 | 9422 | 9422 | -- | 974 | 11227 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | -- | 91,69 | -- | 2705 | | 832 | |
| 42 | Е11-010205-0301<br>1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 0,5254594 | 2596,94 | -- | 1365 | -- | -- | 491 | 2005 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | 2596,94 | -- | 1365 | -- | | 148 | |
| 43 | Е11-010104-0404<br>1101-0104-0404<br>РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 | м$^3$ грунта | 22,8770741 | 30,77 | 30,77 | 704 | 704 | -- | 85 | 852 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | -- | 10,30 | -- | 236 | | 63 | |
| 44 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | м$^3$ грунта | 2,5418971 | 1341,66 | -- | 3410 | -- | -- | 1228 | 5009 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | 1341,66 | -- | 3410 | -- | | 371 | |
| 45 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 22,8770741 | 261,58 | 117,94 | 5984 | 2698 | -- | 1673 | 8270 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | 143,64 | 59,54 | 3286 | 1362 | | 613 | |
| 46 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105<br>РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ | м$^3$ грунта | 4,6072788 | 53,22 | 53,22 | 245 | 245 | -- | 30 | 297 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | -- | 17,82 | -- | 82 | | 22 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие | $м^3$ конструкций колодца | 1,29 | 48658,04 | 15900,12 | 62769 | 20511 | 4955 | 23086 | 92724 |
| | | НР - 49,5%; СП - 8% | | | 28916,86 | 7237,51 | 37303 | 9336 | | 6868 | |
| 48 | С1212-101-0101 212-101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | $м^3$ | 0,3 | 14025,00 | -- | 4208 | -- | 4208 | -- | 4545 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 337 | |
| 49 | С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016 | шт. | 1 | 17838,00 | -- | 17838 | -- | 17838 | -- | 19265 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1427 | |
| 50 | С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016 | шт. | 6 | 10638,00 | -- | 63828 | -- | 63828 | -- | 68934 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5106 | |
| 51 | С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016 | шт. | 1 | 14408,00 | -- | 14408 | -- | 14408 | -- | 15561 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1153 | |
| 52 | С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016 | шт. | 1 | 5806,00 | -- | 5806 | -- | 5806 | -- | 6270 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 464 | |
| 53 | С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 19329,00 | -- | 19329 | -- | 19329 | -- | 20875 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1546 | |
| 54 | Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону | $м^2$ поверхности | 14,45028 | 4046,40 | 26,38 | 58472 | 382 | 51246 | 3213 | 66620 |
| | | НР - 46,5%; СП - 8% | | | 473,61 | 4,54 | 6844 | 66 | | 4935 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | 9 457 623 |

## РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | С1242-301-0401 242-301-0401 РСНБ РК 2022 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 3866,00 | -- | 7732 | -- | 7732 | -- | 8351 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 619 | |
| 56 | С1242-301-0403 242-301-0403 РСНБ РК 2022 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды,PN 16,DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2 | 6347,00 | -- | 12694 | -- | 12694 | -- | 13710 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1016 | |
| 57 | Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб до 50 мм.Прокладка | км трубопровода | 0,298 | 1642759,46 | 649375,94 | 489542 | 193514 | 3902 | 175412 | 718151 |
| | | НР - 49,5%; СП - 8% | | | 980288,00 | 208866,60 | 292126 | 62242 | | 53196 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Е11-240101-0203<br>1124-0101-0203<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,температуре до 150°С диаметром труб 80 мм.Прокладка | км трубопровода | 0,3 | 1706762,34 | 673135,40 | 512029 | 201940 | 4905 | 182870 | 750491 |
| | | НР - 49,5%; СП - 8% | | | 1017280,00 | 214167,24 | 305184 | 64250 | | 55592 | |
| 59 | С1241-402-0101<br>241-402-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Труба Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 150,49 | 10553,00 | -- | 1588121 | -- | 1588121 | -- | 1715171 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 127050 | |
| 60 | С1241-402-0102<br>241-402-0102 РСНБ<br>РК 2022 | Труба Ст 38х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 150,49 | 11486,00 | -- | 1728528 | -- | 1728528 | -- | 1866810 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 138282 | |
| 61 | С1241-402-0111<br>241-402-0111 РСНБ<br>РК 2022 | Труба Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | м | 303 | 13492,00 | -- | 4088076 | -- | 4088076 | -- | 4415122 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 327046 | |
| 62 | Е11-220301-0103<br>1122-0301-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Трубы водопроводные стальные,диаметр до 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,01 | 970655,08 | 165589,10 | 9707 | 1656 | 1333 | 3674 | 14452 |
| | | НР - 49,5%; СП - 8% | | | 671760,00 | 70499,71 | 6718 | 705 | | 1070 | |
| 63 | С1241-102-0161<br>241-102-0161 РСНБ<br>РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 10,04 | 3181,00 | -- | 31937 | -- | 31937 | -- | 34492 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2555 | |
| 64 | Е11-220601-0303<br>1122-0601-0303<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,01 | 4789746,14 | 49309,18 | 47897 | 493 | 42902 | 2230 | 54138 |
| | | НР - 49,5%; СП - 8% | | | 450180,00 | 408,24 | 4502 | 4 | | 4010 | |
| 65 | С1222-519-0202<br>222-519-0202 РСНБ<br>РК 2022 | Опоры неподвижные | т | 0,0219 | 1044650,00 | -- | 22878 | -- | 22878 | -- | 24708 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1830 | |
| 66 | С1222-519-0201<br>222-519-0201 РСНБ<br>РК 2022 | Опоры скользящие | т | 0,19227 | 1044650,00 | -- | 200855 | -- | 200855 | -- | 216923 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 16068 | |
| 67 | С1241-405-0101<br>241-405-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Отвод Ст 32х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 1 | 15331,00 | -- | 15331 | -- | 15331 | -- | 16557 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1226 | |
| 68 | С1241-405-0102<br>241-405-0102 РСНБ<br>РК 2022 | Отвод Ст 38х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 1 | 18269,00 | -- | 18269 | -- | 18269 | -- | 19731 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1462 | |
| 69 | С1241-405-0106<br>241-405-0106 РСНБ<br>РК 2022 | Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 | 31847,00 | -- | 63694 | -- | 63694 | -- | 68790 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5096 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Е11-240104-0101<br>1124-0104-0101<br>РСНБ РК 2022 | Компенсаторы диаметром труб до 100 мм.Установка | компенсатор | 8 | 9760,46 | 1683,36 | 78084 | 13467 | 2836 | 32557 | 119493 |
| | | НР - 49,5%; СП - 8% | | | 7722,60 | 498,96 | 61781 | 3992 | | 8851 | |
| 71 | С1241-405-0106<br>241-405-0106 РСНБ<br>РК 2022 | Сильфонный компенсатор Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 4 | 31847,00 | -- | 127388 | -- | 127388 | -- | 137579 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10191 | |
| 72 | С1241-405-0102<br>241-405-0102 РСНБ<br>РК 2022 | Сильфонный компенсатор Ст 38х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 | 18269,00 | -- | 36538 | -- | 36538 | -- | 39461 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2923 | |
| 73 | С1241-405-0101<br>241-405-0101 РСНБ<br>РК 2022 | Сильфонный компенсатор Ст 32х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | шт. | 2 | 15331,00 | -- | 30662 | -- | 30662 | -- | 33115 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2453 | |
| | | ЗАДЕЛКА ТРУБОПРОВОДА ДИАМ.32ММ В КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 74 | Е11-290174-0101<br>1129-0174-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм.Установка | гильза | 1 | 1706,95 | 1,10 | 1707 | 1 | 5 | 936 | 2854 |
| | | НР - 55%; СП - 8% | | | 1701,36 | -- | 1701 | -- | | 211 | |
| 75 | С1241-102-0177<br>241-102-0177 РСНБ<br>РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,01 | 4372,00 | -- | 4416 | -- | 4416 | -- | 4769 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 353 | |
| 76 | Е11-161201-0101<br>1116-1201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 1 | 5123,98 | -- | 5124 | -- | 1371 | 1839 | 7520 |
| | | НР - 49%; СП - 8% | | | 3753,00 | -- | 3753 | -- | | 557 | |
| 77 | Е11-220801-0106<br>1122-0801-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм.Установка | т фасонных частей | 0,01606 | 1145218,21 | 615563,51 | 18392 | 9886 | 2075 | 4843 | 25094 |
| | | НР - 49,5%; СП - 8% | | | 400414,70 | 208827,79 | 6431 | 3354 | | 1859 | |
| 78 | С1241-116-0314<br>241-116-0314 РСНБ<br>РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250/215/ мм | шт. | 2 | 19361,00 | -- | 38722 | -- | 38722 | -- | 41820 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3098 | |
| 79 | С1261-301-0254<br>261-301-0254 РСНБ<br>РК 2022 | ГРАНБУКСА,УПОРЫ САЛЬНИКА И МОНОЛ.УЧ-КА | т | 0,00404 | 449705,00 | -- | 1817 | -- | 1817 | -- | 1962 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 145 | |
| 80 | С1217-101-0107<br>217-101-0107 РСНБ<br>РК 2022 | Болты строительныес гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00092 | 1528659,00 | -- | 1406 | -- | 1406 | -- | 1519 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 113 | |
| 81 | Е11-061301-0103<br>1106-1301-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм.Устройство | м 3 | 0,095 | 59792,55 | 7532,23 | 5680 | 716 | 2358 | 1331 | 7572 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 27428,04 | 3367,38 | 2606 | 320 | | 561 | |
| | | ЗАДЕЛКА ТРУБОПРОВОДА ДИАМ.38ММ В КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Е11-290174-0101<br>1129-0174-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм.Установка | гильза | 1 | 1706,95 | 1,10 | 1707 | 1 | 5 | 936 | 2854 |
| | | НР - 55%; СП - 8% | | | 1701,36 | -- | 1701 | -- | | 211 | |
| 83 | С1241-102-0177<br>241-102-0177 РСНБ<br>РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,01 | 4372,00 | -- | 4416 | -- | 4416 | -- | 4769 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 353 | |
| 84 | Е11-161201-0101<br>1116-1201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 1 | 5123,98 | -- | 5124 | -- | 1371 | 1839 | 7520 |
| | | НР - 49%; СП - 8% | | | 3753,00 | -- | 3753 | -- | | 557 | |
| 85 | Е11-220801-0106<br>1122-0801-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм.Установка | т фасонных частей | 0,01606 | 1145218,21 | 615563,51 | 18392 | 9886 | 2075 | 4843 | 25094 |
| | | НР - 49,5%; СП - 8% | | | 400414,70 | 208827,79 | 6431 | 3354 | | 1859 | |
| 86 | С1241-116-0314<br>241-116-0314 РСНБ<br>РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250/215/ мм | шт. | 2 | 19361,00 | -- | 38722 | -- | 38722 | -- | 41820 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3098 | |
| 87 | С1261-301-0254<br>261-301-0254 РСНБ<br>РК 2022 | ГРАНБУКСА,УПОРЫ САЛЬНИКА И МОНОЛ.УЧ-КА | т | 0,00404 | 449705,00 | -- | 1817 | -- | 1817 | -- | 1962 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 145 | |
| 88 | С1217-101-0107<br>217-101-0107 РСНБ<br>РК 2022 | Болты строительныес гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00092 | 1528659,00 | -- | 1406 | -- | 1406 | -- | 1519 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 113 | |
| 89 | Е11-061301-0103<br>1106-1301-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм.Устройство | м 3 | 0,095 | 59792,55 | 7532,23 | 5680 | 716 | 2358 | 1331 | 7572 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 27428,04 | 3367,38 | 2606 | 320 | | 561 | |
| | | ЗАДЕЛКА ТРУБОПРОВОДА ДИАМ.89ММ В КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 90 | Е11-290174-0102<br>1129-0174-0102<br>РСНБ РК 2022 | Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм.Установка | гильза | 2 | 1836,57 | 1,46 | 3673 | 3 | 13 | 2011 | 6139 |
| | | НР - 55%; СП - 8% | | | 1828,54 | -- | 3657 | -- | | 455 | |
| 91 | С1241-102-0218<br>241-102-0218 РСНБ<br>РК 2022 | Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2,02 | 6541,00 | -- | 13213 | -- | 13213 | -- | 14270 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1057 | |
| 92 | Е11-161201-0102<br>1116-1201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм | сальник | 2 | 8934,30 | -- | 17869 | -- | 8028 | 4822 | 24506 |
| | | НР - 49%; СП - 8% | | | 4920,60 | -- | 9841 | -- | | 1815 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм.Установка | т фасонных частей | 0,06178 | 1145218,21 | 615563,51 | 70752 | 38029 | 7985 | 18631 | 96534 |
| | | НР - 49,5%; СП - 8% | | | 400414,70 | 208827,79 | 24738 | 12901 | | 7151 | |
| 94 | С1241-116-0315 241-116-0315 РСНБ РК 2022 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 300 ГОСТ 12816-80/ ДИАМ.280ММ | шт. | 4 | 24116,00 | – | 96464 | – | 96464 | – | 104181 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 7717 | |
| 95 | С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022 | ГРАНБУКСА,УПОРЫ САЛЬНИКА И МОНОЛ.УЧ-КА | т | 0,01432 | 449705,00 | – | 6440 | – | 6440 | – | 6955 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 515 | |
| 96 | С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022 | Болты строительныес гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00184 | 1528659,00 | – | 2813 | – | 2813 | – | 3038 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 225 | |
| 97 | Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм.Устройство | м 3 | 0,19 | 59792,55 | 7532,23 | 11361 | 1431 | 4719 | 2662 | 15145 |
| | | НР - 45,3%; СП - 8% | | | 27428,04 | 3367,38 | 5211 | 640 | | 1122 | |
| | | **ВЫХОД ТРУБ ИЗ КАНАЛА** | | | | | | | | | |
| 98 | Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство | м 3 | 2,348 | 24554,07 | 4321,61 | 57653 | 10148 | 13938 | 17281 | 80929 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 14295,96 | 1879,74 | 33567 | 4414 | | 5995 | |
| 99 | С1212-101-0101 212-101-0101 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010/ ОСНОВАНИЕ | $м^3$ | 0,3045 | 14025,00 | – | 4271 | – | 4271 | – | 4613 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 342 | |
| 100 | С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010/ СТЕНЫ | $м^3$ | 2,07872 | 17026,00 | – | 35392 | – | 35392 | – | 38223 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2831 | |
| 101 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02112 | 339988,00 | – | 7181 | – | 7181 | – | 7755 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 574 | |
| 102 | С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0119 | 363218,00 | – | 4322 | – | 4322 | – | 4668 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 346 | |
| 103 | Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 | Детали закладные весом более 20 кг.Установка | т | 0,02992 | 43729,23 | 2029,23 | 1308 | 61 | – | 581 | 2040 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 41700,00 | 962,28 | 1248 | 29 | | 151 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | С1214-201-0102<br>214-201-0102 РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,03043 | 494281,00 | -- | 15041 | -- | 15041 | -- | 16244 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1203 | |
| 105 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж | т конструкций | 0,1208 | 100702,17 | 3791,32 | 12165 | 458 | 1017 | 3722 | 17158 |
| | | НР - 34,5%; СП - 8% | | | 88493,40 | 819,72 | 10690 | 99 | | 1271 | |
| 106 | С1214-101-0201<br>214-101-0201 РСНБ РК 2022 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | т | 0,1208 | 379729,00 | -- | 45871 | -- | 45871 | -- | 49541 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3670 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 10 945 404 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-2: | Тенге | | | | | | | | 20 403 027 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4 Котельная

## РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ

### ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-010101-0367<br>1101-0101-0367<br>РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ | $м^3$ грунта | 63,098115 | 319,37 | 319,37 | 20152 | 20151 | -- | 2083 | 24014 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | -- | 91,69 | -- | 5785 | | 1779 | |
| 2 | Е11-010205-0301<br>1101-0205-0301<br>РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | $м^3$ грунта | 1,123885 | 2596,94 | -- | 2919 | -- | -- | 1051 | 4287 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | 2596,94 | -- | 2919 | -- | | 318 | |
| 3 | Е11-010201-1001<br>1101-0201-1001<br>РСНБ РК 2022 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки/ ТОЛЩ.0,5М | $м^3$ грунтовой подушки | 31,84 | 751,87 | 749,16 | 23940 | 23853 | 5 | 2852 | 28935 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | 2,58 | 246,21 | 82 | 7839 | | 2143 | |
| 4 | Е11-010104-0404<br>1101-0104-0404<br>РСНБ РК 2022 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 42,3756 | 30,77 | 30,77 | 1304 | 1303 | -- | 157 | 1578 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | -- | 10,30 | -- | 436 | | 117 | |
| 5 | Е11-010205-0501<br>1101-0205-0501<br>РСНБ РК 2022 | Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 | $м^3$ грунта | 4,7084 | 1341,66 | -- | 6317 | -- | -- | 2274 | 9278 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | 1341,66 | -- | 6317 | -- | | 687 | |
| 6 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 42,3756 | 261,58 | 117,94 | 11085 | 4998 | -- | 3099 | 15319 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | 143,64 | 59,54 | 6087 | 2523 | | 1135 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е11-010104-0105<br>1101-0104-0105<br>РСНБ РК 2022 | Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ | $м^3$ грунта | 17,138 | 53,22 | 53,22 | 912 | 912 | -- | 110 | 1104 |
| | | НР - 36%; СП - 8% | | | -- | 17,82 | -- | 305 | | 82 | |
| | | **ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-1** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная.Устройство | $м^3$ | 2,952 | 19839,09 | 1614,87 | 58565 | 4767 | 47466 | 3434 | 66958 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 2145,15 | 411,19 | 6332 | 1214 | | 4960 | |
| 9 | Е11-060101-0115<br>1106-0101-0115<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство | $м^3$ | 6,8 | 23873,69 | 2488,43 | 162341 | 16921 | 122305 | 12566 | 188900 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 3399,21 | 662,26 | 23115 | 4503 | | 13993 | |
| 10 | С1261-102-0252<br>261-102-0252 РСНБ<br>РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-21 2012 | т | 0,49488 | 331233,00 | -- | 163921 | -- | 163921 | -- | 177035 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 13114 | |
| 11 | С1261-102-0251<br>261-102-0251 РСНБ<br>РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | тП2ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-2 | 0,02496 | 354275,00 | -- | 8843 | -- | 8843 | -- | 9550 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 707 | |
| 12 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная.Устройство | $м^3$ | 0,616 | 19839,09 | 1614,87 | 12221 | 994 | 9906 | 716 | 13972 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 2145,15 | 411,19 | 1321 | 253 | | 1035 | |
| 13 | Е11-060101-0107<br>1106-0101-0107<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м 3.Устройство | $м^3$ | 6,74 | 28860,57 | 2230,30 | 194520 | 15032 | 136610 | 21295 | 233080 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 6361,65 | 582,36 | 42878 | 3925 | | 17265 | |
| 14 | С1261-102-0252<br>261-102-0252 РСНБ<br>РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,38808 | 331233,00 | -- | 128545 | -- | 128545 | -- | 138829 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 10284 | |
| 15 | С1261-102-0251<br>261-102-0251 РСНБ<br>РК 2022 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,00504 | 354275,00 | -- | 1786 | -- | 1786 | -- | 1929 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 143 | |
| 16 | Е11-060301-0402<br>1106-0301-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м | т | 0,0232 | 426819,01 | 3147,51 | 9902 | 73 | 176 | 4408 | 15455 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 416070,00 | 1493,64 | 9653 | 35 | | 1145 | |
| | | **ФУНДАМЕНТ ПОД ОТТЯЖКИ** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Подготовка бетонная.Устройство | $м^3$ | 0,63 | 19839,09 | 1614,87 | 12499 | 1017 | 10131 | 733 | 14290 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 2145,15 | 411,19 | 1351 | 259 | | 1059 | |
| 18 | Е11-060101-0102<br>1106-0101-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство | $м^3$ | 3,3 | 33369,53 | 2559,00 | 110119 | 8445 | 74038 | 13569 | 133583 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 8374,59 | 662,45 | 27636 | 2186 | | 9895 | |
| 19 | Е11-060301-0408<br>1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2022 | Детали закладные весом до 20 кг.Установка | т | 0,05613 | 122959,23 | 2029,23 | 6902 | 114 | -- | 3113 | 10816 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 120930,00 | 962,28 | 6788 | 54 | | 801 | |
| | | ЛЮК Л-1 | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-090601-0101<br>1109-0601-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Конструкции люков.Монтаж | т конструкций | 0,04299 | 166024,24 | 7300,43 | 7137 | 313 | 122 | 2360 | 10257 |
| | | НР - 34,5%; СП - 8% | | | 155907,90 | 3243,24 | 6702 | 139 | | 760 | |
| 21 | С1222-525-0401<br>222-525-0401 РСНБ<br>РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т | т | 0,04299 | 1041212,00 | -- | 44762 | -- | 44762 | -- | 48343 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3581 | |
| 22 | Е11-130301-1406<br>1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2022 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 | м 2 | 1,24671 | 249,08 | 4,70 | 311 | 6 | 194 | 39 | 378 |
| | | НР - 34,5%; СП - 8% | | | 88,82 | 0,91 | 111 | 1 | | 28 | |
| 23 | С1223-502-0201<br>223-502-0201 РСНБ<br>РК 2022 | Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 2 | 508,00 | -- | 1016 | -- | 1016 | -- | 1097 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 81 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | | | | 1 148 987 |

## РАЗДЕЛ 2. КОТЕЛЬНАЯ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е11-250130-0102<br>1125-0130-0102<br>РСНБ РК 2022<br>Изм. и доп. вып. 28 | Здания из спаренных и одиночных блок-боксов.Установка | т блок-боксов | 2,84 | 47908,36 | 20765,03 | 136060 | 58972 | 12677 | 39490 | 189594 |
| | | НР - 45,5%; СП - 8% | | | 22680,00 | 7880,03 | 64411 | 22379 | | 14044 | |
| 25 | 513-105-0208<br>513-105-0208 РСНБ<br>РК 2022 | Блоки котельные модульные газовые с тепловой мощностью отопительной системы 500 кВт/ МОЩНОСТЬЮ 0,466 40 МВТ | комплект | 1 | 15160489,00 | -- | 15160489 | -- | | -- | 15160489 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 15160489 | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | | | | 15 350 083 |
| | | В том числе оборудование | Тенге | | | | | | | | 15 160 489 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-4: | Тенге | | | | | | | | 16 499 070 |
| | | В том числе оборудование | | | | | | | | | 15 160 489 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 Благоустройство

### РАЗДЕЛ 4. ОГРАЖДЕНИЕ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | У86-010602-0201 8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2022 0 | Конструкции ограждений из сетчатых панелей,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками,2х2,5 м | секция | 221 | 92363,00 | 3267,00 | 20412223 | 722007 | 18023876 | -- | 22045201 |
| | | т.ч. ТП - 8% | | | 7540,00 | 1242,00 | 1666340 | 274482 | | 1632978 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | | | | 22 045 201 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1: | Тенге | | | | | | | | 22 045 201 |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПО СТРОЙКЕ | Тенге | 143 860 315 |
| в том числе оборудование | Тенге | 19 535 818 |
| в том числе СМР | Тенге | 124 324 496,87 |
| Временные здания и сооружения, 2,9% | Тенге | 3 605 410,41 |
| Итого с временными | Тенге | 127 929 907,28 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7% | Тенге | 895 509,35 |
| Итого с зимними | Тенге | 128 825 416,63 |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | 2 576 508,33 |
| Итого СМР | Тенге | 131 401 924,96 |
| Итого в базовых ценах. Оборудование | Тенге | 19 535 818 |
| Итого в базовых ценах. СМР+оборудование | Тенге | 150 937 742,96 |
| в текущих ценах на 2023 год - 60 %, К=1,079 | Тенге | 97 717 094,79 |
| в текущих ценах на 2024 год - 40 %, К=1,163 | Тенге | 70 216 238,02 |
| Итого в текущих ценах | Тенге | 167 933 332,81 |
| Понижающий коэффициент К=0,95 | Тенге | 159 536 664,49 |
| НДС (12%) | Тенге | 19 144 399,74 |
| ВСЕГО | Тенге | 178 681 064,23 |

Технический надзор:
ТОО "ЗКА проект"

Директор _____ Абишев А.Т.

Инженер _____ Жаксыбай У.Е.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Конструктор-80"

_____Ториев О.

Инженер-эксперт ТОО "Конструктор-80"

_____ Шолбаев Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ Момбекұлы Б.

Начальник участка _____ Утаров М.А.