Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ЗКА проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Форма № 3-КС

Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Когерту, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области (корректировка сметной документации)

Справка №7
о стоимости выполненных работ и затрат от 19.07.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**781 815 222,10**	**83 765 916,66**							**8 547 151,43**	**79 773 413,31**
Затраты инжиниринговых услуг	22 544 423,75	2 415 473,98							246 465,66	2 300 346,15
Затраты авторского надзора	8 756 330,49	938 178,27							95 728,10	893 462,23
Всего по стройке	**813 115 976,34**	**87 119 568,91**							**8 889 345,19**	**82 967 221,69**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Усубалиев Т.

Главный специалист
_____ Бердалиев Р.

Технический надзор:
Директор ТОО "ЗКА проект"
_____ Абишев А.

Инженер-эксперт
_____ Жаксыбай Y.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ Момбекулы Б.

Начальник участка
_____ Утаров М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ЗКА проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Форма-2

Доп.соглашение №2 от 14.02.2024 года к договору №149 от 20.09.2023 г.;
Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Когерту, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области (корректировка сметной документации)

А К Т №7
приемки выполненных работ
за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы блок А											
РАЗДЕЛ 3. РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ,МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП-1,БАЛКИ (АС-36)											
		РАМА РМ-1 = 2ШТ (АС-38)									
26	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство**									
		НР - 45,5%; СП - 8%	$м^3$	2,292	53178,88	8094,68	121886	18553	61820	20929	154241
					18112,14	1957,10	41513	4486		11425	
27	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
		НР - 45,5%; СП - 8%	$м^3$	0,996	79310,72	7862,47	78993	7831	47561	11582	97822
					23696,64	1861,26	23602	1854		7246	
28	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 45,5%; СП - 8%	т	0,418056	29743,84	1487,43	12435	622	744	5141	18982
					26477,41	550,80	11069	230		1406	
		РАМА РМ-2 = 1ШТ (АС-40)									
32	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство**									
		НР - 45,5%; СП - 8%	$м^3$	1,146	53178,88	8094,68	60943	9277	30910	10465	77120
					18112,14	1957,10	20757	2243		5713	

33	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,978	79310,72	7862,47	77566	7689	46701	11373	96054
		НР - 45,5%; СП - 8%			23696,64	1861,26	23175	1820		7115	
34	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,30444	29743,84	1487,43	9055	453	542	3744	13823
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	8061	168		1024	
		РАМА РМ-3 = 2ШТ (АС-42)									
39	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство	$м^3$	1,146	53178,88	8094,68	60943	9277	30910	10465	77120
		НР - 45,5%; СП - 8%			18112,14	1957,10	20757	2243		5713	
40	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	1,764	79310,72	7862,47	139904	13869	84234	20513	173251
		НР - 45,5%; СП - 8%			23696,64	1861,26	41801	3283		12833	
41	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,344628	29743,84	1487,43	10251	513	613	4238	15648
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	9125	190		1159	
		РАМА РМ-4 = 1ШТ (АС-44)									
46	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство	$м^3$	1,719	53178,88	8094,68	91414	13915	46365	15697	115680
		НР - 45,5%; СП - 8%			18112,14	1957,10	31135	3364		8569	
47	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	1,065	79310,72	7862,47	84466	8374	50855	12385	104599
		НР - 45,5%; СП - 8%			23696,64	1861,26	25237	1982		7748	
48	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,442389	29743,84	1487,43	13158	658	787	5440	20087
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	11713	244		1488	
		РАМА РМ-5 = 1ШТ (АС-47)									
53	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство	$м^3$	2,286	53178,88	8094,68	121567	18504	61658	20875	153837

		НР - 45,5%; СП - 8%			18112,14	1957,10	41404	4474		11395	
54	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
		НР - 45,5%; СП - 8%	$м^3$	0,951	79310,72	7862,47	75424	7477	45412	11059	93402
					23696,64	1861,26	22536	1770		6919	
55	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 45,5%; СП - 8%	т	0,39306	29743,84	1487,43	11691	585	699	4834	17847
					26477,41	550,80	10407	216		1322	
		РАМА РМ-6 = 1ШТ (АС-50)									
59	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство**									
		НР - 45,5%; СП - 8%	$м^3$	0,57	53178,88	8094,68	30312	4614	15374	5205	38358
					18112,14	1957,10	10324	1116		2841	
60	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
		НР - 45,5%; СП - 8%	$м^3$	1,914	79310,72	7862,47	151801	15049	91397	22258	187983
					23696,64	1861,26	45355	3562		13925	
61	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 45,5%; СП - 8%	т	0,2913	29743,84	1487,43	8664	433	518	3582	13226
					26477,41	550,80	7713	160		980	
		РАМА РМ-7 = 1ШТ (АС-52)									
65	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство**									
		НР - 45,5%; СП - 8%	$м^3$	1,716	53178,88	8094,68	91255	13890	46284	15670	115479
					18112,14	1957,10	31080	3358		8554	
66	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**									
		НР - 45,5%; СП - 8%	$м^3$	1,305	79310,72	7862,47	103500	10261	62316	15176	128170
					23696,64	1861,26	30924	2429		9494	
67	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**									
		НР - 45,5%; СП - 8%	т	0,428034	29743,84	1487,43	12731	637	761	5264	19435
					26477,41	550,80	11333	236		1440	
		РАМА РМ-8 = 1ШТ (АС-54)									

72	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство									
		НР - 45,5%; СП - 8%	$м^3$	1,869	53178,88	8094,68	99391	15129	50411	17067	125775
					18112,14	1957,10	33852	3658		9317	
73	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 45,5%; СП - 8%	$м^3$	1,23	79310,72	7862,47	97552	9671	58734	14303	120804
					23696,64	1861,26	29147	2289		8948	
74	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 45,5%; СП - 8%	т	0,38877	29743,84	1487,43	11564	578	692	4781	17652
					26477,41	550,80	10294	214		1308	
		РАМА РМ-9 = 2ШТ (АС-57)									
79	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство									
		НР - 45,5%; СП - 8%	$м^3$	4,572	53178,88	8094,68	243134	37009	123316	41749	307674
					18112,14	1957,10	82809	8948		22791	
80	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 45,5%; СП - 8%	$м^3$	5,532	79310,72	7862,47	438747	43495	264162	64331	543324
					23696,64	1861,26	131090	10296		40246	
81	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 45,5%; СП - 8%	т	1,204632	29743,84	1487,43	35830	1792	2143	14814	54696
					26477,41	550,80	31896	664		4052	
		РАМА РМ-10 = 2ШТ (АС-58)									
85	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство									
		НР - 45,5%; СП - 8%	$м^3$	0,672	53178,88	8094,68	35736	5440	18125	6136	45222
					18112,14	1957,10	12171	1315		3350	
86	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м									
		НР - 45,5%; СП - 8%	$м^3$	0,54	79310,72	7862,47	42828	4246	25786	6280	53036
					23696,64	1861,26	12796	1005		3929	
87	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
		НР - 45,5%; СП - 8%	т	0,149484	29743,84	1487,43	4446	222	266	1838	6787
					26477,41	550,80	3958	82		503	

124	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство НР - 45,5%; СП - 8%	м³	9,522	82112,98 21557,36	5485,25 1301,35	781880 205269	52231 12391	524380	99036 70473	951389
125	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 45,5%; СП - 8%	т	1,762686	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	52429 46671	2622 971	3136	21677 5929	80035
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (АС-22-24,-28)									
129	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство НР - 45,5%; СП - 8%	м³	27,9	38817,69 11487,79	6486,96 1569,47	1083014 320509	180986 43788	581518	165755 99902	1348670
131	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 45,5%; СП - 8%	т	0,73287	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	21798 19404	1090 404	1304	9013 2465	33276
134	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 45,5%; СП - 8%	т	1,328856	30217,04 27246,85	1191,19 468,18	40154 36207	1583 622	2364	16757 4553	61464
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ КМ-1 = 1ШТ (АС-28)									
137	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство НР - 45,5%; СП - 8%	м³	0,565	55388,54 18112,14	8094,68 1957,10	31295 10233	4573 1106	16488	5159 2916	39370
138	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 45,5%; СП - 8%	т	0,12396	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	3687 3282	184 68	221	1524 417	5628
139	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,17786	320090,00 –	– –	56931 –	– –	56931	– 4554	61485
140	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,07006	363218,00 –	– –	25447 –	– –	25447	– 2036	27483
141	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм СП - 8%	т	0,00628	484006,00 –	– –	3040 –	– –	3040	– 243	3283

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**13 264 502**
РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ (АС-70)											
142	**Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2.Установка с опиранием на две стороны**	**шт.сборных конструкций**	**105**	**10202,83**	**1601,21**	**1071297**	**168127**	**393294**	**327829**	**1511056**
		НР - 59%; СП - 8%			**4855,96**	**435,87**	**509876**	**45766**		**111930**	
143	**Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2.Установка с опиранием на две стороны**	**шт.сборных конструкций**	**57**	**8148,51**	**1216,09**	**464465**	**69317**	**183010**	**136066**	**648574**
		НР - 59%; СП - 8%			**3721,72**	**324,26**	**212138**	**18483**		**48043**	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС									
148	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Пояса в опалубке.Устройство**	**м^3**	**24,5589**	**46261,02**	**5937,36**	**1136120**	**145815**	**637600**	**176135**	**1417236**
		НР - 45,5%; СП - 8%			**14361,60**	**1400,94**	**352705**	**34406**		**104980**	
150	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,7175813**	**29743,84**	**1487,43**	**51087**	**2555**	**3056**	**21123**	**77987**
		НР - 45,5%; СП - 8%			**26477,41**	**550,80**	**45477**	**946**		**5777**	
153	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,208104**	**30217,04**	**1191,19**	**6288**	**248**	**370**	**2624**	**9626**
		НР - 45,5%; СП - 8%			**27246,85**	**468,18**	**5670**	**97**		**713**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**3 664 478**
РАЗДЕЛ 8. ВЕНТШАХТЫ (АС-91)											
221	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022**	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^3 кладки**	**1,73565**	**35149,26**	**3495,83**	**61007**	**6068**	**38806**	**8336**	**74890**
		НР - 46,5%; СП - 8%			**9295,44**	**1033,30**	**16134**	**1793**		**5547**	
		ВЕНТШАХТА ВШ-1 = 14ШТ									
223	**Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство**	**м 3**	**0,1008**	**38817,69**	**6486,96**	**3913**	**654**	**2101**	**599**	**4873**
		НР - 45,5%; СП - 8%			**11487,79**	**1569,47**	**1158**	**158**		**361**	
224	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Пояса в опалубке.Устройство**	**м^3**	**0,063**	**46261,02**	**5937,36**	**2914**	**374**	**1636**	**452**	**3636**
		НР - 45,5%; СП - 8%			**14361,60**	**1400,94**	**905**	**88**		**269**	
227	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,009156**	**30217,04**	**1191,19**	**277**	**11**	**16**	**115**	**423**

		НР - 45,5%; СП - 8%			27246,85	468,18	249	4		31	
		ВЕНТШАХТА ВШ-2 = 1ШТ									
234	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство**	м 3	0,0072	38817,69	6486,96	279	47	150	43	348
		НР - 45,5%; СП - 8%			11487,79	1569,47	83	11		26	
235	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке.Устройство**	$м^3$	0,0057	46261,02	5937,36	264	34	148	41	329
		НР - 45,5%; СП - 8%			14361,60	1400,94	82	8		24	
238	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,001098	30217,04	1191,19	33	1	2	14	51
		НР - 45,5%; СП - 8%			27246,85	468,18	30	1		4	
		ВЕНТШАХТА ВШ-3 = 2ШТ									
245	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство**	м 3	0,0144	38817,69	6486,96	559	93	300	86	696
		НР - 45,5%; СП - 8%			11487,79	1569,47	165	23		52	
246	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке.Устройство**	$м^3$	0,0144	46261,02	5937,36	666	85	374	103	831
		НР - 45,5%; СП - 8%			14361,60	1400,94	207	20		62	
249	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,003456	30217,04	1191,19	104	4	6	44	160
		НР - 45,5%; СП - 8%			27246,85	468,18	94	2		12	
		ВЕНТШАХТА ВШ-4 = 1ШТ									
257	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство**	м 3	0,0072	38817,69	6486,96	279	47	150	43	348
		НР - 45,5%; СП - 8%			11487,79	1569,47	83	11		26	
258	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Пояса в опалубке.Устройство**	$м^3$	0,0114	46261,02	5937,36	527	68	296	82	658
		НР - 45,5%; СП - 8%			14361,60	1400,94	164	16		49	
261	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,001962	30217,04	1191,19	59	2	3	25	91
		НР - 45,5%; СП - 8%			27246,85	468,18	53	1		7	
		ВЕНТШАХТА ВШ-5 = 1ШТ									

269	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	м 3	0,0072	38817,69 11487,79	6486,96 1569,47	279 83	47 11	150	43 26	348
270	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	$м^3$	0,0123	46261,02 14361,60	5937,36 1400,94	569 177	73 17	319	88 53	710
273	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,001974	30217,04 27246,85	1191,19 468,18	60 54	2 1	4	25 7	91
		ВЕНТШАХТА ВШ-6 = 3ШТ									
281	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	м 3	0,0216	38817,69 11487,79	6486,96 1569,47	838 248	140 34	450	128 77	1044
282	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	$м^3$	0,0423	46261,02 14361,60	5937,36 1400,94	1957 607	251 59	1098	303 181	2441
285	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,007182	30217,04 27246,85	1191,19 468,18	217 196	9 3	13	91 25	332
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								92 300
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге								20 358 583

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Общестроительные работы Блок Б

РАЗДЕЛ 6. ЧЕРДАК (АС-31)

		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ МР-1 = 21ШТ									
175	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж *НР - 34,5%; СП - 8%*	т конструкций	0,27342	86859,46 75219,39	3222,62 696,76	23749 20566	882 191	2301	7161 2473	33383
176	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,27048	1054349,00 –	– –	285180 –	– –	285180	– 22814	307994
177	С1214-401-0203 214-401-0203 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 1,6 мм,размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	$м^2$	7,77	1193,00 –	– –	9270 –	– –	9270	– 742	10012

178	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 34,5%; СП - 8%*	м 2	7,84392	235,05 75,50	3,99 0,77	1844 592	31 6	1221	206 164	2214
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								**353 603**

РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ В ОСЯХ "Г-Ж" (АС-73)

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (АС-71)

207	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Водосток наружный.Устройство *НР - 46%; СП - 8%*	м труб	63	2130,92 1908,90	113,88 36,07	134248 120261	7174 2272	6813	56365 15249	205863
208	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм *СП - 8%*	м	33	2957,00 –	– –	97581 –	– –	97581	– 7806	105387
209	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	40	886,00 –	– –	35440 –	– –	35440	– 2835	38275
210	С1224-106-0109 224-106-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	2	1175,00 –	– –	2350 –	– –	2350	– 188	2538
211	С1224-106-0110 224-106-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	10	1726,00 –	– –	17260 –	– –	17260	– 1381	18641
212	С1224-106-0204 224-106-0204 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм *СП - 8%*	шт.	3	3281,00 –	– –	9843 –	– –	9843	– 787	10630
213	С1224-106-0109 224-106-0109 РСНБ РК 2022	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕЛИВА желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	14	1175,00 –	– –	16450 –	– –	16450	– 1316	17766
214	С1224-106-0111 224-106-0111 РСНБ РК 2022	ПАУК диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	3	3667,00 –	– –	11001 –	– –	11001	– 880	11881
215	С1224-106-0301 224-106-0301 РСНБ РК 2022	Воронки водосборные *СП - 8%*	шт.	3	48829,00 –	– –	146487 –	– –	146487	– 11719	158206

216	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	м	66	3347,00 –	– –	220902 –	– –	220902	– 17672	238574
217	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	27	904,00 –	– –	24408 –	– –	24408	– 1953	26361
218	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	9	3299,00 –	– –	29691 –	– –	29691	– 2375	32066
219	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01512	363218,00 –	– –	5492 –	– –	5492	– 439	5931
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								**872 119**

РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ В ОСЯХ "А-Ж" - "1-14" (АС-87)

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (АС-80)

265	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Водосток наружный.Устройство *НР - 46%; СП - 8%*	м труб	63	2130,92 1908,90	113,88 36,07	134248 120261	7174 2272	6813	56365 15249	205863
266	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм *СП - 8%*	м	78	2957,00 –	– –	230646 –	– –	230646	– 18452	249098
267	С1224-106-0107 224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	99	886,00 –	– –	87714 –	– –	87714	– 7017	94731
268	С1224-106-0109 224-106-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	2	1175,00 –	– –	2350 –	– –	2350	– 188	2538
269	С1224-106-0110 224-106-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	25	1726,00 –	– –	43150 –	– –	43150	– 3452	46602
270	С1224-106-0204 224-106-0204 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм *СП - 8%*	шт.	6	3281,00 –	– –	19686 –	– –	19686	– 1575	21261

271	С1224-106-0109 224-106-0109 РСНБ РК 2022	**ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕЛИВА** желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	38	1175,00 –	– –	44650 –	– –	44650	– 3572	48222
272	С1224-106-0111 224-106-0111 РСНБ РК 2022	**ПАУК** диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	6	3667,00 –	– –	22002 –	– –	22002	– 1760	23762
273	С1224-106-0301 224-106-0301 РСНБ РК 2022	Воронки водосборные *СП - 8%*	шт.	6	48829,00 –	– –	292974 –	– –	292974	– 23438	316412
274	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	м	81	3347,00 –	– –	271107 –	– –	271107	– 21689	292796
275	С1224-106-0108 224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	42	904,00 –	– –	37968 –	– –	37968	– 3037	41005
276	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	18	3299,00 –	– –	59382 –	– –	59382	– 4751	64133
277	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02352	363218,00 –	– –	8543 –	– –	8543	– 683	9226
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								1 415 649

РАЗДЕЛ 9. ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ (АС-14)

НАРУЖНЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

317	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах.Установка блоков *НР - 45%; СП - 8%*	м^2	9,04	4758,95 1614,86	894,37 263,94	43021 14598	8085 2386	20338	7643 4053	54717
318	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах.Установка блоков *НР - 45%; СП - 8%*	м^2	1,84	4758,95 1614,86	894,37 263,94	8756 2971	1646 486	4139	1556 825	11137
319	С1223-207-0416 223-207-0416 СпрСЦ 04.2023 прим.	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ СТ РК 943-92 *СП - 8%*	комплект	9,04	173392,00 –	– –	1567464 –	– –	1567464	– 125397	1692861
320	С1223-207-0412 223-207-0412	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ *СП - 8%*	комплект	1,84	82636,00 –	– –	152050 –	– –	152050	– 12164	164214

321	С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	3949,00	–	19745	–	19745	–	21325
		СП - 8%			–	–	–	–		1580	
322	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	10	508,00	–	5080	–	5080	–	5486
		СП - 8%			–	–	–	–		406	
323	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2 в каменных стенах жилых и общественных зданий.Установка блоков с переплетами спаренными	м^2	1,792	6173,03	486,93	11062	872	5086	2414	14554
		НР - 45%; СП - 8%			2848,47	145,16	5104	260		1078	
324	С1223-101-0101 223-101-0101 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99/ ФРАМУГИ ФН 03-14	м^2	1,792	43499,00	–	77950	–	77950	–	84186
		СП - 8%			–	–	–	–		6236	
325	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2.Установка в бетонных стенах	м^2	2,8	5304,83	61,88	14854	173	4623	3498	19820
		НР - 34,5%; СП - 8%			3592,07	28,99	10058	81		1468	
326	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные,однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м 2	2,8	55871,00	–	156439	–	156439	–	168954
		СП - 8%			–	–	–	–		12515	
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ									
327	Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью более 3 м^2 в каменных стенах.Установка блоков	м^2	10,78	3699,45	684,19	39880	7375	16387	8261	51992
		НР - 45%; СП - 8%			1495,15	207,82	16118	2240		3851	
328	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	48,32	2845,03	106,19	137472	5131	53307	36648	188050
		НР - 45%; СП - 8%			1635,63	49,80	79034	2406		13930	
329	С1223-201-0106 223-201-0106 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м^2	6,04	12278,00	–	74159	–	74159	–	80092
		СП - 8%			–	–	–	–		5933	
330	С1223-201-0107 223-201-0107 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-20П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м^2	4,74	9972,00	–	47267	–	47267	–	51048
		СП - 8%			–	–	–	–		3781	

331	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	$м^2$	10,52	12455,00	–	131027	–	131027	–	141509
		СП - 8%			–	–	–	–		10482	
332	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	$м^2$	37,8	11755,00	–	444339	–	444339	–	479886
		СП - 8%			–	–	–	–		35547	
333	С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	28	3949,00	–	110572	–	110572	–	119418
		СП - 8%			–	–	–	–		8846	
334	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	70	508,00	–	35560	–	35560	–	38405
		СП - 8%			–	–	–	–		2845	
335	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м 2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	84,21	3169,41	230,80	266896	19436	127441	58580	351514
		НР - 45%; СП - 8%			1425,23	120,64	120019	10159		26038	
336	С1223-203-0102 223-203-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9,однопольный	$м^2$	84,21	55802,00	–	4699086	–	4699086	–	5075013
		СП - 8%			–	–	–	–		375927	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА МР-1 = 10ШТ (АС-17)									
352	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,5866	86859,46	3222,62	50952	1891	4937	15364	71621
		НР - 34,5%; СП - 8%			75219,39	696,76	44124	409		5305	
353	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,5161	1054349,00	–	544150	–	544150	–	587682
		СП - 8%			–	–	–	–		43532	
354	С1214-402-0102 214-402-0102 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм,из углеродистой стали обыкновенного качества,без покрытия,диаметром 1,8 мм ГОСТ 3826-82	$м^2$	23,5	1207,00	–	28365	–	28365	–	30634
		СП - 8%			–	–	–	–		2269	
355	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м 2	17,0114	235,05	3,99	3999	68	2647	448	4802
		НР - 34,5%; СП - 8%			75,50	0,77	1284	13		356	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								9 508 920
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1:	Тенге								12 150 291

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-2 Отопление,вентиляция БЛОК Б

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

8	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	2379,00	–	142740	–	142740	–	154159
		СП - 8%			–	–	–	–		11419	
9	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2022	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3569,00	–	7138	–	7138	–	7709
		СП - 8%			–	–	–	–		571	
10	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2022	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	10981,00	–	43924	–	43924	–	47438
		СП - 8%			–	–	–	–		3514	
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ									
26	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	65	1445,12	28,76	93933	1869	48280	21837	125032
		НР - 49%; СП - 8%			673,60	12,02	43784	781		9262	
27	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	59	2099,75	28,76	123885	1697	82446	19821	155203
		НР - 49%; СП - 8%			673,60	12,02	39742	709		11497	
28	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	50	2529,61	53,40	126481	2670	81626	21243	159542
		НР - 49%; СП - 8%			843,70	23,36	42185	1168		11818	
29	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	450	708,00	–	318600	–	318600	–	344088
		СП - 8%			–	–	–	–		25488	
30	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м 2	66,6666667	141,45	3,19	9430	213	4153	1757	12082
		НР - 34,5%; СП - 8%			75,96	0,45	5064	30		895	
31	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой	м 2	66,6666667	455,00	8,30	30333	554	25331	1566	34451
		НР - 34,5%; СП - 8%			66,72	1,36	4448	91		2552	
32	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	174	1071,95	112,58	186519	19589	80431	36618	240988
		НР - 38%; СП - 8%			497,12	56,70	86499	9866		17851	
33	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	65	330,00	–	21450	–	21450	–	23166

		СП - 8%			–	–	–	–		1716	
34	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019	м	59	438,00	–	25842	–	25842	–	27909
		СП - 8%			–	–	–	–		2067	
35	С1234-303-0216 234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 54 мм СТ РК 3364-2019	м	50	636,00	–	31800	–	31800	–	34344
		СП - 8%			–	–	–	–		2544	
36	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2379,00	–	19032	–	19032	–	20555
		СП - 8%			–	–	–	–		1523	
37	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2022	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6954,00	–	13908	–	13908	–	15021
		СП - 8%			–	–	–	–		1113	
38	С1242-207-3705 242-207-3705 РСНБ РК 2022	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN 16,DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18301,00	–	36602	–	36602	–	39530
		СП - 8%			–	–	–	–		2928	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1 441 217

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

40	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м 3/час.Установка	камера	2	101347,84	4626,75	202696	9253	23259	84822	310520
		НР - 49%; СП - 8%			85092,20	1461,24	170184	2922		23001	
43	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	5	13889,87	243,27	69449	1216	11263	28050	105299
		НР - 49%; СП - 8%			11394,00	55,08	56970	275		7800	
49	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 400,размер 400х400 мм.Установка	решетка	3	2405,18	49,89	7216	150	492	3255	11308
		НР - 49%; СП - 8%			2191,36	22,68	6574	68		838	
50	С1261-302-0128 261-302-0128 РСНБ РК 2022	Решетки щелевые регулирующие марки Р-400,размер 400х400 мм	$м^2$	0,48	13986,00	–	6713	–	6713	–	7250
		СП - 8%			–	–	–	–		537	
51	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка	решетка	15	2809,06	49,89	42136	748	8518	16273	63082
		НР - 49%; СП - 8%			2191,36	22,68	32870	340		4673	

52	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка *НР - 49%; СП - 8%*	решетка	50	2684,90 2191,36	49,89 22,68	134245 109568	2495 1134	22182	54244 15079	203568
53	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1000 мм.Установка *НР - 49%; СП - 8%*	заслонка	5	2873,32 2170,88	66,87 22,68	14367 10854	334 113	3179	5374 1579	21320
54	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1600 мм.Установка *НР - 49%; СП - 8%*	заслонка	3	3351,88 2416,64	70,23 22,68	10056 7250	211 68	2595	3586 1091	14733
55	С1246-303-0202 246-303-0202 РСНБ РК 2022	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали,прямоугольные,периметром от 701 мм до 1000 мм/ ДКСп *СП - 8%*	шт.	5	47779,00 –	– –	238895 –	– –	238895	– 19112	258007
56	С1246-303-0202 246-303-0202 РСНБ РК 2022 прим	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали,прямоугольные,периметром до 1600 мм/ ДКСп-6=1ШТ,ДКСп-12=2ШТ *СП - 8%*	шт.	3	47779,00 –	– –	143337 –	– –	143337	– 11467	154804
57	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 1000 мм.Установка над шахтами/ ЗП.00.000 *НР - 49%; СП - 8%*	зонт	29	20265,08 1039,78	72,69 22,68	587687 30154	2108 658	555425	15098 48223	651008
58	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м^2.Установка *НР - 49%; СП - 8%*	решетка	2	2716,43 2191,36	85,05 22,68	5433 4383	170 45	880	2170 608	8211
59	С1246-304-0709 246-304-0709 РСНБ РК 2022	Наружные декоративные решетки,размерами 500 мм х 300 мм *СП - 8%*	шт.	2	16825,00 –	– –	33650 –	– –	33650	– 2692	36342
60	Е11-200701-0405 1120-0701-0405 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 2600 мм.Установка над шахтами/ ЗП.00.000-06 *НР - 49%; СП - 8%*	зонт	1	42738,90 3477,30	173,06 45,36	42739 3477	173 45	39089	1726 3557	48022
61	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2022	Дефлекторы,диаметр патрубка 400 мм.Установка/ Д315.00.000-01 *НР - 49%; СП - 8%*	дефлектор	3	16232,23 5962,86	111,39 22,68	48697 17889	334 68	30474	8799 4600	62095
69	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м^2.Установка *НР - 49%; СП - 8%*	решетка	2	2716,43 2191,36	85,05 22,68	5433 4383	170 45	880	2170 608	8211

70	С1246-304-0755 246-304-0755 РСНБ РК 2022	Наружные декоративные решетки,размерами 600 мм х 300 мм	шт.	2	19831,00	–	39662	–	39662	–	42835
		СП - 8%			–	–	–	–		3173	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2 006 615
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-2:	Тенге								3 447 832

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4 Эл.Об., освещение блок Б

РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

		ЩС-Б1 = 1КОМПЛ									
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	7021,00	2027,06	7021	2028	281	2015	9759
		НР - 36%; СП - 8%			4712,00	884,52	4712	885		723	
2	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат.Установка	шт.	9	2457,25	–	22115	–	275	7862	32376
		НР - 36%; СП - 8%			2426,68	–	21840	–		2398	
3	С1247-201-0213 247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10502,00	–	10502	–	10502	–	11342
		СП - 8%			–	–	–	–		840	
4	С1247-204-0662 247-204-0662 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	1	2457,00	–	2457	–	2457	–	2654
		СП - 8%			–	–	–	–		197	
5	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	4	4040,00	–	16160	–	16160	–	17453
		СП - 8%			–	–	–	–		1293	
6	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	3982,00	–	7964	–	7964	–	8601
		СП - 8%			–	–	–	–		637	
7	С1247-204-0660 247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	2	2041,00	–	4082	–	4082	–	4409
		СП - 8%			–	–	–	–		327	
		ЩС-Б1.2 = 1КОМПЛ									
8	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	7021,00	2027,06	7021	2028	281	2015	9759
		НР - 36%; СП - 8%			4712,00	884,52	4712	885		723	
9	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат.Установка	шт.	16	2457,25	–	39316	–	489	13978	57557

		НР - 36%; СП - 8%			2426,68	–	38827	–		4264	
10	С1247-201-0214 247-201-0214 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	15941,00	–	15941	–	15941	–	17216
		СП - 8%			–	–	–	–		1275	
11	С1247-204-1835 247-204-1835 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"**	шт.	1	8805,00	–	8805	–	8805	–	9509
		СП - 8%			–	–	–	–		704	
12	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С25 30 мА**	шт.	1	4040,00	–	4040	–	4040	–	4363
		СП - 8%			–	–	–	–		323	
13	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА**	шт.	3	3982,00	–	11946	–	11946	–	12902
		СП - 8%			–	–	–	–		956	
14	С1247-204-0660 247-204-0660 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"**	шт.	6	2041,00	–	12246	–	12246	–	13226
		СП - 8%			–	–	–	–		980	
15	С1247-204-0657	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 -**	шт.	5	2152,00	–	10760	–	10760	–	11621
		СП - 8%			–	–	–	–		861	
		ЩС-Б1.3 = 1КОМПЛ									
16	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	шт.	1	7021,00	2027,06	7021	2028	281	2015	9759
		НР - 36%; СП - 8%			4712,00	884,52	4712	885		723	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат.Установка**	шт.	11	2457,25	–	27030	–	337	9610	39571
		НР - 36%; СП - 8%			2426,68	–	26693	–		2931	
18	С1247-201-0213 247-201-0213 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	10502,00	–	10502	–	10502	–	11342
		СП - 8%			–	–	–	–		840	
19	С1247-204-0662 247-204-0662 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"**	шт.	1	2457,00	–	2457	–	2457	–	2654
		СП - 8%			–	–	–	–		197	
20	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С25 30 мА**	шт.	1	4040,00	–	4040	–	4040	–	4363
		СП - 8%			–	–	–	–		323	
21	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА**	шт.	7	3982,00	–	27874	–	27874	–	30104

		СП - 8%			–	–	–	–		2230	
22	С1247-204-0660 247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2041,00	–	2041	–	2041	–	2204
		СП - 8%			–	–	–	–		163	
23	С1247-204-0657 247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	2152,00	–	2152	–	2152	–	2324
		СП - 8%			–	–	–	–		172	
		ЩС-Б1.4 = 1КОМПЛ									
24	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	7021,00	2027,06	7021	2028	281	2015	9759
		НР - 36%; СП - 8%			4712,00	884,52	4712	885		723	
25	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат.Установка	шт.	12	2457,25	–	29487	–	367	10483	43168
		НР - 36%; СП - 8%			2426,68	–	29120	–		3198	
26	С1247-201-0213 247-201-0213 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10502,00	–	10502	–	10502	–	11342
		СП - 8%			–	–	–	–		840	
27	С1247-204-0661 247-204-0661 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2133,00	–	2133	–	2133	–	2304
		СП - 8%			–	–	–	–		171	
28	С1247-204-0178 247-204-0178 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	1	4040,00	–	4040	–	4040	–	4363
		СП - 8%			–	–	–	–		323	
29	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	5	3982,00	–	19910	–	19910	–	21503
		СП - 8%			–	–	–	–		1593	
30	С1247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 -	шт.	5	2152,00	–	10760	–	10760	–	11621
		СП - 8%			–	–	–	–		861	
		ЩВ-Б = 1КОМПЛ									
31	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	7021,00	2027,06	7021	2028	281	2015	9759
		НР - 36%; СП - 8%			4712,00	884,52	4712	885		723	
32	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат.Установка	шт.	8	2457,25	–	19658	–	245	6989	28779
		НР - 36%; СП - 8%			2426,68	–	19413	–		2132	

33	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242,00	–	7242	–	7242	–	7821
		СП - 8%			–	–	–	–		579	
34	С1247-204-0660 247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2041,00	–	2041	–	2041	–	2204
		СП - 8%			–	–	–	–		163	
35	С1247-204-0657 247-204-0657 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	2152,00	–	8608	–	8608	–	9297
		СП - 8%			–	–	–	–		689	
36	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	722,00	–	2166	–	2166	–	2339
		СП - 8%			–	–	–	–		173	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								489 327

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ЩО-Б1.1 = 1КОМПЛ

57	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	7021,00	2027,06	7021	2028	281	2015	9759
		НР - 36%; СП - 8%			4712,00	884,52	4712	885		723	
58	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат.Установка	шт.	11	2457,25	–	27030	–	337	9610	39571
		НР - 36%; СП - 8%			2426,68	–	26693	–		2931	
59	С1247-201-0211 247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242,00	–	7242	–	7242	–	7821
		СП - 8%			–	–	–	–		579	
60	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2320,00	–	2320	–	2320	–	2506
		СП - 8%			–	–	–	–		186	
61	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	8	722,00	–	5776	–	5776	–	6238
		СП - 8%			–	–	–	–		462	
62	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	3982,00	–	7964	–	7964	–	8601
		СП - 8%			–	–	–	–		637	

ЩО-Б1.2 = 1КОМПЛ

63	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	7021,00	2027,06	7021	2028	281	2015	9759
		НР - 36%; СП - 8%			4712,00	884,52	4712	885		723	

64	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат.Установка	шт.	10	2457,25	–	24573	–	306	8736	35974
		НР - 36%; СП - 8%			2426,68	–	24267	–		2665	
65	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	–	6287	–	6287	–	6790
		СП - 8%			–	–	–	–		503	
66	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2320,00	–	2320	–	2320	–	2506
		СП - 8%			–	–	–	–		186	
67	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	8	722,00	–	5776	–	5776	–	6238
		СП - 8%			–	–	–	–		462	
68	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	3982,00	–	3982	–	3982	–	4301
		СП - 8%			–	–	–	–		319	
		ЩАО-2 = 1КОМПЛ									
69	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	7021,00	2027,06	7021	2028	281	2015	9759
		НР - 36%; СП - 8%			4712,00	884,52	4712	885		723	
70	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат.Установка	шт.	8	2457,25	–	19658	–	245	6989	28779
		НР - 36%; СП - 8%			2426,68	–	19413	–		2132	
71	С1247-201-0210 247-201-0210 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00	–	6287	–	6287	–	6790
		СП - 8%			–	–	–	–		503	
72	С1247-204-0659 247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2320,00	–	2320	–	2320	–	2506
		СП - 8%			–	–	–	–		186	
73	С1247-204-0613 247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	7	722,00	–	5054	–	5054	–	5458
		СП - 8%			–	–	–	–		404	
74	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА.Монтаж	шт.	1	3024,27	120,33	3024	120	190	997	4343
		НР - 36%; СП - 8%			2714,26	55,08	2714	55		322	

75	С1247-203-0107 247-203-0107 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	16050,00	–	16050	–	16050	–	17334
		СП - 8%			–	–	–	–		1284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**215 033**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-4:	**Тенге**								**704 360**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 Общестроительные работы БЛОК В

РАЗДЕЛ 6. ОГРАЖДАЮЩАЯ СТЕНА ПО ОСИ "10" (АС-54)

УЗЕЛ "5"

215	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,01479	1210169,94	9234,68	17898	136	16450	1583	21039
		НР - 118%; СП - 8%			88704,98	1985,63	1312	29		1558	
216	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	11,76	5070,97	17,76	59635	209	40975	17031	82799
		НР - 92%; СП - 8%			1568,96	5,20	18451	61		6133	
217	Е11-460302-0503 1146-0302-0503 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные.Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	33,6	1203,53	468,88	40439	15754	–	27269	73125
		НР - 84%; СП - 8%			734,65	231,53	24684	7779		5417	
218	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м примыканий	33,6	972,36	14,42	32671	485	8218	22168	59226
		НР - 92%; СП - 8%			713,33	3,80	23968	128		4387	
219	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1959552	521742,00	–	102238	–	102238	–	110417
		СП - 8%			–	–	–	–		8179	
220	С1224-204-0113 224-204-0113 РСНБ РК 2022	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	33,6	343,00	–	11525	–	11525	–	12447
		СП - 8%			–	–	–	–		922	
		ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДН-3 (АС-55)									
221	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,458	5085,85	61,08	7415	89	2407	3423	11705
		НР - 69%; СП - 8%			3373,89	28,99	4919	42		867	
222	С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	1,458	34539,00	–	50358	–	50358	–	54387
		СП - 8%			–	–	–	–		4029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**								**425 145**

РАЗДЕЛ 7. ЧЕРДАК (АС-19)

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ МР-1 = 38ШТ

234	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,49476	86859,46	3222,62	42975	1595	4164	25917	74403
		НР - 69%; СП - 8%			75219,39	696,76	37216	345		5511	
235	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,48944	1054349,00	–	516041	–	516041	–	557324
		СП - 8%			–	–	–	–		41283	
236	С1214-401-0203 214-401-0203 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 35 мм	м 2	14,06	1193,00	–	16774	–	16774	–	18116
		СП - 8%			–	–	–	–		1342	
237	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м 2	14,19376	235,05	3,99	3336	57	2207	747	4410
		НР - 69%; СП - 8%			75,50	0,77	1072	11		327	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								**654 253**

РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ (АС-60)

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (АС-63)

292	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	32	2130,92	113,88	68189	3644	3460	57260	135485
		НР - 92%; СП - 8%			1908,90	36,07	61085	1154		10036	
293	С1214-105-0104 214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,4651	475833,00	–	221310	–	221310	–	239015
		СП - 8%			–	–	–	–		17705	
294	С1241-101-0311 241-101-0311 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	32	5817,00	–	186144	–	186144	–	201036
		СП - 8%			–	–	–	–		14892	
295	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02312	488365,00	–	11291	–	11291	–	12194
		СП - 8%			–	–	–	–		903	
296	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	339988,00	–	1142	–	1142	–	1233
		СП - 8%			–	–	–	–		91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								**588 963**

РАЗДЕЛ 9. ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ (АС-7)

НАРУЖНЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

337	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах.Установка блоков	$м^2$	2,26	4758,95	894,37	10755	2022	5083	3821	15743

		НР - 90%; СП - 8%			1614,86	263,94	3650	597		1166	
338	С1223-203-0404 223-203-0404 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный,с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13,двупольный	$м^2$	2,26	60534,00	–	136807	–	136807	–	147752
		СП - 8%			–	–	–	–		10945	
339	С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой,управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3949,00	–	3949	–	3949	–	4265
		СП - 8%			–	–	–	–		316	
340	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	4	508,00	–	2032	–	2032	–	2195
		СП - 8%			–	–	–	–		163	
341	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в бетонных стенах	$м^2$	2,8	5304,83	61,88	14854	173	4623	6996	23598
		НР - 69%; СП - 8%			3592,07	28,99	10058	81		1748	
342	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	$м^2$	2,8	55871,00	–	156439	–	156439	–	168954
		СП - 8%			–	–	–	–		12515	
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ									
343	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м 2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	28,35	3169,41	230,80	89853	6543	42905	39443	139640
		НР - 90%; СП - 8%			1425,23	120,64	40405	3420		10344	
344	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	3,15	2557,73	233,83	8057	737	3392	3889	12902
		НР - 90%; СП - 8%			1246,89	124,99	3928	394		956	
345	С1223-203-0208 223-203-0208 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13,двупольный	$м^2$	22,26	53039,00	–	1180648	–	1180648	–	1275100
		СП - 8%			–	–	–	–		94452	
346	С1223-203-0203 223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9,однопольный	$м^2$	1,89	51209,00	–	96785	–	96785	–	104528
		СП - 8%			–	–	–	–		7743	
347	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7,однопольный	$м^2$	7,35	60008,00	–	441059	–	441059	–	476344
		СП - 8%			–	–	–	–		35285	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								2 371 021

РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ (АС-11)

		ТИП А = 273,57 М2									
369	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные.Устройство	м	287,2485	4083,75	15,59	1173051	4478	1053564	109870	1385555
		НР - 94%; СП - 8%			400,38	6,52	115009	1873		102634	
		ТИП Б = 34,97 М2									
376	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	36,7185	4048,87	2,30	148668	85	132128	15508	177310
		НР - 94%; СП - 8%			448,14	1,16	16455	43		13134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								1 562 865

РАЗДЕЛ 12. ФАСАД (АС-6)

410	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фасады здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	410	5010,68	30,96	2054379	12694	595098	1160341	3471897
		НР - 80%; СП - 8%			3528,26	9,37	1446587	3842		257177	
411	С1234-101-0306 234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/$м^3$	$м^3$	28,7	55733,00	–	1599537	–	1599537	–	1727500
		СП - 8%			–	–	–	–		127963	
412	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2022	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление	отверстие	2050	89,42	0,80	183311	1640	–	130811	339255
		НР - 72%; СП - 8%			88,62	–	181671	–		25133	
413	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,37925	99281,00	2921,60	37652	1108	–	34353	77766
		НР - 93%; СП - 8%			96359,40	1041,01	36544	395		5760	
414	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37925	363218,00	–	137750	–	137750	–	148770
		СП - 8%			–	–	–	–		11020	
415	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м 2 оштукатуриваемой поверхности	410	4428,43	43,50	1815656	17835	947378	688119	2704077
		НР - 80%; СП - 8%			2074,25	23,68	850443	9709		200301	
416	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,59408	405165,00	–	645865	–	645865	–	697534
		СП - 8%			–	–	–	–		51669	
417	Е11-150212-0304 1115-0212-0304 РСНБ РК 2022	Фасады зданий.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	$м^2$	410	1515,26	5,51	621257	2259	201323	335007	1032766
		НР - 80%; СП - 8%			1018,72	2,64	417675	1082		76502	

418	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2022	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	410	229,75	1,95	94198	800	46896	37515	142250
		НР - 80%; СП - 8%			113,42	0,96	46502	394		10537	
419	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка	м 2 вертикальной проекции	410	1150,45	56,64	471685	23222	154969	283827	815954
		НР - 93%; СП - 8%			715,84	28,53	293494	11697		60442	
420	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2022	Стены с прорезными рустами.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	86,97	5489,92	50,82	477458	4420	72219	323687	865236
		НР - 80%; СП - 8%			4608,70	43,58	400819	3790		64092	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								12 023 005
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-1:	Тенге								17 625 252

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1 Наружные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	211,7025	319,37	319,37	67611	67611	–	6988	80567
		НР - 36%; СП - 8%			–	91,69	–	19411		5968	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	6,5475	2596,94	–	17003	–	–	6121	24974
		НР - 36%; СП - 8%			2596,94	–	17003	–		1850	
3	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ	$м^3$ грунта	6,5475	319,37	319,37	2091	2091	–	216	2492
		НР - 36%; СП - 8%			–	91,69	–	600		185	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЙ ТОЛЩ.0,3М	м 3 грунта	37,8131707	1341,66	–	50732	–	–	18264	74515
		НР - 36%; СП - 8%			1341,66	–	50732	–		5520	
5	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	128,2645889	30,77	30,77	3947	3947	–	476	4777
		НР - 36%; СП - 8%			–	10,30	–	1321		354	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	128,2645889	261,58	117,94	33551	15128	–	9381	46367
		НР - 36%; СП - 8%			143,64	59,54	18424	7637		3435	

7	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	$м^3$ грунта	25,9697404	53,22	53,22	1382	1382	–	167	1673
		НР - 36%; СП - 8%			–	17,82	–	463		124	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	14,55	6293,23	253,89	91566	3694	62019	13369	113330
		НР - 49,5%; СП - 8%			1776,84	79,38	25853	1155		8395	
9	Е11-220501-0201 1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 31 прим	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 90/63/ мм.Укладка	км трубопровода	0,1455	1715587,61	3602,40	249618	524	240870	4201	274125
		НР - 49,5%; СП - 8%			56520,20	1814,40	8224	264		20306	
10	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	145,0635	829,00	–	120258	–	120258	–	129879
		СП - 8%			–	–	–	–		9621	
11	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	2	2723,08	45,03	5446	90	1818	1774	7797
		НР - 49,5%; СП - 8%			1768,80	22,68	3538	45		578	
12	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С,PN 10/16,DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	21324,00	–	42648	–	42648	–	46060
		СП - 8%			–	–	–	–		3412	
13	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	4	1173,16	52,74	4693	211	1012	1718	6924
		НР - 49,5%; СП - 8%			867,52	–	3470	–		513	
14	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2229,00	–	8916	–	8916	–	9629
		СП - 8%			–	–	–	–		713	
15	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 33259-2015/ СВОБОДНЫЕ	шт.	4	2229,00	–	8916	–	8916	–	9629
		СП - 8%			–	–	–	–		713	
16	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	3	1808,11	155,33	5424	466	–	2455	8509
		НР - 49,5%; СП - 8%			1652,78	0,45	4958	1		630	
17	С1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR	шт.	3	797,00	–	2391	–	2391	–	2582
		СП - 8%			–	–	–	–		191	

18	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0016	1766685,42	725095,72	2827	1160	311	873	3996
		НР - 49,5%; СП - 8%			847729,70	254677,13	1356	407		296	
19	С1241-113-0110 241-113-0110 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 76 мм,толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)/ ДИАМ.60,3х2,6ММ	шт.	1	1826,00	–	1826	–	1826	–	1972
		СП - 8%			–	–	–	–		146	
20	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	3	1808,11	155,33	5424	466	–	2455	8509
		НР - 49,5%; СП - 8%			1652,78	0,45	4958	1		630	
21	С1241-208-0404 241-208-0404 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 63,PN 10	шт.	3	1076,00	–	3228	–	3228	–	3486
		СП - 8%			–	–	–	–		258	
22	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство/ УПОРЫ	$м^3$	0,27	31795,85	1702,06	8585	460	5613	1199	10567
		НР - 45,5%; СП - 8%			9305,10	453,99	2512	123		783	
23	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1455	99799,20	–	14521	–	291	7044	23290
		НР - 49,5%; СП - 8%			97798,50	–	14230	–		1725	
		КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СБ.Ж/Б									
24	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м 3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,24	36201,47	13852,18	81091	31029	10905	26469	116165
		НР - 49,5%; СП - 8%			17480,78	6391,22	39157	14316		8605	
25	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ	$м^3$	0,05	14849,00	–	742	–	742	–	801
		СП - 8%			–	–	–	–		59	
26	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	63101,00	–	63101	–	63101	–	68149
		СП - 8%			–	–	–	–		5048	
27	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	27696,00	–	27696	–	27696	–	29912
		СП - 8%			–	–	–	–		2216	

28	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	27696,00	–	27696	–	27696	–	29912
		СП - 8%			–	–	–	–		2216	
29	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	42971,00	–	42971	–	42971	–	46409
		СП - 8%			–	–	–	–		3438	
30	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	5952,00	–	5952	–	5952	–	6428
		СП - 8%			–	–	–	–		476	
31	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	5806,00	–	5806	–	5806	–	6270
		СП - 8%			–	–	–	–		464	
32	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19329,00	–	19329	–	19329	–	20875
		СП - 8%			–	–	–	–		1546	
33	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-2 = 1ШТ	т	0,01708	1074856,00	–	18359	–	18359	–	19828
		СП - 8%			–	–	–	–		1469	
34	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стремянка.Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,49532	1110,60	–	550	–	26	210	821
		НР - 40%; СП - 8%			1058,82	–	524	–		61	
		КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СБ.Ж/Б									
35	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м 3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	36201,47	13852,18	52130	19947	7011	17016	74678
		НР - 49,5%; СП - 8%			17480,78	6391,22	25172	9203		5532	
36	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ	$м^3$	0,05	14849,00	–	742	–	742	–	801
		СП - 8%			–	–	–	–		59	
37	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29455,00	–	29455	–	29455	–	31811
		СП - 8%			–	–	–	–		2356	
38	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19574,00	–	19574	–	19574	–	21140
		СП - 8%			–	–	–	–		1566	

39	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	19574,00 –	– –	19574 –	– –	19574	– 1566	21140
40	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	33097,00 –	– –	33097 –	– –	33097	– 2648	35745
41	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	5952,00 –	– –	5952 –	– –	5952	– 476	6428
42	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	1	5806,00 –	– –	5806 –	– –	5806	– 464	6270
43	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	19329,00 –	– –	19329 –	– –	19329	– 1546	20875
44	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-2 = 1ШТ *СП - 8%*	т	0,01708	1074856,00 –	– –	18359 –	– –	18359	– 1469	19828
45	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стремянка.Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком *НР - 40%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,49532	1110,60 1058,82	– –	550 524	– –	26	210 61	821
		ОТМОСТКА									
46	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ ТОЛЩ.0,15М *НР - 47%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	1,602	27256,10 6375,72	11,52 –	43664 10214	18 –	33432	4801 3877	52342
		СОЕД-ЫЕ ЭЛ-ТЫ									
47	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка *НР - 59%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,08624	1227453,42 104358,80	10864,34 2336,04	105856 9000	936 201	95920	5429 8903	120188
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1 653 286

РАЗДЕЛ 3. СЕТЬ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В2

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
73	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ *НР - 36%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	119,7756	319,37 –	319,37 91,69	38253 –	38253 10982	–	3954 3376	45583

74	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	3,7044	2596,94	–	9620	–	–	3463	14130
		НР - 36%; СП - 8%			2596,94	–	9620	–		1047	
75	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ	м³ грунта	3,7044	319,37	319,37	1183	1183	–	122	1410
		НР - 36%; СП - 8%			–	91,69	–	340		104	
76	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м³ грунта	99,4915869	30,77	30,77	3061	3062	–	369	3705
		НР - 36%; СП - 8%			–	10,30	–	1025		275	
77	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	11,0546208	1341,66	–	14832	–	–	5339	21785
		НР - 36%; СП - 8%			1341,66	–	14832	–		1614	
78	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	99,4915869	261,58	117,94	26025	11734	–	7277	35966
		НР - 36%; СП - 8%			143,64	59,54	14291	5924		2664	
79	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м³ грунта	11,7381923	53,22	53,22	625	625	–	75	756
		НР - 36%; СП - 8%			–	17,82	–	209		56	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
80	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	4,9	6293,23	253,89	30837	1244	20886	4502	38166
		НР - 49,5%; СП - 8%			1776,84	79,38	8707	389		2827	
81	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,049	814128,11	103716,53	39892	5082	3966	16303	60691
		НР - 49,5%; СП - 8%			629464,00	42706,64	30844	2093		4496	
82	С1241-102-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57	м	49,196	2002,00	–	98490	–	98490	–	106369
		СП - 8%			–	–	–	–		7879	
83	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,049	2746787,55	46630,26	134593	2285	110464	10818	157044
		НР - 49,5%; СП - 8%			445788,00	226,80	21844	11		11633	
84	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	4	2723,08	45,03	10892	180	3637	3547	15594
		НР - 49,5%; СП - 8%			1768,80	22,68	7075	91		1155	

85	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара,Т до 225°С,PN 10/16,DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	21324,00	–	85296	–	85296	–	92120
		СП - 8%			–	–	–	–		6824	
86	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	8	1173,16	52,74	9385	422	2023	3435	13846
		НР - 49,5%; СП - 8%			867,52	–	6940	–		1026	
87	С1241-116-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	шт.	8	2229,00	–	17832	–	17832	–	19259
		СП - 8%			–	–	–	–		1427	
88	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0096	1766685,42	725095,72	16960	6961	1861	5239	23975
		НР - 49,5%; СП - 8%			847729,70	254677,13	8138	2445		1776	
89	С1241-113-0106 241-113-0106 РСНБ РК 2022	КРЕСТЫ приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	931,00	–	931	–	931	–	1005
		СП - 8%			–	–	–	–		74	
90	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	405,00	–	810	–	810	–	875
		СП - 8%			–	–	–	–		65	
91	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство/ УПОРЫ	$м^3$	0,18	31795,85	1702,06	5723	307	3741	799	7044
		НР - 45,5%; СП - 8%			9305,10	453,99	1675	82		522	
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ = 4ШТ									
92	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,064	14849,00	–	950	–	950	–	1026
		СП - 8%			–	–	–	–		76	
93	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,00416	179321,65	10892,19	746	45	63	221	1045
		НР - 34,5%; СП - 8%			153456,00	719,28	638	3		77	
94	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	4,16	708,00	–	2945	–	2945	–	3181
		СП - 8%			–	–	–	–		236	

95	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00496	591963,61	3472,11	2936	17	38	1315	4591
		НР - 45,5%; СП - 8%			580890,00	1649,16	2881	8		340	
		КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СБ.Ж/Б									
96	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,705	36201,47	13852,18	61724	23618	8301	20147	88421
		НР - 49,5%; СП - 8%			17480,78	6391,22	29805	10897		6550	
97	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ	$м^3$	0,05	14849,00	–	742	–	742	–	801
		СП - 8%			–	–	–	–		59	
98	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29455,00	–	29455	–	29455	–	31811
		СП - 8%			–	–	–	–		2356	
99	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15672,00	–	15672	–	15672	–	16926
		СП - 8%			–	–	–	–		1254	
100	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19574,00	–	19574	–	19574	–	21140
		СП - 8%			–	–	–	–		1566	
101	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19574,00	–	19574	–	19574	–	21140
		СП - 8%			–	–	–	–		1566	
102	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	33097,00	–	33097	–	33097	–	35745
		СП - 8%			–	–	–	–		2648	
103	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	5952,00	–	5952	–	5952	–	6428
		СП - 8%			–	–	–	–		476	
104	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	5806,00	–	5806	–	5806	–	6270
		СП - 8%			–	–	–	–		464	
105	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19329,00	–	19329	–	19329	–	20875

		СП - 8%			–	–	–	–		1546	
106	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С-4 = 1ШТ	т	0,02368	1074856,00	–	25453	–	25453	–	27489
		СП - 8%			–	–	–	–		2036	
107	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стремянка.Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,68672	1110,60	–	763	–	36	291	1138
		НР - 40%; СП - 8%			1058,82	–	727	–		84	
		ОТМОСТКА									
108	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ ТОЛЩ.0,15М	$м^3$ подстилающего слоя	0,801	27256,10	11,52	21832	9	16716	2400	26171
		НР - 47%; СП - 8%			6375,72	–	5107	–		1939	
		СОЕД-ЫЕ ЭЛ-ТЫ									
109	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,04312	1227453,42	10864,34	52928	469	47959	2714	60094
		НР - 59%; СП - 8%			104358,80	2336,04	4500	101		4451	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1 033 615

РАЗДЕЛ 4. СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИИ К1

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
114	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	271,4545	319,37	319,37	86694	86695	–	8961	103307
		НР - 36%; СП - 8%			–	91,69	–	24890		7652	
115	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	8,3955	2596,94	–	21803	–	–	7849	32024
		НР - 36%; СП - 8%			2596,94	–	21803	–		2372	
116	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ	$м^3$ грунта	8,3955	319,37	319,37	2681	2681	–	277	3195
		НР - 36%; СП - 8%			–	91,69	–	770		237	
117	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЙ ТОЛЩ.0,3М	$м^3$ грунта	65,601472	1341,66	–	88015	–	–	31686	129276
		НР - 36%; СП - 8%			1341,66	–	88015	–		9576	
118	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	154,4554663	30,77	30,77	4753	4753	–	573	5752
		НР - 36%; СП - 8%			–	10,30	–	1591		426	

119	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	154,4554663	261,58	117,94	40402	18216	–	11297	55835
		НР - 36%; СП - 8%			143,64	59,54	22186	9196		4136	
120	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	$м^3$ грунта	28,7885617	53,22	53,22	1532	1532	–	185	1854
		НР - 36%; СП - 8%			–	17,82	–	513		137	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
121	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	19,3	6293,23	253,89	121459	4900	82266	17733	150328
		НР - 49,5%; СП - 8%			1776,84	79,38	34293	1532		11135	
122	Е11-220501-0203 1122-0501-0203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 160 мм.Укладка	км трубопровода	0,193	94443,28	8555,70	18228	1652	937	8153	28492
		НР - 49,5%; СП - 8%			81032,40	4309,20	15639	832		2110	
123	С1241-204-0103 241-204-0103 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	192,421	3135,00	–	603240	–	603240	–	651499
		СП - 8%			–	–	–	–		48259	
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБ.Ж/Б									
124	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	4,21	49278,04	15900,12	207461	66940	18781	75344	305429
		НР - 49,5%; СП - 8%			28916,86	7237,51	121740	30470		22624	
125	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ ЛОТКИ	$м^3$	2,79	14849,00	–	41429	–	41429	–	44743
		СП - 8%			–	–	–	–		3314	
126	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	7	17838,00	–	124866	–	124866	–	134855
		СП - 8%			–	–	–	–		9989	
127	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	6	14727,00	–	88362	–	88362	–	95431
		СП - 8%			–	–	–	–		7069	
128	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	2	10638,00	–	21276	–	21276	–	22978
		СП - 8%			–	–	–	–		1702	
129	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	7	14408,00	–	100856	–	100856	–	108924

		СП - 8%			–	–	–	–		8068	
130	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	7	5952,00	–	41664	–	41664	–	44997
		СП - 8%			–	–	–	–		3333	
131	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	7	5806,00	–	40642	–	40642	–	43893
		СП - 8%			–	–	–	–		3251	
132	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19329,00	–	77316	–	77316	–	83501
		СП - 8%			–	–	–	–		6185	
133	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	36676,00	–	110028	–	110028	–	118830
		СП - 8%			–	–	–	–		8802	
134	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С1-01=6ШТ,С1-02=1ШТ	т	0,0711	1074856,00	–	76422	–	76422	–	82536
		СП - 8%			–	–	–	–		6114	
135	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стремянка.Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,0619	1110,60	–	2290	–	107	873	3416
		НР - 40%; СП - 8%			1058,82	–	2183	–		253	
136	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка/ 5 РЯДОВ	$м^3$ кладки	0,1125	39541,04	3195,00	4448	360	2881	604	5456
		НР - 46,5%; СП - 8%			10727,85	816,48	1207	92		404	
		КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБ.Ж/Б									
137	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,385	35597,51	10729,14	49303	14860	6562	17203	71826
		НР - 49,5%; СП - 8%			20130,67	4961,74	27881	6872		5320	
138	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ ЛОТКИ	$м^3$	0,45	14849,00	–	6682	–	6682	–	7217
		СП - 8%			–	–	–	–		535	
139	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29455,00	–	29455	–	29455	–	31811
		СП - 8%			–	–	–	–		2356	
140	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15672,00	–	15672	–	15672	–	16926
		СП - 8%			–	–	–	–		1254	

141	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19574,00	–	19574	–	19574	–	21140
		СП - 8%			–	–	–	–		1566	
142	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ШП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	33097,00	–	33097	–	33097	–	35745
		СП - 8%			–	–	–	–		2648	
143	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	5952,00	–	5952	–	5952	–	6428
		СП - 8%			–	–	–	–		476	
144	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	5806,00	–	5806	–	5806	–	6270
		СП - 8%			–	–	–	–		464	
145	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	36676,00	–	36676	–	36676	–	39610
		СП - 8%			–	–	–	–		2934	
146	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКА С1-03 = 1ШТ	т	0,0162	1074856,00	–	17413	–	17413	–	18806
		СП - 8%			–	–	–	–		1393	
147	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стремянка.Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,4698	1110,60	–	522	–	25	199	779
		НР - 40%; СП - 8%			1058,82	–	497	–		58	
148	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка/ 2 РЯДА	$м^3$ кладки	0,045	39541,04	3195,00	1779	144	1152	242	2182
		НР - 46,5%; СП - 8%			10727,85	816,48	483	37		162	
		СОЕД-ЫЕ ЭЛ-ТЫ									
149	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,32128	1227453,42	10864,34	394356	3491	357337	20225	447747
		НР - 59%; СП - 8%			104358,80	2336,04	33528	751		33166	
		ОТМОСТКА									
150	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ ТОЛЩ.0,15М	$м^3$ подстилающего слоя	3,204	27256,10	11,52	87329	37	66864	9601	104684
		НР - 47%; СП - 8%			6375,72	–	20428	–		7754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								3 067 722

РАЗДЕЛ 5. КОЛОДЕЦ ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ

151	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,385	35597,51	10729,14	49303	14860	6562	17203	71826

		НР - 49,5%; СП - 8%			20130,67	4961,74	27881	6872		5320	
152	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	$м^3$	0,4	15529,00	–	6212	–	6212	–	6709
		СП - 8%			–	–	–	–		497	
153	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	29455,00	–	29455	–	29455	–	31811
		СП - 8%			–	–	–	–		2356	
154	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	шт.	2	19574,00	–	39148	–	39148	–	42280
		СП - 8%			–	–	–	–		3132	
155	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	35842,00	–	35842	–	35842	–	38709
		СП - 8%			–	–	–	–		2867	
156	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	1	5952,00	–	5952	–	5952	–	6428
		СП - 8%			–	–	–	–		476	
157	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	5806,00	–	5806	–	5806	–	6270
		СП - 8%			–	–	–	–		464	
158	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	36676,00	–	36676	–	36676	–	39610
		СП - 8%			–	–	–	–		2934	
159	Е11-100114-0508 1110-0114-0508 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Настил защитный.Устройство/ КРЫШКА ДЕРЕВЯННАЯ**	$м^2$ покрытия	0,38465	4321,37	43,67	1662	17	1435	98	1901
		НР - 45%; СП - 8%			544,71	20,28	210	8		141	
160	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности	0,38465	452,31	4,18	174	2	150	10	199
		НР - 45%; СП - 8%			57,22	2,02	22	1		15	
161	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	1	1984,11	258,15	1984	259	–	855	3066
		НР - 49,5%; СП - 8%			1725,96	1,59	1726	2		227	
162	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	1	3241,81	379,11	3242	379	–	1420	5035

		НР - 49,5%; СП - 8%			2862,70	5,67	2863	6		373	
163	С1241-208-2301 241-208-2301 РСНБ РК 2022	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011/ КОЛЕНО	шт.	1	1339,00	–	1339	–	1339	–	1446
		СП - 8%			–	–	–	–		107	
164	С1241-208-2302 241-208-2302 РСНБ РК 2022	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011/ КОЛЕНО	шт.	1	2778,00	–	2778	–	2778	–	3000
		СП - 8%			–	–	–	–		222	
165	Е11-220501-0203 1122-0501-0203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 31	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О),диаметр 160 мм.Укладка	км трубопровода	0,002	94443,28	8555,70	189	17	10	84	295
		НР - 49,5%; СП - 8%			81032,40	4309,20	162	9		22	
166	С1241-204-0103 241-204-0103 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	1,994	3135,00	–	6251	–	6251	–	6751
		СП - 8%			–	–	–	–		500	
167	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	5123,98	–	5124	–	1371	1839	7520
		НР - 49%; СП - 8%			3753,00	–	3753	–		557	
168	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2022	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	8934,30	–	8934	–	4013	2411	12253
		НР - 49%; СП - 8%			4920,60	–	4921	–		908	
169	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности.Оштукатуривание цементно-перезитовое по камню и бетону	м 2 оштукатуриваемой поверхности	5,652	2407,96	109,82	13610	621	4081	3763	18763
		НР - 40%; СП - 8%			1576,07	88,49	8908	500		1390	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								303 872
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1:	Тенге								6 058 495

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 Благоустройство

РАЗДЕЛ 4. ОГРАЖДЕНИЕ

56	У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции ворот распашных,металлических,изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные,металлические,тип ВМС 4,5 х 1,8,с металлическими 76 стойками	конструкция	2	212920,00	2131,00	425840	4262	326876	–	459907
		СП - 8%			47351,00	695,00	94702	1390		34067	

57	У86-010605-0503 8601-0605-0503 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	2	147344,00	1189,00	294688	2378	238104	–	318263
		СП - 8%			27103,00	322,00	54206	644		23575	
58	У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2022 0 прим	Конструкции ограждений из сетчатых панелей - ограждение спорт.зоны (инд.разраб.) -30.20	секция	21	108890,00	9499,00	2286690	199479	1501563	–	2469625
		СП - 8%			27888,00	3500,00	585648	73500		182935	
59	У86-010605-0402 8601-0605-0402 УСН РК 8.02-03-2022 0 прим	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей (инд.разраб.) размером проема 1,0 м х 1,8 м,с металлическими стойками	комплект	1	152841,00	260,00	152841	260	133821	–	165068
		СП - 8%			18760,00	87,00	18760	87		12227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								3 412 863
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1:	Тенге								3 412 863

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	63 757 676
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	63 757 676,04
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	1 848 972,61
Итого с временными	Тенге	65 606 648,65
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге	459 246,54
Итого с зимними	Тенге	66 065 895,19
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	1 321 317,90
Итого СМР	Тенге	67 387 213,09
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	67 387 213,09
в текущих ценах на 2023 год - 60 %, К=1,079	Тенге	43 626 481,76
в текущих ценах на 2024 год - 40 %, К=1,163	Тенге	31 348 531,53
Итого в текущих ценах	Тенге	74 975 013,29
Понижающий коэффициент К=0,95	Тенге	71 226 261,88
НДС (12%)	Тенге	8 547 151,43
ВСЕГО	Тенге	79 773 413,31

Технический надзор:
ТОО "ЗКА проект"

Директор _____ **Абишев А.Т.**

Инженер _____ **Жаксыбай У.Е.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Конструктор-80"

_____ **Ториев О.**

Инженер-эксперт ТОО "Конструктор-80"

_____ **Шолбаев Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ **Момбекулы Б.**

Начальник участка _____ **Утаров М.А.**