Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ЗКА проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Форма № 3-КС

Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Когерту, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области (корректировка сметной документации)

Справка №8
о стоимости выполненных работ и затрат от 19.08.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**921 724 754,77**	**98 756 223,73**							**14 990 307,07**	**139 909 532,67**
Затраты инжиниринговых услуг	26 578 855,03	2 847 734,47							432 260,49	4 034 431,28
Затраты авторского надзора	10 323 317,26	1 106 069,71							167 891,44	1 566 986,77
Всего по стройке	**958 626 927,06**	**102 710 027,91**							**15 590 459,00**	**145 510 950,72**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Жумаешев А.

Главный специалист
_____ Бердалиев Р.

Технический надзор:
Директор ТОО "ЗКА проект"
_____ Абишев А.

Инженер-эксперт
_____ Жаксыбай Y.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"
_____ Момбекұлы Б.

Начальник участка _____ Утаров М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "ЗКА проект"
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Форма-2

Доп.соглашение №2 от 14.02.2024 года к договору №149 от 20.09.2023 г.;

Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Когерту, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области (корректировка сметной документации)

А К Т №8

приемки выполненных работ

за август месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 Общестроительные работы блок А											
РАЗДЕЛ 3. РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ,МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП-1,БАЛКИ (АС-36)											
		РАМА РМ-1 = 2ШТ (АС-38)									
26	**Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство**	**м^3**	**3,056**	**53178,88**	**8094,68**	**162515**	**24737**	**82427**	**27906**	**205654**
		НР - 45,5%; СП - 8%			**18112,14**	**1957,10**	**55351**	**5981**		**15234**	
27	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м^3**	**1,328**	**79310,72**	**7862,47**	**105325**	**10441**	**63414**	**15443**	**130429**
		НР - 45,5%; СП - 8%			**23696,64**	**1861,26**	**31469**	**2472**		**9661**	
28	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,557408**	**29743,84**	**1487,43**	**16579**	**829**	**992**	**6855**	**25309**
		НР - 45,5%; СП - 8%			**26477,41**	**550,80**	**14759**	**307**		**1875**	
		РАМА РМ-2 = 1ШТ (АС-40)									
32	**Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство**	**м^3**	**1,528**	**53178,88**	**8094,68**	**81257**	**12369**	**41213**	**13953**	**102827**
		НР - 45,5%; СП - 8%			**18112,14**	**1957,10**	**27675**	**2990**		**7617**	

33	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м³	1,304	79310,72	7862,47	103421	10253	62268	15164	128072
		НР - 45,5%; СП - 8%			23696,64	1861,26	30900	2427		9487	
34	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,40592	29743,84	1487,43	12074	604	722	4992	18431
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	10748	224		1365	
	РАМА РМ-3 = 2ШТ (АС-42)										
39	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство	м³	1,528	53178,88	8094,68	81257	12369	41213	13953	102827
		НР - 45,5%; СП - 8%			18112,14	1957,10	27675	2990		7617	
40	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м³	2,352	79310,72	7862,47	186539	18493	112312	27351	231001
		НР - 45,5%; СП - 8%			23696,64	1861,26	55734	4378		17111	
41	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,459504	29743,84	1487,43	13667	683	817	5651	20864
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	12166	253		1545	
	РАМА РМ-4 = 1ШТ (АС-44)										
46	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство	м³	2,292	53178,88	8094,68	121886	18553	61820	20929	154241
		НР - 45,5%; СП - 8%		0	18112,14	1957,10	41513	4486		11425	
47	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м³	1,42	79310,72	7862,47	112621	11165	67807	16513	139465
		НР - 45,5%; СП - 8%		0	23696,64	1861,26	33649	2643		10331	
48	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,589852	29743,84	1487,43	17544	877	1049	7254	26782
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	15618	325		1984	
	РАМА РМ-5 = 1ШТ (АС-47)										
53	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство	м³	3,048	53178,88	8094,68	162089	24673	82211	27833	205116

		НР - 45,5%; СП - 8%			0	18112,14	1957,10	55206	5965		15194	
54	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м^3	1,268		79310,72	7862,47	100566	9970	60549	14745	124536
		НР - 45,5%; СП - 8%			0	23696,64	1861,26	30047	2360		9225	
55	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,52408		29743,84	1487,43	15588	780	932	6445	23796
		НР - 45,5%; СП - 8%				26477,41	550,80	13876	289		1763	
	РАМА РМ-6 = 1ШТ (АС-50)											
59	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство	м^3	0,76		53178,88	8094,68	40416	6152	20499	6940	51144
		НР - 45,5%; СП - 8%			0	18112,14	1957,10	13765	1487		3788	
60	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м^3	2,552		79310,72	7862,47	202401	20065	121862	29677	250644
		НР - 45,5%; СП - 8%			0	23696,64	1861,26	60474	4750		18566	
61	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3884		29743,84	1487,43	11553	578	691	4776	17635
		НР - 45,5%; СП - 8%				26477,41	550,80	10284	214		1306	
	РАМА РМ-7 = 1ШТ (АС-52)											
65	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство	м^3	2,288		53178,88	8094,68	121673	18521	61712	20893	153971
		НР - 45,5%; СП - 8%				18112,14	1957,10	41441	4478		11405	
66	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м^3	1,74		79310,72	7862,47	138001	13681	83088	20234	170894
		НР - 45,5%; СП - 8%				23696,64	1861,26	41232	3239		12659	
67	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,570712		29743,84	1487,43	16975	849	1015	7019	25913
		НР - 45,5%; СП - 8%				26477,41	550,80	15111	314		1919	
	РАМА РМ-8 = 1ШТ (АС-54)											

72	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство	м^3	2,492	53178,88	8094,68	132522	20172	67214	22756	167700
		НР - 45,5%; СП - 8%			18112,14	1957,10	45135	4877		12422	
73	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м^3	1,64	79310,72	7862,47	130070	12894	78313	19071	161072
		НР - 45,5%; СП - 8%			23696,64	1861,26	38862	3052		11931	
74	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,51836	29743,84	1487,43	15418	771	922	6375	23536
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	13725	286		1743	
		РАМА РМ-9 = 2ШТ (АС-57)									
79	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство	м^3	6,096	53178,88	8094,68	324178	49345	164422	55666	410232
		НР - 45,5%; СП - 8%			18112,14	1957,10	110412	11930		30388	
80	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м^3	7,376	79310,72	7862,47	584996	57994	352216	85774	724432
		НР - 45,5%; СП - 8%			23696,64	1861,26	174786	13729		53662	
81	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,606176	29743,84	1487,43	47774	2389	2857	19752	72928
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	42527	885		5402	
		РАМА РМ-10 = 2ШТ (АС-58)									
85	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство	м^3	0,896	53178,88	8094,68	47648	7253	24167	8182	60297
		НР - 45,5%; СП - 8%			18112,14	1957,10	16228	1754		4466	
86	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м^3	0,72	79310,72	7862,47	57104	5661	34381	8373	70715
		НР - 45,5%; СП - 8%			23696,64	1861,26	17062	1340		5238	
87	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,199312	29743,84	1487,43	5928	296	355	2451	9050
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	5277	110		670	

		РАМА РМ-11 = 2ШТ (АС-59)										
92	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 45,5%; СП - 8%*	$м^3$	0,336	79310,72 23696,64	7862,47 1861,26	26648 7962	2642 625	16045	3907 2444	33000
93	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,074032	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	2202 1960	110 41	132	910 249	3361
		РАМА РМ-12 = 1ШТ (АС-61)										
98	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	$м^3$	2,452 0	53178,88 18112,14	8094,68 1957,10	130395 44411	19848 4799	66135	22390 12223	165008
99	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 45,5%; СП - 8%*	$м^3$	2,176 0	79310,72 23696,64	7862,47 1861,26	172580 51564	17109 4050	103908	25304 15831	213715
100	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,553696	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	16469 14660	824 305	985	6809 1862	25141
		МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП-1 (АС-61)										
104	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 45,5%; СП - 8%*	$м^3$	2,54	76492,21 25671,36	2292,23 608,66	194290 65205	5822 1546	123263	30372 17973	242635
105	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0013	363218,00 --	-- --	472 --	-- --	472	-- 38	510
106	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,15001	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	4462 3972	224 83	266	1845 505	6811
107	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,12921	339988,00 --	-- --	43930 --	-- --	43930	-- 3514	47444
108	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0208	363218,00	--	7555	--	7555	--	8159

		СП - 8%			--	--	--	--		604	
		БАЛКИ Б-1,Б-2 (АС-62)									
109	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м *НР - 45,5%; СП - 8%*	$м^3$	2,4	79310,72 23696,64	7862,47 1861,26	190346 56872	18870 4467	114604	27909 17460	235716
110	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,24836	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	7387 6576	370 137	441	3054 835	11277
111	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,19152	320090,00 --	-- --	61304 --	-- --	61304	-- 4904	66208
112	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 165 мм *СП - 8%*	т	0,05684	363218,00 --	-- --	20645 --	-- --	20645	-- 1652	22297
113	С1214-208-0103 214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,0288	484006,00 --	-- --	13939 --	-- --	13939	-- 1115	15054
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								5 105 849
РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ (АС-29)											
114	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 46,5%; СП - 8%*	м 3 кладки	117,888	35149,26 9295,44	3495,83 1033,30	4143676 1095821	412116 121814	2635739	566200 376790	5086666
115	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 46,5%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	170,596	34996,28 8818,94	3495,83 1033,30	5970225 1504476	596375 176277	3869375	781550 540142	7291917
116	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции.Армирование кладки *НР - 46,5%; СП - 8%*	т металлических изделий	1,280316	99281,00 96359,40	2921,60 1041,01	127111 123370	3741 1333	0	57987 14808	199906
118	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 46,5%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	201,468	6079,04 2891,99	320,98 93,11	1224732 582643	64667 18759	577421	279652 120351	1624735
120	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка *НР - 59%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,09396	1210169,94 88704,98	9234,68 1985,63	113708 8335	868 187	104505	5028 9499	128234
		УЗЕЛ "А" (АС-27)									

121	Е11-070102-0201 1107-0102-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия.Укладка бетона при толщине слоя 60 мм *НР - 59%; СП - 8%*	м 2 площади перекрытия	86,4	2681,65 230,38	86,75 39,87	231695 19905	7495 3445	204295	13776 19638	265109
122	Е11-070102-0202 1107-0102-0202 РСНБ РК 2022	Перекрытия.Укладка бетона.Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины к норме 1107-0102-0201 *НР - 59%; СП - 8%*	$м^2$ площади перекрытия	86,4	-209,54 -38,34	-12,80 -5,76	-18104 -3313	-1106 -498	-13685	-2248 -1628	-21980
123	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,2294784	331233,00 --	-- --	76011 --	-- --	76011	-- 6081	82092
		ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-21-26)									
124	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	$м^3$	12,696	82112,98 21557,36	5485,25 1301,35	1042506 273692	69641 16522	699173	132047 93964	1268518
125	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	2,350248	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	69905 62228	3496 1295	4181	28903 7905	106713
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (АС-22-24,-28)									
129	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	$м^3$	37,2	38817,69 11487,79	6486,96 1569,47	1444018 427346	241315 58384	775357	221007 133202	1798227
131	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,97716	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	29064 25873	1453 538	1738	12017 3287	44368
134	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	1,771808	30217,04 27246,85	1191,19 468,18	53539 48276	2111 830	3152	22343 6071	81952
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ КМ-1 = 1ШТ (АС-28)									
137	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	$м^3$	0,565	55388,54 18112,14	8094,68 1957,10	31295 10233	4573 1106	16488	5159 2916	39370

138	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,12396	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	3687 3282	184 68	221	1524 417	5628
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								
РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ (АС-70)											18 001 457
142	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 10 м^2.Установка с опиранием на две стороны *НР - 59%; СП - 8%*	шт.сборных конструкций	108	10202,83 4855,96	1601,21 435,87	1101906 524444	172931 47074	404531	337195 115128	1554229
143	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 5 м^2.Установка с опиранием на две стороны *НР - 59%; СП - 8%*	шт.сборных конструкций	57	8148,51 3721,72	1216,09 324,26	464465 212138	69317 18483	183010	136066 48043	648574
145	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий.Промазка и расшивка швов снизу раствором *НР - 59%; СП - 8%*	м шва	1712,78	585,83 574,48	3,83 1,93	1003398 983958	6560 3306	12880	582482 126866	1712746
146	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,084	504309,30 493756,50	2951,30 1401,79	42362 41476	248 118	638	18925 4903	66190
147	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,084	363218,00 --	-- --	30510 --	-- --	30510	-- 2441	32951
	АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС										
148	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	м^3	32,7452	46261,02 14361,60	5937,36 1400,94	1514826 470273	194420 45874	850133	234847 139974	1889647
150	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	2,2901084	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	68117 60636	3406 1261	4074	28163 7702	103982
153	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,277472	30217,04 27246,85	1191,19 468,18	8384 7560	331 130	494	3499 951	12834
	КОМПЕНСАТОР (АС-70/1)										

155	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м^2 покрытия	13,2	4739,57	17,76	62562	234	41618	9558	77890
		НР - 46%; СП - 8%			1568,96	5,20	20710	69		5770	
	МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1 = 4ШТ (АС-71)										
156	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство	м^3	1	55180,60	3650,53	55181	3651	32441	9077	69398
		НР - 45,5%; СП - 8%			19088,96	859,58	19089	860		5141	
158	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2352	29743,84	1487,43	6996	350	418	2892	10679
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	6227	130		791	
161	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022	Покрытия.Утепление керамзитом	м^3 утеплителя	0,2	25345,75	2261,75	5069	452	3885	397	5903
		НР - 46%; СП - 8%			3660,26	655,45	732	131		437	
	МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-2 = 4ШТ (АС-72)										
162	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство	м^3	0,4	55180,60	3650,53	22072	1460	12976	3631	27759
		НР - 45,5%; СП - 8%			19088,96	859,58	7636	344		2056	
164	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10952	29743,84	1487,43	3258	163	195	1347	4973
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	2900	60		368	
167	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление керамзитом	м^3 утеплителя	0,1	25345,75	2261,75	2535	226	1942	199	2952
		НР - 46%; СП - 8%			3660,26	655,45	366	66		219	
	МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-3 = 4ШТ (АС-73)										
168	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство	м^3	0,8	55180,60	3650,53	44144	2920	25953	7261	55518
		НР - 45,5%; СП - 8%			19088,96	859,58	15271	688		4112	
170	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,16788	29743,84	1487,43	4993	250	299	2065	7623
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	4445	92		565	
173	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022	Покрытия.Утепление керамзитом	м^3 утеплителя	0,4	25345,75	2261,75	10138	905	7769	794	11807

		НР - 46%; СП - 8%			3660,26	655,45	1464	262		875	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-5 = 17ШТ (АС-74)									
174	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство**	$м^3$	1,105	55180,60	3650,53	60975	4034	35847	10030	76685
		НР - 45,5%; СП - 8%			19088,96	859,58	21093	950		5680	
175	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,7582	29743,84	1487,43	22552	1128	1349	9324	34426
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	20075	418		2550	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-6 = 2ШТ (АС-74)									
178	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство**	$м^3$	0,38	55180,60	3650,53	20969	1387	12328	3449	26371
		НР - 45,5%; СП - 8%			19088,96	859,58	7254	327		1953	
179	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0137	29743,84	1487,43	407	20	24	168	622
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	363	8		46	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-6 = 10ШТ (АС-75)									
182	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство**	$м^3$	0,25	55180,60	3650,53	13795	913	8110	2269	17349
		НР - 45,5%; СП - 8%			19088,96	859,58	4772	215		1285	
183	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0997	29743,84	1487,43	2965	148	177	1226	4527
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	2640	55		335	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-7 = 2ШТ (АС-75)									
186	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство**	$м^3$	0,25	55180,60	3650,53	13795	913	8110	2269	17349
		НР - 45,5%; СП - 8%			19088,96	859,58	4772	215		1285	
188	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,0502	29743,84	1487,43	1493	75	89	617	2279
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	1329	28		169	
191	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022	**Покрытия. Утепление керамзитом**	$м^3$ утеплителя	0,1	25345,75	2261,75	2535	226	1942	199	2952

		НР - 46%; СП - 8%			3660,26	655,45	366	66		219		
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-8 = 1ШТ (АС-77)										
192	Е11-060801-0111 1106-0801-0111 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство**	м^3	0,65	48475,09	3663,30	31509	2381	20121	4355	38733
		НР - 45,5%; СП - 8%			13855,95	869,35	9006	565		2869	
194	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1119	29743,84	1487,43	3328	166	199	1376	5081
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	2963	62		376	
197	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022	**Покрытия.Утепление керамзитом**	м^3 утеплителя	0,225	25345,75	2261,75	5703	509	4370	447	6641
		НР - 46%; СП - 8%			3660,26	655,45	824	147		492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								6 528 672
РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА ЛК-2 (АС-82)												
198	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство**	м^3	1	28487,10	1174,13	28487	1174	21070	3079	34091
		НР - 45,5%; СП - 8%			6242,54	524,48	6243	524		2525	
199	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2022	**Пояса без опалубки.Устройство**	м^3	1,16	30320,29	5117,09	35172	5936	20856	4442	42783
		НР - 45,5%; СП - 8%			7224,32	1191,55	8380	1382		3169	
200	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,02516	30217,04	1191,19	760	30	44	317	1163
		НР - 45,5%; СП - 8%			27246,85	468,18	686	12		86	
201	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02516	363218,00	--	9139	--	9139	--	9870
		СП - 8%			--	--	--	--		731	
202	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,03316	29743,84	1487,43	986	49	59	408	1505
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	878	18		112	
203	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 285 мм**	т	0,128	339988,00	--	43518	--	43518	--	46999
		СП - 8%			--	--	--	--		3481	
204	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00756	363218,00	--	2746	--	2746	--	2966
		СП - 8%			--	--	--	--		220	

206	С1222-503-0101 222-503-0101 РСНБ РК 2022	Косоуры *СП - 8%*	т	3,78098	1065750,00 --	--	4029579 --	--	4029579 --	--	322366	4351945
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге									4 491 322
РАЗДЕЛ 8. ВЕНТШАХТЫ (АС-91)												
221	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 46,5%; СП - 8%*	м³ кладки	2,3142	35149,26 9295,44	3495,83 1033,30	81342 21512	8090 2391	51741	11115 7397		99854
	ВЕНТШАХТА ВШ-1 = 14ШТ											
223	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	м 3	0,1344	38817,69 11487,79	6486,96 1569,47	5217 1544	872 211	2801	798 481		6497
224	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	м³	0,084	46261,02 14361,60	5937,36 1400,94	3886 1206	499 118	2181	602 359		4847
227	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,012208	30217,04 27246,85	1191,19 468,18	369 333	15 6	22	154 42		565
	ВЕНТШАХТА ВШ-2 = 1ШТ											
234	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	м 3	0,0096	38817,69 11487,79	6486,96 1569,47	373 110	62 15	200	57 34		464
235	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	м³	0,0076	46261,02 14361,60	5937,36 1400,94	352 109	45 11	197	55 32		439
238	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,001464	30217,04 27246,85	1191,19 468,18	44 40	2 1	3	18 5		68
	ВЕНТШАХТА ВШ-3 = 2ШТ											
245	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	м 3	0,0192	38817,69 11487,79	6486,96 1569,47	745 221	125 30	400	114 69		928
246	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	м³	0,0192	46261,02 14361,60	5937,36 1400,94	888 276	114 27	498	138 82		1108

249	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,004608	30217,04	1191,19	139	5	8	58	213
		НР - 45,5%; СП - 8%			27246,85	468,18	126	2		16	
		ВЕНТШАХТА ВШ-4 = 1ШТ									
257	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	м 3	0,0096	38817,69	6486,96	373	62	200	57	464
		НР - 45,5%; СП - 8%			11487,79	1569,47	110	15		34	
258	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,0152	46261,02	5937,36	703	90	395	109	877
		НР - 45,5%; СП - 8%			14361,60	1400,94	218	21		65	
261	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,002616	30217,04	1191,19	79	3	5	33	121
		НР - 45,5%; СП - 8%			27246,85	468,18	71	1		9	
		ВЕНТШАХТА ВШ-5 = 1ШТ									
269	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	м 3	0,0096	38817,69	6486,96	373	62	200	57	464
		НР - 45,5%; СП - 8%			11487,79	1569,47	110	15		34	
270	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,0164	46261,02	5937,36	759	97	426	118	946
		НР - 45,5%; СП - 8%			14361,60	1400,94	236	23		70	
273	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,002632	30217,04	1191,19	80	3	5	33	122
		НР - 45,5%; СП - 8%			27246,85	468,18	72	1		9	
		ВЕНТШАХТА ВШ-6 = 3ШТ									
281	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	м 3	0,0288	38817,69	6486,96	1118	187	600	171	1392
		НР - 45,5%; СП - 8%			11487,79	1569,47	331	45		103	
282	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,0564	46261,02	5937,36	2609	335	1464	404	3255
		НР - 45,5%; СП - 8%			14361,60	1400,94	810	79		241	
285	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,009576	30217,04	1191,19	289	11	17	121	443

		НР - 45,5%; СП - 8%			27246,85	468,18	261	4		33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								**123 067**
РАЗДЕЛ 9. ОГРАЖДАЮЩАЯ СТЕНА ПО ОСИ "6" (АС-92/1)											
293	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022**	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м 3 кладки**	**5,62**	**35149,26**	**3495,83**	**197539**	**19646**	**125653**	**26992**	**242494**
		НР - 46,5%; СП - 8%			9295,44	1033,30	52240	5807		17962	
294	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022**	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,01422**	**504446,00**	**2921,60**	**7173**	**42**	**5761**	**644**	**8442**
		НР - 46,5%; СП - 8%			96359,40	1041,01	1370	15		625	
295	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022**	**Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м 2 оштукатуриваемой поверхности**	**76,18**	**1699,60**	**44,69**	**129476**	**3404**	**36340**	**37073**	**179873**
		НР - 40%; СП - 8%			1177,89	38,74	89732	2951		13324	
		ПОЯС ОБВЯЗКИ ПО-1									
296	**Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Пояса в опалубке.Устройство**	**$м^3$**	**0,4878**	**47780,48**	**5937,36**	**23307**	**2896**	**13405**	**3498**	**28950**
		НР - 45,5%; СП - 8%			14361,60	1400,94	7006	683		2144	
297	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0362598**	**29743,84**	**1487,43**	**1079**	**54**	**65**	**446**	**1647**
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	960	20		122	
298	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0289428**	**339988,00**	**--**	**9840**	**--**	**9840**	**--**	**10627**
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
299	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,007317**	**363218,00**	**--**	**2658**	**--**	**2658**	**--**	**2871**
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		АНКЕРНЫЙ ВЫПУСК АВ-1 = 32ШТ									
300	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02176**	**339988,00**	**--**	**7398**	**--**	**7398**	**--**	**7990**
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-11,ПРМ-12									
301	**Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Перемычки.Устройство**	**$м^3$**	**0,26**	**82112,98**	**5485,25**	**21349**	**1426**	**14318**	**2704**	**25977**
		НР - 45,5%; СП - 8%			21557,36	1301,35	5605	338		1924	
302	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,05528**	**29743,84**	**1487,43**	**1644**	**82**	**98**	**680**	**2510**
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	1464	30		186	

303	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	0,04168	320090,00 --	-- --	13341 --	-- --	13341	-- 1067	14408
304	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0136	363218,00 --	-- --	4940 --	-- --	4940	-- 395	5335
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1-МС-6									
305	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	$м^3$	1,62	38817,69 11487,79	6486,96 1569,47	62885 18610	10509 2543	33766	9625 5801	78310
306	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,16004	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	4760 4237	238 88	285	1968 538	7266
307	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,10712	339988,00 --	-- --	36420 --	-- --	36420	-- 2914	39334
308	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,05292	363218,00 --	-- --	19221 --	-- --	19221	-- 1538	20759
		УЗЕЛ "5"									
309	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка *НР - 59%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,01392	1210169,94 88704,98	9234,68 1985,63	16846 1235	129 28	15482	745 1407	18998
310	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство *НР - 46%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	11,55	5070,97 1568,96	17,76 5,20	58570 18121	205 60	40244	8363 5355	72288
311	Е11-460302-0503 1146-0302-0503 РСНБ РК 2022	Стены кирпичные.Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2 *НР - 42%; СП - 8%*	м борозд	33	1203,53 734,65	468,88 231,53	39716 24243	15473 7640	--	13391 4249	57356
312	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа.Устройство *НР - 46%; СП - 8%*	м примыканий	33	972,36 713,33	14,42 3,80	32088 23540	475 125	8073	10886 3438	46412
313	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм *СП - 8%*	т	0,192456	521742,00 --	-- --	100412 --	-- --	100412	-- 8033	108445
314	С1224-204-0113 224-204-0113 РСНБ РК 2022	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	33	343,00	--	11319	--	11319	--	12225

		СП - 8%			--	--	--	--		906		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**									992 517
РАЗДЕЛ 10. ЧЕРДАК (АС-8)												
317	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м *НР - 46,5%; СП - 8%*	м 3 кладки	21,41	35149,26 9295,44	3495,83 1033,30	752546 199015	74846 22123	478685	102829 68430		923805
318	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции.Армирование кладки *НР - 46,5%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,53721	504446,00 96359,40	2921,60 1041,01	270993 51765	1569 559	217659	24331 23626		318950
		Ж/Б ПОЯС ПО-1										
319	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	$м^3$	7,77	46261,02 14361,60	5937,36 1400,94	359448 111590	46133 10885	201725	55726 33214		448388
320	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 432 мм *СП - 8%*	т	0,04899	339988,00 --	-- --	16656 --	-- --	16656	-- 1332		17988
321	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,82156	29743,84 26477,41	1487,43 550,80	24436 21753	1222 453	1461	10103 2763		37303
322	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 434 мм *СП - 8%*	т	0,5283	339988,00 --	-- --	179616 --	-- --	179616	-- 14369		193985
323	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,29326	363218,00 --	-- --	106517 --	-- --	106517	-- 8521		115038
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-3,МС-5										
324	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	м 3	1,988	38817,69 11487,79	6486,96 1569,47	77170 22838	12896 3120	41436	11811 7118		96099
325	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,25067	30217,04 27246,85	1191,19 468,18	7575 6830	298 117	447	3161 859		11595
326	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,17794	339988,00 --	-- --	60497 --	-- --	60497	-- 4840		65337

327	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07273	363218,00	--	26417	--	26417	--	28530
		СП - 8%			--	--	--	--		2113	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге								2 257 018
РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ (АС-97)											
332	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	1,44144	203220,71	1422,95	292930	2051	240320	23202	341422
		НР - 45%; СП - 8%			35075,25	694,01	50559	1000		25291	
334	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,05	45570,82	5937,36	2279	297	1264	359	2849
		НР - 45,5%; СП - 8%			14361,60	1400,94	718	70		211	
350	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стропила.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	7,077	245802,35	1009,43	1739543	7144	1487899	111370	1998986
		НР - 45%; СП - 8%			34548,50	422,36	244500	2989		148073	
351	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	11,4298	195257,11	1422,95	2231750	16264	1814583	183976	2608984
		НР - 45%; СП - 8%			35075,25	694,01	400903	7932		193258	
352	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	3,675	178891,45	1726,87	657426	6346	553312	45348	758996
		НР - 45%; СП - 8%			26603,64	817,94	97768	3006		56222	
354	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01082	360582,00	--	3901	--	3901	--	4213
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
355	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0496	1528659,00	--	75821	--	75821	--	81887
		СП - 8%			--	--	--	--		6066	
356	С1235-101-0206 235-101-0206 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	74,8	163,00	--	12192	--	12192	--	13167
		СП - 8%			--	--	--	--		975	
357	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 474 мм	т	0,06532	363218,00	--	23725	--	23725	--	25623
		СП - 8%			--	--	--	--		1898	

358	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,064056	1210169,94	9234,68	77519	591	71246	3427	87422
		НР - 59%; СП - 8%			88704,98	1985,63	5682	127		6476	
359	Е11-100114-0505 1110-0114-0505 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной.Устройство по фермам	м 2 покрытия	90,0625	7108,22	78,00	640184	7025	590113	20840	713906
		НР - 45%; СП - 8%			477,96	36,27	43046	3267		52882	
360	Е11-100104-0202 1110-0104-0202 РСНБ РК 2022	Потолки.Подшивка под штукатурку	$м^2$ потолков	89,2	4030,35	40,37	359507	3601	304794	23779	413948
		НР - 45%; СП - 8%			573,01	19,39	51112	1730		30663	
362	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	33,3	602,26	15,27	20055	509	15670	1851	23659
		НР - 46%; СП - 8%			116,39	4,46	3876	149		1753	
363	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2022	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов).Установка	м 2 поверхности покрытия изоляции	1098	873,94	9,57	959586	10508	684658	102487	1147037
		НР - 38%; СП - 8%			240,82	4,82	264420	5292		84963	
364	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	549	8921,98	27,65	4898167	15180	3993629	410670	5733544
		НР - 46%; СП - 8%			1619,96	6,20	889358	3404		424707	
365	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	7,824	161672,00	--	1264922	--	1264922	--	1366116
		СП - 8%			--	--	--	--		101194	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		**Тенге**								**15 321 759**

РАЗДЕЛ 12. ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ (АС-13)

ОКОННЫЕ БЛОКИ

428	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м 2	266,166	4919,59	227,83	1309428	60640	791970	220018	1651803
		НР - 45%; СП - 8%			1716,29	120,64	456818	32110		122357	
429	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	31,71	6405,75	221,43	203126	7021	122601	34755	256911
		НР - 45%; СП - 8%			2318,02	117,57	73504	3728		19030	
430	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м 2	262,566	46275,00	--	12150242	--	12150242	--	13122261

		СП - 8%			--	--	--	--		972019	
431	С1223-102-0303 223-102-0303 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	3,6	40724,00	--	146606	--	146606	--	158335
		СП - 8%			--	--	--	--		11729	
432	С1223-102-0201 223-102-0201 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой	$м^2$	31,71	32378,00	--	1026706	--	1026706	--	1108843
		СП - 8%			--	--	--	--		82137	
433	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	161,59	3457,51	6,43	558699	1039	506955	23061	628301
		НР - 45%; СП - 8%			313,79	3,34	50705	540		46541	
434	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	м	161,59	1331,00	--	215076	--	215076	--	232282
		СП - 8%			--	--	--	--		17206	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**								**17 158 736**
РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ											
		ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ = 707,78 М2 (АС-21)									
463	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022	Плинтуса цементные.Устройство	м плинтусов	743,169	234,83	1,53	174518	1137	24383	70296	264397
		НР - 47%; СП - 8%			200,49	0,77	148998	572		19583	
		ТИП К = 364,33+258,51+205,16 М2 (АС-22-24)									
469	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	828	1446,57	35,99	1197760	29800	635573	258204	1572438
		НР - 47%; СП - 8%			642,98	20,50	532387	16974		116475	
470	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 К=9,6	Стяжки легкобетонные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	828	1958,49	58,63	1621630	48546	1523089	36159	1790410
		НР - 47%; СП - 8%			60,38	32,54	49995	26943		132621	
		ТИП КП = 49,01+34,51+3,88 М2 (АС-22-24)									
473	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	87,4	936,98	35,92	81892	3140	35114	21352	111503
		НР - 47%; СП - 8%			499,29	20,50	43638	1792		8259	
474	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	87,4	-112,42	-6,10	-9826	-533	-8754	-392	-11036
		НР - 47%; СП - 8%			-6,17	-3,39	-539	-296		-817	

475	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	87,4	3451,79	95,33	301686	8331	207935	40873	369965
		НР - 47%; СП - 8%			977,35	17,67	85420	1544		27405	
476	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	87,4	2059,81	47,67	180027	4166	124321	24637	221038
		НР - 47%; СП - 8%			589,70	10,07	51540	880		16374	
477	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	87,4	936,98	35,92	81892	3140	35114	21352	111503
		НР - 47%; СП - 8%			499,29	20,50	43638	1792		8259	
		ТИП Б = 8,15 М2 (АС-22)									
480	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	8,15	491,45	42,33	4005	345	--	1804	6274
		НР - 47%; СП - 8%			449,12	21,79	3660	178		465	
481	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м 3	0,67156	73531,00	--	49380	--	49380	--	53330
		СП - 8%			--	--	--	--		3950	
482	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	8,15	936,98	35,92	7636	293	3274	1991	10397
		НР - 47%; СП - 8%			499,29	20,50	4069	167		770	
483	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 К=4	Стяжки цементные.Устройство.Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	8,15	449,73	24,43	3665	200	3264	146	4116
		НР - 47%; СП - 8%			24,68	13,56	201	111		305	
484	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные,толщина 30 мм.Устройство	$м^2$ покрытия	8,15	1274,57	127,54	10388	1039	5223	2139	13529
		НР - 47%; СП - 8%			506,30	52,15	4126	425		1002	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**								**4 517 864**
		РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ (АС-18-20)									
		ПОТОЛКИ									
487	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2863,5	940,98	8,04	2694496	23022	469958	886139	3867099
		НР - 40%; СП - 8%			768,82	4,84	2201516	13859		286465	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
491	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	808,64	1642,45	104,56	1328151	84551	312079	400390	1866827
		НР - 40%; СП - 8%			1151,96	85,88	931521	69446		138286	

492	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 40%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	4123,57	1992,45 1381,28	110,47 89,42	8216007 5695805	455531 368730	2064671	2425814 851352	11493173
		ОТКОСЫ									
498	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 40%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	197,194	4356,20 3284,92	55,26 33,25	859017 647767	10897 6557	200353	261730 89660	1210407
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								18 437 506
РАЗДЕЛ 16. КРЫЛЬЦО КР-1,ПАНДУС П-1 (АС-105)											
539	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 *НР - 36%; СП - 8%*	м³ грунта	48,62	1252,52 1252,52	-- --	60898 60898	-- --	--	21923 6625	89447
		КРЫЛЬЦО КР-1									
540	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м³.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	м³	6,28	24945,04 4770,23	535,17 210,74	156655 29957	3360 1323	123338	14233 13671	184559
541	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,07215	405165,00 --	-- --	29233 --	-- --	29233	-- 2339	31572
542	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,011	352630,35 350905,50	1724,85 817,94	3879 3860	19 9	--	1760 451	6091
		ПАНДУС П-1									
546	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м³.Устройство *НР - 45,5%; СП - 8%*	м³	8,95	24945,04 4770,23	535,17 210,74	223258 42694	4790 1886	175774	20284 19483	263025
547	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,21266	405165,00 --	-- --	86162 --	-- --	86162	-- 6893	93055
548	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,046	352630,35 350905,50	1724,85 817,94	16221 16142	80 38	--	7362 1887	25469
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге								693 218
РАЗДЕЛ 17. НАВЕС (АС-106)											

553	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство** *НР - 45,5%; СП - 8%*	м³	0,567	30775,79 7118,40	2175,15 563,08	17450 4036	1233 319	12181	1982 1555	20986
554	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	**Детали закладные весом до 20 кг.Установка** *НР - 45,5%; СП - 8%*	т	0,0994	104515,35 102790,50	1724,85 817,94	10389 10217	171 81	–	4686 1206	16281
555	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж** *НР - 34,5%; СП - 8%*	т конструкций	0,51639	34362,19 16864,59	13015,93 4651,03	17744 8709	6722 2402	2313	3833 1726	23303
556	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,51639	1035403,00 –	– –	534672 –	– –	534672	– 42774	577446
557	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж** *НР - 34,5%; СП - 8%*	т конструкций	0,72147	43783,05 23646,40	11965,15 4291,19	31588 17060	8633 3096	5895	6954 3083	41625
558	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,72147	1035403,00 –	– –	747012 –	– –	747012	– 59761	806773
559	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж** *НР - 34,5%; СП - 8%*	т конструкций	1,00048	122715,38 94753,32	23955,48 8383,35	122774 94799	23967 8387	4008	35599 12670	171043
560	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	1,00048	1035403,00 –	– –	1035900 –	– –	1035900	– 82872	1118772
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге								2 776 229
РАЗДЕЛ 18. КРЫЛЬЦО КР-2,КР-3 (АС-107)												
571	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³.Устройство** *НР - 45,5%; СП - 8%*	м³	1,98	28628,99 6416,82	752,57 333,64	56685 12705	1490 661	42490	6081 5021	67788
572	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,03457	405165,00 –	– –	14007 –	– –	14007	– 1121	15128

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**								82 916
		РАЗДЕЛ 19. ЛЕСТНИЦА ЛМ-1,ЛМ-2 В ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ									
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 (АС-109)									
574	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м^3.Устройство**	м^3	7,12	24945,04	535,17	177609	3810	139835	16136	209245
		НР - 45,5%; СП - 8%			4770,23	210,74	33964	1500		15500	
575	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,0346	405165,00	--	14019	--	14019	--	15140
		СП - 8%			--	--	--	--		1121	
576	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,18259	331233,00	--	60480	--	60480	--	65318
		СП - 8%			--	--	--	--		4838	
577	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,27094	354275,00	--	95987	--	95987	--	103666
		СП - 8%			--	--	--	--		7679	
578	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	**Детали закладные весом до 4 кг.Установка**	т	0,014	352630,35	1724,85	4937	24	--	2240	7752
		НР - 45,5%; СП - 8%			350905,50	817,94	4913	11		574	
579	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж**	т конструкций	0,06685	34362,19	13015,93	2297	870	300	496	3017
		НР - 34,5%; СП - 8%			16864,59	4651,03	1127	311		223	
580	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,06685	1089090,00	--	72806	--	72806	--	78630
		СП - 8%			--	--	--	--		5824	
581	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0136	504309,30	2951,30	6859	40	104	3064	10717
		НР - 45,5%; СП - 8%			493756,50	1401,79	6715	19		794	
582	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 757 мм**	т	0,0136	320090,00	--	4353	--	4353	--	4701
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
583	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж**	т конструкций	0,11386	122715,38	23955,48	13972	2728	455	4051	19465
		НР - 34,5%; СП - 8%			94753,32	8383,35	10789	955		1442	

584	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11386	494281,00	--	56279	--	56279	--	60781
		СП - 8%			--	--	--	--		4502	
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-2 (АС-111)									
592	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м^3.Устройство	м^3	5,55	24945,04	535,17	138445	2971	108999	12578	163105
		НР - 45,5%; СП - 8%			4770,23	210,74	26475	1170		12082	
593	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02521	405165,00	--	10214	--	10214	--	11031
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
594	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12896	331233,00	--	42716	--	42716	--	46133
		СП - 8%			--	--	--	--		3417	
595	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19136	354275,00	--	67794	--	67794	--	73218
		СП - 8%			--	--	--	--		5424	
596	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,014	352630,35	1724,85	4937	24	--	2240	7752
		НР - 45,5%; СП - 8%			350905,50	817,94	4913	11		574	
597	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,06193	34362,19	13015,93	2128	806	278	460	2795
		НР - 34,5%; СП - 8%			16864,59	4651,03	1044	288		207	
598	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06193	1089090,00	--	67447	--	67447	--	72843
		СП - 8%			--	--	--	--		5396	
599	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0136	504309,30	2951,30	6859	40	104	3064	10717
		НР - 45,5%; СП - 8%			493756,50	1401,79	6715	19		794	
600	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 777 мм	т	0,0136	320090,00	--	4353	--	4353	--	4701
		СП - 8%			--	--	--	--		348	

601	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж *НР - 34,5%; СП - 8%*	т конструкций	0,09926	122715,38 94753,32	23955,48 8383,35	12181 9405	2378 832	398	3532 1257	16970
602	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,09926	494281,00 --	-- --	49062 --	-- --	49062	-- 3925	52987
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге								1 040 684
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:		Тенге								97 528 813

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 Электрооборудование,освещение

РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ

71	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах *НР - 36%; СП - 8%*	м	2455	328,17 296,49	2,22 0,10	805657 727883	5451 246	72323	262120 85434	1153211
72	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	1,6274	480684,00 --	-- --	782265 --	-- --	782265	-- 62581	844846
73	С1243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил *СП - 8%*	км	0,03605	800694,00 --	-- --	28865 --	-- --	28865	-- 2309	31174
74	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,29046	1242344,00 --	-- --	360851 --	-- --	360851	-- 28868	389719
75	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,03399	1795489,00 --	-- --	61029 --	-- --	61029	-- 4882	65911
76	С1243-106-0905 243-106-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,26883	3026886,00 --	-- --	813718 --	-- --	813718	-- 65097	878815
77	С1243-106-0906 243-106-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,15244	4952683,00 --	-- --	754987 --	-- --	754987	-- 60399	815386
78	С1243-111-1109 243-111-1109 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 5,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг 5х70 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,10918	3068589,00 --	-- --	335029 --	-- --	335029	-- 26802	361831

79	С1243-111-0670 243-111-0670 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГнг 3х185+1х95 (мк)-1	км	0,0103	6493017,00	--	66878	--	66878	--	72228
		СП - 8%			--	--	--	--		5350	
80	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	1430,16	88,00	--	125854	--	125854	--	135922
		СП - 8%			--	--	--	--		10068	
81	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	320,17	111,00	--	35539	--	35539	--	38382
		СП - 8%			--	--	--	--		2843	
82	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	33,33	172,00	--	5733	--	5733	--	6192
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
83	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	413,09	239,00	--	98729	--	98729	--	106627
		СП - 8%			--	--	--	--		7898	
84	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	107,06	431,00	--	46143	--	46143	--	49834
		СП - 8%			--	--	--	--		3691	
85	Е11-210101-0105 1121-0101-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	153	342,26	4,94	52366	756	24223	9974	67328
		НР - 36%; СП - 8%			179,00	2,07	27387	317		4988	
86	С1241-102-0103 241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	156,06	347,00	--	54153	--	54153	--	58485
		СП - 8%			--	--	--	--		4332	
РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ											
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ									
144	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	3498	328,17	2,22	1147939	7766	103051	373481	1643151
		НР - 36%; СП - 8%			296,49	0,10	1037122	350		121730	
145	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,82014	309939,00	--	874071	--	874071	--	943997
		СП - 8%			--	--	--	--		69926	
146	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,7828	480684,00	--	376279	--	376279	--	406381
		СП - 8%			--	--	--	--		30102	

147	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	2279,57	65,00	--	148172	--	148172	--	160026
		СП - 8%			--	--	--	--		11854	
148	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	767,6	88,00	--	67549	--	67549	--	72953
		СП - 8%			--	--	--	--		5404	
149	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	16,16	239,00	--	3862	--	3862	--	4171
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4:	**Тенге**								8 306 570

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Общестроительные работы Блок Б

РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ (АС-29)

ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА ЖР-1 = 6ШТ (АС-23)

106	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг.Установка/ МН112-6	т	0,1008	1378973,35	1724,85	139001	173	103457	16131	167543
		НР - 45,5%; СП - 8%			350905,50	817,94	35371	82		12411	
107	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,41334	86859,46	3222,62	35902	1332	3479	10826	50466
		НР - 34,5%; СП - 8%			75219,39	696,76	31091	288		3738	
108	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,41334	1054349,00	--	435805	--	435805	--	470669
		СП - 8%			--	--	--	--		34864	
109	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м 2	11,98686	235,05	3,99	2818	48	1865	315	3384
		НР -34,5%; СП - 8%			75,50	0,77	905	9		251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								692 062

РАЗДЕЛ 6. ЧЕРДАК (АС-31)

ХОДОВОЙ МОСТИК

179	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022	Доски ходовые.Укладка	м ходов	87,1	66,37	6,44	5781	561	481	2249	8673
		НР - 45%; СП - 8%			54,41	2,97	4739	259		643	
180	С1215-203-0404 215-203-0404 РСНБ РК 2022	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,любой ширины,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	1,5678	82079,00	--	128683	--	128683	--	138978
		СП - 8%			--	--	--	--		10295	
181	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,15678	139715,00	--	21905	--	21905	--	23657
		СП - 8%			--	--	--	--		1752	

182	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,72458	11962,93	55,19	20631	96	15098	2467	24946
		НР - 45%; СП - 8%			3152,85	26,44	5437	46		1848	
183	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство/ БЕТОН.БОРТИК	$м^3$	4,355	24536,30	1680,85	106856	7320	79326	10066	126275
		НР - 45,5%; СП - 8%			4640,59	439,10	20210	1912		9354	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								322 529
РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ (АС-18)											
388	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	824,42	180,50	1,03	148808	849	35657	45096	209419
		НР - 40%; СП - 8%			136,22	0,54	112302	445		15516	
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
394	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	277,2	180,50	1,03	50035	286	11989	15163	70415
		НР - 40%; СП - 8%			136,22	0,54	37760	150		5217	
395	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1068,11	649,01	4,10	693214	4379	259316	172703	935194
		НР - 40%; СП - 8%			402,13	2,09	429519	2232		69278	
		ОТКОСЫ									
399	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м 2 окрашиваемой поверхности	146,834	987,13	6,28	144944	922	44335	40064	199809
		НР - 40%; СП - 8%			678,91	3,21	99687	471		14801	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								1 414 837
РАЗДЕЛ 15. НАВЕС (АС-100)											
468	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,46399	34362,19	13015,93	15944	6039	2080	3444	20939
		НР - 34,5%; СП - 8%			16864,59	4651,03	7825	2158		1551	
469	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,46399	1035403,00	--	480417	--	480417	--	518850
		СП - 8%			--	--	--	--		38433	

470	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж/ КАРКАС КОЗЫРЬКА	т конструкций	0,76352	43783,05	11965,15	33429	9135	6240	7359	44051
		НР - 34,5%; СП - 8%			23646,40	4291,19	18054	3276		3263	
471	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,76352	1035403,00	--	790551	--	790551	--	853795
		СП - 8%			--	--	--	--		63244	
472	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж/ КАРКАС ПАРАПЕТА	т конструкций	0,55489	122715,38	23955,48	68094	13293	2223	19744	94865
		НР - 34,5%; СП - 8%			94753,32	8383,35	52578	4652		7027	
473	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,55489	1035403,00	--	574535	--	574535	--	620498
		СП - 8%			--	--	--	--		45963	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		**Тенге**								**2 152 998**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1:		**Тенге**								**4 582 426**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 Общестроительные работы БЛОК В

РАЗДЕЛ 14. НАВЕС (АС-70-71)

438	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,0852	104515,35	1724,85	8905	147	--	8033	18293
		НР - 91%; СП - 8%			102790,50	817,94	8758	70		1355	
439	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,41316	34362,19	13015,93	14197	5378	1851	6134	21957
		НР - 69%; СП - 8%			16864,59	4651,03	6968	1922		1626	
440	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,41316	1035403,00	--	427787	--	427787	--	462010
		СП - 8%			--	--	--	--		34223	
441	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,3597	43783,05	11965,15	15749	4304	2939	6934	24498
		НР - 69%; СП - 8%			23646,40	4291,19	8506	1544		1815	
442	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3597	1035403,00	--	372434	--	372434	--	402229
		СП - 8%			--	--	--	--		29795	

443	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,35684	122715,38	23955,48	43790	8549	1429	25394	74719
		НР - 69%; СП - 82%			94753,32	8383,35	33812	2992		5535	
444	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,35684	1035403,00	--	369473	--	369473	--	399031
		СП - 8%			--	--	--	--		29558	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								1 402 737
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3-1:	Тенге								1 402 737

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	111 820 546
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	111 820 546,36
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	3 242 795,84
Итого с временными	Тенге	115 063 342,20
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге	805 443,40
Итого с зимними	Тенге	115 868 785,60
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2 317 375,71
Итого СМР	Тенге	118 186 161,31
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	118 186 161,31
в текущих ценах на 2023 год - 60 %, К=1,079	Тенге	76 513 720,83
в текущих ценах на 2024 год - 40 %, К=1,163	Тенге	54 980 202,24
Итого в текущих ценах	Тенге	131 493 923,07
Понижающий коэффициент К=0,95	Тенге	124 919 225,60
НДС (12%)	Тенге	14 990 307,07
ВСЕГО	Тенге	139 909 532,67

Технический надзор:
ТОО "ЗКА проект"

Директор _____ Абишев А.Т.

Инженер _____ Жаксыбай У.Е.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Конструктор-80"

_____ Торшев О.

Инженер-эксперт ТОО "Конструктор-80"

_____ Шолбаев Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

_____ ТОО Момбекулы Б.

Начальник участка _____ Утаров М.А.