Заказчик: КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 010140001805

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ " БИН 090340005601

Форма КС-3

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания медицинского пункта по ул. Коммунистическая №2/1 в селе Жолболды, Жолболдинского сельского округа Актогайского района, Павлодарской области

СПРАВКА №1 от 12 мая 2025г.

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за май 2025г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
заказчика		номер	дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№15	20.01.2025г					
							(тенге)	
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1					Налог на добавленню стоимость	Всего к оплате
		Строительно-монтажные работы, без НДС	Из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	другие дополнительные расходы			
			по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здания медицинского пункта в селе Жолболды, Актогайского района, Павлодарской области								
Всего по стройке:	**17 913 913,92**							
В том числе за месяц	**17 913 913,92**	**15 994 566**					**1 919 347,92**	**17 913 913,92**
АВР №1		15 994 566					1 919 347,92	17 913 913,92
Удержание аванса 30%								5 374 174,18
Удержание 5%								895 695,70
Итого к оплате								**11 644 044,04**

Принял (Заказчик):

КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области БИН 010140001805

Руководитель _____ **Сабырова М.А.**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ **Жумадилов Р.Б.**

Технадзор:

ТОО "KST Building" БИН 200340018728

Эксперт _____ **Каримсаков С.М.**

аттестат №KZ63VJE00087915 от 30.07.2024г.

аттестат №KZ90VJE00087914 от 30.07.2024г.

Авторский надзор:

ТОО "Kemel Group" БИН 110840003510

Директор _____ **Ержигитов М.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области**

Павлодарская область, Актогайский район, с.Актогай, ул. Марденова, 101 БИН 010140001805 **Форма КС-2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛОГОТЕК KZ" Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113 БИН 090340005601**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания медицинского пункта по ул. Коммунистическая №2/1 в селе Жолболды, Жолболдинского сельского округа Актогайского района, Павлодарской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания медицинского пункта по ул. Коммунистическая №2/1 в селе Жолболды, Жолболдинского сельского округа Актогайского района, Павлодарской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15** от **20.01.2025г**.

Акт выполненных работ №1 от 12.05.2025г.

за **май 2025год на № лок.см. 2-1-1 Ремонтные работы, № лок.см. 2-1-3 Электроосвещение**

Составлен (а) в текущих ценах АВС 2023.8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1-1 Ремонтные работы										
			Отдел 1: Демонтажные работы										
1	2	1146-0401-1101 *РСНБ РК 2022*	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**		21,84	8219,00	528,00	179503,00	11531,00			179503,00	
				$м^2$		7691,00	197,00	167971,00	4302,00				
2	3	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**		29,61	4767,00	528,00	141151,00	15634,00			141151,00	
				$м^2$		4239,00	197,00	125517,00	5833,00				
3	5	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**		173,24	489,00	9,00	84714,00	1559,00			84714,00	
				$м^2$		480,00	3,00	83155,00	520,00				
4	6	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм, Демонтаж**		173,24	1258,00	68,00	217936,00	11780,00			217936,00	
				$м^2$		1190,00	25,00	206156,00	4331,00				
5	7	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**		159,18	159,00	0,00	25310,00	0,00			25310,00	
				м		159,00	0,00	25310,00	0,00				
6	8	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**		12,5	3611,00	96,00	45138,00	1200,00			45138,00	
				$м^2$		3515,00	36,00	43938,00	450,00				
7	9	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм, Демонтаж**		12,5	1258,00	68,00	15725,00	851,00			15725,00	
				$м^2$		1190,00	25,00	14875,00	313,00				
8	10	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**		105,8	601,00	0,00	63586,00	0,00			63586,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		601,00	0,00	63586,00	0,00				
9	11	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Полы дощатые. Разборка покрытия		54,5	1472,00	57,00	80224,00	3107,00			80224,00	
				$м^2$		1415,00	21,00	77118,00	1145,00				
10	12	1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков		54,5	323,00	0,00	17604,00	0,00			17604,00	
				$м^2$		323,00	0,00	17604,00	0,00				
11	13	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм, Демонтаж		54,5	1258,00	68,00	68561,00	3707,00			68561,00	
				$м^2$		1190,00	25,00	64855,00	1363,00				
12	14	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка		47,12	159,00	0,00	7492,00	0,00			7492,00	
				м		159,00	0,00	7492,00	0,00				
13	17	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий		330	441,00	0,00	145530,00	0,00			145530,00	
				$м^2$ кровли		441,00	0,00	145530,00	0,00				
14	18	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами		330	721,00	58,00	237930,00	19140,00			237930,00	
				$м^2$ кровли		663,00	14,00	218790,00	4620,00				
15	19	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление керамзитом разборка		68,63	19572,00	6332,00	1343226,00	434565,00			1343226,00	
				$м^3$ утеплителя		13240,00	1619,00	908661,00	111112,00				
			Итого по отделу Демонтажные работы					2673630,00	503074,00	0,00	0,00	2673630,00	
								2170558,00	133989,00	0,00	0,00		
			Отдел 2: Ремонтные работы										
			Раздел 2: Проемы										
16	31	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной)двухстворчатый		18,48	10754,00	560,00	198734,00	10349,00	78891,00		198734,00	
				$м^2$		5925,00	189,00	109494,00	3493,00				
17	33	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м		14,3	4383,00	16,00	62677,00	229,00	48205,00		62677,00	
				м		996,00	5,00	14243,00	72,00				
18	34	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм		14,3	1864,00		26655,00		26655,00		26655,00	
				м									
19	41	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная		5,04	11556,00	153,00	58242,00	771,00	7212,00		58242,00	
				$м^2$		9972,00	48,00	50259,00	242,00				
20	42	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный		5,04	70068,00		353143,00		353143,00		353143,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$									
21	43	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**		2,2	12595,00	145,00	27709,00	319,00	3808,00		27709,00	
				$м^2$		10719,00	45,00	23582,00	99,00				
22	44	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**		2,2	55191,00		121420,00		121420,00		121420,00	
				$м^2$									
			Итого по разделу 2: Проемы					848580,00	11668,00	639334,00	0,00	848580,00	
								197578,00	3906,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: Кровля										
23	77	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**		268,06	2434,00	59,00	652458,00	15816,00	392707,00		652458,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		910,00	9,00	243935,00	2413,00				
24	78	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**		268,06	1436,00	99,00	384934,00	26538,00			384934,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		1337,00	32,00	358396,00	8578,00				
25	79	234-101-0105 *СпрСЦ 08.2023*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-45**		37,5284	24038,00		902108,00		902108,00		902108,00	
				$м^3$									
26	80	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		268,06	2167,00	85,00	580886,00	22785,00	159496,00		580886,00	
				$м^2$ стяжки		1487,00	31,00	398605,00	8310,00				
27	81	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		268,06	361,00	28,00	96770,00	7506,00	79614,00		96770,00	
				$м^2$ стяжки		36,00	10,00	9650,00	2681,00				
28	82	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,830986	67491,00	4387,00	56084,00	3646,00	131,00		56084,00	
				т		62946,00	1368,00	52307,00	1137,00				
			Итого по разделу 5: Кровля					2673240,00	76291,00	1534056,00	0,00	2673240,00	
								1062893,00	23119,00	0,00	0,00		
			Итого по отделу Ремонтные работы					3521820,00	87959,00	2173390,00	0,00	3521820,00	
								1260471,00	27025,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					6195450,00	591033,00	2173390,00	0,00	6195450,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								3431029,00	161014,00	0,00	0,00		
			2-1-3 Электроосвещение работы										
			Раздел 1: Электроосвещение										
1	31	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**		450	852,00	3,00	383400,00	1350,00	13950,00		383400,00	
				м		818,00	0,00	368100,00	0,00				
2	32	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**		0,26265	319368,00		83882,00		83882,00		83882,00	
				км									
3	33	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**		0,1545	491703,00		75968,00		75968,00		75968,00	
				км									
4	34	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66**		0,04635	546947,00		25351,00		25351,00		25351,00	
				км									
			Итого по разделу 1: Электроосвещение					568601,00	1350,00	199151,00	0,00	568601,00	
								368100,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Демонтаж										
5	36	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель. Демонтаж**		405	406,00	1,00	164430,00	405,00			164430,00	
				м		405,00	0,00	164025,00	0,00				
6	37	1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**		55	268,00	2,00	14740,00	110,00			14740,00	
				шт.		266,00	1,00	14630,00	55,00				
			Итого по разделу 2: Демонтаж					179170,00	515,00	0,00	0,00	179170,00	
								178655,00	55,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					747771,00	1865,00	199151,00	0,00	747771,00	
								546755,00	55,00	0,00	0,00		
			Корректировочная смета №1										
			Отдел 2: Корректировка. Добавляемые работы										
			Раздел 2: Проемы										
			Подраздел: Окна. Добавляемые работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	5	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**		18,48	49842,00		921080,00		921080,00		921080,00	
				$м^2$									
			Итого по подразделу: Окна. Добавляемые работы					921080,00	0,00	921080,00	0,00	921080,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Итого по разделу 2: Проемы					921080,00	0,00	921080,00	0,00	921080,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Полы.										
			Подраздел: Полы. Добавляемые работы										
2	18	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением /местный грунт/**		82,8125	16174,00	2987,00	1339409,00	247361,00	414,00		1339409,00	
				$м^3$		13182,00	866,00	1091634,00	71716,00				
3	19	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /8мм/**		143,78	2167,00	85,00	311571,00	12221,00	85549,00		311571,00	
				$м^2$		1487,00	31,00	213801,00	4457,00				
4	20	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**		143,78	-434,00	-35,00	-62401,00	-5032,00	-51186,00		-62401,00	
				$м^2$		-43,00	-12,00	-6183,00	-1725,00				
			Итого по подразделу: Полы. Добавляемые работы					1588579,00	254550,00	34777,00	0,00	1588579,00	
								1299252,00	74448,00	0,00	0,00		
			Итого по разделу 3: Полы.					1588579,00	254550,00	34777,00	0,00	1588579,00	
								1299252,00	74448,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: Кровля										
			Подраздел: Кровля. Добавляемые работы										
5	27	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**		350	5801,00	62,00	2030350,00	21700,00	557200,00		2030350,00	
				$м^2$		4147,00	18,00	1451450,00	6300,00				
6	28	214-204-0410 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**		402,5	3155,00		1269888,00		1269888,00		1269888,00	
				$м^2$									
7	29	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**		350	549,00	8,00	192150,00	2800,00	135100,00		192150,00	
				$м^2$		155,00	3,00	54250,00	1050,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 5: Кровля					**3492388,00**	**24500,00**	**1962188,00**	**0,00**	**3492388,00**	
								1505700,00	**7350,00**	**0,00**	**0,00**		
			Итого по ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ					**6002047,00**	**279050,00**	**2918045,00**	**0,00**	**6002047,00**	
								2804952,00	**81798,00**	**0,00**	**0,00**		
			ВСЕГО по акту								6195450,00	**12 945 268**	
											747771,00		
											6002047,00		
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.39	**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР**	%	6,30			**815552**					
		НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4	**Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%**	%	0,30			**41282**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР и затратами по ликвидации снежных заносов									**13 802 102**	
			Сметная прибыль	%	5,00			**690105**					
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Непредвиденные работы и затраты**	%	5,00			**690105**					
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	**Итого с непредвиденными работами и затратами**									**15 182 312**	
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	**Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075**		1,075							**16 320 985**	
			ИТОГО с учетом тендерной скидки к=0,98									**15 994 566**	**15 994 566**
			НДС	%	12,00			**1919348**					**1 919 348**
			Итого с НДС									**17 913 914**	**17 913 914**

Принял (Заказчик):
КГП на ПХВ "Актогайская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области БИН 010140001805

Руководитель _____**Сабырова М.А.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор_____**Жумадилов Р.Б.**

Технадзор:
ТОО "KST Building" БИН 200340018728

Эксперт _____**Каримсаков С.М.**
аттестат №KZ63VJE00087915 от 30.07.2024г.
аттестат №KZ90VJE00087944 от 30.07.2024г.

Авторский надзор:
ТОО "Kemel Group" БИН 110840008510

Директор _____**Ержанитов М.Т.**