Форма в редакции приказа МИИР РК
от 09.09.19 года № 632;
с изменениями, внесенными приказом МИИР РК
от 08.02.21 года № 53,
от 28.03.2023 № 183

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» 04 2025 г.

Генеральный подрядчик:

ТОО «BI Urban Construction» г.Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон Мамыр-1, 26 (БИН 050440003532), Государственная лицензия №23016080 от 17.07.2023 г.,

наименование организации, юридический адрес

в лице руководителя проекта по доверенности от 01.01.2025 г. Байбосынова Азилхана Умирсериковича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство школы на 2000 мест в микрорайоне "Карасу" (наружные инженерные сети)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: **АО «Samruk-Kazyna Construction», БИН 090340012961, в лице Директора Регионального подразделения по Жамбылской, Кызылординской областями и городу Алматы Аршамова Абдукерима Турсуновича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Beck A» (БИН 230240038299), государственная лицензия № 24027166 от 29.08.2024 года в лице директора Лесбаева Руслана Жайсанбековича

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «BSN Group» (БИН 200640020225), государственная лицензия № 20009393 от 30.06.2020 года в лице директора Өтепқали Дәурен Талапұлы

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «Даниял Курылыс» (БИН 990340009226), государственная лицензия № 19008879 от 17.04.2019 года в лице директора Айткулов Канат Онгарулы

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Engineering center ltd», проект 21/23**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **АО «Samruk-Kazyna Construction», Приказ №526-п от 16.10.2024 г.**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект, и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность школы	мест	2000		2000	
Наружное электроснабжения 10кВ	кВт	1200		1200	
Наружное водоснабжение и канализация	м3/сут	86,61		86,61	
Наружное газоснабжение (пропускная способность)	м3/ч	до 378		до 378	
Наружные слаботочные сети	Мб/с	300-500 Мб/с		300-500 Мб/с	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоснабжение.

Источником водоснабжения школы является два существующего водопровода Д355, проложенных севернее объекта, согласно техническим условиям 05/3-690 от 15 марта 2023, выданными ГКП «Алматы СУ» г. Алматы. Гарантийный напор в точке врезки составляет 24 м. Проектом запроектирован объединенный хозяйственно- питьевой и противопожарный водопровод. Требуемый напор на вводе в здание на хозяйственно-питьевые нужды составляет - 25 м, на пожаротушение - 35 м.

Водопроводные сети запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 S8 "питьевых" по СТ РК ISO 4427-1-2014 с применением стальных фасонных частей в местах установки арматуры.

В нижней точке трассы (колодец 3) в соответствии со СНИП РК 4.01-02-2009* п.11.15 для сброса воды предусмотрен выпуск в мокрый колодец МК1 с последующей откачкой спецавтотранспортом.

Канализация хозяйственно-бытовая.

В соответствии с заданием на проектирование, предусмотрен отвод хозяйственно - бытовых стоков от внутриплощадочной сети (см. раздел НВК - внутриплощадочные сети водопровода - выполнен отдельным проектом сторонней организацией) в наружные (внеплощадочные) канализационные сети с подключением к городскому коллектору ж/б канализации Д=1500, расположенному в проектируемой ж/б камере 2,0х2,5 м (камера учтена объемом данного проекта).

В соответствии с заданием от раздела НВК (внутриплощадочные сети водопровода и канализации), концентрация загрязнений в хоз-бытовых сточных водах соответствует нормативной и не требует дополнительной очистки перед сбросом в сеть городской канализации.

Канализационная сеть проложена из труб полиэтиленовых напорных Ø200 мм. Рядом с коллектором учтен колодец-гаситель для погашения напора от КНС (учтен на территории школы, отдельным проектом) и дальше самотеком до самого коллектора.

Электроснабжение.

По обеспечению надежности и бесперебойности снабжения электроэнергией здание школы относится к I категории. В состав строительства входят: здание школы на 2000 мест; блочно-модульная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ совмещенная с ДГУ проектной мощности; котельная.

Источником электроснабжения зданий школы является трансформаторная подстанция КТП-2х1250-10/0,4кВ расположенные на территории школы. Трансформаторная подстанция принята с двумя независимыми кабельными вводами 10кВ от городских подстанций ПС-154А РУ-10кВ (РП-253) и ПС-128А РУ-10кВ (ТП-9447) согласно ТУ № №32.2-8670 от 23.07.2024 и кабельными отходящими линиями на 0,4 кВ. Протяженность 10кВ с РП-253 до ТП школы – 3019 м, 10кв с ТП-9447 до ТП школы – 966 м.

Разрешённая мощность – 1200 (одна тысяча двести десять) кВт (10кВ). По степени надежности электроснабжения проектируемое сооружение относится к I категории.

Слаботочные сети.

Предусмотрено строительство кабельный канализации согласно ТУ-04-36т/А от 27.03.24г. от существующего колодца №2993/960 до здания школы протяженностью 400 м. с использованием полиэтиленовых труб диаметром 110 мм и установки типовых ж/б колодцев ККС-2 (8шт). Проектируемые кабельные колодцы оборудованы консолями и запорными устройствами. Оптический кабель ОК-12 проложен кабельной канализации и проектируемой оптической муфты.

Газоснабжение.

Объектом предусмотрен газопровод, проложенный в подземном исполнении, согласно ТУ №02-2023-9325 от 09.10.23г. выданных ТОО "КазТрансГазАймак" для обеспечения горючим котельной от точки врезки к существующему газопроводу среднего давления до здания котельной на территории школы.

Подземный газопровод высокого и среднего давления смонтирован подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ 100ГАЗ SDR11 Ø90х8,2 с коэффициентом запаса прочности не менее 2.8, протяженностью 570 м. Для снижения давления с среднего 0,3МПа до среднего 0,1МПа предусмотрен газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2Н-У1 с регулятором РДГ-50Н, с пропускной способностью до 378 м³/ч для подачи БМК . Расчетный расход газа Q=378м³/ч.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – ноябрь 2024 год;
(месяц, год)
окончание работ – февраль 2025 год.
(месяц, год)

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9–1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,89% и фактически 99,89% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10–1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

По объекту: «Строительство школы на 2000 мест в микрорайоне "Карасу" (наружные инженерные сети), по адресу: г. Алматы, Алатауский район, микрорайон «Карасу», улица Коктал, дом 1А

Представитель АО «Казахтелеком» Объединение «Дивизион «Сеть» Департамент эксплуатации сети доступа Алматы»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

подпись _____ дата _____ М.П.

Представитель АО «QAZAQGAZ AIMAQ» Алматинский производственный филиал

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

подпись _____ дата _____ М.П.

Представитель АО «Алатау Жарық Компаниясы»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

подпись_____ дата _____М.П.

Представитель ГКП на ПХВ «Алматы Су» Управления энергетики и водоснабжения города Алматы_____ЖАМБУЛОВ Х.Н._____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

подпись_____ дата _____М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство школы на 2000 мест в микрорайоне "Карасу" (наружные инженерные сети)»**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Руководитель проекта ТОО «BI Urban Construction» Байбосынов Азилхан Умирсерикович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

подпись_____ дата _____М.П.