Форма2в

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Элоим ЛТД", БИН 020340004026**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение и водоотведение) к 2-м многоэтажным домам по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с. Доскей, ул. Мира, дом № 1 и № 2**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение и водоотведение) к 2-м многоэтажным домам по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с. Доскей, ул. Мира, дом № 1 и № 2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) 01/06 от 03.06.2024 года

Акт выполненных работ №1

за июнь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Канализация												
1	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	7		308,79	308,79	2162	2162	--	372	2737
						--	73,83	--	517		203	
2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	4		2509,58	--	10038	--	--	7228	18647
						2509,58	--	10038	--		1381	
3	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,001		594159,58	278932,80	594	279	--	394	1068
						315226,78	83226,31	315	83		79	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге					12794	2441	--	7994	22452
								10353	600	--	1663	
Стоимость общестроительных работ			тенге					12794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					10953			
		Накладные расходы	тенге				7994				
		Сметная прибыль	тенге				1663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				22451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					10953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				22451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					10953			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод									
4	**Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м³ грунта**	**9**	**308,79**	**308,79**	**2779**	**2779**	**--**	**478**	**3518**
					--	**73,83**	**--**	**664**		**261**	
5	**Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,001**	**594159,58**	**278932,80**	**594**	**279**	**--**	**394**	**1068**
					315226,78	**83226,31**	**315**	**83**		**79**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**3373**	**3058**	**--**	**872**	**4586**
							315	**747**	**--**	**340**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**3373**				
	Всего заработная плата		тенге					**1062**			
		Накладные расходы	тенге				**872**				
		Сметная прибыль	тенге				**340**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**4585**				
		Сметная заработная плата	тенге					**1062**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**4585**				
		Сметная заработная плата	тенге					**1062**			
		РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.КЛ10-КВ									
6	**Е11-330204-0206 Кзтр и Кэм=1,12**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,001**	**249099,36**	**147627,02**	**249**	**148**	**--**	**118**	**396**
					101472,34	**45849,14**	**101**	**46**		**29**	
7	**Е11-221401-1103 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	**м**	**1,1**	**14289,69**	**12334,46**	**15719**	**13568**	**--**	**4664**	**22013**
					1955,23	**2327,37**	**2151**	**2560**		**1631**	
8	**Ц13-080201-0401 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**4**	**312,45**	**194,66**	**1250**	**779**	**--**	**577**	**1973**
					117,79	**82,46**	**471**	**330**		**146**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц13-080201-0203 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**3,5**	**528,71** **235,57**	**293,14** **108,66**	**1850** **824**	**1026** **380**	--	**867** **217**	**2935**
10	Ц13-080201-0903 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**2**	**771,32** **372,99**	**398,33** **143,01**	**1543** **746**	**797** **286**	--	**743** **183**	**2469**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**20611** **4293**	**16318** **3602**	-- --	**6969** **2206**	**29786**
		Стоимость монтажных работ	тенге				**4643**				
		Всего заработная плата	тенге					**3037**			
		Накладные расходы	тенге				**2187**				
		Сметная прибыль	тенге				**546**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				**7376**				
		Сметная заработная плата	тенге					**3037**			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**15968**				
		Всего заработная плата	тенге					**4858**			
		Накладные расходы	тенге				**4782**				
		Сметная прибыль	тенге				**1660**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**22410**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	тенге					**4858**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**29786**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	тенге					**7895**			
		РАЗДЕЛ 4.КЛ-0,4КВ									
11	Ц13-080201-0203 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**2**	**528,71** **235,57**	**293,14** **108,66**	**1057** **471**	**586** **217**	--	**496** **124**	**1677**
12	Ц13-080201-0903 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**2**	**771,32** **372,99**	**398,33** **143,01**	**1543** **746**	**797** **286**	--	**743** **183**	**2469**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**2600** **1217**	**1383** **503**	-- --	**1239** **307**	**4146**
		Стоимость монтажных работ	тенге				**2600**				
		Всего заработная плата	тенге					**1720**			
		Накладные расходы	тенге				**1239**				
		Сметная прибыль	тенге				**307**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				**4146**				
		Сметная заработная плата	тенге					**1720**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**4146**				
		Сметная заработная плата	тенге					**1720**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**тенге**								**60968**
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**16178**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**23200**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**5452**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	тенге								17074	
		- Сметная прибыль	тенге								4516	
		Временные здания и сооружения 2,32 %	**Тенге**									1414
		Итого с временными:	**Тенге**									62382
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время 1,89 %	**Тенге**									1179
		Итого с зимними :	**Тенге**									63561
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**									1271
		Итого с непредвиденными:	**Тенге**									64833
		Итого в текущих ценах,к-1,079	**Тенге**									69955
		Итого с учетом :	**Тенге**									**66 457**
		НДС 12%	**Тенге**									**7 975**
		ВСЕГО по акту :	**Тенге**									**74 432**

Сдал (Субподрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "Элоим ЛТД" БИН 020340004026

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Асанов Н.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" БИН 110240020454

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Дзюба И.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)