Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Мантеком"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БМ-К Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории село Московское Костанайского района Костанайской области (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Врачебная амбулатория**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	526,592087	375,0 0,0	375,0 77,0	197 472,0 0,0	197 472,0 40 548,0			197 472,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	16,286353	9 300,0 9 300,0	0,0 0,0	151 463,0 151 463,0	0,0 0,0			151 463,0	
3	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м^3	381,9339	66,0 0,0	66,0 16,0	25 208,0 0,0	25 208,0 6 111,0			25 208,0	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	381,9339	642,0 394,0	248,0 79,0	245 202,0 150 482,0	94 720,0 30 173,0			245 202,0	
5	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	м^3	381,9339	215,0 45,0	170,0 37,0	82 116,0 17 187,0	64 929,0 14 132,0			82 116,0	
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	67,4001	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	248 235,0 248 235,0	0,0 0,0			248 235,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					949 696,0	382 329,0	0,0	0,0	949 696,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								567 367,0	90 964,0	0,0	0,0		
			Раздел 2: Фундамент										
7	7	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	14,38	9 369,0 3 934,0	5 435,0 1 667,0	134 726,0 56 571,0	78 155,0 23 971,0			134 726,0	
8	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	11,25	8 550,0 5 697,0	2 853,0 544,0	96 188,0 64 091,0	32 096,0 6 120,0			96 188,0	
9	9	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (АС-7)**	$м^2$ изолируемой поверхности	80,8	165,0 163,0	2,0 1,0	13 332,0 13 170,0	162,0 81,0			13 332,0	
10	10	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	$м^3$	24,26	24 307,0 19 229,0	5 078,0 935,0	589 688,0 466 496,0	123 192,0 22 683,0			589 688,0	
11	11	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	103,24	1 302,0 1 258,0	44,0 6,0	134 418,0 129 876,0	4 542,0 619,0			134 418,0	
12	12	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,09	9 369,0 3 934,0	5 435,0 1 667,0	843,0 354,0	489,0 150,0			843,0	
13	13	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	0,46	78 742,0 65 060,0	13 682,0 3 975,0	36 221,0 29 928,0	6 294,0 1 829,0			36 221,0	
14	14	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,0085	1 100 928,0 1 096 825,0	4 103,0 1 273,0	9 358,0 9 323,0	35,0 11,0			9 358,0	
15	15	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,0369	226 279,0 201 729,0	24 550,0 6 668,0	8 350,0 7 444,0	906,0 246,0			8 350,0	
16	16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	3,42	1 302,0 1 258,0	44,0 6,0	4 453,0 4 302,0	151,0 21,0			4 453,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	75	11 261,0 4 866,0	6 395,0 1 270,0	844 575,0 364 950,0	479 625,0 95 250,0			844 575,0	
18	18	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	41	6 841,0 3 195,0	3 646,0 724,0	280 481,0 130 995,0	149 486,0 29 684,0			280 481,0	
19	19	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	49	4 961,0 2 099,0	2 862,0 568,0	243 089,0 102 851,0	140 238,0 27 832,0			243 089,0	
20	20	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,12134	56 546,0 55 319,0	1 227,0 335,0	6 861,0 6 712,0	149,0 41,0			6 861,0	
21	21	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,45	19 468,0 16 039,0	3 429,0 706,0	8 761,0 7 218,0	1 543,0 318,0			8 761,0	
22	22	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	247,776	1 302,0 1 258,0	44,0 6,0	322 604,0 311 702,0	10 902,0 1 487,0			322 604,0	
23	23	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	15	50 743,0 40 070,0	10 673,0 1 946,0	761 145,0 601 050,0	160 095,0 29 190,0			761 145,0	
24	24	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,274	80 937,0 80 021,0	916,0 116,0	103 114,0 101 947,0	1 167,0 148,0			103 114,0	
25	25	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	83,98	1 002,0 983,0	19,0 4,0	84 148,0 82 552,0	1 596,0 336,0			84 148,0	
			Итого по разделу 2: Фундамент					3 682 355,0 2 491 532,0	1 190 823,0 240 017,0	0,0 0,0	0,0 0,0	3 682 355,0	
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки										
26	26	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	304,23	18 823,0 18 394,0	429,0 138,0	5 726 521,0 5 596 007,0	130 515,0 41 984,0			5 726 521,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	425	3 730,0 3 680,0	50,0 16,0	1 585 250,0 1 564 000,0	21 250,0 6 800,0			1 585 250,0	
28	28	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,783	56 546,0 55 319,0	1 227,0 335,0	157 368,0 153 953,0	3 414,0 932,0			157 368,0	
29	29	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	18,9	24 307,0 19 229,0	5 078,0 935,0	459 402,0 363 428,0	95 975,0 17 672,0			459 402,0	
30	30	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	46,8	1 002,0 983,0	19,0 4,0	46 894,0 46 004,0	889,0 187,0			46 894,0	
31	31	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0952	262 084,0 247 447,0	14 637,0 2 758,0	24 950,0 23 557,0	1 394,0 263,0			24 950,0	
32	32	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	147	1 401,0 775,0	626,0 120,0	205 947,0 113 925,0	92 022,0 17 640,0			205 947,0	
33	33	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	7	7 650,0 4 261,0	3 389,0 648,0	53 550,0 29 827,0	23 723,0 4 536,0			53 550,0	
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки					8 259 882,0 7 890 701,0	369 182,0 90 014,0	0,0 0,0	0,0 0,0	8 259 882,0	
			Раздел 4: Плиты покрытия										
34	34	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	64	7 845,0 4 157,0	3 688,0 700,0	502 080,0 266 048,0	236 032,0 44 800,0			502 080,0	
35	35	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07126	262 084,0 247 447,0	14 637,0 2 758,0	18 676,0 17 633,0	1 043,0 197,0			18 676,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		1,48	35 499,0	5 972,0	52 539,0	8 839,0			52 539,0	
				м^3		29 527,0	1 112,0	43 700,0	1 646,0				
37	37	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм		0,19422	87 834,0	2 683,0	17 059,0	521,0			17 059,0	
				т		85 151,0	728,0	16 538,0	141,0				
			Итого по разделу 4: Плиты покрытия					590 354,0	246 435,0	0,0	0,0	590 354,0	
								343 919,0	46 784,0	0,0	0,0		
			Раздел 5: Кровля										
38	38	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами/стойки,стропила,мауэрлат/		5,789	89 890,0	594,0	520 373,0	3 439,0			520 373,0	
				м^3		89 296,0	135,0	516 935,0	782,0				
39	39	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов		6,97	8 630,0	499,0	60 151,0	3 478,0			60 151,0	
				м^3		8 131,0	134,0	56 673,0	934,0				
40	40	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата		12,759	4 195,0	183,0	53 524,0	2 335,0			53 524,0	
				м^3		4 012,0	57,0	51 189,0	727,0				
41	41	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам		441,408	160,0	8,0	70 625,0	3 531,0			70 625,0	
				м^2		152,0	3,0	67 094,0	1 324,0				
42	42	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка столба прямоугольного неармированного		1,38	45 444,0	6 589,0	62 713,0	9 093,0			62 713,0	
				м^3		38 855,0	1 260,0	53 620,0	1 739,0				
43	43	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного		561	4 145,0	63,0	2 325 345,0	35 343,0			2 325 345,0	
				м^2		4 082,0	18,0	2 290 002,0	10 098,0				
44	44	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг		0,0336	293 533,0	16 393,0	9 863,0	551,0			9 863,0	
				т		277 140,0	3 089,0	9 312,0	104,0				
45	45	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов		0,338	8 630,0	499,0	2 917,0	168,0			2 917,0	
				м^3		8 131,0	134,0	2 748,0	45,0				
46	46	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата		0,338	4 195,0	183,0	1 418,0	62,0			1 418,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		4 012,0	57,0	1 356,0	19,0				
47	47	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т		6	1 401,0	626,0	8 406,0	3 756,0			8 406,0	
				шт.		775,0	120,0	4 650,0	720,0				
48	48	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (АС-19.п.4)		97,77	4 895,0	37,0	478 584,0	3 617,0			478 584,0	
				$м^2$		4 858,0	8,0	474 967,0	782,0				
			Итого по разделу 5: Кровля					3 593 919,0	65 373,0	0,0	0,0	3 593 919,0	
								3 528 546,0	17 274,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					17 076 206,0	2 254 142,0	0,0	0,0	17 076 206,0	
								14 822 065,0	485 053,0	0,0	0,0		
			НДС,12%									2 049 144,72	
			ИТОГО по акту с учетом НДС									19 125 350,72	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "БМ-К Сервис", БИН 021240009303

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор

Жумабергенов А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Мантеком", БИН 050440008454

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Қыдырбаев Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.