Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Мантеком"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БМ-К Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории село Московское Костанайского района Костанайской области (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Врачебная амбулатория**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №3

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: Разные работы										
1	49	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,42	9 369,0 3 934,0	5 435,0 1 667,0	13 304,0 5 586,0	7 718,0 2 367,0			13 304,0	
2	50	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	5,4	26 271,0 20 881,0	5 390,0 1 041,0	141 863,0 112 757,0	29 106,0 5 621,0			141 863,0	
3	51	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,35284	349 151,0 296 150,0	53 001,0 13 043,0	123 194,0 104 494,0	18 701,0 4 602,0			123 194,0	
4	52	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	18,34768	193,0 189,0	4,0 0,0	3 541,0 3 468,0	73,0 0,0			3 541,0	
5	53	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	18,34768	229,0 222,0	7,0 2,0	4 202,0 4 073,0	129,0 37,0			4 202,0	
6	54	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	8,2	4 145,0 4 082,0	63,0 18,0	33 989,0 33 472,0	517,0 148,0			33 989,0	
7	55	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	7,84	4 895,0 4 858,0	37,0 8,0	38 377,0 38 087,0	290,0 63,0			38 377,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	56	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м^2	17,4	909,0 861,0	48,0 16,0	15 817,0 14 981,0	835,0 278,0			15 817,0	
9	57	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м^2	8,9	3 543,0 3 259,0	284,0 95,0	31 533,0 29 005,0	2 528,0 846,0			31 533,0	
10	58	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	8,7	2 671,0 2 421,0	250,0 76,0	23 238,0 21 063,0	2 175,0 661,0			23 238,0	
11	59	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	13,160932	229,0 222,0	7,0 2,0	3 014,0 2 922,0	92,0 26,0			3 014,0	
12	60	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	6,1	9 369,0 3 934,0	5 435,0 1 667,0	57 151,0 23 997,0	33 154,0 10 169,0			57 151,0	
13	61	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	18,47	13 453,0 9 030,0	4 423,0 876,0	248 477,0 166 784,0	81 693,0 16 180,0			248 477,0	
14	62	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	308 416,0 256 040,0	52 376,0 15 385,0	34 543,0 28 676,0	5 866,0 1 723,0			34 543,0	
15	63	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	349 151,0 296 150,0	53 001,0 13 043,0	128 285,0 108 811,0	19 473,0 4 792,0			128 285,0	
16	64	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	12,8597	193,0 189,0	4,0 0,0	2 482,0 2 430,0	51,0 0,0			2 482,0	
17	65	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	12,8597	229,0 222,0	7,0 2,0	2 945,0 2 855,0	90,0 26,0			2 945,0	
18	66	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м^3	0,11	89 890,0 89 296,0	594,0 135,0	9 888,0 9 823,0	65,0 15,0			9 888,0	
19	67	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	0,11	4 195,0 4 012,0	183,0 57,0	461,0 441,0	20,0 6,0			461,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	68	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	14,4	4 145,0	63,0	59 688,0	907,0			59 688,0	
						4 082,0	18,0	58 781,0	259,0				
21	69	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9,6	4 895,0	37,0	46 992,0	355,0			46 992,0	
						4 858,0	8,0	46 637,0	77,0				
22	70	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	37	909,0	48,0	33 633,0	1 776,0			33 633,0	
						861,0	16,0	31 857,0	592,0				
23	71	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	36,24	3 543,0	284,0	128 398,0	10 292,0			128 398,0	
						3 259,0	95,0	118 106,0	3 443,0				
24	72	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня (АС-24)	м ограждения	38,7	2 671,0	250,0	103 368,0	9 675,0			103 368,0	
						2 421,0	76,0	93 693,0	2 941,0				
25	73	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	13,704766	229,0	7,0	3 138,0	96,0			3 138,0	
						222,0	2,0	3 042,0	27,0				
26	74	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,2	9 369,0	5 435,0	11 243,0	6 522,0			11 243,0	
						3 934,0	1 667,0	4 721,0	2 000,0				
27	75	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	4,25	26 271,0	5 390,0	111 652,0	22 907,0			111 652,0	
						20 881,0	1 041,0	88 744,0	4 424,0				
28	76	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,16962	63 060,0	31 074,0	10 696,0	5 271,0			10 696,0	
						31 986,0	7 894,0	5 425,0	1 339,0				
29	77	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,24463	349 151,0	53 001,0	85 413,0	12 966,0			85 413,0	
						296 150,0	13 043,0	72 447,0	3 191,0				
30	78	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,24463	229,0	7,0	56,0	1,0			56,0	
						222,0	2,0	54,0	0,0				
31	79	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	8,2	4 145,0	63,0	33 989,0	517,0			33 989,0	
						4 082,0	18,0	33 472,0	148,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	80	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали		5,91	4 895,0	37,0	28 929,0	218,0			28 929,0	
				$м^2$		4 858,0	8,0	28 711,0	47,0				
33	81	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм		15,18	909,0	48,0	13 799,0	729,0			13 799,0	
				$м^2$		861,0	16,0	13 070,0	243,0				
34	82	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами		0,084	89 890,0	594,0	7 551,0	50,0			7 551,0	
				$м^3$		89 296,0	135,0	7 501,0	11,0				
35	83	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата		0,084	4 195,0	183,0	352,0	16,0			352,0	
				$м^3$		4 012,0	57,0	337,0	5,0				
36	84	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе		8,88	3 543,0	284,0	31 462,0	2 522,0			31 462,0	
				$м^2$		3 259,0	95,0	28 940,0	844,0				
37	85	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня		6,3	2 671,0	250,0	16 827,0	1 575,0			16 827,0	
				м ограждения		2 421,0	76,0	15 252,0	479,0				
38	86	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		6,326826	229,0	7,0	1 449,0	45,0			1 449,0	
				$м^2$		222,0	2,0	1 405,0	13,0				
39	87	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное		1,4	9 369,0	5 435,0	13 117,0	7 609,0			13 117,0	
				$м^3$		3 934,0	1 667,0	5 508,0	2 334,0				
40	88	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх		7,85	26 271,0	5 390,0	206 227,0	42 312,0			206 227,0	
				$м^3$		20 881,0	1 041,0	163 916,0	8 172,0				
41	89	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м		0,31345	63 060,0	31 074,0	19 766,0	9 740,0			19 766,0	
				т конструкций		31 986,0	7 894,0	10 026,0	2 474,0				
42	90	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м		0,2615	349 151,0	53 001,0	91 303,0	13 860,0			91 303,0	
				т конструкций		296 150,0	13 043,0	77 443,0	3 411,0				
43	91	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		16,466207	193,0	4,0	3 178,0	66,0			3 178,0	
				$м^2$		189,0	0,0	3 112,0	0,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	92	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	16,466207	229,0 222,0	7,0 2,0	3 771,0 3 655,0	115,0 33,0			3 771,0	
45	93	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	6,05	4 145,0 4 082,0	63,0 18,0	25 077,0 24 696,0	381,0 109,0			25 077,0	
46	94	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5,91	4 895,0 4 858,0	37,0 8,0	28 929,0 28 711,0	218,0 47,0			28 929,0	
47	95	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	12	909,0 861,0	48,0 16,0	10 908,0 10 332,0	576,0 192,0			10 908,0	
48	96	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,055	89 890,0 89 296,0	594,0 135,0	4 944,0 4 911,0	32,0 7,0			4 944,0	
49	97	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,055	4 195,0 4 012,0	183,0 57,0	231,0 221,0	10,0 3,0			231,0	
50	98	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	12,02	3 543,0 3 259,0	284,0 95,0	42 587,0 39 173,0	3 414,0 1 142,0			42 587,0	
51	99	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	6,3	2 671,0 2 421,0	250,0 76,0	16 827,0 15 252,0	1 575,0 479,0			16 827,0	
52	100	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11,691685	229,0 222,0	7,0 2,0	2 677,0 2 596,0	81,0 23,0			2 677,0	
53	101	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	349 151,0 296 150,0	53 001,0 13 043,0	155 253,0 131 686,0	23 568,0 5 800,0			155 253,0	
54	102	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,34271	193,0 189,0	4,0 0,0	3 733,0 3 656,0	77,0 0,0			3 733,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	103	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34271	229,0 222,0	7,0 2,0	4 429,0 4 294,0	136,0 39,0			4 429,0	
56	104	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	9,4	18 823,0 18 394,0	429,0 138,0	176 936,0 172 904,0	4 032,0 1 297,0			176 936,0	
57	105	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0987	56 546,0 55 319,0	1 227,0 335,0	5 581,0 5 460,0	121,0 33,0			5 581,0	
58	106	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,187653	293 533,0 277 140,0	16 393,0 3 089,0	55 082,0 52 006,0	3 077,0 580,0			55 082,0	
59	107	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	97,5	4 895,0 4 858,0	37,0 8,0	477 262,0 473 655,0	3 608,0 780,0			477 262,0	
60	108	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	2,53	35 254,0 32 593,0	2 661,0 840,0	89 193,0 82 460,0	6 732,0 2 125,0			89 193,0	
61	109	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	85	5 510,0 5 510,0	0,0 0,0	468 350,0 468 350,0	0,0 0,0			468 350,0	
62	110	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	238 930,0 168 605,0	70 325,0 18 882,0	12 687,0 8 953,0	3 735,0 1 003,0			12 687,0	
63	111	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,7612	229,0 222,0	7,0 2,0	632,0 613,0	20,0 6,0			632,0	
64	112	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	11,8	9 369,0 3 934,0	5 435,0 1 667,0	110 554,0 46 421,0	64 133,0 19 671,0			110 554,0	
65	113	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1973	66 298,0 61 959,0	4 339,0 1 345,0	13 081,0 12 225,0	856,0 265,0			13 081,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	114	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	12,9	8 550,0	2 853,0	110 295,0	36 804,0			110 295,0	
						5 697,0	544,0	73 491,0	7 018,0				
			Итого по разделу 6: Разные работы					3 797 549,0	505 904,0	0,0	0,0	3 797 549,0	
								3 291 646,0	124 686,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					3 797 549,0	505 904,0	0,0	0,0	3 797 549,0	
								3 291 646,0	124 686,0	0,0	0,0		
			НДС,12%									455 705,88	
			ИТОГО по акту с учетом НДС									4 253 254,88	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "БМ-К Сервис", БИН 021240009303

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор

Жумабергенов А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Мантеком", БИН 050440008454

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Қыдырбаев Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.