Форма 2В

Наименование стройки - Разработка ПСД на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры со зданием котельной к индивидуальным домам в селе Астраханка Астраханского района Акмолинской области

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 ГОДА

на Наружные сети водоснабжения

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1									
		Земляные работы на водопровод									
1	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2185,08	15,02 –	15,02 5,65	32818 –	32818 12341	–	8885 3336	45040
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	2403,588	1380,00 –	– –	3316951 –	– –	3316951	– 265356	3582308
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1151,076	807,73 807,73	– –	929761 929761	– –	–	669428 127935	1727124
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	21870,444	34,30 –	34,30 11,98	750053 –	750053 261946	–	188601 75092	1013747
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	21870,444	152,10 78,73	73,37 32,63	3326511 1721904	1604607 713605	–	1753567 406406	5486484
		ВОДОПРОВОД									
6	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	22	2623,10 1892,80	175,79 72,81	57708 41642	3867 1602	12199	42811 8042	108561
7	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	194	1020,17 891,60	67,32 –	197912 172970	13060 –	11882	171241 29532	398685
8	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	19	530,30	33,66	10076	640	401	8945	20542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			475,52	–	9035	–		1522	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /бетонный упор В7,5/	м3	0,36	21455,08	1083,00	7724	390	6911	459	8837
		НР - 91%; СП - 8%			1175,85	225,36	423	81		655	
10	1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	12,2	137341,44	38368,23	1675566	468092	356963	998067	2887524
		НР - 99%; СП - 8%			69714,00	12921,16	850511	157638		213891	
11	1122-0601-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	50	165153,40	38724,89	8257670	1936245	2829270	4102984	13349506
		НР - 99%; СП - 8%			69843,10	13045,46	3492155	652273		988852	
12	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	7286,55	4118,24	29146	16473	1329	16188	48961
		НР - 99%; СП - 8%			2836,11	1251,79	11344	5007		3627	
13	1122-1501-0102 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2	м короба	10	6551,48	1194,17	65515	11942	39845	17494	89649
		НР - 99%; СП - 8%			1372,80	394,24	13728	3942		6641	
		Водомерный узел для индивидуальных домов на трубу диам.32									
14	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	19	540,59	26,27	10271	499	393	9423	21270
		НР - 98%; СП - 8%			493,64	12,43	9379	236		1576	
		Вскрытие и восстановление грунтово-улучшенного покрытия									
15	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	34,5	353,66	251,76	12201	8686	–	5719	19354
		НР - 108%; СП - 8%			101,91	51,57	3516	1779		1434	
16	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	23	4103,23	1553,45	94374	35729	53985	13286	116273
		НР - 108%; СП - 8%			202,61	332,27	4660	7642		8613	
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,5	1192,49	1057,70	13714	12164	25	4426	19591
		НР - 108%; СП - 8%			132,62	223,75	1525	2573		1451	
18	1127-1001-0505 РСНБ РК 2015	Смесь из несвязанных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	11,5	684,32	619,17	7870	7120	20	3191	11945
		НР - 108%; СП - 8%			63,45	193,47	730	2225		885	
19	2101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Глина	м3	4,6	1631,00	–	7503	–	7503	–	8103
		СП - 8%			–	–	–	–		600	
20	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,45	2558,00	–	8825	–	8825	–	9531
		СП - 8%			–	–	–	–		706	
21	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,45	1380,00	–	4761	–	4761	–	5142
		СП - 8%			–	–	–	–		381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28978177
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7263283				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4902385			
		- в том числе зарплат машинистов	Тенге					1822891			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6651263		
		- Накладные расходы	Тенге							8014715	
		- Сметная прибыль	Тенге							2146533	
	ИТОГО в ценах на 2019 г					28 978 177			0		
	Итого с временными зданиями и сооружениями 3,1%		28 978 177	898 323	29 876 500						
	Итого с зимними удорожаниями 2,3!%		29 876 500	690 147	30 566 648						
	Непредвиденные работы и затраты 2%			611 333							
	Итого в ценах на 2019-2020 г		31 177 981	31 678 978							
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		12 %	3 801 477							
	Итого по смете					35 480 455					

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____