Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Заказчик: ТОО "Ер-Ай Инвест"
Подрядчик: ТОО «Ер – Ай Констракшн»

Наименование строительства и его адрес: Строительство малоэтажного многоквартирного блокированного жилого комплекса "Gorny Hills" с объектами коммерческого назначения на уч. 83/25 в Медеуском районе г.Алматы

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма		
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование		Код
		№01-GH	11 ноября 2020 г.						

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	из графы.1								
		в отчётном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительн.затраты			
				в отчетном меяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов,оборудования	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	3 957 226 719	714 379 464							85 725 536	800 105 000

Заказчик:
ТОО "Ер-Ай Инвест"
Директор _____ Баймуханов Ж.Б.

Генеральный подрядчик:
ТОО «Ер – Ай Констракшн»
Директор _____ Абишев А. М-А.

Заказчик: ТОО "Ер-Ай Инвест"
Генподрядчик: ТОО "Ер-Ай Констракшн"
Объект: Строительство малоэтажного многоквартирного блокированного жилого комплекса "Gorny Hills" с объектами коммерческого назначения на уч. 83/25 в Медеуском районе г.Алматы
Наименование работ: Конструкции металлические
к Договору генерального подряда №001-GP от 01.08.2019

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	стоимость за ед. работа субчики	стоимость за ед. материалы	стоимость всего работа субчики	стоимость всего материалы	Выполнено с начала строительства		Выполнено в т.ч. в отчетном месяце	
	Пятно 1-7										
1	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	2,96435	250 000		741 088		2,9644	741 088		-
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01482175		473 709		7 021	0,0148	7 021		-
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0118574		633 954		7 517	0,0119	7 517		-
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,7804825		269		1 555	5,7805	1 555		-
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,005750839		435 714		2 506	0,0058	2 506		-
2	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	15,49331	250 000		3 873 328		15,4933	3 873 328		-
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,048029261		633 954		30 448	0,0480	30 448		-
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	30,2119545		269		8 127	30,2120	8 127		-
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,048029261		607 143		29 161	0,0480	29 161		-
	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,009295986		609 758		5 668	0,0093	5 668		-
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,030057021		435 714		13 096	0,0301	13 096		-
	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	1,885		256 696		483 873	1,8850	483 873		-
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,36664		249 298		91 403	0,3666	91 403		-
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,7363		262 932		193 597	0,7363	193 597		-
3	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	конструкций	22,08465	250 000		5 521 163		22,0847	5 521 163		-
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,06625395		633 954		42 002	0,0663	42 002		-
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05742009		211 273		12 131	0,0574	12 131		-
	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,01325079		609 758		8 080	0,0133	8 080		-
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,042844221		435 714		18 668	0,0428	18 668		-
	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	33,150		406 250		13 467 280	33,1502	13 467 280		-
4	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	3198,8	1 485		4 750 218		3 198,8000	4 750 218		-
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,351868		473 709		166 683	0,3519	166 683		-
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0703736		633 954		44 614	0,0704	44 614		-
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,095964		405 133		38 878	0,0960	38 878		-
5	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3198,8		4 117		13 169 345	3 198,8000	13 169 345		-
6	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	180,544		1 061		191 557	180,5440	191 557		-
7	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из В20**	м3	238,93	20 000		4 778 600		238,9300	4 778 600		-
	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	242,51395		15 051		3 650 077	242,5140	3 650 077		-
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,43358		498 172		714 169	1,4336	714 169		-
8	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,80642		262 932		212 034	0,8064	212 034		-
9	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,971		249 298		242 068	0,9710	242 068		-
10	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	8,76915		226 172		1 983 336	8,7692	1 983 336		-
	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 200 х 8 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,02		401 786		8 036	0,0200	8 036		-
11	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	21,32056	2 000		42 641		21,3206	42 641		-
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	63,96168		96		6 140	63,9617	6 140		-
12	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	19,43933412		321 429		6 248 357	19,4393	6 248 357		-
13	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,881225882		316 964		596 281	1,8812	596 281		-
14	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2280	100		228 000		2 280,0000	228 000		-
	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,2052	430 241			88 285	0,2052	88 285		-
15	**Покрытие огнезащитной краской**	м2	4560	120		547 200		4 560,0000	547 200		-
	Краска полимерная огнезащитная вспучивающиеся ПЕНТАФОС-ВД	кг	3465,6	643			2 227 886	3 465,6000	2 227 886		-
	ИТОГО	тенге				20 482 237	44 009 881		64 492 118		-
	Расходные материалы				5%	21 506 348	46 210 375		46 210 375		
	Генподрядные				10%	23 656 983	50 831 413		50 831 413		
	Всего с учетом НДС					26 495 821	56 931 182		56 931 182		
	Итого пятно 1-7:						83 427 003		83 427 003		
№				стоимость за ед.		стоимость всего		Выполнено			

	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	работа субчики	материалы	работа субчики	материалы	с начала строительства		в т.ч. в отчетном месяце	
			Пятно 8								
1	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	3,17056	250 000		792 640		3,1706	792 640	-	-
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0158528		473 709		7 510	0,0159	7 510	-	-
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01268224		633 954		8 040	0,0127	8 040	-	-
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,182592		269		1 663	6,1826	1 663	-	-
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,006150886		435 714		2 680	0,0062	2 680	-	-
	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	2,9407		256 696		754 867	2,9407	754 867	-	-
2	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	9,89855	250 000		2 474 638		9,8986	2 474 638	-	-
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,030685505		633 954		19 453	0,0307	19 453	-	-
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	19,3021725		269		5 192	19,3022	5 192	-	-
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,030685505		607 143		18 630	0,0307	18 630	-	-
	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00593913		609 758		3 621	0,0059	3 621	-	-
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,019203187		435 714		8 367	0,0192	8 367	-	-
	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	7,31876		256 696		1 878 700	7,3188	1 878 700	-	-
	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,11196		401 786		44 984	0,1120	44 984	-	-
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,20583		249 298		51 313	0,2058	51 313	-	-
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0		262 932		-	-	-	-	-
3	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,69068	250 000		672 670		2,6907	672 670	2,6907	672 670
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00807204		633 954		5 117	0,0081	5 117	0,0081	5 117
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006995768		211 273		1 478	0,0070	1 478	0,0070	1 478
	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,001614408		609 758		984	0,0016	984	0,0016	984
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,005219919		435 714		2 274	0,0052	2 274	0,0052	2 274
	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	5,183		406 250		2 105 407	5,1825	2 105 407	2,4380	990 438
4	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	425	1 485		631 125		425,0000	631 125	425,0000	631 125
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,04675		473 709		22 146	0,0468	22 146	0,0468	22 146
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00935		633 954		5 927	0,0094	5 927	0,0094	5 927
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01275		405 133		5 165	0,0128	5 165	0,0128	5 165
5	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	425		4 117		1 749 710	425,0000	1 749 710	-	-
6	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	23		1 061		24 827	23,4000	24 827	23,4000	24 827
7	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из В20	м3	39,71	20 000		794 200		39,7100	794 200	39,7100	794 200
	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	40,30565		15 051		606 640	40,3057	606 640	40,3057	606 640
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,23826		498 172		118 694	0,2383	118 694	0,2383	118 694
8	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11367		262 932		29 887	0,1137	29 887	0,1137	29 887
9	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12356		249 298		30 803	0,1236	30 803	0,1236	30 803
10	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,07281		226 172		242 640	1,0728	242 640	1,0728	242 640
	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0073		401 786		2 933	0,0073	2 933	0,0073	2 933
11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,27488	2 000		6 550		3,2749	6 550	3,2749	6 550
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,82464		96		943	9,8246	943	9,8246	943
12	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,98592		321 429		959 760	2,9859	959 760	2,9859	959 760
13	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28896		316 964		91 590	0,2890	91 590	0,2890	91 590
14	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	324	100		32 400		324,0000	32 400	324,0000	32 400
	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02916	430 241			12 546	0,0292	12 546	0,0292	12 546
15	Покрытие огнезащитной краской	м2	648	120		77 760		648,0000	77 760	648,0000	77 760
	Краска полимерная огнезащитная вспучивающиеся ПЕНТАФОС-ВД	кг	492,48	643			316 594	492,4800	316 594	492,4800	316 594

	ИТОГО	тенге				5 481 982	9 141 089		14 623 072		5 686 094
	Расходные материалы				5%	5 756 081	9 598 144		15 354 225		5 970 399
	Генподрядные				10%	6 331 690	10 557 958		16 889 648		6 567 439
	Всего с учетом НДС					7 091 492	11 824 913		18 916 405		7 355 531
	Итого пятно 8:						18 916 405		18 916 405		7 355 531
	Всего с учетом НДС						102 343 409		102 343 409	-	7 355 531

Заказчик:
ТОО "Ер-Ай Инвест"
Директор _____ Баймуханов Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "Ер-Ай Конструкшн"
Директор _____ Абишев А.М.

Заказчик: ТОО "Ер-Ай Инвест"
Генподрядчик: ТОО "Ер-Ай Констракшн"
Объект: Строительство малоэтажного многоквартирного блокированного жилого комплекса "Gorny Hills" с объектами коммерческого назначения на уч. 83/25 в Медеуском районе г.Алматы
Наименование работ: Архитектурные решения.Пятно 8

Форма 2В

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	стоимость за ед.		стоимость всего	
				работа субчики	материалы	работа субчики	материалы
	ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА						
	Потолок						
	на отм.-3,300;0,000						
1	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	486,1	965,87		469509	
2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	617,69	379,34		234315	
3	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3	5,51	14820,55		81661	
	отм.+3,300						
4	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	251,76	965,87		243167	
5	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	20,13	379,34		7636	
	отм.+6,600, +7,950						
6	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	231,61	965,87		223705	
	стены						
	отм.-3,300						
8	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	744,51	1158,10		862217	
10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	407	1200,00		488400	
12	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3	10,523	12500,00		131538	
15	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	257,65	847,56		218374	
16	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	54	460,66		24876	
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	799,05	337,03		269304	
	отм.0,000						
17	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	125,16	1158,10		144948	
18	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	317,2	1138,55		361148	
14	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	125,16	1780,38		222832	
	отм.3,300						
23	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	20,06	1158,10		23231	
24	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	271,98	1138,55		309663	
25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	30,9	887,36		27419	
14	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	124,91	1780,38		222387	
12	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,598	27387,50		43765	
	отм.6,600, +7,950						
28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	14,96	1158,10		17325	
29	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	47,16	1138,55		53694	
31	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	14,96	847,56		12679	
	Итого отделка:					**4 693 795**	**2 556 386**
	КРОВЛЯ						
	кровля						
32	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	395,1	200,00		79020	
33	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2	395,1	750,00		296325	
34	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	395,1	292,50		115567	
35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	395,1	1000,00		395100	
36	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 50 мм	м2 стяжки	395,1	500,00		197550	
37	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5800068	16622,80		9641	
38	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	1185,3	700,00		829710	
39	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	395,1	62,71		24777	
	Итого кровля:					**1 947 690**	**3 209 738**
	Наружная отделка						

52	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2 поверхности облицовки	172,49	10331,09		1782010	
54	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	631,97	42,80		27048	
55	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2	78,026	2432,58		189804	
58	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2	70	5235,03		366452	
59	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка	36	1639,19		59011	
	Итого фасад:					**2 424 325**	**12 252 904**
	Перегородки						
60	Стены наружные и внутренние кирпично-бетонные толщиной 380 мм. Кладка с заполнением бетоном М100 при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	42,44	14000,00		594090	
61	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	1,050	80000,00		84000	
62	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	63,09	14000,00		883260	
63	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с трехслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 125-175 мм. Глухие. Устройство	м2	54,5	2766,34		150766	
64	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из минплиты П50	м3 изоляции	2,765	29944,16		82796	
65	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛВ	м2	55,3	1516,17		83844	
	Перемычки						
68	Перемычки. Устройство	м3	0,16	18078,00		2892	
	Итого перегородки:					**1 881 648**	**3 518 363**
	Полы						
69	Стяжки цементные толщиной 50 мм. С шлифовкой Устройство	м2 стяжки	404,6	1500,00		606900	
69	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,5	418,66		11094	
72	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30мм	м2 стяжки	26,5	10,35		274	
69	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,1	418,66		23068	
72	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50мм	м2 стяжки	55,1	31,05		1711	
81	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1053512	16622,80		1751	
	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	м2	55,1	86,18		4749	
	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	55,1	30,31		1670	
	отм.0,00						
98	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	458,3	418,66		191872	
72	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50мм	м2 стяжки	458,3	31,05		14230	
102	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,8762696	16622,80		14566	
77	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	122,3	1591,03		194583	
	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м	74	375,00		27750	
	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2	26,4	461,00		12170	
	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2	26,4	155,00		4092	
98	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	36,8	418,66		15407	
72	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50мм	м2 стяжки	36,8	31,05		1143	
102	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0703616	16622,80		1170	
	отм.3,30						
98	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	426,9	418,66		178726	
72	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50мм	м2 стяжки	426,9	31,05		13255	
102	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,8162328	16622,80		13568	
77	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	49,2	1591,03		78279	
	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м	32	375,00		12000	
	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2	26,4	461,00		12170	
	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2	26,4	155,00		4092	
98	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	101,3	418,66		42410	
72	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50мм	м2 стяжки	101,3	31,05		3145	
102	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1936856	16622,80		3220	
	отм.6,60						
	Лестниные клетки Пятно 8						
77	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	96,5	1591,03		153534	
	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м	31	375,00		11625	
	Итого полы:					**1 654 225**	**2 322 233**
	Витражи						
130	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	417,7	5600,00		2339120	
	(Купол)Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж		254,2	6696,43		1702232	
	Пожарные отсечки	пог.м.	301,2	2571,43	1000	774514	301200
	Итого витражи:					**4 815 867**	**33 772 089**
	Двери						
131	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	8,4	3011,51		25297	

132	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	42,63	1371,27		58457	
	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	28		4029,485714		112825,6
	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	12		1269		15228
131	Блоки дверные стальные однопольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	17,64	2799,00		49374	
	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	16		1209		19344
	Доводчики дверные. Установка	шт.	9	1536,00		13824	
	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	9		6167		55503
	Ворота подъемно-секционные. Автоматическое открывание	кв	1	300 000		300000	
	Ворота подъемно-секционные. Автоматическое открывание	кв	9,99		28000		279720
	Итого двери:					**446 952**	**1 903 924**
	Крыльцо						
	Облицовка						
134	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2	8,1	24271,00		196595	-
	Ограждение						
135	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т	0,07762	54280,80		4213	
	Ограждение лестницы ОГ1-ОГ-7						
	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	188,5	649,48		122427	
	Итого крыльцо:					**323 235**	**5 024 738**
	ПР 1-4						
	Накрывка. Облицовка гранитными плитами	м2	83	24271,00		2014493	
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,77	418,66		4928	
	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50мм	м2 стяжки	11,77	31,05		365	
	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	743,00		2972	
	ПР4						
	Накрывка. Облицовка гранитными плитами	м2	38,6	24271,00		936861	
	Итого ПР:					**2 959 619**	**1 625 691**
	Козырьки стеклянные						
	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2	19,6	760,00		14896	-
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т	0,39581	54280,00		21485	
	Итого Козырьки стеклянные					**36 381**	**623 738**
	Ограждение ОГ-1 лист АР-31, Стремянка СМ1						
	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	7	4652,52		32568	
	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	3,5	4020,84		14073	
	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,5	8578,00		30023	
	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03937	294228,00		11584	
	Итого Ограждение					**88 247**	**116 715**
	Парапет, вентшахты						
	Парапет						
	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	60,7	1315,00		79821	
	Вентшахта						
	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	1,09	7198,00		7846	
	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	10,9	100,00		1090	
	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	2,08	152,00		316	
	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,4	22777,00		9111	
	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4574,14		4574	
	Итого парапет, вентшахты					**102 757**	**6 192 653**
	Лифтовое оборудование						
136	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 4. Монтаж оборудования	лифт	1	512 004	11 344 113	512 004	11 344 113
	Итого лифт:					**512 004**	**11 344 113**
	ИТОГО все разделы					**21 886 745**	**84 463 284**
	Всего						**106 350 029**
	Расходники						**114 858 031**
	Генподрядные						**172 120 045**
	Всего с учетом НДС						**192 141 808**

Заказчик:
ТОО "Ер-Ай Инвест"
Директор Бармакова К.В.

Подрядчик:
ТОО "Б.А.Т. Капитал"
Директор Абишев А.М.

Заказчик: ТОО "Ер-Ай Инвест"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Ер-Ай Констракшн"

Объект: Строительство малоэтажного многоквартирного блокированного жилого комплекса "Gorny Hills" с объектами коммерческого назначения на уч. 83/25 в Медеуском районе г.Алматы

Наименование работ: Слаботочные сети. Паркинг

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Паркинг	цена за ед., тенге		ВСЕГО, тенге		ИТОГО, работа с материалами, тенге	Фото
			кол-во по проекту	материал	работа	материал	работа		
	СКД					\			
1	Вызывная панель без видеокамеры DHI-ASR1101A	шт	6	35 000	20 000		120 000	120 000	
2	Электромеханический замок DHI-ASF601A	шт	6	36 500	10 000		60 000	60 000	
3	Кнопка ASF905	шт	6	10 750	5 000		30 000	30 000	
4	Дверной доводчик ASF102S	шт	6	33 100	5 000		30 000	30 000	
5	Бесконтактный брелок доступа IC-SM	шт	27	550	5 000		135 000	135 000	
6	Коммутатор PoE PFS4218-24ET-240	шт	1	135 000	30 000		30 000	30 000	
7	Кабель UTP 4*2*0,52	м	305	200	350		106 750	106 750	
8	Труба гофрированная ПВХ д25	м	305	100	150		45 750	45 750	
9	Кабельный хомут стяжка	упак	10	1 000			-	-	
10	Метизы	кг	10	1 000			-	-	
	Система видеонаблюдения					-	-		
11	Шкаф настенный 19" 15U 600x450x770, цвет серый, дверь стекло	шт	1	48 000	25 000		25 000	25 000	
12	Вентиляторный модуль 19"	шт	1	5 000			-	-	
13	Панель Электропитания 19" 8*220В	шт	1	8 500			-	-	
14	Панель освещения шкафа 19"	шт	1	5 000			-	-	
15	Крепежный комплект для шкафов	компл	1	500			-	-	
16	Мониторы видеонаблюдения 46"	шт	1	350 000			-	-	
17	Источник бесперебойного питания MART-UPS 2700 WATTS / 3000 VA	шт	1	250 000			-	-	
18	ИБП 640Вт/1000ВА	шт	1	15 000			-	-	
19	Патч панель 24 портовая RJ45 6кат	шт	1	10 000			-	-	
20	Коммутационный шнур 2м 6кат RJ45/RJ45	шт	24	600			-	-	
21	Видеокамера купольная DH-IPC-HDW2431TP-AS-0280B-S2 4Мп	шт	10	45 000	15 000		150 000	150 000	
22	Креплекние для купольной камеры DH-PFA130-E	шт	10	5 000			-	-	
23	Видеорегистратор NVR5464-4KS2(V2.0)	шт	1	275 000	25 000		25 000	25 000	
24	Жесткий диск ST8000VX004 8Тб	шт	4	220 000			-	-	
25	SFP PFT3960	шт	1	16 000			-		
26	SFP PFT3970	шт	1	24 000			-		
27	Кабель HDMI 5м	шт	1	5 000			-		
28	Кабель UTP 4*2*0,5	м	40,210	200	350		14 074	14 074	
	Кабель UTP 4*2*0,6	м	570,000	200	350	114 000	199 500	313 500	
29	Кабель оптический 4волокна	м	145	200	350		50 750	50 750	
30	Коннектор 6кат RJ45	шт	15	50			-	-	
31	Труба гофрированная ПВХ д25	м	650	60	150		97 500	97 500	
32	Кабельный хомут стяжка	упак	30	1 000			-	-	

33	Метизы	кг	30	1 000				-	-	
34	**Итого :**						114 000	1 119 324	1 233 324	
35	**Пусконаладочные работы:**	10%							111 932	
36	**Транспортные расходы (доставка материала):**	5%							5 700	
37	**Непредвиденный расход (штробление стен и тд, расходный материал):**	2%							24 666	
38	**Плановые накопления (зарплата ИТР состава, содержание ИТР состава):**	2%							24 666	
39	**Итого с НДС**								2 633 612	
									2 738 957	

Заказчик:
ТОО "Ер-Ай Инвест"
Директор _____ Баймуханов Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "Ер-Ай Конструкшн"
Директор _____ Абишев А.М.

Заказчик: ТОО "Ер-Ай Инвест"
Генподрядчик: ТОО "Ер-Ай Констракшн"

Форма 2В

Объект: Строительство малоэтажного многоквартирного блокированного жилого комплекса "Gorny Hills" с объектами коммерческого назначения на уч. 83/25 в Медеуском районе г.Алматы
Наименование работ: Благоустройство

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге	
				работа	материал	работа	материал
1	3	4	5	6	7	8	9
	РАЗДЕЛ 3.ОЗЕЛЕНЕНИЕ						
	Растения грунт (на основные клумбы центральной зоны, "узкие" зоны вдоль дорожек, по периметру забора)						
11	Ель зеленая колючая (Glauca) 270-300см, (грунт)	шт		-	197 736	-	-
12	Сосна крымская 250-300см, (грунт)	шт		-	131 824	-	-
13	Туя Brabant 190-210см, (грунт) - (на живую изгородь квартирных терасс)	шт		-	31 308	-	-
14	Туя Brabant 130-150см, (грунт) - (на живую изгородь вдоль забора изнутри)	шт		-	13 182	-	-
15	Туя западная Golden Globe, Шар, 30-50 см, (грунт) - (на газоне)	шт		-	16 478	-	-
16	Туя западная Smaragd, 160-180 см, (грунт) - (хвойные композиции на клумбах центр. зоны)	шт		-	36 252	-	-
17	Туя западная Yellow Ribbon, 180-190 см, (грунт) - (входная группа в ресторан)	шт	35	-	24 717	-	865 095
18	Можевельник Blue Arrow, 180-220 см, (грунт) - (внешняя сторона вост. забора)	шт	57	-	29 660	-	1 690 643
19	Можевельник Blue Arrow, 130-150 см, (грунт) - (северный забор, заезд напротив 5 блока)	шт	30	-	18 126	-	543 774
20	Пузыреплодник Darts Gold, 40-60см (грунт) (полоса вдоль дороги, центральные клумбы)	шт	200	-	7 415	-	1 483 020
21	Пузыреплодник Lady in Red, 40-60см (грунт) (полоса вдоль дороги, центральные клумбы)	шт	100	-	7 415	-	741 510
22	Дерен белый Sibirica, 50-70см (полоса вдоль дороги, вдоль внеш. восточного забора)	шт	170	-	5 767	-	980 441
23	Кизильник блестящий, 50-70 (грунт) (клумбы центральной зоны)	шт	400	-	2 472	-	988 680
24	Вяз мелколистный Aurea (внешняя сторона восточного забора)	шт	18	-	13 182	-	237 283
25	Катальпа бигнониевидная, на штамбе (входная группа в ресторан)	шт	2	-	74 151	-	148 302
	Растения в контейнерах (на основные клумбы центральной зоны, "узкие" зоны вдоль дорожек, по периметру заб			-	-	-	-
26	Можжевельник обыкновенный Meyeri, 50-70см, С2 (клумбы центральной зоны)	шт	40	-	7 745	-	309 786
27	Можжевельник горизонтальный Viltony 40-50 см, С2 (клумбы центральной зоны)	шт	40	-	7 745	-	309 786
28	Можжевельник горизонтальный Andore Compacta 30-40см, С2 (центральные клумбы)	шт	40	-	7 745	-	309 786
29	Гортензия метельчатая Limelight, 50-70см, С5 (клумбы центральной зоны)	шт	50	-	9 887	-	494 340
30	Спирея японская Gold Flame, 20-30см, С2 (клумбы центральной зоны)	шт	200	-	4 943	-	988 680
31	Лаванда узколистная, 15см, голый корень - (центральные клумбы) вдоль бордюра	шт	2500	-	1 977	-	4 943 400
32	Лизимахия (почвопокровное растение) - (центральные клумбы) вдоль бордюра	шт	300	-	1 153	-	346 038
33	Осока японская в ассортименте, С2 - (клумбы центральной зоны, входная группа в ресторан)	шт	300	-	3 296	-	988 680
34	Виноград дикий - (вдоль забора по периметру)	шт	100	-	4 120	-	411 950
35	Роза ландшафтная Knokout (голый корень) - (центральные клумбы) вдоль бордюра	шт	1800	-	2 472	-	4 449 060
36	Роза плетистая, С3 - (по месту, беседки, внутр. сторона забора)	шт	20	-	14 006	-	280 126
	Газон рулонный			-	-	-	-
37	Газон мелколистный готовый рулонный (питомник Кызыл Ту) с доставкой	кв.м.	450	-	4 779	-	2 150 379
38	Песок речной мытый (камаз 9 куб.м.) с доставкой (под основание газона)	рейс	2	-	98 868	-	197 736
39	Работы по высадке растений, включая пролив и химобработку, предзимнюю подготовку	комплекс	0,3	9 345 003	-	2 803 501	-
40	Работы по укладке газона с предварительной планировкой поверхности (без земли)	кв.м.	450	1 401	-	630 284	-
41	Работы монтажу газонного бордюра, геотекстиля, отсыпки щебнем и декоративной галькой	м.п.	180	1 977	-	355 925	-
	Прочие материалы			-	-	-	-
42	Бордюр для газона 7 см, 9 п.м. (термошов - разграничитель между бордюром и газоном)	шт	20	-	8 754	-	175 079
43	Сникерс (Камаз 9 куб.м.) с доставкой (для отсыпки, наполнения термошва)	рейс	1	-	98 868	-	98 868
44	Геотекстиль под отсыпку из щебня против сорняков (плотность 60)	кв.м.	1920	-	199	-	381 348
45	Крошка мраморная, бело-серая, средней фракции, 50кг (для отсыпки и термошвов)	мешок	300	-	2 307	-	692 076
46	Шелуха какао-бобов (для отсыпки)	мешок	500	-	1 977	-	988 680
						3 789 709	26 194 547
	подземная Автоматическая система орошения						
47	Емкость полиэтиленовая прямоугольная 3.000 л. 40-225	шт.	2		-	-	-
48	Поплавок электронный нижнего уровня, 10м.	шт.	2		17 812	-	35 624
49	Электроклапан + реле на заполнение емкости	шт.	1		22 315	-	22 315
50	Насос Speroni RXM 4-6 (Италия)	шт.	1		248 243	-	248 243
51	Подставка/навес для насоса из металла и болты	комплект	1		23 562	-	23 562
52	Кран шаровый полнопроходной 1 1/2"	шт.	2		13 324	-	26 648
53	Труба гофр. полиэтеленовая D110, SN4 (гильза)	м.п.	100		1 290	-	129 030
54	Труба полиэтиленовая 50мм, SDR 13.6 СТМС	м.п.	150		898	-	134 640
55	Труба полиэтиленовая 40мм, SDR 13.6 СТМС	м.п.	700		717	-	501 674
56	Труба полиэтиленовая 32мм, SDR 13.6 СТМС	м.п.	300		408	-	122 438
57	Труба полиэтиленовая 25мм, SDR 17 СТМС	м.п.	100		217	-	21 739
58	Труба полиэтиленовая 16мм, SDR 17 СТМС	м.п.	3000		116	-	349 223
59	Фильтр сетчатый с картирджем 2"	шт.	1		13 324	-	13 324
60	Контроллер 12-ти зонный Hunter PCC-1201-E (наруж. установки)	шт.	1		145 580	-	145 580
61	Модуль расширения зон Hunter PCM-300	шт.	3		33 351	-	100 054
62	Клапан электромагнитный 1.5" Hunter PGV-151 (мастер клапан)	шт.	1		34 712	-	34 712
63	Клапан электромагнитный 1" Hunter PGV-101	шт.	2		11 641	-	23 282
64	Клапанная коробка Large (VB-1010)	шт.	4		4 018	-	16 073
65	Клапанная коробка Standart (VB-1419)	шт.	6		9 768	-	58 610
66	Коробка с метал. краном 3/4 IGPVM2 (водяная розетка)	шт.	10		13 071	-	130 713
67	Шкаф, реле, электрика, автоматы, прочее	комплект	1		210 375	-	210 375
68	Датчик дождя Mini Click	шт.	1		21 234	-	21 234
69	Провод контрольный ВВГ 5*1.5	м.п.	200		694	-	138 848

	Провод силовой ВВГ 3*2.5	м.п.	40		686	-	27 433
	Спринклер HUNTER PROS-04 + форсунка MP-Rotator	шт.	40		5 470	-	218 790
2	Спринклер HUNTER PROS-04 + форсунка S-4-A	шт.	20		2 090	-	41 795
73	Зажимный суппорт Irritec 103 32*1/2"	шт.	60		456	-	27 349
74	Уголок монтажный Hunter для спринклера 1/2"	шт.	120		161	-	19 355
75	Гибкая трубка для соединения колен sp-pro-flex Hunter (30м.)	моток	1		19 355	-	19 355
76	Фильтр с рег. дав. HFR-075-25 3/4 Hunter	шт.	10		39 691	-	396 908
77	Спринклер SAB 360 туман мелкодисперсный	шт.	500		105	-	52 594
78	Капельница SAB 2-8л/час	шт.	15000		70	-	1 051 875
79	Штырь-держатель для трубы 16 мм	шт.	1000		73	-	72 930
80	Фурнитура монтажная Irritec для насоса и оросительной системы	комплект	1		252 450	-	252 450
81	Прочие материалы/расходники	комплект	1		70 125	-	70 125
82	Работа по монтажу и обвязке насоса, гребенки, установке и запитки резервуара	комплекс	1	140 000		140 000	-
83	Работа Электрика, включая разводку, монтаж и подключение (5 дней)	смена	5	25 200		126 000	-
84	Работа Монтажника системы (8 дней монтаж и 2 дня выезд после)	смена	10	21 000		210 000	-
85	Прочие работы, разводка труб, обвязка и т.д. (2 чел. - 8 дней)	смена	16	14 000		224 000	-
86	Гидроиспытания и наладка системы	комплекс	1	112 000		112 000	-
						812 000	**4 758 894**
	РАЗДЕЛ 4.Малые архитектурные формы						
105	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,530 м х 1,000 м х 2,27 м)	комплект	1	39 917	-	39 917	-
106	Детский игровой комплекс 5106	шт	1	-	765 072	-	765 072
107	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	1	46 570	-	46 570	-
108	Комплекс из 3 турников, шведской стенки, скамьь для пресса и турника для отжиманий, код 6454	шт	1	-	925 452	-	925 452
109	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): детский манеж для инвалидов	комплект	1	21 289	-	21 289	-
110	Детский манеж для инвалидов, код 4350	шт	1	-	867 240	-	867 240
111	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	1	11 310	-	11 310	-
112	Качалка-балансир средняя, код 4104	шт	1	-	125 928	-	125 928
113	Конструкции детских скамеек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья детская "Буренка"	шт.	1	6 653	-	6 653	-
114	Скамья детская "Буренка", код 2413	шт	1	-	89 100	-	89 100
115	Конструкции скамеек из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья, модель: Element 3	шт.	20	6 653	-	133 056	-
116	Скамья, код 2102	шт	20	-	84 942	-	1 698 840
117	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	1	3 992	-	3 992	-
118	Скамья для инвалидов, код 2205	шт	1	-	121 176	-	121 176
119	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	15	2 661	-	39 917	-
120	Урна, код 1312	шт	15	-	48 114	-	721 710
121	Модульная конструкция брусьев параллельных: Брусья параллельные	комплект	1	2 129	-	2 129	-
122	Брусья двойные одноуровневые, код 6443	шт	1	-	397 980	-	397 980
123	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект	1	11 975	-	11 975	-
124	Турник двойной, код 6432	шт	1	-	213 840	-	213 840
125	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый"	комплект	1	13 306	-	13 306	-
126	Тренажер, код 7550	шт	1	-	342 144	-	342 144
127	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	15 967	-	15 967	-
128	Тренажер, код 7525	шт	1	-	311 256	-	311 256
129	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход"	комплект	1	19 958	-	19 958	-
130	Тренажер, код 7513	шт	1	-	383 130	-	383 130
131	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим ногами"	комплект	1	14 636	-	14 636	-
132	Тренажер, код 7531	шт	1	-	517 968	-	517 968
133	Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест	шт.	1	7 318	-	7 318	-
134	Стойка велосипедная, код 2712	шт	1	-	76 626	-	76 626
135	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 4 шт.	шт.	4	39 917	-	159 667	-
	Навес над мусорными баками на 4 шт		4	-	344 729	-	1 378 918
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**547 658**	**8 936 380**
	РАЗДЕЛ 5.Покрытие						
	Тип 3 Спортивная площадка			-	-		
188	Покрытия или основания из резиновой крошки наливное толщ.10мм. Укладка	м2	15,5019	2 262	-	35 065	-
189	Резиновое покрытие наливное толщ.10мм	м2	15,5019	-	7 212	-	111 794
190	Камни бортовые резиновые. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	55	1 730	-	95 135	-
191	Бордюр резиновый	м	55	-	5 988	-	329 314
	Отмостка. Основание	м2	317,7	399	-	126 816	-
	ПГС	м2	317,7	-	2 352	-	747 159
	Отмостка	м3	109,3	52 362		5 723 167	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**5 980 182**	**1 188 267**
	РАЗДЕЛ 6.МГН						
222	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	181,8	1 996	-	362 844	-
223	Плита тактильная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 400 мм окрашивания "AversColorMix" ГОСТ 17608-2017	м2	185,436	-	9 314	-	1 727 136
224	Стены. Оклейка поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой по штукатурке и бетону-тактильные знаки	м2	2,24	1 923	-	4 309	-
225	Тактильные знаки 200х200	шт	56	-	5 940	-	332 640
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**367 152**	**2 059 776**
	РАЗДЕЛ 7.Подпорные стенки						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**		0	0	-	-
	РАЗДЕЛ 8.Модульные здания						
	Модульные здания	шт	3	3 500 000		10 500 000	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				21 996 702	43 137 864
ВСЕГО						65 134 566

Заказчик:
ТОО "Ер-Ай Инвест"
Директор _____ Баймуханов Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "Ер-Ай Конструкшн"
Директор _____ Абишев А.М.

Заказчик: ТОО "Ер-Ай Инвест"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Ер-Ай Констракшн"

Объект: Строительство малоэтажного многоквартирного блокированного жилого комплекса "Gorny Hills" с объектами коммерческого назначения на уч. 83/25 в Медеуском районе г.Алматы

Наименование работ: Слаботочные сети.Пятно 8

к Договору генерального подряда №001-GP от 01.08.2019

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед. материал	Цена за ед.работа	Стоимость всего материал	Стоимость всего работа
	Телефонизация						
1	Оптический бокс WP-1601-SC/APC-SM	шт	1	83 625	25 819		25 819
2	Коробка телефонная распределительная, КРЭ-8-1SC/APC 8/0-8/0-8-8-1	шт	1	4 840	7 582		7 582
3	Коробка телефонная распределительная КРЭ-16-1SC/APC 16/0-16/0-16-16-1	шт	1	5 794	7 582		7 582
4	Коробка протяжная этажная КПЭ-08М	шт	4	11 080	7 582		30 329
5	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт	13	720	2 369		30 798
6	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	м	1100	120	200		220 000
7	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	м	770	138	200		154 000
8	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-8-G.652.D-CF-7,0-3203	м	35	450	200		7 000
9	Коннектор F 6 Quick/ SC/APC	шт	50	312	2 169		108 464
10	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	700	115	722		505 306
11	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	10	350	1 083		10 830
	Лифтовая связь						-
12	Оптический бокс на 50 пар	шт	1	7 232	25 819		25 819
13	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	1122	140	200		224 400
14	Коробка телефонная распределительная серия КРТП10х2	шт	1	1 304			-
	Система видеонаблюдения						-
15	IP видеокамера модели EDN1220, типа EverFocus/Видеокамера купольная модели DS-2CD2145FWD-1 HIKVISION	шт.	12	95 000	12 000		144 000
16	Источник бесперебойного питания PTL-3K-LCD	шт.	1	170 005	34 540		34 540
17	Источник бесперебойного питания APC SUA 3000RMI 2U	шт.	1	1 001 129	34 540		34 540
18	Оптический модуль TL-SM311LM 550 м	шт.	1	17 587	8 910		8 910
19	Коммутатор 24 POE ПОРТОВЫЙ TL-SG2424P	шт	1	273 059	12 561		12 561
20	Полка оптическая кроссовая, ГОСТ 12434-93 серия RP 4803-SC/PC-48-48-2-48 (62,5/125)/оптический кросс в комплекте с адаптерами 19"	шт	1	16 441	2 654		2 654
21	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт	15	72	562		8 431
22	Шкаф телекоммуникационный настенный, CKR 16U66	шт.	1	92 137	8 386		8 386
23	Полка стационарная 1U до 50кг , 370мм, для 600мм, ГОСТ 12434-93 серия RP 2405-FC/UPC-16-16-1-16	шт	1	95 993	47 532		47 532
24	Вентиляторная панель 19",1U,3 вентилятора, с контроллером	шт	1	97 779	53 110		53 110
25	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода типа ЕАКТ-1655 для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным ленточным экраном, без брони, на напряжение до 10 кВ, в комплекте: роликовые пружины, проводники заземления ГОСТ 13781.0-86	компл.	1	15 893			-
26	Пластина заземления GP шириной 18 мм, длиной 52 мм для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров/шина заземления 19" 20точек 5х15мм	шт.	1	328			-
27	Консоль типа VC400, высотой 121 мм, шириной 55 мм, длиной 445 мм для крепления кабельного лотка к стене/горизонтальный организатор	шт	2	1 562			-
28	Коммутационная панель 6UTP 19", 1U, 24xRJ45	шт	2	37 047			-
29	Кабельный кольцевой органайзер E44ORG1U	шт	5	8 232	23 070		115 348
30	Патч панель 24 портовая RJ-45 6кат	шт	2	36 081	14 842		29 684
31	Монтажный шнур 50/125 LC	шт	4	515			-
32	Коммутационный шнур 50/125 LC/LC	шт	2	67 886			-
33	Коммутационный шнур RJ45/RJ45	м	20	579			-
34	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	663	140	200		132 600
35	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	м	357	138	200		71 400
36	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	656,5	115	722		473 905
37	Видеорегистратор DS-9632NI-ST	шт	2	720 587	20 875		41 749
38	Жесткий диск 3,5 SATA 4тб	шт	16	59 757			-
39	Монитор 32 дюйм.DS-D5032SC	шт	2	353 215			-
40	Клавиатура управления регистратором DS-1100KI	шт	1	454 204			-
	Кабель HDMI-HDMI-5m	шт	1	4 645			-
	Кабель VGA-VGA-5m	шт	1	3 989			-

	Система контроля доступа						-
	Пульт управления и контроля С2000М	шт	1	53 827	15 224		15 224
	Блок индикации С2000-БИ	шт	1	32 420	15 279		15 279
	Контроллер доступа С2000-2	шт	1	21 656	4 705		4 705
	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт	1	22 645	15 279		15 279
	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт	1	3 395			-
	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели СН 03 I	шт	1	3 218	2 853		2 853
	Настольный считыватель бесконтактных пластиковых карточек Болид	шт	1	44 030	2 134		2 134
	Считыватель бесконтактных пластиковых карточек Болид	шт	1	37 566	2 134		2 134
	Замок электромагнитный DS-K4H258S	шт	1	14 992	3 544		3 544
	Кнопка вызова DS-K7P01-D/Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт	1	6 128	3 544		3 544
	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	1	9 569	2 806		2 806
	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	30,6	140	200		6 120
	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	30	170	561		16 836
	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	60,6	115	722		43 745
	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	10	600	806		8 061
	Итого:					-	**2 719 541**
						-	**2 719 541**
	Итого с НДС						**3 045 886**

Заказчик:

ТОО "Ер-Ай Инвест"

Директор _____ Баймуханов Ж.Б.

Подрядчик:

ТОО "Ер-Ай Констракшн"

Директор _____ Абишев А.М.

Заказчик: ТОО "Ер-Ай Инвест"
Генподрядчик: ТОО "Ер-Ай Констракшн"

Форма 2В

Объект: Строительство малоэтажного многоквартирного блокированного жилого комплекса "Gorny Hills" с объектами коммерческого назначения на уч. 83/25 в Медеуском районе г.Алматы
Наименование работ: Архитектурные решения. Паркинг

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	цена за еденицу работа	цена за еденицу материал	Всего стоимость работа, тенге	Всего стоимость материалы, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9
	РАЗДЕЛ 1.Внутренняя отделка						
			Паркинг				
	Потолок						
1	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	1126	655	273	737530,00	307616,00
2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	1126	380	153	427880,00	171774,00
	Стены						
3	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	844,5	1140	441	962730,00	372797,00
4	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2	13,88	2387	495	33131,56	6865,00
5	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	858,38	831	408	713313,78	350390,00
6	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	858,38	337	355	289274,06	304819,14
			Пост охраны				
	Потолок						
7	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	8,9	653	273,1460674	5811,70	2431,00
8	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	8,9	379	152,5842697	3373,10	1358,00
	Стены					**0,00**	**0,00**
9	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	6,3	831	408,2539683	5235,30	2572,00
10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	6,3	337	139,3650794	2123,10	878,00
11	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	3,288	32384	4566,605839	106478,59	15015,00
12	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	3,288		16371,04623	0,00	53828,00
13	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен	32,88	760	21308,30292	24988,80	700617,00
14	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	32,88	475	211,6484185	15618,00	6959,00
15	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	32,88	337	139,4160584	11080,56	4584,00
			С/У				
	Потолок					**0,00**	**0,00**
16	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	1,5	1524	30436	2286,00	45654,00
17	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	0,15	40439	5440	6065,85	816,00
18	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,15		16373,33333	0,00	2456,00
19	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	1,5	653	273,3333333	979,50	410,00
20	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	1,5	380	152,6666667	570,00	229,00
	Стены					**0,00**	**0,00**
21	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	5,7	1140	441,4035088	6498,00	2516,00
22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	3,7	830	408,1081081	3071,00	1510,00
23	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	3,7	337	139,4594595	1246,90	516,00
24	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	2	1780	2206	3560,00	4412,00
25	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	0,2	32384	4565	6476,80	913,00
26	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,2		16370	0,00	3274,00
27	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен	2	760	21308,5	1520,00	42617,00
28	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	2	475	211,5	950,00	423,00
29	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	2	337	139	674,00	278,00
30	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	0,53	32384	4566,037736	17163,52	2420,00
31	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	0,53		16371,69811	0,00	8677,00
32	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен	5,3	760	21308,30189	4028,00	112934,00

	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	5,3	1780	2205,849057	9434,00	11691,00
			Насосная				
	Потолок					**0,00**	**0,00**
	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	67,9	1524	30435,9352	103479,60	2066600,00
35	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	6,79	40439,60	5443,740795	274584,88	36963,00
36	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	6,79	--	16370,98675		111159,00
37	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	67,9	653,61	273,1958763	44380,12	18550,00
38	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	67,9	224,69	126,1119293	15256,45	8563,00
	Стены					**0,00**	**0,00**
39	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	12,006	32384,64	4566,716642	388809,99	54828,00
40	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	12,006	--	16370,98118		196550,00
41	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	120,06	1738,80	527,7194736	208760,33	63358,00
42	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	129,6648	--	861,9995558		111771,00
43	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	120,06	887,36	250,6746627	106536,44	30096,00
44	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	120,06	201,34	115,0424788	24172,88	13812,00
45	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	106,6	1158,10	275,7129456	123453,46	29391,00
46	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	106,6	887,36	250,6754221	94592,58	26722,00
47	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	106,6	201,34	115,0281426	21462,84	12262,00
			Электрощитов				
	Потолок					**0,00**	**0,00**
48	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	15,6	653,61	273,2692308	10196,32	4263,00
49	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	15,6	224,69	126,1538462	3505,16	1968,00
	Стены					**0,00**	**0,00**
50	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2	45,62	1158,10	275,6904866	52832,52	12577,00
51	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	45,62	887,36	250,6795265	40481,36	11436,00
52	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	45,62	201,34	115,0372644	9185,13	5248,00
			Венткамера				
	Потолок						
53	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	54,5	1524,55	30435,92661	83087,98	1658758,00
54	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	5,45	40439,60	5443,669725	220395,82	29668,00
55	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	5,45		16371,00917	0,00	89222,00
56	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	54,5	653,61	273,1926606	35621,75	14889,00
57	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	54,5	224,69	126,1284404	12245,61	6874,00
			Коридоры.Там				
	Потолок						
58	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	73,5	653,61	273,1836735	48040,34	20079,00
59	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	73,5	379,34	152,5578231	27881,49	11213,00
	Стены					**0,00**	**0,00**
60	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2	50	1138,55	441,42	56927,50	22071,00
61	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	50	831,64	408,2	41582,00	20410,00
62	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	50	337,03	139,42	16851,50	6971,00
63	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	160	831,64	408,2	133062,40	65312,00
64	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	160	337,03	139,4125	53924,80	22306,00
65	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3	2	32384,64	4567	64769,28	9134,00
66	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	2		16371	0,00	32742,00
67	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	20	1738,80	527,75	34776,00	10555,00

	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	21,6		861,9907407	0,00	18619,00
	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	20	887,36	461,85	17747,20	9237,00
70	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	20	337,03	139,4	6740,60	2788,00
			Рампа				
	Потолок					**0,00**	**0,00**
71	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	131,6	653,61	273,1914894	86015,08	35952,00
72	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	131,6	379,34	152,5607903	49921,14	20077,00
	Стены					**0,00**	**0,00**
73	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2	137	6632,78	550,2919708	908690,86	75390,00
74	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой на металлическом каркасе. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины плитки	м2	137	270,90		37113,30	0,00
75	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, серые СТ РК 958-93	м2	139,055		2133,997339	0,00	296743,00
76	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,197691		226838,8546	0,00	44844,00
77	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,207518		220574,7658	0,00	266348,00
78	Анкер химический HVU2 M8X80	шт.	100		1288	0,00	128800,00
79	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5451		262931,5722	0,00	143324,00
80	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м	40	679,21	3,075	27168,40	123,00
81	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,462		42448,05195	0,00	19611,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**6 887 345**	**8442426,14**
			РАЗДЕЛ 2.Двери.Ворота				
82	Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж	м2	8,16	1372,78		11201,88	0,00
83	Ворота металлические автоматические секционные утепленные площадью до 9 м2	м2	8,16		50460	0,00	411754,00
84	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	3,78	3011,51	534	11383,51	2017,00
85	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	14,7	2799,06	427	41146,18	6271,00
86	Доводчики дверные. Установка	шт.	5	1536,18		7680,90	
87	Наличники. Установка и крепление	м коробок	52	97,05	325	5046,60	16894,00
88	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	5		6167	0,00	30835,00
89	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,98		21746	0,00	173533,00
90	Блоки дверные стальные утепленные, остекленные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1		44241	0,00	92906,00
91	Блоки дверные стальные остекленные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,4		33936	0,00	285062,00
92	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,57	1195,41	473	4267,61	1687,00
93	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,68		26282	0,00	44154,00
94	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,89		25112	0,00	47462,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**80726,69**	**1112575,00**
			РАЗДЕЛ 3.Окна				
95	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,25	1148,00	1124,888889	2583,00	2531,00
96	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,25		22142,22222	0,00	49820,00
97	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,6	286,70	962,5	458,72	1540,00
98	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	1,6		1851,25	0,00	2962,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**3041,72**	**56853,00**
			РАЗДЕЛ 4.Полы				
			Паркинг				
99	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	281,5	4020,84	4015,211368	1131866,46	1130282,00
100	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	1126	46,68	154,8969805	52561,68	174414,00
101	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	1126	374,44	2443,676732	421619,44	2751580,00
102	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 до 100мм	м2 пола	1126	-19,98	-165,3330373	-22497,48	-186165,00
103	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,33724		255874,0098	0,00	1365661,00
			Пункт охраны				
104	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	2,225	4020,84	4015,280899	8946,37	8934,00
105	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	8,9	46,68	154,9438202	415,45	1379,00
106	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0237096	16622,80		394,12	0,00

	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0237096		225140,8712	0,00	5338,00
	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	8,9	424,54	508,7640449	3778,41	4528,00
9	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 100мм	м2 покрытия	8,9	171,23	1065,05618	1523,95	9479,00
110	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,9	418,66	293,7078652	3726,07	2614,00
111	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	8,9	490,87	2404,606742	4368,74	21401,00
			С/У,Насосная,Насосная АПТ				
112	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	17,35	4020,84	4015,158501	69761,57	69663,00
113	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	69,4	46,68	154,8991354	3239,59	10750,00
114	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1848816	16622,80	32,45320248	3073,25	6,00
115	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1848816	--	225133,2745		41623,00
116	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	69,4	424,54	508,6455331	29463,08	35300,00
117	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 100мм	м2 покрытия	69,4	171,23	1065,072046	11883,36	73916,00
118	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	69,4	418,66	293,6311239	29055,00	20378,00
119	Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15мм	м2 стяжки	69,4	-5,17	-73,14121037	-358,80	-5076,00
120	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2	74,57	461,21	274,3060212	34392,43	20455,00
121	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2	74,57	155,64	109,6419472	11606,07	8176,00
122	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	69,4	1591,03	244,5821326	110417,48	16974,00
123	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	70,788	--	2241,0013		158636,00
124	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	43,4	375,71	20,50691244	16305,81	890,00
125	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	3,06838	--	2240,92192		6876,00
			Венткамера,электрощитовая,коридоры,тамбур-шлюзы				
126	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	35,9	4020,84	4015,208914	144348,16	144146,00
127	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	143,6	46,68	154,8955432	6703,25	22243,00
128	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3825504	16622,80	33,98245042	6359,06	13,00
129	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3825504	--	225133,734		86125,00
130	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	143,6	424,54	508,6490251	60963,94	73042,00
131	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 100мм	м2 покрытия	143,6	171,23	1065,069638	24588,63	152944,00
132	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	143,6	418,66	293,6420613	60119,58	42167,00
133	Стяжки цементные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15мм	м2 стяжки	143,6	-5,17	-73,13370474	-742,41	-10502,00
134	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	143,6	3500,00	517,9108635	502600,00	74372,00
135	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	125,5	600,00	1226,334661	75300,00	153905,00
136	Плитки керамогранитные матовые толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	146,472	--	2999,003222		439270,00
			Рампа				
137	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	28,75	4020,84	4015,234783	115599,15	115438,00
138	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	115	46,68	154,8956522	5368,20	17813,00
139	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	115	374,44	2443,678261	43060,60	281023,00
140	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 до 100мм	м2 пола	115	-19,98	-165,3304348	-2297,70	-19013,00
141	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5451	--	255874,1515		139477,00
			Тротуар на рампе				
142	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	4,25	4020,84	4015,058824	17088,57	17064,00
143	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	17	46,68	154,8823529	793,56	2633,00
144	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17	418,66	293,6470588	7117,22	4992,00
145	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 40мм	м2 стяжки	17	20,70	292,5294118	351,90	4973,00
146	Покрытия из плиток тротуарных на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	17	1433,39	566,8235294	24367,63	9636,00
147	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	17	--	1882		31994,00
148	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	20	926,94	842,5	18538,80	16850,00
149	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,9	--	48540		43686,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**3 035 770**	**7592302,00**
			РАЗДЕЛ 5.Дорожная разметка				
			Колонны				
150	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,224	3494,82	20223,21429	782,84	4530,00
			Стена				
151	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,336	3494,82	20226,19048	1174,26	6796,00
152	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	82,75	367,38	550,1389728	30400,70	45524,00
153	Знаки. Установка	шт.	8	4329,60	304,25	34636,80	2434,00
154	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	8	--	6390		51120,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**66994,59**	**110404,00**
			РАЗДЕЛ 6.Колесоотбойник				
155	Колесоотбойники. Монтаж	т конструкций	0,5976	63049,80	3644,578313	37678,56	2178,00
156	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0216	--	253101,8519		5467,00

	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12744	--	249301,6321		31771,00
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	73,08	--	1462,999453		106916,00
59	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	288	--	29		8352,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**37678,56**	**154684,00**
	РАЗДЕЛ 7.Усиление перегородок						
			Проемы L-1000мм				
160	Перемычки. Устройство	м3	0,084	18078,00	20845,2381	1518,55	1751,00
161	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0042	--	226904,7619		953,00
162	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	--	225150		4503,00
163	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,192052	18155,83	3108,533106	3486,86	597,00
164	Перемычечный блок 190х190х190	шт	28	--	169,6428571		4750,00
			Проемы L-900мм				
165	Перемычки. Устройство	м3	0,042	18078,00	20857,14286	759,28	876,00
166	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00184	--	226630,4348		417,00
167	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00924	--	225108,2251		2080,00
168	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,096026	18155,83	3113,740029	1743,43	299,00
169	Перемычечный блок 190х190х190	шт	14	--	169,6428571		2375,00
			Проемы L-800мм				
170	Перемычки. Устройство	м3	0,013	18078,00	20846,15385	235,01	271,00
171	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0063	--	262857,1429		1656,00
172	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,048013	18155,83	3103,326182	871,72	149,00
173	Перемычечный блок 190х190х190	шт	7	--	169,5714286		1187,00
			Проемы L-3600мм				
174	Перемычки. Устройство	м3	0,07	18078,00	20857,14286	1265,46	1460,00
175	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0029	--	226896,5517		658,00
176	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05245	--	220705,4337		11576,00
177	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,158	18155,83	3107,594937	2868,62	491,00
178	Перемычечный блок 190х190х190	шт	23	--	169,6521739		3902,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**				**12748,93**	**39951,00**
	РАЗДЕЛ 8.Стены и перегородки						
179	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	29,465	20500,00	1411,505176	604032,50	41590,00
180	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	1976	--	230		454480,00
181	Перегородочный блок 390х90х90	шт	182	--	125		22750,00
182	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	14,88	55686,96	27015,79301	828621,96	401995,00
183	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,33046	--	220574,3509		72891,00
184	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16492	--	226837,2544		37410,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**				**1432654,46**	**1031116,00**
	РАЗДЕЛ 9.Покрытие паркинга						
185	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3	185	3611,31	1856,810811	668092,35	343510,00
186	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2	1473	46,68	154,8968092	68759,64	228163,00
187	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,843	16622,80	31,30495955	47258,62	89,00
188	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,843	--	273644,038		777970,00
189	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	294,6	4109,16	25012,27427	1210558,54	7368616,00
190	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1473	4500,00	241,4643585	6628500,00	355677,00
191	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 40мм	м2 стяжки	1473	25,47	303,4752206	37517,31	447019,00
192	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	1473	173,92	199,0203666	256184,16	293157,00
193	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	1473	-78,74	-46,72029871	-115984,02	-68819,00
194	Геомембрана полимерная толщиной 2,0 мм СТ РК 2790-2015	м2	1693,95	--	2504,000118		4241651,00
195	Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	1473	129,90	669,6449423	191342,70	986387,00
196	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2	1473	24,22	964,9782756	35676,06	1421413,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				**9 027 905**	**16394833,00**
	РАЗДЕЛ 10.Деформационный шов						
197	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м	318,78	991,54	2261,807516	316083,12	721019,00
198	Геомембрана полимерная толщиной 2,0 мм СТ РК 2790-2015	м2	1099,8	--	2503,999818		2753899,00
199	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	5,3	--	12896,03774		68349,00
200	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	33,01	--	31635,98909		1044304,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				**316083,12**	**4587571,00**
	РАЗДЕЛ 11.Решетка приямка,лотка						
			РП-1(1000х700)				
201	Решетки приямков металлические. Установка	т	0,1731	60615,90	528636,6262	10492,61	91507,00

			РП-2 (500х500)				
	Решетки приямков металлические. Установка	т	0,02748	60615,90	528602,6201	1665,72	14526,00
			РЛ-1(1000х200)				
3	Решетки приямков металлические. Установка	т	0,80322	60615,90	528638,4801	48687,90	424613,00
			Лоток				
204	Лотки в сооружениях. Устройство	м3	2,541	44017,60	20519,48052	111848,72	52140,00
205	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08943	--	273644,191		24472,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				172694,96	607258,00
	РАЗДЕЛ 12.Навес, ограждение						
			Навес и лестница Л-1				
206	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,6175	43263,00	5580,566802	26714,90	3446,00
207	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2124	--	270753,2957		57508,00
208	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,4051	--	278012,8363		112623,00
209	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,756	3169,60		2396,22	
210	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами	м2	22	1352,26	200,8181818	29749,72	4418,00
211	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	22,44	--	2822,01426		63326,00
212	Стены и колонны. Облицовка по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2	53	6632,78	550,2830189	351537,34	29165,00
213	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, серые СТ РК 958-93	м2	22,33	--	2133,990148		47652,00
214	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,076479	--	226833,5099		17348,00
215	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,467142	--	220575,3283		103040,00
216	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 85 мм	1000 шт.	0,044	--	33340,90909		1467,00
217	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2373	--	262932,9962		62394,00
218	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке сплиттерной плиткой	м	17	679,21	3,058823529	11546,57	52,00
219	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,2	--	42450		8490,00
220	Покрытия из плиток тротуарных на битумной мастике. Устройство	м2 покрытия	13,3	1433,39	566,9172932	19064,09	7540,00
221	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	13,3	--	1882,030075		25031,00
			Ограждение				
222	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т	0,03012	54280,80	10059,76096	1634,94	303,00
223	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03012	--	582237,7158		17537,00
224	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	8	--	29		232,00
			Навес				
225	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами	м2	173,3	1352,26	200,8366994	234346,66	34805,00
226	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	176,766	--	2822,001969		498834,00
227	Стены и колонны. Облицовка по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2	137	6632,78	550,2919708	908690,86	75390,00
228	Плитки бетонные сплиттерные толщиной 55 мм, серые СТ РК 958-93	м2	139,055	--	2133,997339		296743,00
229	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,197691	--	226838,8546		44844,00
230	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,207518	--	220574,7658		266348,00
231	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 85 мм	1000 шт.	0,1	--	33350		3335,00
232	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5451	--	262931,5722		143324,00
233	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	40	679,21	3,075	27168,40	123,00
234	Элементы накрывочные бетонные, серые СТ РК 937-92	м3	0,462	--	42448,05195		19611,00
			Ограждение				
235	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,13856	54280,80	10067,84065	7521,15	1395,00
236	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,13856	--	582224,3072		80673,00
237	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	52	--	29		1508,00
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				1 620 371	2028505,00
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге				22 694 015	42 158 479
	Всего						64 852 494
	Рассрочка						68 095 118
	Генподрядные						102 142 678
	Всего с учетом НДС						114 399 799

Заказчик:
ТОО "Ер-Ай Инвест"
Директор Баймуханов Ж.Б.

Подрядчик:
ГОО "Ер-Ай Конструкшн"
Директор Абишев А.М.

Заказчик: ТОО "Ер-Ай Инвест"
Генподрядчик: ТОО "Ер-Ай Констракшн"
Объект: Строительство малоэтажного многоквартирного блокированного жилого комплекса "Gorny Hills" с объектами коммерческого назначения на уч. 83/25 в Медеуском районе г.Алматы
Наименование работ: Архитектурные решения
к Договору генерального подряда №001-GP от 01.08.2019

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	норма расх.	Кол-во	Цена за ед.	всего с учетом НДС	Выполнено с начала строительства		Выполнено в т.ч. в отчетном месяце	
	ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
	Потолок									
	на отм.-3,300;0,000									
1	Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2		5117,61	1500	7676415	5 117,61	7 676 415		-
	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	21453,021	88,00	1887865,86	21 453,02	1 887 866		-
2	Подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2		3427,46	500	1713730	3 427,46	1 713 730		-
	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	2,3649474	211603	500430	2,36	500 430		-
3	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3		36,917	14000	516838	36,92	516 838		-
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	1,02	37,65534	21171	797201	37,66	797 201		-
	отм.+3,300				0	0	-	-		-
4	Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2		2417,43	1500	3626145	2 417,43	3 626 145		-
	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	10133,867	88	891780	10 133,87	891 780		-
					0	0	-	-		-
5	Подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2		363,91	500	181955	363,91	181 955		-
	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,2510979	211603	53133	0,25	53 133		-
	Откосы				0	0	-	-		-
	Левкас				0	0	-	-		-
	отм.+6,600, +7,950				0	0	-	-		-
6	Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2		2410,71	1500	3616065	2 410,71	3 616 065		-
	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	10105,696	88	889301	10 105,70	889 301		-
7	Подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2		357,33	500	178665	357,33	178 665		-
	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,2465577	211603	52172	0,25	52 172		-
	стены				0	0	-	-		-
	отм.-3,300				0	0	-	-		-
8	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2		5830,62	1215	7084203,3	5 830,62	7 084 203		-
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	109,03259	14633	1595474	109,03	1 595 474		-
9	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2		452,28	1215	549520	452,28	549 520		-
	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	5149,2078	37	190521	5 149,21	190 521		-
10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2		5207,49	1200	6248988	5 207,49	6 248 988		-
	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	36379,525	88	3201398	36 379,53	3 201 398		-
11	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2		680,69	900	612621	680,69	612 621		-
	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,096	1426,7262	88	125552	1 426,73	125 552		-
12	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3		92,744	12500	1159300	92,74	1 159 300		-
	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,11	10,20184	138045	1408313	10,20	1 408 313		-
	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,9	361,7016	326	117915	361,70	117 915		-
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	1	92,744	26419	2450204	92,74	2 450 204		-
13	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2		773,79	1792	1386631,68	773,79	1 386 632		-
	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	812,4795	509,00	413552,07	812,48	413 552		-
	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	358,18739	78,00	27938,62	358,19	27 939		-
	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	698,73237	32,00	22359,44	698,73	22 359		-
	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,0208	16,094832	1313,00	21132,51	16,09	21 133		-
	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,7774	601,54435	92,00	55342,08	601,54	55 342		-
	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1006	1625,4233	139,00	225933,84	1 625,42	225 934		-
14	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2		184,54	3000	553620	184,54	553 620		-
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	184,54	1959,00	361513,86	184,54	361 514		-
15	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2		149,85	1215	182067,75	149,85	182 068		-
	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,29	43,4565	167,00	7257,24	43,46	7 257		-
	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006	кг	2,5	374,625	92,00	34465,50	374,63	34 466		-
16	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2		326,81	450	147064,5	326,81	147 065		-
	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,0245108	618860,00	15168,72	0,02	15 169		-
	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	36,92953	449,00	16581,36	36,93	16 581		-
	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	60,034997	461,00	27676,13	60,03	27 676		-
17	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2		649,9	450	292455	649,90	292 455		-
	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,409437	211603,00	86638,10	0,41	86 638		-
	отм.0,000				0	0	-	-		-
17	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2		2671,48	1215	3245848,2	2 671,48	3 245 848		-
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	49,956676	14633,00	731016,04	49,96	731 016		-
18	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2		3595,48	1215	4368508,2	3 595,48	4 368 508		-
	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	40934,54	37,00	1514577,97	40 934,54	1 514 578		-
20	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3		16,334	12500	204175	16,33	204 175		-

50	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3		3,2	29407,5	94104	3,20	94 104		-
	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	2,976	69604	207141,504	2,98	207 142		-
	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	24	1052,00	25248,00	24,00	25 248		-
51	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3		3,2	2643,28	8458,50	3,20	8 458		-
	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	31,36	600	18816	31,36	18 816		-
	Итого кровли:				-	51 773 535		51 773 535		-
	Наружная отделка				-	-				
52	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2		5141,66	9300,00	47817438,00	5 141,66	47 817 438		-
	Плиты Kalesinterflex	м2	1	5141,66	27937,50	143645126,25	5 141,66	143 645 126		-
	Подсистема фасадная	м2		5141,66	12601,97	64795061,60	5 141,66	64 795 062		-
	Клей Герметик	м2		5141,66	2415,00	12417108,90	5 141,66	12 417 109		-
53	Стены. Обшивка планкен	м2		1082,95	600,94	650787,97	1 082,95	650 788		-
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,033622	36,410945	185184,00	6742724,42	36,41	6 742 724		-
54	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2		4114,88	42,80	176116,86	4 114,88	176 117		-
	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	4238,3264	91,00	385687,70	4 238,33	385 688		-
	Утеплитель "техновент стандарт"	м2	1,03	4238,3264	1909,60	8093508,09	4 238,33	8 093 508		-
	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	4,04	16624,115	13,00	216113,50	16 624,12	216 113		-
55	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2		241,30368	2832,58	683511,98	241,30	683 512		-
	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	530,8681	267,00	141741,78	530,87	141 742		-
	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	1206,5184	26,00	31369,48	1 206,52	31 369		-
	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	627,38957	73,00	45799,44	627,39	45 799		-
	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	8,4	2026,9509	13,00	26350,36	2 026,95	26 350		-
	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,312	75,286748	1061,00	79879,24	75,29	79 879		-
	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в нестандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	1	241,30368	16348,00	3944832,56	241,30	3 944 833		-
58	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2		148,23	9200,00	1363716,00	148,23	1 363 716		-
	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,6763	100,24469	24700,00	2476043,80	100,24	2 476 044		-
	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1,02	151,1946	12136,00	1834897,67	151,19	1 834 898		-
59	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка		251	2198,99	551945,24	251,00	551 945		-
	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,1200	30,12	21238,00	639688,56	30,12	639 689		-
	Итого фасад:				-	296 759 449		296 759 449		-
	Перегородки				-	-				
60	Стены наружные и внутренние кирпично-бетонные толщиной 380 мм. Кладка с заполнением бетоном М100 при высоте этажа до 4 м	м3		929,94	2500,00	2324850,00	929,94	2 324 850		-
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,14	130,1916	12896,00	1678950,87	130,19	1 678 951		-
	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, цветные СТ РК 945-92	шт.		4486	200,00	897194,11	4 485,97	897 194		-
	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.		3874	138,00	534543,22	3 873,50	534 543		-
61	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т		2,306	80000,00	184514,72	2,31	184 515		-
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	2,306434	273644,00	631141,83	2,31	631 142		-
62	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3		456,27	14500,00	6615915,00	456,27	6 615 915		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	50,1897	12662,00	635501,98	50,19	635 502		-
	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	1	456,27	17984,00	8205559,68	456,27	8 205 560		-
	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3			376633,00	0,00	-	-		-
	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т			253103,00	0,00	-	-		-
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т			0,00	0,00	-	-		-
63	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с трехслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 125-175 мм. Глухие. Устройство	м2		122,8	2766,34	339706,55	122,80	339 707		-
	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	2,0951	257,27828	78,00	20067,71	257,28	20 068		-
	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,13101	16,088028	1313,00	21123,58	16,09	21 124		-
	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,6929	85,08812	170,00	14464,98	85,09	14 465		-
	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,0504	251,78912	205,00	51616,77	251,79	51 617		-
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	0,1	12,28	12803,00	157220,84	12,28	157 221		-
	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	6,32	776,096	509,00	395032,86	776,10	395 033		-
64	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из минплиты П50	м3		48,86	29944,16	1463135,14	48,86	1 463 135		-
	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,9	190,56227	326,00	62123,30	190,56	62 123		-
65	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛВ	м2		608,4	2016,00	1226534,40	608,40	1 226 534		-
	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	1277,64	624,00	797247,36	1 277,64	797 247		-
	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,7848	477,47232	78,00	37242,84	477,47	37 243		-
	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	549,3852	32,00	17580,33	549,39	17 580		-
	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,03339	20,314476	1313,00	26672,91	20,31	26 673		-

	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,7774	472,97016	92,00	43513,25	472,97	43 513		-
	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,0257	1232,4359	139,00	171308,59	1 232,44	171 309		-
66	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ	м2		243	3000,00	729000,00	243,00	729 000		-
	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	510,3	509,00	259742,70	510,30	259 743		-
	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,7848	190,7064	78,00	14875,10	190,71	14 875		-
	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	219,429	32,00	7021,73	219,43	7 022		-
	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,03339	8,11377	1313,00	10653,38	8,11	10 653		-
	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,7774	188,9082	92,00	17379,55	188,91	17 380		-
	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,0257	492,2451	139,00	68422,07	492,25	68 422		-
67	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2		1000,99	3500,00	3503465,00	1 000,99	3 503 465		-
	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	1051,0395	509,00	534979,11	1 051,04	534 979		-
	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	463,35827	78,00	36141,95	463,36	36 142		-
	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	903,89397	32,00	28924,61	903,89	28 925		-
	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,0208	20,820592	1313,00	27337,44	20,82	27 337		-
	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,7774	778,16963	92,00	71591,61	778,17	71 592		-
	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1006	2102,6796	139,00	292272,46	2 102,68	292 272		-
	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т		108,99	376633,00	41049230,67	108,99	41 049 231		-
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,487095	253103,00	123285,21	0,49	123 285		-
	Перемычки				0,00	0,00	-	-		-
68	Перемычки. Устройство	м3		0,32	18078,00	5784,96	0,32	5 785		-
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3248	14443,00	4691,09	0,32	4 691		-
	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,02752	25106,00	690,92	0,03	691		-
	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,01456	226172,00	3293,06	0,01	3 293		-
	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,07936	220575,00	17504,83	0,08	17 505		-
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,10848	262932,00	28522,86	0,11	28 523		-
	Итого перегородки:				-	73 387 573		73 387 573		-
	Полы				-	-				
					0,00	0,00	-	-		-
	Тип1 отм.-3,00				0,00	0,00	-	-		-
69	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		2444,47	418,66	1023401,81	2 444,47	1 023 402		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	49,867188	14341,00	715145,34	49,87	715 145		-
70	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2		2444,47	1591,03	3889225,10	2 444,47	3 889 225		-
	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	11000,115	42,00	462004,83	11 000,12	462 005		-
	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	1466,682	64,00	93867,65	1 466,68	93 868		-
	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	2493,3594	2241,00	5587618,42	2 493,36	5 587 618		-
	Тип2				0,00	0,00	-	-		-
71	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		160,31	418,66	67115,38	160,31	67 115		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,270324	14341,00	46899,72	3,27	46 900		-
72	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30мм	м2		160,31	10,35	1659,21	160,31	1 659		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	1,635162	14341,00	23449,86	1,64	23 450		-
73	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2		160,31	1591,03	255058,02	160,31	255 058		-
	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	721,395	42,00	30298,59	721,40	30 299		-
	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	96,186	64,00	6155,90	96,19	6 156		-
	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	163,5162	2241,00	366439,80	163,52	366 440		-
	Тип3				0,00	0,00	-	-		-
74	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2		348,56	1591,03	554569,42	348,56	554 569		-
	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	1568,52	42,00	65877,84	1 568,52	65 878		-
	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	209,136	64,00	13384,70	209,14	13 385		-
	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	355,5312	2241,00	796745,42	355,53	796 745		-
	Тип4				0,00	0,00	-	-		-
75	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2		31,13	461,21	14357,47	31,13	14 357		-
	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,0547888	111661,00	6117,77	0,05	6 118		-
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,0177441	56923,00	1010,05	0,02	1 010		-
76	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		31,13	418,66	13032,89	31,13	13 033		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,635052	14341,00	9107,28	0,64	9 107		-
77	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2		31,13	1591,03	49528,76	31,13	49 529		-
	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	140,085	42,00	5883,57	140,09	5 884		-
	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	18,678	64,00	1195,39	18,68	1 195		-
	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	31,7526	2241,00	71157,58	31,75	71 158		-
	отм.0,00				0,00	0,00	-	-		-
	Тип 6				0,00	0,00	-	-		-

79	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2		1890,2	539,10	1019006,82	1 890,20	1 019 007		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	38,56008	25084,00	967241,05	38,56	967 241		-
80	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 50мм	м2		1890,2	31,63	59787,03	1 890,20	59 787		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	57,84012	25084,00	1450861,57	57,84	1 450 862		-
81	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		3,6140624	16622,80	60075,84	3,61	60 076		-
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	1,0119375	112,00	113,34	1,01	113		-
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	3,6140624	273644,00	988966,49	3,61	988 966		-
82	Гидроизоляция из пленки Изоспан насухо. Устройство в один слой	м2		1890,2	46,68	88234,54	1 890,20	88 235		-
	Пароизоляция Изоспан В	м2	1,1	2079,22	100,00	207922,00	2 079,22	207 922		-
83	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		1890,2	418,66	791351,13	1 890,20	791 351		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	38,56008	14341,00	552990,11	38,56	552 990		-
	Тип 7				0,00	0,00	-	-		-
84	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2		181,43	461,21	83677,33	181,43	83 677		-
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,1034151	56923,00	5886,70	0,10	5 887		-
	Жидкий утеплитель Корунд	л	2,2	399,146	2075,89	828583,19	399,15	828 583		-
85	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2		181,43	539,10	97808,91	181,43	97 809		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	3,701172	25084,00	92840,20	3,70	92 840		-
86	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 30мм	м2		181,43	10,54	1912,27	181,43	1 912		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	1,850586	25084,00	46420,10	1,85	46 420		-
87	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2		181,43	461,21	83677,33	181,43	83 677		-
	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,3193168	111661,00	35655,23	0,32	35 655		-
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,1034151	56923,00	5886,70	0,10	5 887		-
88	Гидроизоляция из пленки Изоспан насухо. Устройство в один слой	м2		181,43	46,68	8469,15	181,43	8 469		-
	Пароизоляция Изоспан В	м2	1,1	199,573	100,00	19957,30	199,57	19 957		-
89	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		181,43	418,66	75957,48	181,43	75 957		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,701172	14341,00	53078,51	3,70	53 079		-
	Тип 8				0,00	0,00	-	-		-
90	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2		322,85	461,21	148901,65	322,85	148 902		-
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,1840245	56923,00	10475,23	0,18	10 475		-
	Жидкий утеплитель Корунд	л	2,2	710,27	2075,89	1474442,39	710,27	1 474 442		-
91	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2		322,85	539,10	174048,44	322,85	174 048		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	6,58614	25084,00	165206,74	6,59	165 207		-
92	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 50мм	м2		322,85	31,63	10211,75	322,85	10 212		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	9,87921	25084,00	247810,10	9,88	247 810		-
93	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,6172892	16622,80	10261,07	0,62	10 261		-
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,172841	112,00	19,36	0,17	19		-
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,6172892	273644,00	168917,49	0,62	168 917		-
94	Гидроизоляция из пленки Изоспан насухо. Устройство в один слой	м2		322,85	46,68	15070,64	322,85	15 071		-
	Пароизоляция Изоспан В	м2	1,1	355,135	100,00	35513,50	355,14	35 514		-
95	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		322,85	418,66	135164,38	322,85	135 164		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	6,58614	14341,00	94451,83	6,59	94 452		-
96	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2		0	3000,00	0,00	-	-		-
	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	0	118,21	0,00	-	-		-
	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	0	19062,50	0,00	-	-		-
	Тип 12				0,00	0,00	-	-		-
97	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2		270,55	539,10	145853,51	270,55	145 854		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	5,51922	25084,00	138444,11	5,52	138 444		-
98	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		270,55	418,66	113268,46	270,55	113 268		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,51922	14341,00	79151,13	5,52	79 151		-
99	Покрытия цементные. Железнение	м2		270,55	159,20	43071,56	270,55	43 072		-
	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,16233	25645,00	4162,95	0,16	4 163		-
	отм.3,30				0,00	0,00	-	-		-
	Тип 9				0,00	0,00	-	-		-
100	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2		1971,26	539,10	1062706,27	1 971,26	1 062 706		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	40,213704	25084,00	1008720,55	40,21	1 008 721		-
101	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 50мм	м2		1971,26	31,63	62350,95	1 971,26	62 351		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	60,320556	25084,00	1513080,83	60,32	1 513 081		-
102	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		3,7690494	16622,80	62652,15	3,77	62 652		-
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	1,0553338	112,00	118,20	1,06	118		-
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	3,7690494	273644,00	1031377,75	3,77	1 031 378		-
103	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		1971,26	418,66	825287,71	1 971,26	825 288		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	40,213704	14341,00	576704,73	40,21	576 705		-
	Тип 10				0,00	0,00	-	-		-
104	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2		180,94	539,10	97544,75	180,94	97 545		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	3,691176	25084,00	92589,46	3,69	92 589		-
105	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2		180,94	461,21	83451,34	180,94	83 451		-
	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,3184544	111661,00	35558,94	0,32	35 559		-
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,1031358	56923,00	5870,80	0,10	5 871		-
106	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		180,94	418,66	75752,34	180,94	75 752		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,691176	14341,00	52935,16	3,69	52 935		-
	Тип 11				0,00	0,00	-	-		-
107	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2		188,35	539,10	101539,49	188,35	101 539		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	3,84234	25084,00	96381,26	3,84	96 381		-

108	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 50мм	м2		188,35	31,63	5957,51	188,35	5 958		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	5,76351	25084,00	144571,88	5,76	144 572		-
109	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,3601252	16622,80	5986,29	0,36	5 986		-
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,1008351	112,00	11,29	0,10	11		-
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,1008351	273644,00	27592,91	0,10	27 593		-
110	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		188,35	418,66	78854,61	188,35	78 855		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,84234	14341,00	55103,00	3,84	55 103		-
111	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		0	3000,00	0,00	-	-		-
	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	0	118,21	0,00	-	-		-
	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,01	0	19062,50	0,00	-	-		-
	Тип 12				0,00	0,00	-	-		-
112	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2		270,55	539,10	145853,51	270,55	145 854		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	5,51922	25084,00	138444,11	5,52	138 444		-
113	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		270,55	418,66	113268,46	270,55	113 268		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,51922	14341,00	79151,13	5,52	79 151		-
114	Покрытия цементные. Железнение	м2		270,55	159,20	43071,56	270,55	43 072		-
	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,16233	25645,00	4162,95	0,16	4 163		-
	отм.6,60				0,00	0,00	-	-		-
	Тип 9				0,00	0,00	-	-		-
115	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2		1971,26	539,10	1062706,27	1 971,26	1 062 706		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	40,213704	25084,00	1008720,55	40,21	1 008 721		-
116	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 50мм	м2		1971,26	31,63	62350,95	1 971,26	62 351		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	60,320556	25084,00	1513080,83	60,32	1 513 081		-
117	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		3,7690494	16622,80	62652,15	3,77	62 652		-
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	1,0553338	112,00	118,20	1,06	118		-
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	3,7690494	273644,00	1031377,75	3,77	1 031 378		-
118	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		1971,26	418,66	825287,71	1 971,26	825 288		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	40,213704	14341,00	576704,73	40,21	576 705		-
	Тип 10				0,00	0,00	-	-		-
119	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2		180,94	539,10	97544,75	180,94	97 545		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	3,691176	25084,00	92589,46	3,69	92 589		-
120	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2		180,94	461,21	83451,34	180,94	83 451		-
	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,3184544	111661,00	35558,94	0,32	35 559		-
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,1031358	56923,00	5870,80	0,10	5 871		-
121	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		180,94	418,66	75752,34	180,94	75 752		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,691176	14341,00	52935,16	3,69	52 935		-
	Тип 11				0,00	0,00	-	-		-
122	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2		187,05	539,10	100838,66	187,05	100 839		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	3,81582	25084,00	95716,03	3,82	95 716		-
123	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 50мм	м2		187,05	31,63	5916,39	187,05	5 916		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	5,72373	25084,00	143574,04	5,72	143 574		-
124	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,3576396	16622,80	5944,97	0,36	5 945		-
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,1001391	112,00	11,22	0,10	11		-
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,3576396	273644,00	97865,93	0,36	97 866		-
125	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		187,05	418,66	78310,35	187,05	78 310		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,81582	14341,00	54722,67	3,82	54 723		-
126	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2		0	3000,00	0,00	-	-		-
	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	0	118,21	0,00	-	-		-
	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	0	19062,50	0,00	-	-		-
	Тип 12				0,00	0,00	-	-		-
127	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2		270,55	539,10	145853,51	270,55	145 854		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	5,51922	25084,00	138444,11	5,52	138 444		-
128	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		270,55	418,66	113268,46	270,55	113 268		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,51922	14341,00	79151,13	5,52	79 151		-
129	Покрытия цементные. Железнение	м2		270,55	159,20	43071,56	270,55	43 072		-
	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,16233	25645,00	4162,95	0,16	4 163		-
	Итого полы:				-	40 331 320		40 331 320		-
	Витражи				-	-				
130	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2		3039,9	5600,00	17023440,00	3 039,90	17 023 440		-
	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25116-82	м2	1	3039,9	47000,00	142875300,00	3 039,90	142 875 300		-
	Пожарные отсечки	пог.м.		4484,2	3571,43	16015001,92	4 484,20	16 015 002		-
	Утипление поржарных отсечек				0,00	0,00	-	-		-
	Итого витражи:				-	175 913 742		175 913 742		-
	Двери				-	-				
131	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2		260,025	3011,51	783067,89	260,03	783 068		-
	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		171,39	76530,36	13116537,91	171,39	13 116 538		-
	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		13,44	75892,86	1020000,00	13,44	1 020 000		-
	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2		37,275	62500,00	2329687,50	37,28	2 329 688		-
	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		37,92	59500,00	2256240,00	37,92	2 256 240		-

132	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		96,6	1371,27	132464,68	96,60	132 465		-
	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 18-12 СТ РК 943-92	м2		90,72	61129,00	5545622,88	90,72	5 545 623		-
	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара		174	4029,49	701130,51	174,00	701 131		-
	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.		174	1269,00	220806,00	174,00	220 806		-
	Итого двери:				-	26 105 557		26 105 557		-
	Крыльцо				-	-				
	Облицовка				0,00	0,00				
134	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2		388	24271,00	9417148,00	388,00	9 417 148		-
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,036	13,968	14736,00	205832,45	13,97	205 832		-
	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	104,76	1039,00	108845,64	104,76	108 846		-
	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	0,8	310,4	1512,00	469324,80	310,40	469 325		-
	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1,02	265,2	10509,00	2786986,80	265,20	2 786 987		-
	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1,02	130,56	11620,00	1517107,20	130,56	1 517 107		-
	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012	м2	1	34,4	27057,00	930760,80	34,40	930 761		-
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001600	0,1664	257865,00	42908,74	0,17	42 909		-
	Ограждение				0,00	0,00	-	-		-
135	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т		1,2233717	54280,80	66405,60	1,22	66 406		-
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,0128454	633954,00	8143,39	0,01	8 143		-
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0048935	219597,00	1074,60	0,00	1 075		-
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,0023733	405133,00	961,52	0,00	962		-
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1	1,2233717	582222,00	712273,93	1,22	712 274		-
	Ограждение лестницы ОГ1-ОГ-7				0,00	0,00	-	-		-
	Ограждения металлические без поручня. Установка	м		0	649,48	0,00	-	-		-
	Ограждение ОГ-1,ОГ-2,ОГ-4,ОГ-6 из нержавеющей стали	м		0	10714,29	0,00	-	-		-
	Ограждение ОГ-3,ОГ-5,ОГ-7 стеклянное	м		0	35714,29	0,00	-	-		-
	Итого крыльцо:				-	16 267 773		16 267 773		-
	ПР 1-14 шт				-	-				
					0,00	0,00				
	Накрывка. Облицовка гранитными плитами	м2		56	24271,00	1359176,00	56,00	1 359 176		-
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,036	2,016	14736,00	29707,78	2,02	29 708		-
	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	15,12	1039,00	15709,68	15,12	15 710		-
	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	0,8	44,8	1512,00	67737,60	44,80	67 738		-
	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2		32,844	10509,00	345157,60	32,84	345 158		-
	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2		17,136	13021,00	223127,86	17,14	223 128		-
	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3		1,6	3847,10	6155,36	1,60	6 155		-
	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	2,048	2001,00	4098,05	2,05	4 098		-
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		16	418,66	6698,56	16,00	6 699		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,3264	14341,00	4680,90	0,33	4 681		-
	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2		190,4	300,00	57120,00	190,40	57 120		-
	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,335104	111661,00	37418,05	0,34	37 418		-
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,108528	56923,00	6177,74	0,11	6 178		-
	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	м2		142,4	743,00	105803,20	142,40	105 803		-
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	4,4144	14427,00	63686,55	4,41	63 687		-
	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2		142,4	100,00	14240,00	142,40	14 240		-
	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	0,169	24,0656	1005,00	24185,93	24,07	24 186		-
	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125	м2		142,4	100,00	14240,00	142,40	14 240		-
	Эмаль ХВ-125 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00023	0,032752	1168702,00	38277,33	0,03	38 277		-
	Ограждение приямка				0,00	0,00	-	-		-
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т		1,625664	54280,00	88241,04	1,63	88 241		-
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,0170695	633954,00	10821,26	0,02	10 821		-
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0065027	219597,00	1427,96	0,01	1 428		-
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ	т	0,00194	0,0031538	405133,00	1277,70	0,00	1 278		-
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		1,422456	582222,00	828185,18	1,42	828 185		-
	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		32	500,00	16000,00	32,00	16 000		-
	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт		320	29,00	9280,00	320,00	9 280		-
	Решетка приямка				0,00	0,00	-	-		-
	Решетки приямков металлические. Установка			0,63336	60615,90	38391,69	0,63	38 392		-
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса		1	0,63336	498172,00	315522,22	0,63	315 522		-
	Итого ПР:				-	3 732 545		3 732 545		-
	Козырьки стеклянные				-	-				
	СК-1 (3,2х1)-1шт				0,00	0,00	-	-		-
	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2		3,645	760,00	2770,20	3,65	2 770		-
	Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов	м	1,1	4,0095	618,00	2477,87	4,01	2 478		-
	Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов	м	1,1	4,0095	432,00	1732,10	4,01	1 732		-
	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	2,7	9,8415	138,00	1358,13	9,84	1 358		-
	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	1,2	4,374	501,00	2191,37	4,37	2 191		-
	Стекло многослойное (триплекс) толщиной 16 мм ГОСТ 30826-2014	м2	1	3,645	23941,00	87264,95	3,65	87 265		-
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т		0,1175	54280,00	6377,90	0,12	6 378		-
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,0012338	633954,00	782,14	0,00	782		-
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00047	219597,00	103,21	0,00	103		-
	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		0,0485	278013,00	13483,63	0,05	13 484		-
	СК-1 (3,5х1)-2шт				0,00	0,00	-	-		-
	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2		7,97	760,00	6057,20	7,97	6 057		-

	Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов	м	1,1	8,767	618,00	5418,01	8,77	5 418		-
	Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов	м	1,1	8,767	432,00	3787,34	8,77	3 787		-
	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	2,7	21,519	138,00	2969,62	21,52	2 970		-
	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	1,2	9,564	501,00	4791,56	9,56	4 792		-
	Стекло многослойное (триплекс) толщиной 16 мм ГОСТ 30826-2014	м2	1	7,97	23941,00	190809,77	7,97	190 810		-
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т		0,11028	54280,00	5986,00	0,11	5 986		-
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,0011579	633954,00	734,08	0,00	734		-
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0004411	219597,00	96,87	0,00	97		-
	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		0,11028	278013,00	30659,27	0,11	30 659		-
	СК-1,3 (5,48х1,3)-2шт				0,00	0,00	-	-		-
	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2		14,228	760,00	10813,28	14,23	10 813		-
	Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов	м	1,1	15,6508	618,00	9672,19	15,65	9 672		-
	Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов	м	1,1	15,6508	432,00	6761,15	15,65	6 761		-
	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	2,7	38,4156	138,00	5301,35	38,42	5 301		-
	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	1,2	17,0736	501,00	8553,87	17,07	8 554		-
	Стекло многослойное (триплекс) толщиной 16 мм ГОСТ 30826-2014	м2	1	14,228	23941,00	340632,55	14,23	340 633		-
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т		0,228	54280,00	12375,84	0,23	12 376		-
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,002394	633954,00	1517,69	0,00	1 518		-
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000912	219597,00	200,27	0,00	200		-
	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		0,228	278013,00	63386,96	0,23	63 387		-
	СК-2 (2,6х1,1)-1шт				0,00	0,00	-	-		-
	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2		3,256	760,00	2474,56	3,26	2 475		-
	Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов	м	1,1	3,5816	618,00	2213,43	3,58	2 213		-
	Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов	м	1,1	3,5816	432,00	1547,25	3,58	1 547		-
	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	2,7	8,7912	138,00	1213,19	8,79	1 213		-
	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	1,2	3,9072	501,00	1957,51	3,91	1 958		-
	Стекло многослойное (триплекс) толщиной 16 мм ГОСТ 30826-2014	м2	1	3,256	23941,00	77951,90	3,26	77 952		-
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т		0,04057	54280,00	2202,14	0,04	2 202		-
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,000426	633954,00	270,05	0,00	270		-
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0001623	219597,00	35,64	0,00	36		-
	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		0,04057	278013,00	11278,99	0,04	11 279		-
	Итого Козырьки стеклянные				-	118 542		118 542		-
	Ограждение ОГ-1 - 257 м, ОГ2-48,2, ОГ-3 - 146, Стремянка Ст				-	-				
	Ограждения металлические без поручня. Установка	м		515,65	20000,00	10313000,00	515,65	10 313 000		-
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0209	10,777085	582222,00	6274655,98	10,78	6 274 656		-
	Стремянки Ст-14шт, СТ2-7шт, Ст3-7шт				0,00	0,00	-	-		-
	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т		1,77928	132828,00	236338,20	1,78	236 338		-
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,0238424	633954,00	15114,95	0,02	15 115		-
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0071171	219597,00	1562,90	0,01	1 563		-
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,0034518	405133,00	1398,44	0,00	1 398		-
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		1,77928	582222,00	1035935,96	1,78	1 035 936		-
	Итого Ограждение				-	17 878 006		17 878 006		-
	Парапет				-	-				
	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2		439,53	0,00	0,00	439,53	577 982		-
	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	2,505321	1315,00	577981,95	2,51	840 164		-
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		2,1052	335352,00	840164,41	2,11	553 524		-
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		2,4112	262932,00	553524,45	2,41	610 282		-
	Стены наружные и внутренние кирпично-бетонные толщиной 380 мм. Кладка с заполнением бетоном М100 при высоте этажа до 4 м	м3		23,6	253103,00	610281,95	23,60	175 605		-
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,14	3,304	7440,90	175605,24	3,30	39 536		-
	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, цветные СТ РК 945-92	шт.		1470	11966,00	39535,66	1 470,00	391 020		-
	Пояса в опалубке. Устройство	м3		16,8	266,00	391020,00	16,80	202 217		-
	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	17,052	12036,75	202217,40	17,05	224 370		-
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			2,6107	13158,00	224370,22	2,61	587 760		-
	Лоток водоотводный				225135,00	587759,94	-	-		-
	Желоба настенные. Устройство	м2		231,71	0,00	0,00	231,71	347 565		-
	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	кг	0,0445	10,311095	1500,00	347565,00	10,31	520 133		-
	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	м2	0,0081	1,876851	50444,00	520132,88	1,88	629 406		-
	Ограждение парапета				335352,00	629405,74	-	-		-
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т		10,71688	0,00	0,00	10,72	3 429 402		-
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,1125272	320000,00	3429401,60	0,11	71 337		-
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0428675	633954,00	71337,09	0,04	9 414		-
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,0207907	219597,00	9413,58	0,02	8 423		-
	Площадки кольцевые с ограждениями	т		10,71688	405133,00	8423,02	10,72	6 229 647		-
	Итого парапет				581293,00	6229647,33		15 447 787		-
	Лифтовое оборудование				-	-				
136	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 4. Монтаж оборудования	лифт		8	8548361,14	68386889,14	8,00	68 386 889		-
	Итого лифт:				-	68 386 889		68 386 889		-
	Деформационный шов				-	-				

137	Каркас деформационного шва. Монтаж	т		4,604606	297837,99	1371426,61	4,60	1 371 427		-
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,0046046	473709,00	2181,24	0,00	2 181		-
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	11,971976	269,00	3220,46	11,97	3 220		-
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,0736737	219597,00	16178,52	0,07	16 179		-
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,0089329	405133,00	3619,03	0,01	3 619		-
	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		1536	29,00	44544,00	1 536,00	44 544		-
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		3,879618	262932,00	1020075,72	3,88	1 020 076		-
	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		0,38592	282153,00	108888,49	0,39	108 888		-
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,339072	249298,00	84529,97	0,34	84 530		-
138	Покрытие деформационного шва. Монтаж	т		3,142516	86812,90	272810,93	3,14	272 811		-
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01	0,0314252	473709,00	14886,38	0,03	14 886		-
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	6,1279062	269,00	1648,41	6,13	1 648		-
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0038	0,0119416	211273,00	2522,93	0,01	2 523		-
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,0060965	405133,00	2469,89	0,01	2 470		-
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		3,159504	262932,00	830734,71	3,16	830 735		-
139	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB	м2		72	231,00	16632,00	72,00	16 632		-
	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 12 мм	м2		72	1510,00	108720,00	72,00	108 720		-
140	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2		3,2914	1315,12	4328,59	3,29	4 329		-
	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,018761	335352,00	6291,53	0,02	6 292		-
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,329321	253103,00	83352,13	0,33	83 352		-
141	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой	м2		205,714	641,58	131981,99	205,71	131 982		-
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3		2,0571	31238,00	64259,69	2,06	64 260		-
142	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2		274	292,50	80145,00	274,00	80 145		-
	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2		302	183,00	55266,00	302,00	55 266		-
	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.		960	21,00	20160,00	960,00	20 160		-
	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		946	29,00	27434,00	946,00	27 434		-
	Итого деформационный шов:				-	4 378 308		4 378 308		-
	Ограждения лоджий, экраны лоджий				-	-				
143	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т		16,777097	54280,80	910674,25	16,78	910 674		-
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,1761595	633954,00	111677,03	0,18	111 677		-
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0671084	219597,00	14736,80	0,07	14 737		-
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,0325476	405133,00	13186,09	0,03	13 186		-
144	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т		16,777097	643745,00	10800172,31	16,78	10 800 172		-
	Итого Ограждения лоджий, экраны лоджий:				-	11 850 446		11 850 446		-
	Вентшахта				-	-				
145	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3		14,98	14500,00	217210,00	14,98	217 210		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	2,5466	12662,00	32245,05	2,55	32 245		-
	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92	шт.		1902,46	164,00	312003,44	1 902,46	312 003		-
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,53884	262932,00	141678,28	0,54	141 678		-
146	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2		149,8	200,00	29960,00	149,80	29 960		-
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	164,78	161,00	26529,58	164,78	26 530		-
	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	74,9	136,00	10186,40	74,90	10 186		-
147	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2		51,64	250,00	12910,00	51,64	12 910		-
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	1,5492	460,00	712,63	1,55	713		-
	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2		51,64	1737,00	89698,68	51,64	89 699		-
148	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3		19,16	22777,00	436407,32	19,16	436 407		-
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,1391016	131565,00	18300,90	0,14	18 301		-
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	26,824	316,00	8476,38	26,82	8 476		-
	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	38,32	158,00	6054,56	38,32	6 055		-
	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	57,48	91,00	5230,68	57,48	5 231		-
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3		19,16	16371,00	313668,36	19,16	313 668		-

	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,34368	224017,00	76990,16	0,34	76 990		-
149	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	шт.		7	85000,00	595000,00	7,00	595 000		-
	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П400Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1600 мм	шт.	1	7	55000,00	385000,00	7,00	385 000		-
	Итого вентшахты:				-	2 718 262		2 718 262		-
	Узел прохода стояка ВК				-	-				
150	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м		4	385,00	1540,00	4,00	1 540		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,0204	12815,00	261,43	0,02	261		-
	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	0,96	446,00	428,16	0,96	428		-
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	2,36	146,00	344,56	2,36	345		-
	Геомембрана полимерная толщиной 1,4 мм СТ РК 2790-2015	м2	1,1	4,4	1792,00	7884,80	4,40	7 885		-
151	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	шт.		8	1222,45	9779,60	8,00	9 780		-
	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П400Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1600 мм	шт.	1	8	7132,00	57056,00	8,00	57 056		-
	Итого Узел прохода стояка ВК:				-	77 295		77 295		-
	Отделка МОП				-	-				
13	Потолок. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2		558,64	5500,00	3072520,00	558,64	3 072 520		-
	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	586,572	509,00	298565,15	586,57	298 565		-
	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	258,59446	78,00	20170,37	258,59	20 170		-
	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	504,45192	32,00	16142,46	504,45	16 142		-
	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,0208	11,619712	1313,00	15256,68	11,62	15 257		-
	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,7774	434,28674	92,00	39954,38	434,29	39 954		-
	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1006	1173,4792	139,00	163113,61	1 173,48	163 114		-
					0,00	0,00	-	-		-
16	Потолок. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2		1732,8	450,00	779760,00	1 732,80	779 760		-
	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,12996	618860,00	80427,05	0,13	80 427		-
	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	195,8064	449,00	87917,07	195,81	87 917		-
	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0769	133,25232	2288,39	304933,66	133,25	304 934		-
17	Устройсто натяжного потолка	м2		256,8	1900,00	487920,00	256,80	487 920		-
	Люкс Потолок				0,00	0,00	-	-		-
	1-е полотно	м2		253,6	3571,43	905714,29	253,60	905 714		-
	2-е полотно	м2		253,6	4314,19	1094077,50	253,60	1 094 077		-
	Подсветка	м2		253,6	15178,57	3849285,71	253,60	3 849 286		-
	Блоки	шт.		48	16517,86	792857,14	48,00	792 857		-
	Шнукри	шт.		2400	0,00	0,00	2 400,00	-		-
	Галтели				0,00	0,00	-	-		-
	Устройство карнизов 200, 400	п.м.		769,92	945,00	727574,40	769,92	727 574		-
	Устройство МДФ 30 мм	п.м.		1090,56	1668,00	1819054,08	1 090,56	1 819 054		-
	Полы. Устройство плит Кале	м2		1789,04	17200,00	30771488,00	1 789,04	30 771 488	821,93	14 137 174
	Кале	м2		1789,04	19062,50	34103575,00	1 789,04	34 103 575	821,93	15 668 016
	Затирка	кг	4,5	8050,68	118,21	951705,39	8 050,68	951 705	3 698,68	437 237
	Клей	кг	0,6	1073,424	64,00	68699,14	1 073,42	68 699	493,16	31 562
	Стены. Устройство плит Кале	м2		5372,08	10300,00	55332424,00	5 372,08	55 332 424	5 372,08	55 332 424
	Кале	м2		5372,08	13075,89	70244742,50	5 372,08	70 244 743	5 372,08	70 244 743
	Затирка	кг	2,3	12355,784	132,40	1635905,80	12 355,78	1 635 906	12 355,78	1 635 906
	Клей	кг	0,6	7413,4704	64,00	474462,11	7 413,47	474 462	7 413,47	474 462
	Итого МОП:					208 138 245		208 138 245		157 961 523
	ИТОГО все разделы					1 093 003 000		1 093 003 000		157 961 523
	Всего					1 093 003 000		1 093 003 000		157 961 523
	Расходники					1 180 443 240		1 180 443 240		170 598 444
	Генподрядные					1 357 509 726		1 357 509 726		196 188 211
	Всего с учетом НДС					1 520 410 893		1 520 410 893		219 730 796

Заказчик:
ТОО "Ер-Ай Инвест"
Директор Баймуханов Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "Бр-Ай Контракшн"
Директор Абишев А.М.