Форма 2В

Заказчик: ТОО "Ер-Ай Инвест"
Генподрядчик: ТОО "Ер-Ай Констракшн"

Объект: Строительство малоэтажного многоквартирного блокированного жилого комплекса "Gorny Hills" с объектами коммерческого назначения на уч. 83/25 в Медеуском районе г.Алматы
Наименование работ: Монолитные работы
к Договору генерального подряда №001-GP от 01.08.2019

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	всего с учетом НДС	Выполнено			
						с начала строительства		в т.ч. в отчетном месяце	
	Конструкции железобетонные								
	Блок 1-9								
1	Устройство подбетонки	м3	433,52	25 195	10 922 536	434	10 922 536		-
2	Устройство фундаментной плиты	м3	1 420,80	82 281	116 904 780	1 421	116 904 780		-
3	Устройство каркаса	м3	5 754,11	102 235	588 271 677	5 692	581 965 666	319	32 571 364
4	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	3 450,82	1 094	3 775 200	3 451	3 775 200	3 451	3 775 200
5	Гидроизоляция оклеечная (унифлекс)	м2	3 450,82	1 689	5 827 745	3 451	5 827 745	3 451	5 827 745
6	Изоляция изделиями из пеноплэкса на битуме 5 см	м2	3 450,82	1 832	6 323 283	3 451	6 323 283	3 451	6 323 283
	Итого:				**732 025 222**		**725 719 210**		**48 497 591**
	Блок 8								
1	Устройство подбетонки	м3	158,98	25 195	4 005 501	-	-		-
2	Устройство фундаментной плиты	м3	328,12	82 688	27 131 482	-	-		-
3	Устройство каркаса	м3	381,79	121 294	46 309 002	-	-		-
4	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	541,96	1 094	592 904	-	-		-
5	Гидроизоляция оклеечная (унифлекс)	м2	541,96	1 689	915 262	-	-		-
6	Изоляция изделиями из пеноплэкса на битуме 5 см	м2	541,96	1 832	993 088	-	-		-
	Итого:				**79 947 238**		-		-
	Паркинг								
1	Устройство подбетонки	м3	112,0	25 195	2 821 840	-	-		-
2	Устройство фундаментной плиты	м3	353,3	83 429	29 475 449	-	-		-
3	Устройство каркаса	м3	690,2	105 048	72 499 151	-	-		-
4	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	1 731,1	1 094	1 893 828	-	-		-
5	Гидроизоляция оклеечная (унифлекс)	м2	742,4	1 689	1 253 765	-	-		-
6	Изоляция изделиями из пеноплэкса на битуме 5 см	м2	742,4	1 832	1 360 374	-	-		-
	Итого:				**109 304 407**		-		-
	Всего:				**921 276 867**		**725 719 210**		**48 497 591**

Заказчик:
ТОО "Ер-Ай Инвест"

Директор _____ Баймуханов Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "Ер-Ай Констракшн"

Директор _____ Абишев А.М.

Заказчик: ТОО "Ер-Ай Инвест"
Генподрядчик: ТОО "Ер-Ай Констракшн"
Объект: Строительство малоэтажного многоквартирного блокированного жилого комплекса "Gorny Hills" с объектами коммерческого назначения на уч. 83/25 в Медеуском районе г.Алматы
Наименование работ: Конструкции металлические
к Договору генерального подряда №001-GP от 01.08.2019

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	стоимость за ед. работа субчики	стоимость за ед. материалы	стоимость всего работа субчики	стоимость всего материалы	Выполнено с начала строительства		Выполнено в т.ч. в отчетном месяце	
	Пятно 1-7										
1	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	2,96435	250 000		741 088		2,9644	741 088		-
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01482175		473 709		7 021	0,0148	7 021		-
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0118574		633 954		7 517	0,0119	7 517		-
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,7804825		269		1 555	5,7805	1 555		-
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,005750839		435 714		2 506	0,0058	2 506		-
2	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	15,49331	250 000		3 873 328		15,4933	3 873 328		-
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,048029261		633 954		30 448	0,0480	30 448		-
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	30,2119545		269		8 127	30,2120	8 127		-
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,048029261		607 143		29 161	0,0480	29 161		-
	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,009295986		609 758		5 668	0,0093	5 668		-
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,030057021		435 714		13 096	0,0301	13 096		-
	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	1,885		256 696		483 873	1,8850	483 873		-
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,36664		249 298		91 403	0,3666	91 403		-
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,7363		262 932		193 597	0,7363	193 597		-
3	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	конструкций	22,08465	250 000		5 521 163		22,0847	5 521 163		-
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,06625395		633 954		42 002	0,0663	42 002		-
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05742009		211 273		12 131	0,0574	12 131		-
	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,01325079		609 758		8 080	0,0133	8 080		-
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,042844221		435 714		18 668	0,0428	18 668		-
	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	33,150		406 250		13 467 280	33,1502	13 467 280		-
4	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	3198,8	1 485		4 750 218		3 198,8000	4 750 218		-
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,351868		473 709		166 683	0,3519	166 683		-
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0703736		633 954		44 614	0,0704	44 614		-
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,095964		405 133		38 878	0,0960	38 878		-
5	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3198,8		4 117		13 169 345	3 198,8000	13 169 345		-
6	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	180,544		1 061		191 557	180,5440	191 557		-
7	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из В20**	м3	238,93	20 000		4 778 600		238,9300	4 778 600		-
	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	242,51395		15 051		3 650 077	242,5140	3 650 077		-
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,43358		498 172		714 169	1,4336	714 169		-
8	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,80642		262 932		212 034	0,8064	212 034		-
9	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,971		249 298		242 068	0,9710	242 068		-
10	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	8,76915		226 172		1 983 336	8,7692	1 983 336		-
	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 200 х 8 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,02		401 786		8 036	0,0200	8 036		-
11	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	21,32056	2 000		42 641		21,3206	42 641		-
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	63,96168		96		6 140	63,9617	6 140		-
12	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	19,43933412		321 429		6 248 357	19,4393	6 248 357		-
13	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,881225882		316 964		596 281	1,8812	596 281		-
14	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2280	100		228 000		2 280,0000	228 000		-
	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,2052	430 241			88 285	0,2052	88 285		-
15	**Покрытие огнезащитной краской**	м2	4560	120		547 200		4 560,0000	547 200		-
	Краска полимерная огнезащитная вспучивающиеся ПЕНТАФОС-ВД	кг	3465,6	643			2 227 886	3 465,6000	2 227 886		-
	ИТОГО	тенге				20 482 237	44 009 881		64 492 118		-
	Расходные материалы				5%	21 506 348	46 210 375		46 210 375		
	Генподрядные				10%	23 656 983	50 831 413		50 831 413		
	Всего с учетом НДС					26 495 821	56 931 182		56 931 182		
	Итого пятно 1-7:						83 427 003		83 427 003		
№				стоимость за ед.		стоимость всего		Выполнено			

	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	работа субчики	материалы	работа субчики	материалы	с начала строительства		в т.ч. в отчетном месяце	
	Пятно 8										
	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	3,17056	250 000		792 640		3,1706	792 640	3,1706	792 640
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0158528		473 709		7 510	0,0159	7 510	0,0159	7 510
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01268224		633 954		8 040	0,0127	8 040	0,0127	8 040
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,182592		269		1 663	6,1826	1 663	6,1826	1 663
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,006150886		435 714		2 680	0,0062	2 680	0,0062	2 680
	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	2,9407		256 696		754 867	2,9407	754 867		-
2	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	9,89855	250 000		2 474 638		9,8986	2 474 638	9,8986	2 474 638
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,030685505		633 954		19 453	0,0307	19 453	0,0307	19 453
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	19,3021725		269		5 192	19,3022	5 192	19,3022	5 192
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,030685505		607 143		18 630	0,0307	18 630	0,0307	18 630
	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00593913		609 758		3 621	0,0059	3 621	0,0059	3 621
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,019203187		435 714		8 367	0,0192	8 367	0,0192	8 367
	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	7,31876		256 696		1 878 700	7,3188	1 878 700	2,8014	719 100
	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,11196		401 786		44 984	0,1120	44 984	0,1120	44 984
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,20583		249 298		51 313	0,2058	51 313	0,2058	51 313
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0		262 932		-	-	-	-	-
3	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	2,69068	250 000		672 670		-	-		-
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00807204		633 954		5 117	-	-		-
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006995768		211 273		1 478	-	-		-
	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,001614408		609 758		984	-	-		-
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,005219919		435 714		2 274	-	-		-
	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	5,183		406 250		2 105 407	2,7445	1 114 969	2,7445	1 114 969
4	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	425	1 485		631 125		-	-		-
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,04675		473 709		22 146	-	-		-
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00935		633 954		5 927	-	-		-
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01275		405 133		5 165	-	-		-
5	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	425		4 117		1 749 710	425,0000	1 749 710		-
6	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	23		1 061		24 827	-	-		-
7	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из В20**	м3	39,71	20 000		794 200		-	-		-
	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	40,30565		15 051		606 640	-	-		-
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,23826		498 172		118 694	-	-		-
8	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11367		262 932		29 887	-	-		-
9	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12356		249 298		30 803	-	-		-
10	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,07281		226 172		242 640	-	-		-
	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0073		401 786		2 933	-	-		-
11	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,27488	2 000		6 550		-	-		-
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,82464		96		943	-	-		-
12	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,98592		321 429		959 760	-	-		-
13	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28896		316 964		91 590	-	-		-
14	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	324	100		32 400		-	-		-
	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02916	430 241			12 546	-	-		-
15	**Покрытие огнезащитной краской**	м2	648	120		77 760		-	-		-
	Краска полимерная огнезащитная вспучивающаяся ПЕНТАФОС-ВД	кг	492,48	643			316 594	-	-		-

ИТОГО	тенге				5 481 982	9 141 089		8 936 978		5 272 801
Расходные материалы				5%	5 756 081	9 598 144		9 383 826		5 536 441
Генподрядные				10%	6 331 690	10 557 958		10 322 209		6 090 086
Всего с учетом НДС					7 091 492	11 824 913		11 560 874		6 820 896
Итого пятно 8:						18 916 405		11 560 874		5 820 896
Всего с учетом НДС						102 343 409		94 987 878	-	6 820 896

Заказчик:
ТОО "Ер-Ай Инвест"
Директор _____ Баймуханов Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "Ер-Ай Констракшн"
Директор _____ Абишев А.М.

Заказчик: ТОО "Ер-Ай Инвест"
Генподрядчик: ТОО "Ер-Ай Констракшн"
Объект: Строительство малоэтажного многоквартирного блокированного жилого комплекса "Gorny Hills" с объктами коммерческого назначения на уч. 83/25 в Медеуском районе г.Алматы
Наименование работ: Архитектурные решения
к Договору генерального подряда №001-GP от 01.08.2019

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.из м.	норма расх.	Кол-во	Цена за ед.	всего с учетом НДС	Выполнено с начала строительства		Выполнено в т.ч. в отчетном месяце	
	ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
	Потолок									
	на отм.-3,300;0,000									
1	Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2		5117,61	1500	7676415	5 117,61	7 676 415		-
	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	21453,021	88,00	1887865,86	21 453,02	1 887 866		-
2	Подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2		3427,46	500	1713730	3 427,46	1 713 730		-
	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	2,3649474	211603	500430	2,36	500 430		-
3	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3		36,917	14000	516838	36,92	516 838		-
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	1,02	37,65534	21171	797201	37,66	797 201		-
	отм.+3,300				0	0	-	-		-
4	Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2		2417,43	1500	3626145	2 417,43	3 626 145		-
	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	10133,867	88	891780	10 133,87	891 780		-
					0	0	-	-		-
5	Подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2		363,91	500	181955	363,91	181 955		-
	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,2510979	211603	53133	0,25	53 133		-
	Откосы				0	0	-	-		-
	Левкас				0	0	-	-		-
	отм.+6,600, +7,950				0	0	-	-		-
6	Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2		2410,71	1500	3616065	2 410,71	3 616 065		-
	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	10105,696	88	889301	10 105,70	889 301		-
7	Подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2		357,33	500	178665	357,33	178 665		-
	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,2465577	211603	52172	0,25	52 172		-
	стены				0	0	-	-		-
	отм.-3,300				0	0	-	-		-
8	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2		5830,62	1215	7084203,3	5 830,62	7 084 203		-
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	109,03259	14633	1595474	109,03	1 595 474		-
9	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2		452,28	1215	549520	452,28	549 520		-
	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	5149,2078	37	190521	5 149,21	190 521		-
10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2		5207,49	1200	6248988	5 207,49	6 248 988		-
	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	36379,525	88	3201398	36 379,53	3 201 398		-
11	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2		680,69	900	612621	680,69	612 621		-
	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,096	1426,7262	88	125552	1 426,73	125 552		-
12	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3		92,744	12500	1159300	92,74	1 159 300		-
	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,11	10,20184	138045	1408313	10,20	1 408 313		-
	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,9	361,7016	326	117915	361,70	117 915		-
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	1	92,744	26419	2450204	92,74	2 450 204		-
13	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2		773,79	1792	1386631,68	773,79	1 386 632		-
	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	812,4795	509,00	413552,07	812,48	413 552		-
	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	358,18739	78,00	27938,62	358,19	27 939		-
	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	698,73237	32,00	22359,44	698,73	22 359		-
	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,0208	16,094832	1313,00	21132,51	16,09	21 133		-
	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,7774	601,54435	92,00	55342,08	601,54	55 342		-
	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1006	1625,4233	139,00	225933,84	1 625,42	225 934		-
14	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2		184,54	3000	553620	184,54	553 620		-
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	184,54	1959,00	361513,86	184,54	361 514		-
15	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2		149,85	1215	182067,75	149,85	182 068		-
	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,29	43,4565	167,00	7257,24	43,46	7 257		-
	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006	кг	2,5	374,625	92,00	34465,50	374,63	34 466		-
16	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2		326,81	450	147064,5	326,81	147 065		-
	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,0245108	618860,00	15168,72	0,02	15 169		-
	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	36,92953	449,00	16581,36	36,93	16 581		-
	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	60,034997	461,00	27676,13	60,03	27 676		-
17	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2		649,9	450	292455	649,90	292 455		-
	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,409437	211603,00	86638,10	0,41	86 638		-
	отм.0,000				0	0	-	-		-
17	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2		2671,48	1215	3245848,2	2 671,48	3 245 848		-
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	49,956676	14633,00	731016,04	49,96	731 016		-
18	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2		3595,48	1215	4368508,2	3 595,48	4 368 508		-
	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	40934,54	37,00	1514577,97	40 934,54	1 514 578		-
20	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3		16,334	12500	204175	16,33	204 175		-

	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,11	1,79674	138045,00	248030,97	1,80	248 031		-
	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,9	63,7026	326,00	20767,05	63,70	20 767		-
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	1	16,334	26419,00	431527,95	16,33	431 528		-
					0,00	0,00	-	-		-
	отм.3,300				0	0	-	-		-
23	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2		2493,38	1215	3029456,7	2 493,38	3 029 457		-
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	46,626206	14633,00	682281,27	46,63	682 281		-
24	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2		3434,33	1215	4172710,95	3 434,33	4 172 711		-
	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	39099,847	37,00	1446694,34	39 099,85	1 446 694		-
25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2		26,6	1215	32319	26,60	32 319		-
	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	185,8276	88,00	16352,83	185,83	16 353		-
	отм.6,600, +7,950				0	0	-	-		-
28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2		2281,17	1158,1	2641822,977	2 281,17	2 641 823		-
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	42,657879	14633,00	624212,74	42,66	624 213		-
29	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2		3285,25	1138,55	3740421,388	3 285,25	3 740 421		-
	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	11,385	37402,571	37	1383895,136	37 402,57	1 383 895		-
	Итого отделка:				-	79 737 723		79 737 723		-
	КРОВЛЯ				-	-				
	кровля				0,00	0,00				-
32	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2		3017,3	200	603460	3 017,30	603 460		-
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	3319,03	104,00	345179,12	3 319,03	345 179		-
33	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2		3017,3	950	2866435	3 017,30	2 866 435		-
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,1545	466,17285	30650,00	14288197,85	466,17	14 288 198		-
	Засыпка щебнем толщ.-30 мм			3017,3	1250,00	3771625,00	3 017,30	3 771 625		-
34	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2		11025,99	700	7718193	11 025,99	7 718 193		-
	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,1	12128,589	183,00	2219531,79	12 128,59	2 219 532		-
35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2		3017,3	900	2715570	3 017,30	2 715 570		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	46,16469	11901,00	549405,98	46,16	549 406		-
36	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2		3017,3	300	905190	3 017,30	905 190		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	46,16469	11901,00	549405,98	46,16	549 406		-
37	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		4,4354	16622,8	73729,28243	4,44	73 729		-
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ	кг	0,28	1,2419207	112	139,0951162	1,24	139		-
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	4,435431	273644,00	1213729,08	4,44	1 213 729		-
38	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2		3017,3	500	1508650	3 017,30	1 508 650		-
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,118	356,0414	146,00	51982,04	356,04	51 982		-
39	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением в 2 слоя	м2 кровли		3017,3	1000	3017300	3 017,30	3 017 300		-
	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,754325	111661	84228,68383	0,75	84 229		-
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	1,750034	53700	93976,8258	1,75	93 977		-
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	2,26	6819,098	864,2857143	5893648,986	6 819,10	5 893 649		-
					0,00	0,00	-	-		-
	Кровля будки выхода				200	17600	88,00	17 600		-
40	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2		88	104,00	10067,20	96,80	10 067		-
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1,1	96,8	950	83600	88,00	83 600		-
41	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2		88	30650,00	416717,40	13,60	416 717		-
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,1545	13,596	100	8800	88,00	8 800		-
42	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2		88	30650,00	416717,40	13,60	416 717		-
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м2	0,1545	13,596	900	79200	88,00	79 200		-
43	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2		88	11901,00	16023,51	1,35	16 024		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	1,3464	600	52800	88,00	52 800		-
44	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2		88	11901,00	16023,51	1,35	16 024		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	1,3464	16622,8	76797,336	4,62	76 797		-
45	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		4,62	112	144,8832	1,29	145		-
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	1,2936	273644,00	1264235,28	4,62	1 264 235		-
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	4,62	500	44000	88,00	44 000		-
46	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2		88	146,00	1516,06	10,38	1 516		-
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,118	10,384	1000	88000	88,00	88 000		-
47	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2		88	111661	2456,542	0,02	2 457		-
	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,022	53700	2740,848	0,05	2 741		-
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,05104	864,29	171889,14	198,88	171 889		-
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер. пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	2,26	198,88	1315,12	60390,3104	45,92	60 390		-
48	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2		45,92	335352,00	87776,37	0,26	87 776		-
	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,261744	1315,12	4629,2224	3,52	4 629		-
49	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2		3,52	253103,00	28064,06	0,11	28 064		-
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0315	0,11088						

	лементы каркаса из брусьев. Установка	м3		3,2	29407,5	94104	3,20	94 104		-
	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	2,976	69604	207141,504	2,98	207 142		-
	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	24	1052,00	25248,00	24,00	25 248		-
51	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3		3,2	2643,28	8458,50	3,20	8 458		-
	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	9,8	31,36	600	18816	31,36	18 816		-
	Итого кровля:				-	51 773 535		51 773 535		-
	Наружная отделка				-	-				
52	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	м2		5141,66	9300,00	47817438,00	5 141,66	47 817 438	1 789,27	16 640 206
	Плиты KalesinterFlex	м2	1	5141,66	27937,50	143645126,25	5 141,66	143 645 126	1 789,27	49 987 716
	Подсистема фасадная	м2		5141,66	12601,97	64795061,60	5 141,66	64 795 062	1 789,27	22 548 326
	Клей Герметик	м2		5141,66	2415,00	12417108,90	5 141,66	12 417 109	1 789,27	4 321 086
53	Стены. Обшивка планкен	м2		1082,95	600,94	650787,97	1 082,95	650 788	1 082,95	650 788
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,033622	36,410945	185184,00	6742724,42	36,41	6 742 724	36,41	6 742 724
54	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2		4114,88	42,80	176116,86	4 114,88	176 117	4 114,88	176 117
	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	4238,3264	91,00	385687,70	4 238,33	385 688	4 238,33	385 688
	Утеплитель "техновент стандарт"	м2	1,03	4238,3264	1909,60	8093508,09	4 238,33	8 093 508	4 238,33	8 093 508
	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	4,04	16624,115	13,00	216113,50	16 624,12	216 113	16 624,12	216 113
55	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2		241,30368	2832,58	683511,98	241,30	683 512	241,30	683 512
	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	530,8681	267,00	141741,78	530,87	141 742	530,87	141 742
	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	1206,5184	26,00	31369,48	1 206,52	31 369	1 206,52	31 369
	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	627,38957	73,00	45799,44	627,39	45 799	627,39	45 799
	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	8,4	2026,9509	13,00	26350,36	2 026,95	26 350	2 026,95	26 350
	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,312	75,286748	1061,00	79879,24	75,29	79 879	75,29	79 879
	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в нестандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	м2	1	241,30368	16348,00	3944832,56	241,30	3 944 833	241,30	3 944 833
58	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2		148,23	9200,00	1363716,00	148,23	1 363 716	148,23	1 363 716
	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,6763	100,24469	24700,00	2476043,80	100,24	2 476 044	100,24	2 476 044
	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 25 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1,02	151,1946	12136,00	1834897,67	151,19	1 834 898	151,19	1 834 898
59	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 мм. Установка	решетка		251	2198,99	551945,24	251,00	551 945	251,00	551 945
	Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 мм	м2	0,1200	30,12	21238,00	639688,56	30,12	639 689	30,12	639 689
	Итого фасад:				-	296 759 449		296 759 449		121 582 049
	Перегородки				-	-				
60	Стены наружные и внутренние кирпично-бетонные толщиной 380 мм. Кладка с заполнением бетоном М100 при высоте этажа до 4 м	м3		929,94	2500,00	2324850,00	929,94	2 324 850		-
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,14	130,1916	12896,00	1678950,87	130,19	1 678 951		-
	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, цветные СТ РК 945-92	шт.		4486	200,00	897194,11	4 485,97	897 194		-
	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.		3874	138,00	534543,22	3 873,50	534 543		-
61	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т		2,306	80000,00	184514,72	2,31	184 515		-
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	2,306434	273644,00	631141,83	2,31	631 142		-
62	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3		456,27	14500,00	6615915,00	456,27	6 615 915		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	50,1897	12662,00	635501,98	50,19	635 502		-
	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	1	456,27	17984,00	8205559,68	456,27	8 205 560		-
	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3			376633,00	0,00	-	-		-
	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т			253103,00	0,00	-	-		-
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т			0,00	0,00	-	-		-
63	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с трехслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 125-175 мм. Глухие. Устройство	м2		122,8	2766,34	339706,55	122,80	339 707		-
	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	2,0951	257,27828	78,00	20067,71	257,28	20 068		-
	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,13101	16,088028	1313,00	21123,58	16,09	21 124		-
	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,6929	85,08812	170,00	14464,98	85,09	14 465		-
	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,0504	251,78912	205,00	51616,77	251,79	51 617		-
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	0,1	12,28	12803,00	157220,84	12,28	157 221		-
	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	6,32	776,096	509,00	395032,86	776,10	395 033		-
64	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из минплиты П50	м3		48,86	29944,16	1463135,14	48,86	1 463 135		-
	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3,9	190,56227	326,00	62123,30	190,56	62 123		-
65	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛВ	м2		608,4	2016,00	1226534,40	608,40	1 226 534		-
	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	1277,64	624,00	797247,36	1 277,64	797 247		-
	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,7848	477,47232	78,00	37242,84	477,47	37 243		-
	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	549,3852	32,00	17580,33	549,39	17 580		-
	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,03339	20,314476	1313,00	26672,91	20,31	26 673		-

	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,7774	472,97016	92,00	43513,25	472,97	43 513		-
	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,0257	1232,4359	139,00	171308,59	1 232,44	171 309		-
66	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ	м2		243	3000,00	729000,00	243,00	729 000		-
	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	510,3	509,00	259742,70	510,30	259 743		-
	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,7848	190,7064	78,00	14875,10	190,71	14 875		-
	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	219,429	32,00	7021,73	219,43	7 022		-
	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,03339	8,11377	1313,00	10653,38	8,11	10 653		-
	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,7774	188,9082	92,00	17379,55	188,91	17 380		-
	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,0257	492,2451	139,00	68422,07	492,25	68 422		-
67	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2		1000,99	3500,00	3503465,00	1 000,99	3 503 465	1 000,99	3 503 465
	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	1051,0395	509,00	534979,11	1 051,04	534 979	1 051,04	534 979
	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	463,35827	78,00	36141,95	463,36	36 142	463,36	36 142
	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	903,89397	32,00	28924,61	903,89	28 925	903,89	28 925
	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,0208	20,820592	1313,00	27337,44	20,82	27 337	20,82	27 337
	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,7774	778,16963	92,00	71591,61	778,17	71 592	778,17	71 592
	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1006	2102,6796	139,00	292272,46	2 102,68	292 272	2 102,68	292 272
	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т		108,99	376633,00	41049230,67	108,99	41 049 231	81,63	30 746 309
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,487095	253103,00	123285,21	0,49	123 285	0,49	123 285
	Перемычки				0,00	0,00	-	-	-	-
68	Перемычки. Устройство	м3		0,32	18078,00	5784,96	0,32	5 785	0,32	5 785
	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3248	14443,00	4691,09	0,32	4 691	0,32	4 691
	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,02752	25106,00	690,92	0,03	691	0,03	691
	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,01456	226172,00	3293,06	0,01	3 293	0,01	3 293
	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,07936	220575,00	17504,83	0,08	17 505	0,08	17 505
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,10848	262932,00	28522,86	0,11	28 523	0,11	28 523
	Итого перегородки:				-	73 387 573		73 387 573		35 424 794
	Полы				-	-				
					0,00	0,00	-	-		-
	Тип1 отм.-3,00				0,00	0,00	-	-		-
69	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		2444,47	418,66	1023401,81	2 444,47	1 023 402		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	49,867188	14341,00	715145,34	49,87	715 145		-
70	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2		2444,47	1591,03	3889225,10	2 444,47	3 889 225		-
	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	11000,115	42,00	462004,83	11 000,12	462 005		-
	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	1466,682	64,00	93867,65	1 466,68	93 868		-
	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	2493,3594	2241,00	5587618,42	2 493,36	5 587 618		-
	Тип2				0,00	0,00	-	-		-
71	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		160,31	418,66	67115,38	160,31	67 115		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,270324	14341,00	46899,72	3,27	46 900		-
72	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30мм	м2		160,31	10,35	1659,21	160,31	1 659		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	1,635162	14341,00	23449,86	1,64	23 450		-
73	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2		160,31	1591,03	255058,02	160,31	255 058		-
	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	721,395	42,00	30298,59	721,40	30 299		-
	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	96,186	64,00	6155,90	96,19	6 156		-
	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	163,5162	2241,00	366439,80	163,52	366 440		-
	Тип3				0,00	0,00	-	-		-
74	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2		348,56	1591,03	554569,42	348,56	554 569		-
	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	1568,52	42,00	65877,84	1 568,52	65 878		-
	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	209,136	64,00	13384,70	209,14	13 385		-
	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	355,5312	2241,00	796745,42	355,53	796 745		-
	Тип4				0,00	0,00	-	-		-
75	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2		31,13	461,21	14357,47	31,13	14 357		-
	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,0547888	111661,00	6117,77	0,05	6 118		-
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,0177441	56923,00	1010,05	0,02	1 010		-
76	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		31,13	418,66	13032,89	31,13	13 033		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,635052	14341,00	9107,28	0,64	9 107		-
77	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2		31,13	1591,03	49528,76	31,13	49 529		-
	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	140,085	42,00	5883,57	140,09	5 884		-
	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	18,678	64,00	1195,39	18,68	1 195		-
	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	31,7526	2241,00	71157,58	31,75	71 158		-
	отм.0,00				0,00	0,00	-	-		-
	Тип 6				0,00	0,00	-	-		-

	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2		1890,2	539,10	1019006,82	1 890,20	1 019 007		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	38,56008	25084,00	967241,05	38,56	967 241		-
80	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 50мм	м2		1890,2	31,63	59787,03	1 890,20	59 787		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	57,84012	25084,00	1450861,57	57,84	1 450 862		-
81	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		3,6140624	16622,80	60075,84	3,61	60 076		-
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	1,0119375	112,00	113,34	1,01	113		-
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	3,6140624	273644,00	988966,49	3,61	988 966		-
82	Гидроизоляция из пленки Изоспан насухо. Устройство в один слой	м2		1890,2	46,68	88234,54	1 890,20	88 235		-
	Пароизоляция Изоспан В	м2	1,1	2079,22	100,00	207922,00	2 079,22	207 922		-
83	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		1890,2	418,66	791351,13	1 890,20	791 351		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	38,56008	14341,00	552990,11	38,56	552 990		-
	Тип 7				0,00	0,00	-	-		-
84	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2		181,43	461,21	83677,33	181,43	83 677		-
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,1034151	56923,00	5886,70	0,10	5 887		-
	Жидкий утеплитель Корунд	л	2,2	399,146	2075,89	828583,19	399,15	828 583		-
85	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2		181,43	539,10	97808,91	181,43	97 809		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	3,701172	25084,00	92840,20	3,70	92 840		-
86	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 30мм	м2		181,43	10,54	1912,27	181,43	1 912		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	1,850586	25084,00	46420,10	1,85	46 420		-
87	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2		181,43	461,21	83677,33	181,43	83 677		-
	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,3193168	111661,00	35655,23	0,32	35 655		-
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,1034151	56923,00	5886,70	0,10	5 887		-
88	Гидроизоляция из пленки Изоспан насухо. Устройство в один слой	м2		181,43	46,68	8469,15	181,43	8 469		-
	Пароизоляция Изоспан В	м2	1,1	199,573	100,00	19957,30	199,57	19 957		-
89	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		181,43	418,66	75957,48	181,43	75 957		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,701172	14341,00	53078,51	3,70	53 079		-
	Тип 8				0,00	0,00	-	-		-
90	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2		322,85	461,21	148901,65	322,85	148 902		-
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,1840245	56923,00	10475,23	0,18	10 475		-
	Жидкий утеплитель Корунд	л	2,2	710,27	2075,89	1474442,39	710,27	1 474 442		-
91	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2		322,85	539,10	174048,44	322,85	174 048		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	6,58614	25084,00	165206,74	6,59	165 207		-
92	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 50мм	м2		322,85	31,63	10211,75	322,85	10 212		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	9,87921	25084,00	247810,10	9,88	247 810		-
93	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,6172892	16622,80	10261,07	0,62	10 261		-
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,172841	112,00	19,36	0,17	19		-
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,6172892	273644,00	168917,49	0,62	168 917		-
94	Гидроизоляция из пленки Изоспан насухо. Устройство в один слой	м2		322,85	46,68	15070,64	322,85	15 071		-
	Пароизоляция Изоспан В	м2	1,1	355,135	100,00	35513,50	355,14	35 514		-
95	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		322,85	418,66	135164,38	322,85	135 164		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	6,58614	14341,00	94451,83	6,59	94 452		-
96	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2		0	3000,00	0,00	-	-		-
	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	0	118,21	0,00	-	-		-
	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	0	19062,50	0,00	-	-		-
	Тип 12				0,00	0,00	-	-		-
97	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2		270,55	539,10	145853,51	270,55	145 854		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	5,51922	25084,00	138444,11	5,52	138 444		-
98	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		270,55	418,66	113268,46	270,55	113 268		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,51922	14341,00	79151,13	5,52	79 151		-
99	Покрытия цементные. Железнение	м2		270,55	159,20	43071,56	270,55	43 072		-
	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,16233	25645,00	4162,95	0,16	4 163		-
	отм.3,30				0,00	0,00	-	-		-
	Тип 9				0,00	0,00	-	-		-
100	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2		1971,26	539,10	1062706,27	1 971,26	1 062 706		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	40,213704	25084,00	1008720,55	40,21	1 008 721		-
101	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 50мм	м2		1971,26	31,63	62350,95	1 971,26	62 351		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	60,320556	25084,00	1513080,83	60,32	1 513 081		-
102	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		3,7690494	16622,80	62652,15	3,77	62 652		-
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	1,0553338	112,00	118,20	1,06	118		-
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	3,7690494	273644,00	1031377,75	3,77	1 031 378		-
103	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		1971,26	418,66	825287,71	1 971,26	825 288		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	40,213704	14341,00	576704,73	40,21	576 705		-
	Тип 10				0,00	0,00	-	-		-
104	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2		180,94	539,10	97544,75	180,94	97 545		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	3,691176	25084,00	92589,46	3,69	92 589		-
105	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2		180,94	461,21	83451,34	180,94	83 451		-
	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,3184544	111661,00	35558,94	0,32	35 559		-
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,1031358	56923,00	5870,80	0,10	5 871		-
106	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		180,94	418,66	75752,34	180,94	75 752		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,691176	14341,00	52935,16	3,69	52 935		-
	Тип 11				0,00	0,00	-	-		-
107	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2		188,35	539,10	101539,49	188,35	101 539		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	3,84234	25084,00	96381,26	3,84	96 381		-

8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 50мм	м2		188,35	31,63	5957,51	188,35	5 958		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	5,76351	25084,00	144571,88	5,76	144 572		-
109	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,3601252	16622,80	5986,29	0,36	5 986		-
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,1008351	112,00	11,29	0,10	11		-
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,1008351	273644,00	27592,91	0,10	27 593		-
110	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		188,35	418,66	78854,61	188,35	78 855		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,84234	14341,00	55103,00	3,84	55 103		-
111	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		0	3000,00	0,00	-	-		-
	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	0	118,21	0,00	-	-		-
	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,01	0	19062,50	0,00	-	-		-
	Тип 12				0,00	0,00	-	-		-
112	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2		270,55	539,10	145853,51	270,55	145 854		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	5,51922	25084,00	138444,11	5,52	138 444		-
113	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		270,55	418,66	113268,46	270,55	113 268		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,51922	14341,00	79151,13	5,52	79 151		-
114	Покрытия цементные. Железнение	м2		270,55	159,20	43071,56	270,55	43 072		-
	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,16233	25645,00	4162,95	0,16	4 163		-
	отм.6,60				0,00	0,00	-	-		-
	Тип 9				0,00	0,00	-	-		-
115	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2		1971,26	539,10	1062706,27	1 971,26	1 062 706		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	40,213704	25084,00	1008720,55	40,21	1 008 721		-
116	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 50мм	м2		1971,26	31,63	62350,95	1 971,26	62 351		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	60,320556	25084,00	1513080,83	60,32	1 513 081		-
117	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		3,7690494	16622,80	62652,15	3,77	62 652		-
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	1,0553338	112,00	118,20	1,06	118		-
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	3,7690494	273644,00	1031377,75	3,77	1 031 378		-
118	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		1971,26	418,66	825287,71	1 971,26	825 288		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	40,213704	14341,00	576704,73	40,21	576 705		-
	Тип 10				0,00	0,00	-	-		-
119	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2		180,94	539,10	97544,75	180,94	97 545		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	3,691176	25084,00	92589,46	3,69	92 589		-
120	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2		180,94	461,21	83451,34	180,94	83 451		-
	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,3184544	111661,00	35558,94	0,32	35 559		-
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,1031358	56923,00	5870,80	0,10	5 871		-
121	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		180,94	418,66	75752,34	180,94	75 752		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,691176	14341,00	52935,16	3,69	52 935		-
	Тип 11				0,00	0,00	-	-		-
122	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2		187,05	539,10	100838,66	187,05	100 839		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	3,81582	25084,00	95716,03	3,82	95 716		-
123	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 50мм	м2		187,05	31,63	5916,39	187,05	5 916		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	5,72373	25084,00	143574,04	5,72	143 574		-
124	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,3576396	16622,80	5944,97	0,36	5 945		-
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,1001391	112,00	11,22	0,10	11		-
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,3576396	273644,00	97865,93	0,36	97 866		-
125	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		187,05	418,66	78310,35	187,05	78 310		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	3,81582	14341,00	54722,67	3,82	54 723		-
126	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2		0	3000,00	0,00	-	-		-
	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	0	118,21	0,00	-	-		-
	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	0	19062,50	0,00	-	-		-
	Тип 12				0,00	0,00	-	-		-
127	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2		270,55	539,10	145853,51	270,55	145 854		-
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	5,51922	25084,00	138444,11	5,52	138 444		-
128	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		270,55	418,66	113268,46	270,55	113 268		-
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,51922	14341,00	79151,13	5,52	79 151		-
129	Покрытия цементные. Железнение	м2		270,55	159,20	43071,56	270,55	43 072		-
	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0006	0,16233	25645,00	4162,95	0,16	4 163		-
	Итого полы:				-	40 331 320		40 331 320		-
	Витражи				-	-				
130	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2		3039,9	5600,00	17023440,00	3 039,90	17 023 440		-
	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25116-82	м2	1	3039,9	47000,00	142875300,00	3 039,90	142 875 300		-
	Пожарные отсечки	пог.м.		4484,2	3571,43	16015001,92	4 484,20	16 015 002		-
	Утипление пожарных отсечек				0,00	0,00	-	-		-
	Итого витражи:				-	175 913 742		175 913 742		-
	Двери				-	-				
131	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2		260,025	3011,51	783067,89	260,03	783 068	260,03	783 068
	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		171,39	76530,36	13116537,91	171,39	13 116 538	171,39	13 116 538
	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		13,44	75892,86	1020000,00	13,44	1 020 000	13,44	1 020 000
	Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2		37,275	62500,00	2329687,50	37,28	2 329 688	37,28	2 329 688
	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		37,92	59500,00	2256240,00	37,92	2 256 240	37,92	2 256 240

	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2		96,6	1371,27	132464,68	96,60	132 465	96,60	132 465
	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 18-12 СТ РК 943-92	м2		90,72	61129,00	5545622,88	90,72	5 545 623	90,72	5 545 623
	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара		174	4029,49	701130,51	174,00	701 131	174,00	701 131
	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.		174	1269,00	220806,00	174,00	220 806	174,00	220 806
	Итого двери:				-	26 105 557		26 105 557		26 105 557
	Крыльцо				-	-				
	Облицовка				0,00	0,00				
134	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2		388	24271,00	9417148,00	388,00	9 417 148	388,00	9 417 148
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,036	13,968	14736,00	205832,45	13,97	205 832	13,97	205 832
	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	104,76	1039,00	108845,64	104,76	108 846	104,76	108 846
	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	0,8	310,4	1512,00	469324,80	310,40	469 325	310,40	469 325
	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1,02	265,2	10509,00	2786986,80	265,20	2 786 987	265,20	2 786 987
	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1,02	130,56	11620,00	1517107,20	130,56	1 517 107	130,56	1 517 107
	Плиты из гранита накрывочные пиленые полированные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012	м2	1	34,4	27057,00	930760,80	34,40	930 761	34,40	930 761
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001600	0,1664	257865,00	42908,74	0,17	42 909	0,17	42 909
	Ограждение				0,00	0,00	-	-		-
135	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т		1,2233717	54280,80	66405,60	1,22	66 406	1,22	66 406
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,0128454	633954,00	8143,39	0,01	8 143	0,01	8 143
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0048935	219597,00	1074,60	0,00	1 075	0,00	1 075
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,0023733	405133,00	961,52	0,00	962	0,00	962
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1	1,2233717	582222,00	712273,93	1,22	712 274	1,22	712 274
	Ограждение лестницы ОГ1-ОГ-7				0,00	0,00	-	-		-
	Ограждения металлические без поручня. Установка	м		0	649,48	0,00	-	-	-	-
	Ограждение ОГ-1,ОГ-2,ОГ-4,ОГ-6 из нержавеющей стали	м		0	10714,29	0,00	-	-	-	-
	Ограждение ОГ-3,ОГ-5,ОГ-7 стеклянное	м		0	35714,29	0,00	-	-	-	-
	Итого крыльцо:				-	16 267 773		16 267 773		16 267 773
	ПР 1-14 шт				-	-				
					0,00	0,00				
	Накрывка. Облицовка гранитными плитами	м2		56	24271,00	1359176,00	56,00	1 359 176	56,00	1 359 176
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,036	2,016	14736,00	29707,78	2,02	29 708	2,02	29 708
	Проволока латунная марки ЛА85-05 диаметром 1,5 мм ГОСТ 1066-2015	кг	0,27	15,12	1039,00	15709,68	15,12	15 710	15,12	15 710
	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83	кг	0,8	44,8	1512,00	67737,60	44,80	67 738	44,80	67 738
	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2		32,844	10509,00	345157,60	32,84	345 158	32,84	345 158
	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2		17,136	13021,00	223127,86	17,14	223 128	17,14	223 128
	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3		1,6	3847,10	6155,36	1,60	6 155	1,60	6 155
	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	2,048	2001,00	4098,05	2,05	4 098	2,05	4 098
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2		16	418,66	6698,56	16,00	6 699	16,00	6 699
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,3264	14341,00	4680,90	0,33	4 681	0,33	4 681
	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2		190,4	300,00	57120,00	190,40	57 120	190,40	57 120
	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,335104	111661,00	37418,05	0,34	37 418	0,34	37 418
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,108528	56923,00	6177,74	0,11	6 178	0,11	6 178
	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	м2		142,4	743,00	105803,20	142,40	105 803	142,40	105 803
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	4,4144	14427,00	63686,55	4,41	63 687	4,41	63 687
	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м2		142,4	100,00	14240,00	142,40	14 240	142,40	14 240
	Шпатлевка ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89	кг	0,169	24,0656	1005,00	24185,93	24,07	24 186	24,07	24 186
	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-125	м2		142,4	100,00	14240,00	142,40	14 240	142,40	14 240
	Эмаль ХВ-125 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00023	0,032752	1168702,00	38277,33	0,03	38 277	0,03	38 277
	Ограждение приямка				0,00	0,00	-	-	-	-
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т		1,625664	54280,00	88241,04	1,63	88 241	1,63	88 241
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,0170695	633954,00	10821,26	0,02	10 821	0,02	10 821
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0065027	219597,00	1427,96	0,01	1 428	0,01	1 428
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ	т	0,00194	0,0031538	405133,00	1277,70	0,00	1 278	0,00	1 278
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		1,422456	582222,00	828185,18	1,42	828 185	1,42	828 185
	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.		32	500,00	16000,00	32,00	16 000	32,00	16 000
	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		320	29,00	9280,00	320,00	9 280	320,00	9 280
	Решетка приямка				0,00	0,00	-	-	-	-
	Решетки приямков металлические. Установка			0,63336	60615,90	38391,69	0,63	38 392	0,63	38 392
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса		1	0,63336	498172,00	315522,22	0,63	315 522	0,63	315 522
	Итого ПР:				-	3 732 545		3 732 545		3 732 545
	Козырьки стеклянные				-	-				
	СК-1 (3,2х1)-1шт				0,00	0,00	-	-	-	-
	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2		3,645	760,00	2770,20	3,65	2 770	3,65	2 770
	Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов	м	1,1	4,0095	618,00	2477,87	4,01	2 478	4,01	2 478
	Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов	м	1,1	4,0095	432,00	1732,10	4,01	1 732	4,01	1 732
	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	2,7	9,8415	138,00	1358,13	9,84	1 358	9,84	1 358
	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	1,2	4,374	501,00	2191,37	4,37	2 191	4,37	2 191
	Стекло многослойное (триплекс) толщиной 16 мм ГОСТ 30826-2014	м2	1	3,645	23941,00	87264,95	3,65	87 265	3,65	87 265
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т		0,1175	54280,00	6377,90	0,12	6 378	0,12	6 378
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,0012338	633954,00	782,14	0,00	782	0,00	782
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00047	219597,00	103,21	0,00	103	0,00	103
	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		0,0485	278013,00	13483,63	0,05	13 484	0,05	13 484
	СК-1 (3,5х1)-2шт				0,00	0,00	-	-	-	-
	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2		7,97	760,00	6057,20	7,97	6 057	7,97	6 057

	Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов	м	1,1	8,767	618,00	5418,01	8,77	5 418	8,77	5 418
	Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов	м	1,1	8,767	432,00	3787,34	8,77	3 787	8,77	3 787
	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	2,7	21,519	138,00	2969,62	21,52	2 970	21,52	2 970
	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	1,2	9,564	501,00	4791,56	9,56	4 792	9,56	4 792
	Стекло многослойное (триплекс) толщиной 16 мм ГОСТ 30826-2014	м2	1	7,97	23941,00	190809,77	7,97	190 810	7,97	190 810
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т		0,11028	54280,00	5986,00	0,11	5 986	0,11	5 986
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,0011579	633954,00	734,08	0,00	734	0,00	734
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0004411	219597,00	96,87	0,00	97	0,00	97
	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		0,11028	278013,00	30659,27	0,11	30 659	0,11	30 659
	СК-1,3 (5,48х1,3)-2шт				0,00	0,00	-	-	-	-
	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2		14,228	760,00	10813,28	14,23	10 813	14,23	10 813
	Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов	м	1,1	15,6508	618,00	9672,19	15,65	9 672	15,65	9 672
	Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов	м	1,1	15,6508	432,00	6761,15	15,65	6 761	15,65	6 761
	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	2,7	38,4156	138,00	5301,35	38,42	5 301	38,42	5 301
	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	1,2	17,0736	501,00	8553,87	17,07	8 554	17,07	8 554
	Стекло многослойное (триплекс) толщиной 16 мм ГОСТ 30826-2014	м2	1	14,228	23941,00	340632,55	14,23	340 633	14,23	340 633
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т		0,228	54280,00	12375,84	0,23	12 376	0,23	12 376
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,002394	633954,00	1517,69	0,00	1 518	0,00	1 518
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000912	219597,00	200,27	0,00	200	0,00	200
	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		0,228	278013,00	63386,96	0,23	63 387	0,23	63 387
	СК-2 (2,6х1,1)-1шт				0,00	0,00	-	-	-	-
	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2		3,256	760,00	2474,56	3,26	2 475	3,26	2 475
	Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов	м	1,1	3,5816	618,00	2213,43	3,58	2 213	3,58	2 213
	Профиль соединительный разъемный "база" для поликарбонатных листов	м	1,1	3,5816	432,00	1547,25	3,58	1 547	3,58	1 547
	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	2,7	8,7912	138,00	1213,19	8,79	1 213	8,79	1 213
	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	1,2	3,9072	501,00	1957,51	3,91	1 958	3,91	1 958
	Стекло многослойное (триплекс) толщиной 16 мм ГОСТ 30826-2014	м2	1	3,256	23941,00	77951,90	3,26	77 952	3,26	77 952
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т		0,04057	54280,00	2202,14	0,04	2 202	0,04	2 202
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,000426	633954,00	270,05	0,00	270	0,00	270
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0001623	219597,00	35,64	0,00	36	0,00	36
	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т		0,04057	278013,00	11278,99	0,04	11 279	0,04	11 279
	Итого Козырьки стеклянные				-	118 542		118 542		118 542
	Ограждение ОГ-1 - 257 м, ОГ2-48,2, ОГ-3 - 146, Стремянка Ст				-	-				
	Ограждения металлические без поручня. Установка	м		515,65	20000,00	10313000,00	515,65	10 313 000	515,65	10 313 000
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0209	10,777085	582222,00	6274655,98	10,78	6 274 656	10,78	6 274 656
	Стремянки Ст-14шт, СТ2-7шт, Ст3-7шт				0,00	0,00	-	-	-	-
	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т		1,77928	132828,00	236338,20	1,78	236 338	1,78	236 338
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,0238424	633954,00	15114,95	0,02	15 115	0,02	15 115
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0071171	219597,00	1562,90	0,01	1 563	0,01	1 563
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,0034518	405133,00	1398,44	0,00	1 398	0,00	1 398
	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		1,77928	582222,00	1035935,96	1,78	1 035 936	1,78	1 035 936
	Итого Ограждение				-	17 878 006		17 878 006		17 878 006
	Парапет				-	-				
	Парапет				0,00	0,00				
	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2		439,53	1315,00	577981,95	439,53	577 982	439,53	577 982
	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	2,505321	335352,00	840164,41	2,51	840 164	2,51	840 164
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		2,1052	262932,00	553524,45	2,11	553 524	2,11	553 524
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		2,4112	253103,00	610281,95	2,41	610 282	2,41	610 282
	Стены наружные и внутренние кирпично-бетонные толщиной 380 мм. Кладка с заполнением бетоном М100 при высоте этажа до 4 м	м3		23,6	7440,90	175605,24	23,60	175 605	23,60	175 605
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,14	3,304	11966,00	39535,66	3,30	39 536	3,30	39 536
	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, цветные СТ РК 945-92	шт.		1470	266,00	391020,00	1 470,00	391 020	1 470,00	391 020
	Пояса в опалубке. Устройство	м3		16,8	12036,75	202217,40	16,80	202 217	16,80	202 217
	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	17,052	13158,00	224370,22	17,05	224 370	17,05	224 370
	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			2,6107	225135,00	587759,94	2,61	587 760	2,61	587 760
	Лоток водоотводный				0,00	0,00	-	-	-	-
	Желоба настенные. Устройство	м2		231,71	1500,00	347565,00	231,71	347 565	231,71	347 565
	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	кг	0,0445	10,311095	50444,00	520132,88	10,31	520 133	10,31	520 133
	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	м2	0,0081	1,876851	335352,00	629405,74	1,88	629 406	1,88	629 406
	Ограждение парапета				0,00	0,00	-	-	-	-
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т		10,71688	320000,00	3429401,60	10,72	3 429 402	10,72	3 429 402
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,1125272	633954,00	71337,09	0,11	71 337	0,11	71 337
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0428675	219597,00	9413,58	0,04	9 414	0,04	9 414
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,0207907	405133,00	8423,02	0,02	8 423	0,02	8 423
	Площадки кольцевые с ограждениями	т		10,71688	581293,00	6229647,33	10,72	6 229 647	10,72	6 229 647
	Итого парапет				-	15 447 787		15 447 787		15 447 787
	Лифтовое оборудование				-	-				
136	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 4. Монтаж оборудования	лифт		8	8548361,14	68386889,14	8,00	68 386 889	8,00	68 386 889
	Итого лифт:				-	68 386 889		68 386 889		68 386 889
	Деформационный шов				-	-				

137	Каркас деформационного шва. Монтаж	т		4,604606	297837,99	1371426,61	4,60	1 371 427	4,60	1 371 427
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,0046046	473709,00	2181,24	0,00	2 181	0,00	2 181
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	11,971976	269,00	3220,46	11,97	3 220	11,97	3 220
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,0736737	219597,00	16178,52	0,07	16 179	0,07	16 179
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,0089329	405133,00	3619,03	0,01	3 619	0,01	3 619
	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		1536	29,00	44544,00	1 536,00	44 544	1 536,00	44 544
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		3,879618	262932,00	1020075,72	3,88	1 020 076	3,88	1 020 076
	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		0,38592	282153,00	108888,49	0,39	108 888	0,39	108 888
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,339072	249298,00	84529,97	0,34	84 530	0,34	84 530
138	Покрытие деформационного шва. Монтаж	т		3,142516	86812,90	272810,93	3,14	272 811	3,14	272 811
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01	0,0314252	473709,00	14886,38	0,03	14 886	0,03	14 886
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	6,1279062	269,00	1648,41	6,13	1 648	6,13	1 648
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0038	0,0119416	211273,00	2522,93	0,01	2 523	0,01	2 523
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,0060965	405133,00	2469,89	0,01	2 470	0,01	2 470
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		3,159504	262932,00	830734,71	3,16	830 735	3,16	830 735
139	Стены каркасные. Обшивка плитами OSB	м2		72	231,00	16632,00	72,00	16 632	72,00	16 632
	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 12 мм	м2		72	1510,00	108720,00	72,00	108 720	72,00	108 720
140	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2		3,2914	1315,12	4328,59	3,29	4 329	3,29	4 329
	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,018761	335352,00	6291,53	0,02	6 292	0,02	6 292
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,329321	253103,00	83352,13	0,33	83 352	0,33	83 352
141	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой	м2		205,714	641,58	131981,99	205,71	131 982	205,71	131 982
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3		2,0571	31238,00	64259,69	2,06	64 260	2,06	64 260
142	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2		274	292,50	80145,00	274,00	80 145	274,00	80 145
	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2		302	183,00	55266,00	302,00	55 266	302,00	55 266
	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 50 мм	шт.		960	21,00	20160,00	960,00	20 160	960,00	20 160
	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.		946	29,00	27434,00	946,00	27 434	946,00	27 434
	Итого деформационный шов:				-	4 378 308		4 378 308		4 378 308
	Ограждения лоджий, экраны лоджий				-	-				
143	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т		16,777097	54280,80	910674,25	16,78	910 674	16,78	910 674
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,1761595	633954,00	111677,03	0,18	111 677	0,18	111 677
	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,0671084	219597,00	14736,80	0,07	14 737	0,07	14 737
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,0325476	405133,00	13186,09	0,03	13 186	0,03	13 186
144	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т		16,777097	643745,00	10800172,31	16,78	10 800 172	16,78	10 800 172
	Итого Ограждения лоджий, экраны лоджий:				-	11 850 446		11 850 446		11 850 446
	Вентшахта				-	-				
145	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3		14,98	14500,00	217210,00	14,98	217 210	14,98	217 210
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	2,5466	12662,00	32245,05	2,55	32 245	2,55	32 245
	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92	шт.		1902,46	164,00	312003,44	1 902,46	312 003	1 902,46	312 003
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,53884	262932,00	141678,28	0,54	141 678	0,54	141 678
146	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2		149,8	200,00	29960,00	149,80	29 960	149,80	29 960
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	164,78	161,00	26529,58	164,78	26 530	164,78	26 530
	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	74,9	136,00	10186,40	74,90	10 186	74,90	10 186
147	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2		51,64	250,00	12910,00	51,64	12 910	51,64	12 910
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,03	1,5492	460,00	712,63	1,55	713	1,55	713
	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2		51,64	1737,00	89698,68	51,64	89 699	51,64	89 699
148	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3		19,16	22777,00	436407,32	19,16	436 407	19,16	436 407
	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,1391016	131565,00	18300,90	0,14	18 301	0,14	18 301
	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	26,824	316,00	8476,38	26,82	8 476	26,82	8 476
	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	38,32	158,00	6054,56	38,32	6 055	38,32	6 055
	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	57,48	91,00	5230,68	57,48	5 231	57,48	5 231
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3		19,16	16371,00	313668,36	19,16	313 668	19,16	313 668

	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,34368	224017,00	76990,16	0,34	76 990	0,34	76 990
149	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	шт.		7	85000,00	595000,00	7,00	595 000	7,00	595 000
	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П400Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1600 мм	шт.	1	7	55000,00	385000,00	7,00	385 000	7,00	385 000
	Итого вентшахты:				-	2 718 262		2 718 262		2 718 262
	Узел прохода стояка ВК				-	-				
150	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м		4	385,00	1540,00	4,00	1 540	4,00	1 540
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,0204	12815,00	261,43	0,02	261	0,02	261
	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	0,96	446,00	428,16	0,96	428	0,96	428
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,59	2,36	146,00	344,56	2,36	345	2,36	345
	Геомембрана полимерная толщиной 1,4 мм СТ РК 2790-2015	м2	1,1	4,4	1792,00	7884,80	4,40	7 885	4,40	7 885
151	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами	шт.		8	1222,45	9779,60	8,00	9 780	8,00	9 780
	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки 3П400Х400Ц для вентиляционной шахты периметром 1600 мм	шт.	1	8	7132,00	57056,00	8,00	57 056	8,00	57 056
	Итого Узел прохода стояка ВК:				-	77 295		77 295		77 295
	Отделка МОП				-	-				
13	Потолок. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2		558,64	5500,00	3072520,00	558,64	3 072 520	558,64	3 072 520
	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	586,572	509,00	298565,15	586,57	298 565	586,57	298 565
	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	258,59446	78,00	20170,37	258,59	20 170	258,59	20 170
	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	504,45192	32,00	16142,46	504,45	16 142	504,45	16 142
	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,0208	11,619712	1313,00	15256,68	11,62	15 257	11,62	15 257
	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	0,7774	434,28674	92,00	39954,38	434,29	39 954	434,29	39 954
	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,1006	1173,4792	139,00	163113,61	1 173,48	163 114	1 173,48	163 114
					0,00	0,00	-	-	-	-
16	Потолок. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2		1732,8	450,00	779760,00	1 732,80	779 760	1 732,80	779 760
	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,12996	618860,00	80427,05	0,13	80 427	0,13	80 427
	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	195,8064	449,00	87917,07	195,81	87 917	195,81	87 917
	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0769	133,25232	2288,39	304933,66	133,25	304 934	133,25	304 934
17	Устройсто натяжного потолка	м2		256,8	1900,00	487920,00	256,80	487 920	256,80	487 920
	Люкс Потолок				0,00	0,00	-	-	-	-
	1-е полотно	м2		253,6	3571,43	905714,29	253,60	905 714	253,60	905 714
	2-е полотно	м2		253,6	4314,19	1094077,50	253,60	1 094 077	253,60	1 094 077
	Подсветка	м2		253,6	15178,57	3849285,71	253,60	3 849 286	253,60	3 849 286
	Блоки	шт.		48	16517,86	792857,14	48,00	792 857	48,00	792 857
	Шнукри	шт.		2400	0,00	0,00	2 400,00	-	2 400,00	-
	Галтели				0,00	0,00	-	-	-	-
	Устройство карнизов 200, 400	п.м.		769,92	945,00	727574,40	769,92	727 574	769,92	727 574
	Устройство МДФ 30 мм	п.м.		1090,56	1668,00	1819054,08	1 090,56	1 819 054	1 090,56	1 819 054
	Полы. Устройство плит Кале	м2		1789,04	17200,00	30771488,00	967,11	16 634 314	967,11	16 634 314
	Кале	м2		1789,04	19062,50	34103575,00	967,11	18 435 559	967,11	18 435 559
	Затирка	кг	4,5	8050,68	118,21	951705,39	4 352,00	514 469	4 352,00	514 469
	Клей	кг	0,6	1073,424	64,00	68699,14	580,27	37 137	580,27	37 137
	Стены. Устройство плит Кале	м2		5372,08	10300,00	55332424,00				
	Кале	м2		5372,08	13075,89	70244742,50				
	Затирка	кг	2,3	12355,784	132,40	1635905,80				
	Клей	кг	0,6	7413,4704	64,00	474462,11				
	Итого МОП:					208 138 245		50 176 723		50 176 723
	ИТОГО все разделы					1 093 003 000		935 041 477		374 144 978
	Всего					1 093 003 000		935 041 477		374 144 978
	Расходники					1 180 443 240		1 009 844 795		404 076 576
	Генподрядные					1 357 509 726		1 161 321 515		464 688 062
	Всего с учетом НДС					1 520 410 893		1 300 680 097		520 450 630

Заказчик:
ТОО "Ер-Ай Инвест"
Директор Баймуханов Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "Ер-Ай Конструкшн"
Директор Абишев А.М.

Заказчик: ТОО "Ер-Ай Инвест"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Ер-Ай Констракшн"

Объект: Строительство малоэтажного многоквартирного блокированного жилого комплекса "Gorny Hills" с объектами коммерческого назначения на уч. 83/25 в Медеуском районе г.Алматы

Наименование работ: Водопровод и канализация. Пятно 1-7

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Ед.изм	кол-во 1-7	цена за ед.		Всего	
				мат.	раб	мат.	раб
В1	**Водопровод хоз- питьевой**						
1	Труба полипропиленовая водопроводная PN25, с фитингами и креплениями д20х3,4	м	288	332,00	500,00	95 616,00	144 000,00
2	Труба полипропиленовая водопроводная PN25, с фитингами и креплениями д25х4,2	м	598,79229	518,00	700,00	310 174,41	419 154,60
3	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, с фитингами Ц-Р-20х2,8	м	20	1 292,20	900,00	25 844,00	18 000,00
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, с фитингами Ц-Р-25х2,8		18	1 450,00	900,00	26 100,00	16 200,00
4	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, с фитингами Ц-Р-32*3,2	м	34	1 750,00	900,00	59 500,00	30 600,00
5	Труба полиэтиленовая водопроводная SDR17 PN16, с фитингами 40х3,0	м	6	360,00	1 800,00	2 160,00	10 800,00
6	Труба стальная электросварная д273х4(футляр) с весьма усиленной изоляцией	м	8	18 000,00	12 000,00	144 000,00	96 000,00
7	Отвод стальной электросварной д273х4(футляр)	шт	2	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Трубчатая изоляция "K-Flex ST" толщиной 9 мм д20*9	м	190	120,00	100,00	22 800,00	19 000,00
9	Трубчатая изоляция "K-Flex ST" толщиной 9 мм д28*9	м	277	143,00	100,00	39 611,00	27 700,00
10	Трубчатая изоляция "K-Flex ST" толщиной 9 мм д35*9	м	50	168,00	100,00	8 400,00	5 000,00
11	Кран шаровый 1/2", "М-М" DN=15 мм, PN64 со сливным клапаном	шт	3	3 895,50	1 500,00	11 686,50	4 500,00
	Кран шаровый полипропиленовый приварной 3/4" "М-М" д15мм	шт	0	720,00	1 500,00	0,00	0,00
12	Кран шаровый полипропиленовый приварной 3/4" "М-М" д20мм	шт	30	810,00	1 500,00	24 300,00	45 000,00
13	Кран шаровый полипропиленовый приварной 1" "М-М" д25мм	шт	33	1 450,00	1 500,00	47 850,00	49 500,00
14	Распределительная гребенка из труб д20х2,8 ГОСТ 3262-75; L=0,5м	шт	9	5 000,00	15 000,00	45 000,00	135 000,00
15	Клапан обратный полипропиленовый приварной 3/4" "М"-"М" DN=20 мм	шт	9	2 100,00	1 500,00	18 900,00	13 500,00
16	Муфта комбинированная с внутренней резьбой PN16 д25х1/2	шт	12	288,00	0,00	3 456,00	0,00
17	Гибкая вибровставка фланцевая д32	шт	2	8 550,00	3 000,00	17 100,00	6 000,00
18	Фланец приварной 1-50-16 ст.25	шт	8	2 550,00	0,00	20 400,00	0,00
19	Бетонный упор под трубопровод (расход дан для упора 0,012 м3)	шт	2	1 250,00	0,00	2 500,00	0,00
20	Водомерный узел поквартирный, комплектно:	компл.	24	12 814,00	8 500,00	307 536,00	204 000,00
20.1	счетчик холодной воды, класс С DN =15 мм, с радиомодулем дистанционного	шт	3	10 500,00	5 500,00		
20.2	комплект фитингов для счетчика, DN =15мм	компл.	3	0,00	0,00		
20.3	Кран шаровый 1/2", "М-П" DN=15 мм, PN25	шт	3	1 249,88	1 500,00		
20.4	фильтр сетчтый 1/2", "М-М" DN=15 мм, PN20	шт	3	1 064,90	1 500,00		
21	Водомерный узел системы В1 комплектно, с обводной линией	компл.	3	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1	счетчик холодной воды, класс С DN =15 мм, с импульсной накладкой WM-2,5	шт	3	11 553,42	5 500,00	34 660,26	16 500,00
21.2	комплект фитингов для счетчика, DN=20 мм	компл.	3	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3	манометр радиальный предел измерения 16кг/см2	шт	3	2 200,00	500,00	6 600,00	1 500,00
21.4	кран трехходовой латунный М20х1.5 G1/2" PN25	шт	3	2 850,00	1 500,00	8 550,00	4 500,00
21.5	Кран шаровый 1/2", "М-П" DN=15 мм, PN25	шт	3	1 249,88	1 500,00	3 749,63	4 500,00
21.6	кран шаровый 1 1/4", "М-М" DN = 32мм, PN25	шт	7	4 674,54	3 000,00	32 721,81	21 000,00
21.7	кран шаровый 1 1/2", "М-М" DN = 40мм, PN25	шт	2	6 876,00	3 000,00	13 752,00	6 000,00
21.8	фильтр сетчтый 1 1/2", "М-М" DN=40 мм, PN20	шт	3	5 100,00	3 000,00	15 300,00	9 000,00
21.9	переход стальной приварной д 32*20	шт	4	480,00	0,00	1 920,00	0,00
21.10	переход стальной приварной д 40*20	шт	2	540,00	0,00	1 080,00	0,00
21.11	Пробка Ц-15	шт	3	800,00	0,00	2 400,00	0,00
22	Крепление трубопроводов стальных из стали Ст3	кг	32	1 200,00	0,00	38 400,00	0,00
23	Хомут крепеный д20	шт	108	75,00	0,00	8 100,00	0,00
24	Хомут крепеный д25	шт	186	85,00	0,00	15 810,00	0,00
			0	0,00	0,00	0,00	0,00
Т3,Т4	**Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопровод**		0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Труба полипропиленовая PN25, с фитингами и креплениями д20х3,4	м	288	332,00	500,00	95 616,00	144 000,00
2	Труба полипропиленовая PN25, с фитингами и креплениями д25*4,2	м	490	518,00	700,00	253 820,00	343 000,00
3	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, с фитингами Ц-Р-25х2,8	м	156	1 450,00	900,00	226 200,00	140 400,00
4	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, с фитингами Ц-Р-32х3,2	м	132	1 730,00	1 800,00	228 360,00	237 600,00
5	Труба стальная электросварная д273х4(футляр) с весьма усиленной изоляцией	м	8	18 000,00	12 000,00	144 000,00	96 000,00
6	Трубчатая изоляция "K-Flex ST" толщиной 13 мм д28*13	м	110	143,00	100,00	15 730,00	11 000,00
7	Трубчатая изоляция "K-Flex ST" толщиной 13 мм д35*13	м	110	168,00	100,00	18 480,00	11 000,00

8	Кран шаровый 1/2", "М-М" DN=15 мм, PN64 со сливным клапаном	шт	6	2 800,00	1 500,00	16 800,00	9 000,00
10	Кран шаровый полипропиленовый приварной 3/4" "М-М" д20мм	шт	28	1 100,00	1 500,00	30 800,00	42 000,00
11	Кран шаровый полипропиленовый приварной 1" "М-М" д25мм	шт	37	1 450,00	1 500,00	53 650,00	55 500,00
12	Кран шаровый полипропиленовый приварной 1 1/4" "М-М" д32мм	шт	6	1 850,00	3 000,00	11 100,00	18 000,00
13	Автоматический спускник воздуха д15мм	шт	2	2 800,00	1 500,00	5 600,00	3 000,00
14	Распределительная гребенка из труб д20х2,8 ГОСТ 3262-75*; L=0,5м	шт	9	8 000,00	0,00	72 000,00	0,00
15	Муфта комбинированная с внутренней резьбой PN16 д25х1/2"	шт	12	200,00	0,00	2 400,00	0,00
16	Муфта комбинированная с внутренней резьбой PN16 д32х1"	шт	6	460,00	0,00	2 760,00	0,00
17	Водомерный узел поквартирный, комплектно:	компл.	21	7 859,00	8 500,00	165 039,00	178 500,00
17.1	счетчик горячей воды, класс В DN=15мм, с радиомодулем дистанционного съема показаний	компл.	3	5 494,92	5 500,00		
17.2	комплект фитингов для счетчика, DN=15мм	шт	3	0,00	0,00		
17.3	Кран шаровый 1/2", "М-П" DN=15 мм, PN25	шт	3	1 300,00	1 500,00		
17.4	фильтр сетчтый 1/2", "М-М" DN=15 мм, PN20	шт	3	1 064,90	1 500,00		
18	**Водомерный узел системы Т3 комплектно, с обводной линией**	компл.	3	0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	счетчики горячей воды класс В DN20 JS 2.5 Smart+	шт	3	12 017,25	7 500,00	36 051,75	22 500,00
18.2	комплект фитингов для счетчика, DN=20 мм	компл.	3	0,00	0,00	0,00	0,00
18.3	манометр радиальный предел измерения 16кг/см2	шт	3	2 200,00	500,00	6 600,00	1 500,00
18.4	кран трехходовой латунный М20х1.5 G1/2" PN25	шт	3	2 850,00	1 500,00	8 550,00	4 500,00
18.5	Кран шаровый 1/2", "М-П" DN=15 мм, PN25	шт	3	1 300,00	1 500,00	3 900,00	4 500,00
18.6	Кран шаровый 3/4", "М-М" DN=20 мм, PN25	шт	6	1 649,84	1 500,00	9 899,03	9 000,00
18.7	фильтр сетчатый 3/4", "М-М" DN=20 мм, PN20	шт	3	1 759,83	1 500,00	5 279,49	4 500,00
18.8	переход стальной приварной д32х20	шт	6	480,00	0,00	2 880,00	0,00
18.9	Пробка Ц-15	шт	3	800,00	0,00	2 400,00	0,00
19	Водомерный узел Т4, без обводной линии комплектно	компл.	3	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1	счетчик горячей воды В DN15 JS 2.5 Smart+	шт	3	5 494,92	5 500,00	16 484,76	16 500,00
19.2	комплект фитингов для счетчика, DN=15 мм	компл.	3	0,00	0,00	0,00	0,00
42.3	манометр радиальный предел измерения 16кг/см2	шт	3	2 200,00	500,00	6 600,00	1 500,00
42.4	кран трехходовой латунный М20х1.5 G1/2" PN25	шт	3	2 850,00	1 500,00	8 550,00	4 500,00
42.5	Кран шаровый 1/2", "М-П" DN=15 мм, PN25	шт	3	1 300,00	1 500,00	3 900,00	4 500,00
42.6	Кран шаровый 1/2", "М-М" DN=15 мм, PN25	шт	6	1 249,88	1 500,00	7 499,27	9 000,00
42.7	фильтр сетчатый 1/2", "М-М" DN=15 мм, PN20	шт	3	1 064,90	1 500,00	3 194,69	4 500,00
42.8	обратный клапан 1/2", "М-М" DN=15 мм	шт	3	2 010,32	1 500,00	6 030,95	4 500,00
42.9	Термостатический балансировочный клапан MTCV15	шт	3	50 000,00	6 000,00	150 000,00	18 000,00
42.10	Пробка Ц-15	шт	3	800,00	0,00	2 400,00	0,00
20	Крепление трубопроводов стальных из стали Ст3	кг	10	1 200,00	0,00	12 000,00	0,00
21	Хомут крепежный д20	шт	108	75,00	0,00	8 100,00	0,00
22	Хомут крепежный д25	шт	186	85,00	0,00	15 810,00	0,00
			0	0,00	0,00	0,00	0,00
К1	**Канализация бытовая**		0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Труба ПВХ д50х3,2	м	222	550,00	500,00	122 100,00	111 000,00
2	Труба ПВХ д110х3,2	м	220	1 400,00	1 000,00	308 000,00	220 000,00
2	Труба Чугунный д 100	м	80	15 000,00	4 000,00	1 200 000,00	320 000,00
3	Прочистка д50	шт	33	650,00	0,00	21 450,00	0,00
4	Прочистка д110	шт	18	1 050,00	0,00	18 900,00	0,00
5	Ревизия д110	шт	26	1 050,00	0,00	27 300,00	0,00
6	Заглушка д50	шт	37	100,00	0,00	3 700,00	0,00
7	Заглушка д110	шт	44	180,00	0,00	7 920,00	0,00
8	Ревизия д50	шт	4	650,00	0,00	2 600,00	0,00
9	Переход д110х50	шт	33	270,00	0,00	8 910,00	0,00
10	Трубчатая изоляция "K-Flex ST" толщиной 13 мм д114*13	м	14	565,20	500,00	7 912,80	7 000,00
12	Крепление трубопроводов	кг	141	0,00	0,00	0,00	0,00
			0	0,00	0,00	0,00	0,00
К2	**Канализация ливневая(внутренние водостоки)**		0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Труба пластиковые SDR 21 ПЭ 100 д110*5,3	м	56	2 800,00	1 250,00	156 800,00	70 000,00
2	Трубы стальные водогазопроводные д50	м	4	3 085,99	1 543,00	12 343,97	6 171,98
3	Шаровой полнопроходной кран Pph16кгс/см2 д32	шт	4	8 001,00	1 000,00	32 004,00	4 000,00
4	Крепления трубопроводов стальных из стали Ст.3	кг	14			0,00	0,00
5	Тройник равнопроходной 110х5,3 исп.2	шт	14			0,00	0,00
6	Тройник переходной д110х50	шт	4			0,00	0,00
7	Отвод тальной 90 д110*5,3 исп.2	шт	4			0,00	0,00
8	Гидрозатвор д100	шт	14	29 600,00	9 780,00	414 400,00	136 920,00
9	Сифон-ревизя д50	шт	4			0,00	0,00
10	Задвижка фланцевая д50	шт	4	54 157,50	8 652,00	216 629,98	34 608,00
11	Воронка кровельная с электроподогревом д100 с прямым выпуском	шт	4	131 569,00	30 000,00	526 276,00	120 000,00
12	Надставной элемент с обжимным фланцем	шт	4	52 526,00	15 600,00	210 104,00	62 400,00
13	Компенсационный патрубок	шт	4			0,00	0,00
К3	**Канализация дренажная(конденсатопровод)**		0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная Ц-Р32х3,2	м	280	1 750,00	900,00	490 000,00	252 000,00
2	Тройник прямой д32х3,2	шт	34	800,00	0,00	27 200,00	0,00
3	Отвод 90 д32	шт	20	600,00	0,00	12 000,00	0,00
4	Крепления трубопроводов стальных из стали Ст.3	кг	68	1 200,00	0,00	81 600,00	0,00
К4н	**Канализация аварийная напорная**		0	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Труба стальная водогазопроводная, оцинкованная Ц-Р32х3,2	м	25	1 730,00	900,00	43 250,00	22 500,00
2	Кран шаровой 1 1/4, М-М DN=32 мм PN25	шт	3	4 674,54	3 000,00	14 023,63	9 000,00
3	Обратный клапан 1 1/4, М-М DN=32 мм PN18	шт	3	4 500,00	3 000,00	13 500,00	9 000,00
4	Погружной дренажный насос Q=5,4 м3/ч; H=4,5м; P2=0,37кВт	комп.	3	59 647,31	35 000,00	178 941,92	105 000,00

	Фитинги, фасонные части, крепления, краска, расходные и прочие материалы	комп.	2		383 156,00	3 254 547,98	766 312
	Пусконаладочные работы	усл	2	0,00	236 000,00	0,00	472 000
	Итого					10 486 876,81	5 433 367
	Непредвиденные затраты						271 668
	Итого					10 486 876,81	5 705 035
	НДС					1 123 593,94	611 254
	Итого с учетом НДС					10 486 876,81	5 705 035
	Генподрядные						1 619 191
						Всего	17 811 103

Заказчик:
ТОО "Ер-Ай Инвест"
Директор _____ Баймуханов Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "Ер-Ай Конструкшн"
Директор _____ Абишев А.М.

Заказчик: ТОО "Ер-Ай Инвест"
Генподрядчик: ТОО "Ер-Ай Конструкшн"

Форма 2В

Объект: Строительство малоэтажного многоквартирного блокированного жилого комплекса "Gorny Hills" с объектами коммерческого назначения на уч. 83/25 в Медеуском районе г.Алматы
Наименование работ: Водопровод и канализация. Пятно 8

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Производитель, Подрядчик	Ед.изм	кол-во	цена за ед. мат.	цена за ед. раб	Всего мат.	Всего раб	Всего:
	Ввод водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный ВО								
1	Труба стальная электросварная Ø57х3,5		м.	5,00	2 300,00	1 800,00	11 500,00	9 000,00	20 500,00
2	Тройник равнопроходной стальной бесшовный Ø57х3,5		шт.	1,00	2 500,00	1 800,00	2 500,00	1 800,00	4 300,00
3	Переход Ø57х3,5 25х3,2		шт.	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4	Грунтовка ГФ-021		м2.	1,80	800,00	300,00	1 440,00	540,00	1 980,00
5	Антикоррозийное покрытие труб лак БТ-177		м2.	1,80	1 000,00	300,00	1 800,00	540,00	2 340,00
6	Окраска труб масляной краской за 2р		м2.	0,90	1 000,00	300,00	900,00	270,00	1 170,00
7	Задвижка фланцевая Ø50		шт.	1,00	54 157,50	8 652,00	54 157,50	8 652,00	62 809,50
	Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
1	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная,Ц-Р-25х2,8		м.	30,00	518,00	700,00	15 540,00	21 000,00	36 540,00
2	Изоляция трубчатая толщ.9мм Ø25		м.	30,00	143,00	100,00	4 290,00	3 000,00	7 290,00
3	Вставка гибкая DN25	TIS (Италия)	шт.	1,00	13 200,00	2 000,00	13 200,00	2 000,00	15 200,00
4	Шаровый кран, Ду25	Bugatti	шт.	1,00	5 000,00	1 500,00	5 000,00	1 500,00	6 500,00
5	Шаровый кран, Ду15	Bugatti	шт.	1,00	2 200,00	1 500,00	2 200,00	1 500,00	3 700,00
6	Труба полипропиленовая водопроводная PN25, с фитингами и креплениями Ø32х5,4	Deniz	м.	9,00	720,00	1 000,00	6 480,00	9 000,00	15 480,00
7	Труба полипропиленовая водопроводная PN25, с фитингами и креплениями Ø25х4,2	Deniz	м.	21,00	430,00	1 000,00	9 030,00	21 000,00	30 030,00
8	Труба полипропиленовая водопроводная PN25, с фитингами и креплениями Ø20х3,4	Deniz	м.	12,00	280,00	1 000,00	3 360,00	12 000,00	15 360,00
9	Изоляция трубчатая толщ.9мм Ø25		м.	21,00	143,00	100,00	3 003,00	2 100,00	5 103,00
10	Изоляция трубчатая толщ.9мм Ø32		м.	9,00	168,00	100,00	1 512,00	900,00	2 412,00
11	Изоляция трубчатая толщ.9мм Ø20		м.	12,00	120,00	100,00	1 440,00	1 200,00	2 640,00
12	Кран шаровый 1 1/4"	Bugatti	шт.	3,00	4 674,54	3 000,00	14 023,63	9 000,00	23 023,63
13	Кран шаровый 3/4"	Bugatti	шт.	14,00	810,00	1 500,00	11 340,00	21 000,00	32 340,00
	Водомерный узел В1-1								
1	Счетчик ХВ 420РС	SENSUS (Словакия)	шт.	1,00	25 000,00	7 000,00	25 000,00	7 000,00	32 000,00
2	Установочный присоединительный комплект DN20	SENSUS (Словакия)	шт.	1,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	3 500,00
3	Модуль HRI-Pluse Unit A4/D1 с имп.выходом	SENSUS (Словакия)	шт.	1,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00
4	Фильтр сетчатый 1 1/2"	ITAP (Италия)	шт.	1,00	7 800,00	1 500,00	7 800,00	1 500,00	9 300,00
5	Клапан обратный 1/2"	Bugatti	шт.	1,00	2 500,00	1 500,00	2 500,00	1 500,00	4 000,00
6	Кран шаровый 1/2"	Bugatti	шт.	1,00	2 100,00	1 500,00	2 100,00	1 500,00	3 600,00
7	Манометр d=100 (радиальный)		шт.	1,00	2 200,00	1 500,00	2 200,00	1 500,00	3 700,00
8	Кран трехходовой латунный		шт.	1,00	3 600,00	1 500,00	3 600,00	1 500,00	5 100,00
9	Разъемная муфта Ø25 с наружней резьбой G 1 1/2"		шт.	2,00	3 000,00	1 500,00	6 000,00	3 000,00	9 000,00
10	Муфта с переходным диаметрами Ø25х15		шт.	2,00	2 500,00	1 500,00	5 000,00	3 000,00	8 000,00
11	Шаровый кран, Ду25	Bugatti	шт.	3,00	5 000,00	1 500,00	15 000,00	4 500,00	19 500,00
	Горячее водоснабжение и циркуляционный трубопроводов								
1	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная,Ц-Р-25х2,8		м.	42,00	1 250,00	1 200,00	52 500,00	50 400,00	102 900,00
2	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная, с фитингами Ц-Р-20х2,8		м.	42,00	975,00	1 200,00	40 950,00	50 400,00	91 350,00
3	Изоляция трубчатая толщ.9мм Ø25		м.	42,00	260,00	300,00	10 920,00	12 600,00	23 520,00
4	Изоляция трубчатая толщ.9мм Ø20		м.	42,00	200,00	300,00	8 400,00	12 600,00	21 000,00
5	Шаровый кран, Ду25	Bugatti	шт.	1,00	5 000,00	1 500,00	5 000,00	1 500,00	6 500,00
6	Шаровый кран, Ду20	Bugatti	шт.	1,00	3 400,00	1 500,00	3 400,00	1 500,00	4 900,00
7	Шаровый кран, Ду15	Bugatti	шт.	2,00	2 200,00	1 500,00	4 400,00	3 000,00	7 400,00
8	Автоматический воздухоотводчик, Ду=15	Watts (Германия)	шт.	1,00	4 400,00	1 500,00	4 400,00	1 500,00	5 900,00
9	Клапан обратный 3/4"	Bugatti	шт.	1,00	4 700,00	1 500,00	4 700,00	1 500,00	6 200,00
10	Труба полипропиленовая водопроводная PN25, с фитингами и креплениями Ø32х5,4	Deniz	м.	9,00	720,00	1 000,00	6 480,00	9 000,00	15 480,00
11	Труба полипропиленовая водопроводная PN25, с фитингами и креплениями Ø25х4,2	Deniz	м.	12,00	430,00	1 000,00	5 160,00	12 000,00	17 160,00
12	Труба полипропиленовая водопроводная PN25, с фитингами и креплениями Ø20х3,4	Deniz	м.	10,00	280,00	1 000,00	2 800,00	10 000,00	12 800,00
13	Изоляция трубчатая толщ.9мм Ø25		м.	12,00	260,00	300,00	3 120,00	3 600,00	6 720,00
14	Изоляция трубчатая толщ.9мм Ø32		м.	9,00	310,00	300,00	2 790,00	2 700,00	5 490,00
15	Изоляция трубчатая толщ.9мм Ø20		м.	10,00	200,00	300,00	2 000,00	3 000,00	5 000,00
16	Кран шаровый полипропиленовый приварной 1 1/4" "М-М" Ø32	Deniz	шт.	3,00	1 200,00	800,00	3 600,00	2 400,00	6 000,00
17	Кран шаровый полипропиленовый приварной 3/4" "М-М" Ø20	Deniz	шт.	7,00	550,00	800,00	3 850,00	5 600,00	9 450,00
18	Футляр из стальных труб Ø108х4,0		м.	1,00	4 200,00	1 800,00	4 200,00	1 800,00	6 000,00
	Водомерный узел Т3								
1	Счетчик ХВ 420РС	SENSUS (Словакия)	шт.	1,00	25 000,00	7 000,00	25 000,00	7 000,00	32 000,00
2	Установочный присоединительный комплект DN20	SENSUS (Словакия)	шт.	1,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	3 500,00

3	Модуль HRI-Pluse Unit A4/D1 с имп.выходом	SENSUS (Словакия)	шт.	1,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00
4	Фильтр сетчатый 1 1/2"	ITAP (Италия)	шт.	1,00	7 800,00	1 500,00	7 800,00	1 500,00	9 300,00
5	Клапан обратный 1/2"	Bugatti	шт.	1,00	2 500,00	1 500,00	2 500,00	1 500,00	4 000,00
6	Кран шаровый 1/2"	Bugatti	шт.	1,00	2 100,00	1 500,00	2 100,00	1 500,00	3 600,00
7	Манометр d=100 (радиальный)		шт.	1,00	2 200,00	1 500,00	2 200,00	1 500,00	3 700,00
8	Кран трехходовой латунный		шт.	1,00	3 600,00	1 500,00	3 600,00	1 500,00	5 100,00
9	Разъемная муфта Ø25 с наружней резьбой G 1 1/2"		шт.	2,00	3 000,00	1 500,00	6 000,00	3 000,00	9 000,00
10	Муфта с переходным диаметрами Ø25x15		шт.	2,00	2 500,00	1 500,00	5 000,00	3 000,00	8 000,00
11	Шаровый кран, Ду25	Bugatti	шт.	3,00	5 000,00	1 500,00	15 000,00	4 500,00	19 500,00
	Водомерный узел Т4								
1	Счетчик ХВ 420РС	SENSUS (Словакия)	шт.	1,00	25 000,00	7 000,00	25 000,00	7 000,00	32 000,00
2	Установочный присоединительный комплект DN20	SENSUS (Словакия)	шт.	1,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	3 500,00
3	Модуль HRI-Pluse Unit A4/D1 с имп.выходом	SENSUS (Словакия)	шт.	1,00	20 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00
4	Фильтр сетчатый 1 1/2"	ITAP (Италия)	шт.	1,00	7 800,00	1 500,00	7 800,00	1 500,00	9 300,00
5	Клапан обратный 1/2"	Bugatti	шт.	1,00	2 500,00	1 500,00	2 500,00	1 500,00	4 000,00
6	Кран шаровый 1/2"	Bugatti	шт.	1,00	2 100,00	1 500,00	2 100,00	1 500,00	3 600,00
7	Манометр d=100 (радиальный)		шт.	1,00	2 200,00	1 500,00	2 200,00	1 500,00	3 700,00
8	Кран трехходовой латунный		шт.	1,00	3 600,00	1 500,00	3 600,00	1 500,00	5 100,00
9	Разъемная муфта Ø25 с наружней резьбой G 1 1/2"		шт.	2,00	3 000,00	1 500,00	6 000,00	3 000,00	9 000,00
10	Муфта с переходным диаметрами Ø25x15		шт.	2,00	2 500,00	1 500,00	5 000,00	3 000,00	8 000,00
11	Шаровый кран, Ду25	Bugatti	шт.	3,00	5 000,00	1 500,00	15 000,00	4 500,00	19 500,00
	Водопровод противопожарный В2								
1	Кран пожарный (комплектно)		компл.	6,00	59 000,00	10 000,00	354 000,00	60 000,00	414 000,00
2	Шкаф пожарный навесной с огнетушителем		шт.	6,00	38 000,00	7 000,00	228 000,00	42 000,00	270 000,00
3	Труба стальная водогазопроводная Ø57x3,5		м.	30,00	1 650,00	1 500,00	49 500,00	45 000,00	94 500,00
4	Отвод крутоизогнутый стальной Ø57x3,5		шт.	9,00	2 400,00	1 500,00	21 600,00	13 500,00	35 100,00
5	Тройник равнопроходной стальной бесшовный Ø57x3,5		шт.	3,00	2 400,00	1 500,00	7 200,00	4 500,00	11 700,00
6	Фланец плоский стальной приварной 1-50-10		шт.	4,00	1 200,00	1 000,00	4 800,00	4 000,00	8 800,00
7	Задвижка фланцевая Ø50		шт.	2,00	26 500,00	5 000,00	53 000,00	10 000,00	63 000,00
8	Задвижка с электроприводом N=0,18кВт Ø50	TIS (Италия)	шт.	1,00	245 000,00	40 000,00	245 000,00	40 000,00	285 000,00
9	Кран шаровый 1/2"	Bugatti	шт.	2,00	2 100,00	1 500,00	4 200,00	3 000,00	7 200,00
10	Грунтовка ГФ-021		м2.	6,00	800,00	500,00	4 800,00	3 000,00	7 800,00
11	Антикоррозийное покрытие труб лак БТ-177		м2.	12,00	1 000,00	500,00	12 000,00	6 000,00	18 000,00
12	Окраска труб масляной краской за 2р		м2.	12,00	1 000,00	500,00	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	Бытовая канализация К1								
1	Труба ПВХ Ø110x3,2 и фасонные части к ним	Deniz	м.	25,00	1 700,00	1 800,00	42 500,00	45 000,00	87 500,00
2	Труба ПВХ Ø50x3,2 и фасонные части к ним	Deniz	м.	20,00	700,00	1 800,00	14 000,00	36 000,00	50 000,00
3	Труба канализационная чугунная Ø100 и фасонные части к ним		м.	40,00	18 000,00	4 000,00	720 000,00	160 000,00	880 000,00
4	Ревизия Ø100		шт.	2,00	10 000,00	2 000,00	20 000,00	4 000,00	24 000,00
5	Прочистка Ø100		шт.	5,00	10 000,00	2 000,00	50 000,00	10 000,00	60 000,00
6	Отвод Ø100		шт.	1,00	5 200,00	2 000,00	5 200,00	2 000,00	7 200,00
7	Тройник коссой Ø100		шт.	8,00	7 000,00	2 000,00	56 000,00	16 000,00	72 000,00
8	Заглушка Ø100		шт.	2,00	7 000,00	2 000,00	14 000,00	4 000,00	18 000,00
9	Откачивающий насос Q=8,9 м3/час, H=8,5м		шт.	3,00	275 000,00	15 000,00	825 000,00	45 000,00	870 000,00
10	Кран шаровый 2"	Bugatti	шт.	3,00	16 800,00	2 000,00	50 400,00	6 000,00	56 400,00
11	Клапан обратный 2"	Bugatti	шт.	3,00	9 800,00	2 000,00	29 400,00	6 000,00	35 400,00
12	Труба стальная водогазопроводная Ø50x3,5		м.	8,00	1 650,00	1 500,00	13 200,00	12 000,00	25 200,00
	Производственная напорная канализация К4н								
1	Труба стальная водогазопроводная Ø32x3,2		м.	3,00	1 000,00	1 200,00	3 000,00	3 600,00	6 600,00
2	Погружной насос Q=9м3/час, H=10м, N=0,5кВт с поплавком		шт.	1,00	78 000,00	15 000,00	78 000,00	15 000,00	93 000,00
3	Кран шаровый 1 1/4"	Bugatti	шт.	1,00	6 700,00	1 500,00	6 700,00	1 500,00	8 200,00
4	Клапан обратный 1 1/4"	Bugatti	шт.	1,00	4 700,00	1 500,00	4 700,00	1 500,00	6 200,00
	Внутренние водостоки К2								
1	Трубы пластиковые SDR 21 ПЭ 100 Ø110x5,3		м.	20,00	1 800,00	1 250,00	36 000,00	25 000,00	61 000,00
2	Гидрозатвор Ø 100		шт.	2,00	4 000,00	1 800,00	8 000,00	3 600,00	11 600,00
3	Воронка кровельная с электроподогревом Ø100 с прямым выпуском		шт.	4,00	97 500,00	15 000,00	390 000,00	60 000,00	450 000,00
4	Компенсационный патрубок		шт.	4,00	38 000,00	7 000,00	152 000,00	28 000,00	180 000,00
5	Сифон ревизия Ø50		шт.	1,00	8 000,00	1 800,00	8 000,00	1 800,00	9 800,00
6	Труба стальная водогазопроводная Ø50x3,5		м.	16,00	1 650,00	1 500,00	26 400,00	24 000,00	50 400,00
7	Кран шаровый 1 1/4"	Bugatti	шт.	2,00	6 700,00	1 500,00	13 400,00	3 000,00	16 400,00
	Итого						**4 168 986,13**	**1 230 602,00**	**5 399 588,13**
	Генподрядные								**539 958,81**
	Всего:								**5 939 546,94**

Заказчик:
ТОО "Ер-Ай Инвест"
Директор Баймуханов Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "Ер-Ай Конструкшн"
Директор Абишев А.М.

Заказчик: ТОО "Ер-Ай Инвест" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Ер-Ай Констракшн"

Объект: Строительство малоэтажного многоквартирного блокированного жилого комплекса "Gorny Hills" с объектами коммерческого назначения на уч. 83/25 в Медеуском районе г.Алматы

Наименование работ: Вентиляция.Паркинг

к Договору генерального подряда №001-GP от 01.08.2019

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

№	Наименование и вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Ст-ть за ед., тенге с НДС		Ст-ть всего, тенге с НДС		ИТОГО, тенге с НДС
				мат-лов	работ	мат-лов	работ	
Система П1.								
1	Вентилятор радиальный L6000м3/4ас, 700Па, N=2,2kBt 1390 об/мин 3ф380В	шт.	1	227 490 ₸	10 000 ₸	227 490 ₸	10 000 ₸	237 490 ₸
2	Комплект виброопор	шт.	1	11 700 ₸	0 ₸	11 700 ₸	0 ₸	11 700 ₸
3	Вставка гибкая	шт.	1	10 800 ₸	0 ₸	10 800 ₸	0 ₸	10 800 ₸
4	Вставка гибкая	шт.	1	10 800 ₸	0 ₸	10 800 ₸	0 ₸	10 800 ₸
5	Щит управления вентилятором	шт.	1	107 600 ₸	8 000 ₸	107 600 ₸	8 000 ₸	115 600 ₸
6	Клапан обратный	шт.	1	24 334 ₸	1 364 ₸	24 334 ₸	1 364 ₸	25 698 ₸
7	Клапан противопожарный огнезадерживающий с эл.приводом "BELLIMO" установленным снаружи	шт.	1	146 500 ₸	1 364 ₸	146 500 ₸	1 364 ₸	147 864 ₸
8	Клапан противопожарный огнезадерживающий с эл.приводом "BELLIMO" установленным снаружи	шт.	1	113 820 ₸	1 364 ₸	113 820 ₸	1 364 ₸	115 184 ₸
9	Глушитель пластинчатый	шт.	1	45 700 ₸	1 364 ₸	45 700 ₸	1 364 ₸	47 064 ₸
10	Дверь герметичная Дус 1,25х0,5	шт.	1	48 300 ₸	3 728 ₸	48 300 ₸	3 728 ₸	52 028 ₸
11	Фильтр воздушный ячейковый	шт.	4	5 600 ₸	0 ₸	22 400 ₸	0 ₸	22 400 ₸
12	Рама фильтра	кг.	70	2 000 ₸	177 ₸	140 000 ₸	12 410 ₸	152 410 ₸
13	Воздуховод из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения сечения по ГОСТ 14918-80 толщиной 0,5 мм.	м2.	11	4 200 ₸	1 300 ₸	46 200 ₸	14 300 ₸	60 500 ₸
14	Воздуховод из листовой оцинкованной стали прямоугольного и круглого сечения по ГОСТ 14918-80 толщиной 0,7 мм.	м2.	105	4 000 ₸	1 300 ₸	420 000 ₸	136 500 ₸	556 500 ₸
15	Воздушная заслонка (дроссель клапан)	шт.	1	15 700 ₸	1 364 ₸	15 700 ₸	1 364 ₸	17 064 ₸
16	Воздушная заслонка (дроссель клапан)	шт.	1	7 343 ₸	1 364 ₸	7 343 ₸	1 364 ₸	8 707 ₸
17	Решетки вентиляционные	шт.	24	6 700 ₸	1 182 ₸	160 800 ₸	28 366 ₸	189 166 ₸
18	Лючек питометрический	шт.	4	1 391 ₸	486 ₸	5 562 ₸	1 946 ₸	7 508 ₸
19	Изоляция воздуховодов огнезащитной изоляцией матами типа "М-Бор", толщиной 5 мм. С клеем Kleber	м2.	11	2 040 ₸	300 ₸	22 440 ₸	3 300 ₸	25 740 ₸
20	Расходные материалы, крепежный материал, комплектующие	компл.	1	80 000 ₸	0 ₸	80 000 ₸	0 ₸	80 000 ₸
Система В1.				0	0			0 ₸
1	Вентилятор радиальный L7600м3/час, 800Па, И=4,0кВт 1420 об/мин 3ф380В	шт.	1	237 900 ₸	10 000 ₸	237 900 ₸	10 000 ₸	247 900 ₸
2	Комплект виброопор	шт.	1	11 700 ₸	0 ₸	11 700 ₸	0 ₸	11 700 ₸
3	Вставка гибкая	шт.	1	10 800 ₸	0 ₸	10 800 ₸	0 ₸	10 800 ₸
4	Вставка гибкая	шт.	1	10 800 ₸	0 ₸	10 800 ₸	0 ₸	10 800 ₸
5	Щит управления вентилятором	шт.	1	107 600 ₸	10 000 ₸	107 600 ₸	10 000 ₸	117 600 ₸
6	Клапан обратный	шт.	1	12 248 ₸	1 773 ₸	12 248 ₸	1 773 ₸	14 021 ₸
8	Клапан противопожарный огнезадерживающий с эл.приводом "BELLIMO" установленным снаружи	шт.	1	128 900 ₸	1 364 ₸	128 900 ₸	1 364 ₸	130 264 ₸
9	Воздуховод из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения сечения по ГОСТ 14918-80 толщиной 0,5 мм.	м2.	61	4 200 ₸	1 300 ₸	256 200 ₸	79 300 ₸	335 500 ₸
10	Воздуховод из листовой оцинкованной стали прямоугольного и круглого сечения по ГОСТ 14918-80 толщиной 0,7 мм.	м2.	272	5 000 ₸	1 300 ₸	1 360 000 ₸	353 600 ₸	1 713 600 ₸
11	Воздушная заслонка (дроссель клапан)	шт.	1	5 118 ₸	1 364 ₸	5 118 ₸	1 364 ₸	6 482 ₸
12	Воздушная заслонка (дроссель клапан)	шт.	1	10 515 ₸	1 364 ₸	10 515 ₸	1 364 ₸	11 878 ₸
13	Решетки вентиляционные	шт.	42	5 300 ₸	1 182 ₸	222 600 ₸	49 641 ₸	272 241 ₸
14	Лючек питометрический	шт.	10	1 391 ₸	486 ₸	13 905 ₸	4 864 ₸	18 769 ₸
15	Изоляция воздуховодов огнезащитной изоляцией матами типа "М-Бор", толщиной 5 мм. С клеем Kleber	м2.	20	1 040 ₸	300 ₸	20 800 ₸	6 000 ₸	26 800 ₸
16	Расходные материалы, крепежный материал, комплектующие	компл.	1	70 000 ₸	0 ₸	70 000 ₸	0 ₸	70 000 ₸
Система ДВ1.				0	0			0 ₸
1	Крышный вентилятор дымоудаления L44500м3/час, 650Па, И=18,5кВт 970 об/мин 3ф380В	шт.	1	1 851 480 ₸	10 000 ₸	1 851 480 ₸	10 000 ₸	1 861 480 ₸
2	Стакан монтажный со встроенным клапаном	шт.	1	137 400 ₸	5 910 ₸	137 400 ₸	5 910 ₸	143 310 ₸
4	Щит управления вентилятором	шт.	1	158 900 ₸	8 000 ₸	158 900 ₸	8 000 ₸	166 900 ₸
5	Воздуховод из листовой оцинкованной стали прямоугольного и круглого сечения по ГОСТ 14918-80 толщиной 0,7 мм.	м2.	239	6 000 ₸	1 300 ₸	1 434 000 ₸	310 700 ₸	1 744 700 ₸
6	Клапан противопожарный огнезадерживающий с эл.приводом "BELLIMO" установленным снаружи	шт.	1	162 631 ₸	2 728 ₸	162 631 ₸	2 728 ₸	165 358 ₸
7	Наружная решетка 1000х1000	шт.	7	30 000 ₸	1 000 ₸	210 000 ₸	7 000 ₸	217 000 ₸
8	Изоляция воздуховодов огнезащитной изоляцией матами типа "М-Бор", толщиной 5 мм. С клеем Kleber	м2.	250	2 040 ₸	300 ₸	510 000 ₸	75 000 ₸	585 000 ₸
9	Расходные материалы, крепежный материал, комплектующие	компл.	1	80 000 ₸	0 ₸	80 000 ₸	0 ₸	80 000 ₸
				ВСЕГО за Системы вентиляции воздуха:		**8 690 985 ₸**	**1 165 340 ₸**	**9 856 325 ₸**
					ИТОГО:	**8 690 985 ₸**	**1 165 340 ₸**	**9 856 325 ₸**

Заказчик:
ТОО "Ер-Ай Инвест"

Директор _____ Баймуханов Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "Ер-Ай Констракшн"

Директор _____ Аоншов А.М.

Заказчик: ТОО "Ер-Ай Инвест" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Ер-Ай Констракшн"

Объект: Строительство малоэтажного многоквартирного блокированного жилого комплекса "Gorny Hills" с объектами коммерческого назначения на уч. 83/25 в Медеуском районе г.Алматы

Наименование работ: Электротехнические решения. Блок с коммерческими помещениями. Паркинг.

к Договору генерального подряда №001-GP от 01.08.2019

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость материала	Стоимость работ	Итого стоимость материала	Итого стоимость работ	Всего
1	ВРУ (IEK)	к-т	1	487 523	50 000		50 000	50 000
2	РП1	к-т	1	165 000	10 000		10 000	10 000
3	РП2	к-т	1	165 000	10 000		10 000	10 000
4	АВР	к-т	1	312 540	10 000		10 000	10 000
5	ЩС (IEK)	к-т	1	130 900	10 000		10 000	10 000
6	ЩСВ (IEK)	к-т	1	117 700	10 000		10 000	10 000
7	ПР АВР	к-т	1	156 270	10 000		10 000	10 000
8	Зд 1,2-ЯУ	к-т	2	117 700	10 000		20 000	20 000
9	Розетка одноместная	шт	7	2 040	500		3 500	3 500
10	Розетка стоционарная 3Р	шт	4	1 704	1 500		6 000	6 000
11	Каробка распределительная	шт	30	500	1 500		45 000	45 000
12	Заземления						-	
	Сталь полосовая ГОСТ 103-2006	м	110	882	300		33 000	33 000
	Сталь круглая ф16 мм, L=3000 мм	шт	6	2 100	450		2 700	2 700
	Держатель для полосы 40х4 1скоба)	шт	90	3 162			-	-
	Провод напряжением 0,45/0,75кВ с медными жилами сечением 1х4 мм2	м	20	318	350		7 000	7 000
	В том числе, сеч. 1х6 мм2	м	40	456	350		14 000	14 000
	В том числе, сеч. 1х16 мм2	м	10	1 170	350		3 500	3 500
	В том числе, сеч. 1х10 мм2	м	12	708	350		4 200	4 200
	Траншея Т-1	м	10	4 740	2 450		24 500	24 500
13	ЩРН	к-т	1	29 010	10 000		10 000	10 000
14	Светотехническое оборудования							
	Светильник светодиодный с блоком аварийного питания, мощностью 48 Вт. 5600 Лм. IP65	шт	18	118 260	2 350	2 128 680	42 300	2 170 980
	Сдетильник светодиодный , мощностью 48 Вт, 5600 /Лм, IP65	шт	33	58 690	2 350	1 936 757	77 550	2 014 307
	Светильник светодиодный, мощностью с датчиком движения 18 Вт, 1900 Лм Ipб5	шт	15	44 112	1 600	661 680	24 000	685 680
	Светильник светодиодный, мощностью 18 Вт, 2500 /Лм, IP64	шт	3	23 064	1 600	69 192	4 800	73 992
	Светильник светодиодный, мощностью 18 Вт, 2500 /Лм, IP65	шт	6		1 600		9 600	9 600
	Светильник светодиодный, мощностью 28 Вт, 3200 /Лм, IP20	шт	3	45 960	2 350		7 050	7 050
	Ящик с понижающим трансформатором 220/36 В, 250 В А	шт	4	19 152	3 300		13 200	13 200
15	Электроустановочные изделия	шт	104	3 150	1 500		156 000	156 000
	Выключатель открытой установки одноклавишный 10 А, 250 В серия "Термес PLUS", IP54	шт	20	2 232	1 290		25 800	25 800
	Выключатель одноклавишный скрытой установки, 10А, 220В, IP20	шт	2	768	1 290		2 580	2 580
	Коробка распаянная КМ41235 для о/п 85х85х40мм IP44	шт	50	336	350		17 500	17 500
	Коробка установочная, IP44	шт	2	96	200		400	400
	Датчик движения ДД -027 1200 Вт 360 град 12м IP20 белый IEK	шт	30	8 268	2 300		69 000	69 000
16	Кабель ВВГнг-LS 3*1,5 кв.мм	м	174,12	289	350		60 942	60 942
	Кабель ВВГнг-LS 3*1,5 кв.мм	м	195,88	289	350	56 609	68 558	125 167
	Кабель ВВГнг-LS 2*1,5 кв.мм	м	120	300	350		42 000	42 000
	Кабель ВВГнг-LS 3*2,5 кв.мм	м	620	459	350		217 000	217 000
	Кабель ВВГнг-LS 4*2,5 кв.мм	м	396	850	350		138 600	138 600
17	Труба гофрированная д 20 мм	м	397		350		138 950	138 950
	Труба гофрированная д 25 мм	м	260		350		91 000	
18	Кабельная изделия для распределительных линий ВВг нг 5х50мм	м	11	18 500	800		8 800	8 800

	КабельВВг нг 5х25мм.	м	236	10 500	800		188 800	188 800
	КабельВВг нг 5х4мм.	м	205	1 800	800		164 000	164 000
	КабельВВг нг 5х2,5мм.	м	107	1 250	800		85 600	85 600
	КабельВВг нг 5х1,5мм.	м	21	700	800		16 800	16 800
	Кабель контрольный сеч. 4*1,5 мм2 КВВГнг-LS	м	144	550	800		115 200	115 200
	Кабель контрольный сеч. 14*1,5 мм3 КВВГнг-LS	м	22	1 850	800		17 600	17 600
	Кабель силовой 1,0кВ огнестойкий с медными жилами ВВГнг(А)-FRLS 5*16 мм2	м	30	5 500	350		10 500	10 500
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5*25 мм2	м	237	10 500	800		189 600	189 600
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5*6 мм2	м	12	3 000	350		4 200	4 200
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5*4 мм2	м	42	2 250	350		14 700	14 700
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5*2,5 мм2	м	93	1 350	350		32 550	32 550
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3*2,5 мм2	м	96	750	350		33 600	33 600
20	Трубы для силовых сетей гибкая гофрированная д25 L=100 м	м	295	130	250		73 750	73 750
	Трубы для силовых сетей гибкая гофрированная д32L=100 м	м	226	160	250		56 500	56 500
	Трубы для силовых сетей гибкая гофрированная д50 L=100 м	м	55	240	350		19 250	19 250
	Стандартные хомуты из полиамида 6,6 100 шт в уп.	уп	100	850			-	-
	Держатель хомута с крепежным наборот, 100 шт. в уп.	уп	100	850			-	-
	Труба стальная водогазопроводная д 25 мм	м	40	1 150	600		24 000	24 000
	Труба стальная водогазопроводная д 32 мм	м	55	1 450	600		33 000	33 000
	Кабельный лоток					-		-
21	Листовой кабельный лоток MKSM 820 FS H=200мм, B=85 мм L=3050 мм	м	54,9	12 251	5 000	672 580	274 500	947 080
	Настенный кронштейн AW 30 21 FT 210мм	шт	36	5 590		201 240	-	201 240
	Анкерный болт FAZ II 12/10 (арт 3498654)	шт	36	1 100		39 600	-	39 600
	Болт (FRSB-M6*12 (арт.6406122)	шт	72	138		9 936	-	9 936
	Листовой кабельный лоток MKS 620 FS H=200мм, L=3000 мм	м	159	3 156	5 000	501 804	795 000	1 296 804
	U-образная подвесная стойка US 5 K 40 FT L=400 мм	шт	106	13 200		1 399 200	-	1 399 200
	Кронштейн AW 15 21 FT 210мм	шт	106	4 300		455 800	-	455 800
	Распорка DKS45 (арт.6416500)	шт	106	2 520		267 120	-	267 120
	Болт (SKS-M10*90 (арт.6418252)	шт	106	106		11 236	-	11 236
	Болт с полукруглой плоской головкой FRSB - M6*12(арт.6406122)	шт	212	212		44 944	-	44 944
	Итого					8 456 378	3 648 180	12 013 558
	Пусконаладочные работы							364 818
	Транспортные расходы							422 819
	Непредвиденные расходы							240 271
	Всего с НДС							**13 041 466**
	Генподрядные							**13 562 369**

Заказчик:
ТОО "Ер-Ай Инвест"
Директор _____ Баймуханов Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "Ер-Ай Констракшн"
Директор _____ Абишев А.М.

Заказчик: ТОО "Ер-Ай Инвест"
Генподрядчик: ТОО "Ер-Ай Констракшн"

Форма 2В

Объект: Строительство малоэтажного многоквартирного блокированного жилого комплекса "Gorny Hills" с объектами коммерческого назначения на уч. 83/25 в Медеуском районе г.Алматы
Наименование работ: Благоустройство

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге	
				работа	материал	работа	материал
1	3	4	5	6	7	8	9
	РАЗДЕЛ 3.ОЗЕЛЕНЕНИЕ						
	Растения грунт (на основные клумбы центральной зоны, "узкие" зоны вдоль дорожек, по периметру забора)						
11	Ель зеленая колючая (Glauca) 270-300см, (грунт)	шт	1	-	197 736	-	197 736
12	Сосна крымская 250-300см, (грунт)	шт	7	-	131 824	-	922 768
13	Туя Brabant 190-210см, (грунт) - (на живую изгородь квартирных терасс)	шт	170	-	31 308	-	5 322 394
14	Туя Brabant 130-150см, (грунт) - (на живую изгородь вдоль забора изнутри)	шт	190	-	13 182	-	2 504 656
15	Туя западная Golden Globe, Шар, 30-50 см, (грунт) - (на газоне)	шт	20	-	16 478	-	329 560
16	Туя западная Smaragd, 160-180 см, (грунт) - (хвойные композиции на клумбах центр. зоны)	шт	10	-	36 252	-	362 516
	Растения в контейнерах (на основные клумбы центральной зоны, "узкие" зоны вдоль дорожек, по периметру забора			-	-	-	-
						-	9 639 630
	РАЗДЕЛ 4.Малые архитектурные формы						
	РАЗДЕЛ 5.Покрытие						
	Тип 3 Спортивная площадка			-	-		
180	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3		266	-	-	-
181	Гравий для строительных работ М400, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004	м3		-	2 116	-	-
182	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности		200	-	-	-
183	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	м2		-	426	-	-
184	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		399	-	-	-
	Щебень фракция 40-70	м3		-	5 321	-	-
186	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		1 331	-	-	-
	Асфальт мелкозернистый			-	18 096	-	-
188	Покрытия или основания из резиновой крошки наливное толщ.10мм. Укладка	м2	97,4009	2 262	-	220 316	-
189	Резиновое покрытие наливное толщ.10мм	м2	97,4009	-	7 212	-	702 420
190	Камни бортовые резиновые. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1 730	-	-	-
191	Бордюр резиновый	м		-	5 988	-	-
	Отмостка. Основание	м2		399	-	-	-
	ПГС	м2		-	2 352	-	-
	Отмостка	м3		52 362		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**220 316**	**702 420**
	РАЗДЕЛ 6.МГН						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				-	-
	РАЗДЕЛ 8.Модульные здания						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**				**220 316**	**10 342 050**
	ВСЕГО						**10 562 366**

Заказчик:
ТОО "Ер-Ай Инвест"
Директор Баймуханов Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "Ер-Ай Констракшн"
Директор Абишев А.М.

Заказчик: ТОО "Ер-Ай Инвест"
Генподрядчик: ТОО "Ер-Ай Констракшн"

Форма 2В

Объект: Строительство малоэтажного многоквартирного блокированного жилого комплекса "Gorny Hills" с объектами коммерческого назначения на уч. 83/25 в Медеуском районе г.Алматы

Наименование работ: Отопление. 8 блок

к Договору генерального подряда №001-GP от 01.08.2019

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Ед.изм.	Кол.	цена за ед.		Всего	
				мат.	раб	мат.	раб
1	2	6	7				
	Отопление на отм. -3.300						
1	Радиатор секционный биметаллический	секц./кВт	68	0	1 291	0	87 758
2	Электроконвектор N=0.5 кВт 220 В	шт	2	21 000	8 000	42 000	16 000
3	Трубы ст.водогазопроводные обыкновенные д25х3,2	м	5	1 098	1 056	5 490	5 280
	д20х2,8	м	50	667	1 056	33 350	52 795
	д15х2,8	м	120	447	1 056	53 640	126 709
4	Кран воздухоспускной инж.Маевского Ду=15	шт	14	1 200	587	16 800	8 213
5	Клапан терморегулирующий Ду=15	шт	14	9 449	3 520	132 287	49 276
6	со встроенным термоэлементом Ду=15	шт	14			0	0
7	Кран радиаторный запорный с дренажем d15 Ду=15	шт	14			0	0
8	Окраска труб масляной краской за 2 р	м2	12			0	0
9	Грунтовка	м2	12			0	0
10	Антикорозийное покрытие труб -лак БТ-177	м2	12			0	0
11	Трубчатая изоляция трубопроводов толщ.19мм для Ду15	м	4			0	0
12	Испытание системы	м	175			0	0
13	Крепление трубопроводов	кг	60			0	0
	Отопление на отм.0.000, 3.600					0	0
1	Радиатор секционный биметаллический	сек/кВт	289	0	1 291	0	372 970
2	Конвектор медно-алюминиевый для встраивания в пол, длина L=1.4 м, H=110мм, глубина B=370мм, с принудительной конвекцией, концевое исполнение	шт	6	383 966	25 000	2 303 796	150 000
3	Трубы ст.водогазопроводные обыкновенные д40х3,5	м	20	2 188	2 525	43 764	50 500
	д32х3,2	м	10	1 873	1 056	18 732	10 559
	д25х3,2	м	120	1 098	1 056	131 760	126 709
	д20х2,8	м	80	668	1 056	53 440	84 473
	д15х2,8	м	60	447	1 056	26 820	63 354
4	Кран воздухоспускной инж.Маевского Ду=15	шт	46	1 200	587	55 200	26 984
5	Клапан терморегулирующий Ду=15	шт	46	9 449	3 520	434 658	161 906
6	со встроенным термоэлементом Ду=15	шт	46			0	0
7	Кран радиаторный запорный с дренажем d15 Ду=15	шт	46			0	0
8	Окраска труб масляной краской за 2 р	м2	27			0	0
9	Грунтовка	м2	27			0	0
10	Антикорозийное покрытие труб -лак БТ-177	м2	27			0	0
11	Трубчатая изоляция трубопроводов толщ.19мм для Ду20	м	4			0	0
12	Испытание системы	м	290			0	0
13	Крепление трубопроводов	кг	110			0	0
	Отопление на отм.0.000, 3.600					0	0
1	Радиатор секционный биметаллический	секц./кВт	108	0	1 291	0	139 380
2	Трубы ст.водогазопроводные обыкновенные д25х3,2	м	120	1 098	1 056	131 760	126 709
	д20х2,8	м	30	668	1 056	20 040	31 677
	д15х2,8	м	40	447	1 056	17 880	42 236
3	Кран воздухоспускной инж.Маевского	шт	9	1 200	587	10 800	5 280
4	Клапан терморегулирующий Ду=15	шт	9	9 449	3 520	85 042	31 677
5	со встроенным термоэлементом Ду=15	шт	9			0	0
6	Кран радиаторный запорный с дренажем d15 Ду=15	шт	9			0	0
7	Окраска труб масляной краской за 2 р	м2	17			0	0
8	Грунтовка	м2	17			0	0
9	Антикорозийное покрытие труб -лак БТ-177	м2	17			0	0
10	Испытание системы	м	190			0	0
11	Крепление трубопроводов	кг	80			0	0
	Система отопления (лестничные клетки)					0	0
1	Радиатор секционный биметаллический	секц./кВт	60	0	1 291	0	77 433
2	Кран воздушный «типа Маевского»	шт	4	1 200	587	4 800	2 346
3	Труба стальная водогазопроводная д25	м	10	1 098	1 056	10 980	10 559
4	Труба стальная водогазопроводная д20	м	50	668	1 056	33 400	52 795
5	Гидравлическое испытание системы	м	60			0	0
6	Крепление трубопроводов стальных	кг	20			0	0
	Теплоснабжение П1					0	0
1	Узел смесительный (в комплекте поставки приточной установки)	шт	1			0	0
2	Вентиль запорный муфтовый Ру=1,6МПа д40	шт	2	10 035	3 520	20 070	7 039
3	Вентиль запорный муфтовый Ру=1,6МПа д15	шт	2	1 250	1 760	2 500	3 520

4	Трубы ст.электросварные д45х2.5	м	20	1 530	2 525	30 600	50 500
5	Трубы ст.водогазопроводные д15х2.8	м	2	447	1 056	894	2 112
6	Трубчатая изоляция трубопроводов толщ.19мм для Ду40	м	2	1 140	235	2 280	469
7	Грунтовка	м2	2,9			0	0
8	Антикорозийное покрытие труб -лак БТ-177	м2	2,9			0	0
9	Испытание системы	м	22			0	0
10	Крепление трубопроводов	кг	5			0	0
	Фитинги, фасонные части, крепления, краска, расходные и прочие материалы		1	1 798 438	441 435	1 798 438	441 435
	Пусконаладочные работы		1		245 143	0	245 143
	Теплоснабжение ИТП					0	0
1	Труба стальная электросварная д76х3.5	м	60	2 828	2 933	169 680	175 985
2	Кран шаровый фланцевый, Ду65	шт	2	12 152	7 039	24 304	14 079
3	Кран шаровый Ду15	шт	2	1 250	1 760	2 500	3 520
4	Грунтовка	м2	15,00			0	0
5	Антикорозийное покрытие труб -лак БТ-177	м2	15			0	0
6	Теплоизоляция труб в техподполье матами мин. толщ.40мм	м3	0,9			0	0
7	Покровный слой - стеклопластик рулонный	м2	30			0	0
8	Испытание системы	м	62			0	0
9	Крепление трубопроводов	кг	20			0	0
	Фитинги, фасонные части, крепления, грунтовка, расходные и прочие материалы		1	109 281	26 824	109 281	26 824
	Тепловой пункт						
1	Теплосчетчик регистратор с комплектией:	компл	1	650 000	260 000	650 000	260 000
2	Электромагнитный расходомер						
3	Термопреобразователь сопротивления						
4	Преобразователь давления						
5	Соединительные кабели						
6	Шаровый кран приварной Ду50	шт	15	8 880	3 552	133 200	53 280
7	Шаровый кран приварной Ду20	шт	2	6 500	2 600	13 000	5 200
8	Шаровый кран приварной Ду15	шт	2	5 550	2 220	11 100	4 440
9	Грязевик Ду50 Ру16	шт	2	45 500	18 200	91 000	36 400
10	Труба стальная электросварная Ду57х3.5	м	10	2 100	840	21 000	8 400
11	То же, 38х2,5	м	1	1 585	634	1 585	634
12	То же, 25х2,5	м	4	1 250	500	5 000	2 000
13	Труба стальная водогазопроводная Ду15х2,8	м	6	990	396	5 940	2 376
14	Термометр	шт	12	2 500	1 000	30 000	12 000
15	Манометр	шт	12	2 500	1 000	30 000	12 000
16	Кран трехходовой	шт	12	2 500	1 000	30 000	12 000
17	Регулятор перепада давления, в комплекте с приварными фитингами, DA 616 (30-210кПа) приварной, TA (Швейцария) Ду15	шт	1	465 610	186 244	465 610	186 244
18	Импульсная трубка	шт	2	9 810	3 924	19 620	7 848
19	Клапан двухходовой регулирующий седельный, в комплекте с резьбовыми фитингами, тип CV 316 RGA, TA (Швейцария) Ду20	шт	1	430 950	172 380	430 950	172 380
20	Привод, тип MC55/230, TA (Швейцария)	шт	1	110 520	44 208	110 520	44 208
21	Клапан обратный межфланцевый Ду50	шт	3	13 650	5 460	40 950	16 380
22	Насос циркуляционный для систем отопления G-2,75м3/ч; H-5,75м Wilo	шт	2	215 000	86 000	430 000	172 000
23	Грунтовка	м2	2,7	91	36	246	98
24	Грунтовка	м2	2,7	91	36	246	98
25	Антикоррозийное покрытие труб - лак БТ 177	м2	2,7	7 500	3 000	20 250	8 100
26	Теплоизоляция труб в техподпольe матами мин. толщ.40мм	м3	0,2	95 000	38 000	19 000	7 600
27	Покровный слой - стеклопластик рулонный	м2	6	450	180	2 700	1 080
28	Крепление ИТП	кг	10	1 500	600	15 000	6 000
29	GSM модем	шт	1	45 000	18 000	45 000	18 000
30	Кран шаровый муфтовый Ду15 LD	шт	12	1 100	440	13 200	5 280
31	Шкаф управление (управление с 2 насосами и контроллером)	шт	1	275 000	110 000	275 000	110 000
32	Датчик температуры наружнего воздуха	шт	1	13 500	5 400	13 500	5 400
33	Датчик температуры теплоносителя погружной	шт	2	18 500	7 400	37 000	14 800
34	Тепловычислитель ТВ7	шт	1	130 000	45 137	130 000	45 137
35	Контроллер Тритон	шт	1	180 000	-	180 000	0
36	Ручной балансировочный клапан Ду40	шт	1	-	-	0	0
37	Ручной балансировочный клапан Ду20	шт	1	-	-	0	0
38	Ручной балансировочный клапан Ду15	шт	1	-	-	0	0
	Итого:					**9 097 601**	**4 113 587**
	Непредвиденные затраты					136 464	61 704
	Итого					9 234 065	4 175 290
	НДС					989 364	447 353
	Итого с учетом НДС					**9 234 065**	**4 175 290**
	Всего:						**13 409 356**
	Генподрядные:						**14 563 950**

Заказчик:
ТОО "Ер-Ай Инвест"
Директор _____ Баймуханов Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "Ер-Ай Конструкшн"
Директор _____ Абишев А.М.