Заказчик: ТОО "Ер-Ай Инвест"
Подрядчик: ТОО «Ер – Ай Констракшн»

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420

Наименование строительства и его адрес: Строительство малоэтажного многоквартирного блокированного жилого комплекса "Gorny Hills" с объектами коммерческого назначения на уч. 83/25 в Медеуском районе г.Алматы

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-прав.форма		
		номер	дата	Наименование		Код	Наименование		Код
		№01-GH	11 ноября 2020 г.						

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	из графы.1								
		в отчётном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительн.затраты			
				в отчетном меяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов,оборудования	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	1 246 399 704	749 837 441							89 980 493	839 817 934

Заказчик:
ТОО "Ер-Ай Инвест"
Директор _____ Баймуханов Ж.Б.

Генеральный подрядчик:
ТОО «Ер – Ай Констракшн»
Директор _____ Абишев А. М-А.

Заказчик: ТОО "Ер-Ай Инвест"
Генподрядчик: ТОО "Ер-Ай Констракшн"

Форма 2В

Объект: Строительство малоэтажного многоквартирного блокированного жилого комплекса "Gorny Hills" с объектами коммерческого назначения на уч. 83/25 в Медеуском районе г.Алматы
Наименование работ: Монолитные работы
к Договору генерального подряда №001-GP от 01.08.2019

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	всего с учетом НДС	Выполнено			
						с начала строительства		в т.ч. в отчетном месяце	
	Конструкции железабетонные								
	Блок 1-9								
1	Устройство подбетонки	м3	433,52	25 195	10 922 536	434	10 922 536		-
2	Устройство фундаментной плиты	м3	1 420,80	82 281	116 904 780	1 421	116 904 780		-
3	Устройство каркаса	м3	5 754,11	102 235	588 271 677	5 374	549 394 302	3 189	326 018 619
4	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	3 450,82	1 094	3 775 200	-	-		-
5	Гидроизоляция оклеечная (унифлекс)	м2	3 450,82	1 689	5 827 745	-	-		-
6	Изоляция изделиями из пеноплэкса на битуме 5 см	м2	3 450,82	1 832	6 323 283	-	-		-
	Итого:				**732 025 222**		**677 221 619**		**326 018 619**
	Блок 8								
1	Устройство подбетонки	м3	158,98	25 195	4 005 501	-	-		-
2	Устройство фундаментной плиты	м3	328,12	82 688	27 131 482	-	-		-
3	Устройство каркаса	м3	381,79	121 294	46 309 002	-	-		-
4	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	541,96	1 094	592 904	-	-		-
5	Гидроизоляция оклеечная (унифлекс)	м2	541,96	1 689	915 262	-	-		-
6	Изоляция изделиями из пеноплэкса на битуме 5 см	м2	541,96	1 832	993 088	-	-		-
	Итого:				**79 947 238**		-		-
	Паркинг								
1	Устройство подбетонки	м3	112,0	25 195	2 821 840	-	-		-
2	Устройство фундаментной плиты	м3	353,3	83 429	29 475 449	-	-		-
3	Устройство каркаса	м3	690,2	105 048	72 499 151	-	-		-
4	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	1 731,1	1 094	1 893 828	-	-		-
5	Гидроизоляция оклеечная (унифлекс)	м2	742,4	1 689	1 253 765	-	-		-
6	Изоляция изделиями из пеноплэкса на битуме 5 см	м2	742,4	1 832	1 360 374	-	-		-
	Итого:				**109 304 407**		-		-
	Всего:				**921 276 867**		**677 221 619**		**326 018 619**

Заказчик:
ТОО "Ер-Ай Инвест"

Директор Баймуханов Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "Ер-Ай Констракшн"

Директор Абишев А.М.

Заказчик: ТОО "Ер-Ай Инвест"
Генподрядчик: ТОО "Ер-Ай Констракшн"
Объект: Строительство малоэтажного многоквартирного блокированного жилого комплекса "Gorny Hills" с объектами коммерческого назначения на уч. 83/25 и Медеуском районе г.Алматы
Наименование работ: Конструкции металлические
к Договору генерального подряда №001-GP от 01.08.2019

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	стоимость за ед. работа субчики	стоимость за ед. материалы	стоимость всего работа субчики	стоимость всего материалы	Выполнено с начала строительства		Выполнено в т.ч. в отчетном месяце	
	Пятно 1-7										
1	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	2,96435	250 000		741 088		2,9644	741 088	2,9644	741 088
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01482175		473 709		7 021	0	7 021	0,0148	7 021
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0118574		633 954		7 517	0	7 517	0,0119	7 517
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,7804825		269		1 555	6	1 555	5,7805	1 555
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,005750839		435 714		2 506	0	2 506	0,0058	2 506
2	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудовании многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	15,49331	250 000		3 873 328		15	3 873 328	15,4933	3 873 328
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,048029261		633 954		30 448	0	30 448	0,0480	30 448
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	30,2119545		269		8 127	30	8 127	30,2120	8 127
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,048029261		607 143		29 161	0	29 161	0,0480	29 161
	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,009295986		609 758		5 668	0	5 668	0,0093	5 668
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,030057021		435 714		13 096	0	13 096	0,0301	13 096
	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	1,885		256 696		483 873	2	483 873	1,8850	483 873
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,36664		249 298		91 403	0	91 403	0,3666	91 403
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,7363		262 932		193 597	1	193 597	0,7363	193 597
3	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	конструкций	22,08465	250 000		5 521 163		22	5 521 163	22,0847	5 521 163
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,06625395		633 954		42 002	0	42 002	0,0663	42 002
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05742009		211 273		12 131	0	12 131	0,0574	12 131
	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,01325079		609 758		8 080	0	8 080	0,0133	8 080
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,042844221		435 714		18 668	0	18 668	0,0428	18 668
	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	33,150		406 250		13 467 280	33	13 467 280	33,1502	13 467 280
4	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	3198,8	1 485		4 750 218		3 199	4 750 218	3 198,8000	4 750 218
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,351868		473 709		166 683	0	166 683	0,3519	166 683
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0703736		633 954		44 614	0	44 614	0,0704	44 614
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,095964		405 133		38 878	0	38 878	0,0960	38 878
5	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3198,8		4 117		13 169 345	3 199	13 169 345	3 198,8000	13 169 345
6	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	180,544		1 061		191 557	181	191 557	180,5440	191 557
7	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из В20**	м3	238,93	20 000		4 778 600		239	4 778 600	238,9300	4 778 600
	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	242,51395		15 051		3 650 077	243	3 650 077	242,5140	3 650 077
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,43358		498 172		714 169	1	714 169	1,4336	714 169
8	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,80642		262 932		212 034	1	212 034	0,8064	212 034
9	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,971		249 298		242 068	1	242 068	0,9710	242 068
10	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	8,76915		226 172		1 983 336	9	1 983 336	8,7692	1 983 336
	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 200 х 8 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,02		401 786		8 036	0	8 036	0,0200	8 036
11	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	21,32056	2 000		42 641		21	42 641	21,3206	42 641
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	63,96168		96		6 140	64	6 140	63,9617	6 140
12	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	19,43933412		321 429		6 248 357	19	6 248 357	19,4393	6 248 357
13	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,881225882		316 964		596 281	2	596 281	1,8812	596 281
14	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2280	100		228 000		2 280	228 000	2 280,0000	228 000
	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,2052	430 241			88 285	0	88 285	0,2052	88 285
15	Покрытие огнезащитной краской	м2	4560	120		547 200		4 560	547 200	4 560,0000	547 200
	Краска полимерная огнезащитная вспучивающиеся ПЕНТАФОС-ВД	кг	3465,6	643			2 227 886	3 466	2 227 886	3 465,6000	2 227 886
	ИТОГО	тенге				20 482 237	44 009 881		64 492 118		64 492 118
	Расходные материалы				5%	21 506 348	46 210 375		46 210 375		46 210 375
	Генподрядные				10%	23 656 983	50 831 413		50 831 413		50 831 413
	Всего с учетом НДС					26 495 821	56 931 182		56 931 182		56 931 182

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	стоимость за ед. работа субчики	стоимость за ед. материалы	стоимость всего работа субчики	стоимость всего материалы	Выполнено с начала строительства		Выполнено в т.ч. в отчетном месяце	
	Итого пятно 1-7:						83 427 003		83 427 003		83 427 003
	Пятно 8										
1	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	3,17056	250 000		792 640		-	-		-
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0158528		473 709		7 510	-	-		-
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01268224		633 954		8 040	-	-		-
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,182592		269		1 663	-	-		-
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,006150886		435 714		2 680	-	-		-
	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	2,9407		256 696		754 867	3	754 867	2,9407	754 867
2	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	9,89855	250 000		2 474 638		-	-		-
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,030685505		633 954		19 453	-	-		-
	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	19,3021725		269		5 192	-	-		-
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,030685505		607 143		18 630	-	-		-
	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00593913		609 758		3 621	-	-		-
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,019203187		435 714		8 367	-	-		-
	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	7,31876		256 696		1 878 700	5	1 159 599	4,5174	1 159 599
	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,11196		401 786		44 984	-	-		-
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,20583		249 298		51 313	-	-		-
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0		262 932		-	-	-	-	-
3	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	2,69068	250 000		672 670		-	-		-
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00807204		633 954		5 117	-	-		-
	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006995768		211 273		1 478	-	-		-
	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,001614408		609 758		984	-	-		-
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,005219919		435 714		2 274	-	-		-
	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	5,183		406 250		2 105 407	-	-		-
4	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	425	1 485		631 125		-	-		-
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,04675		473 709		22 146	-	-		-
	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00935		633 954		5 927	-	-		-
	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,01275		405 133		5 165	-	-		-
5	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	425		4 117		1 749 710	425	1 749 710	425,0000	1 749 710
6	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	23		1 061		24 827	-	-		-
7	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из В20**	м3	39,71	20 000		794 200		-	-		-
	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	40,30565		15 051		606 640	-	-		-
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,23826		498 172		118 694	-	-		-
8	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11367		262 932		29 887	-	-		-
9	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12356		249 298		30 803	-	-		-
10	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,07281		226 172		242 640	-	-		-
	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	0,0073		401 786		2 933	-	-		-
11	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,27488	2 000		6 550		-	-		-
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,82464		96		943	-	-		-
12	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,98592		321 429		959 760	-	-		-
13	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28896		316 964		91 590	-	-		-
14	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	324	100		32 400		-	-		-
	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02916	430 241			12 546	-	-		-

15	Покрытие огнезащитной краской	м2	648	120		77 760		-	-			-
	Краска полимерная огнезащитная вспучивающиеся ПЕНТАФОС-ВД	кг	492,48	643			316 594	-	-			-
	ИТОГО	тенге				5 481 982	9 141 089		3 664 176			3 664 176
	Расходные материалы				5%	5 756 081	9 598 144					3 847 385
	Генподрядные				10%	6 331 690	10 557 958					4 232 123
	Всего с учетом НДС					7 091 492	11 824 913					4 739 978
	Итого пятно 8:						18 916 405					4 739 978
	Всего с учетом НДС						102 343 409				-	88 166 982

Заказчик:
ТОО "Ер-Ай Инвест"
Директор Баймуханов Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "Ер-Ай Конструкшн"
Директор Абишев А.М.

Заказчик: ТОО "Ер-Ай Инвест"
Генподрядчик: ТОО "Ер-Ай Констракшн"
Объект: Строительство малоэтажного многоквартирного блокированного жилого комплекса "Gorny Hills" с объектами коммерческого назначения на уч. 83/25 в Медеуском районе
Наименование работ: Архитектурные решения
к Договору генерального подряда №001-GP от 01.08.2019

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	всего с учетом НДС	Выполнено с начала строительства		Выполнено в т.ч. в отчетном месяце	
	ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
	Итого отделка:			-	79 737 723				
	КРОВЛЯ			-	-				
	кровля			0,00	0,00				
32	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	3017,3	200	603460	3017,3	603 460	3 017,30	603 460
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	3319,03	104,00	345179,12	3319,03	345 179	3 319,03	345 179
33	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2	3017,3	950	2866435	3017,3	2 866 435	3 017,30	2 866 435
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	466,17285	30650,00	14288197,85	466,17285	14 288 198	466,17	14 288 198
	Засыпка щебнем толщ.-30 мм		3017,3	1250,00	3771625,00	3017,3	3 771 625	3 017,30	3 771 625
34	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2	11025,99	700	7718193	11025,99	7 718 193	11 025,99	7 718 193
	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	12128,589	183,00	2219531,79	12128,589	2 219 532	12 128,59	2 219 532
35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2	3017,3	900	2715570	3017,3	2 715 570	3 017,30	2 715 570
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	46,16469	11901,00	549405,98	46,16469	549 406	46,16	549 406
36	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2	3017,3	300	905190	3017,3	905 190	3 017,30	905 190
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	46,16469	11901,00	549405,98	46,16469	549 406	46,16	549 406
37	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	4,4354	16622,8	73729,28243	4,435431	73 729	4,44	73 729
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ	кг	1,2419207	112	139,0951162	1,24192068	139	1,24	139
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,435431	273644,00	1213729,08	4,435431	1 213 729	4,44	1 213 729
38	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2	3017,3	500	1508650	3017,3	1 508 650	3 017,30	1 508 650
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	356,0414	146,00	51982,04	356,0414	51 982	356,04	51 982
39	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением в 2 слоя	м2 кровли	3017,3	1000	3017300	3017,3	3 017 300	3 017,30	3 017 300
	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,754325	111661	84228,68383	0,754325	84 229	0,75	84 229
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	1,750034	53700	93976,8258	1,750034	93 977	1,75	93 977
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	6819,098	864,2857143	5893648,986	6819,098	5 893 649	6 819,10	5 893 649
	Кровля будки выхода			0,00	0,00	0	-	-	-
40	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	88	200	17600	88	17 600	88,00	17 600
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	96,8	104,00	10067,20	96,8	10 067	96,80	10 067
41	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2	88	950	83600	88	83 600	88,00	83 600
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	13,596	30650,00	416717,40	13,596	416 717	13,60	416 717
42	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	88	100	8800	88	8 800	88,00	8 800
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м2	13,596	30650,00	416717,40	13,596	416 717	13,60	416 717
43	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2	88	900	79200	88	79 200	88,00	79 200
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	1,3464	11901,00	16023,51	1,3464	16 024	1,35	16 024
44	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2	88	600	52800	88	52 800	88,00	52 800
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	1,3464	11901,00	16023,51	1,3464	16 024	1,35	16 024
45	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	4,62	16622,8	76797,336	4,62	76 797	4,62	76 797
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,2936	112	144,8832	1,2936	145	1,29	145
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,62	273644,00	1264235,28	4,62	1 264 235	4,62	1 264 235
46	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2	88	500	44000	88	44 000	88,00	44 000
	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	10,384	146,00	1516,06	10,384	1 516	10,38	1 516
47	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2	88	1000	88000	88	88 000	88,00	88 000
	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,022	111661	2456,542	0,022	2 457	0,02	2 457
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,05104	53700	2740,848	0,05104	2 741	0,05	2 741
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	198,88	864,29	171889,14	198,88	171 889	198,88	171 889
48	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	45,92	1315,12	60390,3104	45,92	60 390	45,92	60 390
	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,261744	335352,00	87776,37	0,261744	87 776	0,26	87 776
49	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2	3,52	1315,12	4629,2224	3,52	4 629	3,52	4 629
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11088	253103,00	28064,06	0,11088	28 064	0,11	28 064
50	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3	3,2	29407,5	94104	3,2	94 104	3,20	94 104
	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,976	69604	207141,504	2,976	207 142	2,98	207 142
	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	24	1052,00	25248,00	24	25 248	24,00	25 248
51	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3	3,2	2643,28	8458,50	3,2	8 458	3,20	8 458

	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	31,36	600	18816	31,36	18 816	31,36	18 816
	Итого кровля:			-	**51 773 535**		**51 773 535**		**51 773 535**
	Наружная отделка			-	-				
	Итого фасад:			-	**296 759 449**				
	Перегородки			-	-				
60	Стены наружные и внутренние кирпично-бетонные толщиной 380 мм. Кладка с заполнением бетоном М100 при высоте этажа до 4 м	м3	929,94	2500,00	2324850,00	929,94	2 324 850	929,94	2 324 850
	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	130,1916	12896,00	1678950,87	130,1916	1 678 951	130,19	1 678 951
	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, цветные СТ РК 945-92	шт.	4486	200,00	897194,11	4485,97053	897 194	4 485,97	897 194
	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	3874	138,00	534543,22	3873,501597	534 543	3 873,50	534 543
61	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	2,306	80000,00	184514,72	2,306434	184 515	2,31	184 515
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,306434	273644,00	631141,83	2,306434	631 142	2,31	631 142
62	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	456,27	14500,00	6615915,00	456,27	6 615 915	456,27	6 615 915
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	50,1897	12662,00	635501,98	50,1897	635 502	50,19	635 502
	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	456,27	17984,00	8205559,68	456,27	8 205 560	456,27	8 205 560
	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3		376633,00	0,00	0	-	-	-
	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т		253103,00	0,00	0	-	-	-
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00	0,00	0	-	-	-
63	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с трехслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 125-175 мм. Глухие. Устройство	м2	122,8	2766,34	339706,55	122,8	339 707	122,80	339 707
	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	257,27828	78,00	20067,71	257,27828	20 068	257,28	20 068
	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	16,088028	1313,00	21123,58	16,088028	21 124	16,09	21 124
	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	85,08812	170,00	14464,98	85,08812	14 465	85,09	14 465
	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	251,78912	205,00	51616,77	251,78912	51 617	251,79	51 617
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	12,28	12803,00	157220,84	12,28	157 221	12,28	157 221
	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	776,096	509,00	395032,86	776,096	395 033	776,10	395 033
64	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из минплиты П50	м3	48,86	29944,16	1463135,14	48,86212	1 463 135	48,86	1 463 135
	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	190,56227	326,00	62123,30	190,562268	62 123	190,56	62 123
65	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛВ	м2	608,4	2016,00	1226534,40	608,4	1 226 534	608,40	1 226 534
	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1277,64	624,00	797247,36	1277,64	797 247	1 277,64	797 247
	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	477,47232	78,00	37242,84	477,47232	37 243	477,47	37 243
	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	549,3852	32,00	17580,33	549,3852	17 580	549,39	17 580
	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	20,314476	1313,00	26672,91	20,314476	26 673	20,31	26 673
	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	472,97016	92,00	43513,25	472,97016	43 513	472,97	43 513
	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	1232,4359	139,00	171308,59	1232,43588	171 309	1 232,44	171 309
66	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ	м2	243	3000,00	729000,00	243	729 000	243,00	729 000
	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	510,3	509,00	259742,70	510,3	259 743	510,30	259 743
	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	190,7064	78,00	14875,10	190,7064	14 875	190,71	14 875
	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	219,429	32,00	7021,73	219,429	7 022	219,43	7 022
	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	8,11377	1313,00	10653,38	8,11377	10 653	8,11	10 653
	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	188,9082	92,00	17379,55	188,9082	17 380	188,91	17 380
	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	492,2451	139,00	68422,07	492,2451	68 422	492,25	68 422
67	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2	1000,99	3500,00	3503465,00	0	-		-
	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1051,0395	509,00	534979,11	0	-		-
	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	463,35827	78,00	36141,95	0	-		-
	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	903,89397	32,00	28924,61	0	-		-
	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	20,820592	1313,00	27337,44	0	-		-
	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	778,16963	92,00	71591,61	0	-		-
	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2102,6796	139,00	292272,46	0	-		-
	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	108,99	376633,00	41049230,67	27,355335	10 302 922	27,36	10 302 922
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,487095	253103,00	123285,21	0	-		-

	Перемычки			0,00	0,00	0	-		-
68	Перемычки. Устройство	м3	0,32	18078,00	5784,96	0	-		-
	Итого перегородки:			-	73 387 573		37 962 779		37 962 779
	Полы			-	-				
				0,00	0,00	0	-	-	-
	Тип1 отм.-3,00			0,00	0,00	0	-	-	-
69	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	2444,47	418,66	1023401,81	2444,47	1 023 402	2 444,47	1 023 402
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	49,867188	14341,00	715145,34	49,867188	715 145	49,87	715 145
70	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	2444,47	1591,03	3889225,10	2444,47	3 889 225	2 444,47	3 889 225
	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	11000,115	42,00	462004,83	11000,115	462 005	11 000,12	462 005
	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	1466,682	64,00	93867,65	1466,682	93 868	1 466,68	93 868
	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	2493,3594	2241,00	5587618,42	2493,3594	5 587 618	2 493,36	5 587 618
	Тип2			0,00	0,00	0	-	-	-
71	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	160,31	418,66	67115,38	160,31	67 115	160,31	67 115
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	3,270324	14341,00	46899,72	3,270324	46 900	3,27	46 900
72	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30мм	м2	160,31	10,35	1659,21	160,31	1 659	160,31	1 659
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	1,635162	14341,00	23449,86	1,635162	23 450	1,64	23 450
73	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	160,31	1591,03	255058,02	160,31	255 058	160,31	255 058
	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	721,395	42,00	30298,59	721,395	30 299	721,40	30 299
	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	96,186	64,00	6155,90	96,186	6 156	96,19	6 156
	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	163,5162	2241,00	366439,80	163,5162	366 440	163,52	366 440
	Тип3			0,00	0,00	0	-	-	-
74	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	348,56	1591,03	554569,42	348,56	554 569	348,56	554 569
	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	1568,52	42,00	65877,84	1568,52	65 878	1 568,52	65 878
	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	209,136	64,00	13384,70	209,136	13 385	209,14	13 385
	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	355,5312	2241,00	796745,42	355,5312	796 745	355,53	796 745
	Тип4			0,00	0,00	0	-	-	-
75	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2	31,13	461,21	14357,47	31,13	14 357	31,13	14 357
	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,0547888	111661,00	6117,77	0,0547888	6 118	0,05	6 118
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0177441	56923,00	1010,05	0,0177441	1 010	0,02	1 010
76	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	31,13	418,66	13032,89	31,13	13 033	31,13	13 033
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,635052	14341,00	9107,28	0,635052	9 107	0,64	9 107
77	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	31,13	1591,03	49528,76	31,13	49 529	31,13	49 529
	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	140,085	42,00	5883,57	140,085	5 884	140,09	5 884
	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	18,678	64,00	1195,39	18,678	1 195	18,68	1 195
	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	31,7526	2241,00	71157,58	31,7526	71 158	31,75	71 158
	отм.0,00			0,00	0,00	0	-	-	-
	Тип 6			0,00	0,00	0	-	-	-
79	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	1890,2	539,10	1019006,82	1890,2	1 019 007	1 890,20	1 019 007
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	38,56008	25084,00	967241,05	38,56008	967 241	38,56	967 241
80	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 50мм	м2	1890,2	31,63	59787,03	1890,2	59 787	1 890,20	59 787
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	57,84012	25084,00	1450861,57	57,84012	1 450 862	57,84	1 450 862
81	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,6140624	16622,80	60075,84	3,6140624	60 076	3,61	60 076
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,0119375	112,00	113,34	1,011937472	113	1,01	113
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,6140624	273644,00	988966,49	3,6140624	988 966	3,61	988 966
82	Гидроизоляция из пленки Изоспан насухо. Устройство в один слой	м2	1890,2	46,68	88234,54	1890,2	88 235	1 890,20	88 235
	Пароизоляция Изоспан В	м2	2079,22	100,00	207922,00	2079,22	207 922	2 079,22	207 922
83	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	1890,2	418,66	791351,13	1890,2	791 351	1 890,20	791 351
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	38,56008	14341,00	552990,11	38,56008	552 990	38,56	552 990
	Тип 7			0,00	0,00	0	-	-	-
84	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2	181,43	461,21	83677,33	181,43	83 677	181,43	83 677
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,1034151	56923,00	5886,70	0,1034151	5 887	0,10	5 887
	Жидкий утеплитель Корунд	л	399,146	2075,89	828583,19	399,146	828 583	399,15	828 583
85	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	181,43	539,10	97808,91	181,43	97 809	181,43	97 809
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	3,701172	25084,00	92840,20	3,701172	92 840	3,70	92 840
86	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 30мм	м2	181,43	10,54	1912,27	181,43	1 912	181,43	1 912
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,850586	25084,00	46420,10	1,850586	46 420	1,85	46 420
87	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2	181,43	461,21	83677,33	181,43	83 677	181,43	83 677
	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,3193168	111661,00	35655,23	0,3193168	35 655	0,32	35 655
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,1034151	56923,00	5886,70	0,1034151	5 887	0,10	5 887
88	Гидроизоляция из пленки Изоспан насухо. Устройство в один слой	м2	181,43	46,68	8469,15	181,43	8 469	181,43	8 469
	Пароизоляция Изоспан В	м2	199,573	100,00	19957,30	199,573	19 957	199,57	19 957
89	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	181,43	418,66	75957,48	181,43	75 957	181,43	75 957
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	3,701172	14341,00	53078,51	3,701172	53 079	3,70	53 079
	Тип 8			0,00	0,00	0	-	-	-
90	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2	322,85	461,21	148901,65	322,85	148 902	322,85	148 902
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,1840245	56923,00	10475,23	0,1840245	10 475	0,18	10 475
	Жидкий утеплитель Корунд	л	710,27	2075,89	1474442,39	710,27	1 474 442	710,27	1 474 442
91	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	322,85	539,10	174048,44	322,85	174 048	322,85	174 048

	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	6,58614	25084,00	165206,74	6,58614	165 207	6,59	165 207
92	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 50мм	м2	322,85	31,63	10211,75	322,85	10 212	322,85	10 212
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	9,87921	25084,00	247810,10	9,87921	247 810	9,88	247 810
93	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,6172892	16622,80	10261,07	0,6172892	10 261	0,62	10 261
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,172841	112,00	19,36	0,172840976	19	0,17	19
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6172892	273644,00	168917,49	0,6172892	168 917	0,62	168 917
94	Гидроизоляция из пленки Изоспан насухо. Устройство в один слой	м2	322,85	46,68	15070,64	322,85	15 071	322,85	15 071
	Пароизоляция Изоспан В	м2	355,135	100,00	35513,50	355,135	35 514	355,14	35 514
95	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	322,85	418,66	135164,38	322,85	135 164	322,85	135 164
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	6,58614	14341,00	94451,83	6,58614	94 452	6,59	94 452
96	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	0	3000,00	0,00	0	-	-	-
	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0	118,21	0,00	0	-	-	-
	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	0	19062,50	0,00	0	-	-	-
	Тип 12			0,00	0,00	0	-	-	-
97	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	270,55	539,10	145853,51	270,55	145 854	270,55	145 854
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	5,51922	25084,00	138444,11	5,51922	138 444	5,52	138 444
98	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	270,55	418,66	113268,46	270,55	113 268	270,55	113 268
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	5,51922	14341,00	79151,13	5,51922	79 151	5,52	79 151
99	Покрытия цементные. Железнение	м2	270,55	159,20	43071,56	270,55	43 072	270,55	43 072
	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,16233	25645,00	4162,95	0,16233	4 163	0,16	4 163
	отм.3,30			0,00	0,00	0	-	-	-
	Тип 9			0,00	0,00	0	-	-	-
100	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	1971,26	539,10	1062706,27	1971,26	1 062 706	1 971,26	1 062 706
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	40,213704	25084,00	1008720,55	40,213704	1 008 721	40,21	1 008 721
101	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 50мм	м2	1971,26	31,63	62350,95	1971,26	62 351	1 971,26	62 351
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	60,320556	25084,00	1513080,83	60,320556	1 513 081	60,32	1 513 081
102	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,7690494	16622,80	62652,15	3,7690494	62 652	3,77	62 652
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,0553338	112,00	118,20	1,055333832	118	1,06	118
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,7690494	273644,00	1031377,75	3,7690494	1 031 378	3,77	1 031 378
103	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	1971,26	418,66	825287,71	1971,26	825 288	1 971,26	825 288
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	40,213704	14341,00	576704,73	40,213704	576 705	40,21	576 705
	Тип 10			0,00	0,00	0	-	-	-
104	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	180,94	539,10	97544,75	180,94	97 545	180,94	97 545
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	3,691176	25084,00	92589,46	3,691176	92 589	3,69	92 589
105	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2	180,94	461,21	83451,34	180,94	83 451	180,94	83 451
	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,3184544	111661,00	35558,94	0,3184544	35 559	0,32	35 559
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,1031358	56923,00	5870,80	0,1031358	5 871	0,10	5 871
106	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	180,94	418,66	75752,34	180,94	75 752	180,94	75 752
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	3,691176	14341,00	52935,16	3,691176	52 935	3,69	52 935
	Тип 11			0,00	0,00	0	-	-	-
107	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	188,35	539,10	101539,49	188,35	101 539	188,35	101 539
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	3,84234	25084,00	96381,26	3,84234	96 381	3,84	96 381
108	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 50мм	м2	188,35	31,63	5957,51	188,35	5 958	188,35	5 958
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	5,76351	25084,00	144571,88	5,76351	144 572	5,76	144 572
109	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3601252	16622,80	5986,29	0,3601252	5 986	0,36	5 986
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1008351	112,00	11,29	0,100835056	11	0,10	11
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1008351	273644,00	27592,91	0,100835056	27 593	0,10	27 593
110	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	188,35	418,66	78854,61	188,35	78 855	188,35	78 855
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	3,84234	14341,00	55103,00	3,84234	55 103	3,84	55 103
111	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	0	3000,00	0,00	0	-	-	-
	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0	118,21	0,00	0	-	-	-
	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	0	19062,50	0,00	0	-	-	-
	Тип 12			0,00	0,00	0	-	-	-
112	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	270,55	539,10	145853,51	270,55	145 854	270,55	145 854
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	5,51922	25084,00	138444,11	5,51922	138 444	5,52	138 444
113	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	270,55	418,66	113268,46	270,55	113 268	270,55	113 268
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	5,51922	14341,00	79151,13	5,51922	79 151	5,52	79 151
114	Покрытия цементные. Железнение	м2	270,55	159,20	43071,56	270,55	43 072	270,55	43 072
	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,16233	25645,00	4162,95	0,16233	4 163	0,16	4 163
	отм.6,60			0,00	0,00	0	-	-	-
	Тип 9			0,00	0,00	0	-	-	-
115	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	1971,26	539,10	1062706,27	1971,26	1 062 706	1 971,26	1 062 706
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	40,213704	25084,00	1008720,55	40,213704	1 008 721	40,21	1 008 721
116	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 50мм	м2	1971,26	31,63	62350,95	1971,26	62 351	1 971,26	62 351
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса B10 ГОСТ 7473-2010	м3	60,320556	25084,00	1513080,83	60,320556	1 513 081	60,32	1 513 081
117	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,7690494	16622,80	62652,15	3,7690494	62 652	3,77	62 652

	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,0553338	112,00	118,20	1,055333832	118	1,06	118
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,7690494	273644,00	1031377,75	3,7690494	1 031 378	3,77	1 031 378
118	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	1971,26	418,66	825287,71	1971,26	825 288	1 971,26	825 288
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	40,213704	14341,00	576704,73	40,213704	576 705	40,21	576 705
	Тип 10			0,00	0,00	0	-	-	-
119	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	180,94	539,10	97544,75	180,94	97 545	180,94	97 545
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	3,691176	25084,00	92589,46	3,691176	92 589	3,69	92 589
120	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2	180,94	461,21	83451,34	180,94	83 451	180,94	83 451
	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,3184544	111661,00	35558,94	0,3184544	35 559	0,32	35 559
	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,1031358	56923,00	5870,80	0,1031358	5 871	0,10	5 871
121	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	180,94	418,66	75752,34	180,94	75 752	180,94	75 752
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	3,691176	14341,00	52935,16	3,691176	52 935	3,69	52 935
	Тип 11			0,00	0,00	0	-	-	-
122	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	187,05	539,10	100838,66	187,05	100 839	187,05	100 839
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	3,81582	25084,00	95716,03	3,81582	95 716	3,82	95 716
123	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до 50мм	м2	187,05	31,63	5916,39	187,05	5 916	187,05	5 916
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	5,72373	25084,00	143574,04	5,72373	143 574	5,72	143 574
124	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3576396	16622,80	5944,97	0,3576396	5 945	0,36	5 945
	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1001391	112,00	11,22	0,100139088	11	0,10	11
	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3576396	273644,00	97865,93	0,3576396	97 866	0,36	97 866
125	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	187,05	418,66	78310,35	187,05	78 310	187,05	78 310
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	3,81582	14341,00	54722,67	3,81582	54 723	3,82	54 723
126	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	0	3000,00	0,00	0	-	-	-
	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	0	118,21	0,00	0	-	-	-
	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	0	19062,50	0,00	0	-	-	-
	Тип 12			0,00	0,00	0	-	-	-
127	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2	270,55	539,10	145853,51	270,55	145 854	270,55	145 854
	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	5,51922	25084,00	138444,11	5,51922	138 444	5,52	138 444
128	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	270,55	418,66	113268,46	270,55	113 268	270,55	113 268
	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	5,51922	14341,00	79151,13	5,51922	79 151	5,52	79 151
129	Покрытия цементные. Железнение	м2	270,55	159,20	43071,56	270,55	43 072	270,55	43 072
	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,16233	25645,00	4162,95	0,16233	4 163	0,16	4 163
	Итого полы:			-	**40 331 320**		**40 331 320**		**40 331 320**
	Витражи			-	-				
130	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	3039,9	5600,00	17023440,00	3039,9	17 023 440	3 039,90	17 023 440
	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25116-82	м2	3039,9	47000,00	142875300,00	3039,9	142 875 300	3 039,90	142 875 300
	Пожарные отсечки	пог.м.	4484,2	3571,43	16015001,92	4484,2	16 015 002	4 484,20	16 015 002
	Утипление поржарных отсечек			0,00	0,00	0	-	-	-
	Итого витражи:			-	**175 913 742**		**175 913 742**		**175 913 742**
	Итого двери:			-	**26 105 557**				
	Крыльцо			-	-				
	Итого крыльцо:			-	**16 267 773**				
	ПР 1-14 шт			-	-				
	Итого ПР:			-	**3 732 545**				
	Козырьки стеклянные			-	-				
	Итого Козырьки стеклянные			-	**118 542**				
	Ограждение ОГ-1 - 257 м, ОГ2-48,2, ОГ-3 - 146, Стремянка Ст			-	-				
	Итого Ограждение			-	**17 878 006**				
	Парапет			-	-				
	Итого парапет			-	**15 447 787**				
	Лифтовое оборудование			-	-				
	Итого лифт:			-	**68 386 889**				
	Деформационный шов			-	-				
	Итого деформационный шов:			-	**4 378 308**				
	Ограждения лоджий, экраны лоджий			-	-				
	Итого Ограждения лоджий, экраны лоджий:			-	**11 850 446**				
	Вентшахта			-	-				
	Итого вентшахты:			-	**2 718 262**				
	Узел прохода стояка ВК			-	-				
	Итого Узел прохода стояка ВК:			-	**77 295**				
	Отделка МОП			-	-				
	Итого МОП:				**208 138 245**		-		-
	ИТОГО все разделы				**1 093 003 000**		**305 981 376**		**305 981 376**
	Всего				**1 093 003 000**		**305 981 376**		**305 981 376**
	Расходники				**1 180 443 240**		**330 459 886**		**330 459 886**
	Генподрядные				**1 357 509 726**		**380 028 869**		**380 028 869**
	Всего с учетом НДС				**1 520 410 893**		**425 632 333**		**425 632 333**

Заказчик:
ТОО "Ер-Ал Инвест"
Директор _____ Баймуханов Ж.Б.

Подрядчик:
ТОО "Ер-Ал Коммерцбанк"
Директор _____ Абдраимов А.М.