Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и благоустройство к 2-м тридцатишестиквартирным жилым домам в селе Балкашино (Наружные сети электроснабжения)

Шифр стройки 16/2018

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

Шифр объекта 4-1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1										
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ										
1	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,28		4850,32 2511,60	862,24 328,20	6208,41 3214,85	1103,67 420,10	1889,89	3416,85 770,02	10395,28
2	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,504		7933,88 2721,60	1474,21 601,70	3998,68 1371,69	743,00 303,26	1883,99	1574,45 445,85	6018,97
3	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	4		1459,92 620,05	839,86 277,02	5839,67 2480,21	3359,46 1108,06	--	4234,16 805,91	10879,73
4	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	2,172		38156,00 --	-- --	82874,83 --	-- --	82874,83	-- 6629,99	89504,82
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	7,68		822,03 228,32	19,53 2,19	6313,21 1753,53	149,97 16,80	4409,71	1646,41 636,77	8596,39
6	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	1		70293,28 29538,00	37747,84 12410,78	70293,28 29538,00	37747,84 12410,78	3007,44	30203,12 8039,71	108536,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-080103-1101 1308-0103-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования	шт.	1	49773,57 20786,00	18755,66 6226,72	49773,57 20786,00	18755,66 6226,72	10231,91	19449,16 5537,82	74760,55
		НР - 72%, СП - 85%									
9	51-080101-0107 5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1308210,00 --	-- --	1308210,00 --	-- --	1308210,00	-- --	1308210,00
10	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1090,08 988,32	80,19 26,56	1090,08 988,32	80,19 26,56	21,57	730,71 145,66	1966,46
		НР - 72%, СП - 80%									
11	С123-070501-0312 2307-0501-0312 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	25196,00 --	-- --	25196,00 --	-- --	25196,00	-- 2015,68	27211,68
		СП - 80%									
12	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	2880,47 2188,00	391,46 124,54	8641,40 6564,00	1174,38 373,62	903,02	4995,09 1090,92	14727,41
		НР - 72%, СП - 80%									
13	С123-070503-0612 2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	3	2363,00 --	-- --	7089,00 --	-- --	7089,00	-- 567,12	7656,12
		СП - 80%									
14	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5026,39 2398,00	109,76 26,56	5026,39 2398,00	109,76 26,56	2518,63	1745,68 541,77	7313,84
		НР - 72%, СП - 80%									
15	Прайс лист	Автоматический выключатель ВА57-35-340010-200А-2000-690АС-УХЛ3-КЭАЗ	шт	1	19464,29 --	-- --	19464,29 --	-- --	19464,29	-- 1557,14	21021,43
		СП - 80%									
16	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	32	400,12 169,44	16,89 3,72	12803,83 5422,08	540,54 118,99	6841,21	3989,57 1343,47	18136,87
		НР - 72%, СП - 85%									
17	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	4045,78 953,10	184,04 50,46	32366,27 7624,80	1472,29 403,71	23269,18	5780,53 3051,74	41198,54
		НР - 72%, СП - 85%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	16,577	6299,70	26,13	104430,18	433,14	100837,13	2354,38	115327,33
		НР - 72%, СП - 80%			190,62	6,64	3159,91	110,07		8542,76	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1749619,07	65669,90	290437,78	80120,11	1871461,51
		Стоимость оборудования	Тенге				85301,38	21545,23	1308210,00	41722,33	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1308210,00				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1308210,00				
		Материалы	Тенге				336174,27				
		Всего заработная плата	Тенге				147630,08				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					96178,12			
		Накладные расходы	Тенге				51749,29				
		Сметная прибыль	Тенге				69248,25				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				32433,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				437856,32				
		Сметная заработная плата	Тенге								83,56
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					96178,12			
		Материалы	Тенге				105234,79				
		Всего заработная плата	Тенге				8183,59				
		Местные материалы	Тенге					10668,49			
		Накладные расходы	Тенге				82874,83				
		Сметная прибыль	Тенге				10871,86				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9288,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				125395,19				
		Сметная заработная плата	Тенге								11,24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10668,49			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1871461,51				
		Сметная заработная плата	Тенге								94,80
								106846,61			
		РАЗДЕЛ 2.ВЛ-10кВ									
36	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.**	опора	4	12871,89	6455,60	51487,57	25822,40	2917,25	27596,10	85410,36
		НР - 80%, СП - 80%			5686,98	2936,80	22747,92	11747,20		6326,69	
37	С121-020101-0304 2102-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,6	16805,00	--	10083,00	--	10083,00	--	10889,64
		СП - 8%			--	--	--	--		806,64	
38	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	4	36275,00	--	145100,00	--	145100,00	--	156708,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11608,00	
39	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	шт.	1	3080,72	622,54	3080,72	622,54	270,18	1716,45	5180,94
		НР - 72%, СП - 80%			2188,00	195,96	2188,00	195,96		383,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							400
40	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	1	48793,00 --	-- --	48793,00 --	-- --	48793,00	--	48793,00
41	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,564	30537,64 16470,30	12807,83 4857,36	17223,23 9289,25	7223,62 2739,55	710,36	9623,04 2147,70	28993,97
42	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,10998	903843,00 --	-- --	99404,65 --	-- --	99404,65	-- 7952,37	107357,03
43	С124-040102-0224 2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93**	шт.	18	1762,00 --	-- --	31716,00 --	-- --	31716,00	-- 2537,28	34253,28
44	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	18	51,00 --	-- --	918,00 --	-- --	918,00	-- 73,44	991,44
45	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	21	383,00 --	-- --	8043,00 --	-- --	8043,00	-- 643,44	8686,44
46	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	5	548,00 --	-- --	2740,00 --	-- --	2740,00	-- 219,20	2959,20
47	С124-040206-0701 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	869,00 --	-- --	10428,00 --	-- --	10428,00	-- 834,24	11262,24
48	С124-040207-2204 2404-0207-2204 РСНБ РК 2015	**Подвесы ГОСТ Р 51177-98**	100 шт.	0,06	32141,00 --	-- --	1928,46 --	-- --	1928,46	-- 154,28	2082,74
49	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м шин заземления	72,4	210,68 161,82	46,31 10,94	15253,01 11715,77	3352,84 792,06	184,40	10006,26 2020,74	27280,01
50	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0446708	198733,00 --	-- --	8877,56 --	-- --	8877,56	-- 710,21	9587,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**455076,20**	**37021,40**	**323320,87**	**48941,85**	**540436,05**
		Стоимость оборудования	Тенге				45940,94	15474,77	48793,00	36418,00	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				48793,00				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				48793,00				
		Материалы	Тенге				135119,37				
		Всего заработная плата	Тенге				270,18				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2383,96			
		Накладные расходы	Тенге				132038,65				
		Сметная прибыль	Тенге				1716,45				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10946,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				147782,69				
		Сметная заработная плата	Тенге								2,16
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2383,96			
		Материалы	Тенге				271163,83				
		Всего заработная плата	Тенге				3812,01				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					59031,74			
		Местные материалы	Тенге				32017,02				
		Накладные расходы	Тенге				155183,00				
		Сметная прибыль	Тенге				47225,40				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25471,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				343860,37				
		Сметная заработная плата	Тенге								57,26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					59031,74			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				540436,05				
		Сметная заработная плата	Тенге								59,42
								61415,70			

РАЗДЕЛ 3.Демонтажные работы

Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1

65	**Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж** НР - 80%, СП - 85%	**опора**	**4**	**10443,38 4549,58**	**5164,48 2349,44**	**41773,51 18198,34**	**20657,92 9397,76**	**2917,25**	**22076,88 5108,03**	**68958,42**

Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции). ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1

66	**Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов** НР - 80%, СП - 85%	**км линии**	**0,46**	**10628,51 5270,50**	**4098,51 1554,36**	**4889,11 2424,43**	**1885,31 715,00**	**579,37**	**2511,55 592,05**	**7992,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**46662,62**	**22543,23**	**3496,63**	**24588,42**	**76951,13**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20622,76	10112,76	--	5700,08	
		Материалы	Тенге				46662,62				
		Всего заработная плата	Тенге				3496,63				
		Накладные расходы	Тенге					30735,53			
							24588,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				5700,08				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				76951,13				28,56
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					30735,53			
		Сметная заработная плата	Тенге				76951,13				28,56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					30735,53			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2488848,00
		Сметная заработная плата	Тенге				151865,08				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					125234,54			
		В ТОМ ЧИСЛЕ						47132,76			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						617255,28		
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1357003,00		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							153650,38	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							93840,42	
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								
	ИТОГО в ценах на 01.10.2018 г.			1 131 845	1 357 003	2 488 848					
	Временные здания и сооружения		1,00%	11 318	1 143 163						
	непредвиденные затраты 2%		2,000%	22 863	2 523 030						
	Итого в текущих ценах на 2019 г		1,0498961		2 648 919						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	317 870	2 966 789						
	Итого со скидкой		10,00%	296 679	2 670 110						

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____