Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "БАЛХАШ ЖЫЛУ"** **990640002458**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ИП Зайидов**
РК, Карагандинская область, г.Балхаш, МИКРОРАЙОН 9, 51 **810112300048**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №103/25 от 21.04.2025г.

Номер документа	Дата составления
00000000001	28.05.2025г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт тепловых сетей по адресу: от ул.Агыбай батыра, 12 до дома 28 по ул. Абая.	28.05.2025г.		Работа	1	15 027 808	15 027 808
				Итого		x	15 027 808

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) руководитель / _____ / Зайидов Б.П.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Нурмаганбетов М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ(услуг) _____

Форма 3

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БАЛХАШ ЖЫЛУ"

Подрядчик: ИП "Зайидов"

Договор №103/25 от 21.04.2025г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 28.05.2025г.

Объект: Капитальный ремонт тепловых сетей по адресу: от ул.Агыбай батыра, 12 до дома 28 по ул. Абая.

№	Наименование работ, затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость затрат, выполняемых с начала действия договора	15 027 808
2	в т.ч. НДС	1 610 122
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
5	НДС	0
6	Виды выполненных работ	Капитальный ремонт
7	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	15 027 808
8	в т.ч. НДС	1 610 122
9	Сумма выполненных работ	15 027 808
10	в т.ч. НДС	1 610 122
11	Удержание с аванса	0
12	Удержание резерва 5%	0
13	НДС	0
14	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	15 027 808
15	в т.ч. НДС	1 610 122

Заказчик:

Руководитель ТОО "БАЛХАШ ЖЫЛУ"

_____Нурмаганбетов М.К.

Подрядчик:

Руководитель ИП "Зайидов"

_____ Зайидов Б.П.

Форма 2-В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БАЛХАШ ЖЫЛУ"
Подрядчик: ИП Зайидов
Стройка: Капитальный ремонт тепловых сетей по адресу: от ул.Агыбай батыра,12 до дома,28 по ул. Абая.
Объект: Капитальный ремонт тепловых сетей по адресу: от ул.Агыбай батыра,12 до дома,28 по ул. Абая.
Договор №103/25 от 21.04.2025г.

Акт приемки выполненных работ №1
от 28.05.2025г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**1540729**
1	1	1218-0101-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м²	250	406	101500
2	2	1101-0101-0357 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	500	426	213000
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	75	7 539	565425
4	4	1216-0101-1504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	300	2 161	648300
5	5	414-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	6,0	1 042	6252
6	6	414-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка	т	6,0	1 042	6252
		Раздел 2.	**Монтажные работы**				**11876957**
7	8	414-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	1,65	1 042	1719
8	9	414-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка	т	1,65	1 042	1719
9	10	411-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	5,50	243	1337
10	11	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	46,00	626	28796
11	12	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	75	4 802	360150
12	13	1124-0108-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,300	4 400 840	1320252
13	14	241-402-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	300	25 472	7641600
14	15	1124-0108-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	88 828	177656
15	16	241-408-0102 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм	комплект	45	5 675	255375
16	20	242-103-2003 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	228 655	1371930

1	2	3	4	5	6	7	8
17	22	242-103-2002 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	153 576	307152
18	27	241-405-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	5	66 043	330215
19	30	241-405-0104 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	4	19 764	79056
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:							**13 417 686**
Налог на добавленную стоимость - 12%							1 610 122
ИТОГО К ОПЛАТЕ:							**15 027 808**

Акт сдал:

Руководитель ИП "Зайидов"

_____ Зайидов Б.П.

Акт принял:

Руководитель ТОО "БАЛХАШ ЖЫЛУ"

_____ Нурмаганбетов М.К.