Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

**Заказчик:** **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"**

**Подрядчик:** **ТОО "Ануш - Құрылыс"**

**Наименование строительства и его адрес:** **Капитальный ремонт улиц ул. Скоробогатова от пр. Евразия до ул. Алмазова,ул. Исаева от пр. Евразия до ул. Егизбаева, ул. Победы от ул. Скоробогатова до ул. Айтиева г. Уральск ЗКО**

**Справка №2**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**
**за июнь 2025 года**

| БИН / ИИН | | КОПФ | | договор | | Источник финансирования | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы / подпрограммы / специфики | | код |
| 000340003074 | 050640012435 | | | №202/д-ок | 14.09.2023 | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце (без НДС) | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Капитальный ремонт улиц ул. Скоробогатова от пр. Евразия до ул. Алмазова,ул. Исаева от пр. Евразия до ул. Егизбаева, ул. Победы от ул. Скоробогатова до ул. Айтиева г. Уральск ЗКО** | **61 781 419,76** | **60 582 064,44** | **54 091 128,96** | | | | **6 490 935,48** | **60 582 064,44** |

**Подрядчик :**
ТОО "Ануш-Құрылыс"
БИН 050640012435

**Директор** _____ **Минасян О.А.**

**Заказчик :**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска", БИН 000340003074

**Руководитель** _____ **Чухмаков А.Б.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
ТОО "Стройсервис КНК"

**Эксперт** _____ **Мусин А.А.**
ИИН 920214350804
Аттестаты №KZ88VJE00040129 от 06.08.2018 г., №KZ03VJE00040689 от 28.08.2018 г.,
№KZ37VJE00041532 от 09.10.2018 г.

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО "Ануш - Құрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт улиц ул. Скоробогатова от пр. Евразия до ул. Алмазова,ул. Исаева от пр. Евразия до ул. Егизбаева, ул. Победы от ул. Скоробогатова до ул. Айтиева г. Уральск ЗКО

**Основание:** Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 202/д-ок от 14.09.2023 г.

# Акт №2-1

приемки выполненных работ от 05.06. 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Локальная смета № 1-01-01-01** | | | | | | |
| **на Подготовительные работы** | | | | | | |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | 1 243 355 |
| | | **Раздел 1. Подготовительные работы - L=1.0254км. Дефектный акт. ИТОГО:** | тенге | | | **1 049 821** |
| | | **Подраздел 1.1. Подготовительные работы, ИТОГО** | тенге | | | **1 049 821** |
| 1 | 1220-0101-0501 Кклим = 1,11 | Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм- (дальность возки до 1км на близлежащие улицы для повторного использования) | м2 | 564 | 648 | 365 472 |
| 2 | 1220-0101-0204 Кклим = 1,11 | Основание песчаное (гравийно-песчаное) щебеночных толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом- (дальность возки до 1км на близлежащие улицы для повторного использования) | м2 | 898 | 282 | 253 236 |
| 3 | 412-102-0101 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 596 | 354 | 210 984 |
| 4 | 1220-0902-0105 Кклим = 1,11 | Деревья. Обрезка и прореживание крон с приданием формы, диаметр ствола до 400 мм- вырезка сухих ветвей диам. до 350мм | дерево | 5 | 6970 | 34 850 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1220-0902-0105<br>Кклим = 1,11 | Деревья. Обрезка и прореживание крон с приданием формы, диаметр ствола до 400 мм | дерево | 5 | 6970 | 34 850 |
| 6 | 414-104-0501 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 1,44 | 255 | 367 |
| 7 | 412-102-0110 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 14,4 | 88 | 1 267 |
| 8 | 1216-0101-0801<br>Кклим = 1,08 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 24 | 6126 | 147 024 |
| 9 | 414-104-0501 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 1,56 | 255 | 398 |
| 10 | 412-102-0110 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 15,6 | 88 | 1 373 |
| | | **Раздел 2. Подготовительные работы - переустройство порталов газопроводов, ИТОГО:** | тенге | | | **193 534** |
| | | **Подраздел 2.1. переустройство порталов газопроводов. ИТОГО** | тенге | | | **193 534** |
| 11 | 1122-0103-0203<br>Кклим = 1,11<br>:К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0; | Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием пневматическим, диаметр трубы 100 мм- демонтаж стального наземного газопровода д.108мм | км трубопровода | 0,023 | 1495816 | 34 404 |
| 12 | 1122-0103-0202<br>Кклим = 1,11<br>:К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0; | Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием пневматическим, диаметр трубы 75 мм - демонтаж стального наземного газопровода д.76мм | км трубопровода | 0,023 | 1407758 | 32 378 |
| 13 | 1122-0103-0201<br>Кклим = 1,11<br>:К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0; | Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием пневматическим, диаметр трубы 50 мм - демонтаж стального наземного газопровода д.50мм | км трубопровода | 0,05 | 1386114 | 69 306 |
| 14 | 1109-0102-0112<br>Кклим = 1,11<br>:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м- Демонтаж стальных опорд.108мм Н=5,4м | т конструкций | 0,35 | 39105 | 13 687 |
| 15 | 1216-0101-2401<br>Кклим = 1,08 | Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж | задвижка | 1 | 3790 | 3 790 |
| 16 | 1124-0201-0101<br>Кклим = 1,11<br>:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0; | Устройство цокольного ввода газопровода в здание, диаметр 50 мм- демонтаж выхода | газовый ввод | 1 | 30785 | 30 785 |
| 17 | 1109-0501-0102<br>Кклим = 1,11<br>:К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали- демонтаж ограждения | т конструкций | 0,06 | 138223 | 8 293 |
| 18 | 412-102-0110 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 10,12 | 88 | 891 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего по акту** | | | **1 243 355,03** |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%) | | | **89 521,56** |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | | | **1 332 876,59** |
| **Сметная прибыль (5%)** | | | **66 643,83** |
| **Непредвиденные затраты (3%)** | | | **39 986,30** |
| **Итого со сметной прибылью и с непредвиденными работами затратами** | | | **1 439 506,72** |
| 2025г 2квартал -40% | | | **575 802,69** |
| 2025г 3квартал -60% | | | **863 704,03** |
| В прогнозных ценах 2025г 2квартал -40% с учетом индекса (Кпер =1,038800000) | | | **598 143,83** |
| В прогнозных ценах 2025г 3квартал -60% с учетом индекса (Кпер =1,058700000) | | | **914 403,46** |
| **Итого в прогнозных ценах** | | | **1 512 547,29** |
| **Налог на добавленную стоимость,всего -12%** | | | **181 505,68** |
| **Всего с НДС** | | | **1 694 052,97** |

**Подрядчик :**
ТОО "Ануш-Курылыс"
БИН 050640012435

**Директор** _____ **Минасян О.А.**

**Заказчик :**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска", БИН 000340003074

**Руководитель** _____ **Нурмаков А.Б.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
ТОО "Стройсервис КНК"

**Эксперт** _____ **Мусин А.А.**
ИИН 920214350804
Аттестаты №KZ88VJE00040129 от 06.08.2018 г., №KZ03VJE00040689 от 28.08.2018 г., №KZ37VJE00041532 от 09.10.2018 г.

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
ТОО "Уралводпроект"

**Директор** _____ **Темирбаев Ж.К.**

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО "Ануш - Құрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт улиц ул. Скоробогатова от пр. Евразия до ул. Алмазова,ул. Исаева от пр. Евразия до ул. Егизбаева, ул. Победы от ул. Скоробогатова до ул. Айтиева г. Уральск ЗКО

**Основание:** Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 202/д-ок от 14.09.2023 г.

# Акт №2-2

приемки выполненных работ от 05.06. 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Локальная смета № 1-01-01-02** | | | | | | |
| **на Подготовительные работы воздушной линии -0,4кВ и линии связи** | | | | | | |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **137 574** |
| | | **Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **137 574** |
| | | **Подраздел 1.1. Демонтажные работы воздушной линии-0,4, ИТОГО** | тенге | | | **123 606** |
| 1 | 1133-0209-0301 Кклим = 1,11 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных | шт. | 6 | 10250 | 61 500 |
| 2 | 1133-0209-0101 Кклим = 1,11 | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ трех проводов с одной опоры | шт. | 6 | 10351 | 62 106 |
| | | **Подраздел 1.2. Демонтажные работы линии связи, ИТОГО** | **тенге** | | | **13 968** |
| 3 | 1134-0203-0201 Кклим = 1,11 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0; | Установка опоры железобетонной одинарной, высотой до 6,5 м. средствами малой механизации-Демонтаж опоры связи | опора | 1 | 12952 | 12 952 |
| 4 | 1134-0205-0101 Кклим = 1,11 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0; | Подвеска провода диаметром до 3 мм на крюках, число опор на 1 км 12-Снятие кабеля связи | км провода | 0,05 | 20317 | 1 016 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всего по акту** | | | **137 573,85** |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%) | | | **9 905,32** |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | | | **147 479,17** |
| **Сметная прибыль (5%)** | | | **7 373,96** |
| **Непредвиденные затраты (3%)** | | | **4 424,38** |
| **Итого со сметной прибылью и с непредвиденными работами затратами** | | | **159 277,50** |
| 2025г 2квартал -40% | | | **63 711,00** |
| 2025г 3квартал -60% | | | **95 566,50** |
| В прогнозных ценах 2025г 2квартал -40% с учетом индекса (Кпер =1,038800000) | | | **66 182,99** |
| В прогнозных ценах 2025г 3квартал -60% с учетом индекса (Кпер =1,058700000) | | | **101 176,25** |
| **Итого в прогнозных ценах** | | | **167 359,24** |
| **Налог на добавленную стоимость,всего -12%** | | | **20 083,11** |
| **Всего с НДС** | | | **187 442,35** |

**Подрядчик :**
ТОО "Ануш-Курылыс"
БИН 050640012435

**Директор**_____**Минасян О.А.**

**Заказчик :**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска", БИН 000340003074

**Руководитель**_____**Нурмаков А.Б.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
ТОО "Стройсервис КНК"

**Эксперт**_____**Мусин А.А.**
ИИН 920214350804
Аттестаты №KZ88VJE00040129 от 06.08.2018 г., №KZ03VJE00040689 от 28.08.2018 г., №KZ37VJE00041532 от 09.10.2018 г.

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
ТОО "Уралводпроект"

**Директор**_____**Темирбаев Ж.К.**

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО "Ануш - Құрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт улиц ул. Скоробогатова от пр. Евразия до ул. Алмазова,ул. Исаева от пр. Евразия до ул. Егизбаева, ул. Победы от ул. Скоробогатова до ул. Айтиева г. Уральск ЗКО

**Основание:** Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 202/д-ок от 14.09.2023 г.

# Акт №2-3

приемки выполненных работ от 05.06. 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Локальная смета № 2-01-01-01** | | | | | | |
| **На возведение земполотна** | | | | | | |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **4 162 996** |
| | | **Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **4 162 996** |
| | | **Подраздел 1.1. Земляное полотно, ИТОГО** | тенге | | | **4 162 996** |
| 1 | 1101-0203-0102 Кклим = 1,11 | Разработка грунта бульдозером, мощность 96 кВт(130 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 2- срезка грунта | м3 грунта | 3153 | 168 | 529 704 |
| 2 | 1220-0201-0601 Кклим = 1,11 | Дороги грунтовые. Ремонтное профилирование автогрейдером легкого типа, ширина дороги до 6 м - профилирование дороги механизированным способом | км | 0,9267 | 15177 | 14 065 |
| 3 | 1101-0201-1208 Кклим = 1,11 | Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2-погрузка грунта из отвалов вдоль дороги | м3 грунта | 470 | 441 | 207 270 |
| 4 | 412-102-0101 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 823 | 354 | 291 342 |
| 5 | 1101-0203-0301 Кклим = 1,11 | Работа на отвале, группа грунта 1 | м3 грунта | 470 | 62 | 29 140 |
| 6 | 1101-0701-0101 Кклим = 1,11 | Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 470 | 259 | 121 730 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1101-0701-0107 Кклим = 1,11 :К1трр=5;К1трм=5;К1экс =5;К1мат=5; | Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу, толщина слоя 25 см- при 6 проходах | м3 уплотненного грунта | 470 | 89 | 41 830 |
| 8 | 1101-0701-1401 Кклим = 1,11 | Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды | м3 уплотненного грунта | 470 | 208 | 97 760 |
| 9 | 1101-0201-1207 Кклим = 1,11 | Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1-погрузка грунта из отвалов вдоль дороги для устройства тротуаров | м3 грунта | 2581 | 415 | 1 071 115 |
| 10 | 412-102-0101 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 4517 | 354 | 1 599 018 |
| 11 | 1101-0203-0301 Кклим = 1,11 | Работа на отвале, группа грунта 1 | м3 грунта | 2581 | 62 | 160 022 |
| **Всего по акту** | | | | | | **4 162 996,00** |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%) | | | | | | **299 735,71** |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | **4 462 731,71** |
| **Сметная прибыль (5%)** | | | | | | **223 136,59** |
| **Непредвиденные затраты (3%)** | | | | | | **133 881,95** |
| **Итого со сметной прибылью и с непредвиденными работами затратами** | | | | | | **4 819 750,25** |
| 2025г 2квартал -40% | | | | | | **1 927 900,10** |
| 2025г 3квартал -60% | | | | | | **2 891 850,15** |
| В прогнозных ценах 2025г 2квартал -40% с учетом индекса (Кпер =1,038800000) | | | | | | **2 002 702,62** |
| В прогнозных ценах 2025г 3квартал -60% с учетом индекса (Кпер =1,058700000) | | | | | | **3 061 601,75** |
| **Итого в прогнозных ценах** | | | | | | **5 064 304,38** |
| **Налог на добавленную стоимость,всего -12%** | | | | | | **607 716,53** |
| **Всего с НДС** | | | | | | **5 672 020,90** |

**Подрядчик :**
ТОО "Ануш-Құрылыс"
БИН 050640012435

**Директор**_____**Минасян О.А.**

**Заказчик :**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска", БИН 000340003074

**Руководитель**_____**Нурмаков А.Б.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
ТОО "Стройсервис КНК"

**Эксперт** _____**Мусин А.А.**
ИИН 920214350804
Аттестаты №KZ88VJE00040129 от 06.08.2018 г., №KZ03VJE00040689 от 28.08.2018 г., №KZ37VJE00041532 от 09.10.2018 г.

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
ТОО "Уралводпроект"

**Директор**_____**Темирбаев Ж.К.**

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО "Ануш - Құрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт улиц ул. Скоробогатова от пр. Евразия до ул. Алмазова,ул. Исаева от пр. Евразия до ул. Егизбаева, ул. Победы от ул. Скоробогатова до ул. Айтиева г. Уральск ЗКО

**Основание:** Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 202/д-ок от 14.09.2023 г.

# Акт №2-4

приемки выполненных работ от 05.06. 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Локальная смета № 2-01-02-02** | | | | | | |
| **на Устройство дорожной одежды** | | | | | | |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **30 932 239** |
| | | **Раздел 1. Дорожная одежда, ИТОГО:** | тенге | | | **30 932 239** |
| | | **Подраздел 1.1. Дорожная одежда, ИТОГО** | тенге | | | **30 932 239** |
| 1 | 1127-0401-0102 Кклим = 1,11 | Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 материала основания в плотном теле | 601,321 | 3278 | 1 971 130 |
| 2 | 211-601-0101 (основной ресурс) Коб=1,22 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 733,842 | 3436 | 2 521 481 |
| 3 | 1127-0403-0202 Кклим = 1,11 | Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), двухслойного, толщина верхнего слоя 15 см | м2 основания | 3366,615 | 684 | 2 302 765 |
| 4 | 1127-0403-0204 Кклим = 1,11 :К1трр=3;К1трм=3;К1экс =3;К1мат=3; | Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 - толщ.18см | м2 основания | 3366,615 | 79 | 265 963 |
| 5 | 211-201-0507 (основной ресурс) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 774,298 | 10834 | 8 388 745 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 211-201-0504 (основной ресурс) | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм | м3 | 51,205 | 12568 | 643 544 |
| 7 | 1127-0602-0901 Кклим = 1,11 | Розлив вяжущих материалов | т | 2,681 | 172313 | 461 971 |
| 8 | 1127-0602-0306 Кклим = 1,11 | Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 покрытия | 3366,615 | 464 | 1 562 109 |
| 9 | 1127-0602-0406 Кклим = 1,11 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс =4;К1мат=4; | Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0306- толщ.6см | м2 покрытия | 3366,615 | 36 | 121 198 |
| 10 | 212-501-0402 (основной ресурс) | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 479,066 | 26496 | 12 693 333 |
| **Всего по акту** | | | | | | **30 932 239,00** |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%) | | | | | | **2 227 121,21** |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | **33 159 360,21** |
| **Сметная прибыль (5%)** | | | | | | **1 657 968,01** |
| **Непредвиденные затраты (3%)** | | | | | | **994 780,81** |
| **Итого со сметной прибылью и с непредвиденными работами затратами** | | | | | | **35 812 109,02** |
| 2025г 2квартал -40% | | | | | | **14 324 843,61** |
| 2025г 3квартал -60% | | | | | | **21 487 265,41** |
| В прогнозных ценах 2025г 2квартал -40% с учетом индекса (Кпер =1,038800000) | | | | | | **14 880 647,54** |
| В прогнозных ценах 2025г 3квартал -60% с учетом индекса (Кпер =1,058700000) | | | | | | **22 748 567,89** |
| **Итого в прогнозных ценах** | | | | | | **37 629 215,44** |
| **Налог на добавленную стоимость,всего -12%** | | | | | | **4 515 505,85** |
| **Всего с НДС** | | | | | | **42 144 721,29** |

**Подрядчик :**
ТОО "Ануш-Құрылыс"
БИН 050640012435

**Директор**_____**Минасян О.А.**

**Заказчик :**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска", БИН 000340003074
**Руководитель**_____**Нурмаков А.Б.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
ТОО "Стройсервис КНК"

**Эксперт**_____**Мусин А.А.**
ИИН 920214350804
Аттестаты №KZ88VJE00040129 от 06.08.2018 г., №KZ03VJE00040689 от 28.08.2018г., №KZ37VJE00041532 от 09.10.2018 г.

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
ТОО "Уралводпроект"

**Директор**_____**Темирбаев Ж.К.**

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО "Ануш - Құрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт улиц ул. Скоробогатова от пр. Евразия до ул. Алмазова,ул. Исаева от пр. Евразия до ул. Егизбаева, ул. Победы от ул. Скоробогатова до ул. Айтиева г. Уральск ЗКО

**Основание:** Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 202/д-ок от 14.09.2023 г.

# Акт №2-5

приемки выполненных работ от 05.06. 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Локальная смета № 4-01-01-01** | | | | | | |
| **на Устройство футляров По ТУ Западно-Казахстанская РЭК №7/489 от 30.04.2019г.** | | | | | | |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **568 879** |
| | | **Раздел 1. Укладка разрезной трубы футляра ПНД д.110х10мм, ИТОГО:** | тенге | | | **568 879** |
| | | **Подраздел 1.1. Укладка разрезной трубы футляра ПНД д.110х10мм, ИТОГО** | тенге | | | **568 879** |
| 1 | 1101-0102-0302 Кклим = 1,11 т.ч.п. 1101-176;К1тр=1,2; | Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2 | м3 грунта | 35 | 8859 | 310 065 |
| 2 | 1101-0102-0902 Кклим = 1,11 | Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2-с уплотнением | м3 грунта | 32 | 3851 | 123 232 |
| 3 | 1101-0201-0225 Кклим = 1,11 | Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1-Погрузка грунта из отвалов вдоль дороги | м3 грунта | 3 | 236 | 708 |
| 4 | 412-102-0101 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км | т·км | 5,25 | 354 | 1 858 |
| 5 | 1123-0101-0101 Кклим = 1,11 | Устройство основания под трубопровод песчаного-ПГС | м3 основания | 1 | 5032 | 5 032 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 211-601-0101 (основной ресурс) Коб=1,1 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,1 | 3436 | 3 780 |
| 7 | 1308-0201-3210 Кклим = 1,08 | Прокладка трубопровода полиэтиленового для кабельных линий в траншее, диаметр трубы до 110 мм-Укладка трубы футляра L=8м-5шт.L=5м-1шт | м | 45 | 528 | 23 760 |
| 8 | 241-201-0413 (основной ресурс) Коб=1,01 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм | м | 45,45 | 2210 | 100 444 |
| **Всего по акту** | | | | | | **568 879,00** |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%) | | | | | | **40 959,29** |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | **609 838,29** |
| **Сметная прибыль (5%)** | | | | | | **30 491,91** |
| **Непредвиденные затраты (3%)** | | | | | | **18 295,15** |
| **Итого со сметной прибылью и с непредвиденными работами затратами** | | | | | | **658 625,35** |
| 2025г 2квартал -40% | | | | | | **263 450,14** |
| 2025г 3квартал -60% | | | | | | **395 175,21** |
| В прогнозных ценах 2025г 2квартал -40% с учетом индекса (Кпер =1,038800000) | | | | | | **273 672,01** |
| В прогнозных ценах 2025г 3квартал -60% с учетом индекса (Кпер =1,058700000) | | | | | | **418 372,00** |
| **Итого в прогнозных ценах** | | | | | | **692 044,00** |
| **Налог на добавленную стоимость,всего -12%** | | | | | | **83 045,28** |
| **Всего с НДС** | | | | | | **775 089,28** |

**Подрядчик :**
ТОО "Ануш-Құрылыс"
БИН 050640012435

**Директор**_____**Минасян О.А.**

**Заказчик :**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска", БИН 000340003074
**Руководитель**_____**Нурмаков А.Б.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
ТОО "Стройсервис КНК"

**Эксперт**_____**Мусин А.А.**
ИИН 920214350804
Аттестаты №KZ88VJE00040129 от 06.08.2018 г., №KZ03VJE00040689 от 28.08.2018 г.

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
ТОО "Уралводпроект"

**Директор**_____**Темирбаев Ж.К.**

SANA 2025.3 от 17.03.2025 г. Цена региона Западно-Казахстанская область г.Уральск Приложение Г к НДЦС РК

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО "Ануш - Құрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт улиц ул. Скоробогатова от пр. Евразия до ул. Алмазова,ул. Исаева от пр. Евразия до ул. Егизбаева, ул. Победы от ул. Скоробогатова до ул. Айтиева г. Уральск ЗКО

**Основание:** Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 202/д-ок от 14.09.2023 г.

# Акт №2-6

приемки выполненных работ от 05.06. 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Локальная смета № 4-01-02-02** | | | | | | |
| **на Воздушная линия -0,4кВ** | | | | | | |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **188 442** |
| | | **Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **188 442** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **188 442** |
| 1 | 1133-0201-0101 Кклим = 1,11 | Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) | опора | 6 | 26713 | 160 278 |
| 2 | 1133-0203-0101 Кклим = 1,11 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов-Подвес провода 4АС35мм | км линии | 0,112 | 132849 | 14 879 |
| 3 | 1133-0203-0101 Кклим = 1,11 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов-Подвес провода 2АС16мм | км линии | 0,1 | 132849 | 13 285 |
| **Всего по акту** | | | | | | **188 442,00** |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%) | | | | | | **13 567,82** |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | **202 009,82** |
| **Сметная прибыль (5%)** | | | | | | **10 100,49** |
| **Непредвиденные затраты (3%)** | | | | | | **6 060,29** |
| **Итого со сметной прибылью и с непредвиденными работами затратами** | | | | | | **218 170,61** |
| 2025г 2квартал -40% | | | | | | **87 268,24** |
| 2025г 3квартал -60% | | | | | | **130 902,37** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| В прогнозных ценах 2025г 2квартал -40% с учетом индекса (Кпер =1,038800000) | | | 90 654,25 |
| В прогнозных ценах 2025г 3квартал -60% с учетом индекса (Кпер =1,058700000) | | | 138 586,33 |
| **Итого в прогнозных ценах** | | | 229 240,59 |
| **Налог на добавленную стоимость,всего -12%** | | | 27 508,87 |
| **Всего с НДС** | | | 256 749,46 |

**Подрядчик :**
ТОО "Ануш-Құрылыс"
БИН 050640012435

**Директор** _____ **Минасян О.А.**

**Заказчик :**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска", БИН 000340003074

**Руководитель** _____ **Нурмаков А.Б.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
ТОО "Стройсервис КНК"

**Эксперт** _____ **Мусин А.А.**
ИИН 920214350804
Аттестаты №KZ88VJE00040129 от 06.08.2018 г., №KZ03VJE00040689 от 28.08.2018 г.,

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
ТОО "Уралводпроект"

**Директор** _____ **Темирбаев Ж.К.**

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО "Ануш - Құрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт улиц ул. Скоробогатова от пр. Евразия до ул. Алмазова,ул. Исаева от пр. Евразия до ул. Егизбаева, ул. Победы от ул. Скоробогатова до ул. Айтиева г. Уральск ЗКО

**Основание:** Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 202/д-ок от 14.09.2023 г.

# Акт №2-7

приемки выполненных работ от 05.06. 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Локальная смета № 5-01-01-01** | | | | | | |
| **на Устройство футляров По ТУ Западно*Казахстанская ОДТ АО "Казахтелеком" №4-79-19/Л-ТУ от 26.04.2019г** | | | | | | |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **136 567** |
| | | **Раздел 1. Поднятие горловины кабельных канализационных колодцев, ИТОГО:** | тенге | | | **136 567** |
| | | **Подраздел 1.1. Поднятие горловины кабельных канализационных колодцев, ИТОГО** | тенге | | | **136 567** |
| 1 | 1106-0501-0201 Кклим = 1,11 | Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм | м3 сборных железобетонных конструкций | 0,05 | 46209 | 2 310 |
| 2 | 1220-0202-0102 Кклим = 1,11 | Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 100 мм | шт. | 1 | 9066 | 9 066 |
| 3 | 225-101-0101 (основной ресурс) | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 1 | 5567 | 5 567 |
| 4 | 225-101-0201 (основной ресурс) | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 6381 | 6 381 |
| 5 | 244-202-0204 (основной ресурс) | Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Т | комплект | 1 | 113243 | 113 243 |
| **Всего** | | | | | | **136 567,00** |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%) | | | | | | **9 832,82** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Итого с общеплощадочными затратами** | | | **146 399,82** |
| **Сметная прибыль (5%)** | | | **7 319,99** |
| **Непредвиденные затраты (3%)** | | | **4 391,99** |
| **Итого со сметной прибылью и с непредвиденными работами затратами** | | | **158 111,81** |
| 2025г 2квартал -40% | | | **63 244,72** |
| 2025г 3квартал -60% | | | **94 867,09** |
| В прогнозных ценах 2025г 2квартал -40% с учетом индекса (Кпер =1,038800000) | | | **65 698,62** |
| В прогнозных ценах 2025г 3квартал -60% с учетом индекса (Кпер =1,058700000) | | | **100 435,78** |
| **Итого в прогнозных ценах** | | | **166 134,40** |
| **Налог на добавленную стоимость,всего -12%** | | | **19 936,13** |
| **Всего с НДС** | | | **186 070,53** |

**Подрядчик :**
ТОО "Ануш-Құрылыс"
БИН 050640012435

**Директор**_____**Минасян О.А.**

**Заказчик :**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска", БИН 000340003074

**Руководитель**_____**Нурмаков А.Б.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
ТОО "Стройсервис КНК"

**Эксперт** _____**Мусин А.А.**
ИИН 920214350804
Аттестаты №KZ88VJE00040129 от 06.08.2018 г., №KZ03VJE00040689 от 28.08.2018 г.

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
ТОО "Уралводпроект"

**Директор**_____**Темирбаев Ж.К.**

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО "Ануш - Құрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт улиц ул. Скоробогатова от пр. Евразия до ул. Алмазова,ул. Исаева от пр. Евразия до ул. Егизбаева, ул. Победы от ул. Скоробогатова до ул. Айтиева г. Уральск ЗКО

**Основание:** Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 202/д-ок от 14.09.2023 г.

# Акт №2-8

приемки выполненных работ от 05.06. 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Локальная смета № 5-01-02-02** | | | | | | |
| **на Линия связи** | | | | | | |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **19 605** |
| | | **Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **19 605** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **19 605** |
| 1 | 1134-0203-0201 Кклим = 1,11 | Установка опоры железобетонной одинарной, высотой до 6,5 м. средствами малой механизации | опора | 1 | 16210 | 16 210 |
| 2 | 1134-0205-0101 Кклим = 1,11 | Подвеска провода диаметром до 3 мм на крюках, число опор на 1 км 12-Подвес кабеля связи | км провода | 0,05 | 67899 | 3 395 |
| **Всего** | | | | | | **19 605,00** |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%) | | | | | | **1 411,56** |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | **21 016,56** |
| **Сметная прибыль (5%)** | | | | | | **1 050,83** |
| **Непредвиденные затраты (3%)** | | | | | | **630,50** |
| **Итого со сметной прибылью и с непредвиденными работами затратами** | | | | | | **22 697,88** |
| 2025г 2квартал -40% | | | | | | **9 079,15** |
| 2025г 3квартал -60% | | | | | | **13 618,73** |
| В прогнозных ценах 2025г 2квартал -40% с учетом индекса (Кпер =1,038800000) | | | | | | **9 431,43** |
| В прогнозных ценах 2025г 3квартал -60% с учетом индекса (Кпер =1,058700000) | | | | | | **14 418,15** |
| **Итого в прогнозных ценах** | | | | | | **23 849,58** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Налог на добавленную стоимость,всего -12% | | | 2 861,95 |
| Всего с НДС | | | 26 711,52 |

**Подрядчик :**
ТОО "Ануш-Құрылыс"
БИН 050640012435

**Директор**_____**Минасян О.А.**

**Заказчик :**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска", БИН 000340003074

**Руководитель**_____**Нурмаков А.Б.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
ТОО "Стройсервис КНК"

**Эксперт**_____**Мусин А.А.**
ИИН 920214350804
Аттестаты №KZ88VJE00040129 от 06.08.2018 г., №KZ03VJE00040689 от 28.08.2018 г.

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
ТОО "Уралводпроект"

**Директор**_____**Темирбаев Ж.К.**

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО "Ануш - Құрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт улиц ул. Скоробогатова от пр. Евразия до ул. Алмазова,ул. Исаева от пр. Евразия до ул. Егизбаева, ул. Победы от ул. Скоробогатова до ул. Айтиева г. Уральск ЗКО

**Основание:** Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 202/д-ок от 14.09.2023 г.

# Акт №2-9

приемки выполненных работ от 05.06. 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Локальная смета № 6-01-01-01** | | | | | | |
| **на Поднятие горловины существующих водопроводных и канализационных колодцев на уровень асфальта (По ТУ ТОО "Батыс Су Арнасы" №08-13/1737 от 14.05.19г** | | | | | | |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **2 161 800** |
| | | **Раздел 1. Колодцы, ИТОГО:** | тенге | | | **2 161 800** |
| | | **Подраздел 1.1. Колодцы, ИТОГО** | тенге | | | **2 161 800** |
| 1 | 1220-0202-0104 Кклим = 1,11 | Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 250 мм | шт. | 48 | 11865 | 569 520 |
| 2 | 225-101-0201 (основной ресурс) | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 48 | 6381 | 306 288 |
| 3 | 244-202-0108 (основной ресурс) | Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 с шарниром и замком, тип Т (С250) | комплект | 24 | 53583 | 1 285 992 |
| **Всего** | | | | | | **2 161 800,00** |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%) | | | | | | **155 649,60** |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | **2 317 449,60** |
| **Сметная прибыль (5%)** | | | | | | **115 872,48** |
| **Непредвиденные затраты (3%)** | | | | | | **69 523,49** |
| **Итого со сметной прибылью и с непредвиденными работами затратами** | | | | | | **2 502 845,57** |
| 2025г 2квартал -40% | | | | | | **1 001 138,23** |
| 2025г 3квартал -60% | | | | | | **1 501 707,34** |
| В прогнозных ценах 2025г 2квартал -40% с учетом индекса (Кпер =1,038800000) | | | | | | **1 039 982,39** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| В прогнозных ценах 2025г 3квартал -60% с учетом индекса (Кпер =1,058700000) | | | 1 589 857,56 |
| **Итого в прогнозных ценах** | | | 2 629 839,95 |
| **Налог на добавленную стоимость,всего -12%** | | | 315 580,79 |
| **Всего с НДС** | | | 2 945 420,75 |

**Подрядчик :**
ТОО "Ануш-Құрылыс"
БИН 050640012435

**Директор**_____**Минасян О.А.**

**Заказчик :**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска", БИН 000340003074
**Руководитель**_____**Нурмаков А.Б.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
ТОО "Стройсервис КНК"

**Эксперт** _____**Мусин А.А.**
ИИН 920214350804
Аттестаты №KZ88VJE00040129 от 06.08.2018 г., №KZ03VJE00040689 от 28.08.2018 г.,

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
ТОО "Уралводпроект"

**Директор**_____**Темирбаев Ж.К.**

**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО "Ануш - Құрылыс"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование объекта:** Капитальный ремонт улиц ул. Скоробогатова от пр. Евразия до ул. Алмазова,ул. Исаева от пр. Евразия до ул. Егизбаева, ул. Победы от ул. Скоробогатова до ул. Айтиева г. Уральск ЗКО

**Основание:** Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 202/д-ок от 14.09.2023 г.

# Акт №2-10

приемки выполненных работ от 05.06. 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2025 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Локальная смета № 6-02-01-01** | | | | | | |
| **на Пересечения проектируемой дороги с существующими сетями газоснабжения (По ТУ "Каз Транс Газ Аймак" №372-3721-1513 от 26.04.2019г)** | | | | | | |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **4 912 923** |
| | | **Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **716 140** |
| | | **Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО** | тенге | | | **716 140** |
| 1 | 1101-0201-1138 Кклим = 1,11 | Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2 | м3 грунта | 70 | 400 | 28 000 |
| 2 | 1101-0102-0302 Кклим = 1,11 т.ч.п. 1101-176;К1тро=1,2; | Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2-Доработка вручную | м3 грунта | 50 | 8859 | 442 950 |
| 3 | 1101-0102-0902 Кклим = 1,11 | Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2-с уплотнением | м3 грунта | 50 | 3851 | 192 550 |
| 4 | 1101-0203-0150 Кклим = 1,11 | Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2 | м3 грунта | 70 | 93 | 6 510 |
| 5 | 1101-0203-0156 Кклим = 1,11 | Засыпка траншеи или котлована бульдозером, мощность 59 кВт(80 л.с.), при перемещении грунта до 5 м. Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта группа грунта 2 | м3 грунта | 70 | 46 | 3 220 |
| 6 | 1101-0701-0601 Кклим = 1,11 | Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2 | м3 уплотненного грунта | 70 | 613 | 42 910 |
| | | **Раздел 2. Трубопроводы, ИТОГО:** | тенге | | | **3 285 952** |
| | | **Подраздел 2.1. Трубопроводы, ИТОГО** | тенге | | | **2 846 997** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1122-0105-0303<br>Кклим = 1,11 | Укладка трубопровода из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм-Укладка 18м-13м протаскивание=5м в траншее | км трубопровода | 0,005 | 1393098 | 6 965 |
| 8 | 241-202-0213<br>(основной ресурс)<br>Коб=1,01 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | м | 18,18 | 2470 | 44 905 |
| 9 | 1122-0105-0302<br>Кклим = 1,11 | Укладка трубопровода из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм | км трубопровода | 0,018 | 1332794 | 23 990 |
| 10 | 241-202-0211<br>(основной ресурс)<br>Коб=1,01 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм | м | 18,18 | 1127 | 20 489 |
| 11 | 1122-0105-0302<br>Кклим = 1,11 | Укладка трубопровода из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм-Укладка 38-10м протаскивание=28м в траншее | км трубопровода | 0,028 | 1332794 | 37 318 |
| 12 | 241-202-0210<br>(основной ресурс)<br>Коб=1,01 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 38,38 | 810 | 31 088 |
| 13 | 1122-0103-0203<br>Кклим = 1,11 | Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием пневматическим, диаметр трубы 100 мм | км трубопровода | 0,001 | 3138154 | 3 138 |
| 14 | 241-102-0177<br>(основной ресурс) | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 1 | 3614 | 3 614 |
| 15 | 1122-0103-0202<br>Кклим = 1,11 | Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием пневматическим, диаметр трубы 75 мм | км трубопровода | 0,001 | 2951847 | 2 952 |
| 16 | 241-102-0154<br>(основной ресурс) | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм | м | 1 | 2463 | 2 463 |
| 17 | 241-112-0147<br>(основной ресурс) | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 1 | 2517 | 2 517 |
| 18 | 241-112-0131<br>(основной ресурс) | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм | шт. | 1 | 1016 | 1 016 |
| 19 | 1122-0105-0308<br>Кклим = 1,11 | Укладка трубопровода из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 200 мм-Футляр из полиэтиленовых труб | км трубопровода | 0,013 | 3001809 | 39 024 |
| 20 | 241-202-0115<br>(основной ресурс)<br>Коб=1,01 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х22,4 мм | м | 13,13 | 9647 | 126 665 |
| 21 | 1122-0901-0604<br>Кклим = 1,11 | Протаскивание в футляр трубы полимерной, диаметр 110 мм | м трубы, уложенной в футляре | 13 | 4747 | 61 711 |
| 22 | 1122-0105-0306<br>Кклим = 1,11 | Укладка трубопровода из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм-Футляр из полиэтиленовых труб | км трубопровода | 0,013 | 1632895 | 21 228 |
| 23 | 241-202-0113<br>(основной ресурс)<br>Коб=1,01 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х17,9 мм | м | 13,13 | 6151 | 80 763 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1122-0901-0604<br>Кклим = 1,11 | Протаскивание в футляр трубы полимерной, диаметр 110 мм-д.75мм | м трубы, уложенной в футляре | 10 | 4747 | 47 470 |
| 25 | 1122-0105-0306<br>Кклим = 1,11 | Укладка трубопровода из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм | км трубопровода | 0,02 | 1632895 | 32 658 |
| 26 | 241-202-0113<br>(основной ресурс)<br>Коб=1,01 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х17,9 мм | м | 20,2 | 6151 | 124 250 |
| 27 | 1122-0901-0604<br>Кклим = 1,11 | Протаскивание в футляр трубы полимерной, диаметр 110 мм-д.65мм | м трубы, уложенной в футляре | 20 | 4747 | 94 940 |
| 28 | 1109-0702-0201<br>Кклим = 1,11 | Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов диаметром до 3,2 м в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа при толщине оболочки трубопровода до 30 мм | м шва | 7,56 | 25972 | 196 348 |
| 29 | 1124-0202-0102<br>Кклим = 1,11 | Врезка газопровода штуцером в действующий стальной газопровод низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 80 мм-Врезка в газопровод Г1д.75мм.газопроводом 75мм | врезка | 2 | 42885 | 85 770 |
| 30 | 1124-0202-0103<br>Кклим = 1,11 | Врезка газопровода штуцером в действующий стальной газопровод низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм-Врезка в газопровод Г1 д.110мм газопроводом д.110мм | врезка | 2 | 49072 | 98 144 |
| 31 | 1124-0202-0101<br>Кклим = 1,11 | Врезка газопровода штуцером в действующий стальной газопровод низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 70 мм-Врезка в газопровод Г1 д.63мм.газопроводом 63мм | врезка | 3 | 37230 | 111 690 |
| 32 | 1124-0202-0101<br>Кклим = 1,11 | Врезка газопровода штуцером в действующий стальной газопровод низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 70 мм-Врезка в газопровод Г1 д.57мм.газопроводом 219мм | врезка | 1 | 37230 | 37 230 |
| 33 | 1124-0204-0101<br>Кклим = 1,11 | Отключение и заглушка газопровода действующего стального под газом, диаметр 50 мм-д.57мм | отключение | 1 | 22309 | 22 309 |
| 34 | 1124-0204-0102<br>Кклим = 1,11 | Отключение и заглушка газопровода действующего стального под газом, диаметр 63-75 мм | отключение | 5 | 27612 | 138 060 |
| 35 | 1124-0204-0103<br>Кклим = 1,11 | Отключение и заглушка газопровода действующего стального под газом, диаметр 100 мм | отключение | 2 | 34295 | 68 590 |
| 36 | 1122-0302-0201<br>Кклим = 1,11 | Установка задвижки или клапана обратного стальных, диаметр 50 мм | задвижка или клапан | 1 | 6836 | 6 836 |
| 37 | 242-103-0301<br>(основной ресурс) | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт. | 1 | 39858 | 39 858 |
| 38 | 1122-0105-0317<br>Кклим = 1,11 | Укладка трубопровода из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 560 мм-Футляр разрезной полиэтиленовый | км трубопровода | 0,01 | 7502551 | 75 026 |
| 39 | 241-202-0228<br>(основной ресурс)<br>Коб=1,01 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 560х50,8 мм | м | 10,1 | 62515 | 631 402 |
| 40 | 1122-0105-0313<br>Кклим = 1,11 | Укладка трубопровода из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 355 мм-Футляр разрезной полиэтиленовый | км трубопровода | 0,0075 | 6230463 | 46 728 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 241-202-0224 (основной ресурс) Коб=1,01 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм | м | 7,575 | 25160 | 190 587 |
| 42 | 1122-0105-0308 Кклим = 1,11 | Укладка трубопровода из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 200 мм-Футляр разрезной полиэтиленовый | км трубопровода | 0,012 | 3001809 | 36 022 |
| 43 | 241-202-0115 (основной ресурс) Коб=1,01 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х22,4 мм | м | 12,12 | 9647 | 116 922 |
| 44 | 1122-0103-0203 Кклим = 1,11 Коб =2 | Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием пневматическим, диаметр трубы 100 мм-Футляр разрезной стальной | км трубопровода | 0,008 | 3138154 | 25 105 |
| 45 | 241-102-0177 (основной ресурс) Коб=2 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 8 | 3614 | 28 912 |
| 46 | 1125-0117-0101 Кклим = 1,11 | Продувка воздухом трубопровода, диаметр 350 мм | км трубопровода | 0,06 | 1032492 | 61 950 |
| 47 | 1125-0117-0201 Кклим = 1,11 | Продувка природным газом трубопровода, диаметр 350 мм | км трубопровода | 0,06 | 270858 | 16 251 |
| 48 | 1113-0203-0215 Кклим = 1,05 | Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой фенольной ФЛ ОЗК за один раз-окраска газопровода | м2 | 5,7 | 324 | 1 847 |
| 49 | 1113-0203-0528 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс =2;К1мат=2; | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115-за 2 раза окраска газопровода | м2 | 5,7 | 394 | 2 246 |
| | | **Подраздел 2.2. Детали типового защитного кожуха - ГСН-лист4, ИТОГО** | тенге | | | **213 017** |
| 50 | 1122-0301-0302 Кклим = 1,11 Коб =8 | Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм-Полоз на рабочую трубу д.63х5,8мм | шт. | 8 | 4455 | 35 640 |
| 51 | 241-202-0211 (основной ресурс) Коб=8 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм | м | 3,2 | 1127 | 3 606 |
| 52 | 214-210-0601 (основной ресурс) Коб=8 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0008 | 357892 | 286 |
| 53 | 215-202-0501 (основной ресурс) Коб=8 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,0096 | 104147 | 1 000 |
| 54 | 261-107-0720 (основной ресурс) Коб=8 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 1,9712 | 1648 | 3 249 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1122-0301-0303<br>Кклим = 1,11 Коб =5 | Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм-Полоз на рабочую трубу д.110х10мм | шт. | 5 | 4764 | 23 820 |
| 56 | 241-202-0215<br>(основной ресурс)<br>Коб=5 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм | м | 2 | 3149 | 6 298 |
| 57 | 214-210-0601<br>(основной ресурс)<br>Коб=5 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0005 | 357892 | 179 |
| 58 | 215-202-0501<br>(основной ресурс)<br>Коб=5 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,006 | 104147 | 625 |
| 59 | 261-107-0720<br>(основной ресурс)<br>Коб=5 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 1,232 | 1648 | 2 030 |
| 60 | 1122-0301-0302<br>Кклим = 1,11 Коб =5 | Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм-Полоз на рабочую трубу д75х6,8мм | шт. | 5 | 4455 | 22 275 |
| 61 | 241-202-0212<br>(основной ресурс)<br>Коб=5 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм | м | 2 | 1636 | 3 272 |
| 62 | 214-210-0601<br>(основной ресурс)<br>Коб=5 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0005 | 357892 | 179 |
| 63 | 215-202-0501<br>(основной ресурс)<br>Коб=5 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,006 | 104147 | 625 |
| 64 | 261-107-0720<br>(основной ресурс)<br>Коб=5 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90 | кг | 1,232 | 1648 | 2 030 |
| 65 | 1129-0103-3102<br>Кклим = 1,11 | Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом бетоном-Герметизация межтрубного пространсва между футляром и рабочим трубопроводом Заполнение битумом .паклей | м3 заполнения | 0,044 | 6058 | 267 |
| 66 | 235-401-0501<br>(основной ресурс) | Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77 | кг | 34,68 | 745 | 25 837 |
| 67 | 216-201-0501<br>(основной ресурс) | Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV | т | 0,291 | 281095 | 81 799 |
| | | **Подраздел 2.3. Устройство ковера (7шт)-ГСН-лист 8, ИТОГО** | тенге | | | **225 939** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 1111-0201-0103<br>Кклим = 1,05 Коб =7 | Устройство покрытийщебеночных с пропиткой битумом | м2 покрытия | 1,96 | 5066 | 9 929 |
| 69 | 1124-0207-0201<br>Кклим = 1,11 Коб =7 | Устройство трубки контрольной | шт. | 7 | 24335 | 170 345 |
| 70 | 246-301-0501<br>(основной ресурс)<br>Коб=7 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 32,116 | 775 | 24 890 |
| 71 | 217-101-0107<br>(основной ресурс)<br>Коб=7 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00154 | 954056 | 1 469 |
| 72 | 1113-0101-0208<br>Кклим = 1,05 Коб =7 | Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 2,023 | 3791 | 7 669 |
| 73 | 1127-0502-0101<br>Кклим = 1,11 | Устройство подзора и отмостки мощеной, толщина 10 см | м2 подзоров и отмосток | 2 | 5818 | 11 636 |
| | | **Раздел 3. Деталь выхода газопровода из земли д.63мм(5шт)-ГСН лист 7, ИТОГО:** | тенге | | | **290 042** |
| | | **Подраздел 3.1. Деталь выхода газопровода из земли д.63мм(5шт)-ГСН лист 7, ИТОГО** | тенге | | | **290 042** |
| 74 | 1122-0105-0302<br>Кклим = 1,11 Коб =5 | Укладка трубопровода из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм-д.63х5,8мм | км трубопровода | 0,005 | 1332794 | 6 664 |
| 75 | 241-202-0210<br>(основной ресурс)<br>Коб=5 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм | м | 5,05 | 810 | 4 090 |
| 76 | 1122-0301-0302<br>Кклим = 1,11 Коб =5 | Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм-Неразъемное соединение ПЭ-сталь | шт. | 5 | 4455 | 22 275 |
| 77 | 241-210-0611<br>(основной ресурс)<br>Коб=5 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм-Неразъемное соединение ПЭ-сталь | шт. | 5 | 409 | 2 045 |
| 78 | 1109-0401-0104<br>Кклим = 1,11 Коб =5 | Электродуговая сварка при монтаже ограждений производственных зданий-Газопровод надземный из трубы стальной электросварной D 57х3 мм | т | 0,05 | 216827 | 10 841 |
| 79 | 241-102-0137<br>(основной ресурс)<br>Коб=5 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 12,5 | 1388 | 17 350 |
| 80 | 1125-0117-0201<br>Кклим = 1,11 Коб =5<br>:К1трр=0,5;К1трм=0,5;К1экс=0,5;К1мат=0,5; | Продувка природным газом трубопровода, диаметр 350 мм-Футляр стальной д.159мм | км трубопровода | 0,005 | 135428 | 677 |
| 81 | 241-102-0219<br>(основной ресурс)<br>Коб=5 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм | м | 5,02 | 6178 | 31 014 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 1122-0601-1005 Кклим = 1,11 Коб =5 | Нанесение изоляции антикоррозионной весьма усиленной на стальной трубопровод полимерными липкими лентами, диаметр 150 мм | км трубопровода | 0,005 | 3014898 | 15 074 |
| 83 | 1122-0304-0101 Кклим = 1,11 Коб =5 | Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 50 мм-Отводы к стальным трубопроводам диаметром 57 мм (применит. | фланец | 5 | 2523 | 12 615 |
| 84 | 241-112-0124 (основной ресурс) Коб=5 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 5 | 521 | 2 605 |
| 85 | 1122-0901-0308 Кклим = 1,11 Коб =5 :К1трр=0,2;К1трм=0,2;К1экс=0,2;К1мат=0,2; | Заделка конца футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм-д.159 | футляр | 5 | 14033 | 70 165 |
| 86 | 235-401-0501 (основной ресурс) Коб=5 | Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77 | кг | 10 | 745 | 7 450 |
| 87 | 1106-0301-0101 Кклим = 1,11 Коб =5 | Устройство бетонной подготовки-Подушка бетонная В15 W4 F50 | м3 | 1,15 | 9902 | 11 387 |
| 88 | 212-101-0603 (основной ресурс) Коб=5 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | м3 | 1,173 | 36171 | 42 429 |
| 89 | 1114-0201-0306 Кклим = 1,11 Коб =5 | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0,0054 | 374524 | 2 022 |
| 90 | 1119-0104-0201 Кклим = 1,05 Коб =5 | Испытание газопровода пневматическое | м газопровода | 12,5 | 2269 | 28 363 |
| 91 | 241-208-0306 (основной ресурс) Коб=5 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм | шт. | 5 | 595 | 2 975 |
| | | **Раздел 4. Деталь выхода газопровода из земли д.75мм (2шт)-ГСН лист 6, ИТОГО:** | тенге | | | **126 608** |
| | | **Подраздел 4.1. Деталь выхода газопровода из земли д.75мм (2шт)-ГСН лист 6, ИТОГО** | тенге | | | **126 608** |
| 92 | 1122-0105-0302 Кклим = 1,11 Коб =2 | Укладка трубопровода из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм-д.75х6,8мм | км трубопровода | 0,002 | 1332794 | 2 666 |
| 93 | 241-202-0211 (основной ресурс) Коб=2 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8 мм | м | 2,02 | 1127 | 2 277 |
| 94 | 1122-0301-0302 Кклим = 1,11 Коб =2 | Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 63-75 мм-Неразъемное соединение ПЭ-сталь | шт. | 2 | 4455 | 8 910 |
| 95 | 241-210-0614 (основной ресурс) Коб=2 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм-Неразъемное соединение ПЭ-сталь | шт. | 2 | 1321 | 2 642 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1109-0401-0104 Кклим = 1,11 Коб =2 | Электродуговая сварка при монтаже ограждений производственных зданий-Газопровод надземный из трубы стальной электросварной D 76х3 мм | т | 0,027 | 216827 | 5 854 |
| 97 | 241-102-0151 (основной ресурс) Коб=2 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм | м | 5 | 1880 | 9 400 |
| 98 | 1125-0117-0201 Кклим = 1,11 Коб =2 :К1трр=0,5;К1трм=0,5;К1экс=0,5;К1мат=0,5; | Продувка природным газом трубопровода, диаметр 350 мм-Футляр стальной д.159мм | км трубопровода | 0,002 | 135428 | 271 |
| 99 | 241-102-0219 (основной ресурс) Коб=2 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм | м | 2,008 | 6178 | 12 405 |
| 100 | 1122-0601-1005 Кклим = 1,11 Коб =2 | Нанесение изоляции антикоррозионной весьма усиленной на стальной трубопровод полимерными липкими лентами, диаметр 150 мм | км трубопровода | 0,002 | 3014898 | 6 030 |
| 101 | 1122-0304-0102 Кклим = 1,11 Коб =2 | Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 80 мм-Отводы к стальным трубопроводам диаметром 76 мм (применит. | фланец | 2 | 3804 | 7 608 |
| 102 | 241-112-0131 (основной ресурс) Коб=2 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм | шт. | 2 | 1016 | 2 032 |
| 103 | 1122-0901-0308 Кклим = 1,11 Коб =2 :К1трр=0,2;К1трм=0,2;К1экс=0,2;К1мат=0,2; | Заделка конца футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм-д.159 | футляр | 2 | 14033 | 28 066 |
| 104 | 235-401-0501 (основной ресурс) Коб=2 | Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77 | кг | 4 | 745 | 2 980 |
| 105 | 1106-0301-0101 Кклим = 1,11 Коб =2 | Устройство бетонной подготовки-Подушка бетонная В15 W4 F50 | м3 | 0,46 | 9902 | 4 555 |
| 106 | 212-101-0603 (основной ресурс) Коб=2 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | м3 | 0,4692 | 36171 | 16 971 |
| 107 | 1114-0201-0306 Кклим = 1,11 Коб =2 | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0,00216 | 374524 | 809 |
| 108 | 1119-0104-0201 Кклим = 1,05 Коб =2 | Испытание газопровода пневматическое | м газопровода | 5 | 2269 | 11 345 |
| 109 | 241-208-0307 (основной ресурс) Коб=2 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм | шт. | 2 | 894 | 1 788 |
| | | **Раздел 5. Деталь выхода газопровода из земли д.110мм (2шт)-ГСН лист 5, ИТОГО:** | тенге | | | **175 269** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Подраздел 5.1. Деталь выхода газопровода из земли д.110мм (2шт)-ГСН лист 5, ИТОГО** | тенге | | | **175 269** |
| 110 | 1122-0105-0303 Кклим = 1,11 Коб =2 | Укладка трубопровода из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм-д.110х10 | км трубопровода | 0,002 | 1393098 | 2 786 |
| 111 | 241-202-0213 (основной ресурс) Коб=2 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | м | 2 | 2470 | 4 940 |
| 112 | 1122-0301-0303 Кклим = 1,11 Коб =2 | Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 110 мм-Неразъемное соединение ПЭ-сталь | шт. | 2 | 4764 | 9 528 |
| 113 | 241-210-0622 (основной ресурс) Коб=2 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм-Неразъемное соединение ПЭ-сталь | шт. | 2 | 1423 | 2 846 |
| 114 | 1109-0401-0104 Кклим = 1,11 Коб =2 | Электродуговая сварка при монтаже ограждений производственных зданий-Газопровод надземный из трубы стальной электросварной D 108х4 мм | т | 0,0513 | 216827 | 11 123 |
| 115 | 241-102-0177 (основной ресурс) Коб=2 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 5 | 3614 | 18 070 |
| 116 | 1125-0117-0201 Кклим = 1,11 Коб =2 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0,6; | Продувка природным газом трубопровода, диаметр 350 мм-Футляр стальной д.219мм | км трубопровода | 0,002 | 162515 | 325 |
| 117 | 241-102-0228 (основной ресурс) Коб=2 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм | м | 2,008 | 9598 | 19 273 |
| 118 | 1122-0601-1006 Кклим = 1,11 Коб =2 | Нанесение изоляции антикоррозионной весьма усиленной на стальной трубопровод полимерными липкими лентами, диаметр 200 мм | км трубопровода | 0,002 | 4969037 | 9 938 |
| 119 | 1122-0304-0103 Кклим = 1,11 Коб =2 | Приварка фланца к стальному трубопроводу, диаметр 100 мм-Отводы к стальным трубопроводам диаметром 108х4 мм (применит | фланец | 2 | 4970 | 9 940 |
| 120 | 241-112-0147 (основной ресурс) Коб=2 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 2 | 2517 | 5 034 |
| 121 | 1122-0901-0308 Кклим = 1,11 Коб =2 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3; | Заделка конца футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм-д.219 | футляр | 2 | 21050 | 42 100 |
| 122 | 235-401-0501 (основной ресурс) Коб=2 | Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77 | кг | 4 | 745 | 2 980 |
| 123 | 1106-0301-0101 Кклим = 1,11 Коб =2 | Устройство бетонной подготовки-Подушка бетонная В15 W4 F50 | м3 | 0,46 | 9902 | 4 555 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 212-101-0603 (основной ресурс) Коб=2 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | м3 | 0,4692 | 36171 | 16 971 |
| 125 | 1114-0201-0306 Кклим = 1,11 Коб =2 | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0,00216 | 374524 | 809 |
| 126 | 1119-0104-0201 Кклим = 1,05 Коб =2 | Испытание газопровода пневматическое | м газопровода | 5 | 2269 | 11 345 |
| 127 | 241-208-0407 (основной ресурс) Коб=2 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм | шт. | 2 | 1353 | 2 706 |
| | | **Раздел 6. Ограждение крана 1х1,Н=2,2м (2шт)-ГСН лист 9, ИТОГО:** | тенге | | | **318 911** |
| | | **Подраздел 6.1. Ограждение крана 1х1,Н=2,2м (2шт)-ГСН лист 9, ИТОГО** | тенге | | | **318 911** |
| 128 | 1101-0102-1002 Кклим = 1,11 | Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2 | м3 грунта | 0,35 | 11627 | 4 069 |
| 129 | 1111-0201-0103 Кклим = 1,05 | Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом | м2 покрытия | 0,32 | 5066 | 1 621 |
| 130 | 1106-0101-0104 Кклим = 1,11 | Устройство фундаментов бетонных столбов-В15 F100 W4 | м3 | 0,35 | 31501 | 11 025 |
| 131 | 212-101-0608 (основной ресурс) Коб=1,02 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | м3 | 0,357 | 36520 | 13 038 |
| 132 | 1113-0101-0208 Кклим = 1,05 | Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 2,24 | 3791 | 8 492 |
| 133 | 1109-0105-0301 Кклим = 1,11 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | т конструкций | 0,11536 | 412244 | 47 556 |
| 134 | 222-519-0202 (основной ресурс) | Опоры неподвижные | т | 0,11536 | 1125688 | 129 859 |
| 135 | 1109-0105-0401 Кклим = 1,11 | Монтаж защитных ограждений оборудования | т конструкций | 0,06738 | 461316 | 31 083 |
| 136 | 222-525-0101 (основной ресурс) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 тКалитка ложная КМЛ | т | 0,04062 | 1131473 | 45 960 |
| 137 | 222-525-0301 (основной ресурс) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01322 | 1183001 | 15 639 |
| 138 | 214-401-0111 (основной ресурс) | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм | м2 | 8,8 | 563 | 4 954 |
| 139 | 1113-0203-0205 Кклим = 1,05 | Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз | м2 | 3,4 | 254 | 864 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1113-0203-0528 Кклим = 1,05 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс =2;К1мат=2; | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115-за 2 раза | м2 | 3,4 | 394 | 1 340 |
| 141 | 223-502-0301 (основной ресурс) | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1 | шт. | 1 | 3410 | 3 410 |
| **Всего по акту** | | | | | | **4 912 922,97** |
| Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%) | | | | | | **353 730,45** |
| **Итого с общеплощадочными затратами** | | | | | | **5 266 653,43** |
| **Сметная прибыль (5%)** | | | | | | **263 332,67** |
| **Непредвиденные затраты (3%)** | | | | | | **157 999,60** |
| **Итого со сметной прибылью и с непредвиденными работами затратами** | | | | | | **5 687 985,70** |
| 2025г 2квартал -40% | | | | | | **2 275 194,28** |
| 2025г 3квартал -60% | | | | | | **3 412 791,42** |
| В прогнозных ценах 2025г 2квартал -40% с учетом индекса (Кпер =1,038800000) | | | | | | **2 363 471,82** |
| В прогнозных ценах 2025г 3квартал -60% с учетом индекса (Кпер =1,058700000) | | | | | | **3 613 122,28** |
| **Итого в прогнозных ценах** | | | | | | **5 976 594,09** |
| **Налог на добавленную стоимость,всего -12%** | | | | | | **717 191,29** |
| **Всего с НДС** | | | | | | **6 693 785,39** |

**Подрядчик :**
ТОО "Ануш-Құрылыс"
БИН 050640012435

**Директор**_____**Минасян О.А.**

**Заказчик :**
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска", БИН 000340003074
**Руководитель**_____**Нурмаков А.Б.**

**Эксперт(ы) технического надзора:**
ТОО "Стройсервис КНК"

**Эксперт**_____**Мусин А.А.**
ИИН 920214350804
Аттестаты №KZ88VJE00040129 от 06.08.2018 г., №KZ03VJE00040689 от 28.08.2018 г.,
№KZ37VJE00041532 от 09.10.2018 г.

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
ТОО "Уралводпроект"

**Директор**_____**Темирбаев Ж.К.**