Заказчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "DARYN Group KZ"

Наименование объекта:«Строительство специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №15 по единоборствам по улице Казыбек би 109 города Шымкент»

С П Р А В К А

о выполненных работ и затрат за март месяц 2025 г

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	«Строительство специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №15 по единоборствам по улице Казыбек би 109 города Шымкент»	173 185	154 630		173 185					18 556	173 185
	Всего к оплате	**173 185**	**154 630**		**173 185**					**18 556**	**173 185**

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы"
_____ **Калибеков Б.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "DARYN Group KZ"
_____ **Джайлауов Д.Х.**

Заказчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "DARYN Group KZ"
Наименование объекта: «Строительство специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №15 по единоборствам по улице Казыбек би 109 города Шымкент»

АКТ
за март месяц 2024 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТШАХТЫ										
		Вентшахта ВШ										
1	1108-0801-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы дымовые кирпичные.Кладка	$м^3$ кладки (без вычета пустот)	0,5892176		61957,08	2640,62	36506	1556	23829	10932	51233
		НР - 93%; СП - 8%				18873,40	1075,90	11121	634		3795	
2	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,011566		79293,41	9363,52	917	109	95	867	1927
		НР - 118%; СП - 8%				61687,18	1859,58	713	22		143	
3	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,006926		479350,00	--	3320	--	3320	--	3586
		СП - 8%				--	--	--	--		266	
4	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00464		490233,00	--	2275	--	2275	--	2457
		СП - 8%				--	--	--	--		182	
5	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	0,44		5142,72	19,00	2263	8	1602	603	3095
		НР - 92%; СП - 8%				1483,98	4,92	653	2		229	
6	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 26 п.1.15 Кзтр=1,2	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме. Производство работ на высоте от 15 до 30 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ изоляции	0,32		77618,96	3457,88	24838	1107	9701	10968	38671
		НР - 76%; СП - 8%				43842,39	1257,95	14030	403		2865	
7	234-101-0306 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/$м^3$	$м^3$	0,32		55733,00	--	17835	--	17835	--	19262
		СП - 8%				--	--	--	--		1427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	3,36	2852,59	41,08	9585	138	2983	5230	16000
		НР - 80%, СП - 8%			1923,72	21,97	6464	74		1185	
9	1106-1601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг	т	0,0092036	44945,23	5099,27	414	47	21	326	799
		НР - 91%, СП - 8%			37541,96	1370,27	346	13		59	
10	214-401-0207 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	3,46	2460,00	--	8512	--	8512	--	9193
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				660048	19281	438879	174977	146223
							201888	7020	--	66802	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				660048				
	Материалы		тенге				226967				
	Всего заработная плата		тенге					208908			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				211914				
		Накладные расходы	тенге				174977				
		Сметная прибыль	тенге				66802				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				901827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	тенге					208908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				901827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	тенге					208908			

ИТОГО:	тенге	146 223
Итого без оборудования:	тенге	146 223
Итого с учетом затрат на временные здания и сооружения 0,9%	тенге	147 539
Итого с учетом ДЗ при СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,24%	тенге	147 893
Итого с учетом непредвиденных работ и затрат 2%	тенге	150 851
Итого с учетом стоимости оборудования	тенге	150 851
Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	тенге	162 768
Итого с учетом понижающего коэффициента, К=0,95	тенге	154 630
НДС - 12%	тенге	18 556
ИТОГО К ОПЛАТЕ с учетом НДС	тенге	173 185

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы"
_____ **Калибеков Б.Ж.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "DARYN Group KZ"
_____ **Джайлауов Д.Х.**