Форма 2В

Наименование стройки - Строительство 45-ти квартирного жилого дома в селе Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области
Наименование объекта - Строительство 45-ти квартирного жилого дома в селе Балкашино Сандыктауского района Акмолинской области

АКТ №1 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации**	м3 грунта	605,28	347,60	332,63	210392	201335	80	44602	275394
					14,83	87,51	8977	52970		20400	
2	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	129,98	289,68	277,19	37653	36030	17	7982	49286
					12,36	72,93	1606	9479		3651	
3	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	123,19	210,86	200,13	25976	24654	--	5197	33667
					10,73	47,86	1322	5896		2494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	26,55	3439,51	--	91319	--	--	65750	169634
					3439,51	--	91319	--		12566	
5	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1462,94	77,00	--	112646	--		--	121658
					--	--	--	--		9012	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**477987**	**262019**	**97**	**123531**	**649639**
							103225	**68346**	**--**	**48123**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**477987**				
	Материалы		Тенге				**97**				
	Всего заработная плата		Тенге					**171570**			
	Транспортные расходы		Тенге				**112646**				
		Накладные расходы	Тенге				**123531**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48121**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**649639**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**135**
		Сметная заработная плата	Тенге					**171570**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**649639**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**135**
		Сметная заработная плата	Тенге					**171570**			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	330	2104,31	142,68	694423	47084	563066	93958	851451
					255,37	47,52	84273	15682		63070	
7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	85	26700,31	1984,85	2269526	168712	1763602	336837	2814873
					3967,20	387,52	337212	32939		208509	
8	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,37131	18821,21	978,01	44631	2319	683	38534	89818
					17555,20	301,92	41629	716		6653	
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,536335	216590,00	--	332755	--	332755	--	359375
					--	--	--	--		26620	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,83497	223857,00	--	186914	--	186914	--	201867
					--	--	--	--		14953	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0547	216590,00	--	11847	--	11847	--	12795
					--	--	--	--		948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	68	1582,92 514,56	809,58 293,45	107639 34990	55051 19954	17598	64834 13798	186271
13	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	141	2240,11 722,11	1136,15 413,28	315855 101817	160197 58273	53841	188907 40381	545142
14	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	106	3389,82 1051,31	1798,02 660,64	359321 111439	190590 70027	57292	214131 45876	619328
15	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	165	4787,64 1323,96	2691,56 1015,62	789961 218453	444108 167577	127400	455516 99638	1345116
16	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	40,783	34722,00 --	-- --	1416067 --	-- --	1416067	-- 113285	1529353
17	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	16,716	27021,00 --	-- --	451683 --	-- --	451683	-- 36135	487818
18	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	192,033	24596,00 --	-- --	4723244 --	-- --	4723244	-- 377859	5101103
19	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /Монолитные заделки/	м3	19,2	24164,07 3307,86	1272,96 292,43	463950 63511	24441 5615	375998	62904 42148	569003
20	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	69	448,78 159,99	250,07 53,45	30966 11039	17255 3688	2672	17378 3868	52211
21	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,812	65296,00 --	-- --	118316 --	-- --	118316	-- 9465	127782
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05909	216590,00 --	-- --	12798 --	-- --	12798	-- 1024	13822
23	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки - сетки Сс-1 - Сс-6	т металлических изделий	0,45906	64336,82 62152,80	2184,02 671,22	29534 28532	1003 308	--	26821 4508	60864
24	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,45906	259207,00 --	-- --	118992 --	-- --	118992	-- 9519	128511
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	786	852,37 259,49	20,52 2,49	669962 203958	16131 1954	449873	191498 68917	930376
26	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	130	663,87 397,28	10,51 4,97	86304 51646	1366 646	33292	48632 10795	145731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ФМ-1							
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,13	22362,88 1175,85	1083,00 225,36	2907 153	141 29	2613	166 246	3319
28	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,27	27345,03 5096,00	1137,12 248,82	7383 1376	307 67	5700	1313 696	9392
				Приямок Пр-1,Пр-2,Пр-3 /3шт/							
29	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,615	4225,55 510,75	285,36 95,04	27952 3379	1888 629	22685	3767 2538	34256
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,83	852,37 259,49	20,52 2,49	9231 2810	222 27	6199	2639 950	12819
31	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,59	20838,62 1008,80	1169,20 253,08	33133 1604	1859 402	29670	1826 2797	37756
32	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,54	21676,04 1008,80	1169,20 253,08	11705 545	631 137	10529	620 986	13311
33	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2	4225,55 510,75	285,36 95,04	8451 1021	571 190	6859	1139 767	10357
34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1	22948,51 3491,64	7,68 --	22949 3492	8 --	19449	3282 2098	28329
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,2	852,37 259,49	20,52 2,49	4432 1349	107 13	2976	1267 456	6155
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**13362832**	**1133990**	**10924613**	**1755969**	**16328304**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1304228	378875	--	1209503	
	Материалы		Тенге				13362832				
	Всего заработная плата		Тенге				3551998				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1683103			
	Местные материалы		Тенге				663306				
		Накладные расходы	Тенге				6709310				
		Сметная прибыль	Тенге				1755969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1209504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16328305				
		Сметная заработная плата	Тенге								1442
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1683103			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16328305				
		Сметная заработная плата	Тенге								1442
								1683103			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие									
36	2104-0108-9903 РСНЬ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1272,4739	7334,00	--	9332324	--	9332324	--	10078909
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	--	--		746586	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9332324	--	9332324	--	10078909
		Местные материалы	Тенге				--	--	--	746586	
		Сметная прибыль	Тенге				9332324				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9332324				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				746586				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				10078909				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге				10078909				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								27056854
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1407453				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1396009			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					447220			
		- Перевозка грузов	Тенге						20257034		
		- Накладные расходы	Тенге				112646				
		- Сметная прибыль	Тенге							1879500	
	ИТОГО в ценах на 02.10.2019 г.			27 056 854	0	27 056 854				2004212	
	Временные здания и сооружения		0,90%	243 512	27 300 365						
	Зимние удорожания		2,420%	660 669	27 961 034						
	непредвиденные затраты 2%		2,000%	559 221	28 520 255						
	Итого в текущих ценах на 2019 г		1,049901		29 943 444						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	3 593 213	33 536 658						
	Итого со скидкой		10,00%	3 353 666	30 182 992						

Заказчик: ТОО "Казбайлык Астана"

Малгаждаров Б.О.

Подрядчик: ТОО "KRG STROY"

Прокопенко К.В.