Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Субподрядчик: ТОО "Тез-ТерминалСтрой"

Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Шугыла сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)

Договор: № 32 от 24.05.2024г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	2 349 623,11	2 631 577,88	2 349 623,11	2 631 577,88	2 349 623,11	2 631 577,88
	Всего к оплате подрядчику	**2 349 623,11**	**2 631 577,88**	**2 349 623,11**	**2 631 577,88**	**2 349 623,11**	**2 631 577,88**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Тез-ТерминалСтрой"

Суранчиев А.И.

Ф-2

Генподрядчик: **ТОО "Ремстрой"**
Субподрядчик: **ТОО "Тез-ТерминалСтрой"**
Стройка: **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Шугыла сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**660807**
	Раздел 1.	**Электроснабжение**				**502696**
		ОГРАЖДЕНИЕ КТПН				
11	**У86-010602-0302** **8601-0602-0302** ***УСН РК 8.02-03-2023 0***	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	**секция**	**1**	**127 271**	**127271**
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДЭС				
18	**У6101-0102-0102** **6101-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**		**455**	
19	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**0,1866744**	**6 940**	**1296**
20	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**1,1**	**3 623**	**3985**

1	2	3	4	5	6	7
21	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**0,56**	**38 262**	**21427**
22	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	**$м^3$**	**3,18**	**55 845**	**177587**
24	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**0,56**	**3 623**	**2029**
25	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**0,56**	**17 853**	**9998**
27	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**5,7**	**4 674**	**26642**
		ДЭС				
28	Ц13-080301-0903 1308-0301-0903 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып.*	**Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка**	**шт.**	**1**	**122 194**	**122194**
30	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,0266667**	**385 006**	**10267**
	Раздел 2.	**Сети ВЛЗ-10кВ**				**158111**
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЕ УОП -1шт				
32	Е11-330206-0101 1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	**ответвление**	**1**	**7 747**	**7747**
		ОПОРА ЖБ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1.1с-1шт				
39	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**52 020**	**52020**
		ОПОРА ЖБ КОНЦЕВАЯ К10-1.1с-1шт				
57	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**52 020**	**52020**
		Установка разъединителя на анкерной опоре РЛНД				

1	2	3	4	5	6	7
73	Е11-330208-0104 1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.*	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	46 324	46324

Наружный водопровод и канализация

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: **834743**

Раздел 1. Сеть хоз-питьевая противопожарная В1 **508243**

		Опора бетонная под задвижку и гидранты				
34	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,02	58 032	1161
35	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,00125	383 530	479
38	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	0,058	21	1
40	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство/УПОР В7,5/	$м^3$	0,05	38 724	1936
41	У6121-0502-0101 6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	12 064	12064
43	У7101-0802-0201 7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./	шт.	1	3 467	3467
45	У6121-0601-0103 6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	23 640	23640
46	У6121-0401-0105 6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПЕРЕХОД	т фасонных частей	0,0003	3 410 163	1023
48	У6121-0802-0502 6121-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в	м	18	25 804	464472

Раздел 2. Сеть канализации **326500**

1	2	3	4	5	6	7
		Колодец диам.1500мм - 2 шт				
77	У6122-0401-0105 6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	2,45	90 426	221544
85	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	20	4 674	93480
86	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	0,19	60 402	11476
		Выгреб на 10м3				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**419037**
	Раздел 2.	**Стены и днище АС-7**				**419037**
9	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	4,6475	76 733	356617
		КРЫШКА				
20	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и*	Щиты. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	0,72	1 188	855
22	Е11-100107-0607 1110-0107-0607 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып.*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	$м^2$	0,8	6 673	5338
26	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00248	985 693	2445
		Дыхательное устройство ДУ-1/АС-8				
28	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	0,2	59 435	11887
32	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	10 385	10385

1	2	3	4	5	6	7
33	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой до 20 кг /хомуты, мелкие стальные элементы/. Установка**	**т стальных элементов**	**0,00034**	**1 447 973**	**492**
		Отмостка				
35	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство\В7,5**	**$м^3$**	**0,801**	**38 724**	**31018**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**1 914 587**
в том числе оборудование	Тенге			**0**
в том числе СМР	Тенге			**1 914 587**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)	Тенге		5,90%	112 961
Итого	Тенге			**2 027 547**
Сметная прибыль	Тенге		5,00%	101 377
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	101 377
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**2 230 302**
Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	2 397 575
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**2 397 575**
Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге	**0,979999999982673**		**2 349 623**
НДС (12%)	Тенге		12%	281 955
Всего	**Тенге**			**2 631 577,88**

Генподрядчик

ТОО «Ремстрой»

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик

ТОО «Тез-ТерминалСтрой»

Директор _____ **Суранчиев А.И.**