Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Субподрядчик: ТОО "StroyCom LTD"

Наименование стройки: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Шугыла сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)

Договор: № 33 от 24.05.2024г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	2 436 224,27	2 728 571,18	2 436 224,27	2 728 571,18	2 436 224,27	2 728 571,18
	Всего к оплате подрядчику	**2 436 224,27**	**2 728 571,18**	**2 436 224,27**	**2 728 571,18**	**2 436 224,27**	**2 728 571,18**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "StroyCom LTD"

Турдыбаева А.А.

Ф-2

Генподрядчик: **ТОО "Ремстрой"**
Субподрядчик: **ТОО "StroyCom LTD"**
Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Шугыла сельского округа Енбекши Мактааральского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Наружные сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**859012**
	Раздел 3.	**Заземления**				**65623**
		Земляные работы				
85	**У6101-0102-0105** **6101-0102-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	**м^3 грунта**	**2,6**	**379**	**985**
86	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**2,08**	**88**	**183**
87	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**0,52**	**3 623**	**1884**
88	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**2,6**	**575**	**1495**
89	**У6124-0203-0103** **6124-0203-0103** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**5 698**	**11396**

1	2	3	4	5	6	7
90	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40	1 242	49680
	Раздел 4.	**КЛ-0,4кВ**				**263429**
		Земляные работы				
91	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	6,1789	379	2342
92	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	0,1911	10 220	1953
93	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,408	88	300
94	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,852	3 623	3087
95	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	23	736	16928
96	У6124-0201-0202 6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	25	226	5650
98	У6124-0201-0303 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	0,024	21	1
		Монтажные работы				
100	У6124-0201-0102 6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	46	1 116	51336
101	У6124-0201-0603 6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	2 152	64560
104	У6124-0201-1502 6124-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	5 803	11606

1	2	3	4	5	6	7
106	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	6	2 167	13002
		Наружный контур заземления				
108	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	8	6 872	54976
109	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	28	1 346	37688
	Раздел 5.	**Наружное освещение**				**529960**
110	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	м^3 грунта	13,4442	379	5095
111	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м^3 грунта	0,4158	10 220	4249
112	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	7,392	88	650
113	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	1,848	3 623	6695
114	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	7,392	575	4250
115	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	м кабеля	77	736	56672
117	У6124-0201-0102 6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	79	1 116	88164
118	У6124-0201-0603 6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	8	2 152	17216
		Опора наружного освещения/ЭСН-8				

1	2	3	4	5	6	7
120	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	3	30 043	90129
121	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,36	58 032	20892
122	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,02832	596 047	16880
125	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,82128	254	209
126	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,82128	395	324
127	Е11-330207-103 1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	3	14 978	44934
132	У6124-0203-0101 6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	27	5 548	149796
135	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	7,5	1 242	9315
136	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	15	966	14490

Наружный водопровод и канализация

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 451013

Раздел 1. Сеть хоз-питьевая противопожарная В1 221543

Колодец диам.1500мм - 2шт

1	2	3	4	5	6	7
50	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**1,52**	**72 660**	**110443**
58	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Отмостка колодца. Устройство/В7,5/**	**$м^3$**	**0,55**	**38 724**	**21298**
59	У6111-0501-0514 6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76**	**$м^2$**	**3,7**	**237**	**877**
60	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**$м^2$**	**3,7**	**356**	**1317**
61	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**10**	**4 674**	**46740**
		Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС)				
62	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5,МС-7**	**т стальных элементов**	**0,02732**	**1 447 973**	**39559**
63	У6111-0501-0513 6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784**	**$м^2$**	**0,79228**	**1 296**	**1027**
64	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**$м^2$**	**0,79228**	**356**	**282**
	Раздел 2.	**Сеть канализации**				**229470**

		Колодец диам.1000мм - 2 шт				
87	У6122-0401-0103 6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**$м^3$ конструкций колодца**	**0,62**	**117 290**	**72720**
94	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**0,19**	**60 402**	**11476**
95	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Отмостка колодца. Устройство/В7,5/**	**$м^3$**	**1,1**	**38 724**	**42596**
		Антисейсмические элементы (установка соединительных элементов МС)				

1	2	3	4	5	6	7
96	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5,МС-7	т стальных элементов	0,06864	1 447 973	99389
97	У6111-0501-0513 6111-0501-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	1,99056	1 296	2580
98	У6111-0501-0201 6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	1,99056	356	709
		Выгреб на 10м3				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**675129**
	Раздел 2.	**Стены и днище АС-7**				**356617**
9	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	4,6475	76 733	356617
	Раздел 3.	**Изоляционные работы АС-3**				**318512**
		Гидроизоляция покрытия				
36	У6111-0401-0103 6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/по бетонной подготовке/	$м^2$ поверхности	13	6 920	89960
37	У6111-0401-0101 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/днище/	$м^2$ поверхности	6,76	2 798	18914
38	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/днище/	$м^2$ поверхности	6,76	4 674	31596
39	У6111-0401-0104 6111-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/вн.стены/	$м^2$ поверхности	33,36	5 337	178042

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**1 985 153**
в том числе оборудование	Тенге			**0**
в том числе СМР	Тенге			**1 985 153**

1	2	3	4	5	6	7
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)			Тенге		5,90%	117 124
Итого			Тенге			**2 102 277**
Сметная прибыль			Тенге		5,00%	105 114
Непредвиденные работы и затраты			Тенге		5,00%	105 114
Итого по части II в сметных ценах:			Тенге			**2 312 505**
Итого на 2024 г., , К - 1,075			Тенге		1,075	2 485 943
Итого по части II в прогнозных ценах:			Тенге			**2 485 943**
Понижающий коэффициент К=0,979999			Тенге	**0,979999999982673**		**2 436 224**
НДС (12%)			Тенге		12%	292 347
Всего			**Тенге**			**2 728 571,18**

Генподрядчик

ТОО «Ремстрой»

Директор _____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик

ТОО «StroyCom LTD»

Директор _____ **Турдыбаева А.А.**