Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«11» июня 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Транстелеком», 10000, г.Нур-Султан, Есильский район, ул.Д.Кунаева, 10**
наименование организации, юридический адрес

в лице **управляющего директора филиала АО «Транстелеком» в г.Караганда «Карагандатранстелеком» Акпаров Айдын Алтаевич.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Развитие инфраструктуры АО «Транстелеком» для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис. «Строительство наружных внеплощадочных инженерных сетей для Офисных зданий с Центром Обработки Данных в г.Караганда для АО «Транстелеком». Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек би 132 учетный квартал**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АО «Транстелеком», в лице Заместитель Председателя Правления по развитию корпоративного бизнеса Доненбай Газиз Болатулы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции»**
наименование организации

---

3. Проект (проектно-сметная документация) **АО «Транстелеком»**
Разделы (Тома): №1 РИТ-КРГ-ОПЗ, №2 РИТ-КРГ-ПП, №3.1 РИТ-КРГ-АД, №3.2 РИТ-КРГ-НЭС, №3.2.1 РИТ-КРГ-НЭС.УЭ, №3.3 РИТ-КРГ-НВК, №4 РИТ-КРГ-ОВОС, №5 РИТ-КРГ-ПОС, №6 РИТ-КРГ-СД
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **АО «Транстелеком» №ТТС/04-ЗПП от 05.01.2021 года**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Теплоснабжение					
Труба электросварная прямошовная термообработанная Ст20, ГОСТ 10705-80, предизолированная Ст 57х3,5/125-1-ППУ-ПЭ, с ОДК	м	336	336	336	336
Наружные сети водопровода и канализации					
Труба ПЭ 100 SDR 17 Ø180х10,7	м	1032	1032	1032	1032
Выгреб объемом 10м3	комп	1	1	1	1
Труба PE100 DN160 SN8	м	104	104	104	104
Трубы канализационные ПВХ 110 SN8	м	8	8	8	8
Наружные сети электроснабжения					
Кабель АСБ 3х95	м	5855	5855	5855	5855
Кабель АСБ 3х150	м	7510	7510	7510	7510
Автомобильные дороги IV категории	м	173,93	173,93	173,93	173,93
Общая численность работающих	человек	51	51	51	51
Продолжительность строительства	мес	5	5	5	5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Технологическая часть проектной документации разработана для объекта «Развитие инфраструктуры АО «Транстелеком» для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис. «Строительство наружных внеплощадочных инженерных сетей для Офисных зданий с Центром Обработки Данных в г.Караганда для АО «Транстелеком» на основании задания заказчика и в соответствии с действующими нормами и правилами на территории РК;

Внеплощадочные электрические сети объекта выполнен на основании:

-Технических условий №01-1411 от ТОО «ГКХ города Караганды» от 31.01.2020.

-Технических условий №9763 от ТОО «Караганда Жарык» от 17.03.2020.

По обеспечению надежности и бесперебойности снабжения электроэнергией объект относится ко II категории. Суммарная потребляемая мощность по всему комплексу составляет 2000кВт. Протяженность трассы ЛЭП 10 кВ – 13,365км.

«Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2025 года №174.

Проект по строительству наружных внеплощадочных сетей создан для бесперебойной работы центра обработки данных – предназначен для быстрой обработки объема данных, хранении информации и ее выдаче в стандартизированном виде пользователю.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **12 января 2020 г.**;
месяц, год
окончание работ **10 июня 2021 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяца;
фактически, месяц: 5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Проектом не предусмотрено
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения проектом не требуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Развитие инфраструктуры АО «Транстелеком» для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис. «Строительство наружных внеплощадочных инженерных сетей для Офисных зданий с Центром Обработки Данных в г.Караганда для АО «Транстелеком»**
готовым к приемке

в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Управляющий директор филиала АО «Транстелеком» в г. Караганда «Карагандатранстелеком» Акпаров Айдын Алтаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата и место печати

Согласно приказу ТТС/129-ВП/КАР от 28.07.2020г. ответственный за выполнение строительно-монтажных работ Чекомасов Владимир Витальевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата