Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **АО «Астана-Энергия , г. Астана, р. Байконыр, проезд 69, 18 здание** | **041140002811**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **ИП "Турсунбекова Г.К." г.Астана, район Байконыр, Иманбаева, 11, 93** | **670401450477**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Договор №5/25-10 А-Э «02» мая 2025 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
1	17.06.25

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)**	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт газохода к/а ст. №6 ТЭЦ-2			Работа	1	2 919 584,00	2 919 584,00
				Итого		**2 919 584,00**	**2 919 584,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал(Исполнитель) _____ / _____ / Турсунбекова
должность подпись расшифровка

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.06.25г.

М.П.

Тулегенов А.Б. Нач. ОПРиКС

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: АО "Астана-Энергия"
Подрядчик: ИП "Турсунбекова Г.К."
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт газохода к/а ст. №6 ТЭЦ-2

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/с	код	
041140002811	670401450477			5/25-10 А-Э	02.05.2025			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Текущий ремонт газохода к/а ст. №6 ТЭЦ-2	2 919 584,00		-				2 919 584,00	2 919 584,00
Всего к оплате			-				**2 919 584,00**	**2 919 584,00**

Заказчик:

Заместитель Председателя Правления по развитию АО "Астана-Энергия"

А.Мукашев

Подрядчик:

Руководитель ИП "Турсунбекова Г.К."

Турсунбекова Г.К.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г Форма 4

Заказчик **АО"Астана - Энергия"**

Подрядч **ИП "Турсунбекова Г.К."**

Объект : **Текущий ремонт газохода к/а ст. №6 ТЭЦ-2**

Договор подряда (контракт) **№ 5/25-10 А-Э от 02.05.2025г.**

Акт выполненных работ №1 за июнь 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3676188**
	Раздел 1.	**Текущий ремонт газохода к/а ст. №2 ТЭЦ-2**				**3 676 188**
1	**1203-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**$м^3$ кладки**	**3,6**	**145 211**	**522 760**
2	**1113-0201-0203** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	**Футеровка поверхности строительных конструкций и оборудования на кислотоупорном силикатном растворе кирпичом кислотоупорным прямым плашмя**	**$м^2$**	**53**	**20 811**	**1 102 983**
3	**Новый** *ресурс*	**ПСК "Диабазит"**	**т**	**1,3**	**174 000**	**226 200**
4	**Новый** *ресурс*	**Кладочная сетка Вр1 20**	**$м^2$**	**45,0**	**620**	**27 900**
5	**6111-0501-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	**Грунтование гидроизоляционным составом Ремил П2К на 2 последующих слоя последующий слой**	**$м^2$**	**35**	**838**	**29 330**
6	**Прайс**	**Ремил П2К**	**кг**	**20**	**6 360**	**127 200**
7	**1203-0101-2601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Оштукатуривание по огрунтованной поверхности до 10 мм**	**$м^2$**	**35**	**23 669**	**828 415**
8	**Прайс**	**Ремил Б**	**кг**	**40**	**7 420**	**296 800**
9	**Прайс**	**ЦПС NOVOPOLYCON GP**	**кг**	**400**	**344,5**	**137 800**
10	**1219-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**25,0**	**14 037**	**350 925**
11	**414-104-0602** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Разгрузка**	**т**	**25,0**	**953**	**23 825**

1	2	3	4	5	6	7
12	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	25	82	2 050
	Итого по акту					**3 676 187,60**
	Сметная прибыль 5%					**183 809,38**
	Непредвиденные работы и затраты 3%					**110 285,63**
	Итого со сметной прибылью и непредвиденными затратами					**3 970 282,61**
	в том числе в текущих ценах на 2025 год - 100 %, К=1,079					**4 283 934,93**
	Всего с понижающим коэффициентом 18%					**2 919 584**

Принял:

Заместитель Председателя Правления по развитию АО "Астана-Энергия"

_____ **А.Мукашев**

Начальник КЦ _____ С.Ясинский

Начальник ОПРиКС _____ А.Тулегенов

Заместитель начальника ОПРиКС _____ Н.Кудербеков

Сдал:

Руководитель ИП "Турсунбекова Г.К."

_____ **Турсунбекова Г.К.**