Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«28» апреля 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Транстелеком», 10000, г.Нур-Султан, Есильский район, ул.Д.Кунаева, 10**

наименование организации, юридический адрес

в лице **управляющего директора филиала АО «Транстелеком» в г.Акобе «Актобетранстелеком» Таубаев Аслан Аскарович.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Развитие инфраструктуры АО «Транстелеком» для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис. «Строительство наружных внеплощадочных инженерных сетей для Офисных зданий с Центром Обработки Данных в г.Актобе для АО «Транстелеком». Актюбинская область, г.Актобе**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АО «Транстелеком», в лице Заместитель Председателя Правления по развитию корпоративного бизнеса Доненбай Газиз Болатулы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Казахстанский завод трубной изоляции**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **АО «Транстелеком»**
Разделы (Тома): №1 РИТ-АКБ-ОПЗ, №2 РИТ-АКБ-ПП, №3.1 РИТ-АКБ-АД, №3.2 РИТ-АКБ-НЭС, №3.2.1 РИТ-АКБ-НЭС.УЭ, №3.3 РИТ-АКБ-НВК, №3.4 РИТ-АКБ-ГСН, №3.4.1 РИТ-АКБ-ГСН.ТХ, №3.4.2 РИТ-АКБ-ГСН.АС, №4 РИТ-АКБ-ОВОС, №5 РИТ-АКБ-ПОС, №6 РИТ-АКБ-СД

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **АО «Транстелеком» №ТТС/885-ВП от 25.11.2020 года**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газоснабжение					
Газопровод высокого давления ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 PN0.6 Мпа DN63x5,8мм	м	8	8	8	8
Газопровод низкого давления ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 PN0.003 Мпа DN63x3,6мм	м	723	723	723	723
ГРПШ-04-2У1 с РДНК-400 с ротационным счетчиком	шт	1	1	1	1
Наружные сети водопровода и канализации					
Труба ПЭ 100 SDR 17 Ø180x10,7	м	1582	1582	1582	1582
Труба ПЭ 100 SDR 13,6 Ø 125x9,2	м	197	197	197	197
Септик «Биосток 8» 6м3 в комплекте с аква-тоннелями (6 шт) и вентиляцией	комп	1	1	1	1
Труба PE100 DN160 SN8	м	38	38	38	38
Трубы канализационные ПВХ 110 SN8	м	12,7	12,7	12,7	12,7
Наружные сети электроснабжения					
Кабель АСБ2л 3x240	м	10220	10220	10220	10220
Автомобильные дороги IV категории	м	172	172	172	172
Общая численность работающих	человек	51	51	51	51
Продолжительность строительства	мес	5	5	5	5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Технологическая часть проектной документации разработана для объекта «Развитие инфраструктуры АО «Транстелеком» для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис. «Строительство наружных внеплощадочных инженерных сетей для Офисных зданий с Центром Обработки Данных в г.Актобе для АО «Транстелеком» на основании задания заказчика и в соответствии с действующими нормами и правилами на территории РК;

Внеплощадочные электрические сети объекта выполнен на основании:

-Технических условий на электроснабжение ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г.Актобе» №07-08/ЖКХ-07 от 23.01.2020г.

По обеспечению надежности и бесперебойности снабжения электроэнергией объект относится ко II категории. Суммарная потребляемая мощность по всему комплексу составляет 2000кВт. Протяженность трассы ЛЭП 10 кВ – 10,220км.

«Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2025 года №174.

Проект по строительству наружных внеплощадочных сетей создан для бесперебойной работы центра обработки данных – предназначен для быстрой обработки объема данных, хранении информации и ее выдаче в стандартизированном виде пользователю.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **01 декабря 2020 г.**;
месяц, год

окончание работ **23 апреля 2021 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяца;

фактически, месяц: 5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Проектом не предусмотрено _____ Досмаилов _____ Болатулы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) – экспертное заключение не требуется;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения проектом не требуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Развитие инфраструктуры АО «Транстелеком» для предоставления инфраструктуры ЦОД как сервис. «Строительство наружных внеплощадочных инженерных сетей для Офисных зданий с Центром Обработки Данных в г.Актобе для АО «Транстелеком»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Управляющий директор филиала АО «Транстелеком» в г. Актобе «Актобетранстелеком» Таубаев Аслан Аскарович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата и место печати