ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "AN Groups",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., г. Усть-Каменогорск, ул. Антона Чехова 39/2** — **970340000010**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "StroyBat QZ",Республика Казахстан, г. Астана, р-он Алматы, ул. Кошкарбаева д.45Б, кв. 4** — **220740001991**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №SB-01 15 августа 2023 года

Номер документа	Дата составления
1	26.03.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Степногорск Акмолинской области			работа	1	20 000 000,00	20 000 000,00	2 142 857,14
				Итого	1	x	20 000 000,00	2 142 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Омаров Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / Шотабаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.03.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за Март 2024 г

Генподрядчик - Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, город Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова, дом 39/2
Субподрядчик: ТОО "StroyBat QZ" БИН 220740001991, г. Астана, РАЙОН АЛМАТЫ, Проспект Рақымжан Қошқарбаев, дом 45Б
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Степногорске Акмолинской области

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		SB-01	15 августа 2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	57 500 000,00									
в том числе за текущий месяц 2024 года	20 000 000,00	17 857 142,86							2 142 857,14	20 000 000,00

Принял (Генподрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д. С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "StroyBat QZ" БИН 220740001991
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Омаров Б. С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, город Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова, дом 39/2**

Субподрядчик : **ТОО "StroyBat QZ" БИН 220740001991, г. Астана, РАЙОН АЛМАТЫ, Проспект Рақымжан Қошқарбаев, дом 45Б**

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Степногорске Акмолинской области**

Объект : **Физкультурно-оздоровительный комплекс**

Договор подряда № SB-01 от 15 августа 2023г.

АКТ
выполненных работ за март 2024 года

на Конструкции железобетонные

(наименование работ и затрат)

Основание: 25/03-2021-КЖ

Сметная стоимость	4206,928	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1788,979	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,800	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 Конструкции железобетонные									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	41,42	1562,13	--	64703	--	--	46586	120193
		НР - 72%; СП - 8%			1562,13	--	64703	--		8903	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				64703	--	--	46586	120193
							64703	--	--	8903	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				64703				
		Всего заработная плата	Тенге					64703			
		Накладные расходы	Тенге				46586				
		Сметная прибыль	Тенге				8903				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				120192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					64703			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				120192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					64703			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. =ФУНДАМЕНТЫ =									
		=ФМ-3=									
2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ основания	1,8	4899,52 1724,07	3175,45 1467,33	8819 3103	5716 2641	--	5342 1133	15294
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,8	4488,32 2497,82	1990,50 478,81	8079 4496	3583 862	--	4876 1036	13991
4	1106-1901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,77976	16808,16 15403,74	1404,42 599,67	13106 12011	1096 468	--	11356 1957	26419
5	1106-1901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	$м^2$	41,04	4844,53 2951,75	1892,78 813,03	198820 121140	77680 33367	--	140601 27154	366575
6	1106-1901-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	9,72	4765,98 2057,81	2708,17 1021,26	46325 20002	26324 9927	--	27235 5885	79445
7	1106-1901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	$м^2$	41,04	3227,15 1975,06	1252,09 538,44	132442 81056	51386 22098	--	93870 18105	244417
		Блок фундаментных болтов БФ-1									
10	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01704	143175,22 140768,32	2406,90 1120,43	2440 2399	41 19	--	2200 371	5011
13	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	/набетонка/ Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,05	12899,28 9749,98	3149,30 771,38	645 487	158 39	--	479 90	1214
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	7,2	584,05 551,33	32,72 5,28	4205 3970	236 38	--	3727 635	8567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=ФМ-4=									
15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,3	4899,52	3175,45	1470	952	–	890	2549
		НР - 93%; СП - 8%			1724,07	1467,33	517	440		189	
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,3	4488,32	1990,50	1346	598	–	813	2331
		НР - 91%; СП - 8%			2497,82	478,81	749	144		173	
17	1106-1901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,12996	16808,16	1404,42	2184	183	–	1893	4403
		НР - 91%; СП - 8%			15403,74	599,67	2002	78		326	
18	1106-1901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	6,84	4844,53	1892,78	33137	12946	–	23433	61096
		НР - 91%; СП - 8%			2951,75	813,03	20190	5561		4526	
19	1106-1901-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	1,62	4765,98	2708,17	7721	4387	–	4539	13241
		НР - 91%; СП - 8%			2057,81	1021,26	3334	1654		981	
20	1106-1901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	6,84	3227,15	1252,09	22074	8564	–	15645	40736
		НР - 91%; СП - 8%			1975,06	538,44	13509	3683		3017	
		Блок фундаментных болтов БФ-3									
23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0402	143175,22	2406,90	5756	97	–	5191	11822
		НР - 91%; СП - 8%			140768,32	1120,43	5659	45		876	
		Блок фундаментных болтов БФ-1									
26	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01704	143175,22	2406,90	2440	41	–	2200	5011
		НР - 91%; СП - 8%			140768,32	1120,43	2399	19		371	
29	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	/набетонка/ Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,05	12899,28	3149,30	645	158	–	479	1214
		НР - 91%; СП - 8%			9749,98	771,38	487	39		90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,2	584,05	32,72	4205	236	--	3727	8567
		НР - 93%; СП - 8%			551,33	5,28	3970	38		635	
		=ФМ-4/1=									
31	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,3	4899,52	3175,45	1470	952	--	890	2549
		НР - 93%; СП - 8%			1724,07	1467,33	517	440		189	
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,3	4488,32	1990,50	1346	598	--	813	2331
		НР - 91%; СП - 8%			2497,82	478,81	749	144		173	
33	1106-1901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,15604	16808,16	1404,42	2623	220	--	2272	5287
		НР - 91%; СП - 8%			15403,74	599,67	2404	94		392	
34	1106-1901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	6,84	4844,53	1892,78	33137	12946	--	23433	61096
		НР - 91%; СП - 8%			2951,75	813,03	20190	5561		4526	
35	1106-1901-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	1,62	4765,98	2708,17	7721	4387	--	4539	13241
		НР - 91%; СП - 8%			2057,81	1021,26	3334	1654		981	
36	1106-1901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	6,84	3227,15	1252,09	22074	8564	--	15645	40736
		НР - 91%; СП - 8%			1975,06	538,44	13509	3683		3017	
		Блок фундаментных болтов БФ-3									
39	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0402	143175,22	2406,90	5756	97	--	5191	11822
		НР - 91%; СП - 8%			140768,32	1120,43	5659	45		876	
		Блок фундаментных болтов БФ-1									
42	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01704	143175,22	2406,90	2440	41	--	2200	5011
		НР - 91%; СП - 8%			140768,32	1120,43	2399	19		371	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	/набетонка/ Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	0,05	12899,28	3149,30	645	158	--	479	1214
		НР - 91%; СП - 8%			9749,98	771,38	487	39		90	
46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	7,2	584,05	32,72	4205	236	--	3727	8567
		НР - 93%; СП - 8%			551,33	5,28	3970	38		635	
		=ФМ-4х=									
47	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	0,3	4899,52	3175,45	1470	952	--	890	2549
		НР - 93%; СП - 8%			1724,07	1467,33	517	440		189	
48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,3	4488,32	1990,50	1346	598	--	813	2331
		НР - 91%; СП - 8%			2497,82	478,81	749	144		173	
49	1106-1901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,15604	16808,16	1404,42	2623	220	--	2272	5287
		НР - 91%; СП - 8%			15403,74	599,67	2404	94		392	
50	1106-1901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м^2	6,84	4844,53	1892,78	33137	12946	--	23433	61096
		НР - 91%; СП - 8%			2951,75	813,03	20190	5561		4526	
51	1106-1901-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м^3	1,62	4765,98	2708,17	7721	4387	--	4539	13241
		НР - 91%; СП - 8%			2057,81	1021,26	3334	1654		981	
52	1106-1901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м^2	6,84	3227,15	1252,09	22074	8564	--	15645	40736
		НР - 91%; СП - 8%			1975,06	538,44	13509	3683		3017	
		Блок фундаментных болтов БФ-3									
55	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0402	143175,22	2406,90	5756	97	--	5191	11822
		НР - 91%; СП - 8%			140768,32	1120,43	5659	45		876	
		Блок фундаментных болтов БФ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01704	143175,22	2406,90	2440	41	--	2200	5011
		НР - 91%; СП - 8%			140768,32	1120,43	2399	19		371	
61	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	/набетонка/ Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,05	12899,28	3149,30	645	158	--	479	1214
		НР - 91%; СП - 8%			9749,98	771,38	487	39		90	
62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,2	584,05	32,72	4205	236	--	3727	8567
		НР - 93%; СП - 8%			551,33	5,28	3970	38		635	
		=ФМ-4/1х=									
63	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,3	4899,52	3175,45	1470	952	--	890	2549
		НР - 93%; СП - 8%			1724,07	1467,33	517	440		189	
64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,3	4488,32	1990,50	1346	598	--	813	2331
		НР - 91%; СП - 8%			2497,82	478,81	749	144		173	
65	1106-1901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,15604	16808,16	1404,42	2623	220	--	2272	5287
		НР - 91%; СП - 8%			15403,74	599,67	2404	94		392	
66	1106-1901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	6,84	4844,53	1892,78	33137	12946	--	23433	61096
		НР - 91%; СП - 8%			2951,75	813,03	20190	5561		4526	
67	1106-1901-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	1,62	4765,98	2708,17	7721	4387	--	4539	13241
		НР - 91%; СП - 8%			2057,81	1021,26	3334	1654		981	
68	1106-1901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	6,84	3227,15	1252,09	22074	8564	--	15645	40736
		НР - 91%; СП - 8%			1975,06	538,44	13509	3683		3017	
		Блок фундаментных болтов БФ-3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0402	143175,22	2406,90	5756	97	--	5191	11822
		НР - 91%; СП - 8%			140768,32	1120,43	5659	45		876	
		Блок фундаментных болтов БФ-1									
74	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01704	143175,22	2406,90	2440	41	--	2200	5011
		НР - 91%; СП - 8%			140768,32	1120,43	2399	19		371	
77	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	/набетонка/ Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	0,05	12899,28	3149,30	645	158	--	479	1214
		НР - 91%; СП - 8%			9749,98	771,38	487	39		90	
78	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	7,2	584,05	32,72	4205	236	--	3727	8567
		НР - 93%; СП - 8%			551,33	5,28	3970	38		635	
		=ФМ-5=									
79	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	0,9	4899,52	3175,45	4410	2858	--	2671	7648
		НР - 93%; СП - 8%			1724,07	1467,33	1552	1321		566	
80	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,9	4488,32	1990,50	4039	1792	--	2438	6995
		НР - 91%; СП - 8%			2497,82	478,81	2248	431		518	
81	1106-1901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,46812	16808,16	1404,42	7868	658	--	6817	15860
		НР - 91%; СП - 8%			15403,74	599,67	7211	281		1175	
82	1106-1901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м^2	20,52	4844,53	1892,78	99410	38839	--	70300	183287
		НР - 91%; СП - 8%			2951,75	813,03	60570	16683		13577	
83	1106-1901-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м^3	4,86	4765,98	2708,17	23163	13161	--	13617	39723
		НР - 91%; СП - 8%			2057,81	1021,26	10001	4963		2942	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1106-1901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	20,52	3227,15	1252,09	66221	25693	--	46935	122208
		НР - 91%; СП - 8%			1975,06	538,44	40528	11049		9052	
		Блок фундаментных болтов БФ-2									
87	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0359	143175,22	2406,90	5140	86	--	4635	10557
		НР - 91%; СП - 8%			140768,32	1120,43	5054	40		782	
		Блок фундаментных болтов БФ-1									
90	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01704	143175,22	2406,90	2440	41	--	2200	5011
		НР - 91%; СП - 8%			140768,32	1120,43	2399	19		371	
93	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	/набетонка/ Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,05	12899,28	3149,30	645	158	--	479	1214
		НР - 91%; СП - 8%			9749,98	771,38	487	39		90	
94	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,2	584,05	32,72	4205	236	--	3727	8567
		НР - 93%; СП - 8%			551,33	5,28	3970	38		635	
		=ФМ-5х=									
95	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,9	4899,52	3175,45	4410	2858	--	2671	7648
		НР - 93%; СП - 8%			1724,07	1467,33	1552	1321		566	
96	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,9	4488,32	1990,50	4039	1792	--	2438	6995
		НР - 91%; СП - 8%			2497,82	478,81	2248	431		518	
97	1106-1901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,46812	16808,16	1404,42	7868	658	--	6817	15860
		НР - 91%; СП - 8%			15403,74	599,67	7211	281		1175	
98	1106-1901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	20,52	4844,53	1892,78	99410	38839	--	70300	183287
		НР - 91%; СП - 8%			2951,75	813,03	60570	16683		13577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1106-1901-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	4,86	4765,98	2708,17	23163	13161	--	13617	39723
		НР - 91%; СП - 8%			2057,81	1021,26	10001	4963		2942	
100	1106-1901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	20,52	3227,15	1252,09	66221	25693	--	46935	122208
		НР - 91%; СП - 8%			1975,06	538,44	40528	11049		9052	
		Блок фундаментных болтов БФ-2									
103	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0359	143175,22	2406,90	5140	86	--	4635	10557
		НР - 91%; СП - 8%			140768,32	1120,43	5054	40		782	
		Блок фундаментных болтов БФ-1									
106	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01704	143175,22	2406,90	2440	41	--	2200	5011
		НР - 91%; СП - 8%			140768,32	1120,43	2399	19		371	
109	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	/набетонка/ Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,05	12899,28	3149,30	645	158	--	479	1214
		НР - 91%; СП - 8%			9749,98	771,38	487	39		90	
110	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,2	584,05	32,72	4205	236	--	3727	8567
		НР - 93%; СП - 8%			551,33	5,28	3970	38		635	
		=ФМ-6=									
111	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,8	4899,52	3175,45	8819	5716	--	5342	15294
		НР - 93%; СП - 8%			1724,07	1467,33	3103	2641		1133	
112	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,8	4488,32	1990,50	8079	3583	--	4876	13991
		НР - 91%; СП - 8%			2497,82	478,81	4496	862		1036	
113	1106-1901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,77976	16808,16	1404,42	13106	1096	--	11356	26419
		НР - 91%; СП - 8%			15403,74	599,67	12011	468		1957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1106-1901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^2$	41,04	4844,53	1892,78	198820	77680	--	140601	366575
					2951,75	813,03	121140	33367		27154	
115	1106-1901-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	9,72	4765,98	2708,17	46325	26324	--	27235	79445
					2057,81	1021,26	20002	9927		5885	
116	1106-1901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^2$	41,04	3227,15	1252,09	132442	51386	--	93870	244417
					1975,06	538,44	81056	22098		18105	
		Блок фундаментных болтов БФ-4									
119	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,03817	143175,22	2406,90	5465	92	--	4928	11225
					140768,32	1120,43	5373	43		831	
122	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	/набетонка/ Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,05	12899,28	3149,30	645	158	--	479	1214
					9749,98	771,38	487	39		90	
123	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	7,2	584,05	32,72	4205	236	--	3727	8567
					551,33	5,28	3970	38		635	
		=ФМ-6/1=									
124	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
		НР - 93%; СП - 8%	$м^3$ основания	1,2	4899,52	3175,45	5879	3811	--	3562	10196
					1724,07	1467,33	2069	1761		755	
125	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	1,2	4488,32	1990,50	5386	2389	--	3250	9327
					2497,82	478,81	2997	575		691	
126	1106-1901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,51984	16808,16	1404,42	8738	730	--	7570	17613
					15403,74	599,67	8007	312		1305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1106-1901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	27,36	4844,53	1892,78	132546	51787	--	93734	244382
		НР - 91%; СП - 8%			2951,75	813,03	80760	22245		18102	
128	1106-1901-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	6,48	4765,98	2708,17	30884	17549	--	18157	52964
		НР - 91%; СП - 8%			2057,81	1021,26	13335	6618		3923	
129	1106-1901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	27,36	3227,15	1252,09	88295	34257	--	62580	162945
		НР - 91%; СП - 8%			1975,06	538,44	54038	14732		12070	
132	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,09504	143912,83	31672,03	13677	3011	--	10879	26520
		НР - 91%; СП - 8%			112240,80	13547,00	10667	1288		1965	
		Блок фундаментных болтов БФ-4									
133	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03817	143175,22	2406,90	5465	92	--	4928	11225
		НР - 91%; СП - 8%			140768,32	1120,43	5373	43		831	
136	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	/набетонка/ Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,05	12899,28	3149,30	645	158	--	479	1214
		НР - 91%; СП - 8%			9749,98	771,38	487	39		90	
137	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,2	584,05	32,72	4205	236	--	3727	8567
		НР - 93%; СП - 8%			551,33	5,28	3970	38		635	
		=ФМ-7=									
138	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,3	4899,52	3175,45	1470	952	--	890	2549
		НР - 93%; СП - 8%			1724,07	1467,33	517	440		189	
139	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,3	4488,32	1990,50	1346	598	--	813	2331
		НР - 91%; СП - 8%			2497,82	478,81	749	144		173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1106-1901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,15604	16808,16	1404,42	2623	220	--	2272	5287
		НР - 91%; СП - 8%			15403,74	599,67	2404	94		392	
141	1106-1901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	6,84	4844,53	1892,78	33137	12946	--	23433	61096
		НР - 91%; СП - 8%			2951,75	813,03	20190	5561		4526	
142	1106-1901-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	1,62	4765,98	2708,17	7721	4387	--	4539	13241
		НР - 91%; СП - 8%			2057,81	1021,26	3334	1654		981	
143	1106-1901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	6,84	3227,15	1252,09	22074	8564	--	15645	40736
		НР - 91%; СП - 8%			1975,06	538,44	13509	3683		3017	
		Блок фундаментных болтов БФ-4									
146	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03817	143175,22	2406,90	5465	92	--	4928	11225
		НР - 91%; СП - 8%			140768,32	1120,43	5373	43		831	
		Блок фундаментных болтов БФ-1									
149	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01704	143175,22	2406,90	2440	41	--	2200	5011
		НР - 91%; СП - 8%			140768,32	1120,43	2399	19		371	
152	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	/набетонка/ Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,05	12899,28	3149,30	645	158	--	479	1214
		НР - 91%; СП - 8%			9749,98	771,38	487	39		90	
153	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,2	584,05	32,72	4205	236	--	3727	8567
		НР - 93%; СП - 8%			551,33	5,28	3970	38		635	
		=ФМ-7/I=									
154	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,3	4899,52	3175,45	1470	952	--	890	2549
		НР - 93%; СП - 8%			1724,07	1467,33	517	440		189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,3	4488,32	1990,50	1346	598	--	813	2331
		НР - 91%; СП - 8%			2497,82	478,81	749	144		173	
156	1106-1901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,15604	16808,16	1404,42	2623	220	--	2272	5287
		НР - 91%; СП - 8%			15403,74	599,67	2404	94		392	
157	1106-1901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	6,84	4844,53	1892,78	33137	12946	--	23433	61096
		НР - 91%; СП - 8%			2951,75	813,03	20190	5561		4526	
158	1106-1901-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	1,62	4765,98	2708,17	7721	4387	--	4539	13241
		НР - 91%; СП - 8%			2057,81	1021,26	3334	1654		981	
159	1106-1901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	6,84	3227,15	1252,09	22074	8564	--	15645	40736
		НР - 91%; СП - 8%			1975,06	538,44	13509	3683		3017	
		Блок фундаментных болтов БФ-4									
162	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03817	143175,22	2406,90	5465	92	--	4928	11225
		НР - 91%; СП - 8%			140768,32	1120,43	5373	43		831	
		Блок фундаментных болтов БФ-1									
165	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01704	143175,22	2406,90	2440	41	--	2200	5011
		НР - 91%; СП - 8%			140768,32	1120,43	2399	19		371	
168	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	/набетонка/ Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,05	12899,28	3149,30	645	158	--	479	1214
		НР - 91%; СП - 8%			9749,98	771,38	487	39		90	
169	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,2	584,05	32,72	4205	236	--	3727	8567
		НР - 93%; СП - 8%			551,33	5,28	3970	38		635	

=ФМ-7х=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,3	4899,52	3175,45	1470	952	--	890	2549
		НР - 93%; СП - 8%			1724,07	1467,33	517	440		189	
171	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,3	4488,32	1990,50	1346	598	--	813	2331
		НР - 91%; СП - 8%			2497,82	478,81	749	144		173	
172	1106-1901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,15604	16808,16	1404,42	2623	220	--	2272	5287
		НР - 91%; СП - 8%			15403,74	599,67	2404	94		392	
173	1106-1901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	6,84	4844,53	1892,78	33137	12946	--	23433	61096
		НР - 91%; СП - 8%			2951,75	813,03	20190	5561		4526	
174	1106-1901-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	1,62	4765,98	2708,17	7721	4387	--	4539	13241
		НР - 91%; СП - 8%			2057,81	1021,26	3334	1654		981	
175	1106-1901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	6,84	3227,15	1252,09	22074	8564	--	15645	40736
		НР - 91%; СП - 8%			1975,06	538,44	13509	3683		3017	
		Блок фундаментных болтов БФ-4									
178	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03817	143175,22	2406,90	5465	92	--	4928	11225
		НР - 91%; СП - 8%			140768,32	1120,43	5373	43		831	
		Блок фундаментных болтов БФ-1									
181	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01704	143175,22	2406,90	2440	41	--	2200	5011
		НР - 91%; СП - 8%			140768,32	1120,43	2399	19		371	
184	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	/набетонка/ Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,05	12899,28	3149,30	645	158	--	479	1214
		НР - 91%; СП - 8%			9749,98	771,38	487	39		90	
185	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,2	584,05	32,72	4205	236	--	3727	8567

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			551,33	5,28	3970	38		635	
		=ФМ-7/1х=									
186	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,3	4899,52	3175,45	1470	952	--	890	2549
		НР - 93%; СП - 8%			1724,07	1467,33	517	440		189	
187	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,3	4488,32	1990,50	1346	598	--	813	2331
		НР - 91%; СП - 8%			2497,82	478,81	749	144		173	
188	1106-1901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,15604	16808,16	1404,42	2623	220	--	2272	5287
		НР - 91%; СП - 8%			15403,74	599,67	2404	94		392	
189	1106-1901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	6,84	4844,53	1892,78	33137	12946	--	23433	61096
		НР - 91%; СП - 8%			2951,75	813,03	20190	5561		4526	
190	1106-1901-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	$м^3$	1,62	4765,98	2708,17	7721	4387	--	4539	13241
		НР - 91%; СП - 8%			2057,81	1021,26	3334	1654		981	
191	1106-1901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции фундаментов под оборудование монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	6,84	3227,15	1252,09	22074	8564	--	15645	40736
		НР - 91%; СП - 8%			1975,06	538,44	13509	3683		3017	
		Блок фундаментных болтов БФ-4									
194	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03817	143175,22	2406,90	5465	92	--	4928	11225
		НР - 91%; СП - 8%			140768,32	1120,43	5373	43		831	
		Блок фундаментных болтов БФ-1									
197	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01704	143175,22	2406,90	2440	41	--	2200	5011
		НР - 91%; СП - 8%			140768,32	1120,43	2399	19		371	
200	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	/набетонка/ Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,05	12899,28	3149,30	645	158	--	479	1214
		НР - 91%; СП - 8%			9749,98	771,38	487	39		90	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	7,2	584,05	32,72	4205	236	--	3727	8567
					551,33	5,28	3970	38		635	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2213322	839090	--	1570685	4086733
	Стоимость общестроительных работ						1374243	350033	--	302729	
	Всего заработная плата		Тенге				2213322				
		Накладные расходы	Тенге					1724276			
		Сметная прибыль	Тенге				1570685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				302729				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4086736				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								759
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1724276			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4086736				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								759
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1724276			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4206928
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1438946				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					839090			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					350033			
		- Накладные расходы	Тенге							1617271	
		- Сметная прибыль	Тенге							311632	
		Итого по акту на подряд, тенге					4 206 928				
		Сметная прибыль 5 %					210 346				
		ИТОГО :					4 417 274				
		Непредвиденные затраты 2 %					88 345				
		ИТОГО :					4 505 620				
		В текущих ценах 2023 года 79%, К=1,079					3 840 635				
		В текущих ценах 2024 года 21%, К=1,163					1 100 408				
		Итого					4 941 043				
		Конкурсная скидка 5%					4 693 991				
		НДС 12%					563 279				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %					5 257 270				

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "StroyBat QZ" БИН 220740001991

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Омаров Б. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, город Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова, дом 39/2**

Субподрядчик : **ТОО "StroyBat QZ" БИН 220740001991, г. Астана, РАЙОН АЛМАТЫ, Проспект Рақымжан Қошқарбаев, дом 45Б**

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Степногорске Акмолинской области**

Объект : **Физкультурно-оздоровительный комплекс**

Договор подряда № SB-01 от 15 августа 2023г.

АКТ
выполненных работ за март 2024 года

на Конструкции металлические

(наименование работ и затрат)

Основание: 25/03-2021-КМ

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

Сметная стоимость 1077,071 тыс.тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2 Конструкции металлические									
		Фермы покрытия									
2	412-701-0203 РСНБ РК 2022	**Перевозка полуприцепами-тяжеловозами с седельными тягачами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	рейс	8	22211,00	–	177688	–		–	191903
		СП - 8%			–	–	–	–		14215	
3	412-701-0204 РСНБ РК 2022	**Перевозка полуприцепами-тяжеловозами с седельными тягачами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. За каждый следующий км свыше 30 км**	км	1200	683,00	–	819600	–		–	885168
		СП - 8%			–	–	–	–		65568	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**1077071**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Перевозка грузов	Тенге				997288				
		- Сметная прибыль	Тенге							79783	
		Итого по акту на подряд, тенге					1 077 071				
		Сметная прибыль 5 %					53 854				

ИТОГО :			1 130 925				
Непредвиденные затраты 2 %			22 618				
ИТОГО :			1 153 543				
В текущих ценах 2023 года 79%, К=1,079			983 292				
В текущих ценах 2024 года 21%, К=1,163			281 730				
Итого			1 265 021				
Конкурсная скидка 5%			1 201 770				
НДС 12%			144 212				
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %			1 345 983				

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "StroyBat QZ" БИН 220740001991

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Омаров Б. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шотабаев Д. С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AN Groups" БИН/ИИН 970340000010 РК, город Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова, дом 39/2**

Субподрядчик : **ТОО "StroyBat QZ" БИН 220740001991, г. Астана, РАЙОН АЛМАТЫ, Проспект Рақымжан Қошқарбаев, дом 45Б**

Стройка : **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Степногорске Акмолинской области**

Объект : **Физкультурно-оздоровительный комплекс**

Договор подряда № SB-01 от 15 августа 2023г.

АКТ

выполненных работ за март 2024 года

на Благоустройство

(наименование работ и затрат)

Основание: 25/03-2021-ГП

Сметная стоимость	10720,229	тыс.тенге
Сметная заработная плата	616,186	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,183	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 7-1-1 Благоустройство									
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
		Срезка плодородного грунта									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	1725,3	62,24	62,24	107383	107383	--	25776	143804
		НР - 72%, СП - 8%			--	20,75	--	35800		10645	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	$м^3$ грунта	1725,3	53,87	53,87	92942	92942	--	22308	124463
		НР - 72%, СП - 8%			--	17,96	--	30986		9213	
		Избыток непригодного плодородного грунта									
3	1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	1725,3	299,84	299,84	517314	517314	--	96996	663447
		НР - 72%, СП - 8%			--	78,08	--	134711		49137	
4	411-103-0110 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	18978,3	97,00	--	1840895	--		--	1988167
		СП - 8%			--	--	--	--		147272	
		Вывоз избыточного грунта									

5	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	4996,86	318,67	318,67	1592349	1592349	--	298562	2042166
					--	82,99	--	414689		151255	
6	411-103-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км СП - 8%	т·км	54965,46	97,00	--	5331650	--		--	5758182
					--	--	--	--		426532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9482533	2309988	--	443642	10720229
							--	616186	--	794054	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9482533				
	Всего заработная плата		Тенге					616186			
	Транспортные расходы		Тенге				7172545				
		Накладные расходы	Тенге				443642				
		Сметная прибыль	Тенге				794054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10720229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					616186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10720229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					616186			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10720229
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2309988			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					616186			
		- Перевозка грузов	Тенге				7172545				
		- Накладные расходы	Тенге							443642	
		- Сметная прибыль	Тенге							794054	
		Итого по акту на подряд, тенге					10 720 229				
		Сметная прибыль 5 %					536 011				
		ИТОГО :					11 256 240				
		Непредвиденные затраты 2 %					225 125				
		ИТОГО :					11 481 365				
		В текущих ценах 2023 года 79%, К=1,079					9 786 831				
		В текущих ценах 2024 года 21%, К=1,163					2 804 094				
		Итого					12 590 924				
		Конкурсная скидка 5%					11 961 381				
		НДС 12%					1 435 366				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %					13 396 747				

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "StroyBat QZ" БИН 220740001991

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Омаров Б. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "AN Groups" БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шотабаев Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)