Форма 2В

Наименование стройки - Строительство инженерных сетей и благоустройство к 2-м тридцатишестиквартирным жилым домам в селе Балкашино (Благоустройство)
Шифр стройки 17/2018
Наименование объекта - Строительство инженерных сетей и благоустройство к 2-м тридцатишестиквартирным жилым домам в селе Балкашино (Благоустройство)
Шифр объекта 7-1

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

на Благоустройство

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Планировка										
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-срезка почвенно-растительного слоя в резерв для озеленения**	**м3 грунта**	**119**		**37,46**	**37,46**	**4457,84**	**4457,84**	**--**	**1101,92**	**6004,55**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,86**	**--**	**1530,44**		**444,78**	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**119**		**34,68**	**34,68**	**4127,13**	**4127,13**	**--**	**1020,17**	**5559,09**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**11,91**	**--**	**1416,91**		**411,78**	
3	Е11-010104-0103 1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-вытесненный грунт от устройства покрытий**	**м3 грунта**	**759,2**		**51,78**	**51,78**	**39307,73**	**39307,73**	**--**	**9716,35**	**52946,01**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**17,78**	**--**	**13494,93**		**3921,93**	
4	Е11-010104-0111 1101-0104-0111 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**759,2**		**39,21**	**39,21**	**29769,83**	**29769,83**	**--**	**7358,71**	**40098,82**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**13,46**	**--**	**10220,43**		**2970,28**	
5	Е11-010102-0315 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-недостаток**	**м3 грунта**	**45,8**		**317,43**	**306,66**	**14538,43**	**14045,16**	**5,93**	**2828,44**	**18756,23**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,64**	**75,13**	**487,34**	**3441,05**		**1389,35**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	Тенге за 1 тонну	72,68	250,00	--	18170,00	--		--	19623,60
		СП - 8%			--	--	--	--		1453,60	
7	Е11-010104-0103 1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м-грунт планировки в насыпь	м3 грунта	832	51,78	51,78	43076,97	43076,97	--	10648,06	58023,02
		НР - 72%, СП - 8%			--	17,78	--	14788,97		4298,00	
8	Е11-010104-0111 1101-0104-0111 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	832	39,21	39,21	32624,47	32624,47	--	8064,34	43943,91
		НР - 72%, СП - 8%			--	13,46	--	11200,47		3255,10	
9	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	832	66,02	66,02	54925,29	54925,29	--	14453,15	74928,71
		НР - 72%, СП - 8%			--	24,13	--	20073,82		5550,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				240997,69	222334,42	5,93	55191,14	319883,93
							487,34	76167,02	--	23695,11	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				240997,69				
	Материалы		Тенге				5,93				
	Всего заработная плата		Тенге					76654,36			
	Транспортные расходы		Тенге				18170,00				
		Накладные расходы	Тенге				55191,14				
		Сметная прибыль	Тенге				23695,11				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				319883,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56,29
		Сметная заработная плата	Тенге					76654,36			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				319883,93				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56,29
		Сметная заработная плата	Тенге					76654,36			
		РАЗДЕЛ 2.Проезд и парковка									
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	573	1745,55	27,44	1000197,40	15725,47	624913,28	394490,57	1506263,00
		НР - 108%, СП - 8%			627,50	9,97	359558,65	5710,40		111575,04	
11	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,39	4850,32	862,24	55245,14	9820,91	16817,11	30404,60	92501,73
		НР - 94%, СП - 8%			2511,60	328,20	28607,12	3738,20		6851,98	
12	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,3956	31165,00	--	355143,87	--	355143,87	--	383555,38
		СП - 8%			--	--	--	--		28411,51	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1410586,42	25546,38	996874,27	424895,18	1982320,12
							388165,77	9448,60	--	146838,53	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1410586,42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				641730,39				
	Всего заработная плата		Тенге					397614,37			
	Местные материалы		Тенге				355143,87				
		Накладные расходы	Тенге				424895,18				
		Сметная прибыль	Тенге				146838,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1982320,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441,15
		Сметная заработная плата	Тенге					397614,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1982320,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441,15
		Сметная заработная плата	Тенге					397614,37			
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие тротуарной плиткой									
13	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**450**	**1032,31**	**27,44**	**464537,34**	**12349,84**	**169811,60**	**309809,35**	**836294,43**
		НР - 108%, СП - 8%			**627,50**	**9,97**	**282375,90**	**4484,61**		**61947,74**	
14	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**8,1**	**7933,88**	**1474,21**	**64264,43**	**11941,10**	**30278,37**	**25303,61**	**96733,48**
		НР - 94%, СП - 8%			**2721,60**	**601,70**	**22044,96**	**4873,77**		**7165,44**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**528801,77**	**24290,95**	**200089,96**	**335112,96**	**933027,90**
							304420,86	**9358,38**	**--**	**69113,18**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**528801,77**				
	Материалы		Тенге				**200089,96**				
	Всего заработная плата		Тенге					**313779,24**			
		Накладные расходы	Тенге				**335112,96**				
		Сметная прибыль	Тенге				**69113,18**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**933027,90**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**347,72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**313779,24**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**933027,90**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**347,72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**313779,24**			
		РАЗДЕЛ 4.Включаемые работы.Покрытие тротуарной плиткой									
15	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1888319**	**92744,91**	**1620,81**	**17513,20**	**306,06**	**17207,14**	**154,60**	**19081,22**
		НР - 108%, СП - 8%			**--**	**758,06**	**--**	**143,15**		**1413,42**	
16	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**465**	**1418,79**	**90,56**	**659736,34**	**42110,40**	**600533,29**	**31116,70**	**746121,28**
		НР - 108%, СП - 8%			**36,76**	**25,20**	**17092,66**	**11719,10**		**55268,24**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**677249,54**	**42416,46**	**617740,42**	**31271,30**	**765202,50**
							17092,66	**11862,25**	**--**	**56681,67**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**677249,54**				
	Материалы		Тенге				**617740,42**				
	Всего заработная плата		Тенге					**28954,90**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				31271,30				
		Сметная прибыль	Тенге				56681,67				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				765202,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,56
		Сметная заработная плата	Тенге					28954,90			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				765202,50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23,56
		Сметная заработная плата	Тенге					28954,90			
		РАЗДЕЛ 5.Детская площадка									
17	**Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**16**	**1032,31**	**27,44**	**16516,88**	**439,11**	**6037,75**	**11015,44**	**29734,91**
		НР - 108%, СП - 8%			**627,50**	**9,97**	**10040,03**	**159,45**		**2202,59**	
18	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,29**	**7933,88**	**1474,21**	**2300,83**	**427,52**	**1084,04**	**905,93**	**3463,30**
		НР - 94%, СП - 8%			**2721,60**	**601,70**	**789,26**	**174,49**		**256,54**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**18817,71**	**866,63**	**7121,79**	**11921,38**	**33198,21**
							10829,30	**333,95**	**--**	**2459,13**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18817,71**				
	Материалы		Тенге				**7121,79**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11163,24**			
		Накладные расходы	Тенге				**11921,38**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2459,13**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**33198,21**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,37
		Сметная заработная плата	Тенге					11163,24			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				33198,21				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12,37
		Сметная заработная плата	Тенге					11163,24			
		РАЗДЕЛ 6.Волейбольная площадка									
19	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1296**	**92744,91**	**1620,81**	**12019,74**	**210,06**	**11809,68**	**106,10**	**13095,91**
		НР - 108%, СП - 8%			**--**	**758,06**	**--**	**98,24**		**970,07**	
20	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**162**	**1419,26**	**90,56**	**229920,32**	**14670,72**	**209294,75**	**10840,66**	**260021,86**
		НР - 108%, СП - 8%			**36,76**	**25,20**	**5954,86**	**4082,78**		**19260,88**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**241940,07**	**14880,78**	**221104,43**	**10946,76**	**273117,77**
							5954,86	**4181,03**	**--**	**20230,95**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**241940,07**				
	Материалы		Тенге				**221104,43**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10135,89**			
		Накладные расходы	Тенге				**10946,76**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20230,95**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**273117,77**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,24
		Сметная заработная плата	Тенге					10135,89			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				273117,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,24
		Сметная заработная плата	Тенге					10135,89			
		РАЗДЕЛ 7.Баскетбольная площадка									
21	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,336	92744,91	1620,81	31162,29	544,59	30617,70	275,08	33952,36
		НР - 108%, СП - 8%			--	758,06	--	254,71		2514,99	
22	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	420	1419,26	90,56	596089,73	38035,20	542616,01	28105,41	674130,75
		НР - 108%, СП - 8%			36,76	25,20	15438,53	10585,00		49935,61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				627252,02	38579,79	573233,70	28380,49	708083,11
							15438,53	10839,70	--	52450,60	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				627252,02				
		Материалы	Тенге				573233,70				
		Всего заработная плата	Тенге					26278,23			
		Накладные расходы	Тенге				28380,49				
		Сметная прибыль	Тенге				52450,60				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				708083,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21,38
		Сметная заработная плата	Тенге					26278,23			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				708083,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21,38
		Сметная заработная плата	Тенге					26278,23			
		РАЗДЕЛ 8.Включаемые работы.Волейбольная площадка									
23	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	м2 покрытия	162	18907,50	21,90	3063015,39	3548,42	2972375,45	95226,42	3410901,16
		НР - 108%, СП - 8%			537,60	6,67	87091,52	1081,09		252659,34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3063015,39	3548,42	2972375,45	95226,42	3410901,16
							87091,52	1081,09	--	252659,34	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3063015,39				
		Материалы	Тенге				2972375,45				
		Всего заработная плата	Тенге					88172,61			
		Накладные расходы	Тенге				95226,42				
		Сметная прибыль	Тенге				252659,34				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3410901,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97,86
		Сметная заработная плата	Тенге					88172,61			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3410901,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97,86
		Сметная заработная плата	Тенге					88172,61			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9.Включаемые работы.Баскетбольная площадка									
24	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	67,84335	18907,50 537,60	21,90 6,67	1282748,30 36472,72	1486,03 452,75	1244789,55	39879,50 105810,22	1428438,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1282748,30 36472,72	1486,03 452,75	1244789,55 --	39879,50 105810,22	1428438,00
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1282748,30				
	Материалы		Тенге				1244789,55				
	Всего заработная плата		Тенге					36925,47			
		Накладные расходы	Тенге				39879,50				
		Сметная прибыль	Тенге				105810,22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1428438,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40,98
		Сметная заработная плата	Тенге					36925,47			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1428438,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40,98
		Сметная заработная плата	Тенге					36925,47			
		РАЗДЕЛ 10.Площадка для отдыха взрослых									
25	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	9,75	2387,03 116,64	954,79 188,84	23273,57 1137,24	9309,23 1841,23	12827,10	3216,75 2119,23	28609,55
26	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%, СП - 8%	м бортового камня	60	1032,31 627,50	27,44 9,97	61938,31 37650,12	1646,65 597,95	22641,55	41307,91 8259,70	111505,92
27	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,1	7933,88 2721,60	1474,21 601,70	8727,27 2993,76	1621,63 661,87	4111,88	3436,29 973,08	13136,65
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				93939,15 41781,12	12577,51 3101,05	39580,52 --	47960,95 11352,01	153252,11
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				93939,15				
	Материалы		Тенге				39580,52				
	Всего заработная плата		Тенге					44882,17			
		Накладные расходы	Тенге				47960,95				
		Сметная прибыль	Тенге				11352,01				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				153252,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49,17
		Сметная заработная плата	Тенге					44882,17			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				153252,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49,17
		Сметная заработная плата	Тенге					44882,17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11.Бельевая площадка									
28	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** НР - 108%, СП - 8%	м бортового камня	22	1032,31 627,50	27,44 9,97	22710,71 13805,04	603,77 219,25	8301,90	15146,23 3028,56	40885,51
29	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** НР - 94%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя	0,4	7933,88 2721,60	1474,21 601,70	3173,55 1088,64	589,68 240,68	1495,23	1249,56 353,85	4776,96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				25884,27 14893,68	1193,45 459,93	9797,13 --	16395,80 3382,40	45662,47
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				25884,27				
		Материалы	Тенге				9797,13				
		Всего заработная плата	Тенге					15353,61			
		Накладные расходы	Тенге				16395,80				
		Сметная прибыль	Тенге				3382,41				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				45662,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,02
		Сметная заработная плата	Тенге					15353,61			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				45662,47				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,02
		Сметная заработная плата	Тенге					15353,61			
		РАЗДЕЛ 12.Мафы									
30	86-010602-0502	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	секция	45	31493,00 4339,00	4987,00 1694,00	1417185,00 195255,00	224415,00 76230,00	997515,00	247051,35 133138,91	1797375,26
31	86-010602-0501	**Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 1,5 м х 2,0 м**	секция	2	28455,00 4339,00	4987,00 1694,00	56910,00 8678,00	9974,00 3388,00	38258,00	10980,06 5431,20	73321,26
32	86-010605-0403	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,0 м, с металлическими стойками**	шт.	2	56062,00 9046,00	119,00 39,00	112124,00 18092,00	238,00 78,00	93794,00	16534,70 10292,70	138951,40
33	86-010602-0601	**Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м**	секция	21	51343,00 9479,00	300,00 70,00	1078203,00 199059,00	6300,00 1470,00	872844,00	182481,39 100854,75	1361539,14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2664422,00 421084,00	240927,00 81166,00	2002411,00 --	457047,50 249717,56	3371187,06
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2664422,00				
		Материалы	Тенге				2002411,00				
		Всего заработная плата	Тенге					502250,00			
		Накладные расходы	Тенге				457047,50				
		Сметная прибыль	Тенге				249717,56				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3371187,06				
		Сметная заработная плата	Тенге					502250,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3371187,06				
		Сметная заработная плата	Тенге					502250,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**13424273,85**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1343712,36				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						628647,80			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						208451,74			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8885124,16		
		- Перевозка грузов	Тенге					18170,00				
		- Накладные расходы	Тенге								1554229,37	
		- Сметная прибыль	Тенге								994390,69	
	ИТОГО в ценах на 01.10.2018 г.			13 424 274	-	13 424 274						
	Временные здания и сооружения		**1,30%**	174 516	13 598 789							
	непредвиденные затраты 2%		**2,000%**	271 976	13 870 765							
	Итого в текущих ценах на 2019 г		**1,0498961**		14 562 862							
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	1 747 543	16 310 406							
	Итого со скидкой		**10,00%**	1 631 041	14 679 365							

Заказчик:
Директор
ТОО "Казбайлык Астана" _____ **Б.О.Малгаждаров**

Подрядчик:
Директор
ТОО "KRG Stroy" _____ **К.В. Проконенко**