Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени С.Сейфуллина» отдела образования Индерского района Управления образования Атырауской области» Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский, Микрорайон ВОСТОК , Улица БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, 7, 7. БИН 980240002203. Руководитель Курганбаева Р. М.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SK QAZAQSTROY" Атырауская область, г.Атырау, Жилой массив БАЛАУСА , Улица КУТТЫГУЛ МУСАГАЛИЕВ, 39. Директор Қобландықызы Мөлдір

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ ИМЕНИ С.СЕЙФУЛЛИНА П.ИНДЕР

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2

за июнь 2025

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
БИН 980240002203	БИН: 070240034201	БИН 980240002203	БИН 070240034201	№ 53	28.04.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Текущий ремонт КГУ "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ ИМЕНИ С.СЕЙФУЛЛИНА П.ИНДЕР" отдела образования Индерского района Управления образования Атырауской области	22 463 747,82	22 463 747,82					2 695 650	22 463 747,82
ИТОГО по справке	22 463 747,82						2 695 650	22 463 747,82

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SK QAZAQSTROY" БИН: 070240034201

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Қобландықызы М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени С.Сейфуллина» отдела образования Индерского района Управления образования Атырауской области» БИН 980240002203.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Курганбаева Р. М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 15 мая 2024 года № 169

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени С.Сейфуллина» отдела образования Индерского района Управления образования Атырауской области» Атырауская область, Индерский район, п.Индерборский, Микрорайон ВОСТОК , Улица БЕЙІМБЕТ МАЙЛИН, 7, 7, БИН 980240002203, Руководитель Курганбаева Р. М.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SK QAZAQSTROY" Атырауская область, г.Атырау, Жилой массив БАЛАУСА , Улица КУТТЫГУЛ МУСАГАЛИЕВ, 39, БИН/ИИН 070240034201 Директор Қобландықызы Мөлдір

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 177 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ ИМЕНИ С.СЕЙФУЛЛИНА П.ИНДЕР

(наименование, адрес)

Объект: 2-1 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ ИМЕНИ С.СЕЙФУЛЛИНА П.ИНДЕР

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 53 от 28.04.2025

Акт выполненных работ №2

за июнь 2025 (месяц, год) на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ ИМЕНИ С.СЕЙФУЛЛИНА П.ИНДЕР

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартала 2022

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	15	1211-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	м²	760		1071,13	16,17	814059	12289	302404	365264	1273669
		НР - 72%, СП - 8%					657,06	10,45	499366	7942		94346	
2	16	1211-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 27	Выравнивание сплошное. Шпаклевка за 2 раза сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м²	760		2173,55	36,09	1651898	27428	509124	820025	5796376
		НР - 72%, СП - 8%					1467,56	31,02	1115346	23575		197752	
3	17	1113-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой	м²	760		397,14	3,04	301826	2311	249112	34975	363743
		НР - 69%, СП - 8%					66,32	0,38	50403	289		26942	
4	18	1113-0301-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759	м²	760		282,88	2,23	214989	1695	189232	16804	601753
		НР - 69%, СП - 8%					31,66	0,38	24062	289		18544	
5	19	8601-0209-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная со щитом	комплект	1		231296,00	2928,00	231296	2928	215859	9334	1039523
		НР - 69%, СП - 8%					12509,00	1019,00	12509	1019		19250	
6	20	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Демонтаж в кирпичных стенах	м²	9		4182,74	64,92	37645	584	5754	21787	46794
		НР - 69%, СП - 8%					3478,56	29,89	31307	269		4755	
7	21	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м²	9		4182,74	64,92	37645	584	5754	21787	64187
		НР - 69%, СП - 8%					3478,56	29,89	31307	269		4755	
8	22	223-207-0416 СирСЦ 11.2022	Блок дверной стальной входной модель ELITE 3506, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой	комплект	5		173392,00	–	866960	–	866960	–	936317
		СП - 8%					–	–	–	–		69357	
9	23	1211-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м²	10		8462,12	29,30	84621	293	16507	48967	144275
		НР - 72%, СП - 8%					6782,06	18,94	67821	189		10687	
10	24	1211-0101-0111 РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Выравнивание оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Шпаклевка за 2 раза сухой растворной смесью толщиной до 10 мм. Для последующей окраски	м²	10		9058,56	109,90	90586	1099	33601	40945	142054
		НР - 72%, СП - 8%					5588,55	98,27	55886	983		10523	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы тенге		Общая стоимость тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
11	25	1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	10		1879,28	13,44	18793	135	5184	10830	31993
		НР - 30% СП - 8%					1347,40	6,38	13474	64		2370	
12	26	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5		3008,01	175,81	15040	879	–	10475	27556
		НР - 25% СП - 8%					2832,20	77,43	14161	387		2841	
12	27	*1206-0101-1001 РК 2022 Ктр и Кзм=1,06*	Полотна дверные. Снятие	м^2	9,24		514,94		4758			3426	88,39
		НР - 25% СП - 8%					514,94		4758			655	
13	28	*1110-0107-0101 РК 2022 Ктр и Кзм=1,06*	Проемы дверные наружные площадью до м2 в каменных стенах. Установка блоков	м^2	9,24		3782,94	1030,08	34954	9518	10060	16101	55139
		НР - 40% СП - 8%					1664,07	272,08	15376	2514		4084	
14	29	223-201-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	9,24		11316,80	–	104560	–	104560	–	112925
		СП - 8%					–	–	–	–		836,5	
15	30	1211-0101-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м^2	12		8462,12	29,30	101545	351	19809	58761	173130
		НР - 25% СП - 8%					6782,06	18,94	81385	227		12825	
16	31	1211-0101-0111 РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Выравнивание оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Шпаклевка за 2 раза сухой растворной смесью толщиной до 10 мм. Для последующей окраски	м^2	12		9058,56	109,90	108703	1319	40321	49134	170464
		НР - 25% СП - 8%					5588,55	98,27	67063	1179		12627	
17	32	1115-0105-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	12		1879,28	13,44	22551	162	6220	12996	38391
		НР - 30% СП - 8%					1347,40	6,38	16169	77		2844	
18	33	1207-0101-0404 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25%	м^2	370		3055,92	36,33	1130690	13442	362263	549862	1814132
		НР - 25% СП - 8%					2040,50	20,54	754985	7600		134380	
19	38	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м^2	48		1176,93	36,37	56493	1745	–	40230	104461
		НР - 25% СП - 8%					1140,56	23,51	54747	1128		7738	
20	39	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	48		5306,82	25,17	254727	1208	144106	103350	386724
		НР - 34% СП - 8%					2279,44	11,12	109413	534		28646	
21	40	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,06	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	50		260,49	2,02	13025	102	–	9352	24167
		НР - 25% СП - 8%					258,47	1,31	12924	66		1790	
22	41	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	50		1715,62	67,26	85781	3363	394	60100	157551
		НР - 25% СП - 8%					1640,47	28,96	82024	1448		11671	
23	42	ПрайсЛИст	Светильник Экономин NK 1200-VS-36-STD	шт	50		22550,00	–	1127500	–	1127500	–	1127500
24	43	ПрайсЛИст	Лампа светодиодная	шт	50		1814,00	–	90700	–		–	90700
25	44	1121-0301-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Кабель сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	480		579,20	3,67	278016	1762	21950	183379	498307
		НР - 25% СП - 8%					529,80	0,81	254304	389		36912	
26	45	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,48		574495,00	–	275758	–	275758	–	297819
		СП - 8%					–	–	–	–		22061	
27	46	1110-0103-0204 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Экран защитный для радиаторов из УЗБ. Установка с устройством каркаса	м^2 перегородок (за вычетом проемов)	34		3772,90	11,09	128279	377	65639	56140	199172
28	47	1113-0301-0107 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Экран защитный для радиаторов. Окраска лаком, первый слой	м^2	34		689,12	3,06	23430	104	21055	1585	27016
		НР - 60% СП - 8%					66,78	0,77	2271	26		2001	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
29	48	1113-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Экран защитный для радиаторов. Окраска лаком, последующий слой	$м^2$	34		503,40	2,64	17116	89	14764	1575	20186
		НР - 69% СП - 85%					66,55	0,57	2263	19		1495	
30	49	1218-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Ограждения спортивных площадок. Смена сетки	$м^2$	216		1459,67	–	315289	–	52877	18893,7	544564
		НР - 72% СП - 85%					1214,87	–	262412	–		403,38	
31	50	1207-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки вентиляционные. Смена	шт	20		1151,45	–	23029	–	12169	7819	33316
		НР - 72% СП - 85%					543,01	–	10860	–		2468	
32	51	1109-0403-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кожух защитный для видеокамеры.Установка	$м^2$ роллет	2		619,90	0,38	1240	1	30	834	2240
		НР - 60% СП - 80%					604,50	–	1209	–		166	
33	52	ПрайсЛИст	Защитный кожух для видеокамеры	шт	2		36000,00	–	72000	–		–	72000
							–	–	–	–	2066,360	–	
34	53	1120-2601-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 125 тыс $м^3$/час. Установка	воздухонагреватель	2		91256,82	4990,49	182514	9981	50771	12320,9	330181
		НР - 98% СП - 85%					60881,18	1980,73	121762	3961		2445,8	
35	54	514-401-0206 РСНБ РК 2022	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики воздухопроизводительность 10000 $м^3$/час	комплект	2		1033180,00	–	2066,360	–		–	2066,360
			ИТОГО по акту				–	–	–	–	2066,360	–	
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1 п. 1.44			Временные здания и сооружения (1,04%)										18 823 524,0
			Итого с затратами на временные здания и сооружения										
			Затраты при производстве работ в зимнее время (1,02%)										195 765
			Итого с затратами при производстве работ в зимнее время										19 019 289
			Непредвиденные работы и затраты (2%)										193 997
			Итого с непредвиденными работами и затратами										19 213 285
			В текущих ценах 2024 года (к=1,163)										384 266
			НДС (12%)										19 597 551
			Итого с НДС										22 791 952
			С учетом скидки к-0,88										2 735 034
													25 526 986,16
													2246377,82

Сдал (Подрядчик)

ТОО "SK QAZAQSTROY" БИН 070240032701

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кобландыкызы М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение «Средняя школа имени С.Сейфуллина» отдела образования Индерского района Управления образования Атырауской области» БИН 980240000203.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кургалбаева Р. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)